

Dodatek č. 1

smlouvy o dílo uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

Smluvní strany

Objednatel **Speciální základní škola Augustina Bartoše**

sídlo Nábřeží pplk. A. Bunzla 660, Úpice 542 32
IČO 708 41 144
zástupce Mgr. Jana Kulhánková, ředitelka

dále jako „objednatel“ a

Zhotovitel **VODIZOL, s.r.o.**

sídlo Kocbeře 180, 544 64 Kocbeře
IČO 259 29 828
DIČ CZ25929828
zástupce Ing. Tadeáš Vodička, jednatel

dále jako „zhotovitel“, objednatel a zhotovitel společně také jako „smluvní strany“.

I.

Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 8. 10. 2019 na základě výsledku výběrového řízení veřejné zakázky s názvem „**Sanace zdiva, včetně reko elektroinstalace - č. akce SM/18/315 II**“ (dále jen „veřejná zakázka“), smlouvu o dílo (dále jako „smlouva o dílo“ nebo „smlouva“).
2. Z důvodů uvedených ve změnových listech č. 1-7, které jsou přílohou tohoto dodatku, dochází ke změně smlouvy o dílo v souladu s § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v účinném znění (dále jen „zákon“), spočívající ve změně rozsahu díla o příslušné méněpráce a vícepráce. V souvislosti s realizací víceprací se mění termín realizace díla.
3. Z důvodů uvedených ve změnových listech č. 1-2, které jsou přílohou tohoto dodatku, dochází ke změně závazku ve smyslu § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v účinném znění (dále také jako „zákon“). Změny závazků se nepovažují za podstatné z důvodů dle § 222 odst. 6 zákona.
4. Z důvodů uvedených ve změnových listech č. 3-7, které jsou přílohou tohoto dodatku, dochází ke změně závazku ve smyslu § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v účinném znění (dále také jako „zákon“). Změny závazků se nepovažují za podstatné z důvodů dle § 222 odst. 4 zákona.

II.

Předmět dodatku

1. Rozsah předmětu díla dle článku 4 a 5 smlouvy o dílo se upravuje o vícepráce a méněpráce v souladu se změnovými listy č. 1-7, které tvoří přílohu tohoto dodatku.
2. Cena díla dle článku 7 odst. 2 se mění následujícím způsobem:

Cena za provedení díla dle článku 5 této smlouvy, v podrobném členění uvedeném v položkovém rozpočtu, jehož úplnost je zaručena, činí

Celková cena dle smlouvy o dílo v Kč bez DPH	2.494.370,00
Vícepráce dle dodatku č. 1 v Kč bez DPH	339.211,33
Méněpráce dle dodatku č. 1 v Kč bez DPH	- 115.568,00

Celková cena v Kč bez DPH dle dodatku č. 1

2.718.013,33

3. Doba plnění dle článku 6 odst. 3. smlouvy o dílo se mění následujícím způsobem:

Zhotovitel dokončí stavbu a předá nutné podklady potřebné pro dokončení díla v následujících termínech:

Předpokládaný termín zahájení plnění

září 2019

Dokončení a předání stavby

červen 2020.

4. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají tímto dodatkem nedotčena.

III.

Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Po uzavření dodatku dva stejnopisy obdrží zhotovitel, dva objednatel.
2. Tento dodatek nabývá platnosti podpisem smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv v souladu s § 5 a násl. zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.

Příloha č. 1

Změnový list č. 1-7 včetně rozpočtů

Za objednatele v Úpici dne 7.2.2020

Za zhotovitele v Kocbeřích dne 7.2.2020



Mgr. Jana Kulhánková
ředitelka

Speciální základní škola Augustina Barišče
Nábřeží pplk. A. Buzla 660
542 32 Úpice
IČO: 708 41 144
Tel.: 499 881 436 ①



Ing. Tadeáš Vodička
jednatel

ZMĚNOVÝ LIST

Číslo ZL: 01

Název projektu:	Sanace zdiva, včetně reko elektroinstalace - č. akce SM/18/315 II.
Zhotovitel:	VODIZOL, s.r.o.
Objednatel:	Speciální základní škola Augustina Bartoše
Změnový list vystavil:	Ing. Tadeáš Vodička
Datum:	30. 1. 2020

Předmět změny: 1) oprava vnitřní kanalizace a zajištění na odvod do veřejné kanalizace**Popis a zdůvodnění změny:**- vícepráce:

1) oprava vnitřní kanalizace a zajištění na odvod do veřejné kanalizace: při realizaci stavebních prací bylo zjištěno, že vnitřní kanalizace je nefunkční, ucpaná, betonová šachta není těsná a voda z ní odtéká spárami do zeminy a máčí zeminu pod základy, a právě z tohoto důvodu dochází k těmto vícepracím. Tuto skutečnost nebylo možno před zahájením prací předpokládat.

Přílohy změnového listu: rozpočet 1, rozpočet 2

Cena víceprací bez DPH:	Cena méněprací bez DPH:
128 810,97 Kč	19 968 Kč
Cena celkem bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:
108 842,97 Kč	30. 6. 2020
Níže podepsané osoby potvrzují uvedenou změnu rozsahu díla:	
Za objednatele:	Za zhotovitele:
Datum: 7.2.2020	Datum: 30.1.2020
Za autorský dozor:	Za technický dozor stavebníka:
Datum: 7.2.2020	Datum: 7.2.2020

Položkový rozpočet stavby

Stavba: 19/51 Speciální ZŠ, Úpice

Objekt: 1 11

Rozpočet: 1 1

Objednatel: Speciální ZŠ A. Bartoše

IČO:

DIČ:

Úpice

Zhotovitel: VODIZOL, s.r.o.

IČO: 25929828

Kocbeře 180

DIČ: CZ25929828

544 64

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

HSV			61 972,50
PSV			48 938,47
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			110 910,97

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	110 910,97 CZK
Základní DPH	21 %	23 291,30 CZK

Zaokrouhlení

0,00 CZK

Cena celkem s DPH

134 202,27 CZK

v


Úpice

dne

4.2. do do



Za zhotovitele

Speciální základní škola Augustina Bartoše
Nábřeží pplk. A. Bunzla 660
542 32 Úpice
IČO: 708 41 144
Tel.: 499 881 436 ①


Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			21 167,00	19
8	Trubní vedení	HSV			17 299,50	16
94	Lešení a stavební výtahy	HSV			5 250,00	5
96	Bourání konstrukcí	HSV			18 256,00	16
721	Vnitřní kanalizace	PSV			45 898,47	41
734	Armatury	PSV			3 040,00	3
Cena celkem					110 910,97	100

Položkový rozpočet

S:	19/51	Úpice
O:	1	11
R:	1	1

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1		Zemní práce				21 167,00
1	139601102R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3	m3	17,35000	1 220,00	21 167,00

31*0,5*0,5

7,75000

9,60000

9,60000

Díl: 8		Trubní vedení				17 299,50
6	870200010R00	Výřez pro nakalizační potrubí do šachty a těsnění	kus	5,00000	487,50	2 437,50
7	892601122R00	Čištění kanalizační stoky do DN 200 a šachty	m	20,00000	130,50	2 610,00
8	894432112R00	Osazení plastové šachty revizní prům.425 mm, Wavin	kus	1,00000	1 260,00	1 260,00
9	893411010RA0	Usazení vodoměru do stěny za dvířka včetně dvířek	kus	1,00000	4 475,00	4 475,00
10	28348304R	Šachta kanalizační do suterénu vč. poklopu	kus	1,00000	2 820,00	2 820,00
11	28697146R	Poklop do šachtové roury 425 mm/1,5 T PP Tegra 425	kus	1,00000	587,00	587,00
12	286971491R	Roura šachtová korugovaná bez hrdla 400/2000 mm RŠ DN400	kus	1,00000	1 950,00	1 950,00
13	28697192R	Dno šachetní Wavin PP DN 400/200 mm KG přímé T1 RŠ DN400	kus	1,00000	1 160,00	1 160,00

Díl: 94		Lešení a stavební výtahy				5 250,00
----------------	--	---------------------------------	--	--	--	-----------------

14	948944111R00	Demontáž skruží v hor. suché, skruže třídlíné	m	3,00000	1 750,00	5 250,00
----	--------------	---	---	---------	----------	----------

Díl: 96		Bourání konstrukcí				18 256,00
----------------	--	---------------------------	--	--	--	------------------

15	961044111R00	Bourání základů z betonu prostého	m3	1,00000	3 250,00	3 250,00
17	965042121RT2	Bourání mazanin betonových tl. 10 cm, pl. 1 m2 ručně tl. mazaniny 8 - 10 cm	m3	1,80000	4 070,00	7 326,00

5*0,5*0,1

0,25000

31*0,5*0,1

1,55000

18	969021121R00	Vybourání kanalizačního potrubí DN do 200 mm	m	40,00000	192,00	7 680,00
----	--------------	--	---	----------	--------	----------

40,00000

Díl: 721		Vnitřní kanalizace				45 898,47
-----------------	--	---------------------------	--	--	--	------------------

19	721176214R00	Potrubí KG odpadní svislé D 160 x 4,0 mm	m	54,00000	756,00	40 824,00
----	--------------	--	---	----------	--------	-----------

suterén : 24

40,00000

nápojení svodů : 4*3,5

14,00000

20	721242111R00	Lapač střešních splavenin PP HL660 D 110 mm	kus	4,00000	1 026,00	4 104,00
21	721242804R00	Demontáž lapače střešních splavenin DN 125	kus	4,00000	174,00	696,00
22	998721101R00	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 6 m	t	0,41150	667,00	274,47

Díl: 734		Armatury				3 040,00
-----------------	--	-----------------	--	--	--	-----------------

23	734193269R00	Klapka zpětná,vodorov DN100	kus	2,00000	1 520,00	3 040,00
----	--------------	-----------------------------	-----	---------	----------	----------

KRYCÍ LIST SOUPLISU

Stavba: Speciální škola v Úpici - oprava suterénu
Objekt:

1 - Oprava suterénu

KSO:	CC-CZ:
Místo: Úpice	Datum: 08.07.2019
Zadavatel: Královéhradecký kraj	IČ:
	DIČ:
Uchazeč: VODIZOL, s.r.o.	IČ: 259 29 828
	DIČ: CZ259 29 828
Projektant: ing. Vladimír Juzl, Trutnov	IČ:
	DIČ:
Poznámka:	

Cena bez DPH		-2 068,00
DPH základní snížená	Základ daně	Výše daně
	-2 068,00 0,00	21,00% 15,00% -434,00 0,00
Cena s DPH		-2 502,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPOISU PRACÍ

Stavba:

Speciální škola v Úpici - oprava suterénu

Objekt:

1 - Oprava suterénu

Místo:

Úpice

Zadavatel:

Královéhradecký kraj

Uchazeč:

Datum: 08.07.2019

Projektant: ing. Vladimír Juzl,
Trutnov

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

HSV - Práce a dodávky HSV

1 - Zemní práce	-3 168,00
8 - Trubní vedení	-16 800,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	#ODKAZ!
997 - Přesun sutě	17 000,00
998 - Přesun hmot	900,00

PSV - Práce a dodávky PSV

722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod	#ODKAZ!
766 - Konstrukce truhlářské	#ODKAZ!
771 - Podlahy z dlaždic	#ODKAZ!

-2 068,00

-2 068,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Speciální škola v Úpici - oprava suterénu

Objekt:

1 - Oprava suterénu

Místo:

Úpice

Zadavatel:

Královéhradecký kraj

Uchazeč:

Datum: 08.07.2019

Projektant: ing. Vladimír Juzl, Trutnov

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

-2 068,00

D HSV Práce a dodávky HSV

-2 068,00

D 1 Zemní práce

-3 168,00

3	K	132201201	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	-9,600	220,00		-2 112,00 CS ÚRS 2018 02
	VV		fig1*0,50 "50%"		67,440			
4	K	132201209	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3	m3	-9,600	30,00		-288,00 CS ÚRS 2018 02
	VV		fig1*0,50 "50%"		67,440			
5	K	161101101	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m	m3	-9,600	80,00		-768,00 CS ÚRS 2018 02
	VV		fig1		134,880			

D 8 Trubní vedení

-16 800,00

41	K	894812201	Revizní a čistící šachta z PP šachtové dno DN 425/150 průtočné	kus	-4,000	1 100,00		-4 400,00 CS ÚRS 2018 02
	VV		10		10,000			
42	K	894812231	Revizní a čistící šachta z PP DN 425 šachtová roura korugovaná bez hrdla světlé hloubky 1500 mm	kus	-4,000	1 500,00		-6 000,00 CS ÚRS 2018 02
43	K	894812249	Příplatek k rourám revizní a čistící šachty z PP DN 425 za uříznutí šachtové roury	kus	-4,000	100,00		-400,00 CS ÚRS 2018 02
44	K	894812255	Revizní a čistící šachta z PP DN 425 poklop pro šachtu plastový pachotěsný s madlem	kus	-4,000	1 500,00		-6 000,00 CS ÚRS 2018 02

D 997 Přesun sutě

17 000,00

57	K	997013211	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně	t	15,815	500,00		7 907,00 CS ÚRS 2018 02
58	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	15,815	220,00		3 479,00 CS ÚRS 2018 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
59	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	79,073	15,00	1 186,00	CS ÚRS 2018 02
	VV		12,815*5 Přepočtené koeficientem množství		79,073			
60	K	997013803	Poplatek za uložení stavebního odpadu cihelného na skládce (skládkovné)	t	15,815	280,00	4 428,00	CS ÚRS 2018 02
D	998		Přesun hmot				900,00	
61	K	998018001	Přesun hmot ruční pro budovy v do 6 m	t	3,600	250,00	900,00	CS ÚRS 2018 02

REKAPITULACE STAVBY

Kód: Juzl31
Stavba: Speciální škola v Úpici - oprava suterénu

KSO: CC-CZ:
Místo: Úpice Datum: 24. 5. 2019
Zadavatel: IČ: DIČ:
Královéhradecký kraj
Uchazeč: VODIZOL, s.r.o. IČ: 259 29 828
Kocbeře 180, 544 64 DIČ: CZ259 29 828
Projektant: IČ: DIČ:
ing. Vladimír Juzl, Trutnov

Poznámka:

Cena bez DPH		-2 068,00
DPH základní snížená	Sazba daně	Výše daně
	21,00%	-434,28
	15,00%	0,00
Cena s DPH		-2 502,00
v CZK		
Základ daně		
-2 068,00		
0,00		

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: Juzl31

Stavba: Speciální škola v Úpici - oprava suterénu

Místo: Úpice

Datum:

24. 5. 2019

Zadavatel: Královéhradecký kraj

Projektant:

ing. Vladimír Juzl, Trutnov

Uchazeč:

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem				
1	Oprava suterénu	-2 068,00	-2 502,00	STA
2	Elektroinstalace	0,00	0,00	STA

ZMĚNOVÝ LIST

Číslo ZL: 02

Název projektu:	Sanace zdiva, včetně reko elektroinstalace - č. akce SM/18/315 II.
Zhotovitel:	VODIZOL, s.r.o.
Objednatel:	Speciální základní škola Augustina Bartoše
Změnový list vystavil:	Ing. Tadeáš Vodička
Datum:	30. 1. 2020

Předmět změny: 1) výměna potrubního rozvodu vody z olova do plastu**Popis a zdůvodnění změny:**- vícepráce:

1) výměna potrubního rozvodu vody z olova do plastu: po otlučení omítek se zjistilo, že olověné potrubí je v havarijním stavu, praská, nedá se na něj připojit další potrubí, které je součástí rekonstrukce. Tuto skutečnost nebylo možno před zahájením prací předpokládat.

Přílohy změnového listu: rozpočet 1

Cena víceprací bez DPH:	Cena méněprací bez DPH:
19 756 Kč	0 Kč
Cena celkem bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:
19 756 Kč	30. 6. 2020
Níže podepsané osoby potvrzují uvedenou změnu rozsahu díla:	
Za objednatele:	Za zhotovitele:
Datum: 7.2.2020	Datum: 30.1.2020
Za autorský dozor:	Za technický dozor stavebníka:
Datum: 7.2.2020	Datum: 7.2.2020

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba: Speciální škola v Úpici - oprava suterénu
Objekt:

1 - Oprava suterénu

KSO:	CC-CZ:
Místo:	Datum:
Zadavatel:	IČ:
Královéhradecký kraj	DIČ:
Uchazeč:	IČ:
VODIZOL, s.r.o.	DIČ:
Kočeře 180, 544 64	IČ:
Projektant:	DIČ:
ing. Vladimír Juzl, Trutnov	
Poznámka:	

Cena bez DPH		19 756,00
DPH základní	Základ daně	Výše daně
snížená	19 756,00	4 149,00
	0,00	0,00
Cena s DPH		23 905,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPOISU PRACÍ

Stavba:

Speciální škola v Úpici - oprava suterénu

Objekt:

1 - Oprava suterénu

Místo:

Úpice

Zadavatel:

Královéhradecký kraj

Uchazeč:

Datum: 08.07.2019

Projektant: ing. Vladimír Juzl,
Trutnov

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

19 756,00

HSV - Práce a dodávky HSV

#ODKAZ!

1 - Zemní práce

#ODKAZ!

8 - Trubní vedení

#ODKAZ!

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

#ODKAZ!

997 - Přesun sutě

#ODKAZ!

998 - Přesun hmot

#ODKAZ!

PSV - Práce a dodávky PSV

19 756,00

722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod

19 756,00

766 - Konstrukce truhlářské

#ODKAZ!

771 - Podlahy z dlaždic

#ODKAZ!

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Speciální škola v Úpici - oprava suterénu

Objekt:

1 - Oprava suterénu

Místo:

Úpice

Zadavatel:

Královéhradecký kraj

Uchazeč:

Datum: 08.07.2019

Projektant: ing. Vladimír Juzl, Trutnov

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	-----------------	-------------------	--------------------

Náklady soupisu celkem

19 756,00

D PSV Práce a dodávky PSV

19 756,00

D	722	Zdravotechnika - vnitřní vodovod							19 756,00
84	K	722130801	Demontáž potrubí ocelové pozinkované závitové do DN 25	m	15,000	150,00	2 250,00	CS ÚRS 2018 02	
85	K	722174022	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 20 D 20 x 3,4 mm	m	25,000	500,00	12 500,00	CS ÚRS 2018 02	
86	K	722181241	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubnicemi z PE tl do 20 mm DN do 22 mm	m	25,000	150,00	3 750,00	CS ÚRS 2018 02	
90	K	722290234	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80	m	25,000	50,00	1 250,00	CS ÚRS 2018 02	
91	K	998722101	Přesun hmot tonážní pro vnitřní vodovod v objektech v do 6 m	t	0,005	500,00	3,00	CS ÚRS 2018 02	
92	K	998722181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 722 prováděný bez použití mechanizace	t	0,005	500,00	3,00	CS ÚRS 2018 02	

REKAPITULACE STAVBY

Kód: Juzl31
Stavba: Speciální škola v Úpici - oprava suterénu

KSO: CC-CZ: 24. 5. 2019
Místo: Úpice Datum:
Zadavatel: IČ: 259 29 828
Královéhradecký kraj DIČ: CZ259 29 828
Uchazeč: VODIZOL, s.r.o.
Kocbeře 180, 544 64 IČ:
Projektant: DIČ:
ing. Vladimír Juzl, Trutnov

Poznámka:

Cena bez DPH		19 756,00
DPH základní	Sazba daně	Základ daně
snížená	21,00%	19 756,00
	15,00%	0,00
Cena s DPH		V CZK
		23 905,00
		Výše daně
		4 148,76
		0,00

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: Juzl31

Stavba: Speciální škola v Úpici - oprava suterénu

Místo: Úpice

Datum:

24. 5. 2019

Zadavatel: Královéhradecký kraj

Projektant:

ing. Vladimír Juzl, Trutnov

Uchazeč:

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem				
1	Oprava suterénu	19 756,00	23 905,00	STA
2	Elektroinstalace	0,00	0,00	STA

ZMĚNOVÝ LIST

číslo ZL: 03

Název projektu:	Sanace zdiva, včetně reko elektroinstalace - č. akce SM/18/315 II.
Zhotovitel:	VODIZOL, s.r.o.
Objednatel:	Speciální základní škola Augustina Bartoše
Změnový list vystavil:	Ing. Tadeáš Vodička
Datum:	30. 1. 2020



Předmět změny: 1) výměna otopných těles v suterénu z elektrických přímotopů na parovod**Popis a zdůvodnění změny:**- vícepráce:

1) výměna otopných těles do suterénu z elektrických přímotopů na parovod: v budově je v současné době jako tepelné medium parovod a je tedy neekonomické v budoucnosti topit elektřinou+ zapojení do stávající soustavy včetně regulace rozvodu tepla po budově školy

- méněpráce:

2) odpočet el. přímotopů, které již nejsou potřeba.

Přílohy změnového listu: rozpočet 2

Cena víceprací bez DPH: 156 044,68 Kč	Cena méněprací bez DPH: 16 800 Kč
Cena celkem bez DPH: 139 244,68 Kč	Nově sjednaná lhůta dokončení díla: 30. 6. 2020
Níže podepsané osoby potvrzují uvedenou změnu rozsahu díla:	
Za objednatele: Datum: 7.2.2020 	Za zhotovitele: Datum: 30.1.2020 
Za autorský dozor: Datum: 7.2.2020 	Za technický dozor stavebníka: Datum: 7.2.2020 

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **19/51** **Speciální ZŠ, Úpice**

Objekt: **1** **11**

Rozpočet: **1** **1**

Objednatel: **Speciální ZŠ A. Bartoše**

IČO:

DIČ:

Úpice

Zhotovitel: **VODIZOL, s.r.o.**

IČO: 25929828

Kocbeře 180

DIČ: CZ25929828

544 64

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

HSV			23 204,68
PSV			132 840,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			156 044,68

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	156 044,68 CZK
Základní DPH	21 %	32 769,38 CZK

Zaokrouhlení **0,00 CZK**

Cena celkem s DPH

188 814,06 CZK

v

h/ma

dne

[Signature]

Za zhotovitele

Speciální základní škola Augustina Bartoše
Nábřeží pplk. A. Bunzla 660
542 32 Úpice
IČO: 708 41 144
Tel.: 499 881 436

[Signature]

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
2	Základy a zvláštní zakládání	HSV			6 020,00	4
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			7 596,00	5
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			5 310,00	3
733	Rozvod potrubí	PSV			132 840,00	
96	Bourání konstrukcí	HSV			4 278,68	3
Cena celkem					156 044,68	15

Položkový rozpočet

S:	19/51	Úpice
O:	1	11
R:	1	1

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 2		Základy a zvláštní zakládání				6 020,00
2	279311114R00	Postupné podbetonování zákl. zdiva C 15/20	m3	1,00000	6 020,00	6 020,00
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				7 596,00
3	311271170R00	Dozdívky z cihel	m2	3,00000	2 532,00	7 596,00
Díl: 63		Podlahy a podlahové konstrukce				5 310,00
4	632477125R00	Reprofil.polymercement.maltou,tl.do20 mm+penetrace	m2	5,00000	1 062,00	5 310,00
Díl: 733		Rozvod potrubí				132 840,00
		Montáž otopných těles včetně dodávky těles a armatur	kus	7,00000	6 620,00	46 340,00
		Rozvod potrubí včetně tepelné izolace	kpl	1,00000	44 500,00	44 500,00
		Úprava strojovny a napojení nového okruhu	kpl	1,00000	12 000,00	12 000,00
		Regulace otopného systému celé budovy	kpl	1,00000	30 000,00	30 000,00
Díl: 96		Bourání konstrukcí				4 278,68
16	962031113R00	Bourání příček z cihel pálených plných tl. 65 mm	m2	36,26000	118,00	4 278,68
		2,8*(2,35+0,45+0,45+0,45+2,5+0,45+1,5+4,8)		36,26000		

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:
#ODKAZ!
Objekt:

2 - Elektroinstalace

KSO:
Místo:

Zadavatel:
#ODKAZ!

Uchazeč:
#ODKAZ!

Projektant:
#ODKAZ!

Poznámka:

VODIZOL, s.r.o.
Kocbeře 180, 544 64

CC-CZ: #ODKAZ!
Datum: #ODKAZ!

IČ: #ODKAZ!
DIČ: #ODKAZ!

IČ: #ODKAZ!
DIČ: #ODKAZ!

IČ: #ODKAZ!
DIČ: #ODKAZ!

Cena bez DPH		-16 800,00	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	0,00 0,00	21,00% 15,00%	0,00 0,00
Cena s DPH		v CZK -16 800,00	

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: #ODKAZ!

Objekt: 2 - Elektroinstalace

Místo:

Zadavatel: #ODKAZ!
Uchazeč: #ODKAZ!

Datum: #ODKAZ!

Projektant: #ODKAZ!

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

M - Práce a dodávky M

-16 800,00

214-M - Materiál elektromontážní

-16 800,00

-16 800,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: #ODKAZ!

Objekt: 2 - Elektroinstalace

Místo: 08.07.2019

Zadavatel: #ODKAZ!
Uchazeč: #ODKAZ!

Projektant: #ODKAZ!

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								
D	M		Práce a dodávky M				-16 800,00	
D	214-M		Materiál elektromontážní				-16 800,00	
14	M	484586080	EL TELESO PRIMOTOP 2 KW	KUS	-7,000	2 400,00	-16 800,00	

REKAPITULACE STAVBY

Kód: Juzl31
Stavba: Speciální škola v Úpici - oprava suterénu

KSO: CC-CZ:
Místo: Úpice Datum: 24. 5. 2019

Zadavatel: IČ: 259 29 828
Královéhradecký kraj DIČ: CZ259 29 828
Uchazeč: VODIZOL, s.r.o.
Kocbeře 180, 544 64

Projektant: IČ:
ing. Vladimír Juzl, Trutnov DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH		-16 800,00
DPH základní	Sazba daně	Základ daně
snížená	21,00%	-16 800,00
	15,00%	#ODKAZI
Cena s DPH		V CZK
		-20 328,00
		Výše daně
		-3 528,00
		#ODKAZI

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPLISŮ PRACÍ

Kód: Juzl31

Stavba: Speciální škola v Úpici - oprava suterénu

Místo: Úpice

Datum:

24. 5. 2019

Zadavatel: Královéhradecký kraj

Projektant:

ing. Vladimír Juzl, Trutnov

Uchazeč:

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem				
1	Oprava suterénu	0,00	-20 328,00	STA
2	Elektroinstalace	-16 800,00	-20 328,00	STA

ZMĚNOVÝ LIST		Číslo ZL: 04
Název projektu:	Sanace zdiva, včetně reko elektroinstalace - č. akce SM/18/315 II.	
Zhotovitel:	VODIZOL, s.r.o.	
Objednatel:	Speciální základní škola Augustina Bartoše	
Změnový list vystavil:	Ing. Tadeáš Vodička	
Datum:	30. 1. 2020	

Předmět změny: 1) dveře - vstup do suterénu
2) okno - zrušení

Popis a zdůvodnění změny:

- vícepráce:

1) dveře - vstup do suterénu: jedná se o jediné dveře v suterénu, které nebyly zahrnuty v rekonstrukci a je vhodné aby byly všechny dveře nové – nový požadavek zadavatele.


- méněpráce:

2) Zazdění okna, které vede do přistavené garáže a nemá již žádný důvod. Nový požadavek zadavatele.

Přílohy změnového listu: rozpočet 1

Cena víceprací bez DPH:	Cena méněprací bez DPH:
2 419,60 Kč	2 519,00 Kč
Cena méněprací bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:
- 99,40 Kč	30. 6. 2020

Níže podepsané osoby potvrzují uvedenou změnu rozsahu díla:

Za objednatele:	Za zhotovitele:
Datum: 7.2.2020 	Datum: 30.1.2020 
Za autorský dozor: 	Za technický dozor stavebníka:
Datum: 7.2.2020	Datum: 7.2.2020 

REKAPITULACE STAVBY

Kód: Juzl31

Stavba: Speciální škola v Úpici - oprava suterénu

KSO:

Místo: Úpice

Zadavatel:

Královéhradecký kraj

Uchazeč: VODIZOL, s.r.o.

Kocbeře 180, 544 64

Projektant:

ing. Vladimír Juzl, Trutnov

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

24. 5. 2019

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

259 29 828

CZ259 29 828

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

-99,00

Sazba daně

21,00%

15,00%

Základ daně

-99,00

0,00

Výše daně

-20,79

0,00

Cena s DPH

v CZK

-628,00

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPOISŮ PRACÍ

Kód: Juzl31

Stavba: Speciální škola v Úpici - oprava suterénu

Místo: Úpice

Datum:

24. 5. 2019

Zadavatel: Královéhradecký kraj

Projektant:

ing. Vladimír Juzl, Trutnov

Uchazeč:

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem				
1	Oprava suterénu	-99,00	-628,00	STA
2	Elektroinstalace	0,00	0,00	STA

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba: Speciální škola v Úpici - oprava suterénu
Objekt:

1 - Oprava suterénu

KSO:	CC-CZ:
Místo: Úpice	Datum: 08.07.2019
Zadavatel: Královéhradecký kraj	IČ:
	DÍČ:
Uchazeč: VODIZOL, s.r.o.	IČ: 259 29 828
	DÍČ: CZ259 29 828
Projektant: ing. Vladimír Juzl, Trutnov	IČ:
	DÍČ:
Poznámka:	

Cena bez DPH	-99,00		
DPH základní snížená	Základ daně -2 519,00 0,00	Sazba daně 21,00% 15,00%	Výše daně -529,00 0,00
Cena s DPH	v CZK		-628,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPLISU PRACÍ

Stavba:

Speciální škola v Úpici - oprava suterénu

Objekt:

1 - Oprava suterénu

Místo:

Úpice

Zadavatel:

Královéhradecký kraj

Uchazeč:

Datum: 08.07.2019

Projektant: ing. Vladimír Juzl,
Trutnov

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

-99,40

HSV - Práce a dodávky HSV

369,60

1 - Zemní práce

#ODKAZ!

8 - Trubní vedení

#ODKAZ!

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

369,60

997 - Přesun sutě

#ODKAZ!

998 - Přesun hmot

#ODKAZ!

PSV - Práce a dodávky PSV

-469,00

722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod

#ODKAZ!

766 - Konstrukce truhlářské

-469,00

771 - Podlahy z dlaždic

#ODKAZ!

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Speciální škola v Úpici - oprava suterénu

Objekt:

1 - Oprava suterénu

Místo:

Úpice

Zadavatel:

Královéhradecký kraj

Uchazeč:

Datum: 08.07.2019

Projektant: ing. Vladimír Juzl, Trutnov

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

-99,40

D HSV Práce a dodávky HSV

369,60

D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání					369,60	
55	K	968062455	Vybourání dřevěných dveřních zárubní pl do 2 m2	m2	1,680	220,00	369,60	CS ÚRS 2018 02
	VV		0,8*2,1		0,8*2,1			

D PSV Práce a dodávky PSV

-469,00

D 766 Konstrukce truhlářské

-469,00

98	K	766622216	Montáž plastových oken plochy do 1 m2 otevíravých s rámem do zdiva	kus	-1,000	1 000,00	-1 000,00	CS ÚRS 2018 02
	VV		14		14,000			
99	M	61144210	okno plastové jednokřídlové otvíravé a sklápěcí 90x60 cm	kus	-1,000	1 500,00	-1 500,00	CS ÚRS 2018 02
106	K	998766101	Přesun hmot tonážní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 6 m	t	-0,011	900,00	-10,00	CS ÚRS 2018 02
107	K	998766181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 766 prováděný bez použití mechanizace	t	-0,010	900,00	-9,00	CS ÚRS 2018 02
100	K	766660001	Montáž dveřních křídel otvíravých 1křídlových š do 0,8 m do ocelové zárubně	kus	1,000	100,00	100,00	CS ÚRS 2018 02
	VV		1+1+8		10,000			

103	M	611617210	dveře vnitřní hladké dýhované plné 1křídlové 80x197 cm dub	kus	1,000	1 500,00	1 500,00	CS ÚRS 2018 02
104	K	766660722	Montáž dveřního kování - zámku	kus	1,000	150,00	150,00	CS ÚRS 2018 02

pČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
W		1+1+8			10,000			
105	M	54914620	kování vrchní dveřní klika včetně rozet a montážního materiálu R PZ nerez PK	kus	1,000	300,00	300,00	CS ÚRS 2018 02

ZMĚNOVÝ LIST

Číslo ZL: 05

Název projektu:	Sanace zdiva, včetně reko elektroinstalace - č. akce SM/18/315 II.
Zhotovitel:	VODIZOL, s.r.o.
Objednatel:	Speciální základní škola Augustína Bartoše
Změnový list vystavil:	Ing. Tadeáš Vodička
Datum:	30. 1. 2020

Předmět změny: 1) světlo s čidlem na pohyb - umístit nad schody směrem dolů do suterénu**Popis a zdůvodnění změny:**- vícepráce:

1) světlo s čidlem na pohyb - umístit nad schody směrem dolů do suterénu: bezpečnost, nebylo v původní PD - nový požadavek zadavatele.

Přílohy změnového listu: rozpočet 1, rozpočet 2

Cena víceprací bez DPH: 970,0 Kč	Cena méněprací bez DPH: 0 Kč
Cena celkem bez DPH: 970,0 Kč	Nově sjednaná lhůta dokončení díla: 30. 6. 2020
Níže podepsané osoby potvrzují uvedenou změnu rozsahu díla:	
Za objednatele: Datum: 7.2.2020 	Za zhotovitele: Datum: 30.1.2020 
Za autorský dozor: Datum: 7.2.2020 	Za technický dozor stavebníka: Datum: 7.2.2020 

REKAPITULACE STAVBY

Kód: Juzl31
Stavba: Speciální škola v Úpici - oprava suterénu

KSO: Úpice
Místo: 24. 5. 2019

Zadavatel: Královéhradecký kraj
Uchazeč: VODIZOL, s.r.o.
Kocbeře 180, 544 64

Projektant: ing. Vladimír Juzl, Trutnov

Poznámka:

Cena bez DPH		970,00
DPH základní snížená	Sazba daně	Základ daně
	21,00% 15,00%	
		Výše daně
		203,70
		#ODKAZ!
Cena s DPH		1 173,70
v CZK		

		970,00
		203,70
		#ODKAZ!
		#ODKAZ!
		1 173,70

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: Juzl31

Stavba: Speciální škola v Úpici - oprava suterénu

Místo: Úpice

Datum:

24. 5. 2019

Zadavatel: Královéhradecký kraj

Projektant:

ing. Vladimír Juzl, Trutnov

Uchazeč:

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem				
1	Oprava suterénu	970,00	1 173,70	STA
2	Elektroinstalace	0,00	0,00	STA
		970,00	1 173,70	STA

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:
#ODKAZ!
Objekt:

2 - Elektroinstalace

KSO:
Místo:

Zadavatel:
#ODKAZ!

Uchazeč:
#ODKAZ!
VODIZOL, s.r.o.
Kocbeře 180, 544 64

Projektant:
#ODKAZ!

Poznámka:

CC-CZ:
Datum:
#ODKAZ!

IČ:
DIČ:
#ODKAZ!

IČ:
DIČ:
#ODKAZ!

IČ:
DIČ:
#ODKAZ!

Cena bez DPH	•		970,00
DPH základní	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
snížená	0,00	21,00%	0,00
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH	v CZK		970,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: #ODKAZ!

Objekt:

2 - Elektroinstalace

Místo:

Datum: #ODKAZ!

Zadavatel:

#ODKAZ!

Uchazeč:

Projektant: #ODKAZ!

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

970,00

M - Práce a dodávky M

970,00

214-M - Materiál elektromontážní

970,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: #ODKAZ!

Objekt:

2 - Elektroinstalace

Místo:

08.07.2019

Zadavatel: #ODKAZ!
Uchazeč: #ODKAZ!

Projektant: #ODKAZ!

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	-----------------	-------------------	--------------------

Náklady soupisu celkem

970,00

D M Práce a dodávky M
D 214-M Materiál elektromontážní

970,00

970,00

ZMĚNOVÝ LIST

Číslo ZL: 06

Název projektu:	Sanace zdiva, včetně reko elektroinstalace - č. akce SM/18/315 II.
Zhotovitel:	VODIZOL, s.r.o.
Objednatel:	Speciální základní škola Augustina Bartoše
Změnový list vystavil:	Ing. Tadeáš Vodička
Datum:	30. 1. 2020

Předmět změny: 1) záměna podlahové krytiny**Popis a zdůvodnění změny:**- vícepráce:

1) výměna krytiny ve dvou místnostech z ker. dlažby na PVC z důvodu lepší údržby v daných prostorách - nový požadavek zadavatele.


- méněpráce:

1) odečet navržené keramické dlažby

Přílohy změnového listu: rozpočet 1, rozpočet 2

Cena víceprací bez DPH: 31 210,08 Kč	Cena méněprací bez DPH: 37 727,00 Kč
Cena celkem bez DPH: - 6 516,92 Kč	Nově sjednaná lhůta dokončení díla: 30. 6. 2020
Níže podepsané osoby potvrzují uvedenou změnu rozsahu díla:	
Za objednatele: Datum: 7.2.2020 	Za zhotovitele: Datum: 30.1.2020 
Za autorský dozor:  Datum: 7.2.2020	Za technický dozor stavebníka: Datum: 7.2.2020 

Položkový rozpočet stavby

Stavba:	19/51	Speciální ZŠ, Úpice	
Objekt:	1	11	
Rozpočet:	1	1	
Objednatel:	Speciální ZŠ A. Bartoše		IČO:
	Úpice		DIČ:
Zhotovitel:	VODIZOL, s.r.o.		IČO: 25929828
	Kocbeře 180		DIČ: CZ25929828
	544 64		
Vypracoval:			
Rozpis ceny			Celkem
HSV			0,00
PSV			31 210,08
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			31 210,08
Rekapitulace daní			
Základ pro sníženou DPH	15 %		0,00 CZK
Snížená DPH	15 %		0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		31 210,08 CZK
Základní DPH	21 %		6 554,12 CZK
Zaokrouhlení			0,00 CZK
Cena celkem s DPH			37 764,20 CZK
v  _____ Za zhotovitele dne <u>7.2.2020</u> Speciální základní škola Augustina Bartoše Nábřeží pplk. A. Bunzla 660 542 32 Úpice IČO: 708 41 144 Tel.: 499 881 436  _____ Za objednatele			

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
776	Podlahy povlakové	PSV			31 210,08	100
Cena celkem					31 210,08	100

Položkový rozpočet

S:	19/51	Úpice
O:	1	11
R:	1	1

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 776		Podlahy povlakové				31 210,08
24	776520010RAB	Podlaha povlaková z PVC pásů, soklík podlahovina Novoflor extra tl. 2,0 mm	m2	40,48000	771,00	31 210,08

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPOISŮ PRACÍ

Kód: Juzl31

Stavba: Speciální škola v Úpici - oprava suterénu

Místo: Úpice

Datum: 24. 5. 2019

Zadavatel: Královéhradecký kraj

Projektant: ing. Vladimír Juzl, Trutnov

Uchazeč:

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem				
1	Oprava suterénu	#ODKAZ! -37 727,00	#ODKAZ! -45 650,00	STA
2	Elektroinstalace	#ODKAZ!	#ODKAZ!	STA

REKAPITULACE STAVBY

Kód: Juzl31
Stavba: Speciální škola v Úpici - oprava suterénu

KSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 24. 5. 2019
Úpice
Zadavatel: IČ: DIČ:
Královéhradecký kraj
Uchazeč: VODIZOL, s.r.o. IČ: 259 29 828
Kocbere 180, 544 64 DIČ: CZ259 29 828
Projektant: IČ: DIČ:
ing. Vladimír Juzl, Trutnov

Poznámka:

Cena bez DPH		#ODKAZ!
DPH základní snížená	Sazba daně	Výše daně
	21,00% 15,00%	
Cena s DPH		#ODKAZ!
v		#ODKAZ!
CZK		#ODKAZ!
		0,00
		0,00

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPLISŮ PRACÍ

Kód: Juzl31

Stavba: Speciální škola v Úpici - oprava suterénu

Místo: Úpice

Datum:

24. 5. 2019

Zadavatel: Královéhradecký kraj

Projektant:

ing. Vladimír Juzl, Trutnov

Uchazeč:

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
-----	----------------------	--------------------	------------------	-----

Náklady stavby celkem

1	Oprava suterénu	#ODKAZ!	#ODKAZ!	STA
2	Elektroinstalace	#ODKAZ!	#ODKAZ!	STA

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba: Speciální škola v Úpici - oprava suterénu
Objekt:

1 - Oprava suterénu

KSO:	CC-CZ:
Místo:	Datum:
Zadavatel:	IČ:
Královéhradecký kraj	DIČ:
Uchazeč:	IČ:
VODIZOL, s.r.o.	DIČ:
Kocbeře 180, 544 64	IČ:
Projektant:	DIČ:
ing. Vladimír Juzl, Trutnov	
Poznámka:	

Cena bez DPH		-37 727,00
DPH základní snížená	Základ daně	Výše daně
	-37 727,00	-7 923,00
		0,00
Cena s DPH		-45 650,00
		v CZK

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPOISU PRACÍ

Stavba:

Speciální škola v Úpici - oprava suterénu

Objekt:

1 - Oprava suterénu

Místo:

Úpice

Zadavatel:

Královéhradecký kraj

Uchazeč:

Projektant: ing. Vladimír Juzl,
Trutnov

Datum: 08.07.2019

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

-37 727,00

HSV - Práce a dodávky HSV

#ODKAZ!

1 - Zemní práce

#ODKAZ!

8 - Trubní vedení

#ODKAZ!

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

#ODKAZ!

997 - Přesun sutě

#ODKAZ!

998 - Přesun hmot

#ODKAZ!

PSV - Práce a dodávky PSV

-37 727,00

722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod

#ODKAZ!

766 - Konstrukce truhlářské

#ODKAZ!

771 - Podlahy z dlaždic

-37 727,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Speciální škola v Úpici - oprava suterénu

Objekt:

1 - Oprava suterénu

Místo:

Úpice

Zadavatel:

Královéhradecký kraj

Uchazeč:

Datum: 08.07.2019

Projektant: ing. Vladimír Juzl, Trutnov

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								
D	PSV		Práce a dodávky PSV				-37 727,00	
D	771		Podlahy z dlaždic				-37 727,00	
110	K	771474113	Montáž soklíků z dlaždic keramických rovných flexibilní lepidlo v do 120 mm	m	-40,480	120,00	-4 858,00	CS ÚRS 2018 02
	W		(4,37+5,45)*2-0,8 "1"		18,840			
	W		(4,92+5,45+1,45)*2-0,8-1,2 "2"		21,640			
	W	fig18	Mezisoučet		40,480			
112	K	771574116	Montáž podlah keramických režných hladkých lepených flexibilním lepidlem do 25 ks/m2	m2	-40,480	440,00	-17 811,00	CS ÚRS 2018 02
	W		fig11					
113	M	59761406	dlaždice keramické slinuté neglazované mrazuvzdorné přes 19 do 25 ks/m2	m2	-44,528	333,00	-14 828,00	CS ÚRS 2018 02
116	K	998771101	Přesun hmot tonážní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 6 m	t	-0,200	850,00	-170,00	CS ÚRS 2018 02
117	K	998771181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 771 prováděný bez použití mechanizace	t	-0,200	300,00	-60,00	CS ÚRS 2018 02

ZMĚNOVÝ LIST

Číslo ZL: 07

Název projektu:	Sanace zdiva, včetně reko elektroinstalace - č. akce SM/18/315 II.
Zhotovitel:	VODIZOL, s.r.o.
Objednatel:	Speciální základní škola Augustina Bartoše
Změnový list vystavil:	Ing. Tadeáš Vodička
Datum:	30. 1. 2020

Předmět změny:

1) odsekání kamenného soklu

Popis a zdůvodnění změny:- méněpráce:

1) odsekání kamenného soklu: pro provedení svislé HI nebylo nutné otloukat kamenné zdivo pod terénem

Přílohy změnového listu: rozpočet 1, rozpočet 2

Cena méněprací bez DPH: 38 555,00 Kč	Cena víceprací bez DPH: 0 Kč
Výsledná cena změny bez DPH: - 38 554,00 Kč	Nově sjednaná lhůta dokončení díla: 30.6.2020

Níže podepsané osoby potvrzují uvedenou změnu rozsahu díla:

Za objednatele: Datum: 7.2.2020 	Za zhotovitele: Datum: 30.1.2020 
Za autorský dozor:  Datum: 7.2.2020	Za technický dozor stavebníka: Datum: 7.2.2020 

REKAPITULACE STAVBY

Kód: Juzl31

Stavba: Speciální škola v Úpici - oprava suterénu

KSO:

CC-CZ:

Místo:

Datum: 24. 5. 2019

Úpice

Zadavatel:

IČ:

Královéhradecký kraj

DIČ:

Uchazeč: VODIZOL, s.r.o.

IČ: 259 29 828

Kocbeře 180, 544 64

DIČ: CZ259 29 828

Projektant:

IČ:

ing. Vladimír Juzl, Trutnov

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH		-38 544,00
DPH základní	Sazba daně	Základ daně
snížená	21,00%	-38 544,00
	15,00%	0,00
Cena s DPH		-46 638,00

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPOISŮ PRACÍ

Kód: Juzl31

Stavba: Speciální škola v Úpici - oprava suterénu

Místo: Úpice

Datum:

24. 5. 2019

Zadavatel: Královéhradecký kraj

Projektant:

ing. Vladimír Juzl, Trutnov

Uchazeč:

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
-----	----------------------	--------------------	------------------	-----

Náklady stavby celkem

1	Oprava suterénu	-38 544,00	-46 638,00	STA
2	Elektroinstalace	0,00	0,00	STA

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba: Speciální škola v Úpici - oprava suterénu
Objekt:

1 - Oprava suterénu

KSO:	Úpice	CC-CZ:	
Místo:		Datum:	08.07.2019
Zadavatel:		IČ:	
	Královéhradecký kraj	DIČ:	
Uchazeč:	VODIZOL, s.r.o.	IČ:	259 29 828
	Kočeře 180, 544 64	DIČ:	CZ259 29 828
Projektant:		IČ:	
	ing. Vladimír Juzl, Trutnov	DIČ:	

Cena bez DPH		-38 544,00	
DPH základní snížená	Základ daně -38 544,00 0,00	Sazba daně 21,00% 15,00%	Výše daně -8 094,00 0,00
Cena s DPH	v CZK		-46 638,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPLISU PRACÍ

Stavba:

Speciální škola v Úpici - oprava suterénu

Objekt:

1 - Oprava suterénu

Místo:

Úpice

Zadavatel:

Královéhradecký kraj

Uchazeč:

Datum: 08.07.2019

Projektant: ing. Vladimír Juzl,
Trutnov

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

HSV - Práce a dodávky HSV

-38 544,00

1 - Zemní práce

#ODKAZ!

8 - Trubní vedení

#ODKAZ!

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

-38 544,00

997 - Přesun sutě

#ODKAZ!

998 - Přesun hmot

#ODKAZ!

PSV - Práce a dodávky PSV

#ODKAZ!

722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod

#ODKAZ!

766 - Konstrukce truhlářské

#ODKAZ!

771 - Podlahy z dlaždic

#ODKAZ!

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Speciální škola v Úpici - oprava suterénu

Objekt:

1 - Oprava suterénu

Místo:

Úpice

Zadavatel:

Královéhradecký kraj

Uchazeč:

Datum: 08.07.2019

Projektant: ing. Vladimír Juzl, Trutnov

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								
D	HSV		Práce a dodávky HSV				-38 544,00	
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				-38 544,00	
53	K	967042713	Odsekání zdiva z kamene nebo betonu plošné tl do 150 mm	m2	-128,480	300,00	-38 544,00	CS ÚRS 2018 02
	W		(23,3+13,6+1,8+1,45)*2*(2,5-0,9)		-128,480			
	W		Mezisoučet "odsekání kamenného soklu"		224,840			