

Stavba: Silnice II/285 – Jaroměř – Nové Město nad Metují

Datum: 20.9.2017

Místo: MěÚ Nové Město nad Metují

Přítomni: dle prezenční listiny

Předmět konání: Výrobní výbor 04 (VV04)

Zápis z jednání se považuje za odsouhlasený, pokud vůči němu do pěti dnů od jeho vydání nevznese žádná námitka na email: miroslav.vetrovsky@advisia.cz

LEGENDA: Text z minulých zápisů, **Text nově doplněný**, Text k vypuštění (v dalším zápise bude vypuštěno)

Na TR bylo projednáno a dohodnuto:

1. Dopsáno na VV02:

Po prověření výškového řešení křižovatky s ul. Gen Klapálka v návaznosti na podjezd bude nutná i výšková úprava křižujících komunikací. Na hlavní komunikaci II/285 budou dodrženy minimální normové hodnoty výškových oblouků.

Dopsáno na VV03:

info: Stavba mostu bude zahájena 20.8.2018 a potrvá cca 3 měsíce. Stavba vozovky pod mostem by měla navazovat ihned po zimní přestávce, tj. cca od 03-04/2019.

2. Dopsáno na VV02:

Pro urychlení přípravy bylo dohodnuto, že úsek dotčený úpravou podjezdu bude zpracován ve stupni pro společnou dokumentaci pro vydání územního rozhodnutí a stavebního povolení. Harmonogram odevzdávání jednotlivých částí bude upřesněn na příštím VV

- DUR/DSP – úsek dotčený podjezdem
- DSP/PDPS – úsek 4, úsek 5 (mimo podjezd)
- DSP/PDPS – úsek 1
- DSP/PDPS – úsek 2
- DSP/PDPS – úsek 3

Dopsáno na VV03:

Termíny odevzdávání:

- DUR/DSP – úsek dotčený podjezdem - Čistopis 09/2017 (bez dokl. části)
- DSP/PDPS – úsek 4, úsek 5 (mimo podjezd) - Koncept 09/2017
- DSP/PDPS – úsek 4, úsek 5 - Záborový elaborát ½ září
- DSP/PDPS – úsek 1, 2 3 – Projednání najednou (jedna souhrnná část), odevzdávání konceptu po objektech, termíny budou dohodnuty na příštím VV.

3. Dopsáno na VV02:

Další městem požadované úpravy: - chodník pod podjezdem vpravo
- parkovací pruh pro č.p. 152-160 v ul. Havlíčkova

Na tyto samostatné objekty zpracuje Advisia cenovou nabídku pro MěÚ a následně po dohodě s MěÚ projektovou dokumentaci.

Dopsáno na VV 04

Na žádost NMNM bude cca v km 29,01 vpravo navržen snížený obrubník pro budoucí sjezd.

Podklad dodá p. Kučera

4. Dopsáno na VV 04

Projektant předá objednateli požadavky na způsob hutnění a hodnoty únosnosti pro zásypy rýh pro kanalizaci a materiál konstrukčních vrstev pro následnou recyklaci.

5. vypuštěno

6. vypuštěno

7. Dopsáno na VV02:

Na rozhraní mezi autobusovým nádražím a ul. Nádražní bude navržen „čtyřrádek“ ze žulových kostek.

Šířkové uspořádání v celém úseku 5 se nebude měnit (kromě úpravy u podjezdu)

MěÚ rozhodne o nakládání s vybouranými žulovými obrubníky.

Dopsáno na VV03:

Betonové obrubníky s nášlapem min. 10cm budou realizovány na styku se všemi stávajícími přilehlými chodníky a výměnu a výškovou úpravu povrchu chodníků v úseku 4 a 5 zajistí Město. Bude nutná časová koordinace při realizaci.

8. Dopsáno na VV02:

Stromy podél II/285 které tvoří překážku, budou po dohodě s PČR odstraněny a bude navržena náhradní výsadba.

Nové body (zapsáno na VV02):

9. Každá etapa bude obsahovat samostatné DIO, jehož součástí bude oprava objízdných tras. Pro 5. úsek je určena objízdna trasa ul. Gen. Klapálka a ta bude po skončení stavebních prací opravena.

10. Následně proběhlo jednání na PČR (por. Kult):

Pro úsek 5 byly dohodnuty následující zásady:

- Přechody pro chodce u podjezdu budou nahrazeny místem pro přecházení označené zn. A12a+E3 (místo pro přecházení).
- Záliv pro parkování v ul. Havlíčkova je možné zřídit i na úkor komunikace, při zachování min. šířky 7,5m. S ohledem na rozhledy v tomto místě bude nutné posunout začátek zálivu dále od směrového oblouku a záliv posunout celý, nebo zkrátit.
- Objízdna trasa pro nákladní auta bude vedena po ul. Náchodská přes Vrchoviny a I/14 (5.úsek) resp po I/33 a I/14 (úseky 1-4).
- Na křižovatce „U Papežů“ je možné vyznačení souběžného řazení vozidel v rámci rozšířeného řadícího pruhu směrovými šipkami V9a umístěnými vedle sebe (směr vlevo a směr rovně + vpravo)
- Po celé trase je nutné aktualizovat vodorovné i svislé dopravní značení v návaznosti na aktuální rozhledy a vedení komunikace (úprava VDZ, doplnění Z3 v obloucích apod)

11. Požadavky SUS k technickému řešení:

- nezpevněné krajnice vozovky budou z recyklátu
- autobusové zastávky budou mít asfaltový povrch, kostky nevhodné z důvodu hlučnosti
- dopravním značením upravit nájezd na II/285 v křižovatce na Českou Skalici
- přechod v ul. Rašínova nebude součástí projektu, pracovní spára proběhne v prodloužení obrubníků v ul. Nádražní
- vodorovné značení V20 – piktogramový koridor pro cyklisty, není součástí dokumentace
- pokud diagnostika vozovky umožní provést opravu recyklací, bude ze strany SUS tato metoda upřednostněna před celkovou výměnou vozovky

12. Požadavky PČR z následného projednání technického řešení úseku 4 a 5 včetně parkovacího zálivu a objízdných tras (DIO):

- Pro objízdné trasy bude dále stanovena podmínka, že před zahájením stavby předloží zhotovitel detailní DIO (již včetně potřebného DZ, řešení detailu každé křižovatky apod)
- dále byly dohodnuty detaily pro DZ DIO
- technické řešení podjezdu – souhlas

Parkovací záliv v ul. Havlíčkova

- parkovací stání nesmí být v místech rozhledů všech stávajících sjezdů, resp. do nich zásadně zasahovat
- pro výjezd z parkovacího stání musí být zajištěn rozhled na silnici (hlavně nároží budovy č.p. 152 a č.p. 106)

Při splnění výše uvedených podmínek nelze parkovací záliv realizovat.

Dopsáno na VV 04

Problematiku parkovacího zálivu znovu projednat s PČR a zároveň dohodnout úpravy křižovatky se silnicí III/28514 u Nahořan.

Nové body (zapsáno na VV 04)

13. Nahořany

- v současné době je realizován nový chodník ke hřbitovu
- nutno posoudit stav opěrné zdi a stanovit rozsah opravy
- obec počítá s položením optického kabelu pod vozovku, nutno dohodnout s SSKHK
- pro odvod dešťové vody je možné využít stávající obecní jednotnou kanalizaci, vpusti a přípojky budou vyměněny za nové.
- v dokumentaci je nutné popsat staničení rozhraní úseku realizovaných v rámci jiné akce
- stávající svodidla se vymění

14. Jesenice - požadavky

- při stavbě neporušit kořenovou čistírnu
- upravit přilehlou štěrkovou plochu u křižovatky s II/304
- doplnit dopr. značení před zatáčkou ve směru na Volovku
- navrhnout ostrůvek pro zastávku Nový Dvůr bez přístupového chodníku

15. Volovka - požadavky

- při stavbě neporušit stávající bet. kanalizaci vlevo
- navrhnout ostrůvek pro zastávku Volovka bez přístupového chodníku

16. Rychnověk

- požadavky jsou specifikovány v příloze tohoto zápisu
- pro odvod dešťové vody je možné využít stávající obecní jednotnou kanalizaci, vpusti a přípojky budou vyměněny za nové.

Komentář k požadavkům na nová nástupiště autobusových zastávek a nový přechod s osvětlením.

Vzhledem k tomu, že stavba bude financována z fondů IROP nelze do projektu zahrnout nová nástupiště autobusových zastávek a chodníky, protože dle pravidel IROP jsou výdaje na realizaci nových nástupišť autobusových zastávek nezpůsobilé. Realizovat lze pouze nástupní hranu (obrubník). Ostatní plochy (chodníky, nástupiště) jsou realizovány jako samostatné akce, včetně příslušných projektů a zadavatelem jsou obce.

Předpokládaný termín příštího VV je 10.10.2017 v 10:00, místo bude upřesněno dodatečně.

Zapsal: Ing. Miroslav Větrovský, Ing. Miloš Němec



Obec Rychnověk

Rychnověk čp. 50, PSČ 55225

ADVISIA, s.r.o.
Pernerova 659/31a
Praha 8 - Karlín

V Novém Městě nad Metují dne **20. 9. 2017**

Věc: požadavky k akci silnice II/285 Jaroměř – Nové Město

Obec Rychnověk předložila na jednání výrobního výboru k akci silnice II/285 Jaroměř – Nové Město, konané dne 20. 9. 2017 tyto připomínky a požadavky

Intravilán obce Rychnověk

- 1) Koordinace se stavbou chodníku a úpravou směrového oblouku na II/285 v obci Rychnověk (zpracovatel projektu Highway Design s.r.o. Hradec Králové, Ing. Nývlt)
- 2) V obci Rychnověk vybudovat bezpečný osvětlený přechod v místech autobusové zastávky.
- 3) Na průjezdu obcí Rychnověk zajistit odvádění vod z komunikace podél čp. 5 a čp 47, které jsou provozem na komunikaci (působením vody) dlouhodobě poškozovány.

Extravilán obce Rychnověk

- 4) Při rekonstrukci je nutné zachovat mostky dle dokumentace k pozemkovým úpravám (možná konzultace s projektantkou PÚ v k.ú. Rychnověk Ing. Květou Karlíčkovou)
- 5) Nutno snížit propustky pod komunikací II/285 z důvodu lepšího odvádění vody z polí do vodoteče (Metuje)
- 6) Upravit napojení polních cest (výškové rozdíly), tak aby bylo zajištěno plynulé vyjíždění, zachovat rozhledové poměry (omezit výsadbu v těchto místech)

OBEC RYCHNOVEK
552 25 Rychnověk
IČO: 273 007
Tel.: 491 810 558














Veronika Velacková
Veronika Velacková
starostka obce Rychnověk

ADVISA

projekty a řízení dopravních staveb

Stavba:	II/285 Jaroměř – Nové Město nad Metují
Místo jednání:	MěÚ Nové Město nad Metují
Datum:	20.9.2017
	Výrobní výbor DSP/PDPS

PREZENČNÍ LISTINA – akce: II/285 Jaroměř – Nové Město nad Metují














Společnost	Jméno	Telefon	e-mail	přítomen/podpis:
Advisia s.r.o.	Miroslav Větrovský	730 190 190	miroslav.vetrovsky@advisia.cz	
Advisia s.r.o.	Miloš Němec	737 240 977	milos.nemec@advisia.cz	
SUS KHK a.s.	Irena Vaněčková	723 757 169	irena.vaneckova@suskhk.cz	
SUS KHK a.s.	Pavčina Mocová	602 5747 570	pavlina.mocova@suskhk.cz	
Město NMnM	Simona Vojnarová	733 133 293	vojnarova@novemestonm.cz	
Město NMnM	Petr Hable	739 042 123	hable@novemestonm.cz	
SSKHK p.o.	T. Habr	723 418 940	thabr@sskhk.cz	
Město NMnM	Michal Beseda	774 814 457	beseda@novemestonm.cz	
Město NMnM	Libor Pozděna	731 411 657	pozdena@novemestonm.cz	
SVK KHK a.s.	Petr Vaněček	723 027 186	Petr.vanecek@svkhk.cz	
OBEC VELKÁ JESENICE	JAROSLAV ZELENÝ	775 249 483	zezeny.jarda@seznam.cz	
OBEC ZYCHNOVEK	VERONIKA VELACKOVÁ	424 436 810	OV.ZYCHNOVEK@CMAIL.CZ	
OBEC NÁHORANY	JOSEF HLÁVKA	608 000 222	starosta.nahorany@email.cz	

ADVISA

projekty a řízení dopravních staveb

Stavba:	II/285 Jaroměř – Nové Město nad Metují
Místo jednání:	MěÚ Nové Město nad Metují
Datum:	20.9.2017
	Výrobní výbor DSP/PDPS

PREZENČNÍ LISTINA – akce: II/285 Jaroměř – Nové Město nad Metují

Společnost	Jméno	Telefon	e-mail	přítomen/podpis:
Advisia s.r.o.	Miroslav Větrovský	730 190 190	miroslav.vetrovsky@advisia.cz	
Advisia s.r.o.	Miloš Němec	737 240 977	milos.nemec@advisia.cz	
SUS KHK a.s.	Irena Vaněčková	723 757 169	irena.vaneckova@suskhk.cz	
SUS KHK a.s.	Pavčina Mocová	602 5747 570	pavlina.mocova@suskhk.cz	
Město NMnM	Simona Vojnarová	733 133 293	vojnarova@novemestonm.cz	
Město NMnM	Petr Hable	739 042 123	hable@novemestonm.cz	
SSKHK p.o.	T. Habr	723 418 940	thabr@sskhk.cz	
Město NMnM	Michal Beseda	774 814 457	beseda@novemestonm.cz	
Město NMnM	Libor Pozděna	731 411 657	pozdena@novemestonm.cz	
SVK KHK a.s.	Petr Vaněček	723 027 186	Petr.vanecek@svkhk.cz	
OBEC VELKÁ JESENICE	JAROSLAV ZELENÝ	775 249 483	zele.ny.jarda@seznam.cz	
OBEC ZYCHNOVEK	VERONIKA VELACKOVÁ	424 436 810	OV.ZYCHNOVEK@CMAIL.CZ	
OBEC NÁHORANY	JOSEF HLÁVKA	608 000 222	starosta.nahorany@email.cz	



Obec Rychnověk

Rychnověk čp. 50, PSČ 55225

ADVISIA, s.r.o.
Pernerova 659/31a
Praha 8 - Karlín

V Novém Městě nad Metují dne **20. 9. 2017**

Věc: požadavky k akci silnice II/285 Jaroměř – Nové Město

Obec Rychnověk předložila na jednání výrobního výboru k akci silnice II/285 Jaroměř – Nové Město, konané dne 20. 9. 2017 tyto připomínky a požadavky

Intravilán obce Rychnověk

- 1) Koordinace se stavbou chodníku a úpravou směrového oblouku na II/285 v obci Rychnověk (zpracovatel projektu Highway Design s.r.o. Hradec Králové, Ing. Nývlt)
- 2) V obci Rychnověk vybudovat bezpečný osvětlený přechod v místech autobusové zastávky.
- 3) Na průjezdu obcí Rychnověk zajistit odvádění vod z komunikace podél čp. 5 a čp 47, které jsou provozem na komunikaci (působením vody) dlouhodobě poškozovány.

Extravilán obce Rychnověk

- 4) Při rekonstrukci je nutné zachovat mostky dle dokumentace k pozemkovým úpravám (možná konzultace s projektantkou PÚ v k.ú. Rychnověk Ing. Květou Karlíčkovou)
- 5) Nutno snížit propustky pod komunikací II/285 z důvodu lepšího odvádění vody z polí do vodoteče (Metuje)
- 6) Upravit napojení polních cest (výškové rozdíly), tak aby bylo zajištěno plynulé vyjíždění, zachovat rozhledové poměry (omezit výsadbu v těchto místech)

OBEC RYCHNOVEK
552 25 Rychnověk
IČO: 273 007
Tel.: 491 810 558

Veronika Velacková
Veronika Velacková
starostka obce Rychnověk

Stavba: Silnice II/285 – Jaroměř – Nové Město nad Metují

Datum: 10.10.2017

Místo: ÚS Náchod

Přítomni: dle prezenční listiny

Předmět konání: Výrobní výbor 05 (VV05)

Zápis z jednání se považuje za odsouhlasený, pokud vůči němu do pěti dnů od jeho vydání nevznесou zúčastněné strany žádné námítky na email: miroslav.vetrovsky@advisia.cz

LEGENDA: Text z minulých zápisů, **Text nově doplněný**, Text k vypuštění (v dalším zápise bude vypuštěno)

Na TR bylo projednáno a dohodnuto:

1. Dopsáno na VV03:
info: Stavba mostu bude zahájena 20.8.2018 a potrvá cca 3 měsíce. Stavba vozovky pod mostem by měla navazovat ihned po zimní přestávce, tj. cca od 03-04/2019.
2. Dopsáno na VV03:
Termíny odevzdávání:
 - DUR/DSP – úsek dotčený podjezdem - Čistopis 09/2017 (bez dokl. části)
 - DSP/PDPS – úsek 4, úsek 5 (mimo podjezd) - Koncept 09/2017
 - DSP/PDPS – úsek 4, úsek 5 - Záborový elaborát ½ září
 - DSP/PDPS – úsek 1, 2 3 – Projednání najednou (jedna souhrnná část), odevzdávání konceptu po objektech, termíny budou dohodnuty na příštím VV.
3. Dopsáno na VV 04
Na žádost NMNM bude cca v km 29,01 vpravo navržen snížený obrubník pro budoucí sjezd. Podklad dodá p. Kučera
4. Dopsáno na VV 04
Projektant předá objednateli požadavky na způsob hutnění a hodnoty únosnosti pro zásypy rýh pro kanalizaci a materiál konstrukčních vrstev pro následnou recyklaci.
5. vypuštěno
6. vypuštěno
7. Dopsáno na VV02:
Dopsáno na VV03:
Betonové obrubníky s nášlapem min. 10cm budou realizovány na styku se všemi stávajícími přilehlými chodníky a výměnu a výškovou úpravu povrchu chodníků v úseku 4 a 5 zajistí Město. Bude nutná časová koordinace při realizaci.
8. Dopsáno na VV02:
Stromy podél II/285 které tvoří překážku, budou po dohodě s PČR odstraněny a bude navržena náhradní výsadba.

Dopsáno na VV 05

Byly prověřeny stromy podél celé trasy z hlediska umístění na pozemcích KHK, a z hlediska nutnosti povolení kácení s tímto výsledkem:

Stromy na pozemcích KHK do 5m od hrany vozovky vyžadující povolení cca **600** ks

Stromy na cizích pozemcích do 5m od hrany vozovky vyžadující povolení cca **200** ks - nutný souhlas vlastníka

cca **200** ks stromů je možné kácet bez povolení

Hledisko nutnosti kácení bylo diskutováno na jednání s výsledkem, že PČR, zejména s ohledem na bezpečnost silničního provozu, požaduje dodržení odstupů dle ČSN 736101, nebo osazení svodidel, což by v důsledku znamenalo vykácení téměř všech stromů podél trasy. Svodidla mají ve většině případů nároky na zábory sousedních pozemků a na rozsáhlejší zemní úpravy. Z těchto důvodů budou osazena jen v nezbytně nutných případech.

Komentář:

Zákon o pozemních komunikacích v §15 uvádí, že na návrh příslušného orgánu Policie České republiky (nebo po projednání s ním) nebo na návrh silničního správního úřadu (nebo po projednání s ním) je vlastník dálnice, silnice a místní komunikace) oprávněn - v souladu se zvláštními předpisy - kácet dřeviny na silničních pozemcích.

*Zvláštním předpisem, na který toto ustanovení odkazuje, je ZOPK. Ten v § 8 upravuje podmínky pro kácení stromů. Obecně platí, že ke kácení dřevin je nezbytné povolení orgánu ochrany přírody (§ 8 odst. 1). **Podle § 8 odst. 2 však povolení není třeba ke kácení dřevin z vymezených důvodů, mezi něž patří mj. výkon oprávnění podle zvláštních předpisů.** Zdali se tato úprava vztahuje i na kácení dřevin na silničních pozemcích podle § 15 odst. 2 zákona o pozemních komunikacích, je sporné *). **V praxi tento přístup nepochybně převládá a kácení se pouze ohlašuje s odvoláním na konstatování, že jde o výkon oprávnění podle zvláštního předpisu4).***

**) Poznámka pod čarou k § 15 odst. 2 zákona číslo 13/1997 Sb. odkazuje pouze na § 8 odst. 2 a 4 zákona č. 114/1992 Sb., a ne na § 8 jako celek. Avšak podle obecně platného výkladu (potvrzeného Ústavním soudem) nejsou poznámky pod čarou závazné. Z toho by se dalo dovodit, že § 15 odst. 2 zákona č. 13/1997 Sb. je nutné vyložit tak, že "zvláštními předpisy", na které odkazuje, je celý § 8 zákona č. 114/1992 Sb., a tedy i v případě "kácení u silnic" platí, že obecným pravidlem je nutnost povolení ke kácení (vydaného ve správním řízení) a pouze v konkrétních odůvodněných případech (tedy ne automaticky) se může uplatnit "mírnější" (pro toho, kdo chce kácet) úprava - tedy ohlášení patnáct dnů předem, případně až ex post.*

zdroj: EnviGroup s.r.o.

9. Vypuštěno

10. Vypuštěno

11. Požadavky SUS k technickému řešení:

- nepevněné krajnice vozovky budou z recyklátu
- autobusové zastávky budou mít asfaltový povrch, kostky nevhodné z důvodu hlučnosti
- dopravním značením upravit nájezd na II/285 v křižovatce na Českou Skalici
- přechod v ul. Rašínova nebude součástí projektu, pracovní spára proběhne v prodloužení obrubníků v ul. Nádražní
- vodorovné značení V20 – piktogramový koridor pro cyklisty, není součástí dokumentace

- pokud diagnostika vozovky umožní provést opravu recyklací, bude ze strany SUS tato metoda upřednostněna před celkovou výměnou vozovky

12. Požadavky PČR z následného projednání technického řešení úseku 4 a 5 včetně parkovacího zálivu a objízdných tras (DIO):

- Pro objízdné trasy bude dále stanovena podmínka, že před zahájením stavby předloží zhotovitel detailní DIO (již včetně potřebného DZ, řešení detailu každé křižovatky apod)
- dále byly dohodnuty detaily pro DZ DIO
- technické řešení podjezdu – souhlas

Parkovací záliv v ul. Havlíčkova

- parkovací stání nesmí být v místech rozhledů všech stávajících sjezdů, resp. do nich zásadně zasahovat
- pro výjezd z parkovacího stání musí být zajištěn rozhled na silnici (hlavně nároží budovy č.p. 152 a č.p. 106)

Při splnění výše uvedených podmínek nelze parkovací záliv realizovat.

Dopsáno na VV 04

Problematiku parkovacího zálivu znovu projednat s PČR a zároveň dohodnout úpravy křižovatky se silnicí III/28514 u Nahořan.

Dopsáno na VV 05

Problematika nového parkovacího zálivu byla projednána na s PČR na samostatném jednání dne 27.9.2017. Stanovisko PČR k parkovacímu zálivu je nesouhlasné, z důvodu nedostatečných rozhledů na výjezdech z přilehlých nemovitostí.

S navrženou úpravou DZ v křižovatce u Nahořan byl vysloven souhlas.

Nové body (zapsáno na VV 04)

13. Nahořany

- v současné době je realizován nový chodník ke hřbitovu
- nutno posoudit stav opěrné zdi a stanovit rozsah opravy
- obec počítá s položením optického kabelu pod vozovku, nutno dohodnout s SSKHK
- pro odvod dešťové vody je možné využít stávající obecní jednotnou kanalizaci, vpusti a přípojky budou vyměněny za nové.
- v dokumentaci je nutné popsat staničení rozhraní úseku realizovaných v rámci jiné akce
- stávající svodidla se vymění

Dopsáno na VV 05

- Na dnešním jednání byly předloženy 3 návrhy způsobu opravy opěrné zdi. ÚS prověří možnosti získání souhlasu vlastníka sousedního pozemku, na kterém částečně zeď stojí a rozhodne o způsobu opravy zdi.

14. Jesenice - požadavky

- při stavbě neporušit kořenovou čistírnu

- upravit přilehlou šterkovou plochu u křižovatky s II/304
- doplnit dopr. značení před zatáčkou ve směru na Volovku
- navrhnout ostrůvek pro zastávku Nový Dvůr bez přístupového chodníku

Dopsáno na VV 05

- podél šterkové plochy u křižovatky s II/304 bude osazen zapuštěný obrubník, aby se zabránilo odlamování hrany vozovky
- bude navržen ostrůvek pro zastávku Nový Dvůr bez přístupového chodníku, pokud nezasáhne do sousedních pozemků

15. Volovka - požadavky

- při stavbě neporušit stávající bet. kanalizaci vlevo
- navrhnout ostrůvek pro zastávku Volovka bez přístupového chodníku

Dopsáno na VV 05

- bude navržen ostrůvek pro zastávku autobusů Volovka bez přístupového chodníku, pokud nezasáhne do sousedních pozemků.

16. Rychnověk

- požadavky jsou specifikovány v příloze tohoto zápisu
- pro odvod dešťové vody je možné využít stávající obecní jednotnou kanalizaci, vpusti a přípojky budou vyměněny za nové.

Dopsáno na VV 05

- bude navrženo požadované místo pro přecházení, předběžně schválené PČR, za předpokladu, že související úpravy stávajících chodníků provede obec
- ochrana č.p. 5 a 47 před odstříkující vodou bude řešena dle předloženého návrhu s vynecháním dlážděného rigolu, tj. betonovým svodidlem výšky max 75cm osazeném na obrubník.

Komentář k požadavkům na nová nástupiště autobusových zastávek a nový přechod s osvětlením.

Vzhledem k tomu, že stavba bude financována z fondů IROP nelze do projektu zahrnout nová nástupiště autobusových zastávek a chodníky, protože dle pravidel IROP jsou výdaje na realizaci nových nástupišť autobusových zastávek nezpůsobilé. Realizovat lze pouze nástupní hranu (obrubník). Ostatní plochy (chodníky, nástupiště) jsou realizovány jako samostatné akce, včetně příslušných projektů a zadavatelem jsou obce.

Nové body (zapsáno na VV 05)

17. Byla oznámena změna názvu objednatele na Údržba silnic Královéhradeckého kraje a.s. (ÚS)

18. Do SP úseku 5 bude doplněn SO Přeložka vodovodu. Celkové náklady na tuto přeložku dodá VAK Náchod

19. V rámci zprůtočnění příkopů budou doplněny roury se šikmými čely do všech sjezdů na pole v celé trase.

20. PČR požaduje prověřit možnost úpravy terénu pro zlepšení rozhledu v křižovatce se silnicí III/28512

21. Jaroměř

- Šířka vozovky na mostě v Jaroměři a na přilehlém předchozím úseku od km cca 12,890 bude upravena na 7,5m. Navazující chodníky bude řešit město Jaroměř jako související stavbu
- Stávající kamenné obrubníky budou použity a případně doplněny.
- Stávající přechod v křižovatce s 1/33 bude nahrazen místem pro přecházení

22. Propustky

Úsek 1

- propustek č. 1 v km 13,130 (trubní 2xDN 900) – sanace čel, odstranění náletů
- propustek č. 2 v km 13,310 (klenutý kamenný, zanesený bez možnosti průtoku) – náhrada nový DN 600
- propustek č. 3 v km 13,360 (rámový v dobrém stavu) sanace čel, pročištění
- propustek č. 4 v km 13,900 (DN 600 v dobrém stavu, zanesený výtok) – pročištění vtokové jímky a výtoku, odstranění náletů
- propustek č. 5 v km 15,030 (DN 500) – nový, DN 600, nová jímka s napojením na zatrubněný odtok
- propustek č. 6 v km 15,146 (kamenný 500x500) – nový DN 600
- propustek č. 7 v km 15,650 (DN 600) nový DN 600 se snížením dna











Úsek 2

- propustek v km 17,885 (cihlová klenba 1000x1200, narušená) – nový rámový 1200x1000, včetně nových svodidel










Předpokládaný termín příštího VV je 2.polovina listopadu, místo a datum bude upřesněno dodatečně.

Zapsal: Ing. Miroslav Větrovský, Ing. Miloš Němec

PREZENČNÍ LISTINA – akce: II/285 Jaroměř – Nové Město nad Metují

Společnost	Jméno	Telefon	e-mail	přítomen/podpis:
Advisia s.r.o.	Miroslav Větrovský	730 190 190	miroslav.vetrovsky@advisia.cz	
Advisia s.r.o.	Miloš Němec	737 240 977	milos.nemec@advisia.cz	
SUS KHK a.s.	Irena Vaněčková	723 757 169	irena.vaneckova@suskhk.cz	
SUS KHK a.s.	Pavčina Mocová	602 5747 570	pavlina.mocova@suskhk.cz	
Město NMnM	Simona Vojnarová	733 133 293	vojnarova@novemestonm.cz	—
Město NMnM	Petr Hable	739 042 123	hable@novemestonm.cz	—
SSKHK p.o.	T. Habr	723 418 940	thabr@sskhk.cz	
Město NMnM	Michal Beseda	774 814 457	beseda@novemestonm.cz	—
Město NMnM	Libor Pozděna	731 411 657	pozdena@novemestonm.cz	—
SUS KHK a.s.	Petr Vaněček	720 027 136	petr.vanecek@suskhk.cz	
Obec Velká Jesenice	Jaroslav Zelený <i>Petr Jeništa</i>	775 249 783	zeleny.jarda@seznam.cz	
Obec Rychnovek	Veronika Velacková	724 186 810	ou.rychnovek@cmail.cz	
Obec Nahořany	Josef Hlávko	608 000 222	starostanahorany@email.cz	—
PCZ DI Náchod	David Kučb	601 335 762	na.dl.komunikace@pcz.cz	
Město Jaroměř	J. VALENTOVÁ	733 533 635	valentova@jaromer-jaromer.cz	

PREZENČNÍ LISTINA – akce: II/285 Jaroměř – Nové Město nad Metují

Společnost	Jméno	Telefon	e-mail	přítomen/podpis:
Advisia s.r.o.	Miroslav Větrovský	730 190 190	miroslav.vetrovsky@advisia.cz	
Advisia s.r.o.	Miloš Němec	737 240 977	milos.nemec@advisia.cz	
SUS KHK a.s.	Irena Vaněčková	723 757 169	irena.vaneckova@suskhk.cz	
SUS KHK a.s.	Pavčina Mocová	602 5747 570	pavlina.mocova@suskhk.cz	
Město NMnM	Simona Vojnarová	733 133 293	vojnarova@novemestonm.cz	—
Město NMnM	Petr Hable	739 042 123	hable@novemestonm.cz	—
SSKHK p.o.	T. Habr	723 418 940	thabr@sskhk.cz	
Město NMnM	Michal Beseda	774 814 457	beseda@novemestonm.cz	—
Město NMnM	Libor Pozděna	731 411 657	pozdena@novemestonm.cz	—
SUS KHK a.s.	Petr Vaněček	720 027 136	petr.vanecek@suskhk.cz	
Obec Velká Jesenice	Jaroslav Zelený <i>Petr Jeništa</i>	775 249 783	zeleny.jarda@seznam.cz	
Obec Rychnovek	Veronika Velacková	724 186 810	ou.rychnovek@cmail.cz	
Obec Nahořany	Josef Hlávko	608 000 222	starostanahorany@email.cz	—
PCZ DI Náchod	David Kučb	601 335 762	na.dl.komunikace@pcz.cz	
Město Jaroměř	J. VALENTOVÁ	733 533 635	valentova@jaromer-jaromer.cz	