

Dodatek č. 1

smlouvy o dílo uzavřené v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v účinném znění

Smluvní strany

Objednatel	Královéhradecký kraj
se sídlem	Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové
IČO	708 89 546
DIČ	CZ 708 89 546
zástupce	PhDr. Jiří Štěpán, Ph.D., hejtmán

dále také jako „objednatel“ a

Zhotovitel:	DOMY spol. s r.o.
	společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod spisovou značkou C 3967
se sídlem	Praha 1, Politických vězňů 1597/19, PSČ 11000
IČO	41692870
DIČ	CZ41692870
zastoupený	Ing. arch. Janem Topinkou, jednatelem
bankovní spojení	ČSOB Praha 1, pobočka Na Příkopě 18
číslo účtu	836561/0300

dále také jako „zhotovitel“, objednatel a zhotovitel dále jako „smluvní strany“

Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 23. 9. 2019 na základě výsledku zadávacího řízení veřejné zakázky **„Nemocnice Rychnov nad Kněžnou – rozšíření průmyslové zóny Solnice - Kvasiny“ - zpracování projektové dokumentace a zajištění výkonu autorského dozoru v rámci projektu „Rozšíření strategické průmyslové zóny Solnice – Kvasiny a zlepšení veřejné infrastruktury v Královéhradeckém regionu,“** evidenční číslo ve Věstníku veřejných zakázek **Z2019-021836**, smlouvu o dílo (tato smlouva o dílo ve znění pozdějších změn dále jako „smlouva o dílo“).
2. Z důvodů uvedených ve změnovém listu č. 1, který je přílohou tohoto dodatku, dochází ke změně termínu plnění dle článku 4 odst. 2 smlouvy o dílo. Vzhledem k tomu, že potřeba této změny vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, změna nemění celkovou povahu veřejné zakázky a změna nemá dopad na cenu díla, nejedná se o podstatnou změnu závazku ve smyslu § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpis.

Předmět dodatku

1. V článku 4 - Termín plnění - se tímto ruší odst. 2 a nahrazuje se následujícím zněním:

Zhotovitel provede dílo v následujících termínech:

Činnost	Termín
Termín odevzdání projektové dokumentace ve stupni čístopisu DUR	do 14 týdnů od doručení výzvy k zahájení plnění dle čl. 4 odst. 1
Termín získání územně plánovací informace dle § 21 SZ, podání žádosti o ÚR na SÚ a všech závazných stanovisek DOSS nejpozději	do 30. 4. 2020
Získání územního rozhodnutí o umístění stavby s nabytím právní moci nejpozději	Do 8 týdnů od podání žádosti o územní rozhodnutí na SÚ
Termín odevzdání projektové dokumentace ve stupni čístopisu DSP včetně podání žádosti o SP na SÚ a všech závazných stanovisek DOSS nejpozději	do 14 týdnů od protokolárního předání DUR bez připomínek objednateli
Termín odevzdání projektové dokumentace pro vydání společného povolení v čístopise včetně získání územně plánovací informace dle §21 SZ, podání žádosti o SP na SÚ a všech závazných stanovisek DOSS nejpozději	do 24 týdnů od doručení výzvy k zahájení plnění dle čl. 4 odst. 1
Termín odevzdání projektové dokumentace ve stupni DPS nejpozději	do 10 týdnů od protokolárního předání DSP nebo PD pro vydání společného povolení bez připomínek objednateli
Součinnost při zadávacím řízení	Dodatečná informace – neprodleně od výzvy objednatele v konkrétním případě, nejdéle však 2 pracovní dny pro každý jednotlivý úkon; Součinnost – do podpisu smlouvy s dodavatelem stavby
Výkon autorského dozoru	ode dne předání a převzetí staveniště předmětné stavby objednatelem do dne, kdy bude získán kolaudační souhlas předmětné stavby a mimořádně i mimo tyto termíny, na pokyn objednatele

2. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo se nemění.
3. Tento dodatek je platný dnem jeho podpisu smluvními stranami a účinný dnem uveřejnění ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
4. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel dvě vyhotovení.
5. Smluvní strany si tento dodatek přečetly a prohlašují, že ujednání v tomto dodatku obsažená jsou jim jasná a srozumitelná a byla učiněna na základě jejich pravé a svobodné vůle. Na důkaz tohoto tvrzení připojují své podpisy.
6. Tento dodatek je uzavřen na základě rozhodnutí hejtmána Královéhradeckého kraje učiněného v souladu s usnesením Rady Královéhradeckého kraje č. RK/2/128/2017 ze dne 23. 1. 2017.

Přílohy:

Změnový list č. 1

Za objednatele 16. 03. 2020

Za zhotovitele 16. 03. 2020

DOVY ARCHITECTS
architecture projects interior design



PhDr. Jiří Štěpán, Ph.D.
Hejtmán

Královéhradecký kraj
se sídlem v
Hradci Králové
20



Ing. arch. Michal Juha
Jednatel



Ing. arch. Jan Topinka
Jednatel

Smlouva o dílo:

ze dne 23. 09. 2019

Změnový list číslo a název:

ZL č. 1

Název zakázky:

„Nemocnice Rychnov nad Kněžnou – rozšíření průmyslové zóny Solnice - Kvasiny“ – zpracování projektové dokumentace a zajištění výkonu autorského dozoru v rámci projektu „Rozšíření strategické průmyslové zóny Solnice – Kvasiny a zlepšení veřejné infrastruktury v Královéhradeckém regionu“

Podrobný popis změny: V návaznosti na změnu legislativy k 31. 12. 2019, kterou se provádí zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách) je nově heliport nezbytnou součástí pouze u urgentního příjmu vyššího typu. Nemocnice Rychnov nad Kněžnou byla zařazena mezi okresní nemocnice s urgentním příjmem kategorie II., heliport tak nově nebude její součástí.

S ohledem na výše uvedené a vzhledem k tomu, že bylo LZS HK potvrzeno, že pokud bude možné nadále využívat stávající provozní místo v areálu nemocnice, bude se jednat o dostatečné řešení provozu LZS, nebude IZ navržený heliport realizován a namísto toho dojde k rekonstrukci stávající plochy pro přistávání vrtulníků LZS. Ve vazbě na to dojde k odpovídající optimalizaci dispozice vnitřního uspořádání nemocnice.

Vzhledem k tomu, že se jedná o změnu, která má dopad do podkladů nezbytných pro vydání všech závazných stanovisek DOSS, doplňuje se samostatný dílčí termín pro předání vyjádření dotčených orgánů. Termín pro předání projektové dokumentace ve stupni DUR se nemění.

Zdůvodnění změny: Z důvodu výše popsaných změn vzniklých po zahájení činnosti na DUR je nutné doplnit dílčí termín plnění dle SOD.

Termín plnění: Smluvní termín odevzdání projektové dokumentace ve stupni čistopisu DUR, včetně získání územně plánovací informace dle par. 21 SZ, podání žádosti o ÚR na SÚ a všech závazných stanovisek DOSS se rozděluje na dvě části:


- 1) Termín odevzdání projektové dokumentace ve stupni čistopisu DUR
do 14 týdnů od doručení výzvy k zahájení plnění dle čl. 4 odst. 1
- 2) Termín získání územně plánovací informace dle par. 21 SZ, podání žádosti o ÚR na SÚ a všech závazných stanovisek DOSS k předané projektové dokumentace ve stupni DUR
nejpozději do 30. 4. 2020.

Změna projednána na výrobním výboru dne 20. 2. 2020

Vyjádření zástupce zhotovitele oprávněného jednat ve věcech smluvních - s realizací změny souhlasím.

Datum: 20. 2. 2020

Jméno: Ing. arch. Michal Juha

Podpis: 

Vyjádření zástupce objednatele (KHK) oprávněného jednat ve věcech smluvních - s realizací změny souhlasím a prohlašuji, že zůstává zachován charakter a účel díla definovaný ve smluvních dokumentech. Všechna ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají realizací změny nedotčena.

Datum: 20. 2. 2020

Jméno: Ing. Jana Jiráňová

Podpis: 