

Dohoda o narovnání

uzavřená podle § 1903 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „NOZ“)

Smluvní strany

Objednatel	Královéhradecký kraj
se sídlem:	Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové
IČO	708 89 546
DIČ	CZ70889546
zástupce	PhDr. Jiří Štěpán, Ph.D., hejtmán

dále jako „objednatel“ a

Zhotovitel	Václav Daněk
se sídlem	Nábřeží 195, 517 01 Solnice
IČO	412 50 257
DIČ	CZ5810141887
zástupce	Václav Daněk

dále jako „zhotovitel“, objednatel a zhotovitel společně také jako „smluvní strany“

uzavřeli tuto níže uvedenou

Dohodu o narovnání

(dále také jen jako „dohoda“)

I.

Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 19. 10. 2018 na základě výsledku otevřeného zadávacího řízení nadlimitní veřejné zakázky s názvem „*Zvýšení dostupnosti komunitních pobytových služeb v lokalitě Kostelec nad Orlicí – stavební práce*“, evidenční číslo ve Věstníku veřejných zakázek Z2018-008132 (dále jen „veřejná zakázka“), smlouvu o dílo (dále jako „smlouva o dílo“ nebo „smlouva“).
2. Dodatkem č. 2 a 3 smlouvy o dílo došlo ke změně rozsahu díla o vícepráce a méněpráce podle změnových listů č. 3–36. V některých změnových listech byly zjištěny nedostatky, přičemž účelem této dohody je právě oprava zjištěných nedostatků.

II.

Předmět dohody

1. Ve změnovém listu č. 6 došlo administrativním pochybením k uvedení nesprávných cen, když v příloženém rozpočtu k tomuto změnovému listu byla u položky č. 40 kód č. 998011002R00, popis položky: Přesun hmot pro budovy s nosnou konstrukcí zděnou výšky přes 6 do 12 m, množství 1,987 t, nesprávně uvedena jednotková cena, kdy správně má být 253,00 Kč. Smluvní strany tímto nahrazují chybný změnový list č. 6, který byl přílohou dodatku č. 2 opraveným změnovým listem č. 6 a k tomu odpovídajícím rozpočtem, přičemž tyto dokumenty jsou přílohou č. 1 této dohody.

Dotčená položka	Jednotková cena dle dodatku č. 2 v Kč bez DPH	Správně stanovená jednotková cena v Kč bez DPH	Celkový rozdíl v Kč bez DPH
ZL6 – položka č. 40	256,00	253,00	-5,96

- V rozpočtu ke změnovému listu č. 24 došlo administrativním pochybením k uvedení nesprávného označení kódu položky č. 140, když správně má být uveden kód č. 767 88-1235.10, popis položky: Posuvná letmá brána ozn: O.08 Dodávka a montáž, 3980x1700mm, přičemž toto nemá vliv na cenu. Smluvní strany tímto nahrazují chybný změnový list č. 24, který byl přílohou dodatku č. 2 opraveným změnovým listem č. 24 a k tomu odpovídajícím rozpočtem, přičemž tyto dokumenty jsou přílohou č. 2 této dohody.
- Ve změnovém listu č. 26 došlo administrativním pochybením k uvedení nesprávné výsledné ceny změny bez DPH, kdy správně mělo být uvedeno 70.290,02 Kč, přičemž cena dle dodatku č. 2 odpovídá této správné částce a není tedy třeba ceny v dodatku č. 2 upravovat. Smluvní strany tímto nahrazují změnový list č. 26 s nesprávně uvedenou částkou, který byl přílohou dodatku č. 2 opraveným změnovým listem č. 26, který je přílohou č. 3 této dohody.
- Ve změnovém listu č. 30 došlo administrativním pochybením k uvedení nesprávných cen, když v příloženém rozpočtu k tomuto změnovému listu byla u položky č. NP kód č. 998011031R00, popis položky: Přesun hmot pro budovy s nosnou konstrukcí z bloků výšky do 6 m, množství 0,007 t, nesprávně uvedena jednotková cena, kdy správně má být 180,00 Kč. Smluvní strany tímto nahrazují chybný změnový list č. 30, který byl přílohou dodatku č. 2 opraveným změnovým listem č. 30 a k tomu odpovídajícím rozpočtem, přičemž tyto dokumenty jsou přílohou č. 4 této dohody.

Dotčená položka	Jednotková cena dle dodatku č. 2 v Kč bez DPH	Správně stanovená jednotková cena v Kč bez DPH	Celkový rozdíl v Kč bez DPH
ZL30 – položka č. NP, K 998011031R00	253,00	180,00	-0,51

- V rozpočtu ke změnovému listu č. 34 došlo administrativním pochybením k uvedení nesprávného označení kódů u položek č. 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46 a 47, přičemž toto nemá vliv na cenu. Smluvní strany tímto nahrazují chybný změnový list č. 34, který byl přílohou dodatku č. 3 opraveným změnovým listem č. 34 a k tomu odpovídajícím rozpočtem se správně uvedenými kódy položek, přičemž tyto dokumenty jsou přílohou č. 5 této dohody.
- Dohodou o narovnání se opravuje dodatek č. 3 následujícím způsobem:

Celková cena dle smlouvy o dílo v Kč bez DPH	9.271.335,00
Vícepráce dle dodatku č. 1 v Kč bez DPH	897.523,23
Méněpráce dle dodatku č. 1 v Kč bez DPH	- 86.496,00
Celková cena v Kč bez DPH dle dodatku č. 1	10.082.362,23

Vícepráce dle dodatku č. 2 bez DPH (po opravě nesprávného součtu dodatkem č. 3 a dohodou o narovnání)	866.478,32
Méněpráce dle č. 2 Kč bez DPH	- 414.319,13
Celková cena v Kč bez DPH dle dodatku č. 2 (po opravě nesprávného součtu dodatkem č. 3 a dohodou o narovnání)	10.534.521,42
Vícepráce dle dodatku č. 3 bez DPH	201.967,72
Méněpráce dle dodatku č. 3 v Kč bez DPH	-144.593,68
Celková cena v Kč bez DPH dle dodatku č. 3 (po opravě dohodou o narovnání)	10.591.895,46

7. Zhotovitel se touto dohodou zavazuje uhradit objednateli celkový rozdíl v hodnotě položek ve výši 6,47 Kč bez DPH, a to zápočtem na fakturu vystavenou objednateli.
8. Smluvní strany prohlašují, že narovnáním dle této dohody jsou vyrovnány všechny závazky vyplývající z dodatku č. 2 smlouvy o dílo smluvními stranám ve vztahu k výši položkových cen.

III.

Závěrečná ustanovení

1. Tato dohoda je vyhotovena v pěti stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Po uzavření dohody dva stejnopisy obdrží zhotovitel, tři objednatel.
2. Tato dohoda nabývá platnosti podpisem smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv v souladu s § 5 a násl. zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
3. O uzavření této dohody rozhodla Rada Královéhradeckého kraje dne 2. 3. 2020. usnesením č. RK 6/381/2020.

Přílohy:

- Příloha č. 1: Změnový list č. 6 včetně rozpočtu
- Příloha č. 2: Změnový list č. 24 včetně rozpočtu
- Příloha č. 3: Změnový list č. 26
- Příloha č. 4: Změnový list č. 30 včetně rozpočtu
- Příloha č. 5: Změnový list č. 34 včetně rozpočtu
- Příloha č. 6: Změny závazku dle dodatku č. 2 po opravě
- Příloha č. 7: Změny závazku dle dodatku č. 3 po opravě

V Hradci Králové dne 27-04-2020

za objednatele


Královéhradecký kraj
se sídlem v
Hradci Králové
PhDr. Jiří Štěpán, Ph.D.
hejtman

V Solnici dne 23.2020

za zhotovitele



Václav Daněk
jednatel

ZMĚNY ZÁVAZKŮ ZE SMLOUVY

(ve smyslu § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek)

Název akce:

Zvýšení dostupnosti komunitních pobytových služeb v lokalitě Kostelec nad Orlicí – stavební práce

Tabulka k odst. 4

Původní smluvní cena (vstupní)	9 271 335,00 Kč bez DPH	POSOUZENÍ:
Vícepráce zařazené k odst. 4	+ 34 097,83 Kč bez DPH	
Méněpráce zařazené k odst. 4	- 45 811,50 Kč bez DPH	
Druh veřejné zakázky	stavební práce	
Výsledná cena k odst. 4 (kontrolní)	9 259 621,33 Kč bez DPH	
Změna závazku ze smlouvy - kontrolní (absolutní hodnota)	79 909,33 Kč bez DPH	Nejedná se o podstatnou změnu závazku.
(Změna ZzS / Smluvní cena) < 15 %	0,86 % < 15,00 %	

Tabulka k odst. 5

Původní smluvní cena (vstupní)	9 271 335,00 Kč bez DPH	POSOUZENÍ:
Vícepráce zařazené k odst. 5	+ 0,00 Kč bez DPH	
Méněpráce zařazené k odst. 5	- 0,00 Kč bez DPH	
Výsledná cena k odst. 5 (kontrolní)	9 271 335,00 Kč bez DPH	
Změna závazku ze smlouvy (absolutní hodnota)	0,00 Kč bez DPH	
(Změna ZzS / Smluvní cena) < 50 %	0,00 % < 50,00 %	Nejedná se o podstatnou změnu závazku.

Tabulka k odst. 6

Původní smluvní cena (vstupní)	9 271 335,00 Kč bez DPH	POSOUZENÍ:
Vícepráce zařazené k odst. 6	+ 832 380,49 Kč bez DPH	
Méněpráce zařazené k odst. 6	- 368 507,63 Kč bez DPH	
Výsledná cena k odst. 6 (kontrolní)	9 735 207,86 Kč bez DPH	
Změna závazku ze smlouvy (absolutní hodnota)	1 200 888,12 Kč bez DPH	
(Změna ZzS / Smluvní cena) < 50 %	12,95 % < 50,00 %	Nejedná se o podstatnou změnu závazku.

Tabulka k odst. 7

Cena původních nahrazovaných položek	0,00 Kč bez DPH	
Cena nových položek	0,00 Kč bez DPH	
Souvisejí tyto méněpráce s vícepracemi?	NE	
Méněpráce zařazené k odst. 7 související s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH	odečítají se (zahrnou se do "navýšení")
Méněpráce zařazené k odst. 7 nesouvisející s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH	

Navýšení - souhrn z odst. 5, 6 a 7

Původní smluvní cena (vstupní)	9 271 335,00 Kč bez DPH	POSOUZENÍ:
Navýšení - souhrn z odst. 5, 6 a 7 (vícepráce po odečtení méněprací)	463 872,86 Kč bez DPH	
(Navýšení / Smluvní cena) < 30 %	5,00 % < 30,00 %	

Pokud je navýšení v záporných hodnotách, počítá se s hodnotou 0.

SOUHRNNÁ TABULKA TOHOTO DODATKU

CELKOVÁ HODNOTA VŠECH VÍCEPRACÍ	+ 866 478,32 Kč bez DPH
CELKOVÁ HODNOTA VŠECH MÉNĚPRACÍ	- 414 319,13 Kč bez DPH
NAVÝŠENÍ SMLUVNÍ CENY DLE TOHOTO DODATKU	452 159,19 Kč bez DPH

Předchozí dodatek č. 1

Vícepráce (k odst. 4) z předchozího	1 200 888,12 Kč bez DPH
-------------------------------------	-------------------------

dodatku	+ 0,00 Kč bez DPH	dle zákona č. 134/2016 Sb. (nový zákon)
Méněpráce (k odst. 4) z předchozího dodatku	- 0,00 Kč bez DPH	
Vícepráce (k odst. 5, 6, 7) z předchozího dodatku	+ 897 523,23 Kč bez DPH	
Méněpráce (k odst. 5, 6, 7) z předch. dodatku související s vícepracemi	- 86 496,00 Kč bez DPH	
Méněpráce (k odst. 5, 6, 7) z předch. dodatku nesouvisející s vícepracemi	Kč bez DPH	

Předchozí dodatek č. 2		
		ŽÁDNÝ DALŠÍ DODATEK NEEXISTUJE

ZÁVĚREČNÁ POSOUZENÍ		
Změna závazku ze smlouvy - se zohledněním předchozích dodatků		
Původní smluvní cena (vstupní)	9 271 335,00 Kč bez DPH	POSOUZENÍ:
Vícepráce zařazené k odst. 4	+ 34 097,83 Kč bez DPH	
Vícepráce k odst. 4 z předch. dodatků	+ 0,00 Kč bez DPH	
Méněpráce zařazené k odst. 4	- 45 811,50 Kč bez DPH	
Méněpráce k odst. 4 z předch. dodatků	- 0,00 Kč bez DPH	
Druh veřejné zakázky	stavební práce	
Výsledná cena k odst. 4 (kontrolní)	9 259 621,33 Kč bez DPH	Nejedná se o podstatnou změnu závazku.
Změna závazku ze smlouvy (absolutní hodnota)	79 909,33 Kč bez DPH	
(Změna ZzS / Smluvní cena) < 15 %	0,86 % < 15,00 %	

Navýšení - se zohledněním předchozích dodatků		
Původní smluvní cena (vstupní)	9 271 335,00 Kč bez DPH	POSOUZENÍ:
Navýšení se zahrnutím víceprací a méněprací (k odst. 5, 6, 7) z předchozích	1 274 900,09 Kč bez DPH	Navýšení nepřekročí 30 %.
(Navýšení / Smluvní cena) < 30 %	13,75 % < 30,00 %	

SOUHRNNÁ TABULKA SE ZAHRNUTÍM VŠECH ZMĚN (VČETNĚ PŘEDCHOZÍCH DODATKŮ)	
PŮVODNÍ SMLUVNÍ CENA (VSTUPNÍ)	9 271 335,00 Kč bez DPH
CELKOVÁ HODNOTA VŠECH VÍCEPRACÍ	+ 1 764 001,55 Kč bez DPH
CELKOVÁ HODNOTA VŠECH MÉNĚPRACÍ	- 500 815,13 Kč bez DPH
SOUČASNÁ CENA	10 534 521,42 Kč bez DPH

Výpočet provedl/a: Eva Nárovcová

ZMĚNY ZÁVAZKŮ ZE SMLOUVY

(ve smyslu § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek)

Název akce:

Zvýšení dostupnosti komunitních pobytových služeb v lokalitě Kostelec nad Orlicí – stavební práce

Tabulka k odst. 4

Původní smluvní cena (vstupní)	9 271 335,00 Kč bez DPH	POSOUZENÍ:
Vícepráce zařazené k odst. 4	+ 201 967,72 Kč bez DPH	
Méněpráce zařazené k odst. 4	- 144 593,68 Kč bez DPH	
Druh veřejné zakázky	stavební práce	
Výsledná cena k odst. 4 (kontrolní)	9 328 709,04 Kč bez DPH	
Změna závazku ze smlouvy - kontrolní (absolutní hodnota)	346 561,40 Kč bez DPH	Nejedná se o podstatnou změnu závazku.
(Změna ZzS / Smluvní cena) < 15 %	3,74 % < 15,00 %	

Tabulka k odst. 5

Původní smluvní cena (vstupní)	9 271 335,00 Kč bez DPH	POSOUZENÍ:
Vícepráce zařazené k odst. 5	+ 0,00 Kč bez DPH	
Méněpráce zařazené k odst. 5	- 0,00 Kč bez DPH	
Výsledná cena k odst. 5 (kontrolní)	9 271 335,00 Kč bez DPH	
Změna závazku ze smlouvy (absolutní hodnota)	0,00 Kč bez DPH	
(Změna ZzS / Smluvní cena) < 50 %	0,00 % < 50,00 %	Nejedná se o podstatnou změnu závazku.

Tabulka k odst. 6

Původní smluvní cena (vstupní)	9 271 335,00 Kč bez DPH	POSOUZENÍ:
Vícepráce zařazené k odst. 6	+ 0,00 Kč bez DPH	
Méněpráce zařazené k odst. 6	- 0,00 Kč bez DPH	
Výsledná cena k odst. 6 (kontrolní)	9 271 335,00 Kč bez DPH	
Změna závazku ze smlouvy (absolutní hodnota)	0,00 Kč bez DPH	
(Změna ZzS / Smluvní cena) < 50 %	0,00 % < 50,00 %	Nejedná se o podstatnou změnu závazku.

Tabulka k odst. 7

Cena původních nahrazovaných položek	0,00 Kč bez DPH	
Cena nových položek	0,00 Kč bez DPH	
Souvisejí tyto méněpráce s vícepracemi?	NE	
Méněpráce zařazené k odst. 7 související s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH	odečítají se (zahrnou se do "navýšení")
Méněpráce zařazené k odst. 7 nesouvisející s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH	

Navýšení - souhrn z odst. 5, 6 a 7

Původní smluvní cena (vstupní)	9 271 335,00 Kč bez DPH	POSOUZENÍ:
Navýšení - souhrn z odst. 5, 6 a 7 (vícepráce po odečtení méněprací)	0,00 Kč bez DPH	Navýšení nepřekročí 30 %.
(Navýšení / Smluvní cena) < 30 %	0,00 % < 30,00 %	

Pokud je navýšení v záporných hodnotách, počítá se s hodnotou 0.

SOUHRNNÁ TABULKA TOHOTO DODATKU

CELKOVÁ HODNOTA VŠECH VÍCEPRACÍ	+ 201 967,72 Kč bez DPH
CELKOVÁ HODNOTA VŠECH MÉNĚPRACÍ	- 144 593,68 Kč bez DPH
NAVÝŠENÍ SMLUVNÍ CENY DLE TOHOTO DODATKU	57 374,04 Kč bez DPH

Předchozí dodatek č. 1

Vícepráce (k odst. 4) z předchozího	1/2 + 0,00 Kč bez DPH
-------------------------------------	-----------------------

dodatku	+ 0,00 Kč bez DPH	dle zákona č. 134/2016 Sb. (nový zákon)
Méněpráce (k odst. 4) z předchozího dodatku	- 0,00 Kč bez DPH	
Vícepráce (k odst. 5, 6, 7) z předchozího dodatku	+ 897 523,23 Kč bez DPH	
Méněpráce (k odst. 5, 6, 7) z předch. dodatku související s vícepracemi	- 86 496,00 Kč bez DPH	
Méněpráce (k odst. 5, 6, 7) z předch. dodatku nesouvisející s vícepracemi	Kč bez DPH	

Předchozí dodatek č. 2		
Vícepráce (k odst. 4) z předchozího dodatku	+ 34 097,83 Kč bez DPH	dle zákona č. 134/2016 Sb. (nový zákon)
Méněpráce (k odst. 4) z předchozího dodatku	- 45 811,50 Kč bez DPH	
Vícepráce (k odst. 5, 6, 7) z předchozího dodatku	+ 832 380,49 Kč bez DPH	
Méněpráce (k odst. 5, 6, 7) z předch. dodatku související s vícepracemi	- 368 507,63 Kč bez DPH	
Méněpráce (k odst. 5, 6, 7) z předch. dodatku nesouvisející s vícepracemi	Kč bez DPH	

ZÁVĚREČNÁ POSOUZENÍ		
Změna závazku ze smlouvy - se zohledněním předchozích dodatků		
Původní smluvní cena (vstupní)	9 271 335,00 Kč bez DPH	POSOUZENÍ:
Vícepráce zařazené k odst. 4	+ 201 967,72 Kč bez DPH	
Vícepráce k odst. 4 z předch. dodatků	+ 34 097,83 Kč bez DPH	
Méněpráce zařazené k odst. 4	- 144 593,68 Kč bez DPH	
Méněpráce k odst. 4 z předch. dodatků	- 45 811,50 Kč bez DPH	
Druh veřejné zakázky	stavební práce	
Výsledná cena k odst. 4 (kontrolní)	9 316 995,37 Kč bez DPH	Nejedná se o podstatnou změnu závazku.
Změna závazku ze smlouvy (absolutní hodnota)	426 470,73 Kč bez DPH	
(Změna ZsS / Smluvní cena) < 15 %	4,60 % < 15,00 %	

Navýšení - se zohledněním předchozích dodatků		
Původní smluvní cena (vstupní)	9 271 335,00 Kč bez DPH	POSOUZENÍ:
Navýšení se zahrnutím víceprací a méněprací (k odst. 5, 6, 7) z předchozích	1 274 900,09 Kč bez DPH	Navýšení nepřekročí 30 %.
(Navýšení / Smluvní cena) < 30 %	13,75 % < 30,00 %	

SOUHRNNÁ TABULKA SE ZAHRNUTÍM VŠECH ZMĚN (VČETNĚ PŘEDCHOZÍCH DODATKŮ)	
PŮVODNÍ SMLUVNÍ CENA (VSTUPNÍ)	9 271 335,00 Kč bez DPH
CELKOVÁ HODNOTA VŠECH VÍCEPRACÍ	+ 1 965 969,27 Kč bez DPH
CELKOVÁ HODNOTA VŠECH MÉNĚPRACÍ	- 645 408,81 Kč bez DPH
SOUČASNÁ CENA	10 591 895,46 Kč bez DPH

Výpočet provedl/a: Eva Nárovcová



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

ZMĚNOVÝ LIST

číslo ZL: 6

Název projektu:	Zvýšení dostupnosti komunitních pobytových služeb v lokalitě Kostelec nad Orlicí – stavební práce
Zhotovitel:	Václav Daněk, Nábřeží 195, 517 01 Solnice, IČO 412 50 527
Objednatel:	Královéhradecký kraj, Pivovarské nám. 1245, 500 03 HK, IČO 708 89 546
Stavební dozor:	INGENERING KRKONOŠE a.s., Horská 634, Trutnov, IČO 274 72 493
Projektant:	Karlínblok s.r.o., Pernerova 659/31a, Praha 8, IČO 029 37 182
Změnový list vystavil:	
Datum:	

Předmět změny: Stropy keramické

Popis a zdůvodnění změny:

Vícepráce jsou důsledkem pochybení projektanta spočívající v dodatečně zjištěné chybné výměře dodávky a montáže keramického stropu (viz. příloha).

Přílohy změnového listu:

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ - Vícepráce – Stropy keramické

Chyba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel (objednatel) jednající s náležitou péčí nemohl předvídat. Jedná se o skrytou vadu projektové dokumentace, za níž odpovídá projektant.

Důvodem vícepráce / méněpráce	chyba zhotovitele ☐	jiné okolnosti ☐
Chyba v PD ☐	vyšší moc ☐	Záměr objednatele ☐
Cena méněprací bez DPH: - 0,00	Cena víceprací bez DPH: + 8 777,86	
Výsledná cena změny bez DPH: + 8 777,86	Nově sjednaná lhůta dokončení díla: Nemění se	

Níže podepsané osoby potvrzují uvedenou změnu rozsahu díla:

Za technický dozor stavebníka:
Souhlasí

Datum:

Za autorský dozor:
Souhlasí

Datum:

Za zhotovitele:
Souhlasí

Datum:

Za objednatele:
Souhlasí

Datum:



29.2.2020

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ (příloha ZL č.6)

Stavba: SO-01 - RD Transformace ÚSP pro mládež Kvasín

Objekt:

Vícepráce - Stropy keramické

KSO: Místo: Kostelec nad Orlicí, ul. Jelínkova

CC-CZ: Datum:

Zadavatel: Královehradecký kraj

IC:

DIČ:

Zhotovitel: Václav Daněk - LAGUNA

IC: 41250257

DIČ: cz5810141887

Projektant: Karlínblok s.r.o.

IC: 02937182

DIČ: CZ02937182

Zpracovatel: Karlínblok s.r.o.

IC: 02937182

DIČ: CZ02937182

Poznámka: Vícepráce jsou důsledkem pochybení projektanta spočívající v dodatečně zjištěné chybné výměře dodávky a montáže keramického stropu (viz. příloha).

Cena bez DPH

8 777,86

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	
snížená	0,00	15,00%	

Cena s DPH

v CZK

Projektant

Zpracovatel



Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel



Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

z TDS

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: SO-01 - RD Transformace ÚSP pro mládež Kvasiny

Objekt:

Vícepráce - Stropy keramické

Místo: Kostelec nad Orlicí, ul. Jelínkova

Datum:

Zadavatel: Královohradecký kraj

Projektant: Karlínblok s.r.o.

Zhotovitel: Václav Daněk - LAGUNA

Zpracovatel: Karlínblok s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 8 777,86

HSV - Práce a dodávky HSV 8 777,86

4 Vodorovné konstrukce 8 275,17

99 Staveništní přesun hmot 502,69

SOUPIS PRACÍ

Stavba: SO-01 - RD Transformace ÚSP pro mládež Kvasiny

Objekt:

Vícepráce - Stropy keramické

Místo: Kostelec nad Orlicí, ul. Jelínkova

Datum:

Zadavatel: Královohradecký kraj


Projektant: Karlínblok s.r.o.

Zhotovitel: Václav Daněk - LAGUNA

Zpracovatel: Karlínblok s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							8 777,86	
D HSV Práce a dodávky HSV							8 777,86	
D 4 Vodorovné konstrukce							8 275,17	
39	K	411160043K1	Strop z vložek tl. 25 cm, OVN 62,5 cm	m2	5,370	1 541,00	8 275,17	viz. rozpočet SoD
	PP		Strop keramický tl 21 cm z vložek MIAKO PTH a keramobetonových nosníků dl do 5 m OVN 50 cm					
	VV		chybná výměra: -(60,5+44,24+69,81+34,42)		-208,97			
	VV		opravená výměra: 61,82+45,66+70,27+36,56		214,34			
	VV		Výsledná chybná výměra		5,370			
D 99 Staveništní přesun hmot							502,69	
40	K	998011002R00	Přesun hmot pro budovy s nosnou konstrukcí zděnou výšky přes 6 do 12 m	t	1,987	253,00	502,69	viz. rozpočet SoD
	PP		přesun hmot pro budovy občanské výstavby (JKSO 801), budovy pro bydlení (JKSO 803) budovy pro výrobu a služby (JKSO 812) s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel nebo tvárnic nebo kovovou					

*) Jednotková cena odpovídající CS ÚRS 2018 02 vynásobené nabídkovým koeficientem dle SoD



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 24
Název projektu:	Zvýšení dostupnosti komunitních pobytových služeb v lokalitě Kostelec nad Orlicí – stavební práce	
Zhotovitel:	Václav Daněk, Nábřeží 195, 517 01 Solnice, IČO 412 50 527	
Objednatel:	Královéhradecký kraj, Pivovarské nám. 1245, 500 03 HK, IČO 708 89 546	
Stavební dozor:	INGENERING KRKONOŠE a.s., Horská 634, Trutnov, IČO 274 72 493	
Projektant:	Karlínblok s.r.o., Perneroва 659/31a, Praha 8, IČO 029 37 182	
Změnový list vystavil:		
Datum:		
Předmět změny: Úprava výšky vstupní branky a vjezdové brány uličního oplocení		
Popis a zdůvodnění změny:		
Vícepráce jsou důsledkem pochybení projektanta spočívající v nepřesně uvedených výškových rozměrech vstupní branky a vjezdové brány uličního oplocení (viz. níže):		
Přílohy změnového listu:		
KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ - Méněpráce - Úprava výšky vstupní branky a vjezdové brány uličního oplocení		
Chyba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel (objednatel) jednající s náležitou péčí nemohl předvídat. Jedná se o skrytou vadu projektové dokumentace, za níž odpovídá projektant.		
Důvodem vícepráce / méněpráce	chyba zhotovitele ☐	jiné okolnosti ☐
Chyba v PD ☐	vyšší moc ☐	Záměr objednatele ☐
Cena méněprací bez DPH: - 101 300,00	Cena víceprací bez DPH: + 99 260,00	
Výsledná cena změny bez DPH: - 2 040,00	Nově sjednaná lhůta dokončení díla: Nemění se	
Níže podepsané osoby potvrzují uvedenou změnu rozsahu díla:		
Za technický dozor stavebníka: Souhlasí	Za zhotovitele: Souhlasí	
Datum:	Datum:	
Za autorský dozor: Souhlasí	Za objednatele: Souhlasí	
Datum:	Datum:	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ (příloha ZL č.24)

Stavba: SO-01 - RD Transformace ÚSP pro mládež Kvasiny

Objekt:

Vícepráce - úprava výšky vstupní branky a vjezdové brány uličního oplocení

KSO:
Místo: Kostelec nad Orlicí, ul. Jelínkova

Zadavatel: Královéhradecký kraj

Zhotovitel: Václav Daněk - LAGUNA

Projektant: Karlínblok s.r.o.

Zpracovatel: Karlínblok s.r.o.

CC-CZ:
Datum: 15.10.2019

IČ:

DIČ:

IČ: 41250257

DIČ: CZ 5810141887

IČ: 02937182

DIČ: CZ02937182

IČ: 02937182

DIČ: CZ02937182

Poznámka: Vícepráce jsou důsledkem pochybení projektanta spočívající v nepřesně uvedených výškových rozměrech vstupní branky a vjezdové brány uličního oplocení (viz. níže):

Cena bez DPH

-2 040,00

DPH základní
snížená

Základ daně

Sazba daně

21,00%

15,00%

Výše daně

Cena s DPH

v CZK

Projektant

KARLÍNBLOK

KARLÍNBLOK, s.r.o.
ARCHITEKTI & PROJEKTANTI
Pernšrova 659/21a, Praha 8 • 186 00
IČ 029 37 182 • DIČ CZ02937182
www.karlínblok.cz

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: SO-01 - RD Transformace ÚSP pro mládež Kvasiny

Objekt:

Vícepráce - úprava výšky vstupní branky a vjezdové brány uličního oplocení

Místo: Kostelec nad Orlicí, ul. Jelínkova

Datum: 15.10.2019

Zadavatel: Královohradecký kraj

Projektant: Karlínblok s.r.o.

Zhotovitel: Václav Daněk - LAGUNA

Zpracovatel: Karlínblok s.r.o.

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady ze soupisu prací	-2 040,00
---------------------------------	------------------

D767	Konstrukce zámečnické	-2 040,00
------	-----------------------	-----------

SOUPIS PRACÍ

Stavba: SO-01 - RD Transformace ÚSP pro mládež Kvasiny

Objekt:

Vícepráce - úprava výšky vstupní branky a vjezdové brány uličního oplocení

Místo: Kostelec nad Orlicí, ul. Jelínkova

Datum: 15.10.2019

Zadavatel: Královohradecký kraj

Projektant: Karlínblok s.r.o.

Zhotovitel: Václav Daněk - LAGUNA

Zpracovatel: Karlínblok s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem							-2 040,00	
-------------------------------	--	--	--	--	--	--	------------------	--

D	767	Konstrukce zámečnické					-2 040,00	
---	-----	-----------------------	--	--	--	--	-----------	--

140		767 88-1235.10	Posuvná letmá brána ozn: O.08 Dodávka a montáž, 3980x1700mm	ks	-1,00	85 200,00	-85 200,00	viz. rozpočet SoD
-----	--	----------------	---	----	-------	-----------	------------	-------------------

VV	odpočet	"odpočet položky ozn: O.08 z důvodu snížení výšky o 100 mm, původní rozměr: 3980x1700 mm			-1,00			
----	---------	--	--	--	-------	--	--	--

140		767 88-1235.10R	Posuvná letmá brána ozn: O.08 Dodávka a montáž, 3980x1600mm (výška snížena o 100 mm)	ks	1,00	84 100,00	84 100,00	viz. rozpočet SoD
-----	--	-----------------	--	----	------	-----------	-----------	-------------------

VV	dopočet	"odpočet položky ozn: O.08 z důvodu snížení výšky o 100 mm, navrhovaný rozměr: 3980x1600 mm			1,00			
----	---------	---	--	--	------	--	--	--

141		767 88-1235.20	Branka v oplocení ozn: O.09, Dodávka a montáž	ks	-1,00	16 100,00	-16 100,00	viz. rozpočet SoD
-----	--	----------------	---	----	-------	-----------	------------	-------------------

VV	odpočet	odpočet položky ozn: O.09 z důvodu snížení výšky o 200 mm, původní rozměr: 1,00 x 1,70 m			-1,00			
----	---------	--	--	--	-------	--	--	--

141		767 88-1235.20R	Branka v oplocení ozn: O.09, Dodávka a montáž	ks	1,00	15 160,00	15 160,00	viz. rozpočet SoD
-----	--	-----------------	---	----	------	-----------	-----------	-------------------

VV	odpočet	dopočet položky ozn: O.09 z důvodu snížení výšky o 200 mm, navrhovaný rozměr: 1,00 x 1,50 m			1,00			
----	---------	---	--	--	------	--	--	--



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 30
Název projektu:	Zvýšení dostupnosti komunitních pobytových služeb v lokalitě Kostelec nad Orlicí – stavební práce	
Zhotovitel:	Václav Daněk, Nábřeží 195, 517 01 Solnice, IČO 412 50 527	
Objednatel:	Královéhradecký kraj, Pivovarské nám. 1245, 500 03 HK, IČO 708 89 546	
Stavební dozor:	INGENERING KRKONOŠE a.s., Horská 634, Trutnov, IČO 274 72 493	
Projektant:	Karlínblok s.r.o., Pernerova 659/31a, Praha 8, IČO 029 37 182	
Změnový list vystavil:		
Datum:		
Předmět změny: Chránička v křížení plynovodu		
Popis a zdůvodnění změny:		
Vícepráce jsou důsledkem pochybení projektanta spočívající v chybějící chráničky v místě křížení plynovodního potrubí s potrubím dešťových vod (viz. níže):		
Přílohy změnového listu:		
KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ - Vícepráce - chránička v křížení plynovodu		
Změna vznikla v důsledku okolností, které zadavatel (objednatel) jednající s náležitou péčí nemohl předvídat.		
Důvodem vícepráce / méněpráce	chyba zhotovitele ☐	jiné okolnosti ☐
Chyba v PD ☐	vyšší moc ☐	Záměr objednatele ☐
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
- 0 000,00	+ 3 664,72	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
+ 3 664,72	Nemění se	
Níže podepsané osoby potvrzují uvedenou změnu rozsahu díla:		
Za technický dozor stavebníka: Souhlasí	Za zhotovitele: Souhlasí	
Datum:	Datum:	
Za autorský dozor: Souhlasí	Za objednatele: Souhlasí	
Datum:	Datum:	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ (příloha ZL č.30)

Stavba: SO-01 - RD Transformace ÚSP pro mládež Kvasiny

Objekt:

Vícepráce - chránička v křížení plynovodu

KSO:
Místo: Kostelec nad Orlicí, ul. Jeřínkova

CC-CZ:
Datum: 31.10.2019

Zadavatel: Královohradecký kraj

IC:

DIČ:

Zhotovitel: Václav Daněk - LAGUNA

IC: 41250257

DIČ: CZ 5810141887

Projektant: Karlínblok s.r.o.

IC: 02937182

DIČ: CZ02937182

Zpracovatel: Karlínblok s.r.o.

IC: 02937182

DIČ: CZ02937182

Poznámka: Vícepráce jsou důsledkem pochybení projektanta spočívající v chybějící chráničky v místě křížení plynovodního potrubí s potrubím dešťových vod (viz. níže):

Náklady z rozpočtu	3 331,52
Ostatní náklady	333,20
Cena bez DPH	3 664,72

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	3 664,72	15,00%	549,71

Cena s DPH	v CZK	4 214,43
-------------------	--------------	-----------------

Projektant

Zpracovatel

KARLÍNBLOK

KARLÍNBLOK s.r.o.
ARCHITEKTI & PROJEKTANTI
Pernerova 659/31a • Praha 8 • 186 00
IČ 029 37 182 DIČ CZ02937182
www.karlínblok.cz

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: SO-01 - RD Transformace ÚSP pro mládež Kvasiny

Objekt:

Vícepráce - chránička v křížení plynovodu

Místo: Kostelec nad Orlicí, ul. Jelinkova
 Zadavatel: Václav Daněk - LAGUNA
 Zhotovitel: Karlínblok s.r.o.

Datum: 31.10.2019
 Projektant: Karlínblok s.r.o.
 Zpracovatel: Karlínblok s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady ze soupisu prací	3 331,52
HSV - Práce a dodávky HSV	3 331,52
1 - Zemní práce	2 338,56
8 - Trubní vedení	991,70
998 - Přesun hmot	1,26
2) Ostatní náklady	333,20
Kompletační činnost	333,20
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	3 664,72

SOUPIS PRACÍ

Stavba: SO-01 - RD Transformace ÚSP pro mládež Kvasiny

Objekt:

Vícepráce - chránička v křížení plynovodu

Místo: Václav Daněk - LAGUNA
 Zadavatel: Václav Daněk - LAGUNA
 Zhotovitel: Karlínblok s.r.o.

Datum: 31.10.2019
 Projektant: Karlínblok s.r.o.
 Zpracovatel: Karlínblok s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							3 331,52	
D	HSV		Práce a dodávky HSV				3 331,52	
D	1		Zemní práce				2 338,56	
NP	K	132212101	Hloubení rýh š do 600 mm ručním nebo pneum nářadím v soudržných horninách tř. 3 "opětovná vykopávka v blízkosti vedení" 2*1*1,5	m3	3,000	636,04	1 908,12	CS ÚRS 2018 02
						3,000		
NP	K	174101101R00	Zásyp sypaninou se zhuštěním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	3,000	92,00	276,00	
NP	K	175101101RT2	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny	m3	0,180	858,00	154,44	CS ÚRS 2018 02
			2*0,3*0,3			0,180		
D	8		Trubní vedení				991,70	
NP	K	101	Kanalizační trouby pro uložení do země KG DN100	m	2,000	283,00	566,00	
			"nahrazení drenáže pod komunikací v trase křížení"2			2,000		
NP	K	877260330	Montáž spojek na kanalizačním potrubí z PP trub hladkých plnostěnných DN 100	kus	2,000	147,49	294,98	CS ÚRS 2018 02
			"spojka mezi drenážkou a KGEM trubkou"2			2,000		
NP	M	28613250	nátrubek spojovací drenážního systému DN 100	kus	2,000	65,36	130,72	CS ÚRS 2018 02
D	998		Přesun hmot				1,26	
NP	K	998011031R00	Přesun hmot pro budovy s nosnou konstrukcí z bloků výšky do 6 m	t	0,007	180,00	1,26	CS ÚRS 2018 02

*) Jednotková cena odpovídající CS ÚRS 2018 02 vynásobené nabídkovým koeficientem dle SoD



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

ZMĚNOVÝ LIST

číslo ZL: 34

Název projektu:	Zvýšení dostupnosti komunitních pobytových služeb v lokalitě Kostelec nad Orlicí – stavební práce
Zhotovitel:	Václav Daněk, Nábřeží 195, 517 01 Solnice, IČO 412 50 527
Objednatel:	Královéhradecký kraj, Pivovarské nám. 1245, 500 03 HK, IČO 708 89 546
Stavební dozor:	INGENERING KRKONOŠE a.s., Horská 634, Trutnov, IČO 274 72 493
Projektant:	Karlínblok s.r.o., Perneroва 659/31a, Praha 8, IČO 029 37 182
Změnový list vystavil:	
Datum:	

Předmět změny: Elektro - svítidla (upřesnění designu)

Popis a zdůvodnění změny:

Vícepráce jsou důsledkem výběru konkrétních typů svítidel dle požadavků uživatele.

Přílohy změnového listu:

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ - Vícepráce - Elektro - svítidla (upřesnění designu)

Změna vznikla v důsledku okolností, které zadavatel (objednatel) jednající s náležitou péčí nemohl předvídat.

Důvodem vícepráce / méněpráce	chyba zhotovitele ☐	jiné okolnosti ☐
Chyba v PD ☐	vyšší moc ☐	Záměr objednatele ☐
Cena méněprací bez DPH: - 47 234,00	Cena víceprací bez DPH: + 70 620,18	
Výsledná cena změny bez DPH: + 23 386,18	Nově sjednaná lhůta dokončení díla: Nemění se	

Níže podepsané osoby potvrzují uvedenou změnu rozsahu díla:

Za technický dozor stavebníka:
Souhlasí

Datum:

Za autorský dozor:


Souhlasí



Datum:

Za zhotovitele:

Souhlasí



Datum:

Za objednatele:

Souhlasí

Datum:

24.2. 2020

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ (příloha ZL č.34)

Stavba: SO-01 - RD Transformace ÚSP pro mládež Kvasiny

Objekt:

Elektro - svítidla (upřesnění designu)

KSO:
Místo: Kostelec nad Orlicí, ul. Jelínkova

Zadavatel: Královéhradecký kraj

Zhotovitel: Václav Daněk - LAGUNA

Projektant: Karlínblok s.r.o.

Zpracovatel: Karlínblok s.r.o.

CC-CZ:
Datum: 03.12.2019

IČ:
DIČ:

IČ: 41250257
DIČ: CZ 5810141887

IČ: 02937182
DIČ: CZ02937182

IČ: 02937182
DIČ: CZ02937182

Poznámka: Vícepráce jsou důsledkem výběru konkrétních typů svítidel dle požadavků uživatele.

Náklady z rozpočtu	23 386,18
Ostatní náklady	0,00
Cena bez DPH	23 386,18

DPH základní	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
snížená	0,00	21,00%	0,00
	23 386,18	15,00%	3 507,93

Cena s DPH	v CZK	26 894,11
-------------------	--------------	------------------

Projektant

Zpracovatel

KARLÍNBLOK

KARLÍNBLOK, s.r.o.
ARCHITEKTI & PROJEKTANTI
Pernierova 659/31a • Praha 8 • 186 00
IČ: 029 37 182 • DIČ: CZ02937182
www.karlinblok.cz

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel



Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: SO-01 - RD Transformace ÚSP pro mládež Kvasiny

Objekt:

Elektro - svítidla (upřesnění designu)

Místo: Kostelec nad Orlicí, ul. Jelínkova

Datum: 03.12.2019

Zadavatel: Královehradecký kraj

Projektant: Karlinblok s.r.o.

Zhotovitel: Václav Daněk - LAGUNA

Zpracovatel: Karlinblok s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady ze soupisu prací 23 386,18

PSV - Práce a dodávky PSV 23 386,18

2 - Elektroinstalace - silnoproud 23 386,18

2) Ostatní náklady 0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 23 386,18

SOUPIS PRACÍ

Stavba: SO-01 - RD Transformace ÚSP pro mládež Kvasiny

Objekt:

Elektro - svítidla (upřesnění designu)

Místo: Kostelec nad Orlicí, ul. Jelínkova

Datum: 03.12.2019

Zadavatel: Královehradecký kraj

Projektant: Karlinblok s.r.o.

Zhotovitel: Václav Daněk - LAGUNA

Zpracovatel: Karlinblok s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 23 386,18

D PSV Práce a dodávky PSV 23 386,18

D 2 Elektroinstalace - silnoproud 23 386,18

39		950 88-1234.23	Svítlidlo interiérové, koupelnové, stropní, přisazené, 2x60W, vč. úsporných 15W žárovek	ks	-5,000	1 369,00	-6 845,00	viz. SoD
39		950 88-1234.23R	Svítlidlo interiérové, koupelnové, stropní, přisazené, 2x60W, vč. úsporných 15W žárovek pracovní označení "A"	ks	5,000	1 674,41	8 372,05	**)
40		950 88-1234.24	Svítlidlo interiérové, koupelnové, nástěnné, designové, 2x60W, vč. úsporných 15W žárovek	ks	-4,000	1 369,00	-5 476,00	viz. SoD
40		950 88-1234.24R	Svítlidlo interiérové, koupelnové, nástěnné, designové, 2x60W, vč. úsporných 15W žárovek pracovní označení "B"	ks	4,000	1 683,06	6 732,24	**)
41		950 88-1234.25	Svítlidlo interiérové, stropní, přisazené, 2x 60W (chodby, technické prostory),	ks	-10,000	759,00	-7 590,00	viz. SoD
41		950 88-1234.25R	Svítlidlo interiérové, stropní, přisazené, 2x 60W (chodby, technické prostory), pracovní označení "C"	ks	10,000	1 423,28	14 232,80	**)
42		950 88-1234.26	Svítlidlo interiérové, stěnové, přisazené, 1x 60W (schodiště), vč. 20W úsporných žárovek	ks	-2,000	510,00	-1 020,00	viz. SoD
42		950 88-1234.26R	Svítlidlo interiérové, stěnové, přisazené, 1x 60W (schodiště), vč. 20W úsporných žárovek pracovní označení "D"	ks	2,000	1 357,21	2 714,42	**)
43		950 88-1234.27	Svítlidlo interiérové, stropní, designové, přisazené, 2x60W (obytné pokoje)	ks	-7,000	1 060,00	-7 420,00	viz. SoD
43		950 88-1234.27R	Svítlidlo interiérové, stropní, designové, přisazené, 2x60W (obytné pokoje) pracovní označení "E"	ks	7,000	1 736,71	12 156,97	**)
44		950 88-1234.28	Svítlidlo interiérové, stropní, bodové, designové, podhledové, 10W (kuchyně),	ks	-9,000	404,00	-3 636,00	viz. SoD
44		950 88-1234.28R	Svítlidlo interiérové, stropní, bodové, designové, podhledové, 10W (kuchyně), pracovní označení "F"	ks	9,000	975,73	8 781,57	**)
45		950 88-1234.29	Svítlidlo interiérové, stropní, designové, zavěšené, 4x100W (obytné pokoje)	ks	-2,000	4 607,00	-9 214,00	viz. SoD

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
45		950 88-1234.29R	Svitidlo interiérové, stropní, designové, zavěšené, 4x100W (obývací pokoj) pracovní označení "G"	ks	2,000	4 558,14	9 116,28	**)
46		950 88-1234.30	Svitidlo exteriérové, designové, sténové, přisazené, 1x100W, vč. 23W úsporných žárovek	ks	-2,000	1 047,00	-2 094,00	viz. SoD
46		950 88-1234.30R	Svitidlo exteriérové, designové, sténové, přisazené, 1x100W, vč. 23W úsporných žárovek pracovní označení "H"	ks	2,000	1 737,84	3 475,68	**)
47		950 88-1234.31	Svitidlo exteriérové, designové, sloupkové, 1x40W, vč. 11W úsporných žárovek	ks	-3,000	1 313,00	-3 939,00	viz. SoD
47		950 88-1234.31R	Svitidlo exteriérové, designové, sloupkové, 1x40W, vč. 11W úsporných žárovek pracovní označení "I"	ks	3,000	1 679,39	5 038,17	**)

*) Jednotková cena odpovídající CS ÚRS 2018 02 vynásobené nabídkovým koeficientem dle SoD

**) Jednotková cena stanovená průzkumem trhu a vynásobená nabídkovým koeficientem (viz. Příloha krycího listu ZL č. 34)