

Dodatek č. 1

smlouvy o dílo uzavřené v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v účinném znění

Smluvní strany

Objednatel	Královéhradecký kraj
se sídlem	Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové
IČO	708 89 546
DIČ	CZ 708 89 546
zástupce	PhDr. Jiří Štěpán, Ph.D., hejtman

dále také jako „objednatel“ a

Zhotovitel:	M - PROJEKCE s.r.o.
	společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové pod spisovou značkou C 37094
se sídlem	Resslova 956/13, 500 02 Hradec Králové
IČO	050 61 415
DIČ	CZ05061415
zastoupený	Ing. Petr Hájek, Mgr. Michal Kropáč, jednatele společnosti

dále také jako „zhotovitel“, objednatel a zhotovitel dále jako „smluvní strany“

Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 27. 11. 2019 na základě výsledku zadávacího řízení veřejné zakázky „II/318 Častolovice, obchvat - zpracování projektové dokumentace a výkon autorského dozoru“ v rámci projektu „Rozšíření strategické průmyslové zóny Solnice – Kvasiny a zlepšení veřejné infrastruktury v Královéhradeckém regionu,“ evidenční číslo ve Věstníku veřejných zakázek Z2019-023651, smlouvu o dílo (tato smlouva o dílo ve znění pozdějších změn dále jako „smlouva o dílo“).
2. Z důvodů uvedených ve změnovém listu č. 1, který je přílohou tohoto dodatku, dochází k dílčí změně předmětu díla dle článku 1 a 2 smlouvy o dílo a navazující dílčí změně termínu plnění dle článku 4 odst. 2 smlouvy o dílo a odpovídající změně ceny díla dle článku 5 odst. 3 smlouvy o dílo.
3. Vzhledem k tomu, že potřeba této změny vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, změna nemění celkovou povahu veřejné zakázky. Nejedná se o podstatnou změnu závazku ve smyslu § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

Předmět dodatku

1. Dílo specifikované v článku 2 smlouvy o dílo se v rozsahu projektové dokumentace ve stupni DÚR rozšiřuje o zpracování kapacitního posouzení křižovatek ve variantách na podkladu aktualizovaného dopravního modelu a doplňuje a o návrh alternativy jednopruhové okružní křižovatky s bypassy namísto turbo-okružní křižovatky.
2. V článku 4 - Termín plnění – smlouvy o dílo v odst. 2 se tímto v návaznosti na doplnění specifikace díle dle předchozího odstavce mění dílčí termín odevzdání projektové dokumentace ve stupni konceptu DUR takto:

Činnost	Termín
Termín odevzdání projektové dokumentace ve stupni konceptu DUR	do 7 měsíců od doručení výzvy k plnění

3. V článku 5 – Cena díla – smlouvy o dílo se v odst. 3 mění tabulka ceny díla takto:

#	Popis dílčí části	Cena v Kč bez DPH
č. 1	Mapový podklad včetně příloh	180.000,00
č. 2	Diagnostika a průzkumy	2.800.000,00
č. 3	PD ve stupni DUR	2.630.000,00
č. 4	Inženýrská činnost - územní řízení	430.000,00
č. 5	PD ve stupni DSP	2.240.000,00
č. 6	Inženýrská činnost - stavební povolení	370.000,00
č. 7	PD ve stupni PDPS	1.200.000,00
č. 8	Součinnost v zadávacím řízení	35.000,00
č. 9	Autorský dozor	340.000,00
	Hodinová sazba za autorský dozor	850,00

Celková cena díla v Kč bez DPH dle smlouvy o dílo	9.995.000,00
Hodnota víceprací dle dodatku č. 1 v Kč bez DPH	230.000,00
Celková cena díla v Kč bez DPH dle dodatku č. 1	10.225.000,00
DPH v Kč samostatně dle dodatku č. 1	2.147.250,00
Celková cena díla v Kč včetně DPH dle dodatku č. 1	12.372.250,00

4. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo se nemění.
5. Tento dodatek je platný dnem jeho podpisu smluvními stranami a účinný dnem uveřejnění ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
6. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží tři vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení.
7. Smluvní strany si tento dodatek přečetly a prohlašují, že ujednání v tomto dodatku obsažená jsou jim jasná a srozumitelná a byla učiněna na základě jejich pravé a svobodné vůle. Na důkaz tohoto tvrzení připojují své podpisy.

8. Tento dodatek je uzavřen na základě rozhodnutí hejtmána Královéhradeckého kraje učiněného v souladu s usnesením Rady Královéhradeckého kraje č. RK/2/128/2017 ze dne 23. 1. 2017.

Přílohy:

Změnový list č. 1

Za objednatele

- 4. 05. 2020

Za zhotovitele



PhDr. Jiří Štěpán, Ph.D.

hejtman Královéhradeckého kraje

Královéhradecký kraj
Krajský úřad
Pivovarské náměstí 1245
500 03 Hradec Králové



Ing. Petr Hájek

jednatel společnosti



Mgr. Michal Kropáč

jednatel společnosti

M - PROJEKCE s.r.o.
Resslova 956/13, 500 02 Hradec Králové
pracoviště:
Freyova 82/27, 190 00 Praha 9
IČ: 050 61 415 - DIČ: CZ 050 61 415

Smlouva o dílo:

Smlouva o dílo ze dne 28. 11. 2019

Změnový list číslo a název:

ZL č. 1

Název akce:

„II/318 Častolovice, obchvat – zpracování projektové dokumentace a výkon autorského dozoru“ v rámci projektu „Rozšíření strategické průmyslové zóny Solnice – Kvasiny a zlepšení veřejné infrastruktury v Královéhradeckém regionu“

Podrobný technický popis změny:

- 1) Zpracování kapacitního posouzení křižovatek ve variantách.
- 2) Variantní návrh jednopruhé OK s bypassy silnice I/11 dle výsledků kapacitního posouzení a prověření možných úprav okružní křižovatky v km 1,240 vedoucí k finančním úsporám.

Zdůvodnění změny:

- 1) Jako výchozí podklad pro posouzení možných variant okružních křižovatek nechal projektant zpracovat kapacitní posouzení křižovatek ve variantách na podkladu aktualizovaného dopravního modelu. Dopravní model lze využít pro tvorbu dalších podkladů v rámci EIA.
- 2) Dle výsledků kapacitního posouzení okružních křižovatek se začal projektant zabývat variantou jednopruhé okružní křižovatky s bypassy namísto turbo-okružní křižovatky dle zadání. Prověření bylo odsouhlaseno na výrobním výboru dne 25.2.2020. Dále projektant prověřoval možnosti úpravy okružní křižovatky v km 1,240.
- 3) Tyto změny si vyžádají úpravu jak ceny díla dle smlouvy o dílo, tak mají vliv na úpravu dílčího termínu plnění – termín odevzdání projektové dokumentace ve stupni konceptu DUR.

V návaznosti na výše uvedené je nezbytné realizovat práce nad rámec díla dle smlouvy o dílo a upravit dílčí termíny plnění pro realizaci díla dle smlouvy o dílo.

Termín plnění:

Termín odevzdání PD ve stupni konceptu DUR - **do 7 měsíců** od doručení výzvy k plnění

Cena podle změny:

Článek 5. odstavec 3:

#	Popis dílčí části	Cena v Kč bez DPH
č. 3	PD ve stupni DUR	2 630 000

Dochází tedy k navýšení ceny u bodu:

3. Projektová dokumentace DUR – nová cena 2 630 000,- Kč bez DPH, cena navýšena o 230 000,- Kč bez DPH

Kapacitní posouzení křižovatek ve variantách	85 000,- Kč bez DPH
Návrh alternativy jednopruhé OK s bypassy včetně přeložek inženýrských sítí a prověření možných úprav okružní křižovatky v km 1,240	145 000,- Kč bez DPH

Cena změny celkem je 230 000,- Kč bez DPH

Tyto změny byly projednány na výrobních výborech dne 25. 2. 2020 a 22. 4. 2020.

Vyjádření zástupce zhotovitele oprávněného jednat ve věcech technických - S realizací změny souhlasím.

Datum: 29. 4. 2020
Jméno: Ing. Petr Hájek

Podpis:


.....

Vyjádření zástupce objednatele (KHK) - S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech. Všechna ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají realizací změny nedotčena.

Datum: 29. 4. 2020
Jméno: Ing. Jana Jiráňová

Podpis:


.....