

Dodatek č. 5

ke Smlouvě o dílo ze dne 27. 3. 2018

č. smlouvy objednatele:
č. smlouvy zhotovitele/dodavatele: AV.17057.1.130

Smluvní strany

Královéhradecký kraj

se sídlem:

zastoupený:

IČO:

DIČ:

bankovní spojení:

č. účtu:

(dále jen „objednatel“)

Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové

PhDr. Jiřím Štěpánem, Ph.D., hejtmanem kraje

708 89 546

CZ70889546

Komerční banka, a.s. pobočka Hradec Králové

27-2031110287/0100

a

Společnost GEOSAN – BAK – NEMOCNICE NÁCHOD

Vedoucí společník

se sídlem:

zastoupená:

IČO:

DIČ:

zapsaná v OR vedeném

bankovní spojení:

číslo účtu:

GEOSAN GROUP a.s.

U Nemocnice 430, 280 02 Kolín

na základě plné moci Ivanem Havlem, výkonným ředitelem a Ing.

Kamilem Vykydalem, výrobním ředitelem

28169522

CZ28169522

Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 12459

Česká spořitelna, a.s.

7807632/0800

a

Společník

se sídlem:

zastoupená:

IČO:

DIČ:

zapsaná v OR vedeném

BAK stavební společnost a.s.

Žitenická 871/1, 190 00 Praha 9

Ing. Radkem Mrázkem, MBA, generálním ředitelem a

místopředsedou představenstva

28402758

CZ28402758

Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 14336

(dále jen „zhotovitel“ nebo „dodavatel“)

(objednatel a zhotovitel také dále společně jako „smluvní strany“)

Shora uvedené smluvní strany uzavírají ve smyslu zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, s odkazem na § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, tento

dodatek č. 5 ke smlouvě o dílo ze dne 27. 3. 2018, která byla uzavřena s vybraným dodavatelem veřejné zakázky na stavební práce s názvem „Oblastní nemocnice Náchod – I. etapa modernizace a dostavby“ (dále jen „smlouva“ nebo „smlouva o dílo“ nebo „SOD“) (dále též jen „dodatek“)

I.

ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1. Tento dodatek je uzavírán v souladu s ustanovením § 222 ZZVZ, realizované změny SOD jsou popsány a zdůvodněny ve změnových listech, které tvoří přílohu tohoto dodatku a stávají se přílohou SOD.
2. Smluvní strany tímto dodatkem stvrzují dohodu smluvních stran ohledně změn předmětu smlouvy a ceny díla.
3. Výrazy použité v tomto dodatku mají stejný význam a jsou definovány ve smlouvě, není-li dále uvedeno jinak.

II.

PŘEDMĚT DODATKU

2.1 Podklady pro uzavření dodatku:

Podkladem pro uzavření dodatku č. 5 ke smlouvě jsou následující dokumenty, které tvoří nedílnou součást uzavřené smlouvy, a jako takové se doplňují do čl. 2.1 smlouvy o dílo pod písmenem q) takto:

q) Příloha č. 17 - Změnový list číslo 46 až 81 včetně rekapitulační tabulky změny závazku

2.2 Změny SOD

2.2.1. Smluvní strany se dohodly, že se bod 6.2 článku 6 smlouvy ruší a nahrazuje následujícím zněním:

- 6.2 Cena za provedení díla dle článku 4 této smlouvy, v podrobném členění uvedeném v položkovém rozpočtu (příloha č. 3 a příloha č. 13), při zohlednění změn popsaných ve změnových listech tvořících součást této smlouvy, činí celkem: 1 375 079 520,86 Kč bez DPH (slovy: jedna miliarda tři sta sedmdesát pět milionů sedmdesát devět tisíc pět set dvacet korun českých osmdesát šest haléřů).

III.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají v platnosti a nemění se.

Dodatek č. 5 je vyhotoven v šesti stejnopisech, z nichž objednatel obdrží čtyři vyhotovení a zhotovitel dvě vyhotovení.

Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek č. 5 byl uzavřen vážně a svobodně, a že je jim znám význam jednotlivých ustanovení tohoto dodatku č. 5. Na důkaz svého souhlasu s obsahem, jak je výše uvedeno, připojují své podpisy.


Tento dodatek nabývá účinnosti dnem uveřejnění v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění dodatku zajistí objednatel.

Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno Radou Královéhradeckého kraje na jejím jednání dne 8. 6. 2020 usnesením č. RK/16/942/2020.

V Hradci Králové dne 01. 07. 2020

V dne


Za objednatele:



PhDr. Jiří Štěpán, Ph.D.
hejtman

Za zhotovitele:

Společnost GEOSAN – BAK – NEMOCNICE
NÁCHOD



Ing. Ivan Havel
výkonný ředitel GEOSAN GROUP a.s.



Ing. Kamil Vykydal

výrobní ředitel GEOSAN GROUP a.s.



Ing. Radek Mrá

generální ředitel BAK stavební společnost a.s.

ZMĚNY ZÁVAZKŮ ZE SMLOUVY

(ve smyslu § 222 zákona č. 134/2016 Sb. - Zákona o zadávání veřejných zakázek)

Název veřejné zakázky:

Oblastní nemocnice Náchod –
I. etapa modernizace a dostavby

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI 4

Původní smluvní cena (vstupní)	1 343 996 051,00 Kč bez DPH		
Vyhradil si zadavatel právo na vyhrazené změny závazku (opce)?	ANO		
Smluvní cena (původní + případná uplatněná opce z minulých dodatků)	1 349 100 627,00 Kč bez DPH		
Druh veřejné zakázky	stavební práce		
Vícepráce (k odst. 4)	+ 0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 1	ANO
Méněpráce (k odst. 4)	- 0,00 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 4)	+ 3 905 339,79 Kč bez DPH	Dodatek č. 2	ANO
Méněpráce (k odst. 4)	- 13 395 453,23 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 4)	+ 46 381,91 Kč bez DPH	Dodatek č. 3	ANO
Méněpráce (k odst. 4)	- 0,00 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 4)	+ 1 886 764,81 Kč bez DPH	Dodatek č. 4	ANO
Méněpráce (k odst. 4)	- 4 874 040,30 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 4)	+ 32 428 458,25 Kč bez DPH	Dodatek č. 5	ANO
Méněpráce (k odst. 4)	- 25 689 160,76 Kč bez DPH		
		Dodatek č. 6	NE
Součet všech víceprací (k odst. 4)	+ 38 266 944,76 Kč bez DPH	POSOUZENÍ:	
Součet všech méněprací (k odst. 4)	- 43 958 654,29 Kč bez DPH		
Změna závazku ze smlouvy (absolutní hodnota)	82 225 599,05 Kč bez DPH	Nejedná se o podstatnou změnu závazku.	
a) $(Změna\ ZzS) \leq (\text{limit nadlimitní VZ})$	82 225 599 Kč \leq 137 366 000 Kč		
b) $(Změna\ ZzS / \text{Smluvní cena}) \leq 15\%$	6,09 % \leq 15,00 %		

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI 5

Smluvní cena	1 349 100 627,00 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 5)	+ 0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 1	ANO
Méněpráce (k odst. 5)	- 0,00 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 5)	+ 118 523,53 Kč bez DPH	Dodatek č. 2	ANO
Méněpráce (k odst. 5)	- 47 954,56 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 5)	+ 0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 3	ANO
Méněpráce (k odst. 5)	- 0,00 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 5)	+ 5 111 457,84 Kč bez DPH	Dodatek č. 4	ANO
Méněpráce (k odst. 5)	- 64 183,12 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 5)	+ 25 767 360,04 Kč bez DPH	Dodatek č. 5	ANO
Méněpráce (k odst. 5)	- 0,00 Kč bez DPH		
Součet všech víceprací (k odst. 5)	+ 30 997 341,41 Kč bez DPH	POSOUZENÍ:	
Součet všech méněprací (k odst. 5)	- 112 137,68 Kč bez DPH		
Změna závazku ze smlouvy (absolutní hodnota)	31 109 479,09 Kč bez DPH	Nejedná se o podstatnou změnu závazku.	
c) $(Změna\ ZzS / \text{Smluvní cena}) \leq 50\%$	2,31 % \leq 50,00 %		

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI 6

Smluvní cena	1 349 100 627,00 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 6)	+ 0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 1	ANO
Méněpráce (6) související s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH		
Méněpráce (6) nesouvisející s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 6)	+ 6 515 994,70 Kč bez DPH	Dodatek č. 2	ANO
Méněpráce (6) související s vícepracemi	- 8 783 428,46 Kč bez DPH		
Méněpráce (6) nesouvisející s vícepracemi	- 381 405,35 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 6)	+ 3 028 864,56 Kč bez DPH	Dodatek č. 3	ANO
Méněpráce (6) související s vícepracemi	- 861 296,68 Kč bez DPH		
Méněpráce (6) nesouvisející s vícepracemi	- 242 948,57 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 6)	+ 16 123 605,03 Kč bez DPH	Dodatek č. 4	ANO
Méněpráce (6) související s vícepracemi	- 14 400 385,32 Kč bez DPH		
Méněpráce (6) nesouvisející s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 6)	+ 28 992 759,66 Kč bez DPH	Dodatek č. 5	ANO
Méněpráce (6) související s vícepracemi	- 28 653 815,94 Kč bez DPH		
Méněpráce (6) nesouvisející s vícepracemi	- 450 560,40 Kč bez DPH		
Součet všech víceprací (k odst. 6)	+ 54 661 223,95 Kč bez DPH	POSOUZENÍ:	
Součet všech méněprací (k odst. 6) souvisejících s vícepracemi	- 52 698 926,40 Kč bez DPH		
Součet všech méněprací (k odst. 6) nesouvisejících s vícepracemi	- 1 074 914,32 Kč bez DPH		
Změna závazku ze smlouvy (absolutní hodnota)	108 435 064,67 Kč bez DPH	Nejedná se o podstatnou změnu závazku.	
c) (Změna ZsS / Smluvní cena) ≤ 50 %	8,04 % ≤ 50,00 %		

§ 222 - NAVÝŠENÍ = SOUHRN Z ODST. 5 A 6

Smluvní cena	1 349 100 627,00 Kč bez DPH		
(5) Všechny vícepráce (k odst. 5)	+ 30 997 341,41 Kč bez DPH	POSOUZENÍ:	Navýšení nepřekročí 30 %.
	Všechny méněpráce (k odst. 5) související s vícepracemi		
(6) Všechny vícepráce (k odst. 6)	+ 54 661 223,95 Kč bez DPH		
	Všechny méněpráce (k odst. 6) související s vícepracemi		
Navýšení - souhrn z odst. 5, 6 (vícepráce po odečtení méněprací)	32 847 501,29 Kč bez DPH		
(9) (Navýšení / Smluvní cena) ≤ 30 %	2,43 % ≤ 30,00 %		

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI 7

Cena původních (nahraz.) položek	0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 1	ANO
Cena nových položek	0,00 Kč bez DPH		
POSOUZENÍ:	0 Kč ≥ 0 Kč		
Rozdíl (méněpráce) (k odst. 7)	- 0,00 Kč bez DPH		
Cena původních (nahraz.) položek	0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 2	ANO
Cena nových položek	0,00 Kč bez DPH		
POSOUZENÍ:	0 Kč ≥ 0 Kč		

Rozdíl (méněpráce) (k odst. 7)	- 0,00 Kč bez DPH		
Cena původních (nahraz.) položek	0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 3	ANO
Cena nových položek	0,00 Kč bez DPH		
POSOUZENÍ:	0 Kč ≥ 0 Kč		
Rozdíl (méněpráce) (k odst. 7)	- 0,00 Kč bez DPH		
Cena původních (nahraz.) položek	6 352 524,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 4	POSUDEK OK
Cena nových položek	6 352 524,00 Kč bez DPH		
POSOUZENÍ:	6 352 524 Kč ≥ 6 352 524 Kč		
Rozdíl (méněpráce) (k odst. 7)	- 0,00 Kč bez DPH		
Cena původních (nahraz.) položek	57 325 651,62 Kč bez DPH	Dodatek č. 5	POSUDEK OK
Cena nových položek	57 223 668,04 Kč bez DPH		
POSOUZENÍ:	57 325 652 Kč ≥ 57 223 668 Kč		
Rozdíl (méněpráce) (k odst. 7)	- 101 983,58 Kč bez DPH		
Součet všech méněprací (k odst. 7)	- 101 983,58 Kč bez DPH		

§ 100 - VYHRAZENÁ ZMĚNA ZÁVAZKU - "OPČNÍ PRÁVO"			
Předpokládaná hodnota VZ (soutěž)	1 401 250 000,00 Kč bez DPH		
Vyhrazená změna závazku (opce)	+ 5 104 576,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 1	ANO
Vyhrazená změna závazku (opce)	+ 0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 2	ANO
Vyhrazená změna závazku (opce)	+ 0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 3	ANO
Vyhrazená změna závazku (opce)	+ 0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 4	ANO
Vyhrazená změna závazku (opce)	+ 0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 5	ANO
Součet všech vyhrazených změn	+ 5 104 576,00 Kč bez DPH	POSOUZENÍ:	
(Vyhraz. změny / Předpokl. h.) ≤ 30 %	0,36 % ≤ 30,00 %	Vyhrazená změna nepřekročí 30 %.	
Nová smluvní cena (vstupní) pro následující dodatky	1 349 100 627,00 Kč bez DPH		

SOUHRNNÁ TABULKA AKTUÁLNÍHO DODATKU	
Číslo aktuálního dodatku	5
Celková hodnota všech víceprací (aktuálního dodatku)	+ 87 188 577,95 Kč bez DPH
Celková hodnota všech méněprací (aktuálního dodatku)	- 54 895 520,68 Kč bez DPH
Celková hodnota vyhrazené změny závazku (opce)	+ 0,00 Kč bez DPH
Celkové navýšení smluvní ceny (aktuálního dodatku)	32 293 057,28 Kč bez DPH

SOUHRNNÁ TABULKA VŠECH DODATKŮ	
Původní smluvní cena (vstupní)	1 343 996 051,00 Kč bez DPH
Cena po navýšení z dodatku č. 1	1 349 100 627,00 Kč bez DPH
Cena po navýšení z dodatku č. 2	1 337 032 243,42 Kč bez DPH
Cena po navýšení z dodatku č. 3	1 339 003 244,64 Kč bez DPH
Cena po navýšení z dodatku č. 4	1 342 786 463,58 Kč bez DPH
Cena po navýšení z dodatku č. 5	1 375 079 520,86 Kč bez DPH
Současná cena se zahrnutím všech změn (bez DPH)	1 375 079 520,86 Kč bez DPH

Výpočet provedl/a: Jméno a příjmení