

DODATEK č. 3
ke Smlouvě o dílo ze dne 8. 7. 2019 ve znění Dodatku č. 1 a Dodatku č. 2
(dále jen „Dodatek“)

MEZI:

- (1) Královéhradecký kraj
Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové
IČO: 708 89 546
DIČ: CZ70889546
zastoupený hejtmanem PhDr. Jiřím Štěpánem, Ph.D.
bankovní spojení: [REDAKCE]
č. účtu: [REDAKCE]
(dále jen „objednatel“) na straně jedné

Zástupce objednatele odpovědný ve věcech technických a veškerých činnostech vyplývajících z plné moci KUKHK-29924/INV/2017 ze dne 2. 10. 2017:
ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s.
Kutnohorská 59, 500 04 Hradec Králové
IČO: 275 02 988
osoba pověřená jednat jménem zástupce ve věcech technických:
[REDAKCE]

a

- (2) Ing. Ivan Šír, projektování dopravních staveb CZ s.r.o.
Haškova 1714/3, 500 02 Hradec Králové
IČ: 259 62 914
DIČ: CZ25962914
Zastoupený/jednající Ing. Ivanem Šírem
zapsaný v OR vedeném Městským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 17871
bankovní spojení: [REDAKCE]

Uzavřené v souladu s ustanovením §2586 a násl. Zákona č. 89/2012 Sb. Občanského zákoníku ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) na:

**Vypracování dokumentace pro vydání společného povolení
(DUR + DSP), projektové dokumentace pro provádění stavby (PDPS)
a výkon autorského dozoru stavební akce „II/324 Stěžery - I/11“**

Předmětem dodatku je rozdělení vypracování dokumentace ze společné (DUR + DSP) na samostatné (DUR) a (PDPS). Rozdělení vypracování dokumentace nemá vliv na cenu díla.

Dále je předmětem dodatku posun termínu odevzdání projektové dokumentace. Potřeba změny termínu vzešla z důvodu omezené činnosti státních institucí v době nouzového stavu a také díky požadavku na koordinaci s dokumentací „Územní studie lokalit 1.2 a 2. dle ÚPO Stěžery“ (PT ATELIER s.r.o., č. z. 2019-58).

Hydrotechnické posouzení přeložky Plačického potoka mohlo být zpracováno místo plánovaných 14 dnů až za 74 dnů, protože žádost o data Českého hydrometeorologického ústavu (n-leté průtoky potoka) byla vybavena ze strany tohoto ústavu oproti běžným 7 dnům o 60 dnů později. S ohledem na nouzový stav bylo také zpožděno projednání přeložky Plačického potoka s Povodím Labe s.p. (60 dní). Vzhledem k nouzovému stavu mohly proběhnout pouze tři kontrolní dny a do splnění smlouvou požadovaných šesti chybí tři. Dne 2. 6. 2020 byla projektantovi předána „Územní studie lokalit 1.2 a 2. dle územního plánu obce Stěžery“, která napojuje řešenou lokalitu na silnici II/324 přímo v umístění vjezdové brány požadované obcí Stěžery. Na kontrolním dni dne 5. 6. 2020 bylo při projednání konceptu dokumentace zástupci Povodí Labe s.p. sděleno, že budou požadovat majetkoprávní vypořádání pozemků přeložky potoka již před vydáním stavebního povolení. Z tohoto důvodu doporučují dokumentaci rozdělit a zažádat o samostatné stanovisko ke stupni DUR, které je možno formulovat jako souhlasné s podmínkou až následného vypořádání majetkoprávních vztahů před stavebním řízením. V případě společného řízení budou trvat na vypořádání před vydáním společného povolení. V případě majetkoprávních komplikací ale nebude možné pro absenci územního rozhodnutí pozemky vyvlastnit a záměr bude majetkoprávně neřešitelný. Z tohoto důvodu bude dokumentace rozdělena na samostatné stupně DUR a DSP.

- 1) Tabulka Rekapitulace nabídkové ceny, jako nedílná součást Přílohy A (Rozsah služeb) ZOP-D Zvláštní obchodní podmínky pro zeměměřické a průzkumné práce a dokumentaci staveb, která je nedílnou součástí Smlouvy o dílo ve smyslu článku II. Obsah Smlouvy o dílo, odst. 1 písm. e) se nahrazuje novou tabulkou Rekapitulace nabídkové ceny, která je přílohou a nedílnou součástí tohoto dodatku.
- 2) Mění se **Zvláštní obchodní podmínky (ZOP-D)** následujícím způsobem:

Upravuje se ujednání 22.1

Popis části díla	Termín (lhůta) dokončení
záborový elaborát v konceptu + diagnostický průzkum v konceptu	do 200 dnů od nabytí účinnosti smlouvy o dílo
Dokumentace pro vydání územního rozhodnutí (DUR) vše v konceptu	do 31. 08. 2020
Dokumentace pro vydání územního rozhodnutí (DUR) včetně záborového elaborátu, diagnostického průzkumu – vše v čístopise	do 30 dnů od protokolárního předání všech připomínek k dokumentaci pro vydání územního rozhodnutí (DUR) v konceptu od objednatele
Dokumentace pro vydání stavebního povolení (DSP) – vše v konceptu	do 90 dnů od nabytí právní moci územního rozhodnutí
Dokumentace pro vydání stavebního povolení (DSP) – vše v čístopise	do 30 dnů od protokolárního předání všech připomínek k dokumentaci pro vydání stavebního povolení (DSP) v konceptu od objednatele

Číslo stavby: 32926

Popis části díla	Termín (lhůta) dokončení
PDPS včetně soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr včetně ocenění – vše v konceptu	do 150 dnů od vydání pravomocného stavebního povolení
PDPS včetně soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr včetně ocenění – vše v čistopise	do 30 dnů od protokolárního předání všech připomínek objednatele ke konceptu PDPS
Autorský dozor	v průběhu stavby (předpoklad do 5 let od předání a převzetí projektové dokumentace PDPS)

Ostatní ustanovení Smlouvy, nedotčená tímto dodatkem, zůstávají v platnosti beze změny.

Dodatek je vyhotoven v šesti stejnopisech, každý v síle originálu, z nichž Objednatel obdrží čtyři vyhotovení a Zhotovitel obdrží dvě vyhotovení.

Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran. Účinností tento dodatek nabývá dnem uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Předmětná smlouva se mění dnem účinnosti tohoto dodatku.


Tento dodatek je uzavírán na základě rozhodnutí hejtmána Královéhradeckého kraje učiněného v souladu s usnesením Rady Královéhradeckého kraje č. RK/2/128/2017 ze dne 23. 1. 2017.

Příloha č.1: Rekapitulace nabídkové ceny

V Hradci Králové dne

V Hradci Králové dne

Objednatel
PhDr. Jiří Štěpán, Ph.D.
hejtman


Zhotovitel
Ing. Ivan Šír
jednatel

Vypracování dokumentace pro vydání společného povolení (DUR + DSP), projektové dokumentace pro provádění stavby (PDPS) a výkon autorského dozoru stavební akce „II/324 Stěžery - I/11“

Rekapitulace nabídkové ceny

ČÁST	NÁZEV	Ing. Ivan Šír, projektování dopravních staveb CZ s.r.o.
a.	Zeměměřické práce, mapový podklad	60 000,00
b.	Diagnostický průzkum	45 000,00
c.	Doplnění diagnostického průzkumu o část laboratorních rozborů a zatřídění asfaltových směsí	18 000,00
d.	Geotechnický průzkum (inženýrsko-geologický a hydrologický průzkum):	90 000,00
e.	Silnice II/324 - PD ve stupni DUR (odstranění bodových závad vč. návrhu nové křižovatky silnic I/11, III/32329 a II/324; během návrhu není vyloučeno zpracování řešení ve variantách včetně projednání)	250 000,00
f.	Silnice II/324 - PD ve stupni DSP + PDPS	370 000,00
g.	PD ve stupni DUR přeložek inženýrských sítí	20 000,00
h.	PD ve stupni DSP + PDPS přeložek inženýrských sítí	30 000,00
i.	Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr včetně jeho ocenění	60 000,00
j.	Záborový elaborát (včetně seznamu sousedních pozemků)	12 000,00
k.	DIO a PD úprav objízdných tras	10 000,00
l.	Plán organizace výstavby (vč. grafické přílohy - HMG stavebních prací s rozdělením hlavních stavebních činností po týdnech)	5 000,00
m.	Výkon koordinátora BOZP na staveništi ve fázi přípravy stavby vč. plánu BOZP	5 000,00
n.	Zemědělská příloha, vegetační úpravy, rekultivace	15 000,00
o.	Dendrologický průzkum	18 000,00
p.	Vypracování hlukové studie - posouzení stávajícího hlukového zatížení	15 000,00
q.	Vypracování hlukové studie - návrh opatření a zpracování podkladů	25 000,00

ČÁST	NÁZEV	Ing. Ivan Šír, projektování dopravních staveb CZ s.r.o.
r.	Mapový podklad	45 000,00
s.	PD demolice stávajícího mostu	45 000,00
t.	PD ve stupni DUR nového mostu	100 000,00
u.	PD ve stupni DSP + PDPS nového mostu	300 000,00
v.	Inženýrsko-geologický průzkum nového mostu	95 000,00
w.	PD ve stupni DUR přeložky vodoteče	35 000,00
x.	PD ve stupni DSP + PDPS přeložky vodoteče	75 000,00
Cena za vypracování projektové dokumentace		1 743 000,00
Cena za výkon autorského dozoru 200 hod x 350 Kč/hod		70 000,00
NABÍDKOVÁ CENA CELKEM bez DPH		1 813 000,00
DPH 21 %		380 730,00
NABÍDKOVÁ CENA CELKEM vč. DPH		2 193 730,00