

Dodatek č. 1

smlouvy o dílo uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v účinném znění

Smluvní strany

Objednatel **Královéhradecký kraj**
se sídlem Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové
IČO 708 89 546
DIČ CZ70889546
zástupce PhDr. Jiří Štěpán, Ph.D.

dále jako „objednatel“ a

Zhotovitel **OPTIMA, spol. s.r.o.**
společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové pod spisovou značkou C 1132
se sídlem Žižkova 738/IV, 566 01 Vysoké Mýto
IČO 15030709
DIČ CZ15030709
zástupce Ing. Bohuslav Shejbal, jednatel

dále jako „zhotovitel,“ objednatel a prodávající společně také jako „smluvní strany“.

Článek 1 Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 23. 9. 2019 na základě výsledku výběrového řízení veřejné zakázky malého rozsahu s názvem „**Zajištění ochrany obojživelníků na vybraných úsecích silnic Královéhradeckého kraje – zpracování projektové dokumentace a výkonu autorského dozoru II,**“ (dále jen „veřejná zakázka“), smlouvu o dílo (tato smlouva ve znění pozdějších změn dále jako „smlouva o dílo“ nebo „smlouva“).
2. Z důvodů vyhlášení nouzového stavu na území České republiky došlo ke zpoždění vydání pravomocného územního rozhodnutí a pravomocného stavebního povolení. Žádost o jejich vydání v rámci sloučeného řízení byla zhotovitelem podána již 19. 3. 2020 a v době uzavření dodatku je dle informací příslušného správního orgánu možné očekávat nabytí právní moci teprve v polovině září 2020. V návaznosti na to dochází ke změně smlouvy o dílo v souladu s § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v účinném znění (dále jen „zákon“) spočívající ve změně dílčího termínu plnění vázaného na činnost orgánu státní správy.
3. Změna závazku ze smlouvy v rozsahu víceprací dle předchozího odstavce není podstatnou změnou závazku ve smyslu § 222 odst. 6 zákona.

Článek 2
Předmět dodatku

1. V článku 5 smlouvy o dílo – Termíny plnění – v odst. 2 písm. a) odrážka šestá, v odst. 2 písm. d) odrážka šestá a písm. g) odrážka šestá se dílčí termín plnění mění takto:

předání projektové dokumentace ve stupni DPS (dokumentace pro provedení stavby), včetně zapracovaných připomínek stavebního úřadu do projektové dokumentace a včetně úpravy rozpočtů včetně oceněného položkového rozpočtu nákladů stavby v souladu s vyhláškou Ministerstva pro místní rozvoj č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, v účinném znění,

nejpozději do 27 týdnů od podání žádosti o stavební povolení na stavební úřad

Článek 3
Závěrečná ustanovení

2. Ostatní ustanovení této smlouvy se nemění.
3. Tento dodatek je vyhotoven v pěti stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Po uzavření dodatku dva stejnopisy obdrží zhotovitel, tři objednatel.
4. Tento dodatek nabývá platnosti podpisem smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv v souladu s § 5 a násl. zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany potvrzují, že s uveřejněním dodatku ve smyslu tohoto ustanovení souhlasí.
5. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek ke smlouvě přečetly a že nebyl uzavřen v tísní nebo za jednostranně nevýhodných podmínek.
6. O uzavření tohoto dodatku rozhodl hejtman Královéhradeckého kraje v souladu s usnesením Rady Královéhradeckého kraje č. RK/2/128/2017 ze dne 23. 1. 2017.

Za objednatele v Hradci Králové dne 02. 09. 2020

Za zhotovitele ve Vysokém Mýtě dne 31. 8. 20

.....
PhDr. Jiří Štěpán, Ph.D.

hejtman Královéhradeckého kraje

.....
Ing. Bohuslav Shejbal

jednatel

Královéhradecký kraj
se sídlem v
Hradci Králové
15

OPTIMA s.r.o.
PROJEKTOVÁ, INŽ. A STAV. ČINNOST
ŽIŽKOVA 738, 566 01 VYSOKÉ MÝTĚ
tel.: 465 420 911
IČO: 15030709 DIČ: CZ15030709