

DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo ze dne 15. 8. 2013

Předmět díla - „VÍCEÚČELOVÉ SPORTOVIŠTĚ VOŠ a SPŠ, JIČÍN“

1. SMLUVNÍ STRANY:

Objednatel: **Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola, Jičín**
Sídlo: Pod Koželuhy 100, Jičín
Zastoupený: Ing. Alenou Žalskou - ředitelkou
IČ: 601 16 820
DIČ: CZ601 16 820

Zhotovitel: **PSK-ASM s.r.o.**
Sídlo: Dlouhá 164, 760 01 Zlín
Zastoupený: Ing. Nadim Eid – výkonný ředitel
IČ: 292 28 018
IČ: CZ292 28 018

Smluvní strany se dohodly na tomto Dodatku číslo 1 – k předmětné Smlouvě o dílo následovně:

Část 3. Doba plnění - změna

Bod. 3.1 se mění na následující znění:

Zhotovitel je povinen provést dílo v souladu s podmínkami této smlouvy v dohodnutých termínech a odevzdat jej po řádném a úplném dokončení objednateli nejpozději do:
30.4.2014

Část 4. CENA DÍLA - změna

Strany se dohodly, že čl. 4.1 se mění a je součástí smlouvy v následujícím znění:

4.1. Cena za kompletní provedení díla dle čl. 2 (dále jen smluvní cena) je stanovena dohodou smluvních stran jako cena nejvýše přípustná, pevná a neměnná ve výši:

Cena díla bez DPH: 2 924 819,38 Kč

DPH 21%: 614 212,07 Kč

Nová cena celkem s DPH: 3 539 031,45 Kč

Ke změně čl. 4.1 dochází na základě následujících okolností:

Navýšení ceny díla v hodnotě 157.253,-Kč bez DPH, tedy 190.296,-Kč vč. DPH. K navýšení ceny díla došlo vícepracemi.

Strany se, vzhledem k průtahům a nedodržení termínů, uvedených v původním znění smlouvy, dohodly na snížení ceny o 372 084 Kč vč. DPH, ve stejné výši, v jaké by Objednatel požadoval po Zhotoviteli penále v případě, kdy by nedošlo ke změně smlouvy dodatkem a termín předání díla by byl shodný s termínem dokončení díla, uvedeným v tomto dodatku. Zhotovitel poskytne jednorázovou slevu z ceny díla právě ve výši 372 084,- Kč. Tato Sleva bude odečtena z konečné faktury.

Smluvní strany se dohodly, že změny, které vyplývají z Dodatku č.1 SOD ze dne 15. 8. 2013, nabudou účinnosti a platnosti dnem, kdy dojde k podepsání tohoto dodatku oběma stranami.

Ostatní ujednání předmětné smlouvy o dílo se nemění a zůstávají v platnosti.

Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, každá smluvní strana obdrží dvě vyhotovení.

Ve Zlíně dne 28. 11. 2013

Vyšší odborná škola
a Střední průmyslová škola,
Jičín, Pod Kozelohy 100
IČO: 601 16 820
DIČ: CZ60116820

Za objednatele:

Ing. Alena Žalská, ředitelka

BSK-ASM
Generální dodavatel sportovních staveb
BSK-ASM s.r.o.
Dlouhá 164/760 01 Zlín
IČ: 292 28 018 DIČ: CZ292 28 018


Za zhotovitele:

Ing. Nadim Eid, výkonný ředitel

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	01	Vícepráce	JKSO	
Objekt	Název objektu		SKP	
01	Vícepráce		Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby		Počet jednotek	0
11/2013	Rekonstrukce sportovního areálu - JIČÍN		Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	0			
Objednatel				
Dodavatel			Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
	HSV celkem	157 253	Ztížené výrobní podmínky	0
Z	PSV celkem	0	Oborová přírážka	0
R	M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
N	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN celkem	157 253		Zařízení staveniště	0
			Provoz investora	0
HZS	0		Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS	157 253		Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS	157 253		Ostatní náklady celkem	0
Vypracoval		Za zhotovitele		Za objednatele
Jméno :		Jméno : Ing. Vladimír D.		Jméno :
Datum :		Datum : 28.11.2013		Datum :
Podpis :		Podpis:		Podpis:
		 RSK-ASM s.r.o. Dlouhá 164, 760 01 Zlín IČ: 292 28 018 DIČ: CZ292 28 018		
Základ pro DPH		21,0 %		157 253 Kč
DPH		21,0 %		33 023 Kč
Základ pro DPH		0,0 %		0 Kč
DPH		0,0 %		0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM				190 276 Kč

Poznámka :

Strany se, vzhledem k průtahům a nedodržení termínů, uvedených v původním znění smlouvy, dohodly na snížení ceny o 372 084 Kč vč. DPH, ve stejné výši, v jaké by Objednatel požadoval po Zhotoviteli penále v případě, kdy by nedošlo ke změně smlouvy dodatkem a termín předání díla by byl shodný s termínem dokončení díla, uvedeným v dodatku č.1. Uplatnění slevy bude provedeno snížením konečné faktury za dílo.