

DODATEK č. 2
ke Smlouvě o dílo ze dne 6. 4. 2020 ve znění dodatku č. 1
(dále jen „Dodatek“)

MEZI:

(1) Královéhradecký kraj

Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové

IČO: 708 89 546

DIČ: CZ70889546

zastoupený hejtmánem PhDr. Jiřím Štěpánem, Ph.D.

bankovní spojení:

č. účtu

(dále jen „Objednatel“) na jedné straně

a

(2) EUROVIA CS, a.s.

Sídlo: U Michelského lesa 1581/2, Michle, 140 00 Praha 4

IČO: 452 74 924

DIČ: CZ45274924

zastoupený Ing. Michalem Šumpíkem, ředitelem závodu Čechy východ, dle plné moci

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1561

Bankovní spojení:

(dále jen „Zhotovitel“) na straně druhé

uzavřené v souladu s ustanovením §2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. Občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „občanský zákoník“)

na zhotovení díla „**II/308 Bohuslavice – Nové Město nad Metují**“.

Na základě vzájemných dohod ve smyslu Evidenčního listu změny stavby č. 2, který je přílohou a nedílnou součástí tohoto dodatku, sjednaly smluvní strany následující změny výše uvedené smlouvy o dílo:

1) Ve formuláři Příloha k nabídce, který je součástí Smlouvy o dílo dle čl. II. Obsah Smlouvy odst. 1 písm. (c) Dopis nabídky vč. Přílohy k nabídce, se mění následující termíny takto:

Název Pod-článku	Číslo Pod-článku	Příslušné údaje
Datum zahájení prací		V termínu určeném zadavatelem (15. 4. 2020)
Doba pro dokončení Stavby (= prací)	1.1.3.2	44 týdnů od termínu určeného zadavatelem bez zimní přestávky (5. 9. 2021)
Doba pro dokončení Díla (6 týdnů po termínu dokončení	1.1.3.3	6 týdnů po termínu dokončení Stavby (17. 10. 2021)

Stavby)		
Doba realizace Díla		44 týdnů + 6 týdnů + 6 týdnů (bez zimní přestávky)
Datum zahájení prací		
I. sekce		15. 4. 2020
II. sekce		12. 4. 2021
Zimní přestávka		5. 11. 2020 – 11. 4. 2021
Doba pro dokončení Stavby (= prací)	1.1.3.3	
I. sekce		23 týdnů od termínu určeného zadavatelem (23. 9. 2020)
II. sekce		21 týdnů od termínu zahájení prací po zimní přestávce (5. 9. 2021)
Doba pro dokončení Díla (6 týdnů po termínu dokončení Stavby)		
I. sekce		6 týdnů po termínu dokončení I. sekce Stavby (4. 11. 2020)
II. sekce		6 týdnů po termínu dokončení II. sekce Stavby (17. 10. 2021)
Doba realizace Díla		
I. sekce		23 týdnů + 6 týdnů
II. sekce		21 týdnů + 6 týdnů

2) Harmonogram ve smyslu článku II. Obsah Smlouvy odst. 1 písm. (k) Formuláře a další dokumenty se nahrazuje novým harmonogramem dle sjednaných změn. Aktualizovaný harmonogram je přílohou a nedílnou součástí tohoto dodatku.

Ostatní ustanovení smlouvy, nedotčená tímto dodatkem, zůstávají v platnosti beze změny.

Dodatek je vyhotoven v 6 stejnopisech, z nichž Objednatel obdrží 4 vyhotovení a Zhotovitel obdrží 2 vyhotovení.

Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran. Účinnosti tento dodatek nabývá dnem uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Předmětná Smlouva se mění dnem účinnosti tohoto dodatku.

Tento dodatek je uzavírán na základě rozhodnutí hejtmána Královéhradeckého kraje učiněného v souladu s usnesením Rady Královéhradeckého kraje č. RK/2/128/2017 ze dne 23. 1. 2017.

Číslo stavby: 34161

V Hradci Králové dne

.....
Objednatel

PhDr. Jiří Štěpán, Ph.D.
hejtman

.....
Zhotovitel

Ing. Michal Šumpík,
ředitel závodu Čechy východ
dle plné moci

EVIDENČNÍ LIST ZMĚNY STAVBY

Číslo změny :

Číslo stavby :	34161
Registrační číslo projektu :	CZ.06.1.42/0.0/0.0/17_082/0010277
Smlouva o dílo uzavřena dne :	6.4.2020

2.

Název stavby :

II/308 Bohuslavice - Nové Město nad Metují

Název objektu :

Objednatel :

Královéhradecký Kraj, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové, IČ 70889546

Správce stavby :

ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s., Kutnohorská 59, 500 04 Hradec Králové, IČ 27502988

Projektant stavby (autorský dozor) :

Ing. Ivan Šír, Projektování dopravních staveb CZ s.r.o., Haškova 1714/3, 500 02 Hradec Králové, IČ 25962914

Zhotovitel :

EUROVIA CS a.s., Národní 138/10, Nové Město, 110 00 Praha 1, IČ 45274924

Popis a zdůvodnění změny :

Předmětem změny je úprava termínů dokončení Stavby a Díla. Úprava termínů je dána kompenzací vlivu mimořádných událostí po dobu nouzového stavu vlivem pandemie COVID-19, kdy Zhotovitel nemohl realizovat práce tak, jak bylo plánováno. Zejména z důvodu nedostatku pracovníků a mimořádných protiepidemiologických opatření vyplývajících z nařízení vlády ze dne 20.4.2020. Tato opatření byla v platnosti v období nouzového stavu od 12. 3. 2020 do 17. 5. 2020. Tato kompenzace má vliv na posuny termínů dokončení I. sekce o 10 dní. Dalším nepříznivým vlivem na výstavbu byly nepředpokládané mimořádné srážky v červnu a červenci. Dle doložení úhrnů srážek od Českého hydrometeorologického ústavu jsou tyto srážky téměř trojnásobné oproti normálu z let 1991-2020. Práce nebylo možno v tomto období největších srážek provádět, došlo by k znehodnocení pláně a nutnosti víceprací, což by bylo neefektivní a ne hospodárné. Správce stavby a technický dozor ve dnech kdy bylo srážek nejvíce a bylo nutné minimální vyschnutí nařídil přerušit práci. Jednalo se o dny 17.6-21.6.2020, 26.6-30.6.2020 a 18.7.-20.7.2020, celkem 12 dní. Celkem se jedná, vlivem okolností, které během realizace I. sekce nastaly a které nebylo možno předem předpokládat, o prodloužení doby pro dokončení Stavby a Díla o 22 dní. Obchodní podmínky FIDIC předepisují postup opatření těchto vlivů na výstavbu. Formou Claimu zhotovitel nárokoval a správce stavby určil způsob řešení a další postup výstavby.

Přílohy evidenčního listu :

1.	Claim zhotovitele ze dne 15.6.2020 včetně příloh
2.	Odpověď správce stavby ze dne 22.6.2020
3.	Claim zhotovitele ze dne 21.7.2020 včetně příloh
4.	Harmonogram

Ceny uvedeny v Kč včetně DPH :

Cena dle SML bez dodatků (základní):	Cena dle rozpočtu ze SML o dílo a dodatku č.1. (nezaokrouhlená):	Cena navrhovaných změn č. 2:		Nová cena stavby po změně č. 2:	Celková změna +/- oproti cen. nabídky:
		méněpráce	vícepráce		
180 236 611,96 Kč	181 905 111,93 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	181 905 111,93 Kč	181 905 111,93 Kč
Součet cen změn od počátku stavby včetně změny č.2:		1 320 830,20 Kč	2 989 330,17 Kč		

Odsouhlasení změny :

	Název firmy :	Jméno a příjmení :	Datum :
Zhotovitel :	EUROVIA CS, a.s.	Ing. Martin Potůček	19.8.2020
Projektant (autorský dozor) :	Projektování dopravních staveb CZ s.r.o., Ing. Ivan Šír	Ing. Jan Fiala	19.8.2020
Správce stavby :	ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s.		
Hlavní inženýr a technický dozor :	ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s.	Ing. Jiří Koutník	19.8.2020
Asistent technického dozora:	ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s.	Ing. Irena Vaněčková	19.8.2020

**Zhotovitel:****EUROVIA CS, a.s.**

odštěpný závod oblast Čechy střed
závod Čechy východ
Piletická 498
503 41 Hradec Králové

Datová schránka:
bjpdzta

Objednatel:**Královéhradecký kraj**

Pivovarské náměstí 1245
500 03 Hradec Králové

Správce stavby:

Ing. Jiří Koutník, Ing. Martin Jelínek
ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s.,
Kutnohorská 59/23, 500 04 Hradec Králové

V Hradci Králové, dne 15. června 2020

Stavba: „II/308 Bohuslavice – Nové Město nad Metují“

Oznámení claimu Zhotovitele v souladu s Pod-články 8.4 a 20.1 Smluvních podmínek z důvodu mimořádně nepříznivých klimatických podmínek na Staveništi

Oznámení claimu Zhotovitele v souladu s Pod-články 6.7, 8.4, 19.1 a 20.1 Smluvních podmínek v souvislosti s vývojem situace při šíření koronaviru COVID-19

Žádost o pokyn Správce stavby

Oznámení o vzniku nároku na prodloužení doby pro splnění postupného závazného milníku, nároku na prodloužení Doby pro uvedení do provozu, nároku na prodloužení Doby pro dokončení dle pod-čl. 4.12, 8.4, 13.7, 17.3 písm. g), 19.4 a 20.1 Smluvních podmínek (claim Zhotovitele)

Vážený pane inženýre,

v souladu s Pod-článkem **20.1 Smluvních podmínek**, Vám tímto neprodleně oznamujeme **claim** na prodloužení Doby pro dokončení v souladu s Pod-článkem **8.4 odstavec (c) Smluvních podmínek**, a to z důvodu mimořádně nepříznivých klimatických podmínek v období 01.06.2020 – 15.06.2020

Tyto mimořádně nepříznivé klimatické podmínky, které se v tomto období projevily zejména mimořádným zvýšením úhrnů srážek v prostoru Díla za období 01.06.2020-15.06.2020, mají vliv na Dobu pro dokončení Díla dle **Pod-článku 1.1.3.3. Smluvních podmínek**, dále na Dobu pro uvedení stavby do provozu dle **Pod-článku 1.1.3.10 Smluvních podmínek**. Zhotovitel podle předpovědi počasí dále předpokládá větší množství spadlých dešťových srážek, které budou mít za následek podmáčení podkladu (parapláně) po kterém pak staveništní technika není schopná pohybu. Hlavní stavební práce na této stavbě jsou prováděny hlavně pomocí staveništní techniky (rypadel a nákladních aut).

Zhotovitel upřesňujeme důvody vlivu na postup prací, které oznámil dne 22. 4. 2020, kdy o tomto oznámení je pořízen zápis ve stavebním deníku (viz příloha č. 1). V souladu s Pod-článkem 8.3 Smluvních podmínek, tak Zhotovitel informoval Správce stavby o pravděpodobných budoucích okolnostech, které mohou negativně ovlivnit práce, zvýšit Smluvní cenu nebo zpoždit provádění Díla v souvislosti s vývojem situace při šíření koronaviru COVID-19 (dále jen „**Pandemie**“).

Zhotovitel upozorňuje Správce stavby, že z důvodu šíření nákazy COVID-19 byla příslušnými orgány přijata restriktivní legislativní opatření na území ČR a dalších evropských i světových států, jenž měla, případně stále mají vliv na provádění Díla.

Dne 11.3.2020 nařídilo Ministerstvo zdravotnictví jako správní úřad příslušný podle § 80 odst. 1 písm. g) zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**ZoVZ**“), postupem podle § 69 odst. 1 písm. i) a odst. 2 ZoVZ k ochraně obyvatelstva a prevenci nebezpečí vzniku a rozšíření onemocnění COVID-19 způsobené novým koronavirem SARS-CoV-2 mimořádné opatření spočívající v zákazu osobní přítomnosti žáků a studentů na základním, středním a vyšším odborném vzdělávání ve školách a školských zařízeních podle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů.

Dne 12.3.2020 vyhlásila vláda usnesením č. 194 v souladu s čl. 5 a 6 ústavního zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, pro území České republiky z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru (označovaný jako SARS CoV-2) na území České republiky nouzový stav od 14.00 hodin dne 12. března 2020 na dobu 30 dnů. **Nouzový stav byl ukončen k 17. 5. 2020.**

V návaznosti na usnesení vlády č. 194 ze dne 12. března 2020, kterým vláda vyhlásila nouzový stav, ve smyslu § 5 písm. a) až e) a § 6 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (dále jen „**krizový zákon**“), ve znění pozdějších předpisů, pro řešení vzniklé krizové situace, rozhodla vláda usnesením č. 198 o přijetí krizových opatření ve smyslu ustanovení § 6 odst. 1 písm. b) krizového zákona týkající se oblasti cest do a ze zahraničí. Zhotovitel by rád zdůraznil, že plánoval provádění prací na Díle ve spolupráci s dělníky ze Slovenské republiky a z Ukrajiny, **hranice se Slovenskou republikou se otevřeli až 3. 6. 2020**, s Ukrajinou podle posledních zpráv **dnes, tedy 15. 6. 2020.**

V návaznosti na usnesení vlády č. 194 ze dne 12.3. 2020, kterým vláda vyhlásila pro území České republiky nouzový stav, ve smyslu § 5 písm. a) až e) a § 6 krizového zákona pro řešení vzniklé krizové situace, rozhodla vláda usnesením č. 215 o přijetí krizových opatření a ve smyslu ustanovení § 5 písm. c) a § 6 odst. 1 písm. b) krizového zákona s účinností ode dne 16. března 2020 od 00:00 hod. do dne 24. března 2020 do 6:00 hod. zakázala volný pohyb osob na území celé České republiky, nařídila osobám pobývajícím na území České republiky omezit pohyb na veřejně dostupných místech na dobu nezbytně nutnou a omezit kontakty s jinými osobami na nezbytně nutnou míru a vydala příslušná doporučení zaměstnavatelům.

Na základě těchto opatření se Zhotovitel dostal do situace, kdy:

- není schopen zajistit podmínky dle Pod-článku 6.1 Smluvních podmínek ve smyslu zajištění ubytovacích kapacit, protože dle nařízení Vlády ČR ze dne 16.3.2020, které uzavírá ubytovací a stravovací zařízení, není v možnostech Zhotovitele, přes veškeré jím vynaložené úsilí, zajistit splnění

odpovídající ubytovací a stravovací podmínky, za specifických podmínek došlo k uvolnění k 25. 5. 2020

- není schopen zajistit podmínky dle Pod-článku 6.7 Smluvních podmínek a to zejména vhodné podmínky pro splnění nutných sociálních a hygienických požadavků a pro prevenci epidemií v souladu s usnesením vlády č. 215; specificky pak zejména kvůli prokazatelnému nedostatku OOP, jmenovitě respirátory, které zamezí šíření zmiňovaného koronaviru COVID-19 mezi pracovníky na stavbě, dále dezinfekční prostředky pro dezinfekci pracovníků a povrchů, které se mohli dostat do kontaktu s koronavirem COVID-19
- z důvodu nepředvídatelné pandemie, což je událost, kterou Zhotovitel nemohl ovládat a kterou nelze v podstatné míře přičíst Objednateli, čímž splňuje podmínky Vyšší moci dle Pod-článku 19.1 Smluvních podmínek, nemá Zhotovitel dostatek Personálu dle Pod-článku 8.4 d) a to v souvislosti s nařízením Ministerstva zdravotnictví o uzavření základních škol a usnesením vlády č. 198 vztahující se na pohyb cizinců z a do České republiky, které se týká pracovníků Zhotovitele původem ze zemí mimo ČR; veden snahou vyhovět požadavku většiny zaměstnanců být doma s dětmi byl nucen přistoupit na umožnění home office; další skupina pracovníků, zejména ze strany podzhotovitelů se na stavenišť nedostavila vůbec z obav o své zdraví;

S ohledem na Pod-články 8.4, 19.1 a 20.1 Smluvních podmínek tímto Správce stavby na výše uvedené nepředvídatelné skutečnosti oznamuje od data zahájení prací, tedy 15.4.2020 nárok na:

- a) prodloužení Doby pro uvedení stavby do provozu, Doby pro dokončení a Dob pro splnění postupných závazných milníků dle Pod-článků 8.4 a 8.13 Smluvních podmínek.
- b) platbě jakýchkoli souvisejících nákladů


Zhotovitel přes veškerá nařízení nadále postupuje v provádění Díla. Tuto situaci neustále vyhodnocuje a v souladu s Pod-článkem 20.1 Smluvních podmínek bude Zhotovitel Správce stavby průběžně informovat. Podrobnou kvantifikaci (vyčíslení) oznámených Nároků Zhotovitel předloží Správci stavby do 120 dnů od ukončení nouzového stavu v Zemi. Zhotovitel v této věci poukazuje ve shodě se zápisem ve stavebním deníku ze dne 22. 4. 2020 na usnesením Vlády České republiky č. 438, ze dne 20. 04. 2020 (dále jen „**Usnesení**“), jímž byly stanoveny podmínky kompenzace, stanovena výše časových a finančních nároků Zhotovitele a postup administrace těchto nároků. Zhotovitel z důvodu snahy o zamezení budoucích sporů postupoval v souladu s Usnesením a provedl výpočet časového nároku. Na základě výše uvedeného Usnesení a s ohledem na to, že byl nouzový stav ke dni 17.5.2020 ukončen, Vám tímto Zhotovitel předkládá ve smyslu pod-čl. 8.4, 8.13, 13.7, 19.4 a 20.1 písm. c) Smluvních podmínek **závěrečný claim** ve věci kvantifikace paušalizovaného časového nároku (tj. nároku na prodloužení Doby pro dokončení, Doby pro uvedení do provozu a Doby pro splnění postupného závazného milníku) **a to ve výši 10 dnů**. Výše časového nároku odpovídá 25% z doby, po kterou Zhotovitel prováděl práce během vyhlášeného nouzového stavu a období pro zotavení. V podrobnostech viz příloha č. 2.

Zároveň Zhotovitel žádá Správce stavby/Objednatele o maximální součinnost a udělení nezbytných pokynů, kterými bude Správce stavby adekvátně reagovat na výše popsanou událost. Předpokládáme, že bude nadále Správcem stavby/Objednatelem zajištěn Personál objednatel pro realizaci Díla, a to jak na Staveništi, tak



při souvisejících nestavebních činnostech podle Smlouvy. V rozsahu, v kterém dopady události neznemožňují práce na Díle, bude Zhotovitel pokračovat v jejich provádění.

Za Zhotovitele:



Ing. Martin Podušek
Hlavní stavbyvedoucí
EUROVIA CS, a.s.

Přílohy:

- Příloha č. 1: Zápis ze stavebního deníku, ze dne 22. 4. 2020
- Příloha č. 2: Výpočet časového nároku, COVID-19

MÍSTO	DENNÍ ZÁZNAMY				
	Stavba:	Objekt:	Stav. deník:		Datum
2020			1	* 480004	

22. 4. 2020 - STAVEBNÍ PRÁCE (POSTUP PRÁCE)

SO 101 - PRŮVODNÍ STABILIZAČNÍ ASF. KRYJNÍ KOMUNIKACE
22.000 - 22.300
22.300 - 22.600

SO 101 - ODTŘEŽENÍ ASF. KRYJNÍ

SO 101 - ROZBOROVÁNÍ ZÁKLADNÍ DLAŽBY

SO 101 - ODKOVÁNÍ ČL. + SOUPRAVA

SO 001 - ZPRACOVÁNÍ PRŮVODNÍ ÚSTUP

ZÁKLIS ZHOTOVITEL:

NÁSLEDKY OMEZENÍ COVID-19 BUDOU ŘEŠENY

JE USNEŠENÍ VLÁDY ČR ZE DNE 10. DUBNA 2020

Č. 438 MINIMALIZACI DOPADŮ PANDEMIE OMEZENÍM

COVID 19 NA VÝBĚRNE STAVBY DOPRAVNÍ A VODNÍ

INFRASTRUKTURY A STAVBY S KIMI SOUVISEJÍCÍ SPRÁVCE

STAVBY STANOVÍ NA VÝBĚRNE

BEREME NA VĚDOMÍ, PROSÍME

UPŘESNIT DŮVODY

VLIVU NA POSTUP

VYSTAVBY

22. 4. 2020

ST

POŘÍZENÍ: 700000 4C - 180

PRÁCE: 2001 7 - 16

PRŮVODNÍ: 2x BUDOVNÍ TRÁVA, 2x STŘEDNÍ PRŮVODNÍ

1x DOLNÍ PRŮVODNÍ, ZASTROJENÍ PRŮVODNÍ

9x PÍK, 2x DOLNÍ PRŮVODNÍ

PRŮVODNÍ PRÁCE: 2x PÍK, PRŮVODNÍ PRÁCE, 1x PRŮVODNÍ

1x PRŮVODNÍ PRÁCE, 2x 8x8 PRŮVODNÍ

1x 6x6 PRŮVODNÍ, 2x 8x8 PRŮVODNÍ, 1x 8x8 PRŮVODNÍ

1x 6x6 PRŮVODNÍ, 1x 6x6 PRŮVODNÍ

PRŮVODNÍ PRÁCE:

SO 101 - PRŮVODNÍ STABILIZAČNÍ ASF. KRYJNÍ KOMUNIKACE

KRYJNÍ: 22.300 - 22.800, 22.500 - 22.800

SO 101 - ROZBOROVÁNÍ ZÁKLADNÍ DLAŽBY

SO 101 - PRŮVODNÍ PRÁCE K RD. PRŮVODNÍ PRÁCE

SO 101 - ODTŘEŽENÍ ČL. KRYJNÍ + ČL. KRYJNÍ

1x PRŮVODNÍ

23. 4. 2020

ST

Článek 3, písm. a) Závazného pokynu - paušalizovaný časový nárok

Nárok:

A) provádění prací

B) během vyhlášeného nouzového stavu

C) kauzální nexus mezi A) a B)

Výpočet:

paušalizovaný časový nárok = [nouzový stav + (doba pro zotavení, což je 25% z nouzového stavu)] x 25% (ve dnech, zaokrouhleno nahoru)

paušalizovaný časový nárok = $[32 + (32 \cdot 0,25)] \cdot 0,25$

paušalizovaný časový nárok = **10**

Nouzový stav:

od 15.04.2020

do 17.05.2020

trvání 32

ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s.
Kutnohorská 59
500 04 Hradec Králové
Česká republika

EUROVIA CS, a.s.
Národní 138/10
Nové Město
110 00 Praha 1

Váš dopis značky/ze dne:
15. 6. 2020

Číslo jednací:
TOÚ/001-20/Ko

Vyřizuje/telefon:
Ing. Koutník

V Hradci Králové dne:
22. 6. 2020

Stavba: II/308 Bohuslavice – Nové Město nad Metují

Oznámení claimu Zhotovitele v souladu s Pod-články 8.4 a 20.1 Smluvních podmínek z důvodu mimořádně nepříznivých klimatických podmínek na Staveništi

Oznámení claimu Zhotovitele v souladu s Pod-články 6.7, 8.4, 19.1 a 20.1 Smluvních podmínek v souvislosti s vývojem situace při šíření koronaviru COVID-19

Žádost o pokyn Správce stavby

Oznámení o vzniku nároku na prodloužení doby pro splnění postupného závazného milníku, nároku na prodloužení Doby pro uvedení do provozu, nároku na prodloužení Doby pro dokončení dle pod-čl. 4.12, 8.4, 13.7, 17.3 písm. g), 19.4 a 20.1 Smluvních podmínek (claim Zhotovitele)

Vážení,

Správce stavby obdržel od Zhotovitele dopis ze dne 15. června 2020. Zhotovitel v něm oznamuje Správci stavby, že na Stavbě: 11/308 Bohuslavice - Nové Město nad Metují (dále jen „**Stavba**“) zastihl mimořádně nepříznivé klimatické podmínky a dále upřesnil vliv šíření nákazy COVID-19 na Stavbu.

Správce stavby na základě pod-čl. 3.3, 8.4, 13.1 Smluvních podmínek vydává pokyn: Správce stavby požaduje po Zhotoviteli doložení srážkových úhrnů na Stavbě, a to do konce července 2020. Správce stavby dále požaduje od Zhotovitele vysvětlení, v čem mají tyto nepříznivé klimatické podmínky vliv na Stavbu, neboť Správce stavby je názoru, že je odpovědností Zhotovitele dle pod-čl. 4.1 Smluvních podmínek koordinovat postup výstavby, tak aby bylo Dílo dokončeno v lhůtách dle Smlouvy.

Správce stavby dále sděluje Zhotoviteli, že bere v potaz vliv choroby COVID-19 na Stavbu, dle pod-čl. 3.1 Smluvních podmínek však Správce stavby nemůže bez zvláštního souhlasu Objednatele užít pod-čl. 8.4 (*Prodloužení doby pro dokončení*) nebo 8.13 (*Prodloužení doby pro uvedení do provozu nebo doby pro splnění postupného závazného milníku*). Z tohoto důvodu Správce stavby vyvolá jednání s Objednatelem za účelem získání tohoto zvláštního souhlasu, kterým bude Zhotoviteli poskytnuta časová kompenzace, nikoliv jakákoliv finanční kompenzace.


Správce stavby Zhotovitele upozorňuje, že ve smyslu Smlouvy nesmí žádnou práci zpožďovat a musí pokračovat v provádění díla s využitím takových vhodných a rozumných opatření, která jsou přiměřená pro zastižené podmínky.



ÚDRŽBA SILNIC
Královéhradeckého kraje a.s.

Pro vyloučení všech pochybností Správce stavby uvádí, že výše uvedené není uznáním jakéhokoliv nároku Zhotovitele a nezakládá právo na jakoukoliv platbu, či prodloužení lhůty výstavby.

S pozdravem



Ing. Jiří Koutník

technicko – obchodní náměstek

**Zhotovitel:****EUROVIA CS, a.s.**

odštěpný závod oblast Čechy střed
závod Čechy východ
Piletická 498
503 41 Hradec Králové

Datová schránka:
bjpdzta

Objednatel:**Královéhradecký kraj**

Pivovarské náměstí 1245
500 03 Hradec Králové

Správce stavby:

Ing. Jiří Koutník, Ing. Martin Jelínek
ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s.,
Kutnohorská 59/23, 500 04 Hradec Králové

V Hradci Králové, dne 21. července 2020

Stavba: „II/308 Bohuslavice – Nové Město nad Metují“

Oznámení nepředvídatelných fyzických podmínek na Staveništi – zastížení vodovodního řádu, tlakové kanalizace a přípojek dešťových svodů, SO 101, SO 121, SO 301

Žádost o pokyn Správce stavby

Oznámení o vzniku nároku na prodloužení doby pro splnění postupného závazného milníku, nároku na prodloužení Doby pro uvedení do provozu, nároku na prodloužení Doby pro dokončení dle pod-čl. 4.12, 8.4, 13.7, 17.3 písm. g), 19.4 a 20.1 Smluvních podmínek (claim Zhotovitele č. 1)

Vážený pane inženýre,

dovoluujeme si tímto Správce stavby informovat, že jsme se v souvislosti s prováděním zemních prací na objektu SO 101, SO 121 a SO 301 setkali na Staveništi s následujícími nepříznivými fyzickými podmínkami. Tyto nepříznivé podmínky spočívají v zastížení vodovodního řádu a tlakové kanalizace při výstavbě hlavního řádu kanalizace SO 301. Zhotovitel navíc zastihl oproti Zadávací dokumentaci u SO 101 a SO 121 odlišné množství přípojek dešťových svodů RD v obci Bohuslavice nad Metují na budoucí dešťovou kanalizaci SO 301.

Výše uvedené nepříznivé fyzické podmínky považujeme za nepředvídatelné, protože Zadávací dokumentace, včetně projektové dokumentace ve stupni PDPS, zastížení vodovodních řádů, tlakových kanalizací v trase hlavního řádu kanalizace a odlišné množství přípojek dešťových svodů u SO 101, SO 121 a SO 301 nepředpokládala. Skutečnost existence popsanych nepříznivých podmínek přitom nebyla Zhotoviteli známa ani při zpracování realizační dokumentace stavby pro SO 101, SO 121 a SO 301.

Zhotovitel zastihl výše uvedené nepříznivé podmínky v případě SO 301 na stoce „E“ v km 22,5; na stoce „F“ v km 22,8; na stoce „D“ v km 22,140; na stoce „D´“ v km 22,100. V případě přípojek dešťových svodů předpokládala Zadávací dokumentace u SO 101 15 ks a u SO 121 11 ks. V současné době bylo zhotoviteli sděleno správcem stavby, na základě požadavku starosty obce Bohuslavice nad Metují, že místo 26 ks

dešťových přípojek RD je třeba napojit na SO 101 a SO 121 46 ks dešťových přípojek RD na novou dešťovou kanalizaci (SO 301). V průběhu výstavby, po zhotovení stoky „A“ Zhotovitel dále zjistil, že místo 2 ks dešťových přípojek, které se měly napojit na SO 301, musel napojit dalších 6 ks dešťových přípojek, které nebyly určeny a nalezeny byly, až po odtěžení aktivní zóny na parapláň. Na základě této skutečnosti se Zhotovitel domnívá, že 52 ks dešťových přípojek, které má v tuhle chvíli napojit nebude konečný. Závěry Zhotovitele potvrzuje i vyjádření autorského dozoru ze dne 17. července 2020, který Zhotovitel předkládá v příloze č. 1.

Zhotovitel dále v příloze předkládá na základě požadavku správce stavby srážkové denní úhrny na stavbě v období 1.4.2020 – 20.7.2020, které nám poskytl ČHMI. Množství spadlých srážek v uplynulých měsících, především v měsíci červnu jsou až trojnásobné oproti předchozím letům. Tento fakt způsobuje neustálé přerušování stavebních prací, nebo provádění prací v omezeném režimu a tím narušuje plynulost a předpokládaný postup stavebních prací.

Současně si dovoluujeme uvést, že dle názoru Zhotovitele je způsobitelným řešením výše uvedených skutečností vydání pokynu Správce stavby k Variaci, na jehož základě bude možné s ohledem na podmínky zastížené v místě pokračovat v provádění Díla bez dalších komplikací.

Tímto ve snaze najít co nejdříve řešení v zájmu bezproblémového provádění Díla oznamujeme ve smyslu pod-čl. 4.12 Smluvních podmínek výskyt nepředvídatelných fyzických podmínek a současně si dovoluujeme zdvořile požádat Správce stavby na základě výše uvedeného o vydání pokynu k Variaci, který bude zohledňovat výskyt oznámených nepříznivých podmínek na Staveništi a na jehož základě bude možné plynule pokračovat v provádění Díla s minimem negativních časových a finančních dopadů. S ohledem na postup prací na Stavbě zdvořile žádáme o vydání příslušného pokynu k provedení Variace s urychlením, nejpozději **do 25. 7. 2020** tak, aby nedošlo k dalšímu zpožděním při provádění Díla a nebyl tak narušen postup prací.

Dovolujeme si upozornit, že výskyt nepředvídatelných fyzických podmínek bude mít dopad na cenu Díla a taktéž časový dopad na postup prací na Díle dle Harmonogramu.

Na základě pod-čl. 17.3 Smluvních podmínek je projektování jakékoli části Díla Personálem objednatele rizikem Objednatele. Z těchto důvodů je Zhotovitel na základě pod-čl. 4.12 a 17.4 Smluvních podmínek oprávněn k prodloužení doby pro splnění postupného závazného milníku, nároku na prodloužení Doby pro uvedení do provozu a nároku na prodloužení Doby pro dokončení.

Podrobnou kvantifikaci (vyčíslení) oznámených Nároků, zejména časových, navrhuje Zhotovitel předložit Správci stavby do 7 dnů od dokončení SO 301, kdy bude znám konečný počet přípojek dešťových svodů.

S ohledem na požadované kroky potřebné též pro administraci změn jsme připraveni poskytnout operativní součinnost k jednání v této záležitosti za účelem vydání potřebného pokynu Správce stavby a jejího konečného vyřešení v souladu se Smlouvou.

Za Zhotovitele

 **EUROVIA** [®] 37

Ing. Martin Potůček
Hlavní stavbyvedoucí
EUROVIA CS, a.s.

- Příloha č. 1: Vyjádření AD
- Příloha č. 2: Měsíční dlouhodobé srážkové normály a denní srážkové úhrny



Ing. Martin POTŮČEK

EUROVIA CS, a.s.
odštěpný závod oblast Čechy střed
závod Čechy východ

Naše značka
Šír/10a/2020

Vyřizuje / linka

Hradec Králové
17.7.2020

Věc: Vyjádření AD ke zjištěným dešťovým přípojkám

Jako generální projektant a osoba provádějící výkon autorského dozoru na výše uvedené stavbě Vám ke skutečnostem zjištěným na stavbě sděluji následující:

Při realizaci objektu SO 101 bylo po odstranění podkladních vrstev komunikace zjištěno množství přípojek do původní dešťové kanalizace (zatrubněných příkopů). Dle prohlídky se většinou jedná o historické přípojky od dešťových svodů, případně trativodů a drenáží.

Vzhledem k absenci archivní dokumentace nebo zákresu od správce sítě bylo předpokládáno množství přípojek pro napojení do rekonstruované kanalizace odhadnuto v počtu vždy 1ks přípojky na stávající objekt v těsném sousedství vlevo od řešené silnice II/308. U objektů dále od silnice vlevo se předpokládalo jejich stávající napojení na stoky v místních komunikacích, které jsou v projektu napojeny na rekonstruovanou hlavní stoku kanalizace. U objektů vpravo se předpokládalo jejich napojení do přilehlého potoka. V trase souběhu II/304 a II/308 se vzhledem k ponechání původní dešťové kanalizace vpravo od II/308 žádné přepojování nepředpokládalo. Protože původní trasy stoky byly zanesené a nefunkční, nebylo možné předpoklady ověřit například kamerovou prohlídkou.

Zjištěné přípojky (mimo prokazatelně nefunkčních) doporučujeme dopojit do systému nové dešťové kanalizace, aby bylo zabráněno dotování pláňe a podloží nově budované konstrukce vozovky a aktivní zóny srážkovou vodou.

Ing. Jan Fiala



VÁŠ DOPIS ZN.:
ZE DNE: 17. 7. 2020

ODDĚLENÍ: OMK
VYŘIZUJE: Ing. Marková
TELEFON: 495 705 023
E-MAIL: petra.markova@chmi.cz

EUROVIA CS, a.s.
záv. Čechy východ
Martin Potůček
Piletická 498
503 41 Hradec Králové

DATUM: 22. 7. 2020
ČÍSLO JEDNACÍ: CHMI/551/373/2020
ČÍSLO EV.: CHMI/6878/2020
SPISOVÁ ZN.: ZN/CHMI/551/1573/2020

Srážky:

Na základě Vaší objednávky Vám v příloze poskytujeme měsíční dlouhodobé srážkové normály a denní srážkové úhrny v období 1. 4. – 20. 7. 2020 pro lokalitu Bohuslavice nad Metují.


Přímo v lokalitě Bohuslavice nad Metují nemá ČHMÚ žádné měření. Pro informaci o srážkových úhrnech a dlouhodobých normálech byly použity údaje z měření a pozorování nejbližší srážkoměrné stanice ČHMÚ v Českém Meziříčí.

V případě jakýchkoliv nejasností či potřeby doplnění nás neváhejte kontaktovat.

Za přípravu dat Vám účtujeme práci v rozsahu 2 hodiny s hodinovou sazbou dle aktuálního ceníku ČHMÚ 817,- Kč, celkem **1634,- Kč**.

S pozdravem
RNDr. Zdeněk Šiftář
Ředitel pobočky

Příloha: 1x A4



srážkoměrná stanice ČHMÚ České Meziříčí rok 2020				
den/měsíc	duben	květen	červen	červenec
1	0	1,6	0	0
2	0	3,2	16,1	11,4
3	0	0,1	0	0
4	0	0,5	12,7	0
5	0	0,8	7,6	0
6	0	0	3,4	0,7
7	0	0	14,7	0
8	0	0	0	4,1
9	0	0,2	0	0,1
10	0	0,3	2,7	1,1
11	0	10,3	0	2,4
12	0	0	0,3	0,1
13	1,8	1,2	1,6	0
14	0	0	0	0
15	0	0	0	1,6
16	0	0	0	10
17	0	0	1,7	3,8
18	0	0	27,8	3,5
19	0	0	14,3	33,7
20	0	0	15,4	0
21	0	0	0	
22	0	4	0	
23	0	10,3	0	
24	0	4	0,2	
25	0	1,9	2,8	
26	0	1,5	5,1	
27	0	0,2	4,6	
28	0,5	2,5	20,7	
29	9,8	0	7,5	
30	4,1	0	0	
31		0		
CELKEM	16,2	42,6	159,2	
NORMÁL 1991-2020	29,0	69,9	65,3	

ČESKÝ HYDROMETEOROLOGICKÝ ÚSTAV

 Pobočka Hradec Králové (3)
 503 11 Hradec Králové, Dvorská 410/102



OBEC BOHUSLAVICE NAD METUJÍ

Bohuslavice 175

549 06 Bohuslavice

IČ: 00272493

kontaktní osoba: **JIŘÍ TOJNAR (starosta obce)**

tel: 491 475 321, 602 275 860

IDDS: [sybbsay](#)

**Královéhradecký kraj
Přivovarské nám. 1245
500 03 Hradec Králové**

**Ing. Jiří Koutník, Ing. Irena Vaněčková
ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s.
Kutnohorská 59/23
500 04 Hradec Králové**

NAŠE ZNAČKA:

V Bohuslavicích dne: 17.7.2020

Stavba: „II/308 Bohuslavice – Nové Město nad Metují“

Napojení dešťových svodů RD na nově budovanou dešťovou kanalizaci (SO 301) v obci Bohuslavice (okr. Náchod)

Vážená paní inženýrko, vážený pane inženýre,

dovoluji si tímto informovat, že na KD stavba sdělila, že při výkopových pracích v intravilánu obce Bohuslavice bylo nalezeno větší množství dešťových přípojek RD, které je třeba napojit na nově budovanou dešťovou kanalizaci, než řeší projektová dokumentace. Obec Bohuslavice tyto přípojky na dešťovou kanalizaci za pomoci firmy EUROVIA CS, a.s. napojí na nově budovanou dešťovou kanalizaci na vlastní náklady. Chtěl bych za obec požádat, zda by nešel vymezit čas, aby firma EUROVIA CS, a.s. mohla tyto přípojky napojit. Protože, jak mi bylo stavbou řečeno, konečný počet přípojek bude stanoven až po kompletním odtěžení aktivní zóny komunikace v obci Bohuslavice, je třeba přerušovat stavební práce postupně, aby plynule při odtěžování aktivní zóny mohlo dojít k postupnému dopojování dešťových svodů.

Děkuji za kladné vyřízení.

Jiří Tojnar, starosta obce

ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s.
Kutnohorská 59
500 04 Hradec Králové
Česká republika

EUROVIA CS, a.s.
Národní 138/10
Nové Město
110 00 Praha 1

Váš dopis značky/ze dne:
21. 7. 2020

Číslo jednací:
TOÚ/001-20/Ko

Vyřizuje/telefon:
Ing. Koutník

V Hradci Králové dne:
7. 8. 2020

Stavba: II/308 Bohuslavice – Nové Město nad Metují

Oznámení nepředvídatelných fyzických podmínek na Staveništi – zastižení vodovodního řádu, tlakové kanalizace a přípojek dešťových svodů, SO 101, SO 121, SO 301

Žádost o pokyn správce stavby

Oznámení o vzniku nároku na prodloužení doby pro splnění postupného závazného milníku, nároku na prodloužení Doby pro uvedení do provozu, nároku na prodloužení Doby pro dokončení dle pod-čl. 4.12, 8.4, 13.7, 17.3 písm. g), 19.4 a 20.1 Smluvních podmínek (claim Zhotovitele č. 1)

Vážení,

Správce stavby obdržel od Zhotovitele Oznámení ze dne 21. 7. 2020. Zhotovitel v něm oznamuje Správci stavby, že na Stavbě II/308 Bohuslavice – Nové Město nad Metují (dále jen „Stavba“) zastihl nepředvídatelné fyzické podmínky – vodovodní řád, tlakovou kanalizaci a nutnost realizace většího množství dešťových svodů, než bylo původně předpokládáno, žádá o pokyn Správce stavby k výskytu těchto nepředvídatelných fyzických podmínek a dále oznamuje vznik nároku na prodloužení doby pro splnění postupného závazného milníku, nároku na prodloužení Doby pro uvedení do provozu, nároku na prodloužení Doby pro dokončení dle pod-čl. 4.12, 8.4, 13.7, 17.3 písm. g), 19.4 a 20.1 Smluvních podmínek.

Správce stavby na základě Oznámení nepředvídatelných fyzických podmínek – zastižení vodovodního řádu, tlakové kanalizace v trase hlavního řádu kanalizace a odlišného množství přípojek dešťových svodů u SO 101, SO 121 a SO 301, požádal projektanta stavby a obec o stanovisko a vyjádření, proč nebylo v projektové dokumentaci s tímto počítáno. Dále bere na vědomí kolizi sítí s novou kanalizací. Po obdržení stanovisek, budou tato stanoviska posouzena a bude navržen způsob jejich řešení. Finančně je nutno tyto přípojky řešit přímo s obcí.

Správce stavby žádá zhotovitele, aby přijal taková opatření, aby vliv výstavby přípojek měl pokud možno minimální vliv na posun termínu dokončení Stavby a Díla. Zhotovitel má povinnost vynaložit veškeré přiměřené úsilí k minimalizaci zpoždění při plnění Smlouvy. Dále Správce stavby žádá zhotovitele, aby předložil návrh aktualizovaného harmonogramu, který zohlední tyto skutečnosti a doložil časovou náročnost realizace přípojek, aby bylo možno realizovat pokud možno maximum přípojek současně a zároveň je provádět postupně neprodleně po zjištění.




Správce stavby požaduje předložení časové náročnosti řešení kolize inženýrských sítí a žádá o předložení tohoto návrhu co možná nejdříve.

Zhotovitel doložil Správci stavby srážkové úhrny na Stavbě od ČHMÚ v období od 1. 4. 2020 do 20. 7. 2020 pro lokalitu Bohuslavice nad Metují. Ve dnech, kdy byly srážky extrémní, došlo na stavbě k přerušení prací pokynem správce stavby a technického dozoru, a to na 12 dní.

V následném Dodatku ke Smlouvě o dílo bude toto přerušení zohledněno dle skutečnosti a podle konkrétního počtu dní, kdy tato nutnost přerušení vznikla.

V Dodatku bude řešena i kompenzace nouzového stavu vlivem COVID-19.

S pozdravem



Ing. Jiří Koutník

technicko – obchodní náměstek

HARMONOGRAM - PLÁN BOZP NA STAVENÍŠTI

Objekt	Číslo položky	Činnost	Zhotovitel Podzhotovitelé	2020												2021											
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
SO - 001		Příprava území v úseku Bohuslavice - Čenčovice, způsobě hlavy																									
SO - 101		Rekonstrukce silnice II/308 v úseku km 21,433 (prk) - 23,259 (Bohuslavice), způsobě hlavy																									
SO - 102		Rekonstrukce silnice II/308 v úseku km 23,259 - 24,479, způsobě hlavy																									
SO - 110		Vývlečné opravy II/308, způsobě vedlejší																									
SO - 121		Vývlečné opravy MK a UK v úseku km 21,433 (prk) - 23,259 (Bohuslavice), způsobě vedlejší																									
SO - 122		Vývlečné opravy MK a UK v úseku km 23,259 - 24,479, způsobě vedlejší																									
SO - 131		Vývlečné opravy chodníků a křižků v úseku km 21,433 - 23,259 (Bohuslavice), způsobě vedlejší																									
SO - 132		Vývlečné opravy chodníků a křižků v úseku km 23,259 - 24,479, způsobě vedlejší																									
SO - 141		Násupělné zařízení Bohuslavice, Horká, způsobě																									
SO - 181		Trvalé dopravní značení v úseku 21,433 (prk) - 23,259 (Bohuslavice), způsobě hlavy																									
SO - 182		Trvalé dopravní značení v úseku 23,259 - 24,479, způsobě hlavy																									
SO - 301		Rekonstrukce dešťové kanalizace - Bohuslavice, způsobě hlavy																									
SO - 302		Rekonstrukce příkopů a křižků v úseku Bohuslavice - Čenčovice, způsobě hlavy																									
SO - 303		Rekonstrukce příkopů a křižků v úseku Bohuslavice - Čenčovice, způsobě hlavy																									
SO - 104		Rekonstrukce silnice II/308 v úseku km 24,479 - 25,650 (Čenčovice), způsobě hlavy																									
SO - 105		Rekonstrukce silnice II/308 v úseku km 25,650 - 26,200, způsobě hlavy																									
SO - 111		Vývlečné opravy silnice II/308, způsobě vedlejší																									
SO - 124		Vývlečné opravy MK a UK v úseku km 25,650 - 26,200, způsobě vedlejší																									
SO - 125		Vývlečné opravy MK a UK v úseku km 26,200 - 27,400, způsobě vedlejší																									
SO - 133		Vývlečné opravy chodníků a křižků v úseku km 25,650 - 26,200 (Čenčovice), způsobě vedlejší																									
SO - 134		Vývlečné opravy chodníků a křižků v úseku km 26,200 - 27,400, způsobě vedlejší																									
SO - 135		Vývlečné opravy chodníků a křižků v úseku km 27,400 - 28,600, způsobě vedlejší																									
SO - 142		Násupělné zařízení Čenčovice, způsobě																									
SO - 183		Trvalé dopravní značení v úseku 25,650 - 26,200 (Čenčovice), způsobě hlavy																									
SO - 184		Trvalé dopravní značení v úseku 26,200 - 27,400, způsobě hlavy																									
SO - 185		Trvalé dopravní značení v úseku 27,400 - 28,600 (Čenčovice), způsobě hlavy																									
SO - 241		Rekonstrukce vozovky v úseku km 28,600 - 29,200, způsobě hlavy																									
SO - 242		Rekonstrukce vozovky v úseku km 29,200 - 29,800, způsobě hlavy																									
SO - 305		Rekonstrukce dešťové kanalizace - Čenčovice, způsobě hlavy																									
SO - 306		Rekonstrukce příkopů a křižků v úseku Čenčovice - Nové Město nad Metují, způsobě hlavy																									
SO - 330		Upravení jednotné křižky Václav (Horká), způsobě hlavy																									
SO - 332		Rekonstrukce hlavy a křižky v úseku Čenčovice - Nové Město nad Metují, způsobě hlavy																									
SO - 333		Rekonstrukce hlavy a křižky v úseku Čenčovice - Nové Město nad Metují, způsobě hlavy																									

I. sekce	Termín zahájení I. sekce Díla:	15.4.2020	
	Doba pro dokončení I. sekce Stavby (= prací):	23.9.2020	23 týdnů
	Doba pro dokončení I. sekce Díla:	4.11.2020	29 týdnů
	Doba realizace I. sekce Díla:	23.9.2020 + 6 týdnů	
	Datum zahájení činnosti plováky:	5.11.2020	
	Datum ukončení činnosti plováky:	11.4.2021	
II. sekce	Termín zahájení II. sekce Díla:	12.4.2021	
	Doba pro dokončení II. sekce Stavby (= prací):	5.6.2021	21 týdnů
	Doba pro dokončení II. sekce Díla:	17.10.2021	27 týdnů
	Doba realizace II. sekce Díla:	21.9.2021 + 6 týdnů	
	Doba pro dokončení Stavby (= prací):	4.11.2021	
	Doba pro dokončení Díla:	5.6.2021	
	Doba realizace Díla:	4.11.2021 + 6 + 6 týdnů (bez doby přerušení plnění zakázky)	

Stavba se skládá ze 2 částí HMG. Pro každý rok je nutno vypracovat HMG na samostatném listu viz do níže přílohy HMG 2021

HARMONOGRAM - PLÁN BOZP NA STAVENIŠTI

[illegible]

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044 2045 2046 2047 2048 2049 2050 2051 2052 2053 2054 2055 2056 2057 2058 2059 2060 2061 2062 2063 2064 2065 2066 2067 2068 2069 2070 2071 2072 2073 2074 2075 2076 2077 2078 2079 2080 2081 2082 2083 2084 2085 2086 2087 2088 2089 2090 2091 2092 2093 2094 2095 2096 2097 2098 2099 2100 2101 2102 2103 2104 2105 2106 2107 2108 2109 2110 2111 2112 2113 2114 2115 2116 2117 2118 2119 2120 2121 2122 2123 2124 2125 2126 2127 2128 2129 2130 2131 2132 2133 2134 2135 2136 2137 2138 2139 2140 2141 2142 2143 2144 2145 2146 2147 2148 2149 2150 2151 2152 2153 2154 2155 2156 2157 2158 2159 2160 2161 2162 2163 2164 2165 2166 2167 2168 2169 2170 2171 2172 2173 2174 2175 2176 2177 2178 2179 2180 2181 2182 2183 2184 2185 2186 2187 2188 2189 2190 2191 2192 2193 2194 2195 2196 2197 2198 2199 2200 2201 2202 2203 2204 2205 2206 2207 2208 2209 2210 2211 2212 2213 2214 2215 2216 2217 2218 2219 2220 2221 2222 2223 2224 2225 2226 2227 2228 2229 2230 2231 2232 2233 2234 2235 2236 2237 2238 2239 2240 2241 2242 2243 2244 2245 2246 2247 2248 2249 2250 2251 2252 2253 2254 2255 2256 2257 2258 2259 2260 2261 2262 2263 2264 2265 2266 2267 2268 2269 2270 2271 2272 2273 2274 2275 2276 2277 2278 2279 2280 2281 2282 2283 2284 2285 2286 2287 2288 2289 2290 2291 2292 2293 2294 2295 2296 2297 2298 2299 2300 2301 2302 2303 2304 2305 2306 2307 2308 2309 2310 2311 2312 2313 2314 2315 2316 2317 2318 2319 2320 2321 2322 2323 2324 2325 2326 2327 2328 2329 2330 2331 2332 2333 2334 2335 2336 2337 2338 2339 2340 2341 2342 2343 2344 2345 2346 2347 2348 2349 2350 2351 2352 2353 2354 2355 2356 2357 2358 2359 2360 2361 2362 2363 2364 2365 2366 2367 2368 2369 2370 2371 2372 2373 2374 2375 2376 2377 2378 2379 2380 2381 2382 2383 2384 2385 2386 2387 2388 2389 2390 2391 2392 2393 2394 2395 2396 2397 2398 2399 2400 2401 2402 2403 2404 2405 2406 2407 2408 2409 2410 2411 2412 2413 2414 2415 2416 2417 2418 2419 2420 2421 2422 2423 2424 2425 2426 2427 2428 2429 2430 2431 2432 2433 2434 2435 2436 2437 2438 2439 2440 2441 2442 2443 2444 2445 2446 2447 2448 2449 2450 2451 2452 2453 2454 2455 2456 2457 2458 2459 2460 2461 2462 2463 2464 2465 2466 2467 2468 2469 2470 2471 2472 2473 2474 2475 2476 2477 2478 2479 2480 2481 2482 2483 2484 2485 2486 2487 2488 2489 2490 2491 2492 2493 2494 2495 2496 2497 2498 2499 2500 2501 2502 2503 2504 2505 2506 2507 2508 2509 2510 2511 2512 2513 2514 2515 2516 2517 2518 2519 2520 2521 2522 2523 2524 2525 2526 2527 2528 2529 2530 2531 2532 2533 2534 2535 2536 2537 2538 2539 2540 2541 2542 2543 2544 2545 2546 2547 2548 2549 2550 2551 2552 2553 2554 2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563 2564 2565 2566 2567 2568 2569 2570 2571 2572 2573 2574 2575 2576 2577 2578 2579 2580 2581 2582 2583 2584 2585 2586 2587 2588 2589 2590 2591 2592 2593 2594 2595 2596 2597 2598 2599 2600 2601 2602 2603 2604 2605 2606 2607 2608 2609 2610 2611 2612 2613 2614 2615 2616 2617 2618 2619 2620 2621 2622 2623 2624 2625 2626 2627 2628 2629 2630 2631 2632 2633 2634 2635 2636 2637 2638 2639 2640 2641 2642 2643 2644 2645 2646 2647 2648 2649 2650 2651 2652 2653 2654 2655 2656 2657 2658 2659 2660 2661 2662 2663 2664 2665 2666 2667 2668 2669 2670 2671 2672 2673 2674 2675 2676 2677 2678 2679 2680 2681 2682 2683 2684 2685 2686 2687 2688 2689 2690 2691 2692 2693 2694 2695 2696 2697 2698 2699 2700 2701 2702 2703 2704 2705 2706 2707 2708 2709 2710 2711 2712 2713 2714 2715 2716 2717 2718 2719 2720 2721 2722 2723 2724 2725 2726 2727 2728 2729 2730 2731 2732 2733 2734 2735 2736 2737 2738 2739 2740 2741 2742 2743 2744 2745 2746 2747 2748 2749 2750 2751 2752 2753 2754 2755 2756 2757 2758 2759 2760 2761 2762 2763 2764 2765 2766 2767 2768 2769 2770 2771 2772 2773 2774 2775 2776 2777 2778 2779 2780 2781 2782 2783 2784 2785 2786 2787 2788 2789 2790 2791 2792 2793 2794 2795 2796 2797 2798 2799 2800 2801 2802 2803 2804 2805 2806 2807 2808 2809 2810 2811 2812 2813 2814 2815 2816 2817 2818 2819 2820 2821 2822 2823 2824 2825 2826 2827 2828 2829 2830 2831 2832 2833 2834 2835 2

Termín zahájení II. sekce DIIa:	15.4.2020	
Doba pro dokončení II. sekce Stavby (= prací):	23.9.2020	23.tydnů
Doba pro dokončení II. sekce DIIa:	4.11.2020	29.tydnů
Doba realizace II. sekce DIIa:	23.tydnů a 6 týdnů	

HARMONOGRAM - PLÁN BOZP NA STAVENIŠTI

[illegible]

ii) sekce Tuzimů sahající k sekce Dlá
Ústí nad Labem, k sekce
Ústí nad Labem, k sekce
Ústí nad Labem, k sekce Dlá

1988

53 3023 29 igruša
54 3024 27 igruša
55 3025 28 igruša

© 2004 Blackwell Publishing Ltd, *Journal of Internal Medicine* 255: 103–110

UDRŽBA SILNIC Královéhradecký kraj
Kutnohorská 59, 500 04 Hradec Králové
IČO 27502988 DIČ CZ27502988 (26)