

Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo

uzavřený podle ust. § 1901 ve spojení s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů a dle ust. § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek

Smluvní strany

Objednatel **Královéhradecký kraj**
se sídlem: Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové
IČO 708 89 546
DIČ CZ 708 89 546
zástupce PhDr. Jiří Štěpán, Ph.D., hejtmán
bankovní spojení: XXXXXXXXXX
č. účtu: XXXXXXXXXX

dále jako „objednatel“ a

Zhotovitel **REVIST s.r.o.**
společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod spisovou značkou C 176872
se sídlem Kurzova 2202/20, Stodůlky, 155 00 Praha 5
IČO 24815756
DIČ CZ24815756
zastoupený Ing. Martinem Choutkou, jednatelem
bankovní spojení XXXXXXXXXX
číslo účtu XXXXXXXXXX

dále jako „zhotovitel“; objednatel a zhotovitel společně také jako „smluvní strany“

I.

Shora uvedené smluvní strany se dohodly na uzavření dodatku č. 2 (dále též jen „Dodatek“) ke Smlouvě o dílo ze dne 18. 11. 2019 (dále též jen „Smlouva“), která byla uzavřena se zhotovitelem jako vybraným dodavatelem veřejné zakázky: „**Snížení energetické náročnosti multifunkční budovy Městské nemocnice Dvůr Králové nad Labem**“.

II.

Účel dodatku

1. Tento dodatek je uzavírán dle čl. 16 Smlouvy o dílo a v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, v účinném znění (dále též jen „ZZVZ“ nebo „zákon“), v souvislosti se vznikem následujících dodatečných stavebních prací (tzv. víceprací):
 - a) změny, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky a jejich hodnota je nižší než 15 % původní hodnoty závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, podle ust. § 222 odst. 4, písm. b) ZZVZ – práce dle změnového listu č. 2 a č. 3, a
 - b) dodatečné stavební práce, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy, jsou nezbytné a změna v osobě dodavatele není možná, a jejichž hodnota nepřekročí 50% původní ceny veřejné zakázky, podle ust. § 222 odst. 5 ZZVZ – práce podle změnového listu č.1 a č. 4.
2. Celkový cenový nárůst v souvislosti se změnami podle písm. b) tohoto článku nepřesáhne 30% původní ceny závazku. V souladu s ust. § 222 odst. 9 ZZVZ se do limitu 30% pro přípustnost cenového nárůstu nezapočítávají změny dle § 222 odst. 4 písm. b) ZZVZ – změny podle písm. a) tohoto ustanovení.
3. Podkladem pro uzavření tohoto dodatku jsou změnové listy č. 1, č. 2, č. 3 a č. 4, které jsou nedílnou součástí tohoto dodatku.

4. Změny podle písm. a) tohoto článku činí celkem:
Vícepráce: 31 032,00 Kč bez DPH.
5. Změny podle písm. b) tohoto článku činí celkem:
Vícepráce: 57 159,20 Kč bez DPH
6. Celkové dodatečné stavební práce – vícepráce dle tohoto dodatku činí:
88 191,20 Kč bez DPH

III.

Vymezení rozsahu změn

Cena díla

1. Článek 7, odstavec 2 původní smlouvy o dílo se mění takto:
Cena za provedení díla dle článku 5 této smlouvy, v podrobném členění uvedeném v položkovém rozpočtu a výkazu výměr – ocenění prostředků povinné publicity, jejichž úplnost je zaručena, činí

celková cena 2 220 409,71 Kč bez DPH

(slovy: dva miliony dvě stě dvacet tisíc čtyři sta devět korun českých sedmdesát jedna haléřů bez DPH).

celková výše DPH **466 286,04 Kč**;

celková cena **2 686 695,75 Kč s DPH**.

Celková cena za provedení díla je v návaznosti na jednotlivé dílčí části díla – následovně:

- a) **dílo dle čl. 5 odst. 2, 3 a 4 této smlouvy, tedy stavební práce** činí:

celková cena 2 218 409,71 Kč bez DPH (slovy: dva miliony dvě stě osmnáct tisíc čtyři sta devět korun českých sedmdesát jedna haléřů);

celková výše DPH **465 866,04 Kč**;

celková cena **2 684 275,75 Kč s DPH**;

- b) **dílo dle čl. 5 odst. 5 této smlouvy, tedy ocenění prostředků povinné publicity** činí:

celková cena 2 000 Kč bez DPH (slovy: dva tisíce korun českých);

celková výše DPH **420 Kč (slovy: čtyři sta dvacet korun českých);**

celková cena **2 420 Kč s DPH (slovy: dva tisíce čtyři sta dvacet korun českých);**

IV.

Ustanovení přechodná a závěrečná

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
2. Smluvní strany shodně prohlašují, že se seznámily s celým obsahem tohoto dodatku včetně jeho příloh a s celým obsahem tohoto dodatku souhlasí. Zároveň prohlašují, že tento dodatek uzavřely svobodně, vážně, určitě a srozumitelně, nikoliv v tisni či nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz tohoto připojují svoje podpisy.
3. Tento dodatek se vyhotovuje v pěti stejnopisech, z nichž objednatel obdrží tři vyhotovení a zhotovitel dvě vyhotovení.

4. Smluvní strany jsou povinny zajistit, aby v případě jejich rozdělení, sloučení, jakékoliv jiné přeměně nebo převodu práv na dceřiné společnosti byl právní nástupce zavázán stejně jako smluvní strana této smlouvy a aby v takovém případě nedošlo ke zkrácení práv druhé strany.
5. O uzavření tohoto dodatku rozhodl na základě usnesení Rady Královéhradeckého kraje RK/2/128/2017 hejtman Královéhradeckého kraje.

Přílohy tohoto dodatku:

Příloha č. 1: Změnové listy č. 1, č. 2, č. 3 a č. 4

Příloha č. 2: Změny závazků ze smlouvy

Za objednatele v Hradci Králové dne



PhDr. Jiří Štěpán, Ph.D.
hejtman

Za zhotovitele v v Hradci Králové dne.....

.....

Ing. Martin Choutka
jednatel společnosti





OZNÁMENÍ ZMĚNY OPŽP 2014+ PO5

číslo OZ: 1

Zhotovitel: REVIST s.r.o.

Investor: Královéhradecký kraj

Datum: 15. 6. 2020

Název akce: Snížení energetické náročnosti multifunkční budovy Městské nemocnice Dvůr Králové nad Labem

Způsob odeslání / předání

poštou

e-mailem

faxem

osobně

datum:

X

Odkazy na

specifikaci:

na výkresy:

na rozpočtové podklady: Rozpočet ZL1

na jinou část smlouvy:

Předmět změny: Výměna stropního trámu

Popis a zdůvodnění změny:

Po kontrole bednění a následné kontrole záhlaví nosných trámů bylo zjištěno, že je napaden jeden půdní trám v délce cca 3,2 m a cca 40% napadeného záklopu. Všechny zúčastněné strany s touto změnou souhlasí. U napadené pozednice bude provedena výměna a ochranná impregnace, u degradovaného bednění výměna za nový naimpregnovaný záklop.

Počet připojených listů specifikací:

Důvod vícepráce / méněpráce:

Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.

odstavec 4, § 222

odstavec 5, § 222

odstavec 6, § 222

odstavec 7, § 222

X

Oznámení vydává:

Stanoviště technického dětonu stavby: Souhlasím

Stanoviště projektanta stavby: Souhlasím

Stanoviště energetického specialisty: Nerelevantní

Příloha: Rozpočet ZL1



ZMĚNOVÝ LIST OPŽP 2014+POS

číslo ZL: 1

Zhotovitel: REVIST s.r.o.
Změnový list vystavil: REVIST s.r.o.
Datum: 15. 6. 2020

Podpisání zmocnění potvrzuji v **souladu** se Smlouvou o dílo (titr) změna rozsahu díla:

Předmět změny: Výměna stropních trámů

Popis a zdůvodnění změny:

Po kontrole bednění a následně kontrole záhlaví nosných trámů bylo zjištěno, že je napaden jeden podříz trám v délce cca 3,2 m a cca 40% napadeného záklopu. Všechny záúčastné strany s touto změnou souhlasí. U napadené pozednice bude provedena výměna a ochranná impregnace, u degradovaného bednění výměna za nově nasimpregnovaný záklop.

Počet připojených listů specifikací:
Cena méněprací bez DPH:

Počet připojených výkresů:
Cena víceprací bez DPH:

0,00,- Kč

28 550,00,- Kč

Výsledná cena změny bez DPH:

Nově sjednaná lhůta dokončení díla:

28 550,00,- Kč

Nemá vliv na termín.

Všechné práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.

Podpis zmocněnce objednatele:

Podpis zmocněnce zhotovitele:

Datum: 15. 6. 2020

Datum: 15. 6. 2020

Za odbor ochrany ovzduší - OZE Státního fondu životního prostředí ČR:

Ověřil souhlas s realizací výzvy (projektu) PM projektů:

Podpisí způsobem odpovídajícím výzvě Úřadu OZE a OZE:

Zhotovitel

REVIST S.R.O.

Kurzova 2202/20 , 155 00 Praha 5

Provoz - Korespondenční adresa: Hradecká 128,
Opatovice nad Labem

Tel.: 466 260 970, 777756639

IČO 24815756 DIČ CZ 24815756

Objednatel

Královéhradecký Kraj

Kontaktní osoba: Ing. Strnad

Provozovatel: J. Schreiber

TDI: Ing. Kasper

Multifunkční budova **Městské nemocnice** Dvůr
Králové nad Labem

Příloha ZL:

1

Výměna degradovaného bednění a výměna stropního trámu půdního prostoru					
pol.	Popis	výměra	MJ	cena / jedn (Kč)	cena (Kč)
	Změna rozsahu oprav				
1	Zabednění části zaklopu včetně ochranné impregnace	54,00	m2	413,25 Kč	22 315,50 Kč
	C-762812934-0 (*0,87)				
	8*0,45+11*0,62+16*0,64+7*2,2+6*1+11*0,8+3,2				
2	Výměna stropního trámu 26x16x300 včetně přílozek a	1,00	ks	6 234,50 Kč	6 234,50 Kč
	R-60516631-1				
	26*16*300				
Celkem úspora bez DPH					28 550,00 Kč
	DPH - sazba daně	21,00%			5 995,50 Kč
	Celkem včetně DPH				24 545,50 Kč

Vypracoval

Miloslav Trkal

15.06.2020





OZNÁMENÍ ZMĚNY OPŽP 2014+ PO5

číslo OZ: 2

Zhotovitel: REVIST s.r.o.

Investor: Královéhradecký kraj

Datum: 15. 6. 2020

Název akce: Snížení energetické náročnosti multifunkční budovy Městské nemocnice Dvůr Králové nad Labem

Způsob odeslání / předání

poštou

e-mailem

faxem

osobně

datum:

X

Odkazy na

specifikaci:

na výkresy:

na rozpočtové podklady: Rozpočet ZL2

na jinou část smlouvy:

Předmět změny: Strop mansardy

Popis a zdůvodnění změny:

Po upřesnění GP vedení vodorovného sepnutí bylo nutné dospecifikovat práce které nebyly ve VV a v PD obsaženy. Z důvodu montážního přístupu musela být rozebrána částečně izolace zateplení stropu a poté následně smontována. Dále bylo nutné udělat průrazy, rozebrání stropu v mansardě a následně vše uvést do původního stavu.

Počet připojených listů specifikací:

Důvod vícepráce / méněpráce:

Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.

odstavec 4, § 222

odstavec 5, § 222

odstavec 6, § 222

odstavec 7, § 222

X

Oznámení vydává:

Stanoviško technického dozoru stavby: Souhlasím

Stanoviško projektanta stavby: Souhlasím

Stanoviško energetického specialisty: Souhlasím

Příloha: Rozpočet ZLZ.



ZMĚNOVÝ LIST OPŽP 2014+PO5

číslo ZL: 2

Zhotovitel: REVIST s.r.o.
Změnový list vystavil: REVIST s.r.o.
Datum: 15. 6. 2020

Podpisání zmocnění potvrzuji v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozšířit u díla:

Předmět změny: Strop mansardy

Popis a zdůvodnění změny:

Po upřesnění GP vedení vodorovného sepnutí bylo nutné doprojektovat práce které nebyly ve VV a v PD obsaženy. Z důvodu montážního přístupu musela být rozebrána částečně izolace zastřešení střechy a poté následně smontována. Dále bylo nutné udělat průřazy, rozstrání stropu v mansardě a následně vše uvést do původního stavu.

Počet připojených listů specifikací:
Cena měřičprací bez DPH:

0,00,- Kč

Počet připojených výkresů:
Cena víceprací bez DPH:

19 454,00,- Kč

Výsledná cena změny bez DPH:

19 454,00,- Kč

Nově sjednaná lhůta dokončení díla:

Neodloží se na termín.

Všechny práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.

Podpis zmocněnce objednatele:

Podpis zmocněnce zhotovitele:

Datum: 15. 6. 2020

Datum: 15. 6. 2020

Za odbor ochrany ovzduší a OZE Státního fondu životního prostředí: Cx

Overil souvislost a realizovaným projektem (PM objektu):

Posoudil závažnost/nezávažnost vydání (rozhodnutí OOG a OZE):

Zhotovitel

REVIST S.R.O.

Kurzova 2202/20 , 155 00 Praha 5

Provoz - Korespondenční adresa: Hradecká 129,
Opatovice nad Labem

Tel.: 466 260 970, 777756639

IČO 24815756 DIČ CZ 24815756

Objednatel

Královéhradecký Kraj

Kontaktní osoba: Ing. Strnad

Provozovatel: J. Schreiber

TDI: Ing. Kasper

Multifunkční budova **Městské nemocnice** Dvůr
Králové nad Labem

Příloha ZL:

2

Úprava vodorovného sepnutí objektu					
pol.	Popis	výměra	MJ	cena / jedn (Kč)	cena Kč)
	Změna rozsahu oprav				
1	Montáž izolace tepelné vrchem stropů volně kladenými rohožemi, včetně demontáže 2x 120 mm	182,00	m2	97,00 Kč	17 654,00 Kč
	SOD 713111131				
2	Zabednění části zaklopu včetně ochranné impregnace a demontáže	4,36	m2	413,25 Kč	1 800,00 Kč
	C-762812934-0 (*0,87)				
	4*1,35571				
Celkem úspora bez DPH					19 454,00 Kč
	DPH - sazba daně	21,00%			4 085,34 Kč
	Celkem včetně DPH				23 539,34 Kč

Vypracoval

Miloslav Trkal

15.06.2020





OZNÁMENÍ ZMĚNY OPŽP 2014+ PO5

číslo OZ: 3

Zhotovitel: REVIST s.r.o.

Investor: Královéhradecký kraj

Datum: 15. 6. 2020

Název akce: Snížení energetické náročnosti multifunkční budovy Městské nemocnice Dvůr Králové nad Labem

Způsob odeslání / předání

poštou

e-mailem

faxem

osobně

datum:

X

Odkazy na

specifikaci:

na výkresy:

na rozpočtové podklady: **Rozpočet ZL3**

na jinou část smlouvy:

Předmět změny: Demontáž kabelů

Popis a zdůvodnění změny:

Na objektu jsou tři kabely, které jsou nefunkční a jsou propojeny s ostatními budovami. Na KD bylo odsouhlaseno demontáž kabelů. Po proměření kabeláže za pomoci zdvihací plošiny budou kabely uvolněny od okolních budov, zaizolovány a následně odstříhnuty z multifunkční budovy, aby se uvolnil stožár a mohl se demontovat.

Počet připojených listů specifikací:

Důvod vícepráce / méněpráce:

Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.

odstavec 4, § 222

odstavec 5, § 222

odstavec 6, § 222

odstavec 7, § 222

X

Oznámení vydává:

Stavovisko technického dozoru stavby: Souhlasím

Stavovisko projektanta stavby: Souhlasím

Stavovisko energetického specialisty: Nerelevantní

Příloha: Rozpočet ZL3



ZMĚNOVÝ LIST OPŽP 2014+POS

číslo ZL: 3

Zhotovitel: REVIST s.r.o.
Změnový list vystavil: REVIST s.r.o.
Datum: 15. 6. 2020

Předmět změny: Demontáž kabelů

Popis a zdůvodnění změny:

Na objektu jsou tři kabely, které jsou nefunkční a jsou propojeny s ostatními budovami. Na KD bylo odsouhlaseno demontáž kabelů. Po proměření kabeláže za pomoci zdvihacího stroje budou kabely uvolněny od okolních budov, izolovány a následně odstraněny z multifunkční budovy, aby se uvolnil stožár a mohl se demontovat.

Počet připojených listů specifikací:
Cena méněpráci bez DPH:

0,00,- Kč

Počet připojených výkresů:
Cena vícepráci bez DPH:

11 578,00,- Kč

Výsledná cena změny bez DPH:

11 578,00,- Kč

Nově sjednaná lhůta dokončení díla:

Nemá vliv na termín.

Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.

Podpis zmocněnce objednatele:

Podpis zmocněnce zhotovitele:

Datum: 15. 6. 2020

Datum: 15. 6. 2020

Za odbor ochrany ovzduší a OZE Státního fondu životního prostředí ČR:

Ověřil realizaci a realizovatelnost projektu (PM projektu):

Posoudil způsobilost/nepůsobilost výdajů předat OÚO a OZE:

Zhotovitel

REVIST S.R.O.

Kurzova 2202/20 , 155 00 Praha 5

Provoz - Korespondenční adresa: Hradecká 128,
Opavice nad Labem

Tel.: 466 260 970, 777756639

IČO 24815756 DIČ CZ 24815756

Objednatel

Královéhradecký Kraj

Kontaktní osoba Ing. Strnad

Provozovatel: J. Schreiber

TDI: Ing. Kasper

**Multifunkční budova Městské nemocnice Dvůr
Králové nad Labem**

Příloha ZL:

3

Demontáž starých nefunkčních kabelů					
pol.	Popis	výměra	MJ	cena / jedn (Kč)	cena Kč)
	Změna rozsahu oprav				
1	Demontáže kabeláže 64+52+66	182,00	bm	54,00 Kč	9 828,00 Kč
2	Pomocné a pracovní plošiny	1,00	scu	1 750,00 Kč	1 750,00 Kč
Celkem úspora bez DPH					11 578,00 Kč
DPH - sazba daně		21,00%			2 431,38 Kč
Celkem včetně DPH					14 009,38 Kč

Vypracoval

Miloslav Trkal

15.06.2020





OZNÁMENÍ ZMĚNY OPŽP 2014+ PO5

číslo OZ: 4

Zhotovitel: **REVIST s.r.o.**

Investor: **Královéhradecký kraj**

Datum: 15. 6. 2020

Název akce: Snížení energetické náročnosti multifunkční budovy Městské nemocnice Dvůr Králové nad Labem

Způsob odeslání / předání

poštou

e-mailem

faxem

osobně

datum:

X

Odkazy na

specifikaci:

na výkresy:

na rozpočtové podklady: **Rozpočet ZL4**

na jinou část smlouvy:

Předmět změny: Výmalba

Popis a zdůvodnění změny:

Při rekonstrukci zjistil větší rozsah od fouklých omítek. Proto byla odsouhlasena oprava a následné vymalování.

Počet připojených listů specifikací:

Důvod vícepráce / méněpráce:

Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.

odstavec 4, § 222

odstavec 5, § 222

odstavec 6, § 222

odstavec 7, § 222

X

Oznámení vydává:

Stanoviško technického dozoru stavby: Souhlasím

Stanoviško projektanta stavby: Souhlasím

Stanoviško energetického specialisty: Nerelevantní

Příloha: Rozpočet ZL4



ZMĚNOVÝ LIST OPŽP 2014+POS

číslo ZL: 4

Zhotovitel: REVIST s.r.o.
Změnový list vystavil: REVIST s.r.o.
Datum: 15. 6. 2020

Podpisem zmocněnci potvrzuji v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:

Předínět změny: Vymalba

Popis a zdůvodnění změny:

Při rekonstrukci zjistil větší rozsah odlouklých omítek. Proto byla odsouhlasena oprava a následné vymalování.

Počet připojených listů specifikací:
Cena méněpráci bez DPH:

0,00,- Kč

Počet připojených výkresů:
Cena vícepráci bez DPH:

28 609,20,- Kč

Výsledná cena změny bez DPH:

28 609,20,- Kč

Nově sjednaná lhůta dokončení díla:

Nemá vliv na termín.

Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.

Podpis zmocněnce

Podpis zmocněnce zhotovitele:

Datum: 15. 6. 2020

Datum: 15. 6. 2020

Za účelů ochrany ovzduší a OZE Státního fondu životního prostředí ČR:

Ověřil souvislost s realizovaným projektem (PM projekt):

Potvrdil způsobilost/nepůsobilost výdaje (Podmínky OÚG a OZE):

15.06.2020

ZMĚNY ZÁVAZKŮ ZE SMLOUVY

(ve smyslu § 222 zákona č. 134/2016 Sb. - Zákona o zadávání veřejných zakázek)

Název veřejné zakázky:

„Snížení energetické náročnosti multifunkční budovy Městské nemocnice Dvůr Králové nad Labem“

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI 4

Původní smluvní cena (vstupní)	2 132 218,51 Kč bez DPH		
Vyhradil si zadavatel právo na vyhrazené změny závazku (opce)?	NE		
Druh veřejné zakázky	stavební práce		
Vícepráce (k odst. 4)	+ 0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 1	ANO
Méněpráce (k odst. 4)	- 0,00 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 4)	+ 31 032,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 2	ANO
Méněpráce (k odst. 4)	- 0,00 Kč bez DPH		
		Dodatek č. 3	NE
Součet všech víceprací (k odst. 4)	+ 31 032,00 Kč bez DPH	POSOUZENÍ:	
Součet všech méněprací (k odst. 4)	- 0,00 Kč bez DPH		
Změna závazku ze smlouvy (absolutní hodnota)	31 032,00 Kč bez DPH	Nejedná se o podstatnou změnu závazku.	
a) $(Změna\ ZzS) \leq (\text{limit nadlimitní VZ})$	31 032 Kč ≤ 137 366 000 Kč		
b) $(Změna\ ZzS / \text{Smluvní cena}) \leq 15\%$	1,46 % ≤ 15,00 %		

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI 5

Smluvní cena	2 132 218,51 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 5)	+ 0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 1	ANO
Méněpráce (k odst. 5)	– 0,00 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 5)	+ 57 159,20 Kč bez DPH	Dodatek č. 2	ANO
Méněpráce (k odst. 5)	– 0,00 Kč bez DPH		
Součet všech víceprací (k odst. 5)	+ 57 159,20 Kč bez DPH	POSOUZENÍ:	
Součet všech méněprací (k odst. 5)	– 0,00 Kč bez DPH		
Změna závazku ze smlouvy (absolutní hodnota)	57 159,20 Kč bez DPH	Nejedná se o podstatnou změnu závazku.	
(Změna ZzS / Smluvní cena) ≤ 50 %	2,68 % ≤ 50,00 %		

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI 6

Smluvní cena	2 132 218,51 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 6)	+ 0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 1	ANO
Méněpráce (6) související s vícepracemi	– 0,00 Kč bez DPH		
Méněpráce (6) nesouvisející s vícepracemi	– 0,00 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 6)	+ 0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 2	ANO
Méněpráce (6) související s vícepracemi	– 0,00 Kč bez DPH		
Méněpráce (6) nesouvisející s vícepracemi	– 0,00 Kč bez DPH		
Součet všech víceprací (k odst. 6)	+ 0,00 Kč bez DPH		
Součet všech méněprací (k odst. 6) souvisejících s vícepracemi	– 0,00 Kč bez DPH		
Součet všech méněprací (k odst. 6)	– 0,00 Kč bez DPH		

nesouvisejících s vícepracemi	0,00 Kč bez DPH	POSOUZENÍ:
Změna závazku ze smlouvy (absolutní hodnota)	0,00 Kč bez DPH	Nejedná se o podstatnou změnu závazku.
c) (Změna ZsS / Smluvní cena) ≤ 50 %	0,00 % ≤ 50,00 %	

§ 222 - NAVÝŠENÍ = SOUHRN Z ODST. 5 A 6		
Smluvní cena	2 132 218,51 Kč bez DPH	
(5) Všechny vícepráce (k odst. 5)	+ 57 159,20 Kč bez DPH	
Všechny méněpráce (k odst. 5) související s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH	
(6) Všechny vícepráce (k odst. 6)	+ 0,00 Kč bez DPH	POSOUZENÍ:
Všechny méněpráce (k odst. 6) související s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH	
Navýšení - souhrn z odst. 5, 6 (vícepráce po odečtení méněprací)	57 159,20 Kč bez DPH	Navýšení nepřekročí 30 %.
(9) (Navýšení / Smluvní cena) ≤ 30 %	2,68 % ≤ 30,00 %	

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI 7			
Cena původních (nahraz.) položek	0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 1	ANO
Cena nových položek	0,00 Kč bez DPH		
POSOUZENÍ:	0 Kč ≥ 0 Kč	Dodatek č. 2	ANO
Rozdíl (méněpráce) (k odst. 7)	- 0,00 Kč bez DPH		
Cena původních (nahraz.) položek	0,00 Kč bez DPH		
Cena nových položek	0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 2	ANO
POSOUZENÍ:	0 Kč ≥ 0 Kč		
Rozdíl (méněpráce) (k odst. 7)	- 0,00 Kč bez DPH		
Součet všech méněprací (k odst. 7)	- 0,00 Kč bez DPH		

SOUHRNNÁ TABULKA AKTUÁLNÍHO DODATKU	
Číslo aktuálního dodatku	2
Celková hodnota všech víceprací (aktuálního dodatku)	+ 88 191,20 Kč bez DPH
Celková hodnota všech méněprací (aktuálního dodatku)	- 0,00 Kč bez DPH
Celkové navýšení smluvní ceny (aktuálního dodatku)	88 191,20 Kč bez DPH

SOUHRNNÁ TABULKA VŠECH DODATKŮ	
Původní smluvní cena (vstupní)	2 132 218,51 Kč bez DPH
Cena po navýšení z dodatku č. 1	2 132 218,51 Kč bez DPH
Cena po navýšení z dodatku č. 2	2 220 409,71 Kč bez DPH
Současná cena se zahrnutím všech změn (bez DPH)	2 220 409,71 Kč bez DPH

Výpočet provedl/a: XXXXXXXXXX