

DODATEK č. 5
ke Smlouvě o dílo ze dne 8. 7. 2019 ve znění dodatku č. 1 - č. 4
(dále jen „Dodatek“)

MEZI:

- (1) **Královéhradecký kraj**
Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové
IČO: 708 89 546
DIČ: CZ70889546
zastoupený hejtmanem PhDr. Jiřím Štěpánem, Ph.D.
bankovní spojení: ██████████
č. účtu: ██████████

(dále jen „Objednatel“) na jedné straně

a

- (2) **EUROVIA CS, a.s.**
Národní 138/10, Nové Město, Praha 1
IČO: 452 74 924
DIČ: CZ45274924
zastoupený Ing. Michalem Šumpíkem, ředitelem závodu Čechy východ, dle plné moci, Ing. Pavolem Škulígou, projektovým manažerem, dle plné moci
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1561
Bankovní spojení: ██████████

(dále jen „Zhotovitel“) na straně druhé

uzavřené v souladu s ustanovením §2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. Občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „občanský zákoník“)

na zhotovení díla „**II/328 hranice okresu JC/HK – Slavhostice - Jičíněves**“.

Na základě vzájemných dohod ve smyslu Evidenčního listu změny stavby č. 5, který je přílohou a nedílnou součástí tohoto dodatku, sjednaly smluvní strany následující změny výše uvedené smlouvy o dílo:

- 1) Ve formuláři Příloha k nabídce, který je součástí Smlouvy o dílo dle čl. II. Obsah Smlouvy odst. 1 písm. (c) Dopis nabídky vč. Přílohy k nabídce, se mění následující termíny takto:

Název Pod-článku	Číslo Pod-článku	Příslušné údaje
Datum zahájení prací		
I. sekce		15. 7. 2019
II. sekce		17. 8. 2020
III. sekce		20. 7. 2021

Číslo stavby: 33123

Přerušení stavby (I. sekce)	1.1.3.3	15. 7. 2019 – 21. 7. 2019
		2. 9. 2019 – 15. 9. 2019
		18. 11. 2019 – 5. 4. 2020
Přerušení stavby (II. sekce)		26. 10. 2020 – 11. 4 2021
Doba pro dokončení Stavby (= práci) I. sekce		15 týdnů od termínu určeného zadavatelem (17. 11. 2019)
II. sekce		25 týdnů od termínu určeného zadavatelem (25. 7. 2021)
III. sekce		9 týdnů od termínu určeného zadavatelem (21. 9. 2021)
Doba pro dokončení Díla (6 týdnů po termínu dokončení Stavby) I. sekce		6 týdnů po termínu dokončení Stavby (17. 5. 2020)
II. sekce		6 týdnů po termínu dokončení Stavby (5. 9. 2021)
III. sekce		6 týdnů po termínu dokončení Stavby (2. 11. 2021)
Doba realizace Díla I. sekce II. sekce III. sekce	15 týdnů + 6 týdnů 25 týdnů + 6 týdnů 9 týdnů + 6 týdnů	
Doba realizace Díla celkem	49 týdnů + 6 + 6 + 6 týdnů	

2) Harmonogram ve smyslu článku II. Obsah Smlouvy odst. 1 písm. (k) Formuláře a další dokumenty se nahrazuje novým harmonogramem dle sjednaných změn. Aktualizovaný harmonogram je přílohou a nedílnou součástí tohoto dodatku.

Ostatní ustanovení smlouvy, nedotčená tímto dodatkem, zůstávají v platnosti beze změny.

Dodatek je vyhotoven v 6 stejnopisech, z nichž Objednatel obdrží 4 vyhotovení a Zhotovitel obdrží 2 vyhotovení.

Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran. Účinnosti tento dodatek nabývá dnem uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Předmětná Smlouva se mění dnem účinnosti tohoto dodatku.

Číslo stavby: 33123

Tento dodatek je uzavírán na základě rozhodnutí hejtmána Královéhradeckého kraje učiněného v souladu s usnesením Rady Královéhradeckého kraje č. RK/2/128/2017 ze dne 23. 1. 2017.

V Hradci Králové dne

.....
Objednatel
PhDr. Jiří Štěpán, Ph.D.
hejtman

.....
Zhotovitel
Ing. Michal Šumpík
ředitel závodu Čechy východ,
dle plné moci

EVIDENČNÍ LIST ZMĚNY STAVBY

Číslo změny :

Číslo stavby :	33123
Registrační číslo projektu :	
Smlouva o dílo uzavřena dne :	8.7.2019

5

Název stavby :

II/328 hranice okresu JC/HK - Slavhostice - Jičíněves

Název objektu :

SO 101

Objednatel :

Královéhradecký Kraj, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové, IČ 70889546

Správce stavby :

ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s., Kutnohorská 59, 500 04 Hradec Králové, IČ 27502988

Projektant stavby (autorský dozor) :

DI PROJEKT s.r.o. zastoupená Lukáš Třasák, DiS.

Zhotovitel :

EUROVIA CS, a.s. Národní 138/10, Nové Město, Praha 1

Popis a zdůvodnění změny :

I)-Změnový list řeší posun termínů zahájení a dokončení stavby na základě "Výzvy k zahájení prací " ze dne 11. 08. 2020. Součástí ZL je aktualizovaný harmonogram s vyznačením zahájení prací a přerušení prací v roce 2020 z důvodu zimního období a zahájení a dokončení celé II. Etapy a následně i celé stavby v roce 2021. Změna nemění celkovou povahu zakázky a nejedná se o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.

Přílohy evidenčního listu :

1.	Tabulka rozpočtové ceny
2.	Harmonogram
3.	Výzva k provedení prací ze dne 11. 08. 2020
4.	
5.	

Ceny uvedeny v Kč včetně DPH :

Cena dle SML bez dodatků (základní):	Cena dle rozpočtu ze SML o dílo (nezaokrouhlená):	Cena návrh. změn č. 5		Nová cena stavby po změně č.5:	Celková změna +/- oproti cen. nabídky:
		méněpráce	vícepráce		
118 334 032,97 Kč	118 334 032,97 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	135 854 747,11 Kč	17 520 714,14 Kč
Změna č.1		119 221,51 Kč	1 746 226,25 Kč		
Změna č.2		0,00 Kč	159 734,26 Kč		
Změna č.3		0,00 Kč	16 994 208,00 Kč		
Změna č.4		1 260 232,90 Kč	0,00 Kč		
Součet cen změn od počátku včetně změny č.1; č.2, č.3; č.4 a č.5:		1 379 454,41 Kč	18 900 168,51 Kč		

Odsouhlasení změny :

	Název firmy :	Jméno a příjmení :	Datum :
Zhotovitel :	EUROVIA CS a.s.	Buřval Marek	
Projektant (autor.dozor) :	DI PROJEKT s.r.o.	Lukáš Třasák, DiS	
Správce stavby :	ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s.		
Hlavní inženýr :		Ing. Jelínek Martin	
Technický dozor :		Ing. Jelínek Martin	
Asistent technického dozora:		Bulíček Petr	

HARMONOGRAM - PLÁN BOZP NA STAVENÍŠTI

Objekt	Číslo položky	Činnost	Zhotovitel Podzhotovitelé	BOZP																																																																																															
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96
SO - 101 Kamenická																																																																																																			
	11201	KÁČENÍ STROMU D KVNĚ DO 0,5M S ODSTRANĚNÍM PÁŘEZU	EUROVIA CS a.s.																																																																																																
	11332	ODSTRANĚNÍ PODKLADU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMELĚNĚHO	EUROVIA CS a.s.																																																																																																
	11372	PŘEZOVMÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH	EUROVIA CS a.s.																																																																																																
	12273	ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNĚ TR I	EUROVIA CS a.s.																																																																																																
	12930	ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPU OD NAKOPŠÍ	EUROVIA CS a.s.																																																																																																
	13273	HLoubENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TR I	EUROVIA CS a.s.																																																																																																
	17380	ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLU	EUROVIA CS a.s.																																																																																																
	17581	OBŠYP POTRUBÍ A OBJEKTU Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLU	EUROVIA CS a.s.																																																																																																
	465512	KLÁŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC	EUROVIA CS a.s.																																																																																																
	56330	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI	EUROVIA CS a.s.																																																																																																
	56333	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL DO 150MM	EUROVIA CS a.s.																																																																																																
	56360	VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU	EUROVIA CS a.s.																																																																																																
	572211	SPOUŠŤAČÍ POSTŘÍK Z ASFALTU DO 0,5KG/M2	EUROVIA CS a.s.																																																																																																
	57472	VOZOVKOVÉ VÝZTUŽNÉ VRSTVY Z TEXTILIE	EUROVIA CS a.s.																																																																																																
	57475	VOZOVKOVÉ VÝZTUŽNÉ VRSTVY Z GEOMŘÍŽOVINY	EUROVIA CS a.s.																																																																																																
	574A44	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL 50MM	EUROVIA CS a.s.																																																																																																
	574C06	ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S	EUROVIA CS a.s.																																																																																																
	699524	OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ Z PROSTĚHO BETONU DO C25/30	EUROVIA CS a.s.																																																																																																
	9111A1	ZABRAŇOVÁNÍ SILNICI S VODOR MADLY - DODÁVKA A MONTÁŽ	EUROVIA CS a.s.																																																																																																
	915111	VODODRŽNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA	EUROVIA CS a.s.																																																																																																
	915211	VODODRŽNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLASTEM HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA	EUROVIA CS a.s.																																																																																																
	917224	ŠILNICNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNIKŮ ŠÍŘ 150MM	EUROVIA CS a.s.																																																																																																
	9181D5	ČELA PROPUSTŮ Z TRUB DN DO 600MM Z BETONU DO C 30/37	EUROVIA CS a.s.																																																																																																
	96615	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROSTĚHO BETONU	EUROVIA CS a.s.																																																																																																
SO - 102 Dopravné inženýrské opatření																																																																																																			

nete pro dokončení díla 2019

II. etapa

I. sekce III. Termín dokončení Díla z roku 2019

6. 4. 2020 - 17. 5. 2020

etapa Doba realizace Díla 2019

0 + 6 týdnů

Doba realizace I. sekce Díla

15 + 6 týdnů

Datum zahájení prací:

17. 8. 2020

II. sekce Termín dokončení prací před přerušením:

25. 10. 2020

II. etapa Přerušeni prací II. Sekce Díla:

26. 10. 2020 - 11. 4. 2021

Doba realizace prací II. sekce Díla v roce 2020:

10 týdnů

Název Díla: II/328 hranice okresu JC/HK - Slavhostice - Jičíněves, I. etapa

HARMONOGRAM - PLÁN BOZP NA STAVENÍŠTI

Objekt	č. položky	Činnost	Zhotovitel Podzhotovitelé	2021																																																			
				leden				únor				březen				duben				květen				červen				červenec				srpen				zář				říjen				listopad				prosinec							
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52
S0 - 101 Komunikace(km 29,734 – 31,034)																																																							
	11201	KÁČENÍ STROMŮ D KMEŇE DO 0,5M S ODSTRANĚNÍM PAŘEZŮ																																																					
	11332	ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMELENÉHO																																																					
	11372	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH																																																					
	12273	ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBEČNÉ TR I																																																					
	12930	ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSŮ																																																					
	13273	HLOUBENÍ RYH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TR I																																																					
	17380	ZĚMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ																																																					
	17581	OBŠYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ																																																					
	465512	DÍLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC																																																					
	56330	VOŽOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI																																																					
	56333	VOŽOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL DO 150MM																																																					
	56360	VOŽOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU																																																					
	572211	SPOJOVACÍ PŮSTŘÍK Z ASFALTU DO 0,5KG/M2																																																					
	57472	VOŽOVKOVÉ VÝZTUŽNÉ VRSTVY Z TEXTILIE																																																					
	57475	VOŽOVKOVÉ VÝZTUŽNÉ VRSTVY Z GEOMŘÍŽOVINY																																																					
	574A44	ÁSFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL 50MM																																																					
	574C06	ÁSFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S																																																					
	89824	OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ Z PROSTĚHO BETONU DO C25/30																																																					
	9111A1	ZABRADLÍ SILNIČNÍ S VODOR MADLY - DODÁVKA A MONTÁŽ																																																					
	915111	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA																																																					
	915211	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLASTEM HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA																																																					
	917224	SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM																																																					
	9181D5	ČFLA PROPUSTU Z TRUB DN DO 600MM Z BETONU DO C 30/37																																																					
	96515	BŮRÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROSTĚHO BETONU																																																					
S0 - 102 Opravná inženýrská opatření																																																							

II. Etapa

III. Etapa

dobu pro dokončení díla 2021

dobu pro dokončení díla 2020-2021 (II. etapa)

II. sekce
II. etapa
 Datum zahájení prací II. Sekce v roce 2021: 12. 4. 2021
 Termín dokončení Stavby (= prací): 25. 7. 2021
 Termín dokončení Díla: 5. 9. 2021
 Doba realizace II. sekce Díla: 15 týdnů
 Doba realizace II. sekce Díla: 25 + 6 týdnů

III. sekce
I. etapa
 Datum zahájení prací: 20. 7. 2021
 Termín dokončení Stavby (= prací): 21. 9. 2021
 Termín dokončení Díla: 2. 11. 2021
 Doba realizace III. sekce Díla: 9 týdnů + 6 týdnů
 Doba realizace celého Díla: 15 týdnů + 6 týdnů + 25 týdnů + 6 týdnů + 9 týdnů + 6 týdnů = 49 týdnů + 6 týdnů + 6 týdnů + 6 týdnů
 III. ETAPA / 2019 + II. ETAPA / 2020 + 2021 + I. ETAPA / 2021 = Realizace celé stavby



PhDr. Jiří Štěpán, Ph.D.
hejtman Královéhradeckého kraje

Telefon: 495 540 211
E-mail: [REDACTED]
IČO: 708 89 546
DIČ: CZ70889546

EUROVIA CS, a.s.
U Michelského lesa 1581/2
140 00 Praha 4 - Michle

Naše zn.: TOÚ/008-18/Ko

Vyřizuje: [REDACTED]

V Hradci Králové dne

11 -08- 2020

Výzva k provedení díla a oznámení o Datu zahájení prací

Ve smyslu Smlouvy o dílo na provedení a dokončení Díla „**II/328 hranice okresu JC/HK – Slavhostice - Jičíněves**“, uzavřené dne 8. 7. 2019, mezi Objednatelem (Královéhradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové, IČO: 708 89 546) a Zhotovitelem (EUROVIA CS, a.s., U Michelského lesa 1581/2, 140 00 Praha 4 - Michle, IČO: 452 74 924), Vás na základě schválení poskytnutí finančních prostředků na krytí II. sekce Díla a v souladu s článkem III. Ostatní a závěrečná ujednání, bodem 2. Smlouvy o dílo vyzýváme k provedení Díla, resp. jeho II. sekce podle této Smlouvy o dílo.

V souladu se zadávací dokumentací a uzavřenou Smlouvou o dílo (formulářem Příloha k nabídce a Smluvními podmínkami) Vám oznamujeme dle čl. 8.1 Smluvních podmínek Datum zahájení prací II. sekce Díla, tj. **17. 8. 2020**. Zhotovitelem nabídnutá doba realizace Díla, resp. jeho II. sekce (25 + 6 týdnů) zůstává nezměněna. Harmonogram, který je součástí Smlouvy o dílo, se upravuje úměrně tomuto posunu.

[REDACTED]
PhDr. Jiří Štěpán, Ph.D.
hejtman Královéhradeckého kraje