

Dodatek č. 7 ke smlouvě o dílo ze dne 25. 10. 2016

Smluvní strany

Královéhradecký kraj

se sídlem: Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové
IČO: 708 89 546
zástupce: Mgr. Martin Červíček, hejtman kraje
bankovní spojení: Komerční banka, a.s. pobočka Hradec Králové
č. účtu: 27-2031110287/0100

dále jen „objednatel“ a

obchodní firma PUDIS a.s.

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1458

se sídlem: Podbabská 1014/20, 160 00 Praha 6
IČO: 452 72 891
DIČ: CZ 452 72 891
bankovní spojení: ČSOB a.s.
číslo účtu: 105026522/0300
zastoupený: Ing. Martinem Höflerem, předsedou představenstva a
Ing. Janem Vlčkem, členem představenstva

dále jen „zhotovitel“; objednatel a zhotovitel také dále společně jako „smluvní strany“

Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 25. 10. 2016 na základě výsledku zadávacího řízení veřejné zakázky „I/14 Solnice, obchvat zpracování projektové dokumentace“ v rámci projektu „Rozšíření strategické průmyslové zóny Solnice – Kvasiny a zlepšení veřejné infrastruktury v Královéhradeckém regionu“ smlouvu o dílo (tato smlouva ve znění pozdějších změn souhrnně jako „smlouva o dílo“).
2. Tímto dodatkem dochází ke změně závazku ve smyslu § 222 odst. zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „zákon“), ve spojení s § 273 odst. 6 zákona. Tímto dodatkem dochází ke změně dílčího termínu plnění.
3. Změna závazku dle tohoto dodatku není podstatnou změnou ve smyslu § 222 odst. 6 zákona. Podrobné odůvodnění změny je součástí změnového listu č. 7, který je přílohou tohoto dodatku.

Předmět dodatku

1. Článek 4 odst. 1 písm. a) smlouvy o dílo se mění a nově zní takto:

1. Zhotovitel provede dílo v následujících termínech:

- a. k provedení díla v rozsahu dle čl. 2 odst. 1, odst. 4–9:
 - o Termín odevzdání projektové dokumentace ve stupni konceptu DUR je nejpozději do 30. 11. 2017
 - o Termín odevzdání projektové dokumentace ve stupni čistopisu DÚR je nejpozději do 1 měsíce od protokolárního předání všech připomínek ke konceptu DÚR od objednatele.
 - o Termín odevzdání projektové dokumentace ve stupni konceptu DSP je nejpozději do 2 měsíců od právní moci územního rozhodnutí.

- *Termín odevzdání projektové dokumentace ve stupni čistopisu DSP je nejpozději do 1 měsíce od protokolárního předání všech připomínek ke konceptu DSP od objednatele.*
- *Termín odevzdání všech požadovaných podkladů pro zpracování posouzení vlivu stavby na životní prostředí je nejpozději do 1 měsíce od uzavření dodatku č. 4.*
- *Termín pro zajištění územního rozhodnutí s nabytím právní moci je nejpozději do 30. 6. 2019. V případě zdržení územního řízení k této stavbě z procesních důvodů, jež zhotovitel díla nemůže ovlivnit, se smluvní strany zavazují jednat o novém termínu plnění a zhotovitel v takovém případě není v prodlení.*
- **Termín podání žádosti o vydání stavebního povolení stavby je nejpozději do 14 dnů od získání všech dokladů a stanovisek potřebných pro stavební řízení.**
- **Termín získání pravomocného stavebního povolení stavby je nejpozději do 4 měsíců od nabytí právní moci rozhodnutí o demolici objektu na p.p.č. 350 v k.ú. Solnice. V případě zdržení stavebního řízení z procesních důvodů, jež zhotovitel díla nemůže ovlivnit, se smluvní strany zavazují jednat o novém termínu plnění a zhotovitel v takovém případě není v prodlení.**

2. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají tímto dodatkem nedotčena.
3. Tento dodatek je platný dnem jeho podpisu smluvními stranami a účinný dnem uveřejnění v registru smluv ve smyslu § 5 a násl. zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), vyžaduje-li tento zákon jeho uveřejnění.
4. Tento dodatek je vyhotoven v čtyřech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží tři vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení tohoto dodatku.
5. Smluvní strany si tento dodatek přečetly a prohlašují, že ujednání v tomto dodatku obsažená jsou jim jasná a srozumitelná a byla učiněna na základě jejich pravé a svobodné vůle. Na důkaz tohoto tvrzení připojují své podpisy.
6. O uzavření dodatku rozhodl hejtmán Královéhradeckého kraje na základě usnesení Rady Královéhradeckého kraje č. RK/2/128/2017 ze dne 23. 1. 2017.

27. 11. 2020

V Hradci Králové dne

za stranu objednatele

Mgr. Martin Červíček
hejtmán Královéhradeckého kraje

Královéhradecký kraj
1
Krajský úřad
Pivovarské náměstí 1245
500 03 Hradec Králové

V Praze dne 20. 11. 2020

za stranu zhotovitele

Ing. Martin Höfler
předseda představenstva PUDIS a.s.

Ing. Jan Vlček
člen představenstva PUDIS a.s.



Podbabská 1014/20
160 00 Praha 6
IČ: 45272891
www.pudis.cz

1

Smlouva o dílo č:

Smlouva o dílo ze dne 25.10.2016

Změnový list číslo a název:

ZL č. 7

Název akce:

„I/14 Solnice, obchvat – zpracování projektové dokumentace“ v rámci projektu Rozšíření strategické průmyslové zóny Solnice – Kvasiny a zlepšení veřejné infrastruktury v Královéhradeckém regionu

Podrobný technický popis změny:

Změna termínu pro zahájení procesu stavebního povolení stavby.

Zdůvodnění změny:

Územní rozhodnutí o umístění stavby ze dne 21.05.2019 stanovuje podmínku povolení demolice stavby na pozemku p.č. st. 350 v k.ú. Solnice, a to před podáním žádostí o vydání stavebního povolení. Z hlediska majetkoprávní činnosti není dosud jasné, jakým způsobem budou k pozemku nabyta vlastnická práva.

Současně bylo usnesením Ministerstva pro místní rozvoj ze dne 28.08.2020 rozhodnuto o „nadkritické míře systémového rizika podjatosti“ všech úředních osob Krajského úřadu Královéhradeckého kraje na stavbách spadajících do investičního programu „Rozšíření strategické průmyslové zóny Solnice – Kvasiny a zlepšení veřejné infrastruktury v Královéhradeckém regionu“.

Z výše uvedeného lze odvodit fakt, že proces stavebního řízení bude komplikovaný a časově náročný, a tedy nelze nyní přesně predikovat jak termín zahájení, tak celkovou délku řízení. Dodatek č. 7 řeší tyto časové neurčitosti a posouvá termín pro stavební řízení. V případě zdržení stavebního řízení z procesních důvodů, jež zhotovitel díla nemůže ovlivnit, se smluvní strany zavazují jednat o novém termínu plnění a zhotovitel v takovém případě není v prodlení.

Části, které změna ovlivní:

Článek 4, odst. 1 písm. a) – Termín plnění

Cena podle změny:

Beze změny ceny.

Termín podle změny:

Článek 4, odst. 1 písm. a)

Termín podání žádosti o vydání stavebního povolení stavby je nejpozději do 14 dnů od získání všech dokladů a stanovisek potřebných pro stavební řízení.

Termín získání pravomocného stavebního povolení stavby je nejpozději do 4 měsíců od nabytí právní moci rozhodnutí o demolici objektu na p.p.č. 350 v k.ú. Solnice.

Změna projednána na výrobním výboru:

Z důvodu opatření proti šíření COVID 19 bylo projednáno emailem.

Vyjádření zástupce zhotovitele oprávněného jednat ve věcech technických – S realizací změny souhlasím.

Datum: 20.11.2020

Jméno: Ing. Michal Rebec

Podpis: 

Vyjádření zástupce objednatele (KHK) - S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech. Všechna ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají realizací změny nedotčena.

Datum: 20.11.2020

Jméno: Mgr. Jiří Novotný

Podpis: 