

Dodatek č. 13

smlouvy o dílo uzavřené v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v účinném znění

Smluvní strany

Královéhradecký kraj

se sídlem: Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové
IČO: 708 89 546
DIČ: CZ 708 89 546
zástupce: Mgr. Martin Červíček, hejtman

dále jen „objednatel“ a

PRAGOPROJEKT, a.s.

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, pod spisovou značkou 1434

se sídlem K Ryšánce 1668/16, 147 54 Praha 4
IČO 452 72 387
DIČ CZ45272387
zastoupený Ing. Markem Svobodou, předsedou představenstva
bankovní spojení KB a.s., Praha 4
číslo účtu 5904041/0100

jako správce **společnosti PRAGOPROJEKT/M-PROJEKCE – rozvoj centrální průmyslové zóny,**

M – PROJEKCE s.r.o.

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, pod spisovou značkou 37094

se sídlem Resslova 956/13, 500 02 Hradec Králové
IČO 050 61 415
DIČ CZ05061415
zastoupený Ing. Petrem Hájkem, Ing. Václavem Kučerou, jednatelem společnosti
bankovní spojení ČSOB a.s.
číslo účtu 274779891/0300

jako společník **společnosti PRAGOPROJEKT/M-PROJEKCE – rozvoj centrální průmyslové zóny**

správce a společník společnosti PRAGOPROJEKT/M-PROJEKCE – rozvoj centrální průmyslové zóny společně dále jako „zhotovitel“; objednatel a zhotovitel také dále společně jako „smluvní strany“.

Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 27. 09. 2017 na základě výsledku zadávacího řízení veřejné zakázky „**Rozvoj centrální průmyslové zóny a dopravní infrastruktury – zpracování projektové dokumentace a zajištění autorského dozoru**“ v rámci projektu „**Rozšíření strategické průmyslové zóny Solnice – Kvasiny a zlepšení veřejné infrastruktury v Královéhradeckém regionu**“- evidenční číslo ve Věstníku veřejných zakázek **Z2017-04572**, smlouvu o dílo (dále jen „smlouva o dílo“).
2. S ohledem na schválené Usnesení vlády č. 969 z 5. října 2020 se nebude část Kvasiny – Sever realizovat prostřednictvím PPNI a státních prostředků, tedy v rámci projektu Rozšíření strategické průmyslové zóny Solnice – Kvasiny a zlepšení veřejné infrastruktury v Královéhradeckém regionu. V rámci inženýrské činnosti v části „Solnice, jih“ bylo vzhledem k odvolání společnosti Dvaleffi s.r.o. nezbytné poskytnout součinnost objednateli akce pro možný vznik dohody akceptovatelné dotčenou společností. Také byla řešena koordinace a spolupráce se společností ElektroComp v rámci zpracování přeložek kabelů VN, obdobně pak byla řešena koordinace s výhledovými záměry společnosti Škoda Auto a.s. a Správy železnic, státní organizace. Také bude nutné zpracovat projekt hrubých terénních úprav (HTÚ), který bude řešit uložení přebytečné zeminy, a bude mít vliv na prodloužení termínu odevzdání projektové dokumentace DPS a zajištění pravomocného povolení stavby. Podrobné zdůvodnění změn díla je uvedeno ve změnovém listu č. 13, který je přílohou tohoto dodatku.
3. V návaznosti na výše uvedené dochází k přiměřené změně dílčích částí ceny díla a k odpovídající změně termínu plnění. Změna dle změnového listu č. 13 není podstatnou změnou závazku ve smyslu § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v účinném znění (dále jen „zákon“).

Předmět dodatku

1. V článku 6 - Doba plnění – se tímto ruší odst. 1 a nahrazuje se následujícím zněním:

Zhotovitel realizuje dílo dle článku 4 a 5 smlouvy o dílo v následujících termínech:

a) *Termíny pro realizaci části díla dle článku 4 odst. 3 písm. a) smlouvy o dílo*

- *Termín odevzdání projektové dokumentace ve stupni DUR:*

nejpozději do 15. 4. 2018

- *Termín odevzdání projektové dokumentace ve stupni DUR aktualizované dle ZL č. 3:*

nejpozději do 15. 7. 2018

- *Termín odevzdání projektové dokumentace ve stupni DUR aktualizované dle ZL č. 4:*

nejpozději do 30. 11. 2018

- *Termín odevzdání projektové dokumentace ve stupni DSP aktualizované dle ZL č. 6:*

nejpozději do 15. 7. 2019

- *Termín odevzdání projektové dokumentace ve stupni DUR aktualizované dle ZL č. 6:*

nejpozději do 15. 06. 2019

- *Termín pro zajištění platného územního rozhodnutí dle ZL č. 12:
nejpozději do **30. 06. 2021***
- *Termín odevzdání projektové dokumentace ve stupni DPS dle ZL č. 13:
nejpozději do **30. 06. 2021***
- *Termín pro zajištění pravomocného stavebního povolení stavby dle ZL č. 13:
nejpozději do **30. 06. 2021***
- *Realizace součinnosti v rámci zadávacího řízení:
neprodleně od výzvy objednatele, případně osoby objednatelem určené, do uzavření smlouvy na základě výsledku zadávacího řízení veřejné zakázky na realizaci předmětné stavby nebo její části, není-li touto smlouvou stanoveno jinak*
- *Realizace činnosti autorského dozoru
na výzvu objednatele po zahájení stavebních prací*
- *Termín pro předání autorského deníku o autorském dozoru:
nejpozději do 30 dnů od vydání kolaudačního souhlasu se stavbou*

b) *Termíny pro realizaci části díla dle článku 4 odst. 3 písm. b) smlouvy o dílo*

- *Termín odevzdání projektové dokumentace ve stupni DUR:
nejpozději do **15. 7. 2018***
- *Termín odevzdání projektové dokumentace ve stupni DSP aktualizované dle ZL č. 6:
nejpozději do **15. 07. 2019***
- *Termín pro zajištění platného územního rozhodnutí dle ZL č. 12:
nejpozději do **30. 06. 2021***
- *Termín odevzdání projektové dokumentace ve stupni DPS dle ZL č. 13:
nebude realizováno*
- *Termín pro zajištění pravomocného stavebního povolení stavby dle ZL č. 13:
nebude realizováno*
- *Realizace součinnosti v rámci zadávacího řízení dle ZL č. 13:
nebude realizováno*
- *Realizace činnosti autorského dozoru dle ZL č. 13
nebude realizováno*
- *Termín pro předání autorského deníku o autorském dozoru dle ZL č. 13:
nebude realizováno*

c) *Termíny pro obě části díla dle článku 4 odst. 3*

- *Realizace průzkumů a zajištění polohopisu a výškopisu*

proběhne dle potřeby v návaznosti na ostatní části díla, případně na výslovnou výzvu objednatele

2. V článku 7 - Cena zajišťovaných činností a platební podmínky – se tímto ruší odst. 1 a nahrazuje se následujícím zněním:

Smluvní strany si za realizaci díle v rozsahu, způsobem a za podmínek dle této smlouvy sjednaly maximální cenu ve výši:

Cena díla dle článku 4 odst. 3 písm. a) smlouvy o dílo – Solnice jih				
č.	Název položky	Cena v Kč bez DPH	DPH v Kč	Cena v Kč s DPH
1	Mapový podklad včetně příloh	182.750,00	38.377,50	221.127,50
2	Diagnostika a průzkumy	2.976.135,00	624.988,35	3.601.123,35
3	PD ve stupni DUR	3.170.000,00	665.700,00	3.835.700,00
4	Inženýrská činnost – územní řízení	1.150.000,00	241.500,00	1.391.500,00
5	PD ve stupni DSP	2.000.000,00	420.000,00	2.420.000,00
6	Inženýrská činnost – stavební povolení	1.596.000,00	335.160,00	1.931.160,00
7	PD ve stupni DPS	880.000,00	184.800,00	1.064.800,00
8	Součinnost v zadávacím řízení	82.500,00	17.325,00	99.825,00
9	Autorský dozor (225 hodin x 750 Kč hodinová sazba)	168.750,00	35.437,50	204.187,50
Součet		12.206.135,00	2.563.288,35	14.769.423,35

Cena díla dle článku 4 odst. 3 písm. b) smlouvy o dílo – Kvasiny sever				
č.	Název položky	Cena v Kč bez DPH	DPH v Kč	Cena v Kč s DPH
1	Mapový podklad včetně příloh	53.750,00	11.287,50	65.037,50
2	Diagnostika a průzkumy	899.345,00	188.862,45	1.088.207,45
3	PD ve stupni DUR	550.000,00	115.500,00	665.500,00
4	Inženýrská činnost – územní řízení	237.500,00	49.875,00	287.375,00
5	PD ve stupni DSP	625.000,00	131.250,00	756.250,00
6	Inženýrská činnost – stavební povolení	0,00	0,00	0,00
7	PD ve stupni DPS	0,00	0,00	0,00
8	Součinnost v zadávacím řízení	0,00	0,00	0,00
9	Autorský dozor (75 hodin x 750 Kč hodinová sazba)	0,00	0,00	0,00
Součet		2.365.595,00	496.774,95	2.862.369,95

Součet cen všech částí díla dle článku 4 odst. 3			
<i>Název položky</i>	<i>Cena v Kč bez DPH</i>	<i>DPH v Kč</i>	<i>Cena v Kč s DPH</i>
<i>Cena dle předchozího dodatku</i>	<i>15.084.230,00</i>	<i>3.167.688,30</i>	<i>18.251.918,30</i>
<i>Vícepráce dle dodatku č. 13</i>	<i>345.000,00</i>	<i>72.450,00</i>	<i>417.450,00</i>
<i>Méněpráce dle dodatku č. 13</i>	<i>857.500,00</i>	<i>180.075,00</i>	<i>1.037.575,00</i>
<i>Výsledná cena dle dodatku č. 13</i>	<i>14.571.730,00</i>	<i>3.060.063,30</i>	<i>17.631.793,30</i>

3. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo se nemění.
4. Tento dodatek je platný dnem jeho podpisu smluvními stranami a účinný dnem uveřejnění ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
5. Tento dodatek je vyhotoven v pěti stejnopisech, z nichž objednatel obdrží tři vyhotovení a zhotovitel dvě vyhotovení.
6. Smluvní strany si tento dodatek přečetly a prohlašují, že ujednání v tomto dodatku obsažená jsou jim jasná a srozumitelná a byla učiněna na základě jejich pravé a svobodné vůle. Na důkaz tohoto tvrzení připojují své podpisy.
7. O uzavření dodatku rozhodl hejtman Královéhradeckého kraje v souladu s usnesením Rady Královéhradeckého kraje č. RK/35/1966/2020 ze dne 7. 12. 2020.

Přílohy:

Změnový list č. 13

Za objednatele v Hradci Králové dne **23. 02. 2021** Za zhotovitele v Praze dne **10 -02- 2021**

Mgr. Martin Červíček
Hejtman

Královéhradecký kraj
Krajský úřad
Pivovarské náměstí 1245
500 03 Hradec Králové

Ing. Marek Svoboda
PRAGOPROJEKT, a.s.
předseda představenstva
Na základě plné moci ze dne 12. 6. 2017

PRAGOPROJEKT, a.s.
K Ryšánci 1668/16, 147 54 Praha 4
IČO: 452 72 387, zapsán v OR
Měst. soudu v Praze odd.B, vl.1434

Smlouva o dílo:

Smlouva o dílo ze dne 27. 09. 2017

Změnový list číslo a název:

ZL č. 13

Název akce:

„Rozvoj centrální průmyslové zóny a dopravní infrastruktury - zpracování projektové dokumentace a zajištění autorského dozoru“ v rámci projektu „Rozšíření strategické průmyslové zóny Solnice – Kvasiny a zlepšení veřejné infrastruktury v Královéhradeckém regionu“.

Podrobný technický popis změny:

Kvasiny, sever:

- 1) Protože tato část Díla, nebude splňovat požadavky ekonomické návratnosti stavby, nebudou realizovány tyto její části:
 - Inženýrská činnost – stavební povolení;
 - PD ve stupni DPS;
 - Součinnost v zadávacím řízení;
 - Autorský dozor

Solnice, jih:

- 1) V rámci inženýrské činnosti v části „Solnice, jih“ byla vzhledem k odvolání společnosti Dvaleffi s.r.o. poskytována součinnost Objednateli akce pro možný vznik dohody akceptovatelné dotčenou společností. Mezi základní prvky součinnosti patří:
 - Zpracování několika variantních řešení přístupových cest;
 - Zpracování podkladů a záborových elaborátů pro řešení přístupových cest – variantní řešení;
 - Zpracování podkladů a vyjádření dotčenému odvolacímu orgánu s vysvětlením námitek k odvolání společnosti Dvaleffi s.r.o., obdobně pro stavební úřad v Rychnově nad Kněžnou, včetně prověření skutečností pro vznesení rozporů k namítanému v předmětném odvolacím dokumentu.
- 2) Během zpracování DSP byla s ohledem na koordinaci s akcí Správy železnic, státní organizace „Zvýšení kapacity trati Týniště n. O. – Častolovice – Solnice, 4. část“ nutná aktualizace úprav mostu SO 201:
 - Několikanásobná úprava niveleta trati měla za následek úpravy návrhu SO 201 a s tím souvisejících částí projektové dokumentace;
 - Opakovaná účast na koordinačních jednáních;
 - Opakovaná koordinace z hlediska umístění obou staveb (prostorové umístění, odvodnění apod.).
- 3) Návrh průmyslové zóny předpokládal využití přebytečné zeminy na výstavbu zemního valu v části „Kvasiny, sever“. Protože se tato část průmyslové zóny nebude realizovat, je nutné ještě před podáním projektu na stavební úřad s žádostí o vydání stavebního povolení zpracovat projekt hrubých terénních úprav (HTÚ). Tento projekt HTÚ bude řešit umístění přebytečné zeminy, cca 85 000 m³, na vhodných pozemcích v rámci oblasti „Solnice, jih“.

Zdůvodnění změny:

S ohledem na schválené Usnesení vlády č. 969 z 5. října 2020 se nebude část Kvasiny – Sever realizována prostřednictvím PPNI a státních prostředků, tedy v rámci projektu Rozšíření strategické průmyslové zóny Solnice – Kvasiny a zlepšení veřejné infrastruktury v Královéhradeckém regionu.

V rámci inženýrské činnosti v části „Solnice, jih“ byla Objednateli poskytována nutná součinnost pro jednání se společnostmi Dvaleffi s.r.o. pro možný vznik dohody akceptovatelné dotčenými společnostmi. Také byla řešena koordinace a spolupráce se společnostmi Elektro Comp, Škoda Auto a.s. a Správou železnic, státní organizací. Také bude nutné zpracovat projekt hrubých terénních úprav (HTÚ), který bude řešit uložení přebytečné zeminy, a bude mít vliv na prodloužení termínu odevzdání projektové dokumentace DPS a zajištění pravomocného povolení stavby.

Tyto změny mají významný vliv na úpravu ceny Díla a dílčích termínů plnění.

V návaznosti na výše uvedené je nezbytné realizovat práce nad rámec díla dle smlouvy o dílo a upravit dílčí termíny plnění pro realizaci díla dle smlouvy o dílo.

1. V článku 6 - Doba plnění - se tímto ruší odst. 1 a nahrazuje se následujícím zněním:

Zhotovitel realizuje dílo dle článku 4 a 5 smlouvy o dílo v následujících termínech:

a) *Termíny pro realizaci části díla dle článku 4 odst. 3 písm. a) smlouvy o dílo*

- *Termín odevzdání projektové dokumentace ve stupni DUR:*

nejpozději do 15. 4. 2018

- *Termín odevzdání projektové dokumentace ve stupni DUR aktualizované dle ZL č. 3:*

nejpozději do 15. 7. 2018

- *Termín odevzdání projektové dokumentace ve stupni DUR aktualizované dle ZL č. 4:*

nejpozději do 30. 11. 2018

- *Termín odevzdání projektové dokumentace ve stupni DSP aktualizované dle ZL č. 6:*

nejpozději do 15. 7. 2019

- *Termín odevzdání projektové dokumentace ve stupni DUR aktualizované dle ZL č. 6:*

nejpozději do 15. 06. 2019

- *Termín pro zajištění platného územního rozhodnutí dle ZL č. 12:*

nejpozději do 30. 06. 2021

- *Termín odevzdání projektové dokumentace ve stupni DPS dle ZL č. 13:*

nejpozději do 30. 06. 2021

- *Termín pro zajištění pravomocného stavebního povolení stavby dle ZL č.13:*

nejpozději do 30. 06. 2021

- *Realizace součinnosti v rámci zadávacího řízení:*

neprodleně od výzvy objednatele, případně osoby objednatelem určené, do uzavření smlouvy na základě výsledku zadávacího řízení veřejné zakázky na realizaci předmětné stavby nebo její části, není-li touto smlouvou stanoveno jinak

- *Realizace činnosti autorského dozoru*

na výzvu objednatele po zahájení stavebních prací

- *Termín pro předání autorského deníku o autorském dozoru:*

nejpozději do 30 dnů od vydání kolaudačního souhlasu se stavbou

b) *Termíny pro realizaci části díla dle článku 4 odst. 3 písm. b) smlouvy o dílo*

- *Termín odevzdání projektové dokumentace ve stupni DUR:*

nejpozději do 15. 7. 2018

- *Termín odevzdání projektové dokumentace ve stupni DSP aktualizované dle ZL č. 6:*

nejpozději do 15. 07. 2019

- *Termín pro zajištění platného územního rozhodnutí dle ZL č. 12:*

nejpozději do 30. 06. 2021

- *Termín odevzdání projektové dokumentace ve stupni DPS dle ZL č.13:*

nebude realizováno

- *Termín pro zajištění pravomocného stavebního povolení stavby dle ZL č.13:*

nebude realizováno

- *Realizace součinnosti v rámci zadávacího řízení dle ZL č.13:*

nebude realizováno

- *Realizace činnosti autorského dozoru dle ZL č.13*

nebude realizováno

- *Termín pro předání autorského deníku o autorském dozoru dle ZL č.13:*

nebude realizováno

c) *Termíny pro obě části díla dle článku 4 odst. 3*

Cena podle změny:

Článek 7, odstavec 1:

Rozvoj centrální průmyslové zóny a dopravní infrastruktury – zpracování projektové dokumentace a zajištění autorského dozoru – Kvasiny, sever.

Odečítají se následující položky (méněpráce):

6	Inženýrská činnost – stavební povolení	498.750,00	104.737,50	603.487,50
7	PD ve stupni PDSP	275.000,00	57.750,00	332.750,00
8	Součinnost v zadávacím řízení	27.500,00	5.775,00	33.275,00
9	Autorský dozor (75 hodin x 750 Kč hodinová sazba)	56.250,00	11.812,50	68.062,50
Součet		857.500,00	180.075,00	1.037.575,00

Rozvoj centrální průmyslové zóny a dopravní infrastruktury – zpracování projektové dokumentace a zajištění autorského dozoru – Solnice -jih:

Položka 4. Inženýrská činnost – územní řízení:

Původní cena dle Dodatku č. 6 805 000,- Kč bez DPH

Navýšení ceny dle Dodatku č. 13:

- Koordinace a součinnost Dvaleffi s.r.o. 55 000,- Kč bez DPH
- Koordinace a spolupráce se společností ElektroComp 10 000,- Kč bez DPH
- Koordinace Škoda Auto a.s. 10 000,- Kč bez DPH
- Úpravy PD na základě požadavků Správy železnic 100 000,- Kč bez DPH
- Projekt HTÚ 170 000,- Kč bez DPH
- Navýšení celkem 345 000,- Kč bez DPH

Nová cena položky po navýšení 1 150 000,- Kč bez DPH

Původní nabídková cena dle Dodatku č.6:

Celková nabídková cena v Kč bez DPH 15.084.230,00 Kč

DPH 21% 3.167.688,30 Kč

Celková nabídková cena včetně DPH 18.251.918,30 Kč

Nová nabídková cena po započtení méněprací a víceprací dle Dodatku č. 13

Celková nabídková cena v Kč bez DPH 14.571.730,00 Kč

DPH 21% 3.060.063,30 Kč

Celková nabídková cena včetně DPH 17.631.793,30 Kč

Změna projednána na výrobním výboru dne 28. 01. 2021.


Vyjádření zástupce zhotovitele oprávněného jednat ve věcech technických - S realizací změny souhlasím.

10.-02-2021

Datum

Jméno: Ing. Marek Svoboda

Podpis:



PRAGOPROJEKT, a.s.
K Ryšánce 1668/16, 147 54 Praha 4
IČO: 452 72 387, zapsán v OR
Měst. soudu v Praze odd.B, vl.143

Vyjádření zástupce objednatele (KHK) - S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech. Všechna ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají realizací změny nedotčena.

Datum: 10.2.2021

Jméno: Ing. Jana Jiráňová

Podpis:

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'Jirana', written over a dotted line.