

## Dodatek č. 2

smlouvy o dílo uzavřené v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

### Smluvní strany

**Objednatel** **Střední průmyslová škola, Odborná škola a Základní škola, Nové Město nad Metují**

se sídlem: Československé armády 376, 549 01 Nové Město nad Metují

IČO 48623725

DIČ CZ48623725

zástupce PaedDr. Olga Talášková, ředitelka

dále jako „objednatel“ a

**Zhotovitel** **ASJ s.r.o.**

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové pod spisovou značkou C12651

se sídlem Světí 8, 503 12 Světí

IČO 25281861

DIČ CZ25281861

zastoupený Jiřím Švubem, jednatelem

dále jako „zhotovitel“; objednatel a zhotovitel společně také jako „smluvní strany“

### Článek 1 Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 8. 9. 2020 na základě výsledku výběrového řízení veřejné zakázky nazvané „**Stavební úpravy a změna užívání čp. 428 ul. Československé armády, Nové město nad Metují – Kasárna**“, zahájené uveřejněním výzvy k podání nabídek dne 29. 7. 2020 smlouvu o dílo (tato smlouva ve znění pozdějších změn dále jako „smlouva o dílo“ nebo „smlouva“).
2. Z důvodů uvedených ve změnových listech (ZL) č. 8–11, které jsou přílohou tohoto dodatku, dochází ke změně smlouvy o dílo v souladu s § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v účinném znění (dále jen „zákon“) spočívající ve změně rozsahu díla o příslušné méněpráce a vícepráce.
3. Změna závazku ze smlouvy v rozsahu víceprací a méněprací dle změnového listu (ZL) č. 8 není podstatnou změnou závazku ve smyslu § 222 odst. 4 zákona.
4. Změna závazku ze smlouvy v rozsahu víceprací a méněprací dle změnového listu (ZL) č. 9–11 není podstatnou změnou závazku ve smyslu § 222 odst. 6 zákona. Zdůvodnění změny je součástí oznámení o změně příslušného změnového listu.

### Článek 2 Předmět dodatku

1. Rozsah předmětu díla dle článku 4 a 5 smlouvy o dílo se upravuje o vícepráce a méněpráce v souladu se změnovými listy č. 8–11, které tvoří přílohu tohoto dodatku.

2. Tabulky ceny díla dle článku 7 odst. 2 smlouvy o dílo se mění následujícím způsobem:

Celková cena dle původní smlouvy o dílo v Kč bez DPH	5.009.869,07
Měněpráce dle dodatku č. 1 v Kč bez DPH	970.517,09
Vícepráce dle dodatku č. 1 v Kč bez DPH	-65.668,52
Celková cena dle dodatku č. 1 v Kč bez DPH	5.914.717,64
Měněpráce dle dodatku č. 2 v Kč bez DPH	-21.265,00
Vícepráce dle dodatku č. 2 v Kč bez DPH	317.342,98
Celková cena dle dodatku č. 2 v Kč bez DPH	6.210.795,62
DPH v Kč samostatně dle dodatku č. 2	1.304.267,08
Celková cena dle dodatku č. 2 v Kč včetně DPH	7.515.062,70

3. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo se nemění.

### Článek 3 Závěrečná ustanovení

1. Otázky dodatkem výslovně neupravené se řídí právním řádem České republiky, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
2. Je-li uzavřen v listinné podobě, je tento dodatek vyhotoven v pěti stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Po uzavření dodatku dva stejnopisy obdrží zhotovitel, tři objednatel.
3. Tento dodatek nabývá platnosti podpisem smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv v souladu s § 5 a násl. zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
4. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek ke smlouvě přečetly a že nebyl uzavřen v tísní nebo za jednostranně nevýhodných podmínek.

Za objednatele

25 -02- 2021

PaedDr. Olga Talášková  
ředitelka

Střední průmyslová škola, Odborná škola  
a Základní škola, Nové Město nad Metují  
Československé armády 376  
549 01 Nové Město nad Metují  
IČO: 48623725, DIČ: CZ48623725

Za zhotovitele

24 -02- 2021

Jiří Švub  
jednatel ASJ s.r.o.

**ASJ.**  
stavební firma

ASJ s.r.o.  
Světí 8, 503 12  
tel.: +420 495 407 008  
e-mail: asj@asj.cz  
www.asj.cz  
IČO: 25281861, DIČ: CZ25281861

**EVIDENČNÍ LIST ZMĚNY STAVBY č. 8**

**Objednatel:** SPŠ, OŠ a ZŠ Nové Město nad Metují, ČSA 376, 549 01 Nové Město nad Metují

**Zhotovitel:** ASJ s.r.o., Světí 8, 503 12 Světí

**Zakázka:** Stavební úpravy a změna užívání č.p. 428, ul. ČSA, Nové Město nad Metují - Kasárna

**Oddíl:**

Navrhuje: Objednatel	Evid. číslo: 8
-	Datum:

**Popis změny: Doplnění rozvaděče**

Změna rozsahu prací: montážní práce a dodávky

Zdůvodnění změny:

**008**

Z důvodu požadavku provozovatele kuchyně na postupné spouštění jednotlivých spotřebičů (hlídání spotřebního maxima elektrických energií provozovny) byl projektantem upřesněn systém a úprava stávajícího rozvaděče, který nebyl součástí PD a následně dle návrhu byl rozvaděč upraven.

Vliv na dodržení termínu:

Nemá vliv na dodržení termínu

Jiné vlivy:

nejsou

**Kalkulace změny ceny\*): viz.příloha**

Pozice	Položka	Popis	MJ	Množství	Jednotková cena	Celková cena **)	Celková cena s DPH
ZL 07	Uznatelné	vícepráce celkem				34 834,00	42 149,14
ZL 07	Uznatelné	méněpráce celkem				0,00	0,00
ZL 07	Uznatelné	změna v absolutní hodnotě				34 834,00	42 149,14
*) V případě nedostatku místa přiložte samostatný kalkulační list, **)							
Nárůst (+) Úspora (-)						<b>Celková změna ceny:</b>	<b>34 834,00 Kč 42 149,14 Kč</b>

**Přílohy: Soupis prací**

**Schválil:**

<b>Objednatel</b>	SPŠ, OŠ a ZŠ Nové Město nad Metují	<b>Podpis</b>	
<b>Zástupce objednatele</b>	Josef Horák	<b>Datum:</b>	
<b>Zhotovitel</b>	ASJ s.r.o.	<b>Podpis</b>	
<b>Zástupce zhotovitele</b>	Jiří Švub	<b>Datum:</b>	
<b>Technický dozor investora</b>	Michal Novák	<b>Podpis</b>	
		<b>Datum:</b>	

## EVIDENČNÍ LIST ZMĚNY STAVBY č. 9

Objednatel: **SPŠ, OŠ a ZŠ Nové Město nad Metují, ČSA 376, 549 01 Nové Město nad Metují**  
 Zhotovitel: **ASJ s.r.o., Světí 8, 503 12 Světí**  
 Zakázka: **Stavební úpravy a změna užívání č.p. 428, ul. ČSA, Nové Město nad Metují - Kasárna**  
 Oddíl:

Navrhuje: Objednatel	Evid. číslo: 9
-	Datum:

**Popis změny: Elektroinstalace**

Změna rozsahu prací: montážní práce a dodávky

Zdůvodnění změny:

**009**

Při revizi výkazu výměr oproti PD elektroinstalací bylo zjištěno, že neodpovídá výkaz výměr skutečnosti, proto byla provedena revize skutečného provedení a na základě toho byl upraven výkaz položek elektroinstalací

Vliv na dodržení termínu:

Nemá vliv na dodržení termínu

Jiné vlivy:

nejsou

**Kalkulace změny ceny\*): viz.příloha**

Pozice	Položka	Popis	MJ	Množství	Jednotková cena	Celková cena **)	Celková cena s DPH
ZL 09	Uznatelné	vícepráce celkem				180 990,00	218 997,90
ZL 09	Uznatelné	méněpráce celkem				-21 265,00	-25 730,65
ZL 09	Uznatelné	změna v absolutní hodnotě				202 255,00	244 728,55

\*) V případě nedostatku místa přiložte samostatný kalkulační list, \*\*)  
 Nárůst (+) Úspora (-)

**Celková změna ceny:**

**159 725,00 Kč**

**193 267,25 Kč**

**Přílohy: Soupis prací**

**Schválil:**

<b>Objednatel</b>	SPŠ, OŠ a ZŠ Nové Město nad Metují	<b>Podpis</b>	
<b>Zástupce objednatele</b>	Josef Horák	<b>Datum:</b>	
<b>Zhotovitel</b>	ASJ s.r.o.	<b>Podpis</b>	
<b>Zástupce zhotovitele</b>	Jiří Švub	<b>Datum:</b>	
<b>Technický dozor investora</b>	Michal Novák	<b>Podpis</b>	
		<b>Datum:</b>	

**EVIDENČNÍ LIST ZMĚNY STAVBY č. 10**

**Objednatel:** SPŠ, OŠ a ZŠ Nové Město nad Metují, ČSA 376, 549 01 Nové Město nad Metují  
**Zhotovitel:** ASJ s.r.o., Světí 8, 503 12 Světí  
**Zakázka:** Stavební úpravy a změna užívání č.p. 428, ul. ČSA, Nové Město nad Metují - Kasárna  
**Oddíl:**

Navrhuje: Objednatel	Evid. číslo: 10
-	Datum:

**Popis změny: ÚT a ZTI**

Změna rozsahu prací: montážní práce a dodávky

Zdůvodnění změny:

**010**

Při revizi výkazu a výměr oproti PD bylo zjištěno, že chybí ve výkazu výměr výlevka s baterií v úklidové místnosti. Po provedení změny dispozice suterénu rozpříčkováním jednotlivých místností bylo zjištěno, že v PD nebylo uvažováno s doplněním otopných těles v nově vzniklých místnostech, proto je bylo třeba doplnit. Dále byly na potrubí doplněny uzavírací ventily, aby při případné výměně otopných těles nebylo nutné vypouštět celý topný systém,

Vliv na dodržení termínu: Nemá vliv na dodržení termínu	Jiné vlivy: nejsou
--	-----------------------

**Kalkulace změny ceny\*): viz.příloha**

Pozice	Položka	Popis	MJ	Množství	Jednotková cena	Celková cena **)	Celková cena s DPH
ZL 10	Uznatelné	vícepráce celkem				64 329,98	77 839,28
ZL 10	Uznatelné	méněpráce celkem				0,00	0,00
ZL 10	Uznatelné	změna v absolutní hodnotě				64 329,98	77 839,28

\*) V případě nedostatku místa přiložte samostatný kalkulační list, \*\*)

Nárůst (+) Úspora (-)	<b>Celková změna ceny:</b>	<b>64 329,98 Kč</b>	<b>77 839,28 Kč</b>
-----------------------	----------------------------	---------------------	---------------------

**Přílohy: Soupis prací**

**Schválil:**

<b>Objednatel</b>	SPŠ, OŠ a ZŠ Nové Město nad Metují	<b>Podpis</b>	
<b>Zástupce objednatele</b>	Josef Horák	<b>Datum:</b>	
<b>Zhotovitel</b>	ASJ s.r.o.	<b>Podpis</b>	
<b>Zástupce zhotovitele</b>	Jiří Švub	<b>Datum:</b>	
<b>Technický dozor investora</b>	Michal Novák	<b>Podpis</b>	
		<b>Datum:</b>	

**EVIDENČNÍ LIST ZMĚNY STAVBY č. 11****Objednatel:** SPŠ, OŠ a ZŠ Nové Město nad Metují, ČSA 376, 549 01 Nové Město nad M**Zhotovitel:** ASJ s.r.o., Světí 8, 503 12 Světí**Zakázka:** Stavební úpravy a změna užívání č.p. 428, ul. ČSA, Nové Město nad M**Oddíl:**

Navrhuje: Objednatel

**Popis změny: Požární ucpávky**

Změna rozsahu prací: montážní práce a dodávky

Zdůvodnění změny:

**011**

Při revizi PD bylo zjištěno, že ve výkazu výměr nejsou zahrnuty položky požární ochrany st bezpodmínečně nutnou součástí stavby a jejího bezpečného užívání

Vliv na dodržení termínu:

Nemá vliv na dodržení termínu

Jiné vlivy:

nejsou

**Kalkulace změny ceny\*): viz.příloha**

Pozice	Položka	Popis	MJ	Množství	Jednotková cena
ZL 11	Uznatelné	vícepráce celkem			
ZL 11	Uznatelné	méněpráce celkem			
ZL 11	Uznatelné	změna v absolutní hodnotě			

\*) V případě nedostatku místa přiložte samostatný kalkulační list,  
Nárůst (+) Úspora (-)

\*\*)

**Celková změna ceny:****Přílohy: Soupis prací****Schválil:**

<b>Objednatel</b>	SPŠ, OŠ a ZŠ Nové Město nad Metují	<b>Podpis</b>	
<b>Zástupce objednatele</b>	Josef Horák	<b>Datum:</b>	
<b>Zhotovitel</b>	ASJ s.r.o.	<b>Podpis</b>	
<b>Zástupce zhotovitele</b>	Jiří Švub	<b>Datum:</b>	

<b>Technický dozor investora</b>	Michal Novák	<b>Podpis</b>	
		<b>Datum:</b>	

**ad Metují**

**Metují - Kasárna**

Evid. číslo: 11

Datum:

avby, která je zřejmá z PBR a je

Celková cena **)	Celková cena s DPH
37 189,00	44 998,69
0,00	0,00
37 189,00	44 998,69
<b>37 189,00 Kč</b>	<b>44 998,69 Kč</b>



