

Dodatek č. 1

ke Smlouvě o dílo ze dne 18. 6. 2020

Smluvní strany

Královéhradecký kraj

se sídlem: Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové
zastoupený: Mgr. Martinem Červíčkem, hejtnanem kraje
IČO: 708 89 546
DIČ: CZ70889546
bankovní spojení: [REDACTED]
č. účtu: [REDACTED]

(dále jen „objednatel“)

a

Petr Lupoměch

se sídlem: Bohuňov 60, 593 01 Bystřice nad Perštejnem
zastoupená: Petrem Lupoměchem, jednatelem
IČO: 454 97 923
DIČ: CZ5707202006
bankovní spojení: [REDACTED]
číslo účtu: [REDACTED]
(dále jen „zhotovitel“ nebo „dodavatel“)

(objednatel a zhotovitel také dále společně jako „smluvní strany“)

Shora uvedené smluvní strany se dohodly na uzavření dodatku č. 1 (dále jen „dodatek“) ke Smlouvě o dílo ze dne 18. 6. 2020, která byla uzavřena se zhotovitelem jako vybraným dodavatelem veřejné zakázky nazvané: „**Stavební úpravy obvodového pláště na budově č. p. 1371, ul. Na Okrouhlíku, Hradec Králové**“.

I. Účel dodatku

1. Tento dodatek je dále uzavírán dle čl. 6 odst. 6.2 a čl. 16 odst. 2 původní smlouvy o dílo a v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek ve znění pozdějších předpisů (dále též jako „zákon“) v souvislosti se vznikem dodatečných stavebních prací – víceprací, méněprací a nutných změn:

Jedná se o změny, jejichž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky, a jejichž hodnota nepřekročí 50 % původní ceny veřejné zakázky, podle § 222 odst. 6 zákona, a dále změny, spočívající ve stavebních pracích a s nimi souvisejícími dodávkami a službami, které nebudou realizovány s ohledem na změny podle tohoto odstavce, a které proto zadavatel, jednající s náležitou péčí nemohl předvídat a nemění celkovou povahu veřejné zakázky, a jejichž hodnota nepřekročí 50% původní ceny veřejné zakázky, podle § 222 odst. 6 zákona – práce podle Změnových listů č. 1 – 4.

2. Celkový cenový nárůst v souvislosti se změnami podle odst. 1 tohoto článku nepřesáhne 30 % původní ceny závazku.
3. Podkladem pro uzavření tohoto dodatku jsou změnové listy č. 1 – 4, které jsou nedílnou součástí tohoto dodatku.
4. Změny podle odst. 1 tohoto článku činí:
vícepráce: **1 193 249,56 Kč bez DPH**
méněpráce: **- 496 001,11 Kč bez DPH**
Celková doba realizace díla se tímto dodatkem **nemění**.
5. Celková smluvní cena se tedy **navyšuje o 697 248,45 Kč bez DPH**.

II. Vymezení rozsahu změn

Čl. 6 odst. 6.2 původní smlouvy se mění a nově zní takto:

1. Smluvní strany si sjednaly, že v důsledku změn díla, blíže specifikovaných v oběma smluvními stranami potvrzených změnových listech č. 1 - 4 se ustanovením čl. 6 odst. 6.2 smlouvy o dílo, mění a nově zní takto:

Cena za provedení díla dle článku 4 této smlouvy, v podrobném členění uvedeném v položkovém rozpočtu (příloha č. 2 Smlouvy o dílo) činí:

Cena celkem: 13 646 588,45 Kč bez DPH

(slovy: třináctmilionůšestsetčtyřicetšesttisícpětsetosmdesátosm korun českých čtyřicetpět haléřů)

2. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo, ve znění dodatků, nedotčená tímto dodatkem se nemění a zůstávají tak nadále platná i účinná.

III. Ustanovení přechodná a závěrečná


1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran, účinnosti nabývá uveřejněním v registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
2. Smluvní strany shodně prohlašují, že se seznámily s celým obsahem tohoto dodatku včetně jeho příloh a s celým obsahem tohoto dodatku souhlasí. Zároveň prohlašují, že tento dodatek uzavřely svobodně, vážně, určitě a srozumitelně, nikoliv v tísní či nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz tohoto připojují svoje podpisy.
3. Tento dodatek je v souladu § 211 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek ve znění pozdějších předpisů ve spojení se zákonem č. 300/2008 Sb. o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů, uzavřen elektronicky.
4. Smluvní strany jsou povinny zajistit, aby v případě jejich rozdělení, sloučení, jakékoliv jiné přeměně nebo převodu práv na dceřině společnosti byl právní nástupce zavázán stejně jako smluvní strana této smlouvy a aby v takovém případě nedošlo ke zkrácení práv druhé strany.
5. Uzavření tohoto dodatku rozhodla Rada Královéhradeckého kraje na základě usnesení Rady Královéhradeckého kraje č. č. RK/35/1966/2020 ze dne 7. 12. 2020.

Přílohy tohoto dodatku:

Příloha č. 1: Změnový list č. 1 - 4


Příloha č. 2: Změny závazků ze smlouvy

Za objednatele:
V Hradci Králové dne



Královéhradecký kraj
Mgr. Martin Červíček
hejtman

Za zhotovitele:
V Bohuňově dne



Petr Lupoměch
jednatel

ZMĚNOVÝ LIST Č.1

OBJEDNATEL :

ZHOTOVITEL :

Královéhradecký kraj

zastoupené Mgr. Martinem Červíčkem, hejtmánem kraje
Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové
500 03 Hradec Králové

IČO: 708 89 546



Petr Lupoměch

Bohuňov 60

593 01 Bystřice nad Pernštejnem

IČO: 45497923

DIČ: CZ5707202006

NÁZEV A MÍSTO STAVBY:

"Stavební úpravy obvodového pláště na budově čp. 1371, ul. Na Okrouhlíku, Hradec Králové"

PŘEDMĚT ZMĚNOVÉHO LISTU

Při provádění stavebních prací bylo provedeno celkové zpřesnění ploch budovy pro následnou budoucí montáž kontaktního zateplovacího systému. Dále bude provedeno dočasné zakrytí nově osazených prostupů a otvorů, vlastní střechy objektu a sousední přilehlé střechy objektu volně kladenými deskami tak, aby nedošlo k poškození stávajících konstrukcí. Jedná se o změnu, jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které investor jednající s náležitou péčí nemohl předvídat. Změna nemění celkovou povahu zakázky

	celkem přípočty (cena bez DPH)	celkem odpočty (cena bez DPH)	celkem odpočty a přípočty (cena bez DPH)	dopad na termín
Změnový list č.1	732 446,36	-141 720,55	590 725,81	

Dílčí část změnového listu	celkem přípočty	celkem odpočty	celkem odpočty a přípočty
Stavební úpravy - fasáda	676 863,24	-141 720,55	535 142,69
Ostatní práce - zakrytí střech	55 583,12	0,00	55 583,12

PROHLÁŠENÍ

Nedílnou součástí tohoto "Změnového listu" je "Soupis provedených prací a dodávek" odsouhlasený oběma stranami.

za objednatele převzal :

jméno,

funkce:

Ing. Tomáš Petrášek, TDS

datum:

23. 2. 2021

podpis :

jméno,

funkce:

Ing. Lukáš Pávek, TDS

datum:

23. 2. 2021

podpis :

jméno,

funkce:

JINDŘICH PAVLÍK, AP

datum:

23. 2. 2021

podpis :

jméno,

funkce:

Ing. Roman Losař, LITL

datum:

16. 2. 2021

podpis :

za zhotovitele předal :

jméno,

funkce:

Petr Lupoměch

datum:

25.01.2020

podp

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

ZL1-Stavební úpravy budovy č.p.1371, REV 24.2.2020

Objekt:

2019/0001/ZI - Stavební úpravy - fasáda

Místo:

Na Okrouhliku 1371/30, Hradec Králové

Datum:

14.12.2020

Zadavatel:

Královéhradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245/2

Projektant:

Projection s.r.o.,
Nový Hrádek 151,
549 22

Zhotovitel:

Petr Lupoměch

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Materiál [CZK]

Montáž [CZK]

Cena celkem [CZK]

Celkové náklady za stavbu

535 142,69

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

ZL1-Stavební úpravy budovy č.p.1371, REV 24.2.2020

Objekt:

2019/0001/ZI - Stavební úpravy - fasáda

Místo:

Na Okrouhliku 1371/30, Hradec Králové

Datum:

14.12.2020

Zadavatel:

Královéhradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245/2

Projektant:

Projection s.r.o.,
Nový Hrádek 151,
549 22

Zhotovitel:

Petr Lupoměch

Zpracovatel:

PČ Typ

Kód

Popis

MJ

Množství

Jedn. cena

Cena celkem [CZK]

Cenová soustava

Náklady soupisu celkem

535 142,69

D HSV

Práce a dodávky HSV

535 142,69

D	6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování vypíní							
25	K	629995101	Očištění vnějších ploch lakovou vodou	m2	85,485	18,00	535 142,69	dle SOD	
2	M	28376479	deska z polyetylénu XPS, hrana rovná a strukturovaný povrch 200KPa tl 20mm	m2	129,797	43,49	5 644,89	ÚRS 2020/II	
VV			147,497		117,958				
37	K	622142001	147,497**1.1 Přepočtené koeficientem množství		129,797				
			Polažení vnějších stěn sklovákným pleťivem vtláčeným do tenkovrstvé imty	m2	320,676	192,80	61 826,64	dle SOD	
			izolka		117,998				
			ostění		202,680				
40	K	622143003	Montáž omítkových plastových nebo pozinkovaných rohových profilů	m	-1 286,159	100,00	-128 615,80	dle SOD	
			parapety		471,420				
			"okna" 1286,158		1 286,158				
41	M	59051480	profil rohový Al s tkaninou, kontaktního zateplení	m	-1 350,466	8,00	-10 803,73	dle SOD	
42	K	622143005	Montáž omítkou plastových nebo pozinkovaných	m	-19,650	100,00	-1 965,00		
			skutečnost - viz parapety		421,420				
VV					441,070				
43	M	590514920	Okapníška ETICS PVC se stěrkou	m	-19,650	17,16	-338,02		
44	K	622143004	Montáž omítkových samolepících zateplovacích profilů pro spojení s okenním rámem	m	905,042	100,00	90 504,20	dle SOD	
VV			"APU lisla"						
			1286,158		1 286,158				
			skutečnost 2*1095,6		2 191,200				
45	M	59051476	profil okenní zateplovací se sálováknitou armovací tkaninou 9 mm2, 4 m	m	990,294	20,50	19 481,03	dle SOD	
VV			skutečnost 2*1095,6*1,05		2 300,760				
29	K	621221041	1286,158*1,05 Přepočtené koeficientem množství		1 350,466				
			Montáž kontaktního zateplení vnějších podhledů z minerální vlny s podélnou orientací tl přes 160 mm	m2	232,264	1 172,60	272 352,77	dle SOD	
			skutečná podtř		1 985,000				
			odpocetl 30cm XPS nad zemí (trozpocetl Pol 33)		-17,625				
			připocetl výměra v rozpočtu (pol 29)		-1 715,111				
30	M	63151539	deska tepelné izolaci minerální kontaktních fasád podélné	m2	232,059	385,60	89 482,02	dle SOD	
			vákný A=0,036-0,037 tl 180mm		258,261	133,20	34 400,37	dle SOD	
35	K	622222001	Montáž kontaktního zateplení vnějšího ostění tl špatky do 200 mm z minerální vlny tl do 40 mm	m	1 126,000				
			skutečnost		421,420				
			parapety		1 289,158				
VV					1 289,158				
36	M	63151518	deska tepelné izolaci minerální kontaktních fasád podélné	m2	42,613	104,20	4 440,28	dle SOD	
			vákný A=0,036-0,037 tl 40mm		345,507	19,30	6 668,28	dle SOD	
24	K	622131321	Penetrace disperzní nátěr vnějších stěn nanesený stříkací lžkou	m2	117,998				
			pocha		227,509				
			tenkovrstvá silikonová zmlta omítka tl 1,5 mm včetně	m2	265,557	265,60	72 988,47	dle SOD	
46	K	622531011	tenkovrstvá silikonová zmlta omítka tl 1,5 mm včetně	m2	227,509				
			tenkovrstvá vnější stěn		375,280				
			ostění - skutečnost 1126,0,28		257,232				
			ostění dle VV 1286,158*0,2						

VV		1286,158*0,18		
VV		231,508		
26	K	622111121	Vyspravení lokální cementovou maltou vnějších stěn	m2
27	K	622135002	Vyrovnání podkladů vnějších stěn maltou cementovou II do 10 mm	m2
28	K	622525202	Obnova tenkovrstvé omítky stěn v rozsahu do 30%	m2
64	K	941111122	Montáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š. do 1,2 m v do 25 m	m2
			celková plocha fasády 2615,77 => 2615,77-231,647	
			" fasáda + výplně - zavešené lešení" 2525,053-231,647	
65	K	941112222	Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému bez podlah š 1,2 m v 25m za první a ZKD den použití	m2
66	K	941111822	Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š. do 1,2 m v do 25 m	m2
70	K	944411111	Montáž zachytivé sítě třídy A	m2
71	K	944411211	Příplatek k zachytivé síti třídy A za první a ZKD den použití	m2
72	K	944411811	Demontáž zachytivé sítě typu A	m2

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:	ZL1-Stavební úpravy budovy č.p.1371, REV 24.2.2020		
Objekt:	2019/0001/ost - Ostatní práce - zakrytí střech		
Místo:	Na Okrouhlicku 1371/30, Hradec Králové	Datum:	14.12.2020
Zadavatel:	Královéhradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245/2	Projektant:	Proiecticon s.r.o., Nový Hrádek 151, 549 22
Zhotovitel:	Petr Lupoměch	Zpracovatel:	
Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]		

Celkové náklady za stavbu	55 583,12
---------------------------	-----------

SOUPIS PRACÍ

Stavba:	ZL1-Stavební úpravy budovy č.p.1371, REV 24.2.2020		
Objekt:	2019/0001/ost - Ostatní práce - zakrytí střech		
Místo:	Na Okrouhlicku 1371/30, Hradec Králové	Datum:	14.12.2020
Zadavatel:	Královéhradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245/2	Projektant:	Proiecticon s.r.o., Nový Hrádek 151, 549 22
Zhotovitel:	Petr Lupoměch	Zpracovatel:	

PČ	Typ	Kód	Popis	M.J.	Množství	Jedn. cena	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								
1	K	712771601	Provedení ochranných pásů z práněbe říčního kamenuze šířky do 500 mm	m3	1,836	274,73	504,46	ÚRS 2020/II
	VV		manipulace s káclkem pro potřeby pochlúznostl střechy tak aby nedošlo k poškozovní střechního pláště					x 0,83
	VV		před nahnutím zpět bude provedena kontrola střechního pláště sousední budovy					
	VV		ochrnutí,nahnutí prolo králí dvé					
	VV		1,8*10,2*0,052		1,836			
2	K	698712103	Přesun hmotl tonážní pro krylíný povlakové v obkalech v do 24 m	l	2,764	796,80	2 194,39	ÚRS 2020/II
3	K	632481215	Separační vsliva z geotekllle - ochrana střechní krylíný souosedního objektu	m2	127,908	28,22	3 609,56	ÚRS 2020/II
4	K	762511213	Podlahové kce podkladové z desek OSB II 15mm - čoklad pod lešení	m2	18,375	204,18	3 751,81	ÚRS 2020/II
5	M	60726282	deska dřevostěpková OSB 3 P-V-D broušená II 15mm	m2	116,280	177,00	20 561,56	ÚRS 2020/II
6	K	782591140	Monáž dočasného zakrytí prostupů a otvorů deskami vně k přerávní	m2	116,280	69,10	8 034,95	ÚRS 2020/II
	VV		pokládka OSB desek jako ochrana střechy sousedního objektu, předpokládána plocha jest pro ochrannu krylíný a díobné pochůzky					x 0,83
	VV		šířka 10m celka 10,2m					
	VV		dešťání plochy bude doměřeno ale skutečnosti					
	VV		střechy 1					
	VV		10*10,2		102,000			
	VV		střechy 2					
	VV		1,4*10,2		14,280			
	VV				116,280			
	VV		Souřet					
7	K	998762103	Přesun hmotl tonážní pro kce lesařské v objektech v dn 24 m	l	1,317	1 278,28	1 683,48	ÚRS 2020/II
8	K	998762181	Přlplánek k přesunu hmotl tonážní 762 prováděný bez noužní mechanlzae	l	10,536	533,69	5 622,96	ÚRS 2020/II
9		R1010	Zakrytí oken lešenářskou sítl v 6NP	m2	200,000	48,00	9 600,00	Cena obvyklá v aktuálním čase a místě

Cena celkem bez DPH.....8 000 Kč

Ve Zlatkově dne 17.12.2020


Libor Kašuba - jednatel

Nabídka

Dodavatel: **TRIKAS s.r.o.**
Zastoupen: Libor Kašuba
Sídlem: Rožná, Zlatkov 44, 593 01
IČO: 28323581
DIČ: CZ28323581

Předmět nabídky:

- zakrytí okenních výplní sítí – dodávka a montáž – 200m
- místo dodání: Hradec Králové, ul. Na Okrouhlíku

ZMĚNOVÝ LIST Č.2

OBJEDNATEL :

Královéhradecký kraj

zastoupené Mgr. Martinem Červíčkem, hejtnanem kraje

Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové
500 03 Hradec Králové

IČO: 708 89 546

ZHOTOVITEL :

 **LUPOMĚCH**
ZATEPLOVACÍ A STAVEBNÍ PRÁCE

Petr Lupoměch

Bohuňov 60

593 01 Bystřice nad Pernštejnem

IČO: 45497923

DIČ: CZ5707202006

NÁZEV A MÍSTO STAVBY:

"Stavební úpravy obvodového pláště na budově čp. 1371, ul. Na Okrouhlíku, Hradec Králové"

PŘEDMĚT ZMĚNOVÉHO LISTU

V období provádění stavebních prací požádali zástupci uživatele z důvodu budoucích změn v provozu a užívání objektu o zvýšení bezpečnosti při manipulaci s okny v objektu a doplnění vybraných oken na chodbách a kancelářích o bezpečnostní klíčky se zámky. Jedná se o změnu, jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které investor jednající s náležitou péčí nemohl předvídat. Změna nemění celkovou povahu zakázky.

	celkem přípočty (cena bez DPH)	celkem odpočty (bez DPH)	(cena celkem odpočty a přípočty (cena bez DPH)	dopad na termín
Změnový list č.2	60 963,60	-8 386,56	52 577,04	

Dílní část změnového listu	celkem přípočty	celkem odpočty	celkem odpočty a přípočty
Ostatní práce - dodávka okenních klíčků se zámky	60 963,60	-8 386,56	52 577,04

PROHLÁŠENÍ

Nedílnou součástí tohoto "Změnového listu" je "Soupis provedených prací a dodávek" odsouhlasený oběma stranami.

za objednatele převzal :

jméno,

funkce:

Ing. Tomáš Pávek, DR

datum:

23.2.2021

podpis :

jméno,

funkce:

Ing. Lukáš Černý, DR

datum:

28.2.2021

podpis :

jméno,

funkce:

JINDŘICH PAVLÍK, DP

datum:

23.2.2021

podpis :

jméno,

funkce:

Ing. Roman Šolc, LHE

datum:

16.2.2021

podpis :

za zhotovitele předal :

jméno,

funkce:

Petr Lupoměch

datum:

25.01.2021

podpis :

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Objekt:
Místo:
Zadavatel:
Zhotovitel:
Kód dlu - Popis

ZL1-Stavební úpravy budovy č.p.1371, REV 24.2.2020
Ostatní práce - dodávka okeních klíček se zámkem
Na Okrouhliku 1371/30, Hradec Králové
Královéhradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245/2
Petr Lupoměř
Popis

Datum:
Projektant:
Zpracovatel:

14.12.2020
Projecticon s.r.o.,
Nový Hrádek 151,
549 22
Zpracovatel:

Cena celkem [CZK]

Celkové náklady za stavbu

52 577,04

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Objekt:
Místo:
Zadavatel:
Zhotovitel:

ZL1-Stavební úpravy budovy č.p.1371, REV 24.2.2020
Ostatní práce - dodávka okeních klíček se zámkem
Na Okrouhliku 1371/30, Hradec Králové
Královéhradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245/2
Petr Lupoměř

Datum:
Projektant:
Zpracovatel:

14.12.2020
Projecticon s.r.o.,
Nový Hrádek 151,
549 22
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	Jedn cena	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								52 577,04
1		R1011	Dodávka okenních klíček Maco Soul - uzamykací a - chodby	ks	65,000	420,33	27 321,45	cena obvyklá v aktuálním čase a místě
2		R1012	Dodávka okenních klíček Trocal - uzamykací a - kanceláře	ks	255,000	131,93	33 642,15	cena obvyklá v aktuálním čase a místě
3		R1013	Přívodní klíčky	ks	-320,000	26,21	-8 386,56	cena obvyklá v aktuálním čase a místě

· Rawa, Biał

WITRAŻ spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. K.
Łyski ul. Warszawska 68
16-070 Choroszcz
PLN: (IBAN) PL 58 1500 1083 1210 8005 7637 0000 (SWIFT) WAKPPLPP
EUR: (IBAN) PL 42 1050 1953 1000 0023 6908 4153 BIC (SWIFT) INGBPLPW



Zákazník

TECHNICKÝ ZÁSTUPCE

Pavel Novak ;

NABÍDKA: 341105

Č. ZÁKAZNÍKA:

Číslo objednávky:

POZNÁMKY:

WITRAZ

Cenná Nabídka: 341105

Poz.	Systém	Název	F
1		Klika hliníková	

BARVA :

CELKOVÁ CENA POZIC

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej polskiej dnia 20 marca 2020 r. został na terenie Polski ogłoszony stan epidemii. Stany epidemii lub stany nadzwyczajne o podobnym Europejskiej. W związku z ogłoszonym stanem epidemii, Witrax Sp. z o.o. Sp. k informuje, że wykonanie niniejszej oferty oraz

Witrax spółka z ograniczoną odpowiedzialnością SP. K.
tyski ul. Warszawa 68

16-070 Choroszcz

PLN: (IBAN) PL 58 1500 1083 1210 8000 (SWIFT) WIKRPLPF

EUR: (IBAN) PL 42 1050 1953 1000 0023 6908 4153 BIC (SWIFT) INGBPL33

Poz.	Systém	Název	Poz. kl	ks	Cena za
2		Klika hliníková s klíčem		1	11

BARVA :

- Barva: Bílá

Poz.	Systém	Název	Poz. kl	ks	Cena za
3		Klika Soul s klíčem T37		1	37

BARVA :

- Barva: Bílá

ZMĚNOVÝ LIST Č.3

OBJEDNATEL :

Královéhradecký kraj

zastoupené Mgr. Martinem Červíčkem, hejtnanem kraje
Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové
500 03 Hradec Králové

IČO: 708 89 546

ZHOTOVITEL :



Petr Lupoměch

Bohuňov 60

593 01 Bystřice nad Pernštejnem

IČO: 45497923

DIČ: CZ5707202006

NÁZEV A MÍSTO STAVBY:

"Stavební úpravy obvodového pláště na budově čp. 1371, ul. Na Okrouhlíku, Hradec Králové"

PŘEDMĚT ZMĚNOVÉHO LISTU

Z důvodu upřesnění souladu počtu pracovníků v kancelářích a hygienických norem na kvalitu vzduchu v těchto kancelářích je nutné doplnit akustické štěrby do okenních otvorů pro výměnu a kvalitu vzduchu. Jedná se o změnu, jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které investor jednající s náležitou péčí nemohl předvídat. Změna nemění celkovou povahu zakázky.

	celkem přípočty (cena bez DPH)	celkem odpočty (cena bez DPH)	(cena celkem odpočty a přípočty (cena bez DPH)	dopad na termín
Změnový list č.3	219 450,00	0,00	219 450,00	

Dílčí část změnového listu	celkem přípočty	celkem odpočty	celkem odpočty a přípočty
Ostatní práce - Dodávka a montáž akustických štěrbin	219 450,00	0,00	219 450,00

PROHLÁŠENÍ

Nedílnou součástí tohoto "Změnového listu" je "Soupis provedených prací a dodávek" odsouhlasený oběma stranami.

za objednatele převzal :

jméno,

funkce:

Ing. Tomáš Pávek, TH

datum: 23.2.2021

podpis :

jméno,

funkce:

Ing. Lukáš Černý, TH

datum: 23.2.2021

podpis :

jméno,

funkce:

JINÁČEK PAVEL, AP

datum: 23.2.2021

podpis :

jméno,

funkce:

Ing. Roman Adámek, TH

datum: 16.2.2021

podpis :


za zhotovitele předal :

jméno,

funkce:

Petr Lupoměch

datum: 25.01.2020



Zákazník

TECHNICKÝ ZÁSTUPCE

Pavel Novak ;

NABÍDKA: 348702

Č. ZÁKAZNÍKA:

Číslo objednávky:

POZNÁMKY:

WITRAZ³ Cenová Nabídka: 3448702

Datum: 2020-12-22 08:52:11

Poz.	Systém	Název	Poz. kl	ks	Cena za kus	Cena celkem
1		Aereco EHA2		1	2632,00	2632,00

BARVA :

- Barva: Bílá

Poznámka :

- Venkovní kryt: ASAM

- Ventilační kapka: EMM; frézování, 1 ks

CELKOVÁ CENA POZIC

CZK = 2632,00

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (Dz.U.2020.451 z dnia 2020.03.20) począwszy od dnia 20 marca 2020 r. został na terenie Polski ogłoszony stan epidemii. Stany epidemii lub stany nadzwyczajne o podobnym charakterze zostały również ogłoszone w większości krajów Unii Europejskiej. W związku z ogłoszonym stanem epidemii, Witraż Sp. z o.o. Sp. k informuje, że wykonanie niniejszej oferty oraz zawarcie na jej podstawie umowy, może być utrudnione oraz opóźn

WITRAŻ spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. K.

Łyski ul. Warszawska 68

16-070 Choroszcz

PLN: (IBAN) PL 58 1500 1083 1210 8005 7637 0000 (SW/FT) WBKPPPP

EUR: (IBAN) PL 42 1050 1953 1000 0023 6908 4153 BIC (SW/FT) INGBPLPW

ZMĚNOVÝ LIST Č.4

OBJEDNATEL :

ZHOTOVITEL :

Královéhradecký kraj

zastoupené Mgr. Martinem Červíčkem, hejtnanem kraje
Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové
500 03 Hradec Králové

IČO: 708 89 546

LUPOMĚCH
ZATEPLOVACÍ A STAVEBNÍ PRÁCE

Petr Lupoměch

Bohuňov 60

593 01 Bystřice nad Pernštejnem

IČO: 45497923

DIČ: CZ5707202006

NÁZEV A MÍSTO STAVBY:

"Stavební úpravy obvodového pláště na budově čp. 1371, ul. Na Okrouhlíku, Hradec Králové"

PŘEDMĚT ZMĚNOVÉHO LISTU

Při provádění stavebních prací a výměny okenních výplní bylo provedeno zpřesnění počtu a výměr okenních parapetů v objektu. Jedná se o změnu, jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které investor jednající s náležitou péčí nemohl předvídat. Změna nemění celkovou povahu zakázky.

	celkem přípočty (cena bez DPH)	celkem odpočty (cena bez DPH)	celkem odpočty a přípočty (cena bez DPH)	dopad na termín
Změnový list č.4	180 389,60	-345 894,00	-165 504,40	

Díličí část změnového listu	celkem přípočty	celkem odpočty	celkem odpočty a přípočty
Ostatní práce - parapety	180 389,60	-345 894,00	-165 504,40

PROHLÁŠENÍ

Nedílnou součástí tohoto "Změnového listu" je "Soupis provedených prací a dodávek" odsouhlasený oběma stranami.

za objednatele převzal :

jméno,

funkce:

Ing. Tomáš Pavolera, ZPS

datum: 23.2.2021

podpis :

jméno,

funkce:

Ing. Lukáš Pávek, ZPS

datum: 23.2.2021

podpis :

jméno,

funkce:

JINDŘICH PAVLÍČEK, AP

datum: 23.2.2021

podpis :

jméno,

funkce:

Ing. Roman Kovář, ZPS

datum: 26.2.2021

podpis :

za zhotovitele předal :

jméno,

funkce:

Petr Lupoměch

datum: 25.01.2020

podpis :

SOUPLIS PRACÍ

Stavba: Stavební úpravy budovy č.p. 1371, Na Okrouhliku, Hradec Králové

Soupis prací: ZI 04 - Ostatní práce parapety

Celkové náklady na stavbu

-165 504,40

1	K	R50001	Demonitáž a zpětná montáž parapetních desek	m	24,000	385,00	9 240,00	cena obvyklá v aktuálním místě a čase
pol. 176 - 16ks (1-4NP)								
2	K	R50002	Demonitáž a zpětná montáž parapetních desek	m	57,600	330,00	19 008,00	cena obvyklá v aktuálním místě a čase
pol. 179								
3	K	R50003	Demonitáž a zpětná montáž parapetních desek	m	18,000	310,00	5 580,00	cena obvyklá v aktuálním místě a čase
pol. 182 + čtyřběžící parapet - šití 4 NP								
4	K	R50004	Demonitáž a zpětná montáž parapetních desek	m	197,000	679,00	133 763,00	cena obvyklá v aktuálním místě a čase
pol. 183								
4	K	R50005	Demonitáž a zpětná montáž parapetních desek	m	32,500	330,00	10 725,00	cena obvyklá v aktuálním místě a čase
pol. 171 - reálné zaměření								
INP								
2-3NP								
5	K	R50006	Dodávka a montáž PVC list	m	28,800	72,00	2 073,60	cena obvyklá v aktuálním místě a čase
listy k oknům na toaletách								
159	K	766441811	Demonitáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 30 cm délky do 1,0 m	kus	-32,000	75,00	-2 400,00	dle SOD
32 ("T1")								
160	K	766441821	Demonitáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 30 cm délky přes 1,0 m	kus	-36,000	150,00	-5 250,00	dle SOD
11+24 (T13, T10)								
161	K	766441822	Demonitáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky přes 30 cm délky přes 1,0 m	kus	-16,000	240,00	-3 840,00	dle SOD
16 (T07)								
162	K	766941111	Montáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 30 cm délky do 1,0 m	kus	-32,000	250,00	-8 000,00	dle SOD
"T1"								
163	K	766941122	Montáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 30 cm délky do 1,6 m	kus	-11,000	400,00	-4 400,00	dle SOD
32 (8ks zdělová - sklad 1-8NP)								
"T13"								
164	K	76694113	Montáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 30 cm délky do 2,6 m	kus	-24,000	650,00	-15 600,00	dle SOD
"T10"								
167	K	76694122	Montáž parapetních dřevěných nebo plastových šířky přes 30 cm délky do 1,6 m	kus	-34,000	480,00	-16 320,00	dle SOD
"T02 - 1-3NP, T07"								
18, 16								
171	M	607-R02	T02 deska parapetní dřevohřsková vnitřní 1200x300mm, dle specifikace PD	m	-21,600	460,00	-9 936,00	dle SOD
176	M	607-R07	T07 deska parapetní dřevohřsková vnitřní 1600x330mm, dle specifikace PD	m	-24,000	480,00	-11 520,00	dle SOD
179	M	607-R10	T09 deska parapetní dřevohřsková vnitřní 2400x250mm, dle specifikace PD	m	-57,600	415,00	-23 904,00	dle SOD
180	M	607-R11	T09 deska parapetní dřevohřsková vnitřní 900x250mm, dle specifikace PD	m	-28,800	415,00	-11 952,00	dle SOD
182	M	607-R13	T13 deska parapetní dřevohřsková vnitřní 1500x200mm, dle specifikace PD	m	-16,500	340,00	-5 610,00	dle SOD
183	M	607-R14	T14 D+M deska parapetní dřevohřsková vnitřní - průběžná místnost s výhledem na sloup, š. 600mm, dle specifikace	m	-197,000	1 055,00	-207 835,00	dle SOD
191	K	998766104	Přesun hmotí lonážní pro konstrukce trubníské v objemech v do 36 m	1	-2,510	7 700,00	-19 327,00	dle SOD

Ivan Pumpinec

Věcov 93

592 44 Věcov

tel.: [REDACTED]

IČ: 75710285

Cenová nabídka

Stavba:

Hradec Králové - montáže oken Okrouhlík

	Položka	Výměra	MJ	Cena/MJ	Cena celkem
1	Demontáž + montáž parapetních desek do 350mm	1,00	bm	340,00	340,00 Kč
2	Demontáž + montáž parapetních desek do 250mm	1,00	bm	295,00	295,00 Kč
3	Demontáž + montáž parapetních desek do 200mm	1,00	bm	275,00	275,00 Kč
4	Demontáž + zpětná montáž parapetních desek do 700mm cena obsahuje dodávku PVC krytky - 45x90mm	1,00	bm	610,00	610,00 Kč
5	Dodávka a montáž PVC lišt na WC	1,00	bm	65,00	65,00 Kč
Cena celkem bez DPH					1 585,00 Kč
DPH 15%					237,75 Kč
Cena celkem včetně DPH					1 823 Kč

Poznámky:

fakturace proběhne dle skutečnosti

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI 5

Smluvní cena	12 949 340,00 Kč bez DPH	
Vícepráce (k odst. 5)	+ 0,00 Kč bez DPH	Dod
Méněpráce (k odst. 5)	- 0,00 Kč bez DPH	
Součet všech víceprací (k odst. 5)	+ 0,00 Kč bez DPH	
Součet všech méněprací (k odst. 5)	- 0,00 Kč bez DPH	
Změna závazku ze smlouvy (absolutní hodnota)	0,00 Kč bez DPH	Neje
(Změna ZsS / Smluvní cena) ≤ 50 %	0,00 % ≤ 50,00 %	

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI 6

Smluvní cena	12 949 340,00 Kč bez DPH	
Vícepráce (k odst. 6)	+ 1 193 249,56 Kč bez DPH	Dod
Méněpráce (6) související s vícepracemi	- 496 001,11 Kč bez DPH	
Méněpráce (6) nesouvisející s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH	
Součet všech víceprací (k odst. 6)	+ 1 193 249,56 Kč bez DPH	
Součet všech méněprací (k odst. 6) souvisejících s vícepracemi	- 496 001,11 Kč bez DPH	
Součet všech méněprací (k odst. 6) nesouvisejících s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH	
Změna závazku ze smlouvy (absolutní hodnota)	1 689 250,67 Kč bez DPH	Neje
(Změna ZsS / Smluvní cena) ≤ 50 %	13,05 % ≤ 50,00 %	

ZMĚNY ZÁVAZKŮ ZE SMLOUV
(ve smyslu § 222 zákona č. 134/2016 Sb. - Zákona o zadávání

Název veřejné zakázky:

Stavební úpravy obvodového pláště na budově č.p. 1371, ul. Na Ok

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI 4

Původní smluvní cena (vstupní)	12 949 340,00 Kč bez DPH
Vyhradil si zadavatel právo na vyhrazené změny závazku (opce)?	NE
Druh veřejné zakázky	stavební práce
Vícepráce (k odst. 4)	+ 0,00 Kč bez DPH
Méněpráce (k odst. 4)	- 0,00 Kč bez DPH
Součet všech víceprací (k odst. 4)	+ 0,00 Kč bez DPH
Součet všech méněprací (k odst. 4)	- 0,00 Kč bez DPH
Změna závazku ze smlouvy (absolutní hodnota)	0,00 Kč bez DPH
a) <i>(Změna ZsS) ≤ (limite nadlimitní VZ)</i>	0 Kč ≤ 137 366 000 Kč
b) <i>(Změna ZsS / smluvní cena) ≤ 15 %</i>	0,00 % ≤ 15,00 %

Součet všech méněprací (k odst. 7)	- 0,00 Kč bez DPH	
------------------------------------	-------------------	--

SOUHRNNÁ TABULKA AKTUÁLNÍHO DODATKU		
Číslo aktuálního dodatku		1
Celková hodnota všech víceprací (aktuálního dodatku)		+ 1 193 249,56
Celková hodnota všech méněprací (aktuálního dodatku)		- 496 001,11
Celkové navýšení smluvní ceny (aktuálního dodatku)		697 248,45

SOUHRNNÁ TABULKA VŠECH DODATKŮ		
Původní smluvní cena (vstupní)		12 949 340,00
Cena po navýšení z dodatku č. 1		13 646 588,45
Současná cena se zahrnutím všech změn (bez DPH)		13 646 588,45

Výpočet provedl/a: Ing. Roman Kos

§ 222 - NAVÝŠENÍ = SOUHRN Z ODS

Smluvní cena		12 949 340,00 Kč bez
(5)	Všechny vícepráce (k odst. 5)	+ 0,00 Kč bez
	Všechny méněpráce (k odst. 5) související s vícepracemi	- 0,00 Kč bez
(6)	Všechny vícepráce (k odst. 6)	+ 1 193 249,56 Kč bez
	Všechny méněpráce (k odst. 6) související s vícepracemi	- 496 001,11 Kč bez
	Navýšení - souhrn z odst. 5, 6 (vícepráce po odečtení méněprací)	697 248,45 Kč bez
(9)	(Navýšení / Smluvní cena) ≤ 30 %	5,38 % ≤ 30,00

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI

Cena původních (nahraz.) položek	0,00 Kč bez
Cena nových položek	0,00 Kč bez
POSOUZENÍ:	0 Kč ≥ 0 Kč
Rozdíl (méněpráce) (k odst. 7)	- 0,00 Kč bez