

Dodatek č. 3

smlouvy o dílo uzavřené v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v účinném znění

Smluvní strany

Objednatel **Královéhradecký kraj**
se sídlem: Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové
IČO: 708 89 546
DIČ: CZ 708 89 546
zástupce: Mgr. Martin Červíček, hejtman

dále jen „objednatel“ a

Zhotovitel **M - PROJEKCE s.r.o.**
společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci
Králové, oddíl C, pod spisovou značkou 37094
se sídlem Resslerova 956/13, 500 02 Hradec Králové
IČO 050 61 415
DIČ CZ05061415
zastoupený Ing. Petr Hájek, Mgr. Michal Kropáč, jednatele společnosti

bankovní spojení ČSOB a.s.
číslo účtu 274779891/0300

dále jen „zhotovitel“; objednatel a zhotovitel také dále společně jako „smluvní strany“.

Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 5. 3. 2019 na základě výsledku zadávacího řízení veřejné zakázky „Zpracování projektové dokumentace a výkon autorského dozoru komunikace III. třídy PZ Solnice – PZ Lipovka, vč. napojení žst. Lipovka“ v rámci projektu „Rozšíření strategické průmyslové zóny Solnice – Kvasiny a zlepšení veřejné infrastruktury v Královéhradeckém regionu“ - evidenční číslo ve Věstníku veřejných zakázek **Z2018-042125**, smlouvu o dílo (tato smlouva o dílo ve znění pozdějších změn dále jako „smlouva o dílo“).
2. Z důvodů uvedených ve změnovém listu č. 3, který je přílohou tohoto dodatku, dochází ke změně rozsahu díla dle článku 1 a 2 smlouvy o dílo a k odpovídající změně ceny díla dle článku 5 odst. 3 smlouvy o dílo. Termín realizace se nemění.
3. Změny závazku dle odst. 2 jsou nezbytné a změna v osobě dodavatele není možná z ekonomických anebo technických důvodů spočívajících zejména v požadavcích na slučitelnost nebo interoperabilitu se stávajícími službami pořízenými zadavatelem v původním zadávacím řízení a změna v osobě dodavatele by způsobila zadavateli značné obtíže nebo výrazné zvýšení nákladů. Nejedná se tak o podstatnou změnu závazku ve smyslu § 222 odst. 5 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpis.

Předmět dodatku

1. Dílo dle článku 1 a 2 smlouvy o dílo se upravuje o méněpráce a vícepráce dle změnového listu č. 3, který je přílohou tohoto dodatku.
2. V článku 5 - Cena díla - se tímto ruší odst. 3 a nahrazuje se následujícím zněním:

V této ceně jsou obsaženy veškeré práce a činnosti potřebné pro řádnou realizaci díla, jakož i zisk zhotovitele, a to v členění:

#	Popis dílčí části	Cena v Kč bez DPH
č. 1	Mapový podklad včetně příloh	240.000,00
č. 2	Diagnostika a průzkumy	1.296.000,00
č. 3	PD ve stupni DUR	3.433.000,00
č. 4	Inženýrská činnost - územní řízení	499.000
č. 5	PD ve stupni DSP	2.064.800,00
č. 6	Inženýrská činnost - stavební povolení	133.500,00
č. 7	PD ve stupni PDPS	1.691.000,00
č. 8	Součinnost v zadávacím řízení	34.000,00
č. 9	Autorský dozor v rozsahu 356 hodin	267.000,00
	Hodinová sazba za autorský dozor	750,00
Celková cena díla v Kč bez DPH		9.658.300,00
DPH v Kč samostatně		2.028.243,00
Celková cena díla v Kč včetně DPH		11.686.543,00

3. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo se nemění.
4. Tento dodatek je platný dnem jeho podpisu smluvními stranami a účinný dnem uveřejnění ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
5. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel dvě vyhotovení.
6. Smluvní strany si tento dodatek přečetly a prohlašují, že ujednání v tomto dodatku obsažená jsou jim jasná a srozumitelná a byla učiněna na základě jejich pravé a svobodné vůle. Na důkaz tohoto tvrzení připojují své podpisy.

7. Tento dodatek je uzavřen na základě rozhodnutí hejtmána Královéhradeckého kraje učiněného v souladu s usnesením Rady Královéhradeckého kraje č. RK/35/1966/2020 ze dne 7. 12. 2020.

Přílohy:

Změnový list č. 3


Za objednatele v Hradci Králové dne

Za zhotovitele v Hradci Králové dne

03. 03. 2021



Mgr. Martin Červíček
hejtman Královéhradeckého kraje



Ing. Petr Hájek
jednatel společnosti

Královéhradecký kraj
Krajský úřad
Přívovarské náměstí 1245
500 03 Hradec Králové



Mgr. Michal Kropáč
jednatel společnosti

M - PROJEKCE s.r.o.
Resslova 956/13, 500 02 Hradec Králové
pracoviště:
Freyova 82/27, 190 00 Praha 9
IČ: 050 61 415 - DIČ: CZ 050 61 415

Smlouva o dílo:

Smlouva o dílo ze dne 05. 03. 2019

Změnový list číslo a název:

ZL č. 3

Název akce:

Komunikace III. třídy PZ Solnice – PZ Lipovka, vč. napojení žst. Lipovka – zpracování investičního záměru a hodnocení ekonomické efektivity projektu“ v rámci projektu „Rozšíření strategické průmyslové zóny Solnice – Kvasiny a zlepšení veřejné infrastruktury v Královéhradeckém regionu“

Podrobný technický popis změny:

- 1) S ohledem na postup projektové přípravy dvou sousedících staveb, a současně za předpokladu, že stavba I/14 Rychnov nad Kněžnou – obchvat bude realizována dříve než stavba Komunikace III. třídy PZ Solnice – PZ Lipovka, vč. napojení žst. Lipovka, bude realizace OK na silnici I/14 začleněna do stavby zajišťované ŘSD ČR. Důvodem je umožnění napojení obchvatu Rychnova nad Kněžnou na stávající komunikaci I/14, a tím umožnění vydání územního rozhodnutí a stavebního povolení na tuto stavbu. Jedná se o řešení schválené zástupci Královéhradeckého kraje a Ředitelství silnic a dálnic ČR.
- 2) Výše uvedená změna vyvolává úpravy projektové dokumentace DUR. Bude se jednat o úpravu některých stávajících SO, vznik nových SO a vypuštění některých SO z projektové dokumentace dle následujícího přehledu:

Černě – ponechané SO beze změn

Červeně – SO vyjmuté z předmětu díla pro stupně DSP, PDPS a AD

Zeleně – nové SO – budou zpracované již do DUR

Nutné úpravy v rámci DÚR - vícepráce

SO 001 – Příprava staveniště

SO 101 – Komunikace III. třídy PZ Solnice – PZ Lipovka

Práce spojené se zkrácením trasy a úpravou souvisejících objektů: zkrácení trasy, úprava výkresové části, PZ a souhrnné technické zprávy. Dále úprava ZE, bilance zemin a ornice, odhad nákladů.

24 000,- Kč bez DPH

SO 102 – Okružní křižovatka I/14 x komunikace III. třídy

SO 103 – Silnice I/14

SO 104 – Vyvolaná přeložka cyklostezky

SO 105 – Úprava propustku na I/14

SO 106 – Polní cesta pro obsluhu pozemků

SO 107 – Bypass na okružní křižovatce

SO 108 – Provizorní komunikace a provizorní přeložka cyklostezky

SO 109 – Hospodářské sjezdy

SO 110 – Stezka pro pěší a cyklisty

Vyjmutím SO 102-105 a 107-109 dojde k úpravám výkresových částí, PZ a souhrnné TZ, úpravě ZE, bilance zemin a ornice, odhadu nákladů.

40 000,- Kč bez DPH

SO 111 – Hospodářský sjezd na obecní pozemek

16 000,- Kč bez DPH

SO 112 – Přístupová komunikace k RDN 2

32 000,- Kč bez DPH

SO 181 – DIO na silnici I. třídy	
SO 182 – DIO na ostatních komunikacích	
SO 190.1. – Dopravní značení ve správě ŘSD	
SO 191 – Dopravní značení na komunikacích ostatních správců	
<i>Vyjmutím některých SO dojde k úpravám SO 181 – 191 v rámci souhrnné TZ.</i>	<i>8 000,- Kč bez DPH</i>
SO 201 – Mostní objekt	
SO 301 – Odvodněné komunikace	
<i>Nutná úprava výkresů a TZ s ohledem na změnu rozsahu odvodňované plochy.</i>	<i>24 000,- Kč bez DPH</i>
SO 302 – Retenční nádrž RDN 1	
<i>Potřebná úprava výpočtů s ohledem na změnu odvodňované oblasti.</i>	<i>8 000,- Kč bez DPH</i>
SO 303 – Retenční nádrž RDN 2	
SO 304 – Přeložka vodovodu PV 1	
SO 401 – Přeložka sdělovacích kabelů CETIN	
SO 402 – Přeložka sdělovacích kabelů ČEZ TCP	
SO 403 – Přeložka sdělovacích kabelů ČD Telematika	
SO 404 – Přeložka sdělovacích kabelů CETIN u retenční nádrže	
SO 405 – Přeložka veřejného osvětlení	
SO 406 – Veřejné osvětlení	
SO 407 – Přeložka sdělovacích kabelů ČD Telematika u retenční nádrže	
<i>Vyjmutím SO 304, 401, 402 a 405 dojde k úpravám výkresových částí, souhrnné TZ, úpravě ZE, bilance zemin a ornice, odhadu nákladů.</i>	<i>16 000,- Kč bez DPH</i>
SO 801 – Vegetační úpravy ve správě ŘSD	
<i>Vyjmutím SO 801 dojde k úpravě v situacích a TZ.</i>	<i>8 000,- Kč bez DPH</i>
SO 802 – Vegetační úpravy ve správě ostatních vlastníků	
<i>S ohledem na nový rozsah projektu dojde k úpravě SO 802</i>	<i>24 000,- Kč bez DPH</i>
Vícepráce PD DUR	200 000,- Kč bez DPH
Nutná aktualizace IČ k ÚR	
Opětovné vyřizování žádostí k upravené dokumentaci DÚR. Aktualizace vyjádření správců IS.	69 000,- Kč bez DPH
Celkem vícepráce	269 000,- Kč bez DPH

- 3) Změnou rozsahu projektu, resp. vypuštěním některých SO dojde k ponížení ceny za vypracování navazujících stupňů PD – DSP, PDPS a IČ k DSP, a to následujícím způsobem:

Zmenšení rozsahu projektových prací ve stupních DSP a PDPS odpovídá poměrově snížení investičních nákladů stavby. Úpravou SO a vypuštěním některých SO, případně přidáním dvou SO do PD dojde k celkovému poklesu odhadovaných stavebních nákladů následně:

345 365 000 - 306 916 935 = 38 448 065. Jedná se o pokles o cca 11%.

Cena DSP dle SoD a Dodatku č.1	2 320 000,- Kč bez DPH – snížení ceny o 11%, tedy o 255 200,-
Cena IČ k DSP dle SoD a Dodatku č.1	150 000,- Kč bez DPH – snížení ceny o 11%, tedy o 16 500,-
Cena PDPS dle SoD a Dodatku č.1	1 900 000,- Kč bez DPH – snížení ceny o 11%, tedy o 209 000,-
Cena AD dle SoD a Dodatku č.1	400 000,- Kč bez DPH – snížení ceny o 11%, tedy o 33 000,-

Celkem méněpráce

513 700,-

Zdůvodnění změny:

- 1) S ohledem na postup projektové přípravy dvou sousedících staveb, a současně za předpokladu, že stavba I/14 Rychnov nad Kněžnou – obchvat bude realizována dříve než stavba Komunikace III. třídy PZ Solnice – PZ Lipovka, vč. napojení žst. Lipovka, bude realizace OK na silnici I/14 začleněna do stavby zajišťované ŘSD ČR. Důvodem je umožnění napojení obchvatu Rychnova nad Kněžnou na stávající komunikaci I/14, a tím umožnění vydání územního rozhodnutí a stavebního povolení na tuto stavbu. Jedná se o řešení schválené zástupci Královéhradeckého kraje a Ředitelství silnic a dálnic ČR.
- 2) Tyto změny si vyžádají úpravu ceny Díla.

V návaznosti na výše uvedené je nezbytné realizovat práce nad rámec Díla ve stupni DUR a zároveň dojde ke zmenšení rozsahu prací ve stupních DSP a PDPS.

Cena podle změny:**Článek 5, odstavec 3:**

#	Popis dílčí části	Cena v Kč bez DPH
č. 1	Mapový podklad včetně příloh	240 000
č. 2	Diagnostika a průzkumy	1 296 000
č. 3	PD ve stupni DUR	3 433 000
č. 4	Inženýrská činnost - územní řízení	499 000
č. 5	PD ve stupni DSP	2 064 800
č. 6	Inženýrská činnost - stavební povolení	133 500
č. 7	PD ve stupni PDPS	1 691 000
č. 8	Součinnost v zadávacím řízení	34 000
č. 9	Autorský dozor v rozsahu 356 hodin	267 000
	Hodinová sazba za autorský dozor	750
Celková cena díla v Kč bez DPH		9 658 300
DPH v Kč samostatně		2 028 243
Celková cena díla v Kč včetně DPH		11 686 543

Celková změna ceny dle Dodatku č.3:

Celková cena dle Dodatku č.1 9 903 000,- Kč bez DPH
Vícepráce dle Dodatku č.3 269 000,- Kč bez DPH
Méně práce dle Dodatku č.3 513 700,- Kč bez DPH
Celková cena dle Dodatku č.3 9 658 300,- Kč bez DPH (snížení ceny o 244 700,-)

Změna projednána na výrobním výboru dne 9. 2. 2021.

Vyjádření zástupce zhotovitele oprávněného jednat ve věcech technických - S realizací změny souhlasím.

Datum: 26. 2. 2021
Jméno: Ing. Petr Hájek

Podpis: 

M - PROJEKCE s.r.o.
Resslova 956/13, 500 02 Hradec Králové
pracoviště:
Freyova 82/27, 190 00 Praha 9
IČ: 050 61 415 - DIČ: CZ 050 61 415

Vyjádření zástupce objednatele (KHK) - S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech. Všechna ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají realizací změny nedotčena.

Datum: 26. 2. 2021
Jméno: Ing. Jana Jiráňová

Podpis: 

Královéhradecký kraj
Krajský úřad
Přívovarské náměstí 1245
500 03 Hradec Králové