

DODATEK č. 1
ke Smlouvě o dílo ze dne 1. 2. 2021
(dále jen „Dodatek“)

MEZI:

- (1) Královéhradecký kraj
Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové
IČO: 708 89 546
DIČ: CZ70889546
zastoupený hejtnanem Mgr. Martinem Červíčkem
bankovní spojení: [REDACTED]
č. účtu: [REDACTED]
(dále jen „objednatel“) na straně jedné

Zástupce objednatele odpovědný ve věcech technických a veškerých činnostech vyplývajících z plné moci KUKHK – 1808/INV/2021 ze dne 14. 1. 2021:
ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s.
Kutnohorská 59, 500 04 Hradec Králové
IČO: 275 02 988
osoba pověřená jednat jménem zástupce ve věcech technických:
[REDACTED]

a

- (2) M - PROJEKCE s.r.o.
Resslova 956/13, 500 02 Hradec Králové
IČO: 050 61 415
DIČ: CZ05061415
Zastoupený/jednající Mgr. Michalem Kropáčem, Ing. Petrem Hájkem, jednatelem společnosti
zapsaný v obchodním Krajském soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 37094
bankovní spojení: [REDACTED]
(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé

uzavřené v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. Občanského zákoníku ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) na:

Vypracování dokumentace a výkon autorského dozoru stavební akce
„III/28048 + III/28053 Tereziiny Dary - Lískovice“

Na základě vzájemných dohod ve smyslu Evidenčního listu změny stavby č. 1, který je přílohou a nedílnou součástí tohoto dodatku, sjednaly smluvní strany následující změny výše uvedené smlouvy o dílo:

- 1) V dokumentu **Zvláštní obchodní podmínky (ZOP-D)**, který je součástí Smlouvy o dílo dle čl. II. Obsah Smlouvy o dílo odst. 1 písm. e) se mění termíny následujícím způsobem:

Upravuje se ujednání 22.1:

Popis části díla	Termín (lhůta) dokončení
záborový elaborát v konceptu vč. konceptu diagnostického průzkumu doplněného o část laboratorních rozborů a zařídění asfaltových směsí (PAU)	do 120 dnů od nabytí účinnosti smlouvy o dílo
Dokumentace pro vydání společného povolení (DUSP) včetně soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr včetně ocenění – vše v konceptu	do 210 dnů od nabytí účinnosti smlouvy o dílo
Dokumentace pro vydání společného povolení (DUSP) včetně záborového elaborátu, diagnostického průzkumu doplněného o část laboratorních rozborů a zařídění asfaltových směsí (PAU) - v čístopise a soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr včetně ocenění – v konceptu	do 20 dnů od protokolárního předání všech připomínek objednatele ke konceptu dokumentace pro vydání společného povolení (DUSP)
PDPS včetně soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr včetně ocenění – vše v konceptu	do 60 dnů od vydání pravomocného společného povolení
PDPS včetně soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr včetně ocenění – vše v čístopise	do 20 dnů od protokolárního předání všech připomínek objednatele ke konceptu PDPS
Autorský dozor	v průběhu stavby (předpoklad do 5 let od předání a převzetí projektové dokumentace PDPS)

*Koncept – úplná dokumentace/projektová dokumentace včetně záborového elaborátu a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr včetně ocenění dle zadávací dokumentace, ve které budou zapracovány veškeré připomínky projednané v průběhu přípravy.

Ostatní ustanovení Smlouvy, nedotčená tímto dodatkem, zůstávají v platnosti beze změny.

Dodatek je vyhotoven v 6 stejnopisech, každý v síle originálu, z nichž Objednatel obdrží 4 vyhotovení a Zhotovitel obdrží 2 vyhotovení.

Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran. Účinností tento dodatek nabývá dnem uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Předmětná smlouva se mění dnem účinnosti tohoto dodatku.

Číslo stavby: 33191

Tento dodatek je uzavírán na základě rozhodnutí hejtmána Královéhradeckého kraje učiněného v souladu s usnesením Rady Královéhradeckého kraje č. RK/35/1966/2020 ze dne 7. 12. 2020.

V Hradci Králové dne:

V Hradci Králové dne:

.....
Objednatel
Mgr. Martin Červíček
hejtman

.....
Zhotovitel
Ing. Petr Hájek
jednatel

.....
Zhotovitel
Mgr. Michal Kropáč
jednatel

EVIDENČNÍ LIST ZMĚNY PD

Číslo změny:

1

Číslo stavby/JU:

33191

Název akce:

Vypracování dokumentace a výkon autorského dozoru stavební akce „III/28048 + III/28053 Tereziiny Dary - Lískovice“

Objednatel:

Královéhradecký Kraj, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové, IČ 70889546

Zástupce objednatele:

ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s., Kutnohorská 59, 500 04 Hradec Králové, IČ 27502988

Zhotovitel:

M-PROJEKCE s.r.o., Resslova 956/13, 500 02 Hradec Králové, IČ 05061415

Datum uzavření Smlouvy o dílo:

01.02.2021

Datum uzavření posledního Dodatku a jeho označení:

Popis a zdůvodnění změny:

Předmětem změny č. 1 je posun termínů odevzdání dokumentace o 60 dnů od nabytí účinnosti Smlouvy o dílo oproti původním termínům. Důvodem pro posun termínů je nemožnost zahájení provádění přípravných prací, zejména zaměření komunikace, provedení diagnostiky, čištění a kamerový průzkum kanalizace vzhledem k současnému zimnímu období, souvislé sněhové pokrývce a teplotám pod bodem mrazu. Tyto faktory by negativně ovlivnily výsledky zkoušek a zaměření, čímž by byly získány nevyhovující hodnoty pro další projekční práce. Požadovaný posun termínů je vyvolán také probíhající pandemií Covid 19, která má za následek nedostatek kvalifikovaných pracovníků vzhledem k nemocnosti a opatřením s ní spojených.

Ceny uvedeny c Kč bez DPH:

Cena dle SoD:	Cena dle posledního dodatku:	Méněpráce:	Vícepráce:	Nová cena po změně:
1 319 500,00 Kč	1 319 500,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	1 319 500,00 Kč

Termíny:

Popis částí Díla	Termín dle SoD nebo posledního dodatku:	Termíny po změně:
záborový elaborát v konceptu vč. konceptu diagnostického průzkumu doplněného o část laboratorních rozborů a zatřídění asfaltových směsí (PAU)	60 dnů	120 dnů
Dokumentace pro vydání společného povolení (DUSP) včetně soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr včetně ocenění – vše v konceptu	150 dnů	210 dnů
Dokumentace pro vydání společného povolení (DUSP) včetně záborového elaborátu, diagnostického průzkumu doplněného o část laboratorních rozborů a zatřídění asfaltových směsí (PAU) - v čistopise a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr včetně ocenění – v konceptu	do 20 dnů od protokolárního předání všech připomínek objednatele ke konceptu dokumentace pro vydání společného povolení (DUSP)	do 20 dnů od protokolárního předání všech připomínek objednatele ke konceptu dokumentace pro vydání společného povolení (DUSP)
PDPS včetně soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr včetně ocenění – vše v konceptu	do 60 dnů od vydání pravomocného společného povolení	do 60 dnů od vydání pravomocného společného povolení

PDPS včetně soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr včetně ocenění – vše v čístopise	do 20 dnů od protokolárního předání všech připomínek objednatele ke konceptu PDPS	do 20 dnů od protokolárního předání všech připomínek objednatele ke konceptu PDPS
Autorský dozor	v průběhu stavby (předpoklad do 5 let od předání a převzetí projektové dokumentace PDPS)	v průběhu stavby (předpoklad do 5 let od předání a převzetí projektové dokumentace PDPS)

Přílohy evidenčního listu :

1.	Žádost dodavatele o posun termínu
2.	

Odsouhlasení změny :

	Název firmy :	Jméno a příjmení :	Datum :	Podpis :
Zástupce objednatele:	ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s.	██████████		
Zástupce objednatele:	ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s.	██████████		