

Dodatek č. 4 ke Smlouvě o dílo ze dne 25. 3. 2020

Smluvní strany

Objednatel

Královéhradecký kraj

se sídlem: Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové
zastoupený: Mgr. Martinem Červíčkem, hejtnanem kraje
IČO: 708 89 546
DIČ: CZ70889546
bankovní spojení: [REDACTED]
č. účtu: [REDACTED]

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel „Společnost STYLBAU - BAK“

Vedoucí společník STYLBAU, s.r.o.

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové pod spisovou značkou C 17538

se sídlem: Pardubická 118/79, Plačice, 500 04 Hradec Králové
IČO: 25957481
DIČ: CZ25957481
zastoupený: Ing. Pavlem Pohlem, jednatelem
bankovní spojení: [REDACTED]
číslo účtu: [REDACTED]

Společník BAK stavební společnost, a.s.

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod spisovou značkou B 14336

se sídlem: Žitenická 871/1, Prosek, 190 00 Praha 9
IČO: 28402758
DIČ: CZ28402758
zastoupený: Ing. Radkem Mrázkem, MBA, místopředsedou představenstva
bankovní spojení: [REDACTED]
číslo účtu: [REDACTED]

(dále jen „zhotovitel“ nebo „dodavatel“)

(objednatel a zhotovitel také dále společně jako „smluvní strany“)

Shora uvedené smluvní strany se dohodly na uzavření dodatku č. 4 (dále jen „dodatek“) ke Smlouvě o dílo ze dne 25. 3. 2020 ve znění dodatku č. 1 ze dne 17. 7. 2020, dodatku č. 2 ze dne 26. 8. 2020 a dodatku č. 3 ze dne 28. 1. 2021, která byla uzavřena se zhotovitelem jako vybraným dodavatelem veřejné zakázky nazvané: DD

Tmavý Důl – PD novostavba I. oddělení. Veřejná zakázka byla oznámena ve Věstníku veřejných zakázek pod evidenčním číslem Z2019-036636 (dále jen „veřejná zakázka“).

I. Účel dodatku

1. Tento dodatek je dále uzavírán dle čl. 7 odst. 6 a odst. 7 a čl. 16 odst. 2 původní smlouvy o dílo a v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek ve znění pozdějších předpisů (dále též jako „zákon“) v souvislosti se vznikem dodatečných stavebních prací – víceprací, méněprací a nutných změn dle změnových listů č. 5 až č. 17:

a) Jedná se o změny dle § 222 odst. 4 zákona, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy a jsou nezbytné pro zhotovení díla

vícepráce: 3 275 415,29 Kč bez DPH

méněpráce: - 2 179 617,10 Kč bez DPH

b) Jedná se o změny dle § 222 odst. 5 zákona, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy a jsou nezbytné pro zhotovení díla a dále změny, spočívající ve stavebních pracích a s nimi souvisejícími dodávkami a službami, které nebudou realizovány s ohledem na změny podle tohoto odstavce a jejichž hodnota nepřekročí 50% původní ceny veřejné zakázky

vícepráce: 1 213 764,75 Kč bez DPH

méněpráce: - 113 371,13 Kč bez DPH

c) Jedná se o změny, jejichž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky, a jejichž hodnota nepřekročí 50 % původní ceny veřejné zakázky, podle § 222 odst. 6 zákona, a dále změny, spočívající ve stavebních pracích a s nimi souvisejícími dodávkami a službami, které nebudou realizovány s ohledem na změny podle tohoto odstavce, a které proto zadavatel, jednající s náležitou péčí nemohl předvídat a nemění celkovou povahu veřejné zakázky, a jejichž hodnota nepřekročí 50% původní ceny veřejné zakázky, podle § 222 odst. 6 zákona

vícepráce: 596 376,53 Kč bez DPH

méněpráce: 0 Kč bez DPH

2. Celkový cenový nárůst v souvislosti se změnami podle odst. 1 písm. b) a c) tohoto článku nepřesáhne 30 % původní ceny závazku.
3. Podkladem pro uzavření tohoto dodatku jsou změnové listy č. 5 až č. 17, které jsou nedílnou součástí tohoto dodatku.
4. Změny podle odst. 1 tohoto článku činí celkem:
- vícepráce: 5 085 556,57 Kč bez DPH
- méněpráce: - 2 292 988,23 Kč bez DPH

5. Celková smluvní cena se tedy **navyšuje o 2 792 568,34 Kč bez DPH.**

6. Z důvodu dodatečně požadované změny objednatele, která má vliv na postup výstavby a po dohodě obou smluvních stran se prodlužuje lhůta realizace o 5 týdnů. tj. celková doba realizace bude 69 týdnů od převzetí staveniště.

II. Vymezení rozsahu změn

1. Čl. 6 odst. 3 původní smlouvy se mění a nově zní takto:

Zhotovitel řádně zhotoví a předá dílo (stavbu) objednateli do 69 týdnů od převzetí staveniště.

2. Čl. 7 odst. 2 původní smlouvy se mění a nově zní takto:

Cena za provedení díla dle článku 5 této smlouvy, v podrobném členění uvedeném v položkovém rozpočtu a výkazu výměr činí:

celková cena 139 645 294,48 Kč bez DPH

(slovy stotřicetdevětmilionůšestsetčtyřicetpěttisícdevěadesátčtyři korun českých a čtyřicet osm haléřů);

celková výše DPH 20 946 794,17 Kč

(slovy: dvacetmilionůdevětsetčtyřicetšesttisícdevěadesátčtyři korun českých sedmáct haléřů);

celková cena 160 592 088,65 Kč s DPH

(slovy: stošedesátmilionůpětsetdevěadesátdvatisíc osmdesát osm korun českých šedesátpět haléřů).

III. Ustanovení přechodná a závěrečná

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran, účinnosti nabývá uveřejněním v registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
2. Smluvní strany shodně prohlašují, že se seznámily s celým obsahem tohoto dodatku včetně jeho příloh a s celým obsahem tohoto dodatku souhlasí. Zároveň prohlašují, že tento dodatek uzavřely svobodně, vážně, určitě a srozumitelně, nikoliv v tísní či nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz tohoto připojují svoje podpisy.
3. Tento dodatek se vyhotovuje v pěti stejnopisech, z nichž objednatel obdrží čtyři vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení.
4. Smluvní strany jsou povinny zajistit, aby v případě jejich rozdělení, sloučení, jakékoliv jiné přeměny nebo převodu práv na dceřiné společnosti byl právní nástupce zavázán stejně jako smluvní strana této smlouvy a aby v takovém případě nedošlo ke zkrácení práv druhé strany.
5. Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno Radou Královéhradeckého kraje usnesení
..... dne 26. 4. 2021.

Přílohy tohoto dodatku:

Příloha č. 1: Změnový list č. 5 až č. 17

Příloha č. 2: Změny závazků ze smlouvy

Za objednatele:

V Hradci Králové dne

[Redacted signature]

.....
Mgr. Martin Červíček

hejtman

Za zhotovitele:

V Hradci Králové dne

[Redacted signature]

[Redacted signature]
Ing. Pavel Pohl

jednatel

[Redacted signature]

.....
Ing. Radek Mrázek, MBA

místopředseda představenstva

[Redacted signature]

ZMĚNOVÝ LIST č.5

Objednatel: Královéhradecký kraj
Pivovarské náměstí 1245
Hradec Králové

Zhotovitel: Společnost STYLBAU – BAK

Název stavby: DD Tmavý Důl – PD novostavba I. oddělení

Smlouva o dílo č.: DS 2020/02821

Datum vydání ZL: 25.03.2021

Název části stavby dotčené změnou
(včetně čísla SO, PS, či IO):

**SO 02 - ZL 5 Změna sestav kuchyňských linek, doplnění shozu na
prádlo, změna typu šatních skříněk**

Na základě oznámení **zhotovitele** o skutečnostech, které vyžadují provést změnu smluvní ceny díla ve smyslu článku 7, bod 7. a 9. smlouvy o dílo. Změna se týká technického řešení díla s dopadem na jeho smluvní cenu a termín realizace.

Popis změny:

Doplnění prostoru pro shoz na prádlo z 2.NP do 1.NP o vnitřní nerez tubus, úprava kuch linek včetně doplnění spotřebičů, změna typu skříněk pro vybavení šaten

Původní řešení dle smluvní dokumentace:

Rozsah a specifikace dle původní PD

Nové řešení:

Úprava sestav kuch. linek dle nového návrhu GP včetně doplnění spotřebičů, doplnění shozu na prádlo dle systémového řešení tj. včetně vnitřního nerez tubusu, šatní skříně plechové tvaru „Z“.

Zdůvodnění změny:

Dle požadavku provozovatele DD

Vliv změny na výkresovou dokumentaci díla:

Budou zapracovány do dokumentace skutečného provedení stavby.

Přílohy:

Položkový rozpočet č. 23

Dokumentace skutečného stavu – samostatná příloha

Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, resp. cenu díla:

Změna ceny díla:

Zvýšení celkové ceny díla o 17 857,60 Kč bez DPH

Změnový list vyhotovil: Jan Prokeš

Datum: 25.03.2021

Vyjádření zástupce zhotovitele - stavbyvedoucího: S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že realizací změny nedojde ke změně smluvního termínu pro dokončení díla a nebude dotčena kvalita díla dle SOD.

Datum: 31.03.2021

Jméno: Jiří Hovorka / Ladislav Köhler

Podpis:



Vyjádření zástupce projektanta vykonávajícího autorský dozor - S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a není dotčena kvalita díla dle SOD.

Datum: 31.03.2021

Jméno: ing. Miroslav Poláček/ing. Anton Racek

Podpis:




Vyjádření technického dozoru objednatele - S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech.

Datum: 30.03.2021

Jméno: ing. Lukáš Oma / ing. Tomáš Pazdera

Podpis:



Vyjádření zástupce objednatele - S realizací změny souhlasím.

Datum: 31.03.2021

Jméno: ing. Václav Nýč / ing. Marek Pavlík

Podpis:



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

DD Tmavý Důl-PD novostavba I. oddělení

Objekt:

2 - Změnové listy

Soupis:

2 - Navrženo

Úroveň 4:

23 - Změna sestav kuchyňských linek, doplnění shozu na prádlo

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Královéhradecký kraj -

Zhotovitel:

202 - Jiří Hovorka

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

26.03.2021

IČ:

70889546

DIČ:

CZ70889546

IČ:

25957481

DIČ:

CZ25957481

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

17 857,60

DPH základní
snižená

Základ daně
0,00
17 857,60

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
0,00
2 678,64

Cena s DPH

v CZK

20 536,24

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

SOUPIS PRACÍ

Stavba: DD Tmavý Důl-PD novostavba I. oddělení
Objekt: 2 - Změnové listy
Soupis: 2 - Navržené
Úroveň 4:

23 - Změna sestav kuchyňských linek, doplnění shozu na prádlo

Místo: Datum: 26.03.2021
Zadavatel: Královéhradecký kraj - Projektant:
Zhotovitel: 202 - Jiří Hovorka Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 17 857,60

D		95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách			-97 631,00		
1	K	9500011	Dvířka shozu 900x800 mm nerezová sklopná s pož.odolností EW30DP3 - D+M	ks	-1,00000	65 844,00	-65 844,00	
2	K	9500011r	D+M shoz na prádlo v pytlích průměr 500 mm, nerezový	ks	1,00000	97 623,00	97 623,00	
3	K	D.2.1.2.16	VYBAVENÍ ŠATEN, M.Č. 127 A 132 - D+M	soubor	-1,00000	358 130,00	-358 130,00	
4	K	D.2.1.2.16r	VYBAVENÍ ŠATEN, M.Č. 127 A 132 - D+M, skříňka kovová včetně lavičky, dvířka v barvách RAL 7035, 5012, 6024, 3000, 1023 a 7031. Sedák z šedého lamina	soubor	1,00000	228 720,00	228 720,00	

D		725	Zdravotechnika - zařizovací předměty			115 488,60		
5	K	725813112	Ventil rohový pračkový G 3/4	kus	4,00000	294,50	1 178,00	
6	K	7258131121	Myčka na nádobí	kus	4,00000	14 750,00	59 000,00	
7	K	7258131121r	Vestavěná mikrovlnná trouba	kus	8,00000	4 850,00	38 800,00	
8	K	7258131121rr	Svitidlo LED pásek zařezovaný	kus	8,00000	1 828,10	14 624,80	
9	K	998725201	Přesun hmot procentní pro zařizovací předměty v objektech v do 6 m	%	1 136,02800	0,83	942,90	
10	K	998725292	Příplatek k přesunu hmot procentní 725 za zvětšený přesun do 100 m	%	1 136,02800	0,83	942,90	

Celkem + 441 831,60
Celkem - -423 974,00

ZMĚNOVÝ LIST č. 6

Objednatel: Královéhradecký kraj
Pivovarské náměstí 1245
Hradec Králové

Zhotovitel: Společnost STYLBAU – BAK

Název stavby: DD Tmavý Důl – PD novostavba I. oddělení

Smlouva o dílo č.: DS 2020/02821

Datum vydání ZL: 25.03.2021

Název části stavby dotčené změnou
(včetně čísla SO, PS, či IO):

SO 02 - ZL 6 Změna trasy NN přípojky, areálové VO

Na základě oznámení **zhotovitele** o skutečnostech, které vyžadují provést změnu smluvní ceny díla ve smyslu článku 7, bod 7. a 9. smlouvy o dílo. Změna se týká technického řešení díla s dopadem na jeho smluvní cenu a termín realizace.

Popis změny:

Změna trasy NN, D + M veřejného areálového osvětlení VO.

Původní řešení dle smluvní dokumentace:

Přípojka NN řešena dle původní PD v trase přes areálovou komunikaci, VO nebylo součástí původní PD.

Nové řešení:

Nová trasa NN vedena mimo areálovou komunikaci, veřejné osvětlení v rozsahu dle nové PD.

Zdůvodnění změny:

Trasa NN změněna dle požadavku provozovatele DD na zajištění minimálního omezení provozu v areálu DD, požadavek objednatele na provedení VO nad rámec předmětu díla z důvodu nutnosti pro provoz DD.

Vliv změny na výkresovou dokumentaci díla:

Budou zapracovány do dokumentace skutečného provedení stavby.

Přílohy:

Položkový rozpočet č. 24

Dokumentace skutečného stavu – samostatná příloha

Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, resp. cenu díla:

Z důvodu dodatečně požadované změny objednatele, která má vliv na postup výstavby a po dohodě obou smluvních stran se prodlužuje lhůta realizace o 5 týdnů. tj. **celková doba realizace bude 69 týdnů od převzetí staveniště.**

Změna ceny díla:

Zvýšení celkové ceny díla o 417 412,40 Kč bez DPH

Změnový list vyhotovil: Jan Prokeš

Datum: 25.03.2021

Vyjádření zástupce zhotovitele - stavbyvedoucího: S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že realizací změny nedojde ke změně smluvního termínu pro dokončení díla a nebude dotčena kvalita díla dle SOD.

Datum: 31.03.2021

Jméno: Jiří Hovorka / Ladislav Köhler

Podpis:



Vyjádření zástupce projektanta vykonávajícího autorský dozor - S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a není dotčena kvalita díla dle SOD.

Datum: 31.03.2021

Jméno: ing. Miroslav Poláček/ing. Anton Racek

Podpis:



Vyjádření technického dozoru objednatele - S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech.

Datum: 30.03.2021

Jméno: ing. Lukáš Oma / ing. Tomáš Pazdera

Podpis:



Vyjádření zástupce objednatele - S realizací změny souhlasím.

Datum: 31.03.2021

Jméno: ing. Václav Nýč / ing. Marek Pavlík

Podpis:



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

DD Tmavý Důl-PD novostavba I. oddělení

Objekt:

2 - Změnové listy

Soupis:

2 - Navržené

Úroveň 4:

24 - Změna trasy NN přípojky, areálové VO

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Královéhradecký kraj -

Zhotovitel:

202 - Jiří Hovorka

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

26.03.2021

IČ:

70889546

DIČ:

CZ70889546

IČ:

25957481

DIČ:

CZ25957481

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

417 412,40

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snižená	417 412,40	15,00%	62 611,86

Cena s DPH

v CZK

480 024,26

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

SOUPIS PRACÍ

Stavba: DD Tmavý Důl-PD novostavba I. oddělení

Objekt: 2 - Změnové listy

Soupis: 2 - Navržené

Úroveň 4: 24 - Změna trasy NN přípojky, areálové VO

Místo: Zadavatel: Královéhradecký kraj -
Zhotovitel: 202 - Jiří Hovorka

Datum: 26.03.2021

Projektant:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

417 412,40

1	K	Pol127	Svitidlo SUSA + nástavec na sloup dle přiloženého TL	kus	7,00000	9 522,00	66 654,00	
2	K	Pol128	Svitidlo Modus STL8000C/ND MODUS STL,AL korpus,LED 8000 lm,COB 750,skleněná optika + výložník na fasádu v 7m dle přiložené foto, bez výpočtu osvětlení	kus	5,00000	4 840,00	24 200,00	
3	K	Pol129	Kotvení do fasády	kus	5,00000	982,10	4 910,50	
4	K	Pol130	Lešení 6m pro montáž svítidel	kus	1,00000	9 315,00	9 315,00	
5	K	Pol131	LBH 5 - B Stožár žárový zinek + doprava	kus	7,00000	7 340,20	51 381,40	
6	K	Pol132	Svorkovnice do stžáru	kus	7,00000	655,50	4 588,50	
7	K	Pol133	Patka pro stožár betonová 600*600*600	kus	7,00000	3 450,00	24 150,00	
8	K	Pol134	Kabeláž CYKY 4x10 do výkopu	metr	233,00000	208,00	48 464,00	
9	K	Pol135	Chránička kopoflex 40, prostup betonovým základem do stožáru	metr	14,00000	49,80	697,20	
10	K	Pol136	Kabel CYKY 3x1,5 do stožárů	metr	40,00000	37,00	1 480,00	
11	K	Pol137	Uzemnění FeZn D10	metr	200,00000	81,70	16 340,00	
12	K	Pol138	Svorka připojovací	kus	7,00000	53,10	371,70	
13	K	Pol139	Svorka spojovací	kus	20,00000	67,70	1 354,00	
14	K	Pol140	Ochranný nátěr gumoasfalt na spoje	soubor	1,00000	1 940,00	1 940,00	
15	K	Pol141	Výkop + zásyp, pískové lože, folie, hutnění	metr	200,00000	594,00	118 800,00	
16	K	Pol142	Kabeláž CYKY 3x4 + trasa v budově	metr	120,00000	83,70	10 044,00	
17	K	Pol143	Úprava rozvaděče, spínání osvětlení (Hlavní jistič VO, spínací rele, ovládací hodiny + soumrakové čidlo, propojení vodičů	soubor	1,00000	6 175,00	6 175,00	
18	K	Pol144	Kabel CYKY 3x1,5 k venkovnímu čidlu osv.	metr	20,00000	37,00	740,00	
19	K	Pol145	Realizační PD	soubor	1,00000	12 500,00	12 500,00	
20	K	Pol146	Geodetické zaměření	soubor	1,00000	6 505,00	6 505,00	
21	K	Pol147	DSPS + 5x tisk	soubor	1,00000	1 750,00	1 750,00	
22	K	Pol148	Revize	soubor	1,00000	3 450,00	3 450,00	

D 2

PRÁCE A DODÁVKY HSV

-12 755,90

23	K	Pol__0023	Řízený zemní protlak strojně v hornině tř 1 až 4 hloubky do 6 m vnějšího průměru do 110 mm	m	-13,00000	2 237,30	-29 084,90	
24	K	Pol__0025	Hloubení kabelových zapažených i nezapažených rýh ručně š 80 cm, hl 50 cm, v hornině tř 4	m	20,00000	422,40	8 448,00	
25	K	Poi__0028	Lože kabelů z pisku a štěrkopísku tl 10 cm nad kabel, kryté beton deskou 50x20 cm, š lože do 80 cm	m	20,00000	147,50	2 950,00	
26	K	Pol__0032	Zásyp rýh ručně šířky 80 cm, hloubky 50 cm, z horniny třídy 4	m	20,00000	105,00	2 100,00	
27	K	Pol__0035	rozebrání stávající zámkové dlažby	m2	-10,00000	105,00	-1 050,00	
28	K	Pol__0036	Kladení stávající zámkové dlažby	m2	-10,00000	277,30	-2 773,00	
29	K	Pol__0037	Přepážky s utěsněním pro oddělení kabelů ve výkopu z desek betonových	m	20,00000	217,10	4 342,00	
30	K	Pol__0038	deska kabelová betonová 500x200x35mm	m	20,00000	115,60	2 312,00	

D 6

Elektromontáže - rozvody vodičů

14 358,00

31	K	Pol__0079	kabel 750V 1-AYKY 4x240 uloženo v zemi	m	40,00000	322,00	12 880,00	
32	K	Pol__0080	kabel 750V CYKY 7x2,5 uloženo v zemi, v kabelové trase	m	20,00000	73,90	1 478,00	

Celkem +
Celkem -

450 320,30
-32 907,90

ZMĚNOVÝ LIST č. 7

Objednatel: Královéhradecký kraj
Pivovarské náměstí 1245
Hradec Králové

Zhotovitel: Společnost STYLBAU – BAK

Název stavby: DD Tmavý Důl – PD novostavba I. oddělení

Smlouva o dílo č.: DS 2020/02821

Datum vydání ZL: 25.03.2021

Název části stavby dotčené změnou
(včetně čísla SO, PS, či IO):

SO 02 - ZL 7 Nové slaboproudé přípojky mezi objekty

Na základě oznámení **zhotovitele** o skutečnostech, které vyžadují provést změnu smluvní ceny díla ve smyslu článku 7, bod 7. a 9. smlouvy o dílo. Změna se týká technického řešení díla s dopadem na jeho smluvní cenu a termín realizace.

Popis změny:

Nová přípojka slaboproudu ze stáv objektu do nového objektu DD.

Původní řešení dle smluvní dokumentace:

V původní PD neřešeno.

Nové řešení:

Na základě PD Revize č. 3 ze dne 7.1.2021 Přípojka slaboproudu bude nový objekt DD propojen se stáv objektem DD.

Zdůvodnění změny:

Dle původní PD bylo napojení na PCO pouze jednou cestou a to bezdrátově GPRS. Dle normy je potřeba mít záložní „redundantní“ připojení. Z důvodu chybějící přípojky SLP k internetu nebylo možné splnit podmínku pro připojení na PCO. Z tohoto důvodu bylo navrženo propojení se stávajícím objektem, kde je přípojka na internet a přes internet bylo zajištěno záložní napojení na PCO. Dále byla přípojka využita pro propojení všech slaboproudých systémů v novostavbě se systémy ve stávajícím objektu DD.

Vliv změny na výkresovou dokumentaci díla:

Budou zapracovány do dokumentace skutečného provedení stavby.

Přílohy:

Položkový rozpočet č. 25

Dokumentace skutečného stavu – samostatná příloha

Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, resp. cenu díla:

Z důvodu dodatečně požadované změny objednatele, která má vliv na postup výstavby a po dohodě obou smluvních stran se prodlužuje lhůta realizace o 5 týdnů. tj. **celková doba realizace bude 69 týdnů od převzetí staveniště.**

Změna ceny díla:

Zvýšení celkové ceny díla o 367 339,60 Kč bez DPH

Změnový list vyhotovil: Jan Prokeš

Datum: 25.03.2021

Vyjádření zástupce zhotovitele - stavbyvedoucího: S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že realizací změny nedojde ke změně smluvního termínu pro dokončení díla a nebude dotčena kvalita díla dle SOD.

Datum: 31.03.2021

Jméno: Jiří Hovorka / Ladislav Köhler

Podpis:



Vyjádření zástupce projektanta vykonávajícího autorský dozor - S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a není dotčena kvalita díla dle SOD.

Datum: 31.03.2021

Jméno: ing. Miroslav Poláček/ing. Anton Racek

Podpis:



Vyjádření technického dozoru objednatele - S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech.

Datum: 30.03.2021

Jméno: ing. Lukáš Oma / ing. Tomáš Pazdera

Podpis:



Vyjádření zástupce objednatele - S realizací změny souhlasím.

Datum: 31.03.2021

Jméno: ing. Václav Nýč / ing. Marek Pavlík

Podpis:



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

DD Tmavý Důl-PD novostavba I. oddělení

Objekt:

2 - Změnové listy

Soupis:

2 - Navržené

Úroveň 4:

25 - Nové slaboproudé přípojky mezi objekty

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Královéhradecký kraj -

Zhotovitel:

202 - Jiří Hovorka

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

21.10.2019

IČ:

70889546

DIČ:

CZ70889546

IČ:

25957481

DIČ:

CZ25957481

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

367 339,60

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
DPH snížená	367 339,60	15,00%	55 100,94

Cena s DPH

v CZK

422 440,54

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

SOUPIS PRACÍ

Stavba: DD Tmavý Důl-PD novostavba I. oddělení

Objekt: 2 - Změnové listy

Soupis: 2 - Navržené

Uroveň 4: 25 - Nové slaboproudé přípojky mezi objekty

Místo: Zadavatel: Královéhradecký kraj -
Zhotovitel: 202 - Jiří Hovorka

Datum: 21.10.2019

Projektant:
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

367 339,60

D		D1	Datový rozvaděč RD Server stará prádelna		21 553,30			
1	K	MOF-AD-OSLC-D	Adapter SM LC/LC plastové tělo DUPLEX, UPC	ks	6,00000	48,70	292,20	
2	K	MOF-PC-OSLC/LC-2D	Kabel propoj FO SM 9 LC/LC DPX 2m, UPC	ks	1,00000	193,10	193,10	
3	K	MOF-PT-OSLCA-1S	Pigtail SM 9 LC 1m, UPC	ks	12,00000	48,70	584,40	
4	K	OPVANA24SC-OK	Optická vana 24xSC simplex, 1U, výsuvná, 2x pomocný vazací hřeben, 2x průchodka PG 13,5, 48x šroubek M2, stahovací pásy, neosazená, černá	ks	1,00000	1 520,10	1 520,10	
5	K	Pol42	19" stojanový rozvaděč rozebíratelný výška 42U, 600x1000 mm	ks	1,00000	0,00	0,00	
6	K	Pol43	Panel vyvazovací 1U 5úchytů(ring run)	ks	2,00000	334,10	668,20	
7	K	Pol44	Kazeta pro 2x 12 smrštitelných ochran svaru	ks	1,00000	155,30	155,30	
8	K	Pol45	Trubička ochrany sváru / 60mm	ks	12,00000	5,90	70,80	
9	K	Pol46	Svar optického vlákna	ks	12,00000	317,30	3 807,60	
10	K	Pol47	proměření FO svaru, měřicí protokol	ks	12,00000	84,40	1 012,80	
11	K	Pol48	Záslepka SC konektoru Simplex	ks	18,00000	6,90	124,20	
12	K	Pol49	Přepínač HP A5500 Series Switch JG311A	ks	1,00000	0,00	0,00	
13	K	Pol50	HPE SFP+ MODUL 10G, LC, LR, 10KM, SMF, XCVR, kompatibilní se stávajícím aktivním prvkem	ks	1,00000	6 442,10	6 442,10	
14	K	Pol51	Oživení, konfigurace a nastavení	ks	1,00000	6 682,50	6 682,50	

D		D2	Datový rozvaděč RD01		82 883,50			
15	K	8240.00/0200A----33S	Skříň telekomunikační MIS 1A	ks	1,00000	1 340,00	1 340,00	
16	K	8286.00/0100N----26S	Skříň telekomunikační MIS 1b	ks	1,00000	1 809,00	1 809,00	
17	K	BL20A	Bleskojistka plynová 230V/20 2 pól	ks	200,00000	30,20	6 040,00	
18	K	GW44411	Krabice nástěnná hladká plně víko nízké prům. pouz 460x380x120mm IP56	ks	1,00000	2 647,80	2 647,80	
19	K	MAGAZÍN 2	Držák bleskojistek 10 párů pro 2 pólové bleskojistky	ks	10,00000	160,80	1 608,00	
20	K	Pol43	Panel vyvazovací 1U 5úchytů(ring run)	ks	7,00000	331,70	2 321,90	
21	K	Pol52	19" stojanový rozvaděč rozebíratelný výška 42U, 800x1000 mm	ks	1,00000	0,00	0,00	
22	K	Pol52	19" stojanový rozvaděč rozebíratelný výška 42U, 800x1000 mm	ks	1,00000	0,00	0,00	
23	K	Pol53	Panel vyvazovací 2U 5úchytů(ring run)	ks	4,00000	366,70	1 466,80	
24	K	Pol54	19" rozvodný panel 230V - 3m, přepětová ochrana, vypínač, pojistka, černá barva	ks	2,00000	754,60	1 509,20	
25	K	Pol74	Panel propoj 50 portů, C3, telefonní 1U	ks	2,00000	1 427,80	2 855,60	
26	K	Pol75	proměření TEL páru vodičů	ks	50,00000	6,70	335,00	
27	K	Pol76	Propojovací kabel UTP C5E, červený, délka 0,5m	ks	8,00000	60,30	482,40	
28	K	Pol77	Propojovací kabel UTP C5E, červený, délka 2m	ks	22,00000	78,80	1 733,60	
29	K	Pol78	Propojovací kabel UTP C5E, červený, délka 3m	ks	20,00000	98,90	1 978,00	
30	K	Pol79	montáž skříně MIS1 na zeď	ks	1,00000	335,00	335,00	
31	K	Pol80	montáž skříně MIS1 do zdi	ks	1,00000	670,00	670,00	
32	K	Pol81	Nosník svorkovnice 10+1	ks	2,00000	432,80	865,60	
33	K	Pol82	Krone-rozpojovací lišta 2/10 univ.upev.	ks	10,00000	292,50	2 925,00	
34	K	Pol83	Kabel telef. SYKFY 50x2x0.5	m	133,00000	114,30	15 201,90	
35	K	Pol84	rozpárování, zapojení kabelu - do 50x2	ks	3,00000	442,20	1 326,60	
36	K	Pol85	Kabel telef. TCEPKPFLE 25 XN	m	123,00000	278,10	34 206,30	
37	K	Pol86	rozpárování, zapojení kabelu - do 25XN	ks	2,00000	546,70	1 093,40	
38	K	RAB-ZP-X01-A1	Panel zaslepovací do rozvaděče / 1U	ks	1,00000	132,40	132,40	

D		D3	Optický segment RDH - RD01		25 643,00			
39	K	HSEAIBH129	Univerzální gelový optický kabel SM 9/125 12vl. bezhalogenový	m	240,00000	51,30	12 312,00	
40	K	MOF-AD-OSLC-D.1	Adapter SM LC/LC plastové tělo DUPLEX, UPC	ks	6,00000	0,00	0,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
41	K	MOF-PC-OSLC/LC-2D	Kabel propoj FO SM 9 LC/LC DPX 2m, UPC	ks	1,00000	193,10	193,10	
42	K	MOF-PT-OSLCA-1S 1	Pigtail SM 9 LC 1m, UPC	ks	12,00000	0,00	0,00	
43	K	OPVANA24SC-OK.1	Optická vana 24xSC simplex, 1U, výsuvná, 2x pomocný vázací hřeben, 2x průchodka PG 13,5, 48x šroubek M2, stahovací pásky, neosazená, černá	ks	1,00000	0,00	0,00	
44	K	Pol46	Svar optického vlákna	ks	12,00000	317,30	3 807,60	
45	K	Pol47	proměření FO svaru, měřící protokol	ks	12,00000	84,40	1 012,80	
46	K	Pol55	Kazeta pro 2x 12 smrštitelných ochran svaru	ks	1,00000	0,00	0,00	
47	K	Pol56	Trubička ochrany sváru / 60mm	ks	12,00000	0,00	0,00	
48	K	Pol57	Záslepka SC konektoru Simplex	ks	18,00000	0,00	0,00	
49	K	Pol58	UBNT UniFiSwitch US48 48Gb, 2xSFP, no PoE	ks	2,00000	0,00	0,00	
50	K	Pol59	UBNT UniFiSwitch US48 48Gb 500W, 2xSFP, s PoE	ks	1,00000	0,00	0,00	
51	K	Pol60	UBNT UniFiSwitch US24250W	ks	1,00000	0,00	0,00	
52	K	Pol61	UBNT UFiber SM 10Gbit, SFP+, LC, kompatibilní s navrženými přepínači	ks	1,00000	3 685,50	3 685,50	
53	K	Pol62	příplatek za zafouknutí FO kabelu do mikrotrubičky	m	240,00000	19,30	4 632,00	

D D4 Telefonní přípojka objektu Oddělení I. 191 464,80

D D5 Přeložka telefonní ústředny 17 760,30

54	K	Pol63	Konektor AMP 50	ks	3,00000	326,70	980,10	
55	K	Pol64	Kabel SYKFY 20X2X0,5	m	20,00000	41,20	824,00	
56	K	Pol65	Ostatní pomocný materiál	ks	1,00000	425,30	425,30	
57	K	Pol66	Vyhledání páru vedení	ks	30,00000	118,80	3 564,00	
58	K	Pol67	Přeložení telefonní ústředny	ks	1,00000	3 962,00	3 962,00	
59	K	Pol68	Forma kabelová 5x2	ks	3,00000	311,90	935,70	
60	K	Pol69	Forma kabelová 10x2	ks	2,00000	490,10	980,20	
61	K	Pol70	Forma kabelová 20x2	ks	3,00000	578,30	1 734,90	
62	K	Pol71	Forma kabelová 50x2	ks	1,00000	935,60	935,60	
63	K	Pol72	Přezkoušení uč. telefonní pobočky	ks	30,00000	89,20	2 676,00	
64	K	Pol73	Ostatní pomocné práce	ks	1,00000	742,50	742,50	

D D6 VNITŘNÍ ROZVODY 46 259,80

65	K	OTMP-UPF10	Koncovka plastová průhledná, k ukončení a utěsnění mikrotrubičky s vnějším průměrem 10mm, vodotěsná a tlakutěsná zakončení, včetně pojistky proti vytržení	ks	2,00000	118,10	236,20	
66	K	Pol101	Systémové utěsnění proti tlakové vodě všech vstupujících chráničů profese slaboproud vstupujících do objektu	ks	2,00000	8 204,00	16 408,00	
67	K	Pol87	Žlab plechový, děrovaný s integrovanou spojkou 62/50	m	39,00000	218,00	8 502,00	
68	K	Pol88	Víko plechového žlabu 62	m	39,00000	77,90	3 038,10	
69	K	Pol89	Koleno plechového žlabu 62	ks	3,00000	310,90	932,70	
70	K	Pol90	Lišta plastová 40x40, včetně instalačního materiálu, materiál plast, bílá	m	20,00000	111,20	2 224,00	
71	K	Pol91	Svazkový držák, materiál kov, pro instalaci na stěnu i na strop, 47x85x33mm, včetně montážního materiálu	ks	94,00000	54,30	5 104,20	
72	K	Pol92	Mikrotrubička 10/8mm, LS0H, vnitřní lubrikační vrstva, instalace v budově	m	138,00000	49,50	6 831,00	
73	K	Pol93	Kontrola tlakutěsnosti a kalibrace	m	138,00000	8,10	1 117,80	
74	K	Pol94	Spojka mikrotrubiček přímá průhledná, pro plynutěsné utěsnění průchozí optického kabelu, pro vnější průměr trubičky 10mm, včetně 2ks pojistek proti vytržení, pro utěsnění průchozích kabelů d = 4 až 8mm	ks	2,00000	178,10	356,20	
75	K	Pol95	Spojka mikrotrubiček přímá redukční, vodotěsná, průhledná 12/10mm (ID 8mm), včetně pojistek	ks	4,00000	181,40	725,60	
76	K	Pol96	Montáž a demontáž rozebíratelného minerálního podhledu	m	16,00000	49,00	784,00	

D D7 VENKOVNÍ ROZVODY 24 445,40

77	K	OTMP-UF12/8	Spojka mikrotrubičky průhledná, pro vodotěsné spojení mikrotrubiček, pro vnější průměr trubičky 12mm, možnost vizuální kontroly přítomnosti mikrokabelu, pro uložení do země	ks	4,00000	146,20	584,80	
78	K	Pol102	Mikrotrubička HDPE zemní tlustostěnná 12/8mm, pro přímou pokládku do země, vnitřní lubrikační vrstva	m	268,00000	35,90	9 621,20	
79	K	Pol103	Koncovka průhledná s ventilkem k ukončení/utěsnění mikrotrubičky 12/8mm, vodotěsná	ks	4,00000	488,60	1 954,40	
80	K	Pol104	Chránička s rozměry 110/94mm, červená, dvouplášťová ohebná korugovaná chránička, HDPE, IP40, mezní hodnota zatížení 450N/20cm	m	106,00000	77,40	8 204,40	
81	K	Pol105	Příplatek za protažení ochranných trubek a telefonního kabelu zemním kanálem	m	17,00000	77,40	1 315,80	
82	K	Pol106	Příplatek za protažení mikrotrubiček stávající plastovou trubkou DN200 mezi budovou Oddělení II., III. a budovou Staré prádelny	m	44,00000	13,50	594,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
83	K	Pol107	Geodetické zaměření trasy	ks	1,00000	0,00	0,00	
84	K	Pol93	Kontrola tlakutěsnosti a kalibrace	m	268,00000	8,10	2 170,80	
D D8 VÝKOPOVÉ PRÁCE							102 999,30	
85	K	Pol108	Vytyčení stávajících inženýrských sítí	ks	2,00000	1 500,00	3 000,00	
86	K	Pol109	Zabezpečení staveniště (zábrany, informační tabule, dopravní značení)	ks	1,00000	5 999,90	5 999,90	
87	K	Pol110	Rozebrání a zpětná pokládka stávající zámkové dlažby, včetně potřebných přípomocí a materiálu	m	6,00000	382,30	2 293,80	
88	K	Pol111	Výkop 35/70, zemní práce, odvoz a uskladnění výkopku	m	89,00000	597,00	53 133,00	
89	K	Pol112	Zřízení kabelového pískového lože, šířka výkopu 35cm, 10cm pod chráničkou a 10cm nad chráničkou	m	89,00000	131,00	11 659,00	
90	K	Pol113	Krycí deska 250/2, materiál plast	m	89,00000	156,00	13 884,00	
91	K	Pol114	Folie výstražná 33cm, tl 0,15mm	m	89,00000	12,40	1 103,60	
92	K	Pol115	Zához rýhy 35/70, zhutnění, povrch (uprava terénu, osetí trávou)	m	89,00000	99,00	8 811,00	
93	K	Pol116	Geodetické zaměření trasy	m	89,00000	35,00	3 115,00	
D D9 OSTATNÍ							9 330,00	
94	K	Pol117	podružný materiál z položek 1 - 107 (uchazeč doplní výši procent)	%	3,00000	1 180,00	3 540,00	
95	K	Pol118	Spolupráce s ostatními profesemi stavby	hod	6,00000	320,00	1 920,00	
96	K	Pol119	Stavební přípomoci	hod	8,00000	153,00	1 224,00	
97	K	Pol120	Ekologická likvidace odpadu	t	0,40000	1 820,00	728,00	
98	K	Pol121	Základní úklid stavby, po prováděných hrubých instalačních pracích	hod	6,00000	153,00	918,00	
99	K	Pol123	Kompletace dokladů	hod	1,00000	500,00	500,00	
100	K	Pol124	Zaškolení uživatele	hod	1,00000	500,00	500,00	
D D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot							66,20	
101	K	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m	t	0,18700	23,00	4,30	
102	K	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě sutí za dalších 5 m	t	0,93500	3,00	2,81	
VV 0,187*5					0,93500			
103	K	979083117R00	Vodorovné přemístění sutí na skládku do 6000 m	t	0,18700	50,00	9,35	
104	K	979083191R00	Příplatek za dalších započatých 1000 m nad 6000 m	t	1,87000	5,00	9,35	
105	K	979093111R00	Uložení sutí na skládku bez zhutnění	t	0,18700	6,00	1,12	
106	K	97999999	Poplatek za skládku 10 % příměsí	t	0,18700	210,00	39,27	
D HSV Práce a dodávky HSV							21 898,80	
D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání							21 898,80	
107	K	971033131	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném D do 60 mm na MVC nebo MV tl do 150 mm	kus	1,00000	19,80	19,80	CS ÚRS 2019 02
108	K	971033161	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném D do 60 mm na MVC nebo MV tl do 600 mm	kus	1,00000	148,50	148,50	CS ÚRS 2019 02
109	K	977151111	Jádrové vrtý diamantovými korunkami do D 35 mm do stavebních materiálů	m	1,00000	1 593,90	1 593,90	CS ÚRS 2019 02
110	K	977151116	Jádrové vrtý diamantovými korunkami do D 80 mm do stavebních materiálů	m	9,00000	2 237,40	20 136,60	CS ÚRS 2019 02
D VRN Vedlejší rozpočtové náklady							14 500,00	
D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce							2 000,00	
111	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	...	1,00000	2 000,00	2 000,00	CS ÚRS 2019 02
D VRN3 Zařízení staveniště							2 500,00	
112	K	032803000	Ostatní vybavení staveniště	...	1,00000	2 500,00	2 500,00	CS ÚRS 2019 02
D VRN4 Inženýrská činnost							10 000,00	
113	K	045203000	Kompletační a koordinační činnost	...	1,00000	10 000,00	10 000,00	CS ÚRS 2019 02

ZMĚNOVÝ LIST č. 8

Objednatel: Královéhradecký kraj
Pivovarské náměstí 1245
Hradec Králové

Zhotovitel: Společnost STYLBAU – BAK

Název stavby: DD Tmavý Důl – PD novostavba I. oddělení

Smlouva o dílo č.: DS 2020/02821

Datum vydání ZL: 25.03.2021

Název části stavby dotčené změnou
(včetně čísla SO, PS, či IO):

**SO 02 - ZL 8 Doplnění vyrovnávací stěrky pod PVC krytinu včetně
doplnění fabionu při styku PVC/obklad**

Na základě oznámení **zhotovitele** o skutečnostech, které vyžadují provést změnu smluvní ceny díla ve smyslu článku 7, bod 7. a 9. smlouvy o dílo. Změna se týká technického řešení díla s dopadem na jeho smluvní cenu a termín realizace.

Popis změny:

Doplnění vyrovnávací stěrky pod krytinu z PVC, doplnění fabionu v mokrých provozech nad rámeček výkazu výměr, změna krytiny na antistatické PVC v m.č. 315 a 316.
Úprava výměry plochy PVC.

Původní řešení dle smluvní dokumentace:

V původní PD neřešeno. Vyrovnávací stěrka chyběla ve skladbě podlah a ve výkazu výměr.
V m.č. 315 a 316 PVC krytina pro běžný provoz.

Nové řešení:

Doplnění vyrovnávací stěrky pod PVC a doplnění fabionů do mokrých provozů, záměna PVC krytiny v m.č. 315 a 316 za PVC antistatické, úprava výměry PVC dle skutečnosti.

Zdůvodnění změny:

Požadavek na antistatickou krytinu z důvodu umístění technologie elektro v těchto místnostech, fabion doplněn do mokrých provozů z důvodu údržby těchto místností.

Vliv změny na výkresovou dokumentaci díla:

Budou zapracovány do dokumentace skutečného provedení stavby.

Přílohy:

Položkový rozpočet č. 26
Dokumentace skutečného stavu – samostatná příloha

Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, resp. cenu díla:

Změna ceny díla:

Zvýšení celkové ceny díla o 625 514,92 Kč bez DPH

Změnový list vyhotovil: Jan Prokeš

Datum: 25.03.2021

Vyjádření zástupce zhotovitele - stavbyvedoucího: S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že realizací změny nedojde ke změně smluvního termínu pro dokončení díla a nebude dotčena kvalita díla dle SOD.

Datum: 31.03.2021

Jméno: Jiří Hovorka / Ladislav Köhler

Podpis:



Vyjádření zástupce projektanta vykonávajícího autorský dozor - S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a není dotčena kvalita díla dle SOD.

Datum: 31.03.2021

Jméno: ing. Miroslav Poláček/ing. Anton Racek

Podpis:

.....



Vyjádření technického dozoru objednatele - S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech.

Datum: 30.03.2021

Jméno: ing. Lukáš Oma / ing. Tomáš Pazdera

Podpis:

.....



Vyjádření zástupce objednatele - S realizací změny souhlasím.

Datum: 31.03.2021

Jméno: ing. Václav Nýč / ing. Marek Pavlík

Podpis:

.....



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

DD Tmavý Důl-PD novostavba I. oddělení

Objekt:

2 - Změnové listy

Soupis:

2 - Navržené

Uroveň 4:

26 - Doplnění vyrovnávací stěrky pod PVC krytinu včetně doplnění fabionu při styku PVC/obklad

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Královéhradecký kraj -

Zhotovitel:

202 - Jiří Hovorka

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

21.10.2019

IČ:

70889546

DIČ:

CZ70889546

IČ:

25957481

DIČ:

CZ25957481

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

625 514,92

DPH základní	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
snížená	0,00	21,00%	0,00
	625 514,92	15,00%	93 827,24

Cena s DPH

v CZK

719 342,16

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

SOUPIS PRACÍ

Stavba: DD Tmavý Důl-PD novostavba I. oddělení

Objekt: 2 - Změnové listy

Soupis: 2 - Navržené

Uroveň 4: 26 - Doplnění vyrovnávací stěrky pod PVC krytinu včetně doplnění fabionu při styku PVC/obklad

Místo: Datum: 21.10.2019

Zadavatel: Královéhradecký kraj -
Zhotovitel: 202 - Jiří Hovorka

Projektant:
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 625 514,92

D PSV Práce a dodávky PSV 625 514,92

D 776 Podlahy povlakové 625 514,92

1	K	28412393R	podlahovina PVC v rolích; š = 2 000,0 mm; l = 23 000 mm; tl. 2,00 mm; heterogenní, povrch. úprava polyuretan; protiskluzná; oblast komerční, průmyslová	m2	-78,33000	325,70	-25 512,08	
	VV		Odkaz na mn. položky pořadí 314 : 1818,62000*0,115					
	VV		Odkaz na mn. položky pořadí 315 : 3046,03000*1,1					
	VV		schodiště 1.np :					
	VV		stupně : 22*1,7*(0,148+0,3)*1,15					
	VV		schodiště 2.np :					
	VV		stupně : 22*1,7*(0,148+0,3)*1,15					
	VV		-55*1,1		-60,50000			
	VV		-17,83		-17,83000			
	VV		Součet		-78,33000			
2	M	28411025	PVC homogenní zátěžová antistatické tl 2,00mm, R <1000MQ, třída zátěže 34/43, hořlavost Bfl S1	m2	17,83000	748,00	13 336,84	CS ÚRS 2019 02
3	K	776141111	Vyrovnání podkladu povlakových podlah stěrkou pevnosti 20 MPa tl 3 mm	m2	2 991,00000	167,30	500 394,30	CS ÚRS 2019 02
4	K	776421300R00	Lepení soklíků PVC a napojení krytiny na stěnu ukončení krytiny u stěny fabionem do v. 100 mm	m	626,00000	151,00	94 526,00	
5	K	283424022R	lišta ukončovací, fabion; podlahová; materiál PVC; tl. 2,00 mm; š = 90,0 mm; h = 28,0 mm	m	688,60000	80,20	55 225,72	
	VV		626*1,1		688,60000			
	VV		Součet		688,60000			
6	K	776521100RT1	Lepení povlakových podlah z plastů Lepení povlakových podlah z plastů - pásy z PVC, montáž,	m2	-55,00000	253,70	-13 953,50	
7	K	998776202R00	Přesun hmot pro podlahy povlakové v objektech výšky do 12 m	%	6 240,17280	0,24	1 497,64	

P: Poznámka k položce:
vodorovně do 50 m

ZMĚNOVÝ LIST č. 9

Objednatel: Královéhradecký kraj
Pivovarské náměstí 1245
Hradec Králové

Zhotovitel: Společnost STYLBAU – BAK

Název stavby: DD Tmavý Důl – PD novostavba I. oddělení

Smlouva o dílo č.: DS 2020/02821

Datum vydání ZL: 25.03.2021

Název části stavby dotčené změnou
(včetně čísla SO, PS, či IO):

SO 02 - ZL 9 Úprava vnitřních výplní včetně záměny zárubní

Na základě oznámení **zhotovitele** o skutečnostech, které vyžadují provést změnu smluvní ceny díla ve smyslu článku 7, bod 7. a 9. smlouvy o dílo. Změna se týká technického řešení díla s dopadem na jeho smluvní cenu a termín realizace.

Popis změny:

Úprava vnitřních výplní – změna typu zárubní, materiálové dopřesnění výplní.

Původní řešení dle smluvní dokumentace:

Dle specifikace v PD, ocelové zárubně pro zazdění.

Nové řešení:

Úprava specifikace vnitřních výplní včetně typů zárubní dle revizní PD.

Zdůvodnění změny:

Dle požadavku GP.

Vliv změny na výkresovou dokumentaci díla:

Budou zapracovány do dokumentace skutečného provedení stavby.

Přílohy:

Položkový rozpočet č. 27

Dokumentace skutečného stavu – samostatná příloha

Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, resp. cenu díla:

Změna ceny díla:

Zvýšení celkové ceny díla o 272 476,10 Kč bez DPH

Změnový list vyhotovil: Jan Prokeš

Datum: 25.03.2021

Vyjádření zástupce zhotovitele - stavbyvedoucího: S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že realizací změny nedojde ke změně smluvního termínu pro dokončení díla a nebude dotčena kvalita díla dle SOD.

Datum: 31.03.2021

Jméno: Jiří Hovorka / Ladislav Köhler

Podpis:



Vyjádření zástupce projektanta vykonávajícího autorský dozor - S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a není dotčena kvalita díla dle SOD.

Datum: 31.03.2021

Jméno: ing. Miroslav Poláček/ing. Anton Racek

Podpis:



Vyjádření technického dozoru objednatele - S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech.

Datum: 30.03.2021

Jméno: ing. Lukáš Oma / ing. Tomáš Pazdera

Podpis:



Vyjádření zástupce objednatele - S realizací změny souhlasím.

Datum: 31.03.2021

Jméno: ing. Václav Nýč / ing. Marek Pavlík

Podpis:



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

DD Tmavý Důl-PD novostavba I. oddělení

Objekt:

2 - Změnové listy

Soupis:

2 - Navržené

Uroveň 4:

27 - Úprava vnitřních výplní včetně záměny zárubní

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Královéhradecký kraj -

Zhotovitel:

202 - Jiří Hovorka

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

26.03.2021

IČ:

70889546

DIČ:

CZ70889546

IČ:

25957481

DIČ:

CZ25957481

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

272 476,10

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základni	0,00	21,00%	0,00
DPH snížená	272 476,10	15,00%	40 871,42

Cena s DPH

v CZK

313 347,52

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

SOUPIS PRACÍ

Stavba: DD Tmavý Důl-PD novostavba I. oddělení

Objekt: 2 - Změnové listy

Soupis: 2 - Navržené

Uroveň 4: 27 - Úprava vnitřních výplní včetně záměny zárubní

Místo: Zadavatel: Královéhradecký kraj -
Zhotovitel: 202 - Jiří Hovorka

Datum: 26.03.2021

Projektant:
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

272 476,10

D	64	Výplně otvorů					272 476,10	
1	K	1D11r	INTERIÉROVÉ DVERE 800x1970 mm - D+M-příplatek za zárubeň pro dodatečnou montáž	ks	1,00000	3 844,00	3 844,00	
2	K	1D12r	INTERIÉROVÉ DVERE 800x1970 mm - D+M, protipožární-příplatek za zárubeň pro dodatečnou montáž	ks	1,00000	3 844,00	3 844,00	
3	K	1D13r	INTERIÉROVÉ DVERE 800x1970 mm - D+M-příplatek za zárubeň pro dodatečnou montáž	ks	1,00000	3 844,00	3 844,00	
4	K	1D14r	INTERIÉROVÉ DVERE 800x1970 mm - D+M-příplatek za zárubeň pro dodatečnou montáž	ks	1,00000	3 844,00	3 844,00	
5	K	1D15r	INTERIÉROVÉ DVERE 800x1970 mm - D+M-příplatek za zárubeň pro dodatečnou montáž	ks	1,00000	3 844,00	3 844,00	
6	K	1D16r	INTERIÉROVÉ DVERE 800x1970 mm - D+M-příplatek za zárubeň pro dodatečnou montáž	ks	1,00000	3 844,00	3 844,00	
7	K	1D17r	INTERIÉROVÉ DVERE 900x1970 mm - D+M-příplatek za zárubeň pro dodatečnou montáž	ks	1,00000	3 844,00	3 844,00	
8	K	1D18r	INTERIÉROVÉ DVERE 900x1970 mm - D+M, protipožární-příplatek za zárubeň pro dodatečnou montáž	ks	1,00000	3 844,00	3 844,00	
9	K	1D19r	INTERIÉROVÉ DVERE, 2KR., 1250x1970 mm - D+M, protipožární-příplatek za zárubeň pro dodatečnou montáž	ks	10,00000	4 444,00	44 440,00	
10	K	1D19rr	INTERIÉROVÉ DVERE, 2KR., 1250x1970 mm - D+M, protipožární-odpočet požadavku na PBŘ	ks	-10,00000	3 000,00	-30 000,00	
11	K	1D20r	INTERIÉROVÉ DVERE, 2KR., 1250x1970 mm - D+M-příplatek za zárubeň pro dodatečnou montáž	ks	12,00000	4 444,00	53 328,00	
12	K	1D21r	INTERIÉROVÉ DVERE, 2KR., 1250x1970 mm - D+M, protipožární-příplatek za zárubeň pro dodatečnou montáž	kus	1,00000	4 444,00	4 444,00	
13	K	1D22r	INTERIÉROVÉ DVERE, 2KR., 1250x1970 mm - D+M-příplatek za zárubeň pro dodatečnou montáž	ks	1,00000	4 444,00	4 444,00	
14	K	1D23r	INTERIÉROVÉ DVERE, 2KR., 1250x1970 mm - D+M-příplatek za zárubeň pro dodatečnou montáž	ks	1,00000	4 444,00	4 444,00	
15	K	1D24r	INTERIÉROVÉ DVERE, 2KR., 1250x1970 mm - D+M, protipožární-příplatek za zárubeň pro dodatečnou montáž	ks	1,00000	4 444,00	4 444,00	
16	K	1D24rr	INTERIÉROVÉ DVERE, 2KR., 1250x1970 mm - D+M, protipožární-příplatek za samozavírač	ks	1,00000	1 900,00	1 900,00	
17	K	1D25r	INTERIÉROVÉ DVERE, 2KR., 1250x1970 mm - D+M, protipožární-příplatek za zárubeň pro dodatečnou montáž	ks	1,00000	4 444,00	4 444,00	
18	K	1D25rr	INTERIÉROVÉ DVERE, 2KR., 1250x1970 mm - D+M, protipožární-příplatek za samozavírač	ks	1,00000	1 900,00	1 900,00	
19	K	1D26r	INTERIÉROVÉ DVERE, 2KR., 1600x1970 mm - D+M, protipožární-příplatek za zárubeň pro dodatečnou montáž	ks	1,00000	4 444,00	4 444,00	
20	K	1D27r	INTERIÉROVÉ DVERE, 2KR., 1600x1970 mm - D+M, protipožární-příplatek za zárubeň pro dodatečnou montáž	ks	1,00000	4 444,00	4 444,00	
21	K	2D06r	INTERIÉROVÉ DVERE 800x1970 mm - D+M-příplatek za zárubeň pro dodatečnou montáž	ks	1,00000	3 844,00	3 844,00	
22	K	2D07r	INTERIÉROVÉ DVERE 800x1970 mm - D+M, protipožární-příplatek za zárubeň pro dodatečnou montáž	ks	1,00000	3 844,00	3 844,00	
23	K	2D08r	INTERIÉROVÉ DVERE 800x1970 mm - D+M-příplatek za zárubeň pro dodatečnou montáž	ks	1,00000	3 844,00	3 844,00	
24	K	2D09r	INTERIÉROVÉ DVERE 900x1970 mm - D+M-příplatek za zárubeň pro dodatečnou montáž	ks	1,00000	3 844,00	3 844,00	
25	K	2D10r	INTERIÉROVÉ DVERE 900x1970 mm - D+M-příplatek za zárubeň pro dodatečnou montáž	ks	1,00000	3 844,00	3 844,00	
26	K	2D11r	INTERIÉROVÉ DVERE 2KR., 1250x1970 mm - D+M-příplatek za zárubeň pro dodatečnou montáž	ks	13,00000	4 444,00	57 772,00	
27	K	2D12r	INTERIÉROVÉ DVERE 2KR., 1250x1970 mm - D+M-příplatek za zárubeň pro dodatečnou montáž	ks	11,00000	4 444,00	48 884,00	
28	K	2D13r	INTERIÉROVÉ DVERE 2KR., 1250x1970 mm - D+M-příplatek za zárubeň pro dodatečnou montáž	ks	1,00000	4 444,00	4 444,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
29	K	2D14r	INTERIÉROVÉ DVEŘE 2KŘ., 1250x1970 mm - D+M- příplatek za zárubeň pro dodatečnou montáž	ks	1,00000	4 444,00	4 444,00	
30	K	2D15r	INTERIÉROVÉ DVEŘE 2KŘ., 1250x1970 mm - D+M- příplatek za zárubeň pro dodatečnou montáž	ks	1,00000	4 444,00	4 444,00	
31	K	3D06r	INTERIÉROVÉ DVEŘE 800x1970 mm - D+M, protipožární-odpočet obložkové zárubně, přípočet ocelové zárubně do SDK příčky, nátěr RAL	ks	-1,00000	2 499,90	-2 499,90	
32	K	3D18r	DVEŘE DO PODSTŘESNÍHO PROSTORU 800x1970 mm - D+M, protipožární-příplatek za ocelové dveře zateplené do ocelové zárubně, nátěr, bez PBŘ, samozavírač, dvevní zarážka, podkladní a tepelně izolační profil	ks	1,00000	1 170,00	1 170,00	
33	K	3D19r	DVEŘE DO PODSTŘESNÍHO PROSTORU 800x1970 mm - D+M, protipožární-příplatek za ocelové dveře zateplené do ocelové zárubně, nátěr, bez PBŘ, samozavírač, dvevní zarážka, podkladní a tepelně izolační profil	ks	1,00000	1 170,00	1 170,00	

Celkem +
Celkem -

304 976,00
-32 499,90

ZMĚNOVÝ LIST č. 10

Objednatel: Královéhradecký kraj
Pivovarské náměstí 1245
Hradec Králové

Zhotovitel: Společnost STYLBAU – BAK

Název stavby: DD Tmavý Důl – PD novostavba I. oddělení

Smlouva o dílo č.: DS 2020/02821

Datum vydání ZL: 25.03.2021

Název části stavby dotčené změnou
(včetně čísla SO, PS, či IO):

SO 02 - ZL 10 Úprava čerpadla pro venkovní požární vodovod

Na základě oznámení **zhotovitele** o skutečnostech, které vyžadují provést změnu smluvní ceny díla ve smyslu článku 7, bod 7. a 9. smlouvy o dílo. Změna se týká technického řešení díla s dopadem na jeho smluvní cenu a termín realizace.

Popis změny:

Posílení stáv vodárny o čerpadlo pro venkovním požární vodovod, včetně úpravy elektro a stavebních úprav.

Původní řešení dle smluvní dokumentace:

V původní PD neřešeno.

Nové řešení:

Doplnění požárního vodovodu o čerpadlo do stáv kotelny, včetně napojení na nový rozvaděč se záložním zdrojem a provedení stavebních úprav vyvolaných touto změnou, dle revizní PD.

Zdůvodnění změny:

Zajištění požadavku na dodržení požadovaných parametrů pro venkovní požární vodovod.

Vliv změny na výkresovou dokumentaci díla:

Budou zapracovány do dokumentace skutečného provedení stavby.

Přílohy:

Položkový rozpočet č. 28

Dokumentace skutečného stavu – revizní PD Úprava čerpadlo pro venkovní požární vodovod ze dne 24.3.2021

Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, resp. cenu díla:

Z důvodu dodatečně požadované změny objednatele, která má vliv na postup výstavby a po dohodě obou smluvních stran se prodlužuje lhůta realizace o 5 týdnů. tj. **celková doba realizace bude 69 týdnů od převzetí staveniště.**

Změna ceny díla:

Zvýšení celkové ceny díla o 563 251,19 Kč bez DPH

Změnový list vyhotovil: Jan Prokeš

Datum: 25.03.2021

Vyjádření zástupce zhotovitele - stavbyvedoucího: S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že realizací změny nedojde ke změně smluvního termínu pro dokončení díla a nebude dotčena kvalita díla dle SOD.

Datum: 31.03.2021

Jméno: Jiří Hovorka / Ladislav Köhler

Podpis:



Vyjádření zástupce projektanta vykonávajícího autorský dozor - S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a není dotčena kvalita díla dle SOD.

Datum: 31.03.2021

Jméno: ing. Miroslav Poláček/ing. Anton Racek

Podpis:



Vyjádření technického dozoru objednatele - S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech.

Datum: 30.03.2021

Jméno: ing. Lukáš Oma / ing. Tomáš Pazdera

Podpis:



Vyjádření zástupce objednatele - S realizací změny souhlasím.

Datum: 31.03.2021

Jméno: ing. Václav Nýč / ing. Marek Pavlík

Podpis:



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

DD Tmavý Důl-PD novostavba I. oddělení

Objekt:

2 - Změnové listy

Soupis:

2 - Navržené

Úroveň 4:

28 - Úprava čerpadla pro venkovní požární vodovod

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Královéhradecký kraj -

Zhotovitel:

202 - Jiří Hovorka

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

21.10.2019

IČ:

70889546

DIČ:

CZ70889546

IČ:

25957481

DIČ:

CZ25957481

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

563 251,19

DPH základní	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
snížená	0,00	21,00%	0,00
	563 251,19	15,00%	84 487,68

Cena s DPH

v CZK

647 738,87

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

DD Tmavý Důl-PD novostavba I. oddělení

Objekt:

2 - Změnové listy

Soupis:

2 - Navržené

Úroveň 4:

28 - Úprava čerpadla pro venkovní požární vodovod

Místo:

Datum: 21.10.2019

Zadavatel:

Královéhradecký kraj -

Projektant:

Zhotovitel:

202 - Jiří Hovorka

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

563 251,19

D	3	Ostatní konstrukce a práce, bourání					2 983,38	
1	K	342272245	Příčka z pórobet. tvárnice na tenkovrstvou maltu tl. 150mm	m2	3,80000	785,10	2 983,38	

D	6	Úprava povrchů, podlahy a osazování výplní					6 415,06	
2	K	55331426	Zárubeň ocelová protipožární EW 30 DP3-C, jednokřídle 800x1970mm (levá)	ks	1,00000	1 395,90	1 395,90	
3	K	611315121	Vápenná štuková omítka	m2	3,80000	288,00	1 094,40	
4	K	631311116	Mazanina tl. do 80mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 25/30	m3	0,08000	3 890,70	311,26	
5	K	642945111	Osazování protipožárních zárubní dveří jednokřídlových do 2,5m2	ks	1,00000	3 613,50	3 613,50	

D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání					2 634,08	
6	K	965042141	Bourání dlažby a podkladů dlažby tl. do 100mm	m2	1,00000	96,00	96,00	
7	K	965042142	Bourání - frézování asfalt. Plochy 06x8,0m tl. do 100mm	m3	0,48000	3 347,00	1 606,56	
8	K	968072455	Vybourání kovových dveřních zárubní do 2m2	m2	3,20000	291,10	931,52	
9	K	971038341	Vybourání podkladů v místě pod dlažbou	kpl	1,00000	0,00	0,00	
10	K	971038341.1	Vybourání otvoru ve základu	ks	1,00000	0,00	0,00	

D	99	Staveništní přesun hmot					753,98	
11	K	998011002R00	Přesun hmot pro budovy s nosnou konstrukcí zděnou výšky přes 6 do 12 m	t	2,85600	264,00	753,98	

Poznámka k položce

přesun hmot pro budovy občanské výstavby (JKSO 801), budovy pro bydlení (JKSO 803) budovy pro výrobu a služby (JKSO 812) s nosnou svistlou konstrukcí zděnou z cihel nebo tvárnice nebo kovovou

D	D1	Elektroinstalace					366 548,37	
12	K	Pol__0012a	Cenová nabídka je vypracována dle zaslaných podkladů. Předpokládámé uzavření mimozáruční servisní smlouvy mezi DD a dodavatelem UPS na zařízení a dodržování provozních podmínek pro provoz zařízení jako podmínka pro dodržení záruky.		0,00000	0,00	0,00	
13	K	Pol149	Dokumentace skutečného provedení, Kompietační a koordinační činnost	soubor	1,00000	9 025,00	9 025,00	
14	K	Pol150	Revize elektroinstalace	soubor	1,00000	5 175,00	5 175,00	
15	K	Pol151	Náklady na zaškolení obsluhy a údržby	soubor	1,00000	1 725,00	1 725,00	
16	K	Pol152	Čištění budov zametení drsných podlah	m2	150,00000	6,20	930,00	
17	K	Pol153	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	0,02000	283,70	5,67	
18	K	Pol154	Drobný nespecifikovaný montážní materiál	soubor	1,00000	3 550,10	3 550,10	
19	K	Pol155	Úprava stávající pojistkové skříňe na objektu kotelny včetně osazení pojistkového vývodu. Výměna pojistek v RST	soubor	1,00000	8 481,30	8 481,30	
20	K	Pol156	rozdávěč RMZ - balená jednotka se záložním bateriovým modulem, napojením, odzkoušením a uvedením do provozu. naplní rozváděče viz. D 2 4 4 EL02 EI 30	soubor	1,00000	242 300,10	242 300,10	
21	K	Pol156r	Náklady na prodloužení záruky na baterie na požadovaných 60 měsíců	soubor	1,00000	57 570,00	57 570,00	
22	K	Pol157	Kovový žlab komplet dle standartu Arkis Linear 100x60 na podpěrách NL	m	30,00000	410,80	12 324,00	
23	K	Pol158	Požárně odolný systém 120x60 - normová nosná konstrukce. Nabízející zajisti použití výrobcem odzkoušených tras pro konkrétní kabeláž. Doloží certifikátem spolu s revizí	m	8,00000	645,70	5 165,60	
24	K	Pol159	Utěsnění prostupů mezi požárními úseky	soubor	1,00000	986,10	986,10	
25	K	Pol160	Pomocný materiál, nátěry, izolace konstrukcí, kotevní materiál, ostatní nespecifikovaný materiál	soubor	1,00000	656,90	656,90	
26	K	Pol161	kabel 750V CYKY 4x10 kabelový žlab	m	29,00000	149,50	4 335,50	
27	K	Pol162	Vodič CYA 16	m	30,00000	59,20	1 776,00	
28	K	Pol163	PRAFlaDur-J 5x4 RE P60-R B2ca s1d1a1, montáž do žlabu	m	11,00000	166,90	1 835,90	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
29	K	Pol164	PRAFlaDur-J 5x1,5 RE P60-R B2ca s1d1a1, montáž do žlabu, na příchytky	m	11,00000	71,00	781,00	
30	K	Pol165	Ukončení kabel 5x0,5 až 4 mm2 se zapojením	ks	4,00000	19,20	76,80	
31	K	Pol166	Ukončení kabel ostatní se zapojením	ks	4,00000	22,90	91,60	
32	K	Pol167	Ostatní (drobný instal. mat)	soubor	1,00000	863,20	863,20	
33	K	Pol168	Tlačítko CS+TS	ks	1,00000	1 192,00	1 192,00	
34	K	Pol169	Ostatní (kotvici materiál)	soubor	1,00000	97,60	97,60	
35	K	Pol170	Hodinová zúčtovací sazba elektrikář	hod	4,00000	324,50	1 298,00	
36	K	Pol171	Hodinová zúčtovací sazba elektrikář odborný	hod	16,00000	348,10	5 569,60	
37	K	Pol172	Hodinová zúčtovací sazba dělník zednických výpomocí	hod	4,00000	184,10	736,40	

D D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 476,10

38	K	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	1,38000	23,00	31,74	
39	K	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	2,76000	3,00	8,28	
VV					1,38*2	2,76000		
40	K	979083117R00	Vodorovně přemístění suti na skládku do 6000 m	t	1,38000	50,00	69,00	
41	K	979083191R00	Příplatek za dalších započatých 1000 m nad 6000 m	t	13,80000	5,00	69,00	
42	K	979093111R00	Uložení suti na skládku bez zhutnění	t	1,38000	6,00	8,28	
43	K	97999999	Poplatek za skládku 10 % příměsí	t	1,38000	210,00	289,80	

D HSV Práce a dodávky HSV 4 003,20

D 5 Komunikace pozemní 4 003,20

44	K	573211112	Postřik živичní spojovací z asfaltu v množství 0,70 kg/m2	m2	6,40000	10,70	68,48	CS ÚRS 2019 02
45	K	577134131	Asfaltový beton vrstva ohrubná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š do 3 m z modifikovaného asfaltu	m2	6,40000	277,20	1 774,08	CS ÚRS 2019 02
46	K	577155132	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl 60 mm š do 3 m z modifikovaného asfaltu	m2	6,40000	337,60	2 160,64	CS ÚRS 2019 02

D 722 Zdravotechnika - venkovní vodovod 105 581,64

47	K	722110811	Demontáž potrubí litinové přírubové do DN 80	m	8,00000	317,80	2 542,40	CS ÚRS 2019 02
48	K	722130234	Potrubí vodovodní ocelové závitové pozinkované svařované běžné DN 32	m	2,00000	461,60	923,20	
49	K	722130236	Potrubí vodovodní ocelové závitové pozinkované svařované běžné DN 50	m	13,00000	725,70	9 434,10	
50	K	722130238	Potrubí vodovodní ocelové závitové pozinkované svařované běžné DN 80	m	13,00000	1 079,10	14 028,30	
51	K	72221910411	Nadzemní hydrant DN 80	kus	1,00000	34 098,50	34 098,50	
52	K	72221910421	Šoupě DN 80	kus	1,00000	7 920,20	7 920,20	
53	K	72221910431	Patní koleno DN 80	kus	1,00000	3 524,70	3 524,70	
54	K	72221910441	Zemní soupava	kus	1,00000	1 760,60	1 760,60	
55	K	722232048	Kohout kulový přímý G 2 PN 42 do 185°C vnitřní závit	kus	5,00000	1 322,50	6 612,50	
56	K	722232506	Potrubní oddělovač G 2 PN 10 do 65°C vnější závit	kus	1,00000	22 770,00	22 770,00	
57	K	7222902291	Zkouška těsnosti vodovodního potrubí závitového do DN 100	m	26,00000	28,30	735,80	
58	K	998722201	Přesun hmot procentní pro vnitřní vodovod v objektech v do 6 m	%	1 043,50300	0,59	615,67	
59	K	998722292	Příplatek k přesunu hmot procentní 722 za zvětšený přesun do 100 m	%	1 043,50300	0,59	615,67	

D 724 Zdravotechnika - strojní vybavení 54 574,88

60	K	7241391011	Montáž čerpadla	soubor	1,00000	481,40	481,40	
61	K	7241391012r	Čerpadlo - dopravní výška 30m a dopravované množství 6 l/s	soubor	1,00000	33 028,20	33 028,20	
62	K	7242341151	Nádoba tlaková objemu 200 l s pryžovým vakem vertikálním	soubor	1,00000	11 484,00	11 484,00	
63	K	7242341152r	KK s jistěním proti manipulaci DN 32	soubor	1,00000	2 491,20	2 491,20	
64	K	7242341153r	Tlakový spínač 2,5 - 3 bary	soubor	2,00000	263,40	526,80	
65	K	7242341154r	Manometr průměr 100 mm 0-6 bar s trojcestným kohoutem	soubor	1,00000	409,00	409,00	
66	K	7242341154rr	Podtlakový spínač SK 13	kus	1,00000	896,00	896,00	
67	K	7242341154rrr	Koordináční činnost	kpl	1,00000	2 000,00	2 000,00	
68	K	7242341154rrrr	Vytyčení stáv sítí	kpl	1,00000	1 000,00	1 000,00	
69	K	7242341154rrrrr	Dokumentace skutečného stavu	kpl	1,00000	1 000,00	1 000,00	
70	K	998724201	Přesun hmot procentní pro strojní vybavení v objektech v do 6 m	%	533,16600	1,18	629,14	
71	K	998724292	Příplatek k přesunu hmot procentní 724 za zvětšený přesun do 100 m	%	533,16600	1,18	629,14	

D 766 Konstrukce truhlářské 17 341,59

72	K	61165646M01	Dveře vnitřní požárně bezp. třída 2 CPL, fólie EW 30 DP3-C, jednokřídlové 800x1970, levé kompletizované	ks	1,00000	15 800,00	15 800,00	
73	K	766660162	Montáž dveřních křidel otvíravých jednokřídlových š. 0,8m požárních do zárubně	ks	1,00000	1 356,30	1 356,30	
74	K	998766202	Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 12 m	%	171,56300	1,08	185,29	CS ÚRS 2019 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

D		771	Podlahy z dlaždic a obklady			1 672,53		
75	K	59761409	Dlažba keramická slinutá protiskl. do interiéru pro mechanické zatížení	m2	1,00000	418,80	418,80	
76	K	771121011	Nátěr penetrační na podlahu	m2	1,00000	48,10	48,10	
77	K	771574375	Montáž podlah keram. pro mechanické zatížení protiskl. lepených flexi lepidlem	m2	1,00000	504,90	504,90	
78	K	998771202R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic v objektech výšky do 12 m	%	90,30000	7,76	700,73	

P
Poznámka k položce:
50 m vodorovné

D		784	Dokončovací práce - malby a tapety			266,38		
79	K	784181121	Hloubková jednonásobná penetrace podkladu v místnostech do výšky 3,80m	m2	3,80000	22,20	84,36	
80	K	784211131	Dvojnásobné bílé malby ze směsi za mokra min. otěruvzdorných v místnostech do 3,80m	m3	3,80000	47,90	182,02	

ZMĚNOVÝ LIST č. 11

Objednatel: Královéhradecký kraj
Pivovarské náměstí 1245
Hradec Králové

Zhotovitel: Společnost STYLBAU – BAK

Název stavby: DD Tmavý Důl – PD novostavba I. oddělení

Smlouva o dílo č.: DS 2020/02821

Datum vydání ZL: 25.03.2021

Název části stavby dotčené změnou (včetně čísla SO, PS, či IO): **SO 02 - ZL 11 Rekapitulace ploch obkladů**

Na základě oznámení **zhotovitele** o skutečnostech, které vyžadují provést změnu smluvní ceny díla ve smyslu článku 7, bod 7. a 9. smlouvy o dílo. Změna se týká technického řešení díla s dopadem na jeho smluvní cenu a termín realizace.

Popis změny:

Dopočet ploch obkladů dle skutečnosti.

Původní řešení dle smluvní dokumentace:

Rozsah dle původní PD.

Nové řešení:

Úprava rozsahu ploch obkladů dle skutečnosti

Zdůvodnění změny:

Vliv změny na výkresovou dokumentaci díla:

Budou zapracovány do dokumentace skutečného provedení stavby.

Přílohy:

Položkový rozpočet č. 29

Dokumentace skutečného stavu – samostatná příloha

Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, resp. cenu díla:

Změna ceny díla:

Zvýšení celkové ceny díla o 37 047,15 Kč bez DPH

Změnový list vyhotovil: Jan Prokeš

Datum: 25.03.2021

Vyjádření zástupce zhotovitele - stavbyvedoucího: S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že realizací změny nedojde ke změně smluvního termínu pro dokončení díla a nebude dotčena kvalita díla dle SOD.

Datum: 31.03.2021

Jméno: Jiří Hovorka / Ladislav Köhler

Podpis:



Vyjádření zástupce projektanta vykonávajícího autorský dozor - S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a není dotčena kvalita díla dle SOD.

Datum: 31.03.2021

Jméno: ing. Miroslav Poláček/ing. Anton Racek

Podpis:



Vyjádření technického dozoru objednatele - S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech.

Datum: 30.03.2021

Jméno: ing. Lukáš Oma / ing. Tomáš Pazdera

Podpis:



Vyjádření zástupce objednatele - S realizací změny souhlasím.

Datum: 31.03.2021

Jméno: ing. Václav Nýč / ing. Marek Pavlík

Podpis:



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

DD Tmavý Důl-PD novostavba I. oddělení

Objekt:

2 - Změnové listy

Soupis:

2 - Navržené

Úroveň 4:

29 - Rekapitulace ploch obkladů

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Královéhradecký kraj -

Zhotovitel:

202 - Jiří Hovorka

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

26.03.2021

IČ:

70889546

DIČ:

CZ70889546

IČ:

25957481

DIČ:

CZ25957481

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

37 047,15

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
DPH snížená	37 047,15	15,00%	5 557,07

Cena s DPH

v CZK

42 604,22

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

SOUPIS PRACÍ

Stavba: DD Tmavý Důl-PD novostavba I. oddělení
Objekt: 2 - Změnové listy
Soupis: 2 - Navržené
Úroveň 4: 29 - Rekapitulace ploch obkladů

Místo: Datum: 26.03.2021
Zadavatel: Královéhradecký kraj - Projektant:
Zhotovitel: 202 - Jiří Hovorka Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 37 047,15

D		781	Obklady keramické				37 047,15	
1	K	781474115	Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých do 25 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem	m2	36,38000	516,80	18 801,18	CS ÚRS 2019 02
	W		"m.č. 127"					
	W		-27,5		-27,50000			
	W		"3 ks umyvadla"					
	W		-1,5*1*3		-4,50000			
	W		9*1,5*1		13,50000			
	W		0,5*1,5*3		2,25000			
	W		"m.č. 125 a 126"					
	W		99,32		99,32000			
	W		"m.č. 163, 164, 248,249"					
	W		39,48*2		78,96000			
	W		-117,15-8,5		-125,65000			
	W		Součet		36,38000			
2	M	59761039r	obklad keramický hladký přes 22 do 25ks/m2 200*200 mm barevný	m2	40,74560	413,00	16 827,93	
	W		36,38*1,12		40,74560			
	W		Součet		40,74560			
3	K	998781202R00	Přesun hmot pro obklady keramické v objektech výšky do 12 m	%	356,29110	3,98	1 418,04	

Celkem + 37 047,15
Celkem - 0

ZMĚNOVÝ LIST č. 12

Objednatel: Královéhradecký kraj
Pivovarské náměstí 1245
Hradec Králové

Zhotovitel: Společnost STYLBAU – BAK

Název stavby: DD Tmavý Důl – PD novostavba I. oddělení

Smlouva o dílo č.: DS 2020/02821

Datum vydání ZL: 25.03.2021

Název části stavby dotčené změnou (včetně čísla SO, PS, či IO): **SO 02 - ZL 12 Omyvatelný nátěr**

Na základě oznámení **zhotovitele** o skutečnostech, které vyžadují provést změnu smluvní ceny díla ve smyslu článku 7, bod 7. a 9. smlouvy o dílo. Změna se týká technického řešení díla s dopadem na jeho smluvní cenu a termín realizace.

Popis změny:

Záměna malby za omyvatelný nátěr.

Původní řešení dle smluvní dokumentace:

Dle PD navržena bílá malba.

Nové řešení:

Provedení soklu jako omyvatelný barevný nátěr do výšky 1,3m od podlahy v místnostech klientů.

Zdůvodnění změny:

Požadavek provozovatele na lepší údržbu ploch.

Vliv změny na výkresovou dokumentaci díla:

Budou zapracovány do dokumentace skutečného provedení stavby.

Přílohy:

Položkový rozpočet č. 30

Dokumentace skutečného stavu – samostatná příloha

Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, resp. cenu díla:

Změna ceny díla:

Zvýšení celkové ceny díla o 142 270,64 Kč bez DPH

Změnový list vyhotovil: Jan Prokeš

Datum: 25.03.2021

Vyjádření zástupce zhotovitele - stavbyvedoucího: S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že realizací změny nedojde ke změně smluvního termínu pro dokončení díla a nebude dotčena kvalita díla dle SOD.

Datum: 31.03.2021

Jméno: Jiří Hovorka / Ladislav Köhler

Podpis:

Vyjádření zástupce projektanta vykonávajícího autorský dozor - S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a není dotčena kvalita díla dle SOD.

Datum: 31.03.2021

Jméno: ing. Miroslav Poláček/ing. Anton Racek

Podpis:

Vyjádření technického dozoru objednatele - S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech.

Datum: 30.03.2021

Jméno: ing. Lukáš Oma / ing. Tomáš Pazdera

Podpis:

Vyjádření zástupce objednatele - S realizací změny souhlasím.

Datum: 31.03.2021

Jméno: ing. Václav Nýč / ing. Marek Pavlík

Podpis:

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: DD Tmavý Důl-PD novostavba I. oddělení
Objekt: 2 - Změnové listy
Soupis: 2 - Navržené
Uroveň 4: 30 - Omyvatelný nátěr

KSO:
Místo:
Zadavatel: Královéhradecký kraj -
Zhotovitel: 202 - Jiří Hovorka
Projektant:
Zpracovatel:
Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 26.03.2021
IČ: 70889546
DIČ: CZ70889546
IČ: 25957481
DIČ: CZ25957481
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:

Cena bez DPH		142 270,64	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	0,00	21,00%	0,00
	142 270,64	15,00%	21 340,60
Cena s DPH		v CZK	163 611,24

ProjektantZpracovatel

Datum a podpis:RazítkoDatum a podpis:Razítko

ObjednavatelZhotovitel

Datum a podpis:RazítkoDatum a podpis:Razítko

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

DD Tmavý Důl-PD novostavba I. oddělení

Objekt:

2 - Změnové listy

Soupis:

2 - Navržené

Úroveň 4:

30 - Omyvatelný nátěr

Místo:

Datum: 26.03.2021

Zadavatel:

Královéhradecký kraj -

Projektant:

Zhotovitel:

202 - Jiří Hovorka

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

142 270,64

D		784	Malby						142 270,64
1	K	784211063ra	Nátěr soklu barevný akrylový emailový Bakrylex matný dvojnásobný	m2	1 324,68000	152,20	201 616,30		
2	K	784450075RA0	Malby z malířských směsí disperzní, penetrace jednonásobná, malba dvojnásobná, bílá	m2	-1 324,68000	44,80	-59 345,66		

Celkem +

201 616,30

Celkem -

-59 345,66

ZMĚNOVÝ LIST č. 13

Objednatel: Královéhradecký kraj
Pivovarské náměstí 1245
Hradec Králové

Zhotovitel: Společnost STYLBAU – BAK

Název stavby: DD Tmavý Důl – PD novostavba I. oddělení

Smlouva o dílo č.: DS 2020/02821

Datum vydání ZL: 25.03.2021

Název části stavby dotčené změnou
(včetně čísla SO, PS, či IO):

SO 02 - ZL 13 Kamery CCTV - doplnění počtu

Na základě oznámení **zhotovitele** o skutečnostech, které vyžadují provést změnu smluvní ceny díla ve smyslu článku 7, bod 7. a 9. smlouvy o dílo. Změna se týká technického řešení díla s dopadem na jeho smluvní cenu a termín realizace.

Popis změny:

Doplnění počtu kamer CCTV o 4ks.

Původní řešení dle smluvní dokumentace:

Počet dle původní PD.

Nové řešení:

Doplnění systému CCTV o 4ks kamer.

Zdůvodnění změny:

Požadavek objednatele.

Vliv změny na výkresovou dokumentaci díla:

Budou zapracovány do dokumentace skutečného provedení stavby.

Přílohy:

Položkový rozpočet č. 31

Dokumentace skutečného stavu – samostatná příloha

Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, resp. cenu díla:

Změna ceny díla:

Zvýšení celkové ceny díla o 12 497,60 Kč bez DPH

Změnový list vyhotovil: Jan Prokeš

Datum: 25.03.2021

Vyjádření zástupce zhotovitele - stavbyvedoucího: S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že realizací změny nedojde ke změně smluvního termínu pro dokončení díla a nebude dotčena kvalita díla dle SOD.

Datum: 31.03.2021

Jméno: Jiří Hovorka / Ladislav Köhler

Podpis:



Vyjádření zástupce projektanta vykonávajícího autorský dozor - S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a není dotčena kvalita díla dle SOD.

Datum: 31.03.2021

Jméno: ing. Miroslav Poláček/ing. Anton Racek

Podpis:



Vyjádření technického dozoru objednatele - S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech.

Datum: 30.03.2021

Jméno: ing. Lukáš Oma / ing. Tomáš Pazdera

Podpis:



Vyjádření zástupce objednatele - S realizací změny souhlasím.

Datum: 31.03.2021

Jméno: ing. Václav Nýč / ing. Marek Pavlík

Podpis:



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

DD Tmavý Důl-PD novostavba 1. oddělení

Objekt:

2 - Změnové listy

Soupis:

2 - Navržené

Uroveň 4:

31 - Kamery CCTV-doplnění počtu

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Královéhradecký kraj -

Zhotovitel:

202 - Jiří Hovorka

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

26.03.2021

IČ:

70889546

DIČ:

CZ70889546

IČ:

25957481

DIČ:

CZ25957481

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

12 497,60

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
DPH snížená	12 497,60	15,00%	1 874,64

Cena s DPH

v CZK

14 372,24

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

SOUPIS PRACÍ

Stavba: DD Tmavý Důl-PD novostavba I. oddělení
Objekt: 2 - Změnové listy
Soupis: 2 - Navržené
Úroveň 4:
31 - Kamery CCTV-doplnění počtu

Místo: Datum: 26.03.2021
Zadavatel: Královéhradecký kraj - Projektant:
Zhotovitel: 202 - Jiří Hovorka Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 12 497,60

D		3	CCTV - kamerový systém			12 497,60		
1	K	Pol__0037	IP ball kamera, základní VA (překročení čáry, vstup do oblasti), záznam na podpora H.264 a H.265,, napájení PoE (802.3af) nebo 12VDC. IR Přisvit min 20m, IP67	ks	2,00000	4 159,10	8 318,20	
2	K	Pol__0040	Oživení, nastavení, zaučení obsluhy	hod	4,00000	558,10	2 232,40	
3	K	Pol__0042	Pomocný montážní materiál, nevyčíslitelné práce	ks	1,00000	1 947,00	1 947,00	

Celkem + 12 497,60
Celkem- 0

ZMĚNOVÝ LIST č. 14

Objednatel: Královéhradecký kraj
Pivovarské náměstí 1245
Hradec Králové

Zhotovitel: Společnost STYLBAU – BAK

Název stavby: DD Tmavý Důl – PD novostavba I. oddělení

Smlouva o dílo č.: DS 2020/02821

Datum vydání ZL: 25.03.2021

Název části stavby dotčené změnou
(včetně čísla SO, PS, či IO):

SO 02 - ZL 14 Odpočet hydrantů, opláštění SDK kastlíkem

Na základě oznámení **zhotovitele** o skutečnostech, které vyžadují provést změnu smluvní ceny díla ve smyslu článku 7, bod 7. a 9. smlouvy o dílo. Změna se týká technického řešení díla s dopadem na jeho smluvní cenu a termín realizace.

Popis změny:

Odpočet nerez hydrantů 4ks + doplnění SDK zakrytí hydrantových skříní včetně potrubí.

Původní řešení dle smluvní dokumentace:

Stejná položka ve výkazu výměr HSV a ve výkazu výměr ZTI.

Nové řešení:

Odpočet nerez hydrantů z VV HSV, provedení SDK kastlíků kolem potrubí a hydrant. skříní dle specifikace v ZTI.

Zdůvodnění změny:

Požadavek objednatele.

Vliv změny na výkresovou dokumentaci díla:

Budou zapracovány do dokumentace skutečného provedení stavby.

Přílohy:

Položkový rozpočet č. 32

Dokumentace skutečného stavu – samostatná příloha

Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, resp. cenu díla:

Změna ceny díla:

Snížení celkové ceny díla o 74 907,61 Kč bez DPH

Změnový list vyhotovil: Jan Prokeš

Datum: 25.03.2021

Vyjádření zástupce zhotovitele - stavbyvedoucího: S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že realizací změny nedojde ke změně smluvního termínu pro dokončení díla a nebude dotčena kvalita díla dle SOD.

Datum: 31.03.2021

Jméno: Jiří Hovorka / Ladislav Köhler

Podpis:



Vyjádření zástupce projektanta vykonávajícího autorský dozor - S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a není dotčena kvalita díla dle SOD.

Datum: 31.03.2021

Jméno: ing. Miroslav Poláček/ing. Anton Racek

Podpis:



Vyjádření technického dozoru objednatele - S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech.

Datum: 30.03.2021

Jméno: ing. Lukáš Oma / ing. Tomáš Pazdera

Podpis:



Vyjádření zástupce objednatele - S realizací změny souhlasím.

Datum: 31.03.2021

Jméno: ing. Václav Nýč / ing. Marek Pavlík

Podpis:



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: DD Tmavý Důl-PD novostavba I. oddělení
Objekt: 2 - Změnové listy
Soupis: 2 - Navržené
Úroveň 4:
32 - Odpočet hydrantů, opláštění SDK kastlíkem

KSO:
Místo:

Zadavatel:
Královéhradecký kraj -

Zhotovitel:
202 - Jiří Hovorka

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 26.03.2021

IČ: 70889546
DIČ: CZ70889546

IČ: 25957481
DIČ: CZ25957481

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH		-74 907,61	
DPH základní snižená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	0,00	21,00%	0,00
	-74 907,61	15,00%	-11 236,14
Cena s DPH		v CZK	-86 143,75

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

DD Tmavý Důl-PD novostavba I. oddělení

Objekt:

2 - Změnové listy

Soupis:

2 - Navržené

Úroveň 4:

32 - Odpočet hydrantů, opláštění SDK kastlíkem

Místo:

Zadavatel:

Královéhradecký kraj -

Zhotovitel:

202 - Jiří Hovorka

Datum:

26.03.2021

Projektant:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

-74 907,61

D 95		Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách					-85 526,40	
1	K	722254231RT2	Požární příslušenství hydrantový systém D 25, box nerez, stálotvará hadice, průměr 19/30	kus	-4,00000	21 381,60	-85 526,40	

D PSV		Práce a dodávky PSV					10 618,79	
-------	--	---------------------	--	--	--	--	-----------	--

D 763		Konstrukce suché výstavby					10 618,79	
2	K	763164651	SDK obklad kovových kci tvaru U š přes 1,2 m desky 1xA 12,5	m2	18,00000	581,10	10 459,80	CS ÚRS 2019 02

VV		1,5*3*4			18,00000			
VV		Součet			18,00000			

3	K	998763402	Přesun hmot procentní pro sádrokartonové konstrukce v objektech v do 12 m	%	104,59800	1,52	158,99	CS ÚRS 2019 02
---	---	-----------	---	---	-----------	------	--------	----------------

Celkem +

10 618,79

Celkem -

-85 526,40

ZMĚNOVÝ LIST č. 15

Objednatel: Královéhradecký kraj
Pivovarské náměstí 1245
Hradec Králové

Zhotovitel: Společnost STYLBAU – BAK

Název stavby: DD Tmavý Důl – PD novostavba I. oddělení

Smlouva o dílo č.: DS 2020/02821

Datum vydání ZL: 25.03.2021

Název části stavby dotčené změnou
(včetně čísla SO, PS, či IO):

SO 02 - ZL 15 Odpočet stropního zvedacího systému, přípočet vozíků a zvedacích jednotek

Na základě oznámení **zhotovitele** o skutečnostech, které vyžadují provést změnu smluvní ceny díla ve smyslu článku 7, bod 7. a 9. smlouvy o dílo. Změna se týká technického řešení díla s dopadem na jeho smluvní cenu a termín realizace.

Popis změny:

Úprava specifikace kolejnicového zvedacího systému, doplnění zvedacích jednotek a vozíků.

Původní řešení dle smluvní dokumentace:

Rozsah dle původní PD.

Nové řešení:

Úpravu rozsahu kolejnicového systému tj. pouze do 46 pokojů klientů a doplnění zvedacích jednotek na celkový počet 16ks včetně 4ks přepravních vozíků.

Zdůvodnění změny:

Dle požadavku provozovatele DD.

Vliv změny na výkresovou dokumentaci díla:

Budou zapracovány do dokumentace skutečného provedení stavby.

Přílohy:

Položkový rozpočet č. 33

Dokumentace skutečného stavu – samostatná příloha

Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, resp. cenu díla:

Z důvodu dodatečně požadované změny objednatele, která má vliv na postup výstavby a po dohodě obou smluvních stran se prodlužuje lhůta realizace o 5 týdnů. tj. **celková doba realizace bude 69 týdnů od převzetí staveniště.**

Změna ceny díla:

Zvýšení celkové ceny díla o 536 948,20 Kč bez DPH

Změnový list vyhotovil: Jan Prokeš


Datum: 25.03.2021

Vyjádření zástupce zhotovitele - stavbyvedoucího: S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že realizací změny dojde ke změně smluvního termínu pro dokončení díla a nebude dotčena kvalita díla dle SOD.

Datum: 31.03.2021

Jméno: Jiří Hovorka / Ladislav Köhler

Podpis:



Vyjádření zástupce projektanta vykonávajícího autorský dozor - S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a není dotčena kvalita díla dle SOD.

Datum: 31.03.2021

Jméno: ing. Miroslav Poláček/ing. Anton Racek

Podpis:



Vyjádření technického dozoru objednatele - S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech.

Datum: 30.03.2021

Jméno: ing. Lukáš Oma / ing. Tomáš Pazdera

Podpis:



Vyjádření zástupce objednatele - S realizací změny souhlasím.

Datum: 31.03.2021

Jméno: ing. Václav Nýč / ing. Marek Pavlík

Podpis:



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

DD Tmavý Důl-PD novostavba I. oddělení

Objekt:

2 - Změnové listy

Soupis:

2 - Navržené

Uroveň 4:

33 - Odpočet stropního zvedacího systému, přípočet vozíků a zvedacích jednotek

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Královéhradecký kraj -

Zhotovitel:

202 - Jiří Hovorka

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

26.03.2021

IČ:

70889546

DIČ:

CZ70889546

IČ:

25957481

DIČ:

CZ25957481

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

536 948,20

DPH základní
snížená

Základ daně
0,00
536 948,20

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
0,00
80 542,23

Cena s DPH

v CZK

617 490,43

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

SOUPIS PRACÍ

Stavba: DD Tmavý Důl-PD novostavba I. oddělení
Objekt: 2 - Změnové listy
Soupis: 2 - Navržené
Úroveň 4: 33 - Odpočet stropního zvedacího systému, připočet vozíků a zvedacích jednotek

Místo: Datum: 26.03.2021
Zadavatel: Královéhradecký kraj - Projektant:
Zhotovitel: 202 - Jiří Hovorka Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 536 948,20

D		95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách			536 948,20		
1	K	D.2.1.2.24	KOLEJNICOVÝ SYSTÉM	soubor	1,00000	-506 079,00	-506 079,00	
2	K	D.2.1.2.24r	Zvedací jednotka Roomer S	kus	10,00000	88 478,30	884 783,00	
3	K	D.2.1.2.24rr	Přepravní vozík kazety ERILENS (50346N)	kus	4,00000	16 891,30	67 565,20	
4	K	D.2.1.2.24rrr	Závěsné rameno	kus	10,00000	9 067,90	90 679,00	

Celkem + 1 043 027,20
Celkem - -506 079,00

ZMĚNOVÝ LIST č. 16

Objednatel: Královéhradecký kraj
Pivovarské náměstí 1245
Hradec Králové

Zhotovitel: Společnost STYLBAU – BAK

Název stavby: DD Tmavý Důl – PD novostavba I. oddělení

Smlouva o dílo č.: DS 2020/02821

Datum vydání ZL: 25.03.2021

Název části stavby dotčené změnou
(včetně čísla SO, PS, či IO):

SO 02 - ZL 16 Změna hygienických doplňků sociálního zařízení

Na základě oznámení **zhotovitele** o skutečnostech, které vyžadují provést změnu smluvní ceny díla ve smyslu článku 7, bod 7. a 9. smlouvy o dílo. Změna se týká technického řešení díla s dopadem na jeho smluvní cenu a termín realizace.

Popis změny:

Úprava rozsahu hygienických doplňků sociálních zařízení.

Původní řešení dle smluvní dokumentace:

Rozsah dle původní PD.

Nové řešení:

Upraven rozsah a specifikace dle potřeb objednatel a na základě revizní PD.

Zdůvodnění změny:

Požadavek provozovatele DD.

Vliv změny na výkresovou dokumentaci díla:

Budou zapracovány do dokumentace skutečného provedení stavby.

Přílohy:

Položkový rozpočet č. 34

Dokumentace skutečného stavu – samostatná příloha

Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, resp. cenu díla:

Změna ceny díla:

Snížení celkové ceny díla o 468 328,10 Kč bez DPH

Změnový list vyhotovil: Jan Prokeš

Datum: 25.03.2021

Vyjádření zástupce zhotovitele - stavbyvedoucího: S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že realizací změny nedojde ke změně smluvního termínu pro dokončení díla a nebude dotčena kvalita díla dle SOD.

Datum: 31.03.2021

Jméno: Jiří Hovorka / Ladislav Köhler

Podpis:



Vyjádření zástupce projektanta vykonávajícího autorský dozor - S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a není dotčena kvalita díla dle SOD.

Datum: 31.03.2021

Jméno: ing. Miroslav Poláček/ing. Anton Racek

Podpis:



Vyjádření technického dozoru objednatele - S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech.

Datum: 30.03.2021

Jméno: ing. Lukáš Oma / ing. Tomáš Pazdera

Podpis:



Vyjádření zástupce objednatele - S realizací změny souhlasím.

Datum: 31.03.2021

Jméno: ing. Václav Nýč / ing. Marek Pavlík

Podpis:



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

DD Tmavý Důl-PD novostavba I. oddělení

Objekt:

2 - Změnové listy

Soupis:

2 - Navržené

Úroveň 4:

34 - Změna hygienických doplňků sociálního zařízení

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Královéhradecký kraj -

Zhotovitel:

202 - Jiří Hovorka

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

26.03.2021

IC:

70889546

DIČ:

CZ70889546

IC:

25957481

DIČ:

CZ25957481

IC:

DIČ:

IC:

DIČ:

Cena bez DPH

-468 328,10

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	-468 328,10	15,00%	-70 249,22

Cena s DPH

v CZK

-538 577,32

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

DD Tmavý Důl-PD novostavba I. oddělení

Objekt:

2 - Změnové listy

Soupis:

2 - Navržené

Úroveň 4:

34 - Změna hygienických doplňků sociálního zařízení

Místo:

Datum: 26.03.2021

Zadavatel:

Královéhradecký kraj -

Projektant:

Zhotovitel:

202 - Jiří Hovorka

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

-468 328,10

D		95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách			-468 328,10		
1	K	07	PEVNÉ NÁSTĚNNÉ VODOROVNÉ MADLO	kus	-48,00000	1 752,30	-84 110,40	
2	K	07r	PEVNÉ NÁSTĚNNÉ VODOROVNÉ MADLO tvaru U	kus	48,00000	3 881,00	186 288,00	
3	K	08	SKLOPNÉ NÁSTĚNNÉ SEDÁTKO	ks	-46,00000	5 904,50	-271 607,00	
4	K	09	PEVNÉ NÁSTĚNNÉ SVISLÉ MADLO	kus	2,00000	1 752,30	3 504,60	
5	K	10	SKLOPNÉ NÁSTĚNNÉ MADLO	kus	-47,00000	4 186,10	-196 746,70	
6	K	10r	SKLOPNÉ NÁSTĚNNÉ MADLO tvaru U délka 800 mm	kus	48,00000	4 475,00	214 800,00	
7	K	14	ZRCADLO V HYG. ZÁZEMÍ PERSONÁLU	kus	1,00000	1 817,20	1 817,20	
8	K	15	ZÁSOBNÍK TOALETNÍHO PAPIRU	kus	-56,00000	1 902,80	-106 556,80	
9	K	15r	ZÁSOBNÍK TOALETNÍHO PAPIRU pro role průměr 260 mm	kus	56,00000	2 219,00	124 264,00	
10	K	16	WC KARTÁČ	kus	-56,00000	1 450,00	-81 200,00	
11	K	16r	WC KARTÁČ-NADOBA PLAST, DRZADLO PLAST, VOLNÉ STOJÍCÍ	kus	56,00000	158,00	8 848,00	
12	K	20	KONZOLA PRO SPRCHOVÝ ZÁVĚS	ks	-46,00000	4 966,40	-228 454,40	
13	K	21	ODPADKOVÝ KOŠ	kus	-59,00000	852,60	-50 303,40	
14	K	21r	ODPADKOVÝ KOŠ-OBJEM 12 LITRŮ	kus	60,00000	1 513,00	90 780,00	
15	K	22	ODKLÁDACÍ POLIČKA U UMYVADLA	ks	-48,00000	1 658,40	-79 651,20	

Celkem +
Celkem -

630 301,80
-1 098 629,90

ZMĚNOVÝ LIST č. 17

Objednatel: Královéhradecký kraj
Pivovarské náměstí 1245
Hradec Králové

Zhotovitel: Společnost STYLBAU – BAK

Název stavby: DD Tmavý Důl – PD novostavba I. oddělení

Smlouva o dílo č.: DS 2020/02821

Datum vydání ZL: 25.03.2021

Název části stavby dotčené změnou (včetně čísla SO, PS, či IO):

SO 02 - ZL 17 Nová AL stěna v 1.NP

Na základě oznámení **zhotovitele** o skutečnostech, které vyžadují provést změnu smluvní ceny díla ve smyslu článku 7, bod 7. a 9. smlouvy o dílo. Změna se týká technického řešení díla s dopadem na jeho smluvní cenu a termín realizace.

Popis změny:

Doplnění AL vnitřních stěn v 1.NP do SDK příček.

Původní řešení dle smluvní dokumentace:

Dle původní PD pouze plná příčka s PO.

Nové řešení:

Doplnění SDK stěny o AL vnitřní výplň včetně úpravy příčky a již provedených rozvodů silnoproudů a slaboproudů v 1.NP m. č. 102C a 102D.

Zdůvodnění změny:

Požadavek provozovatele DD

Vliv změny na výkresovou dokumentaci díla:

Budou zapracovány do dokumentace skutečného provedení stavby.

Přílohy:

Položkový rozpočet č. 35

Dokumentace skutečného stavu – samostatná příloha

Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, resp. cenu díla:

Z důvodu dodatečně požadované změny objednatele, která má vliv na postup výstavby a po dohodě obou smluvních stran se prodlužuje lhůta realizace o 5 týdnů. tj. **celková doba realizace bude 69 týdnů od převzetí staveniště.**

Změna ceny díla:

Zvýšení celkové ceny díla o 343 164,51 Kč bez DPH

Změnový list vyhotovil: Jan Prokeš

Datum: 25.03.2021

Vyjádření zástupce zhotovitele - stavbyvedoucího: S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že realizací změny dojde ke změně smluvního termínu pro dokončení díla a nebude dotčena kvalita díla dle SOD.

Datum: 31.03.2021

Jméno: Jiří Hovorka / Ladislav Köhler



Podpis:

Vyjádření zástupce projektanta vykonávajícího autorský dozor - S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a není dotčena kvalita díla dle SOD.

Datum: 31.03.2021

Jméno: ing. Miroslav Poláček/ing. Anton Racek



Podpis:

Vyjádření technického dozoru objednatele - S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech.

Datum: 30.03.2021

Jméno: ing. Lukáš Oma / ing. Tomáš Pazdera



Podpis:

Vyjádření zástupce objednatele - S realizací změny souhlasím.

Datum: 31.03.2021

Jméno: ing. Václav Nýč / ing. Marek Pavlík



Podpis:

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

DD Tmavý Důl-PD novostavba I. oddělení

Objekt:

2 - Změnové listy

Soupis:

2 - Navržené

Úroveň 4:

35 - Nová AI stěna v 1.N.P.

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Královéhradecký kraj -

Zhotovitel:

202 - Jiří Hovorka

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

26.03.2021

IČ:

70889546

DIČ:

CZ70889546

IČ:

25957481

DIČ:

CZ25957481

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

343 164,51

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
DPH snížená	343 164,51	15,00%	51 474,68

Cena s DPH

v CZK

394 639,19

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

SOUPIS PRACÍ

Stavba: DD Tmavý Důl-PD novostavba I. oddělení
 Objekt: 2 - Změnové listy
 Soupis: 2 - Navržené
 Uroveň 4: 35 - Nová AI stěna v 1.N.P.

Místo: Zadavatel: Královéhradecký kraj -
 Zhotovitel: 202 - Jiří Hovorka

Datum: 26.03.2021

Projektant:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 343 164,51

D 64		Výplně otvorů		329 249,00				
1	K	1D35	D+M vnitřní požární AI prosklená stěna 3000*2520 mm, tl. 78 mm EI 45, RAL 1015, prosklené od výšky 400 mm nad podl., bezpečnostní čiré sklo ve výšce 900 a 1500 mm s kontrastním označením-pruh čtverců 50*50 mm s distancí 50 mm	ks	1,00000	175 416,00	175 416,00	
2	K	1D36	D+M vnitřní požární AI prosklená stěna 2400*2520 mm, tl. 78 mm EI 45, RAL 1015, prosklené od výšky 400 mm nad podl., bezpečnostní čiré sklo ve výšce 900 a 1500 mm s kontrastním označením-pruh čtverců 50*50 mm s distancí 50 mm	ks	1,00000	153 833,00	153 833,00	

D 99		Staveništní přesun hmot		39,34				
3	K	998011002R00	Přesun hmot pro budovy s nosnou konstrukcí zděnou výšky přes 6 do 12 m	t	0,14900	264,00	39,34	
P		Poznámka k položce: přesun hmot pro budovy občanské výstavby (JKSO 801), budovy pro bydlení (JKSO 803) budovy pro výrobu a služby (JKSO 812) s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel nebo tvárnic nebo kovovou						

D D96		Přesuny suti a vybouraných hmot		51,34				
4	K	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	0,14500	23,00	3,34	
5	K	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	0,72500	3,00	2,18	
VV		0,145*5		0,72500				
6	K	979083117R00	Vodorovné přemístění suti na skládku do 6000 m	t	0,14500	50,00	7,25	
7	K	979083191R00	Příplatek za dalších započatých 1000 m nad 6000 m	t	1,45000	5,00	7,25	
8	K	979093111R00	Uložení suti na skládku bez zhutnění	t	0,14500	6,00	0,87	
9	K	979999999	Poplatek za skládku 10 % příměsí	t	0,14500	210,00	30,45	

D HSV		Práce a dodávky HSV		2 773,30				
D 6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní		268,55				
10	K	631311131	Doplnění dosavadních mazanin betonem prostým plochy do 1 m2 tloušťky přes 80 mm	m3	0,06600	4 068,90	268,55	CS ÚRS 2019 02
VV		6,6*0,1*0,1		0,06600				

D 9		Ostatní konstrukce a práce, bourání		2 504,75				
11	K	965042121	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl do 100 mm pl do 1 m2	m3	0,06600	3 890,70	256,79	CS ÚRS 2019 02
12	K	977311112	Řezání stávajících betonových mazanin nevytlučených hl do 100 mm	m	13,20000	170,30	2 247,96	CS ÚRS 2019 02

D 784		Malby		-609,64				
13	K	784450075RA0	Malby z malířských směsí disperzní, penetrace jednonásobná, malba dvojnásobná, bílá	m2	-13,60800	44,80	-609,64	
VV		-3*2,52		-7,56000				
VV		-2,4*2,52		-6,04800				
VV		Součet		-13,60800				

D PSV		Práce a dodávky PSV		11 661,17				
D 741		Elektroinstalace - silnoproud		1 500,00				
14	K	741122011r	Úprava stávajících rozvodů silnoprůdu včetně přesunu zásuvek	kpl	1,00000	1 500,00	1 500,00	

D 742		Elektroinstalace - slaboproud		1 750,00				
15	K	742110102r	Úprava stávajících rozvodů slaboprůdu včetně přesunu zásuvek	kpl	1,00000	1 750,00	1 750,00	

D 763		Konstrukce suché výstavby		8 411,17				
16	K	763111420r	SDK příčka tl 100 mm profil CW+UW 50 desky 2xA 12,5 TI 40 mm EI 45 SP6	m2	-13,61000	1 025,00	-13 950,25	
VV		-13,61		-13,61000				
VV		Součet		-13,61000				
17	K	763111420ra	SDK příčka tl 100 mm	m2	13,61000	651,40	8 865,55	
VV		13,61		13,61000				
VV		Součet		13,61000				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
18	K	763111420rb	SDK příčka demontáž, vč. likvidace odpadu	m2	13,61000	212,40	2 890,76	
	VV		13,61		13,61000			
	VV		Součet		13,61000			
19	K	763111420rc	SDK příčka ukončení polopříčky ve volném prostoru v. 2,52 m	m	10,08000	495,60	4 995,65	
	VV		10,08		10,08000			
	VV		Součet		10,08000			
20	K	763111420rd	SDK příčka ztužující výplň otvorů pro příčky do 2,75 m	m	10,08000	544,00	5 483,52	
	VV		10,08		10,08000			
	VV		Součet		10,08000			
21	K	998763402	Přesun hmot procentní pro sádkartonové konstrukce v objektech v do 12 m	%	82,85230	1,52	125,94	CS ÚRS 2019 02

Celkem +
Celkem -

357 724,40
-14 559,89

ZMĚNY ZÁVAZKŮ ZE SMLOUVY

(ve smyslu § 222 zákona č. 134/2016 Sb. - Zákona o zadávání veřejných zakázek)

Název veřejné zakázky:

DD Tmavý Důl - PD novostavba I. Oddělení

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI 4

Původní smluvní cena (vstupní)	133 499 142,45 Kč bez DPH		
Vyhradil si zadavatel právo na vyhrazené změny závazku (opce)?	NE		
Druh veřejné zakázky	stavební práce		
Vícepráce (k odst. 4)	+ 0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 1	ANO
Méněpráce (k odst. 4)	– 0,00 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 4)	+ 309 436,21 Kč bez DPH	Dodatek č. 2	ANO
Méněpráce (k odst. 4)	– 203 006,27 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 4)	+ 2 864 775,34 Kč bez DPH	Dodatek č. 3	ANO
Méněpráce (k odst. 4)	– 2 722 241,61 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 4)	+ 3 275 415,29 Kč bez DPH	Dodatek č. 4	ANO
Méněpráce (k odst. 4)	– 2 179 617,10 Kč bez DPH		
		Dodatek č. 5	NE
Součet všech víceprací (k odst. 4)	+ 6 449 626,84 Kč bez DPH	POSOUZENÍ:	
Součet všech méněprací (k odst. 4)	– 5 104 864,98 Kč bez DPH		
Změna závazku ze smlouvy (absolutní hodnota)	11 554 491,82 Kč bez DPH	Nejedná se o podstatnou změnu závazku.	
a) (Změna ZzS) ≤ (limit nadlimitní VZ)	11 554 492 Kč ≤ 137 366 000 Kč		
b) (Změna ZzS / Smluvní cena) ≤ 15 %	8,66 % ≤ 15,00 %		

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI 5

Smluvní cena	133 499 142,45 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 5)	+ 77 086,99 Kč bez DPH	Dodatek č. 1	ANO
Méněpráce (k odst. 5)	- 0,00 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 5)	+ 3 123 298,98 Kč bez DPH	Dodatek č. 2	ANO
Méněpráce (k odst. 5)	- 2 418 378,02 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 5)	+ 7 474 704,03 Kč bez DPH	Dodatek č. 3	ANO
Méněpráce (k odst. 5)	- 7 086 835,26 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 5)	+ 1 213 764,75 Kč bez DPH	Dodatek č. 4	ANO
Méněpráce (k odst. 5)	- 113 371,13 Kč bez DPH		
Součet všech víceprací (k odst. 5)	+ 11 888 854,75 Kč bez DPH	POSOUZENÍ:	
Součet všech méněprací (k odst. 5)	- 9 618 584,41 Kč bez DPH		
Změna závazku ze smlouvy (absolutní hodnota)	21 507 439,16 Kč bez DPH	Nejedná se o podstatnou změnu závazku.	
(Změna ZzS / Smluvní cena) ≤ 50 %	16,11 % ≤ 50,00 %		

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI 6

Smluvní cena	133 499 142,45 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 6)	+ 4 349 476,56 Kč bez DPH		

Méněpráce (6) související s vícepracemi	- 2 998 645,20 Kč bez DPH	Dodatek č. 1	ANO
Méněpráce (6) nesouvisející s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 6)	+ 11 132,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 2	ANO
Méněpráce (6) související s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH		
Méněpráce (6) nesouvisející s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 6)	+ 1 865 881,49 Kč bez DPH	Dodatek č. 3	ANO
Méněpráce (6) související s vícepracemi	- 565 582,38 Kč bez DPH		
Méněpráce (6) nesouvisející s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 6)	+ 596 376,53 Kč bez DPH	Dodatek č. 4	ANO
Méněpráce (6) související s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH		
Méněpráce (6) nesouvisející s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH		
Součet všech víceprací (k odst. 6)	+ 6 822 866,58 Kč bez DPH	POSOUZENÍ:	
Součet všech méněprací (k odst. 6) souvisejících s vícepracemi	- 3 564 227,58 Kč bez DPH		
Součet všech méněprací (k odst. 6) nesouvisejících s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH		
Změna závazku ze smlouvy (absolutní hodnota)	10 387 094,16 Kč bez DPH	Nejedná se o podstatnou změnu závazku.	
(Změna ZsS / Smluvní cena) ≤ 50 %	7,78 % ≤ 50,00 %		

§ 222 - NAVÝŠENÍ = SOUHRN Z ODST. 5 A 6			
Smluvní cena	133 499 142,45 Kč bez DPH		
(5) Všechny vícepráce (k odst. 5)	+ 11 888 854,75 Kč bez DPH		
(5) Všechny méněpráce (k odst. 5) související s vícepracemi	- 9 618 584,41 Kč bez DPH		
(6) Všechny vícepráce (k odst. 6)	+ 6 822 866,58 Kč bez DPH	POSOUZENÍ:	
(6) Všechny méněpráce (k odst. 6) související s vícepracemi	- 3 564 227,58 Kč bez DPH		
Navýšení - souhrn z odst. 5, 6 (vícepráce po odečtení méněprací)	5 528 909,34 Kč bez DPH	Navýšení nepřekročí 30 %.	
(9) (Navýšení / Smluvní cena) ≤ 30 %	4,14 % ≤ 30,00 %		

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI 7			
Cena původních (nahraz.) položek	0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 1	ANO
Cena nových položek	0,00 Kč bez DPH		
POSOUZENÍ:	0 Kč ≥ 0 Kč		
Rozdíl (méněpráce) (k odst. 7)	– 0,00 Kč bez DPH		
Cena původních (nahraz.) položek	4 712 564,46 Kč bez DPH	Dodatek č. 2	POSUDEK OK
Cena nových položek	3 985 045,29 Kč bez DPH		
POSOUZENÍ:	4 712 564 Kč ≥ 3 985 045 Kč		
Rozdíl (méněpráce) (k odst. 7)	– 727 519,17 Kč bez DPH		
Cena původních (nahraz.) položek	0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 3	ANO
Cena nových položek	0,00 Kč bez DPH		
POSOUZENÍ:	0 Kč ≥ 0 Kč		
Rozdíl (méněpráce) (k odst. 7)	– 0,00 Kč bez DPH		
Cena původních (nahraz.) položek	0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 4	ANO
Cena nových položek	0,00 Kč bez DPH		
POSOUZENÍ:	0 Kč ≥ 0 Kč		
Rozdíl (méněpráce) (k odst. 7)	– 0,00 Kč bez DPH		

Součet všech méněprací (k odst. 7)

- 727 519,17 Kč bez DPH

SOUHRNNÁ TABULKA AKTUÁLNÍHO DODATKU

Číslo aktuálního dodatku	4
Celková hodnota všech víceprací (aktuálního dodatku)	+ 5 085 556,57 Kč bez DPH
Celková hodnota všech méněprací (aktuálního dodatku)	- 2 292 988,23 Kč bez DPH
Celkové navýšení smluvní ceny (aktuálního dodatku)	2 792 568,34 Kč bez DPH

SOUHRNNÁ TABULKA VŠECH DODATKŮ

Původní smluvní cena (vstupní)	133 499 142,45 Kč bez DPH
Cena po navýšení z dodatku č. 1	134 927 060,80 Kč bez DPH
Cena po navýšení z dodatku č. 2	135 022 024,53 Kč bez DPH
Cena po navýšení z dodatku č. 3	136 852 726,14 Kč bez DPH
Cena po navýšení z dodatku č. 4	139 645 294,48 Kč bez DPH
Současná cena se zahrnutím všech změn (bez DPH)	139 645 294,48 Kč bez DPH

Výpočet provedl/a: **Marek Pavlík**