

DODATEK č. 2
ke Smlouvě o dílo ze dne 8. 7. 2019 ve znění Dodatku č. 1
(dále jen „Dodatek“)

MEZI:

- (1) Královéhradecký kraj
Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové
IČO: 708 89 546
DIČ: CZ70889546
zastoupený hejtmanem Mgr. Martinem Červíčkem
bankovní spojení: [REDAKCE]
č. účtu: [REDAKCE]
(dále jen „objednatel“) na straně jedné

Zástupce objednatele odpovědný ve věcech technických a veškerých činnostech vyplývajících z plné moci KUKHK – 1808/INV/2021 ze dne 14. 1. 2021:
ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s.
Kutnohorská 59, 500 04 Hradec Králové
IČO: 275 02 988
osoba pověřená jednat jménem zástupce ve věcech technických:
[REDAKCE]

a

- (2) ADVISIA s.r.o.
Pernerova 659/31a, 186 00 Praha 8 - Karlín
IČO: 246 68 613
DIČ: CZ24668613
Zastoupený/jednatel [REDAKCE]
zapsaný Městským soudem Praze oddíl C, vložka 164752
bankovní spojení: K [REDAKCE]

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé

Uzavřené v souladu s ustanovením §2586 a násl. Zákona č. 89/2012 Sb. Občanského zákoníku ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) na:

**Vypracování projektové dokumentace a výkon autorského dozoru
stavební akce**
„II/567 Rtně u viaduktu, rekonstrukce komunikace“

Na základě vzájemných dohod ve smyslu Evidenčního listu změny stavby č. 1, který je přílohou a nedílnou součástí tohoto dodatku, sjednaly smluvní strany následující změny výše uvedené smlouvy o dílo:

- 1.) Cena díla, jak byla původně rozepsána ve Smlouvě o dílo, Souhrnu smluvních dohod, článek I. Základní ustanovení bod 1 a ve smyslu článku II. Obsah smlouvy o dílo odst. 1 písm. c), ve znění Dodatku č. 1, se tedy tímto dodatkem mění takto:

Cena bez DPH (dle Smlouvy o dílo ze dne 8. 7. 2019) 598 500,- Kč

Navýšení ceny dle dodatku č. 1	24 500,- Kč
Navýšení ceny dle dodatku č. 2	92 000,- Kč
<i>z toho: méněpráce</i>	<i>70 000,- Kč</i>
<i>vícepráce</i>	<i>162 000,- Kč</i>
Cena celkem bez DPH	715 000,- Kč
DPH (21%)	150 150,- Kč
Cena celkem vč. DPH	865 150,- Kč

- 2.) Tabulka Rekapitulace nabídkové ceny, jako nedílná součást Přílohy A (Rozsah služeb) ZOP-D Zvláštní obchodní podmínky pro zeměměřičské a průzkumné práce a dokumentaci staveb, která je nedílnou součástí Smlouvy o dílo ve smyslu článku II. Obsah Smlouvy o dílo, odst. 1 písm. e) se doplňuje o novou tabulku Rekapitulace nabídkové ceny, která je přílohou a nedílnou součástí tohoto dodatku.
- 3.) V dokumentu **Zvláštní obchodní podmínky (ZOP-D)**, který je součástí Smlouvy o dílo dle čl. II. Obsah Smlouvy o dílo odst. 1 písm. e) se mění termíny následujícím způsobem:

Upravuje se ujednání 22.1

Popis části díla	Termín (lhůta) dokončení
Záborový elaborát v konceptu vč. diagnostického průzkumu	do 220 dnů od nabytí účinnosti smlouvy o dílo
DUR v konceptu (opěrná zeď, přeložky inženýrských sítí)	do 280 dnů od nabytí účinnosti smlouvy o dílo
DUR v čistopise (opěrná zeď, přeložky inženýrských sítí)	do 30 dnů od protokolárního předání všech připomínek ke konceptu DUR od objednatele
Kamerový průzkum odvodnění komunikace	do 28 dnů od nabytí účinnosti Dodatku č. 1
DSP + PDPS včetně soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr včetně ocenění – vše v konceptu (rekonstrukce silnice)	do 150 dnů od nabytí účinnosti smlouvy o dílo
DSP + PDPS včetně záborového elaborátu a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr včetně ocenění – vše v čistopise (rekonstrukce silnice)	do 30 dnů od protokolárního předání všech připomínek objednatele ke konceptu DSP + PDPS
DSP + PDPS včetně soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr včetně ocenění – vše v konceptu (opěrná zeď, přeložky inženýrských sítí)	do 120 dnů od vydání pravomocného územního rozhodnutí
DSP + PDPS včetně záborového elaborátu a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr včetně ocenění – vše v čistopise (opěrná zeď, přeložky inženýrských sítí)	do 30 dnů od protokolárního předání všech připomínek objednatele ke konceptu DSP + PDPS

Popis části díla	Termín (lhůta) dokončení
DUSP + PDPS včetně soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr včetně ocenění – vše v čistopise	do 30 dnů od nabytí účinnosti Dodatku č. 2
Autorský dozor	v průběhu stavby (předpoklad do 5 let od předání a převzetí projektové dokumentace DUSP + PDPS)

*Koncept – úplná projektová dokumentace včetně záborového elaborátu a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr včetně ocenění dle zadávací dokumentace, ve které budou zapracovány veškeré připomínky projednané v průběhu přípravy.

2) Dále se mění a doplňuje **Příloha A – Rozsah služeb** následujícím způsobem:

Odst. 2 nově zní:

Předmětem projektových prací je vypracování dokumentace pro vydání společného povolení (DUSP) a projektové dokumentace pro provádění stavby (PDPS), soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr včetně ocenění (PD) stavební akce „**II/567 Rtyně u viaduktu, rekonstrukce komunikace**“ a výkon autorského dozoru (AD) při realizaci této stavby.

2. Požadavky na dokumentaci nově zní:

Dokumentace pro vydání společného povolení (DUSP) a projektová dokumentace pro provádění stavby (PDPS)

- PD bude obsahovat zejména tyto objekty:

000	objekty přípravy staveniště
100	objekty pozemních komunikací (včetně propustků a odvodnění komunikace)
300	vodohospodářské objekty
900	volná řada objektů
- PD bude projednána a odsouhlasena s dotčenými orgány státní správy, organizacemi a se správci inženýrských sítí a dalšími zainteresovanými subjekty vč. jejich písemného vyjádření, jejichž oprávněné požadavky budou do dokumentace zapracovány. PD bude obsahovat důkladnou koordinaci všech profesí. Zároveň bude příprava akce projednána se zástupci místní samosprávy a zástupci všech složek IZS a domluvena případná koordinace postupu zpracování PD. Veškerá vyjádření, stanoviska a správní rozhodnutí vydána v rámci přípravy a zpracování projektové dokumentace budou součástí dokladové části zpracované PD.
- Projektová dokumentace bude obsahovat přehlednou situaci v měřítku 1 : 5.000 a koordinační situace v měřítku 1 : 1.000 (2.000) na podkladu katastrální mapy s vyznačením hranic pozemků a jejich parcelních čísel, vč. sousedních.
- Při zpracování DUSP budou respektovány požadavky na zabezpečení užívání stavby osobami s omezenou schopností pohybu a orientace - dle vyhlášky č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb, ve znění pozdějších předpisů.
- Bude stanoven rozsah překládek inženýrských sítí v **nejnutnějším** rozsahu, odsouhlasený a potvrzený jednotlivými správci a vlastníky a bude přiloženo souhlasné stanovisko příslušného správce sítě.

- Projektová dokumentace ve stupni DUSP a PDPS bude obsahovat příčné řezy v pravidelných délkových intervalech dle následujícího klíče:
 - v zastavěném území v maximálním odstupu 20 m,
 - v nezastavěném území v maximálním odstupu 50 m.
- Podrobně specifikovat místa vyústění srážkové kanalizace a silničních příkopů do vodotečí a toto vyústění projednat s příslušnými orgány referátů životního prostředí.
- V situaci budou zakresleny hranice ochranných pásem vodních zdrojů, ochranné pásmo dráhy, Územní systém ekologické stability a biokoridory.
- Zhotovitel doloží rozhledové trojúhelníky v křižovatkách.
- Stavba musí být v souladu s územními plány obcí a územním plánem vyššího územně samosprávného celku. Je nutné prostudovat i příslušnou územně - plánovací dokumentaci.

3. Způsob projednání projektové dokumentace DUSP a PDPS nově zní:

- V průběhu zpracování projektové dokumentace budou podle potřeby a po dohodě s objednatelem svolávány výrobní výbory (za účasti všech dotčených orgánů a organizací) v četnosti dle článku 5.3 ZOP - D.
- Zhotovitel se zúčastní, na vyžádání objednatele, projednávání dokumentace s dotčenými organizacemi a případně doplní projektovou dokumentaci na základě vzniklých požadavků.
- Na samostatném výrobním výboru bude projednán koncept záborového elaborátu. Zhotovitel se na vyžádání objednatele zúčastní majetkoprávních jednání s vlastníky dotčených nemovitostí, a případně doplní projektovou dokumentaci.
- Před předáním projektové dokumentace bude objednateli předán koncept k posouzení. Případné připomínky budou na základě zápisu zhotovitelem zapracovány do čistopisu.
- Objednatel požaduje projednat a předložit zpracované průzkumy a projektovou dokumentaci příslušným orgánům, které na základě této dokumentace budou vydávat stanoviska a rozhodnutí, a to před jejich předáním tak, aby nebylo požadováno jejich doplnění či přepracování jak z hlediska rozsahu, tak z hlediska obsahu. Objednatel nepřistoupí na navýšení ceny z důvodu přepracování dokumentace v případě negativního stanoviska dotčeného orgánu k projektové dokumentaci.
- Dokumentaci musí zhotovitel v rámci zpracování projektové dokumentace projednat s dotčenými orgány státní správy a samosprávy a ostatními dotčenými subjekty a získat jejich písemná stanoviska či odsouhlasený záznam z jednání.
- V rámci zpracování projektové dokumentace je zhotovitel povinen dbát pokynů objednatele a v rámci výrobních výborů nebo koordinační porad nebo jiných technických porad mezi zhotovitelem a objednatelem pravidelně konzultovat technické řešení a stav prací.
- Součástí plnění díla je i technická pomoc objednateli při zpracování dodatečných informací vztahujících se k projektové dokumentaci v rámci výběrového řízení na zhotovitele a při koordinaci s dalšími akcemi souvisejícími s realizovanou stavbou.

10. Předání díla

Projektová dokumentace ve stupni DUSP + PDPS (čistopis) a výkaz výměr bude vypracován v 11 vyhotoveních. Všechna paré budou autorizována podpisem a autorizačním razítkem.

Dokumentace bude zpracována a předána na samostatném CD nosiči, a to ve dvou verzích:

- 1) Uzavřená forma digitální dokumentace - formáty *.PDF, *.PLT ...
- 2) Otevřená forma digitální dokumentace - formáty *.DOC, *.XLS, *.DWG, *.DGN ...

Číslo stavby: 36618

Součástí digitální dokumentace budou také rozpisky na všechny desky a seznamy příloh v dokumentaci obsažené.

Oceněný výkaz výměr (formát XC4 - *.xml) bude předán na samostatném CD. Dokumentaci nutno archivovat tak, aby bylo možno v budoucnu přiojednat za úhradu další paré.

Ostatní ustanovení Smlouvy, nedotčená tímto dodatkem, zůstávají v platnosti beze změny.

Dodatek je vyhotoven v 6 stejnopisech, každý v síle originálu, z nichž Objednatel obdrží 4 vyhotovení a Zhotovitel obdrží 2 vyhotovení.

Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran. Účinností tento dodatek nabývá dnem uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Předmětná smlouva se mění dnem účinnosti tohoto dodatku.

Tento dodatek je uzavírán na základě rozhodnutí hejtmana Královéhradeckého kraje učiněného v souladu s usnesením Rady Královéhradeckého kraje č. RK/35/1966/2020 ze dne 7. 12. 2020.

V Hradci Králové dne

V Praze dne

Objednatel

hejtman

Zhotovitel

jednatel společnosti

EVIDENČNÍ LIST ZMĚNY PD

Číslo změny:

1

Číslo stavby/JU:

36618

Název akce:

II/567 Rtyně u viaduktu, rekonstrukce komunikace

Objednatel:

Královéhradecký Kraj, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové, IČ 70889546

Zástupce objednatele:

ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s., Kutnohorská 59, 500 04 Hradec Králové, IČ 27502988

Zhotovitel:

ADVISIA s.r.o., Pernerova 659/31a, 186 00 Praha 8

Datum uzavření Smlouvy o dílo:

08.07.2019

Datum uzavření posledního Dodatku a jeho označení:

13.08.2020

Popis a zdůvodnění změny:

Zadání projektové dokumentace bylo specifikováno jako rekonstrukce komunikace II/567, se zachováním stávajících šířkových parametrů. Na základě nesouhlasného stanoviska Policie České republiky ke konceptu projektové dokumentace, ve věci nedostatečných šířkových parametrů, s odůvodněním vysoké intenzity dopravy a návrhovou kategorií komunikace, je nutné projektovou dokumentaci v extravilánovém úseku upravit s ohledem na požadavky Policie České republiky. Úpravami je nutné rozšířit stupeň dokumentace na DUSP a dendrologický průzkum. Méněpráce zohledňují původně uvažovaný objekt rekonstrukce opěrně zdi a vyvolané přeložky inženýrských sítí, které nebudou realizovány.

Ceny uvedeny c Kč bez DPH:

Cena dle SoD:	Cena dle posledního dodatku:	Méněpráce:	Vícepráce:	Nová cena po změně:
598 500,00 Kč	623 000,00 Kč	70 000,00 Kč	162 000,00 Kč	715 000,00 Kč

Termíny:

Popis částí Díla	Termín dle SoD nebo posledního dodatku:	Termíny po změně:
Aktualizace PD ve stupni DUSP+PDPS	do 120 dnů od nabytí účinnosti smlouvy o dílo	do 30 dnů od nabytí účinnosti Dodatku č. 2
Úpravy dendrologického průzkumu	do 120 dnů od nabytí účinnosti smlouvy o dílo	do 0 dnů od nabytí účinnosti Dodatku č. 2

Přílohy evidenčního listu :

1.	Rekapitulace nabídkové ceny
2.	Žádost dodavatele o úpravu rozsahu služeb
3.	Vyjádření Policie České republiky

Odsouhlasení změny :

	Název firmy :	Jméno a příjmení :	Datum :	Podpis :
Zástupce objednatele:	ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s.	[redacted]	27.04.2021	
Zástupce objednatele:	ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s.	[redacted]		

**Vypracování projektové dokumentace ve stupni DU+ DSP/PDPS a výkon
„II/567 Rtyně v Podkrkonoší, rekonstrukce silnice“**

ČÁST	NÁZEV	CENA BEZ DPH
a	Zeměměřické práce, mapový podklad	55 000,00 Kč
b	Diagnostický průzkum	85 000,00 Kč
c	PD ve stupni DUR opěrná zeď	25 000,00 Kč
d	PD ve stupni DUSP+PDPS opěrná zeď	35 000,00 Kč
e	PD ve stupni DUSP+PDPS rekonstrukce silnice	343 000,00 Kč
f	PD ve stupni DUR přeložek inženýrských sítí	45 000,00 Kč
g	PD ve stupni DSP + PDPS přeložek inženýrských sítí	35 000,00 Kč
g	Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr včetně jeho ocenění	35 000,00 Kč
h	Záborový elaborát (včetně seznamu sousedních pozemků)	15 000,00 Kč
j	DIO a PD objízdných tras	18 000,00 Kč
k	Výkon koordinátora BOZP na staveništi ve fázi přípravy stavby vč. plánu BOZP	12 000,00 Kč
l	Rozšíření dendrologického průzkumu	12 000,00 Kč
m	Kamerový průzkum odvodnění komunikace	24 500,00 Kč
Cena za vypracování projektové dokumentace		669 500,00 Kč
Cena za výkon autorského dozoru 70 hod x 650 Kč/hod		45 500,00 Kč
NABÍDKOVÁ CENA CELKEM bez DPH		715 000,00 Kč
DPH 21%		150 150,00 Kč
NABÍDKOVÁ CENA CELKEM vč. DPH		865 150,00 Kč

ADVISIA s.r.o.
Projekty a řízení dopravních staveb
Pernerova 659/31a
186 00 Praha 8

Akce: stavba Silnice II/567 Rtně
úprava rozsahu služeb
Vyřizuje: ██████████
Telefon: ██████████
E-mail: ██████████
Datum: 19. 4. 2021
nab.č./č.j. 19_029-II

Pro:
USKHK a.s.
Sportovní 508,
541 01 Trutnov

Věc : **Žádost o úpravu rozsahu služeb, stavební akce
Silnice II/567 Rtně u viaduktu, rekonstrukce komunikace, č.akce 36618**

Dobrý den,

obracíme se na Vás se žádostí o úpravu rozsahu služeb k akci Silnice II/567 Rtně u viaduktu, rekonstrukce komunikace, č. akce 36618 V rámci zadání řešení PD objednatel požadoval zachování stávajícího šířkového uspořádání bez rozšiřování zemního tělesa a s minimalizací nutných záborů stavby. Takto byla dokumentace předjednána na TR, zpracována a připravena k předání.

Následně v rámci získávání stanovisek DOSS bylo obdrženo zamítavé stanovisko PČR v souvislosti s nedostatečnou šířkou komunikace, a požadavkem na rozšíření na min. šířku zpevnění 6,5m čímž v některých úsecích došlo k rozšíření až o 1,0m. Tento požadavek byl objednatelem akceptován a došlo k úpravě zadání akce, což mělo za následek přepracování dokumentace v cca 80% délky úseku.

Dále byly dodatečně v dokončené PD zpracovány alternativní varianty řešení propustku ve staničení v souvislosti s požadovanými úpravami terénu v rámci požadavků při majetkoprávním projednání s vlastníky sousedních pozemků. Tyto úpravy si vyžadají větší zásah do sousedních pozemků vč. doplnění příkopů a zvýšení rozsahu kácení. Z toho důvodu bude třeba provést aktualizaci dendrologického průzkumu.

Veškeré tyto dodatečné požadavky vyvolaly nutnost řešit projekt ve stupni pro vydání společného povolení (DUSP) tudíž PD je nutno na tento stupeň upravit.

Současně bylo v rámci tvorby projektu a jeho projednávání upuštěno od nutnosti plnění dle bodů c) PD ve stupni DUR – opěrná zeď a f) PD ve stupni DUR přeložek inženýrských sítí . Navržené řešení stupeň DUR nevyžadovalo

Obracíme se na Vás tímto se žádostí o Dodatek k SoD s vyčislením víceprací a méněprací

Vícepráce

- kompletní změna v šířkovém uspořádání odsouhlasené dokumentace vydané v čistopise PD
- změna v řešení propustku km 0,609 47 vč. terénních úprav v okolí propustku
- přepracování dokumentace na stupeň DUSP

Cena víceprací:

- zapracování dodatečných požadavků nad rámec zadání akce vč. přepracování PD na stupeň DUSP 158.000,- Kč
- rozšíření dendrologického průzkumu. 4.000,- Kč

Cena méněprací

body dle SoD

c) PD ve stupni DUR – opěrná zeď -25.000,- Kč

f) PD ve stupni DUR přeložek inženýrských sítí - 45.000,- Kč

Termíny plnění:

Veškeré požadavky nad rámec zadání byly průběžně zapracovávány a operativně předávány v souvislosti s probíhající IČ tak, aby nedocházelo ke zbytečným prodlevám při projednávání a přípravě podání žádosti o SP. Požadavek na přepracování dokumentace na stupeň DUSP bude dokončen do 3 týdnů od schválení dodatku.

Za vyřízení žádosti předem děkuji.

S přátelským pozdravem



Pomáhat a chránit

POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY
KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE
KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE
ÚZEMNÍ ODBOR TRUTNOV

DOPRAVNÍ INSPEKTORÁT

Č.j.: KRPH-59244/Čj-2020-051006

Trutnov 18. října 2020

Počet listů: 2
Přílohy: 1/36ÚS Královéhradeckého kraje, a.s.
Kutnohorská 59
500 04 HRADEC KRÁLOVÉ 4

Stanovisko k návrhu stavby pozemní komunikace

Dle předložené projektové dokumentace pro stavební řízení se jedná o stavbu pozemní komunikace, plánované v rámci akce: „II/567 Rтынě u viaduktu, rekonstrukce komunikace“. Součástí záměru jsou stavby pozemních komunikací v rámci rekonstrukce dané komunikace.

Dopravní inspektorát Policie České republiky při Územním odboru Trutnov vydává stanovisko k projektové dokumentaci stavby pozemní komunikace, ve smyslu ust. § 16 odst. 2 písm. b) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů.

Na podkladě skutečností uvedených v předložené části projektové dokumentace **nesouhlasíme** s realizací stavby pozemní komunikace. Nesouhlasné stanovisko odůvodňujeme následovně.

Předložená dokumentace je v rozporu s ČSN 73 6101 Projektování pozemních komunikací. Návrh nerespektuje požadavek na návrhovou kategorii pozemní komunikace, neboť dle ust. čl. 5.2.2 tab. 2 se návrhová kategorie S 6,5 užije v případě, kdy intenzity silničního provozu nepřesahují 1000 vozidel/den při maximálním podílu pomalých vozidel ≤ 10 %. Dále pak z ust. čl. 6.3 citované normy vyplývá, že pro silnici II. třídy je přípustná návrhová kategorie nejméně S 7,5 z důvodu schopnosti silnice přenést dopravní zatížení, aby tak její návrh splňoval kritéria kvality dopravy, úroňové intenzity a kapacity. Předmětná komunikace je také stěžejní pro umožnění stanovení objízdné trasy v případě omezení na silnici I. třídy č. 14.

Adresa pro korespondenci:

Horská 78
541 11 Trutnovemail: tu.di.komunikace@pcr.cz

Datová schránka: urnai6d

Na základě celostátního sčítání dopravy v roce 2016 je zjištěno, že průměrné denní intenzity dopravy v předmětném úseku dosahují celkem 1623 vozidel/den s podílem těžkých vozidel 307 vozidel/den (cca 18,9 %). V úseku navazujícím (od křižovatky na obec Bohdašín po obec Hronov) pak dosahují průměrné denní intenzity dokonce 2340 vozidel/den s podílem těžkých vozidel 428 vozidel/den (cca 18,3 %).

Z výše uvedeného vyplývá, že navržená kategorie silnice z hlediska bezpečnosti a plynulosti silničního provozu je stanovená chybně a lze se tak domnívat, že by podhodnocením návrhové kategorie dané komunikace mohlo v budoucnu dojít k výrazným dopravním komplikacím z hlediska průjezdnosti dané silnice č. II/567.

Vypracoval: [REDACTED]

[REDACTED]

ZMĚNY ZÁVAZKŮ ZE SMLOUVY

(ve smyslu § 222 zákona č. 134/2016 Sb. - Zákona o zadávání veřejných zakázek)

Název veřejné zakázky:

Vypracování projektové dokumentace a výkon autorského dozoru stavební akce
 „II/567 Rtně u viaduktu, rekonstrukce komunikace“

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI 4

Původní smluvní cena (vstupní)	598 500,00 Kč bez DPH		
Vyhradil si zadavatel právo na vyhrazené změny závazku (opce)?	NE		
Druh veřejné zakázky	stavební práce		
Vícepráce (k odst. 4)	+ 0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 1	ANO
Méněpráce (k odst. 4)	- 0,00 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 4)	+ 0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 2	ANO
Méněpráce (k odst. 4)	- 0,00 Kč bez DPH		
		Dodatek č. 3	NE
Součet všech víceprací (k odst. 4)	+ 0,00 Kč bez DPH	POSOUZENÍ:	
Součet všech méněprací (k odst. 4)	- 0,00 Kč bez DPH		
Změna závazku ze smlouvy (absolutní hodnota)	0,00 Kč bez DPH	Nejedná se o podstatnou změnu závazku.	
a) <i>(Změna ZzS) ≤ (limit nadlimitní VZ)</i>	0 Kč ≤ 137 366 000 Kč		
b) <i>(Změna ZzS / Smluvní cena) ≤ 15 %</i>	0,00 % ≤ 15,00 %		

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI 5

Smluvní cena	598 500,00 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 5)	+ 24 500,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 1	ANO
Méněpráce (k odst. 5)	- 0,00 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 5)	+ 162 000,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 2	ANO
Méněpráce (k odst. 5)	- 70 000,00 Kč bez DPH		
Součet všech víceprací (k odst. 5)	+ 186 500,00 Kč bez DPH	POSOUZENÍ:	
Součet všech méněprací (k odst. 5)	- 70 000,00 Kč bez DPH		
Změna závazku ze smlouvy (absolutní hodnota)	256 500,00 Kč bez DPH	Nejedná se o podstatnou změnu závazku.	
c) <i>(Změna ZzS / Smluvní cena) ≤ 50 %</i>	42,86 % ≤ 50,00 %		

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI 6

Smluvní cena	598 500,00 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 6)	+ 0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 1	ANO
Méněpráce (6) související s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH		
Méněpráce (6) nesouvisející s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 6)	+ 0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 2	ANO
Méněpráce (6) související s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH		
Méněpráce (6) nesouvisející s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH		
Součet všech víceprací (k odst. 6)	+ 0,00 Kč bez DPH		

Součet všech méněprací (k odst. 6) souvisejících s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH	
Součet všech méněprací (k odst. 6) nesouvisejících s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH	POSOUZENÍ:
Změna závazku ze smlouvy (absolutní hodnota)	0,00 Kč bez DPH	Nejedná se o podstatnou změnu závazku.
c) (Změna ZsS / Smluvní cena) ≤ 50 %	0,00 % ≤ 50,00 %	

§ 222 - NAVÝŠENÍ = SOUHRN Z ODST. 5 A 6		
Smluvní cena	598 500,00 Kč bez DPH	
(5) Všechny vícepráce (k odst. 5)	+ 186 500,00 Kč bez DPH	
(5) Všechny méněpráce (k odst. 5) související s vícepracemi	- 70 000,00 Kč bez DPH	
(6) Všechny vícepráce (k odst. 6)	+ 0,00 Kč bez DPH	
(6) Všechny méněpráce (k odst. 6) související s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH	POSOUZENÍ:
Navýšení - souhrn z odst. 5, 6 (vícepráce po odečtení méněprací)	116 500,00 Kč bez DPH	Navýšení nepřekročí 30 %.
(9) (Navýšení / Smluvní cena) ≤ 30 %	19,47 % ≤ 30,00 %	

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI 7			
Cena původních (nahraz.) položek	0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 1	ANO
Cena nových položek	0,00 Kč bez DPH		
POSOUZENÍ:	0 Kč ≥ 0 Kč		
Rozdíl (méněpráce) (k odst. 7)	- 0,00 Kč bez DPH		
Cena původních (nahraz.) položek	0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 2	ANO
Cena nových položek	0,00 Kč bez DPH		
POSOUZENÍ:	0 Kč ≥ 0 Kč		
Rozdíl (méněpráce) (k odst. 7)	- 0,00 Kč bez DPH		
Součet všech méněprací (k odst. 7)	- 0,00 Kč bez DPH		

SOUHRNNÁ TABULKA AKTUÁLNÍHO DODATKU	
Číslo aktuálního dodatku	2
Celková hodnota všech víceprací (aktuálního dodatku)	+ 162 000,00 Kč bez DPH
Celková hodnota všech méněprací (aktuálního dodatku)	- 70 000,00 Kč bez DPH
Celkové navýšení smluvní ceny (aktuálního dodatku)	92 000,00 Kč bez DPH

SOUHRNNÁ TABULKA VŠECH DODATKŮ	
Původní smluvní cena (vstupní)	598 500,00 Kč bez DPH
Cena po navýšení z dodatku č. 1	623 000,00 Kč bez DPH
Cena po navýšení z dodatku č. 2	715 000,00 Kč bez DPH

Současná cena se zahrnutím všech změn (bez DPH)

715 000,00 Kč bez DPH

Výpočet provedl/a:

Ing. Eva Vortelová