

DODATEK č. 1
ke Smlouvě o dílo ze dne 9. 10. 2020
(dále jen „Dodatek“)

MEZI:

- (1) Královéhradecký kraj
Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové
IČO: 708 89 546
DIČ: CZ70889546
zastoupený hejtnanem Mgr. Martinem Červíčkem
bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové
č. účtu: [REDACTED]
(dále jen „objednatel“) na straně jedné

Zástupce objednatele odpovědný ve věcech technických a veškerých činnostech vyplývajících z plné moci KUKHK-1808/INV/2021 ze dne 14. 1. 2021:
ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s.
Kutnohorská 59, 500 04 Hradec Králové
IČO: 275 02 988
osoba pověřená jednat jménem zástupce ve věcech technických:
[REDACTED]

a

- (2) M – PROJEKCE s.r.o.
Resslova 956/13, 500 02 Hradec Králové
IČO: 050 61 415
DIČ: CZ05061415
Zastoupený/jednající Mg. Michalem Kropáčem, Ing. Petrem Hájkem
zapsaný Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 37094
bankovní spojení: [REDACTED]

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé

Uzavřené v souladu s ustanovením §2586 a násl. Zákona č. 89/2012 Sb. Občanského zákoníku ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) na:

Vypracování dokumentace a výkon autorského dozoru stavební akce
„Most. ev.č. 3048-1 Ratibořice“

Na základě vzájemných dohod ve smyslu Evidenčního listu změny stavby č. 1, který je přílohou a nedílnou součástí tohoto dodatku, sjednaly smluvní strany následující změny výše uvedené smlouvy o dílo:

1) Mění se **Zvláštní obchodní podmínky (ZOP-D)** následujícím způsobem:

Upravuje se ujednání 22.1 a zní následovně:

Popis části díla	Termín (lhůta) dokončení
Záborový elaborát v konceptu vč. konceptu diagnostického průzkumu doplněného o část laboratorních rozborů a zařídění asfaltových směsí (PAU)	do 3 měsíců od nabytí účinnosti smlouvy o dílo
Dokumentace pro vydání společného povolení (DUSP) včetně soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr včetně ocenění – vše v konceptu	do 10 měsíců od nabytí účinnosti smlouvy o dílo
Dokumentace pro vydání společného povolení (DUSP) včetně záborového elaborátu, diagnostického průzkumu doplněného o část laboratorních rozborů a zařídění asfaltových směsí (PAU) - v čistopise a soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr včetně ocenění – v konceptu	do 30 dnů od protokolárního předání všech připomínek k dokumentaci pro vydání společného povolení (DUSP) v konceptu od objednatele
PDPS včetně soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr včetně ocenění – vše v konceptu	do 2 měsíců od vydání pravomocného společného povolení
PDPS včetně soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr včetně ocenění – vše v čistopise	do 30 dnů od protokolárního předání všech připomínek objednatele ke konceptu PDPS
Autorský dozor	v průběhu stavby (předpoklad do 5 let od předání a převzetí projektové dokumentace PDPS)

*Koncept – úplná projektová dokumentace včetně záborového elaborátu a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr včetně ocenění dle zadávací dokumentace, ve které budou zapracovány veškeré připomínky projednané v průběhu přípravy.

Ostatní ustanovení Smlouvy, nedotčená tímto dodatkem, zůstávají v platnosti beze změny.

Dodatek je vyhotoven v šesti stejnopisech, každý v síle originálu, z nichž Objednatel obdrží čtyři vyhotovení a Zhotovitel obdrží dvě vyhotovení.

Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran. Účinností tento dodatek nabývá dnem uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Předmětná smlouva se mění dnem účinnosti tohoto dodatku.

Číslo stavby: 34198

Tento dodatek je uzavírán na základě rozhodnutí hejtmána Královéhradeckého kraje učiněného v souladu s usnesením Rady Královéhradeckého kraje č. RK/35/1966/2020 ze dne 7. 12. 2020.

V Hradci Králové dne

V Hradci Králové dne 9.6. 2021

Objednatel
Mgr. Martin Červíček.
hejtman

Zhotovitel
Ing. Petr Hájek
jednatel společnosti

Zhotovitel
Mgr. Michal Kropáč
jednatel společnosti

EVIDENČNÍ LIST ZMĚNY PD

Číslo změny:

I

Číslo stavby/JI:

34198

Název akce:

Vypracování dokumentace a výkon autorského dozoru stavební akce "Most ev.č. 3048-I Raiboržice"

Objednatel:

Královéhradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové, IČ 70889546

Zastupce objednatele:

UDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a s ., Kutnohorská 59, 500 04 Hradec Králové, IČ 27502988

Zhotovitel:

M - PROJEKCE s r o ., Resslova 956/13, 500 02 Hradec Králové, IČO: 050 61 415

Datum uzavření Smlouvy o dílo:

09.10.2020

Datum uzavření posledního Dodatku a jeho označení:

Popis a zdůvodnění změny:

Z důvodu koronavirové situace nebylo možné uskutečnit výrobní výbor k výše uvedené akci dříve než v druhé polovině března 2021. Na jednání byl předložen koncept rekonstrukce opravy mostu, který si vyžádal zástupce NPU k projednání v rámci interní architektonické komise. Dne 3.5.2021 proběhla interní komise k výše uvedené akci. Závěrem jednání byl nesouhlas NPU s navrženým řešením. Vzhledem k výše uvedenému nesouhlasu požádal dodávatel PD o úpravu dílčích termínů předání konceptu PD.

Ceny uvedeny c Kč bez DPH:

Cena dle SoD:	Cena dle posledního dodatku:	Méněpráce:	Vícepráce:	Nová cena po změně:
685 000,00 Kč		0,00 Kč	0,00 Kč	685 000,00 Kč

Termíny:

Popis části Díla	Termín dle SoD nebo posledního dodatku:	Termíny po změně:
Záborový elaborát v konceptu v konceptu diagnostického průzkumu doplněného o část laboratorních rozborů a zatřídění asfaltových směsí (PAU)	do 3 měsíců od nabytí účinnosti smlouvy o dílo	
Dokumentace pro vydání společného povolení (DUSP) včetně soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr včetně ocenění - vše v konceptu	do 6 měsíců od nabytí účinnosti smlouvy o dílo	do 10 měsíců od nabytí účinnosti smlouvy o dílo
Dokumentace pro vydání společného povolení (DUSP) včetně záborového elaborátu, diagnostického průzkumu doplněného o část laboratorních rozborů a zatřídění asfaltových směsí (PAU) - v čístopise a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr včetně ocenění - v konceptu	do 30 dnů od protokolárního předání všech připomínek k dokumentaci pro vydání společného povolení (DUSP) v konceptu od objednatele	
PDPS včetně soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr včetně ocenění - vše v konceptu	do 2 měsíců od vydání pravomocného společného povolení	
PDPS včetně soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr včetně ocenění - vše v čístopise	do 30 dnů od protokolárního předání všech připomínek objednatel ke konceptu PDPS	
Autorský dozor	v průběhu stavby (předpoklad do 5 let od předání a převzetí projektové dokumentace PDPS)	

Přílohy evidenčního listu

1	Žádost o termínový dodatek č. 1 - M - PROJEKCE s.r.o.
2	Zápis z jednání Interní komise Národního památkového ústavu

Odsouhlasení změny

	Název firmy	Jméno a příjmení	Datum	Podpis
Zastupce objednatele	UDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a s			
Zastupce objednatele	UDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a s			

ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s.

Kutnohorská 59
500 04 Hradec Králové

VÁŠ DOPIS ZNAČKY / ZE DNE

NAŠE ZNAČKA
D1 / 2021

VYŘIZUJE / LINKA

PRAHA
18.05.2021

**Akce: Vypracování dokumentace a výkon autorského dozoru stavební akce
„Most ev.č. 3048-1 Ratibořice“**

Věc: Žádost o termínový dodatek č.1

Vážený objednateli,
na základě projednání projektové dokumentace na výrobním výboru ze dne 24.3.2021 žádáme o termínový Dodatek č.1 ke Smlouvě o dílo na číslo stavby 34198.

Z důvodu koronavirové situace nebylo možné uskutečnit výrobní výbor k výše uvedené akci dříve než v druhé polovině března. Na jednání byl předložen koncept rekonstrukce opravy mostu, který si vyžádal zástupce NPÚ k projednání v rámci interní architektonické komise.

Interní komise proběhla 3.5.2021 a jejím závěrem byl nesouhlas s předloženým řešením.

Z tohoto důvodu nebylo možné předat objednateli kladně projednanou dokumentaci v daném termínu.

Čl. 22.1 VOP, kterým se upřesňují následující dílčí termíny nebo lhůty pro dokončení části díla se mění následovně:

Dokumentace pro vydání společného povolení (DUSP) včetně soupisu stavebních prací a dodávek a služeb s výkazem výměr včetně ocenění - vše v konceptu	do 10 měsíců od nabytí účinnosti smlouvy o dílo
--	---

Ostatní části čl. 22.1 a dalších ustanovení smlouvy zůstávají beze změny.

Děkuji a jsem s pozdravem



Zápis z jednání Interní komise Národního památkového ústavu, územního odborného pracoviště v Josefově ustanovené na základě čl. 3 odst. 2 Rozhodnutí ředitele č. 1/2015

Josefov 3. 5. 2021

přítomní:

hosté:

1. Věc: Hostinné, Náměstí č.p.68, MPZ

Zápis: Stávající garáže, kotelna a sklady, které jsou v havarijním stavu a stojí na stavební parcele číslo 113 budou přestavěna na garáž a dvojici bytových jednotek, které budou napojeny ke stávajícímu Hotelu Dorinka. Návrh transformace obsahuje dvojici nadzemních pater a podkroví. Návrh úpravy objektu půdorysně vychází ze stávající zastavěnosti dvora. Celá hmota je vystavěna na jednotlivém svislém roštovém soklu, který vynáší patro a podkroví objektu. V jižní části jsou umístěny terasy a balkony. Byly předloženy různé varianty řešení vnějšího pláště (kombinace omítaných a dřevěných ploch, celodřevěného pláště, omítaného pláště ad..).

„Interní komise souhlasí s půdorysným a hmotovým řešením přístavby. Preferujeme variantu řešení vnějšího pláště v omítané podobě. Vzhledem k absenci půdorysu nelze posoudit řešení parteru. Doporučujeme změnit materiálové řešení zábradlí balkonu a terasy. V daném prostředí považujeme dřevěné zábradlí za příliš rustikální.“

2. Věc: Vrchlábí, Zámecká, čp.1451, MPZ

Zápis: Byl předložen návrh stavebních úprav budovy býv. zámecké konírny. V rámci rekonstrukce je navržena výstavba obytného podkroví ve více úrovních včetně uplatnění nadkroevní izolace. Prosvětlení je řešeno ateliérovými a střešními okny. V severní střešní rovině je uvažováno s umístěním zapuštěné balkonové lodgie.

„Interní komise požaduje zásadní redukci prosvětlení vnitřního prostoru v úrovni střechy a umenšení počtu střešních oken na severní i jižní straně střechy. V jižním průčelí lze souhlasit s jednou řadou ateliérových oken. S uplatněním zapuštěné lodgie v ploše střechy nelze souhlasit. K odsouhlasení nadkroevní izolace je nezbytné předložit, detaily řešení nadkroevní izolace v oblasti korunních říms a štítů.“

3. Ratibořice, Vilémův most ev. č. 3048-1, NKP, OP NKP

Zápis: Jedná se o stávající historický železobetonový most s secesním slohu přes řeku Úpu z r. 1906, který se nachází v ochranném pásmu NKP Babiččino údolí a na hranici NKP Babiččino údolí při příjezdové komunikaci k zámku směrem ze Zlíče. Most je dlouhodobě neudržovaný, opatřený v druhé polovině 20. století stříkaným betonem. Vzhledem ke špatnému stavebně technickému

stavu mostu, který dle diagnostiky neumožňuje opravu, byl předložen návrh nového betonového mostu.

„Jedná se o kvalitní architektonické dílo z počátku 20. století, které je nutné v rámci Národní kulturní památky Babiččina údolí a zámku Ratibořice respektovat. Nový most požadujeme řešit alespoň jako pohledovou a tvarovou kopii stávajícího mostu. Požadujeme zopakování architektonického řešení mostu a historických detailů mostu (detailů a materiálu zábradlí a čela mostu viz. historická ikonografie). V rámci provedení kopie mostu požadujeme zachovat především tvar stávajícího mostního oblouku. S půdorysným rozšířením mostu o pěší komunikaci lze souhlasit.“

Zapsal: [REDACTED]