

DODATEK č. 4
ke Smlouvě o dílo ze dne 18. 7. 2018 ve znění Dodatku č. 1 – č. 3
(dále jen „Dodatek“)

MEZI:

- (1) Královéhradecký kraj
Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové
IČO: 708 89 546
DIČ: CZ70889546
zastoupený hejtnanem Mgr. Martinem Červíčkem
bankovní spojení: [REDAKCE]
č. účtu: [REDAKCE]
(dále jen „objednatel“) na straně jedné

Zástupce objednatele odpovědný ve věcech technických a veškerých činnostech vyplývajících z plné moci KUKHK – 1808/INV/2021 ze dne 14. 1. 2021:
ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s.
Kutnohorská 59, 500 04 Hradec Králové
IČO: 275 02 988
osoba pověřená jednat jménem zástupce ve věcech technických:
[REDAKCE]

a

- (2) MDS projekt s.r.o.
Vysoké Mýto - Vysoké Mýto-Město, Försterova 175, PSČ 566 01
IČO: 274 87 938
DIČ: CZ27487938
Zastoupený/jednající Ing. Jan Bursa, jednatel společnosti
zapsaný v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C,
vložka 21973
bankovní spojení: [REDAKCE]
(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé

uzavřené v souladu s ustanovením §2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. Občanského zákoníku ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) na:

**Vypracování projektové dokumentace a výkon autorského dozoru
stavební akce
„Most ev. č. 3173-1 přes Tichou Orlici v Číčové“**

Na základě vzájemných dohod ve smyslu Evidenčního listu změny stavby č. 1, který je přílohou a nedílnou součástí tohoto dodatku, sjednaly smluvní strany následující změny výše uvedené smlouvy o dílo:

Číslo stavby: 35942

A) Mění se **Zvláštní obchodní podmínky (ZOP-D)** následujícím způsobem:

Upravuje se ujednání 22.1:

Popis části díla	Termín (lhůta) dokončení
DUR v konceptu	do 130 dnů od nabytí účinnosti smlouvy o dílo
DUR v čístopise	do 14 dnů od protokolárního předání všech připomínek ke konceptu DUR od objednatele
záborový elaborát v konceptu	do 30 dnů od nabytí účinnosti smlouvy o dílo
DSP + PDPS včetně soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr včetně ocenění – vše v konceptu	do 13. 12. 2021
DSP + PDPS včetně záborového elaborátu a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr včetně ocenění – vše v čístopise	do 14 dnů od protokolárního předání všech připomínek objednatele ke konceptu DSP + PDPS
Autorský dozor	v průběhu stavby (předpoklad do 5 let od předání a převzetí projektové dokumentace DSP + PDPS)

Ostatní ustanovení Smlouvy, nedotčená tímto dodatkem, zůstávají v platnosti beze změny.

Dodatek je vyhotoven v šesti stejnopisech, každý v síle originálu, z nichž Objednatel obdrží čtyři vyhotovení a Zhotovitel obdrží dvě vyhotovení.

Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran. Účinností tento dodatek nabývá dnem uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Předmětná smlouva se mění dnem účinnosti tohoto dodatku.

Tento dodatek je uzavírán na základě rozhodnutí hejtmana Královéhradeckého kraje učiněného v souladu s usnesením Rady Královéhradeckého kraje č. RK/35/1966/2020 ze dne 7. 12. 2020.

V Hradci Králové dne

Ve Vysokém Mýtě dne

Objednatel

Mgr. Martin Červíček

hejtman

Zhotovitel

Ing. Jan Bursa

jednatel

EVIDENČNÍ LIST ZMĚNY PD

Číslo změny:

4

Číslo stavby/JU:

35942

Název akce:

**Vypracování projektové dokumentace a výkon autorského dozoru stavební akce
„Most ev.č. 3173-1 přes Tichou Orlici v Číčově“**

Objednatel:

Královéhradecký Kraj, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové, IČO: 70889546

Zástupce objednatele:

ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s., Kutnohorská 59, 500 04 Hradec Králové, IČO: 27502988

Zhotovitel:

MDS projekt s.r.o., Försterova 175, 566 01 Vysoké Mýto, IČO: 27487938

Datum uzavření Smlouvy o dílo:

18.07.2018

Datum uzavření posledního Dodatku a jeho označení:

27.8.2020 - Dodatek č.3

Popis a zdůvodnění změny:

Důvodem žádosti o vytvoření dodatku je požadavek objednatele na úpravu termínu odevzdání projektové dokumentace ve stupni DSP+PDPS. Je nutná vzájemná koordinace mezi akcí „Most ev.č. 3173-1 přes Tichou Orlici v Číčově“ a akcí „III/3173 Čermná nad Orlicí“ z důvodu připravovaného návrhu zamezení jízdy vozidel nad 3,5 t v celém úseku silnice III/3173 včetně mostu ev.č. 3173-1. Smluva o dílo na akci III/3173 Čermná nad Orlicí byla uzavřena dne 27.5.2021 a uveřejněna dne 31.5.2021.

Ceny uvedeny v Kč bez DPH:

Cena dle SoD:	Cena dle posledního dodatku:	Méněpráce:	Vícepráce:	Nová cena po změně:
656 550,00 Kč	736 050,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	-

Termíny:

Popis částí Díla	Termín dle SoD nebo posledního dodatku:	Termíny po změně:
DUR v konceptu	do 130 dnů od podpisu smlouvy o dílo	-
DUR v čistopise	do 14 dnů od protokolárního předání všech připomínek ke konceptu DÚR od objednatele	-
záborový elaborát v konceptu	do 30 dnů od podpisu smlouvy	-
DSP + PDPS včetně soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr včetně ocenění - vše v konceptu	do 27.6.2021	13.12.2021
DSP + PDPS včetně záborového elaborátu a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr včetně ocenění - vše v čistopise	do 14 dnů od protokolárního předání všech připomínek objednatele ke konceptu DSP + PDPS	-
Autorský dozor	v průběhu stavby (předpoklad do 5 let od předání a převzetí projektové dokumentace DSP + PDPS)	-

Přílohy evidenčního listu :

Odsouhlasení změny :

	Název firmy :	Jméno a příjmení :	Datum :	Podpis :
Zástupce objednatele:	ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s.			
Zástupce objednatele:	ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s.			