

Dodatek č. 6 ke Smlouvě o dílo ze dne 25. 3. 2020

Smluvní strany

Objednatel

Královéhradecký kraj

se sídlem: Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové
zastoupený: Mgr. Martinem Červíčkem, hejtnanem kraje
IČO: 708 89 546
DIČ: CZ70889546
bankovní spojení: [REDACTED]
č. účtu: [REDACTED]

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel „Společnost STYLBAU - BAK“

Vedoucí společník STYLBAU, s.r.o.

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové pod spisovou značkou C 17538

se sídlem: Pardubická 118/79, Plačice, 500 04 Hradec Králové
IČO: 25957481
DIČ: CZ25957481
zastoupený: Ing. Pavlem Pohlem, jednatelem
bankovní spojení: [REDACTED]
číslo účtu: [REDACTED]

Společník BAK stavební společnost, a.s.

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod spisovou značkou B 14336

se sídlem: Žitenická 871/1, Prosek, 190 00 Praha 9
IČO: 28402758
DIČ: CZ28402758
zastoupený: Ing. Radkem Mrázkem, MBA, místopředsdou představenstva
bankovní spojení: [REDACTED]
číslo účtu: [REDACTED]

(dále jen „zhotovitel“ nebo „dodavatel“)

(objednatel a zhotovitel také dále společně jako „smluvní strany“)

Shora uvedené smluvní strany se dohodly na uzavření dodatku č. 6 (dále jen „dodatek“) ke Smlouvě o dílo ze dne 25. 3. 2020 ve znění dodatku č. 1 ze dne 17. 7. 2020, dodatku č. 2 ze dne 26. 8. 2020, dodatku č. 3 ze dne 28. 1. 2021, dodatku č. 4 ze dne 7. 5. 2021 a dodatku č. 5 ze dne 14. 7. 2021, která byla uzavřena se zhotovitelem jako vybraným dodavatelem veřejné zakázky nazvané: DD Tmavý Důl – PD novostavba I. oddělení. Veřejná

zakázka byla oznámena ve Věstníku veřejných zakázek pod evidenčním číslem Z2019-036636 (dále jen „veřejná zakázka“).

I. Účel dodatku

1. Tento dodatek je dále uzavírán dle čl. 7 odst. 6 a odst. 7 a čl. 16 odst. 2 původní smlouvy o dílo a v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek ve znění pozdějších předpisů (dále též jako „zákon“) v souvislosti se vznikem dodatečných stavebních prací – víceprací, méněprací a nutných změn dle změnových listů č. 27 a č. 28.

Jedná se o změny dle § 222 odst. 4 zákona, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy a jsou nezbytné pro zhotovení díla

vícepráce: + 191 170,37 Kč bez DPH

méněpráce: – 28 776,87 Kč bez DPH

2. Podkladem pro uzavření tohoto dodatku jsou změnové listy č. 27 a č. 28, které jsou nedílnou součástí tohoto dodatku.
3. Celková smluvní cena se tedy navyšuje o **162 393,50 Kč bez DPH**.
4. Z důvodu dodatečně požadované změny objednatele, která má vliv na postup výstavby a po dohodě obou smluvních stran se prodlužuje lhůta realizace o 3 týdny, tj. celková doba realizace bude 72 týdnů od převzetí staveniště.

II. Vymezení rozsahu změn

1. Čl. 7 odst. 2 původní smlouvy se mění a nově zní takto:

Cena za provedení díla dle článku 5 této smlouvy, v podrobném členění uvedeném v položkovém rozpočtu a výkazu výměr činí:

celková cena 140 818 418,59 Kč bez DPH

(slovy stočtyřicetmilionůosmsetosmnácttisícčtyřistaosmnáct korun českých a padesátdevět haléřů);

celková výše 21 122 762,79 DPH Kč

(slovy: dvacetjedenmilionstodvacetdvatisícšedmsedmdesát dva korun českých sedmdesátdevět haléřů);

celková cena 161 941 181,38 Kč s DPH

(slovy: stošedesátjedenmiliondevětsetčtyřicetjedentisícstoosmdesát jedna korun českých třicet osm haléřů).

2. Čl. 6 odst. 3 původní smlouvy se mění a nově zní takto:

Zhotovitel řádně zhotoví a předá dílo (stavbu) objednateli do 72 týdnů od převzetí staveniště.

III.

Ustanovení přechodná a závěrečná

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran, účinnosti nabývá uveřejněním v registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
2. Smluvní strany shodně prohlašují, že se seznámily s celým obsahem tohoto dodatku včetně jeho příloh a s celým obsahem tohoto dodatku souhlasí. Zároveň prohlašují, že tento dodatek uzavřely svobodně, vážně, určitě a srozumitelně, nikoliv v tísní či nápadně nevýhodných podmínkách a na důkaz tohoto připojují svoje podpisy.
3. Pokud bude tento dodatek v listinné podobě, vyhotovuje se v pěti stejnopisech, z nichž objednatel obdrží tři vyhotovení a zhotovitel dvě vyhotovení.
4. Smluvní strany jsou povinny zajistit, aby v případě jejich rozdělení, sloučení, jakékoliv jiné přeměny nebo převodu práv na dceřiné společnosti byl právní nástupce zavázán stejně jako smluvní strana této smlouvy a aby v takovém případě nedošlo ke zkrácení práv druhé strany.
5. O uzavření tohoto dodatku rozhodl hejtman Královéhradeckého kraje na základě usnesení Rady Královéhradeckého kraje č. RK/35/1966/2020 ze dne 7. 12. 2020.


Přílohy tohoto dodatku:

Příloha č. 1: Změnový list č. 27 až č. 28

Příloha č. 2: Změny závazků ze smlouvy

Za objednatele:

V Hradci Králové dne



Mgr. Martin Červíček

hejtman


Za zhotovitele:

V Hradci Králové dne



Ing. Pavel Pohl

jednatel



Ing. Radek Mrázek, MBA
místopředseda představenstva

ZMĚNOVÝ LIST č. 27

Objednatel: Královéhradecký kraj
Pivovarské náměstí 1245
Hradec Králové

Zhotovitel: Společnost STYLBAU – BAK

Název stavby: DD Tmavý Důl – PD novostavba I. oddělení

Smlouva o dílo č.: DS 2020/02821

Datum vydání ZL: 29.07.2021

Název části stavby dotčené změnou
(včetně čísla SO, PS, či IO):

SO 02 – ZL 27 Elektroinstalační práce – odpočet VO, doplnění EPS,
doplnění DA, doplnění vypínačů k výtahům

Na základě oznámení **zhotovitele** o skutečnostech, které vyžadují provést změnu smluvní ceny díla ve smyslu článku 7, bod 7. a 9. smlouvy o dílo. Změna se týká technického řešení díla s dopadem na jeho smluvní cenu a termín realizace.

Popis změny:

Změna počtu sloupů VO
Doplnění požárních hlásičů kouře/teploty do podkroví
Doplnění vypínače k výtahům
Doplnění dle revizního PBŘ snímání hladiny nafty v DA

Původní řešení dle smluvní dokumentace:

VO nebylo řešeno dle dodatečného požadavku byl proveden návrh VO se 7ks stožár svítidel
Hlásiče nebyly požadovány
Vypínače k výtahům nebyly požadovány
Snímač hladiny nebyl ve specifikaci dodávky DA

Nové řešení:

Úprava počtu stožár svítidel na 6ks
Doplnění do podkroví nad 2.NP 10ks požárních hlásičů
Doplnění 2ks vypínačů pro výtahy
DA doplněn o snímač hladiny nafty včetně potřebné kabeláže

Zdůvodnění změny:

Změna VO dle výrobní dokumentace úpravou rozmístěním sloupů
Dle požadavku požárního technika a doplněním do revizní PBŘ

Vliv změny na výkresovou dokumentaci díla:

Budou zapracovány do dokumentace skutečného provedení stavby.

Přílohy:

Položkový rozpočet č. 45
Dokumentace skutečného stavu – samostatná příloha

Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, resp. cenu díla:
Termín dokončení díla se posouvá o 3 týdny

Změna ceny díla:

Zvýšení celkové ceny díla o 113 979,30 Kč bez DPH

Změnový list vyhotovil: Jan Prokeš

Datum: 29.07.2021

Vyjádření zástupce zhotovitele - stavbyvedoucího: S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že realizací změny dojde ke změně smluvního termínu pro dokončení díla a nebude dotčena kvalita díla dle SOD.

Datum: 4.8.2021

Jméno: Jiří Hovorka / Ladislav Köhler

Podpis:

Vyjádření zástupce projektanta vykonávajícího autorský dozor - S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a není dotčena kvalita díla dle SOD.

Datum: 4.8.2021

Jméno: ing. Miroslav Poláček/ing. Anton Racek

Podpis:

Vyjádření technického dozoru objednatele - S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech.

Datum: 4.8.2021

Jméno: ing. Lukáš Oma / ing. Tomáš Pazdera

Podpis:

Vyjádření zástupce objednatele - S realizací změny souhlasím.

Datum: 4.8.2021

Jméno: ing. Václav Nýč / ing. Marek Pavlík

Podpis:

ZMĚNOVÝ LIST č. 28

Objednatel: Královéhradecký kraj
Pivovarské náměstí 1245
Hradec Králové

Zhotovitel: Společnost STYLBAU – BAK

Název stavby: DD Tmavý Důl – PD novostavba I. oddělení

Smlouva o dílo č.: DS 2020/02821

Datum vydání ZL: 29.07.2021

Název části stavby dotčené změnou
(včetně čísla SO, PS, či IO):

SO 02 – ZL 28 doplnění pož. dveří do stáv. vodárny, úprava vstupní rampy

Na základě oznámení **zhotovitele** o skutečnostech, které vyžadují provést změnu smluvní ceny díla ve smyslu článku 7, bod 7. a 9. smlouvy o dílo. Změna se týká technického řešení díla s dopadem na jeho smluvní cenu a termín realizace.

Popis změny: Výměna obyč. dveří za požárně odolné ze schodiště do vodárny ve stáv objektu Úprava nájezdní rampy u venkovního schodiště
Původní řešení dle smluvní dokumentace: Nebylo požadováno Dle PD pouze vyspádovaná zámková dlažba s obrubníky
Nové řešení: Výměna dveří za nové s PO EW 30 DP3-C Provedení opěrné zídky z bet palisád hranatých 110/110 včetně doplnění zámkové dlažby a podkladních vrstev
Zdůvodnění změny: Dle požadavku PBŘ Dle skutečnosti je větší výškový rozdíl mezi podlahou objektu a přilehlou komunikací. Tento rozdíl se musel řešit samostatnou rampou ze zámkové dlažby s osazením tyčových palisád po obvodu
Vliv změny na výkresovou dokumentaci díla: Budou zapracovány do dokumentace skutečného provedení stavby.
Přílohy: Položkový rozpočet č. 46 Dokumentace skutečného stavu – samostatná příloha
Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, resp. cenu díla:

Změna ceny díla:

Zvýšení celkové ceny díla o 48 414,20 Kč bez DPH

Změnový list vyhotovil: Jan Prokeš

Datum: 29.07.2021

Vyjádření zástupce zhotovitele - stavbyvedoucího: S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že realizací změny nedojde ke změně smluvního termínu pro dokončení díla a nebude dotčena kvalita díla dle SOD.

Datum: 4.8.2021

Jméno: Jiří Hovorka / Ladislav Köhler

Podpis:

Vyjádření zástupce projektanta vykonávajícího autorský dozor - S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a není dotčena kvalita díla dle SOD.

Datum: 4.8.2021

Jméno: Ing. Miroslav Poláček/Ing. Anton Racek

Podpis:

Vyjádření technického dozoru objednatele - S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech.

Datum: 4.8.2021

Jméno: Ing. Lukáš Oma / Ing. Tomáš Pazdera

Podpis:

Vyjádření zástupce objednatele - S realizací změny souhlasím.

Datum: 4.8.2021

Jméno: Ing. Václav Nýč / Ing. Marek Pavlík

Podpis:

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 1446
Stavba: DD Tmavý Důl-PD novostavba I. oddělení

KSO:		CC-CZ:	
Místo:		Datum:	21.10.2019
Zadavatel:		IČ:	70889546
Královéhradecký kraj -		DIČ:	CZ70889546
Zhotovitel:		IČ:	25957481
202 - Jiří Hovorka		DIČ:	CZ25957481
Projektant:		IČ:	
		DIČ:	
Zpracovatel:		IČ:	
		DIČ:	
Poznámka:			

Cena bez DPH			162 393,50
	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základni	21,00%	0,00	0,00
snížená	15,00%	162 393,50	24 359,00
Cena s DPH	v	CZK	186 752,50

Projektant	Zpracovatel
------------	-------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Zhotovitel
--------------	------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:	1446		
Stavba:	DD Tmavý Důl-PD novostavba I. oddělení		
Místo:		Datum:	21.10.2019
Zadavatel:	Královéhradecký kraj -	Projektant:	
Zhotovitel:	202 - Jiří Hovorka	Zpracovatel:	

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	-------	--------------------	------------------

Náklady z rozpočtů		162 393,50	186 752,50
2	Změnové listy	162 393,50	186 752,50
1	Odsouhlasené	162 393,50	186 752,50
7	Změnový list č.7	162 393,50	186 752,50
45	Elektroinstalační práce-odpočet lampy VO, EPS na půdě, měřič hladiny DA a vypínače k výtahům	113 979,30	131 076,30
46	Dveře do vodárny, úprava střešních vazníků a vstupní rampy	48 414,20	55 676,20

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

DD Tmavý Důl-PD novostavba I. oddělení

Objekt:

2 - Změnové listy

Soupis:

1 - Odsouhlasené

Úroveň 4:

**45 - Elektroinstalační práce-odpočet lampy VO, EPS na půdě, měřič
hladiny DA a vypínače k výtahům**

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Královéhradecký kraj -

Zhotovitel:

202 - Jiří Hovorka

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

21.10.2019

IČ:

70889546

DIČ:

CZ70889546

IČ:

25957481

DIČ:

CZ25957481

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

113 979,30

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	113 979,30	15,00%	17 096,90

Cena s DPH

v CZK

131 076,20

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

SOUPIS PRACÍ

Stavba: DD Tmavý Důl-PD novostavba I. oddělení

Objekt: 2 - Změnové listy

Soupis: 1 - Odsouhlasené

Úroveň 4: 45 - Elektroinstalační práce-odpočet lampy VO, EPS na půdě, měřič hladiny DA a vypínače k výtahům

Místo: Datum: 21.10.2019
Zadavatel: Královéhradecký kraj - Projektant:
Zhotovitel: 202 - Jiří Hovorka Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 113 979,30

D 7 Elektrická požární signalizace EPS-rozšíření na půdě 52 064,00

1	K	Pol__0109	Požární hlásič kouře/teploty, multikriteriální OT, individuálně adresovatelný - dodávka	ks	10,00000	1 777,40	17 774,00	
2	K	Pol__0110	Patice pro hlásič	ks	10,00000	154,30	1 543,00	
3	K	Pol__0111	Manuální hlásič EPS, individuálně adresovatelný, dodávka	ks	2,00000	2 193,40	4 386,80	
4	K	Pol__0112	Montáž hlásiče manuálního či automatického na stěnu, strop, či podhled	ks	12,00000	324,50	3 894,00	
5	K	Pol__0114	MĚŘENÍ 1 ÚSEKU SMYČKY EPS	ks	12,00000	64,90	778,80	
6	K	Pol__0115	PŘEZKOUŠENÍ HLÁSIČE EPS	ks	12,00000	77,90	934,80	
7	K	Pol__0116	UVEDENÍ HLÁSIČE DO PROVOZU	ks	12,00000	90,90	1 090,80	
8	K	Pol__0117	PROGRAMOVÁNÍ ZÁKAZ. TEXTU PRO HLÁS.	ks	12,00000	64,90	778,80	
9	K	Pol__0118	POPIS HLÁSIČE - ŠTÍTKEM	ks	12,00000	36,20	434,40	
10	K	Pol__0124	Kabel JYSTY (2x0,8) PraflaCom 1x2x0,8 - dodávka, montáž (propojení hlásičů do kruhu)	m	280,00000	26,40	7 392,00	
11	K	Pol__0128	Trubka instalační na povrch nad podhled	m	140,00000	59,80	8 372,00	
12	K	Pol__0146	Pomocný montážní materiál, nevyčísitelné práce	ks	1,00000	389,40	389,40	
13	K	Pol__0147	Vypracování dokumentace skutečného provedení včetně schématu v papírové podobě	hod	4,00000	1 073,80	4 295,20	

D PSV Práce a dodávky PSV 61 915,30

D 741 Měřič hladiny + kabeláž, vypínače k výtahům, odpočet lampy VO 61 915,30

17	K	741122121r	Zapojení kabelového vedení kabely o průřezu 2,5 mm ² v dieselagregátu	kpl	1,00000	21 840,00	21 840,00	
18	K	741122121rr	Úprava v řídicí jednotce Intelilite AMF 25 Datasheet	kpl	1,00000	20 200,00	20 200,00	
19	K	Pol__0129RR	Úprava nastavení řízení soustrojí dieselagregátu v každé možné situaci	kpl	1,00000	8 000,00	8 000,00	
20	K	Pol__0083	kabel 750V cyky 4x25	m	56,00000	265,50	14 868,00	
21	K	741122123r	Vačkový spínač v hliníkové skříni s pojistkami, uzamykatelný na zámek 63A, 0-1, 3P	kus	2,00000	8 670,60	17 341,20	
22	K	741122201r	Ukončení vodičů 25mm	kus	10,00000	56,60	566,00	
23	K	741122211r	Drobný instalační materiál	kus	1,00000	389,40	389,40	
24	K	Pol127	Svitidlo SUSA + nástavec na sloup dle přiloženého TL	kus	-1,00000	9 522,00	-9 522,00	
25	K	Pol131	LBH 5 - B Stožár žárový zinek + doprava	kus	-1,00000	7 340,20	-7 340,20	
26	K	Pol132	Svorkovnice do stžáru	kus	-1,00000	655,50	-655,50	
27	K	Pol133	Patka pro stožár betonová 600*600*600	kus	-1,00000	3 450,00	-3 450,00	
28	K	Pol135	Chráníčka kopoflex 40, prostup betonovým základem do stožáru	metr	-2,00000	49,80	-99,60	
29	K	Pol136	Kabel CYKY 3x1,5 do stožárů	metr	-6,00000	37,00	-222,00	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

DD Tmavý Důl-PD novostavba I. oddělení

Objekt:

2 - Změnové listy

Soupis:

1 - Odsouhlasené

Úroveň 4:

46 - Dveře do vodárny, úprava střešních vazníků a vstupní rampy

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Královéhradecký kraj -

Zhotovitel:

202 - Jiří Hovorka

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

21.10.2019

IČ:

70889546

DIČ:

CZ70889546

IČ:

25957481

DIČ:

CZ25957481

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

48 414,20

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	48 414,20	15,00%	7 262,13

Cena s DPH

v CZK

55 676,33

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

SOUPIS PRACÍ

Stavba: DD Tmavý Důl-PD novostavba I. oddělení

Objekt: 2 - Změnové listy

Soupis: 1 - Odsouhlasené

Úroveň 4:

46 - Dveře do vodárny, úprava střešních vazníků a vstupní rampy

Místo: Zadavatel: Královéhradecký kraj -
Zhotovitel: 202 - Jiří Hovorka

Datum: 21.10.2019

Projektant:
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

48 414,20

D	1		Vstupní rampa-Zemní práce				2 382,32	
1	K	122202201R00	Odkopávky a prokopávky pro silnice v hornině 3 do 100 m3	m3	2,25000	76,70	172,58	

P			Poznámka k položce: s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek. Odkopávky pro silnice v hor. 3 do 100 m3 : Odkopávky pro silnice : 293,0 Odtěžení neúnosné pláně : 493,3 7,5*0,3 Součet		2,25000 2,25000			
2	K	122202209R00	Odkopávky a prokopávky pro silnice v hornině 3 příplatek za lepivost horniny	m3	2,25000	21,20	47,70	

P			Poznámka k položce: s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek.					
3	K	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	2,25000	171,10	384,98	

P			Poznámka k položce: po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.					
4	K	162701109R00	Vodorovné přemístění výkopku příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m přes 10 000 m z horniny 1 až 4	m3	11,25000	17,70	199,13	

P			Poznámka k položce: po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla. 2,25*5 Součet		11,25000 11,25000			
5	K	199000002R00	Poplatky za skládku horniny 1- 4	m3	2,25000	701,30	1 577,93	

D	5		Vstupní rampa-Komunikace				1 327,50	
---	---	--	--------------------------	--	--	--	----------	--

6	K	181101102R00	Úprava pláně v zářezech v hornině 1 až 4, se zhutněním	m2	7,50000	14,20	106,50	
P			Poznámka k položce: vyrovnaním výškových rozdílů, ploch vodorovných a ploch do sklonu 1 : 5					

7	K	564851112RT2	Podklad ze šterkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-32 mm, tloušťka po zhutnění 160 mm	m2	7,50000	162,80	1 221,00	
---	---	--------------	---	----	---------	--------	----------	--

D	59		Vstupní rampa-Komunikace				3 972,60	
---	----	--	--------------------------	--	--	--	----------	--

8	K	289970111R00	Geotextilie separační, filtrační, zpevňující polypropylen, 300 g/m2	m2	7,50000	30,70	230,25	
9	K	59245110R	dlažba betonová dvouvrstvá, skladebná; obdélník; šedá; l = 200 mm; š = 100 mm; tl. 60,0 mm	m2	7,87500	233,60	1 839,60	

VV			Konstrukce dlážděného chodníku : 7,5*1,05 Součet		7,87500 7,87500			
----	--	--	--	--	--------------------	--	--	--

10	K	596215020R00	Kladení zámkové dlažby do drté tloušťka dlažby 60 mm, tloušťka lože 30 mm	m2	7,50000	253,70	1 902,75	
----	---	--------------	---	----	---------	--------	----------	--

P			Poznámka k položce: s provedením lože z kameniva drceného, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici. S dodáním hmot pro lože a výplň spár.					
---	--	--	---	--	--	--	--	--

D	99		Vstupní rampa-Staveništní přesun hmot				752,71	
---	----	--	---------------------------------------	--	--	--	--------	--

11	K	998223011R00	Přesun hmot pozemních komunikací, kryt dlážděný jakékoliv délkou objektu	t	5,79900	129,80	752,71	
P			Poznámka k položce: vodorovné do 200 m					

D	3		Vstupní rampa-Svislé a kompletní konstrukce				28 996,05	
---	---	--	---	--	--	--	-----------	--

12	K	339921132	Osazování betonových palisád do betonového základu v řadě výšky prvku přes 0,5 do 1 m	m	16,50000	594,00	9 801,00	CS ÚRS 2019 02
----	---	-----------	---	---	----------	--------	----------	----------------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		16,5		16,50000			
	VV		Součet		16,50000			
13	M	59228408	palisáda betonová tyčová hranatá přírodní 110x110x600mm	kus	151,50000	126,70	19 195,05	CS ÚRS 2019 02
	VV		25,6779661016949*5,9 'Přepočtené koeficientem množství		151,50000			
D 9			Vstupní rampa-Ostatní konstrukce, bourání				-7 487,57	
14	K	59217420R	obrubník chodníkový materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 100,0 mm; h = 200,0 mm; barva šedá	kus	-13,00000	135,70	-1 764,10	
	VV		-13		-13,00000			
	VV		Součet		-13,00000			
15	K	917862111RX3	Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou,lože z C 25/30 XF2+XD1	m	-12,50000	389,40	-4 867,50	
16	K	952312151RX4	Betonové lože z betonu C 25/30 XF2+XD1	m3	-0,29250	2 926,40	-855,97	
	VV		Betonové lože navíc - beton C25/30; XF2+XD1 : 7,0					
	VV		-13*0,15*0,15		-0,29250			
	VV		Součet		-0,29250			
D 766			Dveře do vodárny z chodby u schodiště ve stávající budově				18 470,59	
17	K	61165646M01	Dveře vnitřní požárně bezp. třída 2 CPL, fólie EW 30 DP3-C, jednokřídlové 800x1970, levé kompletizované	ks	1,00000	15 800,00	15 800,00	
18	K	766660162	Montáž dveřních křídel otvíravých jednokřídlových š. 0,8m požárních do zárubně	ks	1,00000	1 356,30	1 356,30	
19	K	971033231r	Stavební úprava stávajících zárubní	kus	1,00000	1 129,00	1 129,00	
20	K	998766202	Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 12 m	%	171,56300	1,08	185,29	CS ÚRS 2019 02

ZMĚNY ZÁVAZKŮ ZE SMLOUVY

(ve smyslu § 222 zákona č. 134/2016 Sb. - Zákona o zadávání veřejných zakázek)

Název veřejné zakázky:

DD Tmavý Důl - PD novostavba I. Oddělení

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI 4

Původní smluvní cena (vstupní)	133 499 142,45 Kč bez DPH		
Vyhradil si zadavatel právo na vyhrazené změny závazku (opce)?	NE		
Druh veřejné zakázky	stavební práce		
Vícepráce (k odst. 4)	+ 0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 1	ANO
Méněpráce (k odst. 4)	- 0,00 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 4)	+ 309 436,21 Kč bez DPH	Dodatek č. 2	ANO
Méněpráce (k odst. 4)	- 203 006,27 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 4)	+ 2 864 775,34 Kč bez DPH	Dodatek č. 3	ANO
Méněpráce (k odst. 4)	- 2 722 241,61 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 4)	+ 3 275 415,29 Kč bez DPH	Dodatek č. 4	ANO
Méněpráce (k odst. 4)	- 2 179 617,10 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 4)	+ 1 653 477,29 Kč bez DPH	Dodatek č. 5	ANO
Méněpráce (k odst. 4)	- 642 746,68 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 4)	+ 191 170,37 Kč bez DPH	Dodatek č. 6	ANO
Méněpráce (k odst. 4)	- 28 776,87 Kč bez DPH		
		Dodatek č. 7	NE
Součet všech víceprací (k odst. 4)	+ 8 294 274,50 Kč bez DPH	POSOUZENÍ:	
Součet všech méněprací (k odst. 4)	- 5 776 388,53 Kč bez DPH		
Změna závazku ze smlouvy (absolutní hodnota)	14 070 663,03 Kč bez DPH	Nejedná se o podstatnou změnu závazku.	
a) (Změna ZzS) ≤ (limit nadlimitní VZ)	14 070 663 Kč ≤ 137 366 000 Kč		
b) (Změna ZzS / Smluvní cena) ≤ 15 %	10,54 % ≤ 15,00 %		

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI 5

Smluvní cena	133 499 142,45 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 5)	+ 77 086,99 Kč bez DPH	Dodatek č. 1	ANO
Méněpráce (k odst. 5)	- 0,00 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 5)	+ 3 123 298,98 Kč bez DPH	Dodatek č. 2	ANO
Méněpráce (k odst. 5)	- 2 418 378,02 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 5)	+ 7 474 704,03 Kč bez DPH	Dodatek č. 3	ANO
Méněpráce (k odst. 5)	- 7 086 835,26 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 5)	+ 1 213 764,75 Kč bez DPH	Dodatek č. 4	ANO
Méněpráce (k odst. 5)	- 113 371,13 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 5)	+ 0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 5	ANO
Méněpráce (k odst. 5)	- 0,00 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 5)	+ 0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 6	ANO
Méněpráce (k odst. 5)	- 0,00 Kč bez DPH		
Součet všech víceprací (k odst. 5)	+ 11 888 854,75 Kč bez DPH	POSOUZENÍ:	
Součet všech méněprací (k odst. 5)	- 9 618 584,41 Kč bez DPH		
Změna závazku ze smlouvy	21 507 439,16 Kč bez DPH		

(absolutní hodnota)	21 307 433,10 Kč bez DPH	Nejedná se o podstatnou změnu závazku.	
c) (Změna Zs / Smluvní cena) ≤ 50 %	16,11 % ≤ 50,00 %		

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI 6

Smluvní cena	133 499 142,45 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 6)	+ 4 349 476,56 Kč bez DPH	Dodatek č. 1	ANO
Méněpráce (6) související s vícepracemi	- 2 998 645,20 Kč bez DPH		
Méněpráce (6) nesouvisející s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 6)	+ 11 132,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 2	ANO
Méněpráce (6) související s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH		
Méněpráce (6) nesouvisející s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 6)	+ 1 865 881,49 Kč bez DPH	Dodatek č. 3	ANO
Méněpráce (6) související s vícepracemi	- 565 582,38 Kč bez DPH		
Méněpráce (6) nesouvisející s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 6)	+ 596 376,53 Kč bez DPH	Dodatek č. 4	ANO
Méněpráce (6) související s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH		
Méněpráce (6) nesouvisející s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 6)	+ 0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 5	ANO
Méněpráce (6) související s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH		
Méněpráce (6) nesouvisející s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 6)	+ 0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 6	ANO
Méněpráce (6) související s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH		
Méněpráce (6) nesouvisející s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH		
Součet všech víceprací (k odst. 6)	+ 6 822 866,58 Kč bez DPH		
Součet všech méněprací (k odst. 6) souvisejících s vícepracemi	- 3 564 227,58 Kč bez DPH		
Součet všech méněprací (k odst. 6) nesouvisejících s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH	POSOUZENÍ:	
Změna závazku ze smlouvy (absolutní hodnota)	10 387 094,16 Kč bez DPH	Nejedná se o podstatnou změnu závazku.	
c) (Změna Zs / Smluvní cena) ≤ 50 %	7,78 % ≤ 50,00 %		

§ 222 - NAVÝŠENÍ = SOUHRN Z ODST. 5 A 6

Smluvní cena		133 499 142,45 Kč bez DPH	
(5)	Všechny vícepráce (k odst. 5)	+ 11 888 854,75 Kč bez DPH	
	Všechny méněpráce (k odst. 5) související s vícepracemi	– 9 618 584,41 Kč bez DPH	
(6)	Všechny vícepráce (k odst. 6)	+ 6 822 866,58 Kč bez DPH	
	Všechny méněpráce (k odst. 6) související s vícepracemi	– 3 564 227,58 Kč bez DPH	POSOUZENÍ:
Navýšení - souhrn z odst. 5, 6 (vícepráce po odečtení méněprací)		5 528 909,34 Kč bez DPH	Navýšení nepřekročí 30 %.
(9)	(Navýšení / Smluvní cena) ≤ 30 %	4,14 % ≤ 30,00 %	

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI 7

Cena původních (nahraz.) položek	0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 1	ANO
Cena nových položek	0,00 Kč bez DPH		

POSOUZENÍ:	0 Kč ≥ 0 Kč	Dodatek č. 1	ANO
Rozdíl (méněpráce) (k odst. 7)	- 0,00 Kč bez DPH		
Cena původních (nahraz.) položek	4 712 564,46 Kč bez DPH	Dodatek č. 2	POSUDEK OK
Cena nových položek	3 985 045,29 Kč bez DPH		
POSOUZENÍ:	4 712 564 Kč ≥ 3 985 045 Kč		
Rozdíl (méněpráce) (k odst. 7)	- 727 519,17 Kč bez DPH		
Cena původních (nahraz.) položek	0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 3	ANO
Cena nových položek	0,00 Kč bez DPH		
POSOUZENÍ:	0 Kč ≥ 0 Kč		
Rozdíl (méněpráce) (k odst. 7)	- 0,00 Kč bez DPH		
Cena původních (nahraz.) položek	0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 4	ANO
Cena nových položek	0,00 Kč bez DPH		
POSOUZENÍ:	0 Kč ≥ 0 Kč		
Rozdíl (méněpráce) (k odst. 7)	- 0,00 Kč bez DPH		
Cena původních (nahraz.) položek	0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 5	ANO
Cena nových položek	0,00 Kč bez DPH		
POSOUZENÍ:	0 Kč ≥ 0 Kč		
Rozdíl (méněpráce) (k odst. 7)	- 0,00 Kč bez DPH		
Cena původních (nahraz.) položek	0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 6	ANO
Cena nových položek	0,00 Kč bez DPH		
POSOUZENÍ:	0 Kč ≥ 0 Kč		
Rozdíl (méněpráce) (k odst. 7)	- 0,00 Kč bez DPH		
Součet všech méněprací (k odst. 7)	- 727 519,17 Kč bez DPH		

SOUHRNNÁ TABULKA AKTUÁLNÍHO DODATKU	
Číslo aktuálního dodatku	6
Celková hodnota všech víceprací (aktuálního dodatku)	+ 191 170,37 Kč bez DPH
Celková hodnota všech méněprací (aktuálního dodatku)	- 28 776,87 Kč bez DPH
Celkové navýšení smluvní ceny (aktuálního dodatku)	162 393,50 Kč bez DPH

SOUHRNNÁ TABULKA VŠECH DODATKŮ	
Původní smluvní cena (vstupní)	133 499 142,45 Kč bez DPH
Cena po navýšení z dodatku č. 1	134 927 060,80 Kč bez DPH
Cena po navýšení z dodatku č. 2	135 022 024,53 Kč bez DPH
Cena po navýšení z dodatku č. 3	136 852 726,14 Kč bez DPH
Cena po navýšení z dodatku č. 4	139 645 294,48 Kč bez DPH
Cena po navýšení z dodatku č. 5	140 656 025,09 Kč bez DPH
Cena po navýšení z dodatku č. 6	140 818 418,59 Kč bez DPH
Současná cena se zahrnutím všech změn (bez DPH)	140 818 418,59 Kč bez DPH

Výpočet provedl/a: Marek Pavlík

