

DODATEK č. 1
ke Smlouvě o dílo ze dne 14. 5. 2021
(dále jen „Dodatek“)

MEZI:

(1) Město Úpice

Pod městem 624, 542 32 Úpice

IČO: 002 78 386

DIČ: CZ00278386

zastoupený starostou Petrem Hronem

bankovní spojení: [REDACTED]

č. účtu: 1 [REDACTED]

(dále jen „Objednatel“) na jedné straně

a

(2) COLAS CZ, a.s.

Rubeška 215/1, Vysočany, 190 00 Praha 9

IČO: 26177005

DIČ: CZ26177005

zastoupený Ing. Pavlem Kellerem, ředitelem oblasti Sever

zapsaný v OR vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 6556

[REDACTED]
[REDACTED]

(dále jen „Zhotovitel“) na straně druhé

uzavřené v souladu s ustanovením §2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. Občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „občanský zákoník“)

na zhotovení díla „II/304 Úpice – rekonstrukce komunikace“.

Na základě vzájemných dohod ve smyslu Evidenčního listu změny stavby č. 1, který je přílohou a nedílnou součástí tohoto dodatku, sjednaly smluvní strany následující změny výše uvedené smlouvy o dílo:

1) Ve formuláři Příloha k nabídce, který je součástí Smlouvy o dílo dle čl. II. Obsah Smlouvy odst. 1 písm. (c) Dopis nabídky vč. Přílohy k nabídce, se mění následující termíny takto:

Název Pod-článku	Číslo Pod-článku	Příslušné údaje
Datum zahájení prací	1.1.3.2	V termínu určeném zadavatelem (17. 5. 2021)
Doba pro dokončení Stavby (= prací)	1.1.3.3	24 týdnů od termínu určeného zadavatelem (31. 10. 2021)

Číslo stavby: 36548

Doba pro dokončení Díla (6 týdnů po termínu dokončení Stavby)		6 týdnů po termínu dokončení Stavby (12. 12. 2021)
Doba realizace Díla		24 týdnů + 6 týdnů


2) Harmonogram ve smyslu článku II. Obsah Smlouvy odst. 1 písm. (k) Formuláře a další dokumenty se nahrazuje novým harmonogramem dle sjednaných změn. Aktualizovaný harmonogram je přílohou a nedílnou součástí tohoto dodatku.

Ostatní ustanovení smlouvy, nedotčená tímto dodatkem, zůstávají v platnosti beze změny.

Dodatek je vyhotoven v 6 stejnopisech, z nichž Objednatel obdrží 4 vyhotovení a Zhotovitel obdrží 2 vyhotovení.

Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti podpisem smluvních stran.

V Úpici dne 9. 10. 2021



.....
Objednatel
Petr Hron
starosta



.....
Zhotovitel
Ing. Pavel Keller
ředitel oblasti Sever
COLAS CZ, a.s.
oblast Sever
Rubeška 215/1, 190 00 Praha 9
DIČ: CZ26177005 (2)
Tel.: 286003511, Fax: 286003500

EVIDENČNÍ LIST ZMĚNY STAVBY

Číslo změny :

Číslo stavby :	16-34 MěU
Registrační číslo projektu :	
Smlouva o dílo uzavřena dne :	11.05.2021

Název stavby :

„II/304 Úpice - rekonstrukce komunikace“

Název objektu :

SO 103 - Rekonstrukce chodníku, SO 302 - Vodovod

Objednatel :

Město Úpice, Pod městem 624, 542 32 Úpice, IČ 00278386, DIČ CZ00278386

Správce stavby :

Martin Dvořáček

Projektant stavby (autorský dozor) :

Ing. Pavel Tomko - projektant

Zhotovitel :

COLAS CZ, a.s. Rubeška 215/1, 190 00 Praha 9 Vysočany, IČ 26177005, DIČ CZ 26177005

Popis a zdůvodnění změny :

V průběhu stavby byl zjištěn skutečný stav dotčených inženýrských sítí jiných investorů a bylo nutné provést jejich přeložky. V důsledku realizaci těchto přeložek došlo k prodloužení doby realizace díla. Termín realizace díla zkomplikovala i současná situace spočívající v celosvětovém nedostatku materiálů užívaných pro zhotovení stavby. Zejména dlouhodobé omezení výroby vyplývající z pandemie onemocnění COVID-19, resp. faktické dopady pandemie a rovněž celosvětová omezení v legislativě. Z těchto důvodů zhotovitel požádal o claim - prodloužení termínu realizace díla. Rozhodnutím o claimu byla zhotoviteli prodloužena lhůta na dokončení o 21 dnů (=3 týdny).

Přílohy evidenčního listu :

1.	COLAS CZ, a.s. oznámení claimu č. 1
2.	Vyjádření správce sítě MěVak Úpice
3.	Fotodokumentace
4.	Upřesnění prací na vodovodním řádu
5.	Prohlášení dodavatele o zpoždění dodávek materiálu
6.	Vyjádření investora - Město Úpice
7.	Vyjádření AD
8.	Harmonogram

Ceny uvedeny v Kč včetně DPH :

Cena dle SML bez dodatků (základní):	Cena dle rozpočtu ze SML o dílo a dodatku č. 1 (nezaokrouhlená):	Cena navrhovaných změn č. 1:		Nová cena stavby po změně č. 1:	Celková změna +/- oproti cen. nabídce:
		méněpráce	vícepráce		
18 869 229,80 Kč	18 869 229,80 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	18 869 229,80 Kč	0,00 Kč
Součet cen změn od počátku stavby včetně změny č. 1:		0,00 Kč	0,00 Kč		

Odsouhlasení změny :

	Název firmy :	Jméno a příjmení :	Datum :
Zhotovitel :	COLAS CZ, a.s. Rubeška 215/1, 190 00 Praha 9 Vysočany, IČ	Ing. Jan Šilhán	8.10.21
Projektant (autorský dozor) :	Ing. Pavel Tomko - projektant	Ing. Pavel Tomko - projektant	8.10.21
Starosta:	Město Úpice, Pod městem 624, 542 32 Úpice	Petr Hron	8.10.21
Technický dozor :	Město Úpice, Pod městem 624, 542 32 Úpice	Martin Dvořáček	8.10.21



COLAS CZ, a.s.
Hodkovická 135
463 12 Liberec
IČO: 26177005
DIČ: CZ26177005

Město Úpice
Pod městem 624
542 32 Úpice
IČO: 00278386
DIČ: CZ00278386

Stavba: „II/304 Úpice – rekonstrukce komunikace“

Věc: Rekonstrukce komunikace II/304 Úpice - žádost o prodloužení termínu realizace zakázky

Vážený pane Hrone,

Zhotovitel si tímto dovoluje oznámit nastalou skutečnost, která má dopad na plnění Termínu pro dokončení díla a zhotovitel tak činí z procesní opatrnosti a také z důvodu vznikajících dopadů daných skutečností.


V průběhu stavby došlo k nepředvídatelným změnám, které vedly k četným vícepracím.

Dále nám termín realizace díla zkomplikovala i skutečnost v celosvětovém nedostatku materiálu užívaných pro zhotovení stavby. Skutečnost vznikla zejména z důvodu dlouhodobého omezení výroby vyplývajícího z pandemie onemocnění COVID-19, resp. z faktických dopadů pandemie a rovněž z důvodu legislativních celosvětových omezení.

Tímto Vás žádáme o prodloužení termínu realizace díla o **35 dní**.

Změny a s tím spojené vícepráce:

- 1) Stranová přeložka vedení O2 levostranný chodník 1. úsek
- 2) Stranová přeložka vedení O2 pravostranný chodník 1.úsek
- 3) Ochrana stávajícího vedení O2 + založení rezervních chrániček 2. Úsek pravá strana
- autobusová zastávka
- 4) Přeložka teplovodu , veřejného osvětlení a vedení Čez část v chodníku a v komunikaci 1. úsek
- 5) Přeložka teplovodu – část v chodníku a v komunikaci 2. úsek
- 6) Ochrana nízkého krytí teplovodu v chodníku 2. úsek
- 7) Přeložka ČEZ a Veřejné osvětlení + změna technologie výstavby na opěrné zdi
- 8) Dopojení dožilých olověných přípojek až k vodoměrům
- 9) Práce na anglických dvorcích , které byly objeveny v kci. Chodníků



COLAS CZ, a.s.
Ing. Jan Šilhán
manažer regionu Liberec

COLAS CZ, a.s.
Generální ředitelství Praha
Rubeška 215/1, 190 00 Praha 9
Tel.: +420 286 003 511 – Fax: +420 286 003 520 – www.colas.cz
Zaps. v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 655
www.colas.cz



MĚSTSKÉ VODOVODY A KANALIZACE ÚPICE

Náměstí T.G.Masaryka 120, 542 32 Úpice

Město Úpice
Ing. Kateřina Klasová
Pod městem 624
542 32 Úpice

Váš dopis značky/ ze dne

Naše značka

Vyřizuje
Ing. Josef Kubo

V Úpici dne
8.10.2021

Věc: Vyjádření k žádosti f. COLAS o prodloužení termínu realizace zakázky Rekonstrukce komunikace II/304 Úpice

Během realizace stavby došlo k nepředvídatelným zjištěním stavu a vedení splaškové kanalizace v části křižovatky ulic Pod městem a Bratří Čapků. Bylo nutné vyřešit jak projekčně tak technicky vedení vodovodního řadu a olovené vodovodní přípojky přímo v kanalizační šachtě.

Ing. Josef Kubo
ředitel MěVaK Úpice


**MĚSTSKÉ VODOVODY
A KANALIZACE ÚPICE**
Náměstí T.G. Masaryka 120
542 32 ÚPICE
-1-

Fotodokumentace:
Příloha k Evidenčnímu listu změn stavby













ÚPICE – REKONSTRUKCE KOMUNIKACE

Opoždění prací na základě odchylek a změn v projektové dokumentaci vodovodního řádu a přípojek.

- Provedení ručních výkopových prací s obnažením stávajících vodovodních přípojek v místě chodníku, kvůli přechodům kabelů ČEZ, O2 a VO



- Změna napojení vodovodního řádu u Lumenu po očištění stávajícího řádu. Změna průměru litinového potrubí. Jiná dimenze spojovacího materiálu, který nebyl na stavbě ani v projektu.



.....
Ing. Jan Šilhán
manažer regionu Liberec
COLAS CZ, a.s.



OLOMOUC, a.s.

® CERTIFIKOVANÁ FIRMA PODLE ČSN EN ISO 9001 : 2008




Kompletní sortiment výrobků pro vodovody, plynovody a kanalizace

Věc: pozdržení dodávek materiálu.

Vzhledem k situaci COVID-19 v ČR a nedostatku suroviny k výrobě potrubí, a drenážních systémů, došlo k opoždění dodávek materiálů cca o 35 dní na stavbě Úpice II/304. U betonových výrobků dochází k opoždění z důvodu naplnění výrobní kapacity.

V Hradci Králové 27.7.2021



- Zapsáno v obchodním rejstříku Krajským soudem v Ostravě odd. B, vl. 2468
JOKVA OLOMOUC, a.s.
Sídlo: Mezice 81, Náklo, 783 32 Náklo
[http:// www.jokva.cz](http://www.jokva.cz)
e-mail: info@jokva.cz
IČ: 25874608
DIČ: CZ25874608

tel.: +420 585 967 660-61
odbyt: +420 585 967 662
Bankovní spojení: ČS Litovel
Číslo účtu: 808712/0800

Pobočka: PLZEŇ
Slovanská alej 1960/24, 326 00 Plzeň – Východní předměstí
tel.: +420 702 174 210
e-mail: plzen@jokva.cz

Pobočka: PRAHA
Kolovratská 1476, 251 01 Říčany u Prahy
tel.: +420 323 602 420
e-mail: paha@jokva.cz

Pobočka: BRNO
Tuřanka 127, 627 00 Brno-Slatina
tel.: +420 548 422 841
e-mail: brno@jokva.cz

Pobočka: OSTRAVA
Frýdecká 687, 719 00 Ostrava- Kunčice
tel.: +420 596 237 031, +420 596 237 056/58
e-mail: ostrava@jokva.cz

JOKVA SLOVAKIA, spol. s r.o.
Sídlo: Továrnská 4069/44
018 41 Dubnica nad Váhom
Slovenská Republika

IČ: 44998627
DIČ: SK2022915950

tel.: +420 585 967 660-2
e-mail: info@jokva.cz



**MĚSTO
ÚPICE**

Městský úřad
Úpice

Pod městem 624
542 32 Úpice

Číslo jednací: ÚP-4114/2021/KK

Číslo spisu:

Spisový zn.:

Skartační zn.:

Colas CZ, a.s.
Rubeška 215/1
Vysočany
Praha 9
190 00

Vyřizuje: Ing. Kateřina Klasová

Odbor: majetkový

Telefon:


E-mail:

Datum: 8.10.2021

Vyjádření Města Úpice k žádosti firmy COLAS CZ, a.s. č. 001 ze dne 7.10.2021

Město Úpice posoudilo žádost společnosti COLAS CZ, a.s. ze dne 7.10.2021 týkající se prodloužení termínu plnění veřejné zakázky „II/304 Úpice – rekonstrukce komunikace“. Prodloužení termínu plnění veřejné zakázky o 5 týdnů nepovažuje za přijatelné. Z důvodů uvedených v žádosti, které se ukázaly až v průběhu realizace a nebyly předvídatelné zhotovitelem ani investorem, Město Úpice souhlasí s prodloužením termínu plnění o 3 týdny.

S pozdravem



Petr Hron
Starosta Města Úpice

Počet listů: 1

Počet příloh:

Počet listů příloh:


IČ: 00278386
DIČ: CZ00278386

tel.: 499 781 533
ISDS: v4sbatd

e-mail: mupice@upice.cz
<https://www.upice.cz>

Stanovisko AD k prodloužení výstavby „II/304 Úpice, rekonstrukce komunikace“

Potvrzujeme, že prodloužení termínu realizace předmětné stavby vychází ze změn, které jsou uvedeny v žádosti zhotovitele stavby o prodloužení termínu plnění díla. Dále potvrzujeme fakt, že komplikovanost a rychlost prací byla mimo jiné ovlivněna omezeními, která byla způsobena pandemií onemocněním COVID-19.



Název Díla: II/304 Úpice - rekonstrukce komunikace (zadavatel Královéhradecký kraj+Město Úpice)

HARMONOGRAM - PLÁN BOZP NA STAVENÍŠTI

Objekt	Č. položky	Činnost	2021																																																			
			květen					červen					červenec					srpen					září					říjen					listopad					prosinec																
			18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52																	
SO 101	Autobusové zastávky																																																					
	1	Odkop+ odstranění povrchů																																																				
	2	Konstrukce + sanace																																																				
	3	Pokládka AB																																																				
	4	VDZ																																																				
SO 301	Dešťová kanalizace																																																					
	1	Výkop hlavního řádu																																																				
	2	Pokládka potrubí vč. Obsypů a stavba šachet																																																				
	3	Uliční vpusti+deštosvody																																																				
SO 01. 02. 03	Kanalizace, ul.Regnerova před č.p.265, Úpice																																																					
	1	Výkop hlavního řádu																																																				
	2	Pokládka potrubí vč. Obsypů a stavba šachet																																																				
SO 100	Rekonstrukce chodníku a komunikace + Parkovací stání																																																					
	1	Odstranění dlažeb																																																				
	2	Odkop komunikace																																																				
	3	Odkop chodníků																																																				
	4	Sanace ativní zony																																																				
	5	Konstrukce vozovky																																																				
	6	Konstrukce chodníků																																																				
	7	Izolace nemovitostí																																																				
	8	Pokládka obrub																																																				
	9	Pokládka dlažeb																																																				
	10	Podkladní AB																																																				
	11	Ložná AB																																																				
	12	Obrusná AB																																																				
	13	VDZ																																																				
	14	SDZ																																																				
SO 201	Opěrná zeď u pomníku																																																					
	1	Výkopy+ bourání																																																				
	2	Základy																																																				
	3	Bednění a betonáž																																																				

Datum zahájení prací: 17.5.2021
Termín pro dokončení Stavby (=prací):31.10.2021
Termín pro dokončení Díla:12.12.2021
Doba realizace: 24+6 Týdnů