

Dodatek č. 3 ke Smlouvě o dílo Smluvní strany

Královéhradecký kraj

se sídlem: Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové
zastoupený: Mgr. Martinem Červíčkem, hejtmanem kraje
IČO: 708 89 546
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
Číslo účtu: 35-2031110287/0100

dále též „objednatel“

a

Společnost / podnikatel VALC, s.r.o.

se sídlem: Pražská třída 13/84, 500 04 Hradec Králové
zastoupený: Ing. Pavlem Valcem, jednatelem společnosti
IČO: 455 37 151
DIČ: CZ45537151
zapsaná v OR vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 1677
Bankovní spojení: ČSOB, a.s.
Číslo účtu: 336268/0300

(dále též „zhotovitel“ nebo „dodavatel“)

(objednatel a zhotovitel také dále společně jako „smluvní strany“)

Shora uvedené smluvní strany se dohodly na uzavření dodatku č. 3 (dále jen „dodatek“) ke Smlouvě o dílo ze dne 25. 3. 2020, která byla uzavřena se zhotovitelem jako vybraným dodavatelem veřejné zakázky: „DD Borohrádek – „Domky Na Květné“.

I. Účel dodatku

1. Tento dodatek je uzavírán dle čl. 6 a čl. 16 smlouvy o dílo a v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, v účinném znění (dále též jen „ZZVZ“ nebo „zákon“),

2. V souvislosti se změnami podle Změnových listů č. 10 a č. 17 se také prodlužuje termín plnění o celkem 6 týdnů.
3. Podkladem pro uzavření tohoto dodatku jsou změnové listy, které jsou nedílnou součástí tohoto dodatku.
4. Změny podle odst. 1 tohoto článku činí celkem:
Vícepráce: 2 925 442,60 Kč bez DPH.
Méněpráce: 1 541 631,83 Kč bez DPH.

10. Celková smluvní cena se tedy navyšuje o:

1 383 810,77 Kč bez DPH.

III.

Ustanovení přechodná a závěrečná

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
2. Smluvní strany shodně prohlašují, že se seznámily s celým obsahem tohoto dodatku včetně jeho příloh a s celým obsahem tohoto dodatku souhlasí. Zároveň prohlašují, že tento dodatek uzavřely svobodně, vážně, určitě a srozumitelně, nikoliv v tísní či nápadně nevýhodných podmínkách a na důkaz tohoto připojují svoje podpisy.
3. Tento dodatek se vyhotovuje v pěti stejnopisech, z nichž objednatel obdrží tři vyhotovení a zhotovitel dvě vyhotovení.
4. Smluvní strany jsou povinny zajistit, aby v případě jejich rozdělení, sloučení, jakékoliv jiné přeměny nebo převodu práv na dceřině společnosti byl právní nástupce zavázán stejně jako smluvní strana této smlouvy a aby v takovém případě nedošlo ke zkrácení práv druhé strany.
5. Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno na jednání Rady Královéhradeckého kraje dne 4. 10. 2021, usnesením č. RK/31/1594/2021.

Přílohy tohoto dodatku:

Příloha č. 1: Změnové listy č. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 a 17 vč. rekapitulace

Příloha č. 2: Změny závazků ze smlouvy

Příloha č. 3: Harmonogram

Objednatel: 21. 10. 2021

Mgr. Martin Cervíček
hejtman kraje

Zhotovitel:

Ing. Pavel Valc
jednatel společnosti

18.10.2021
VALC, s.r.o.
Pražská 13/ (1)
502 04 Hradec Králové
tel.: 495336837 fax: 495335773
IČ: 49537151 DIČ: CZ49537151

ZMĚNOVÝ LIST č. 6

Objednatel: Královehradecký kraj
Pivovarské náměstí 1245
Hradec Králové

Zhotovitel: VALC spol. s.r.o.

Název stavby: DD Borohrádek – „Domky Na Květné“

Smlouva o dílo č.:

Datum vydání ZL: 31.08.2021

Název části stavby dotčené změnou
(včetně čísla SO, PS, či IO):

SO 01 DOMOV DŮCHODCŮ
ZL 6 Prostupové tvarovky

Na základě oznámení **zhotovitele** o skutečnostech, které vyžadují provést změnu smluvní ceny díla ve smyslu článku 6, bod 6.4 a 6.5. smlouvy o dílo. Změna se týká technického řešení díla s dopadem na jeho smluvní cenu.

Popis změny, technického řešení, zdůvodnění navrhované změny:

Tato změna řeší skutečné množství na stavbě oproti původnímu výkazu výměr, kde dochází k navýšení prostupů kanalizačního potrubí s integrovaným límcem z EPDM fólie s asfaltovou hmotou pro napojení na asfaltové pásy DN110 je o 19ks více a DN125 je o 12 méně.

Původní řešení dle smluvní dokumentace:

Původní řešení je stejné, jedná se o opravu výkazu výměr.

Nové řešení:

Provedeno dle výkresové části PD.

Zdůvodnění změny:

Narovnání výkazu výměr dle výkresové části PD.

Vliv změny na výkresovou dokumentaci díla:

Nemá vliv.

Přílohy:

Samostatný položkový rozpočet, který je nedílnou přílohou tohoto ZL a rekapitulace ZL.

Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, resp. cenu díla:

Bez vlivu na termín.

Změna ceny díla:

Cena méněprací : -28.416 Kč bez DPH

Cena víceprací : 45.928,13 Kč bez DPH

Zvýšení celkové ceny díla o 17.512,13 Kč bez DPH .

Změnový list vyhotovil: Ing. Pavel Škrabal

Datum: 31.08.2021

Podpis:

Vyjádření zástupce zhotovitele - stavbyvedoucího: S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že realizací změny nedojde ke změně smluvního termínu pro dokončení díla a nebude dotčena kvalita díla dle SOD.

Datum: 31.08.2021

Jméno: Ing. Pavel Valc / Ing. Tomáš Bárta (hlavní stavbyvedoucí)

Podpis:

Vyjádření zástupce projektanta vykonávajícího autorský dozor - S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a není dotčena kvalita díla dle SOD.

Datum: 31.08.2021

Jméno: Libor Klubal

Podpis:

Vyjádření technického dozoru objednatele - S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech.

Datum: 31.08.2021

Jméno: Ing. Lukáš Oma / Ing. Tomáš Pazdera

Podpis:

Vyjádření zástupce objednatele - S realizací změny souhlasím.

Datum: 31.08.2021

Jméno: Ing. Václav Nýč / Ing. Marek Pavlík

Podpis:

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Novostavba Domova důchodců Borohrádek

Objekt: Dodatek č.3

Část: ZL6 - Prostupové tvarovky

Objednatel: Královéhradecký kraj

Zhotovitel: VALC, s.r.o.

Místo:

Zpracoval:

Datum:

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

PSV

Práce a dodávky PSV

17 512,13

711

Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

1 468,13

1	711	711113117	Izolace proti vlhkosti vodorovná za studena těsnicí stěrkou jednosložkovou na bázi cementu	m2	5,625	261,00	1 468,13
			Hydroizolace pod ŽB sloupky				
			10*(0,75*0,75)		5,625		
			Součet		5,625		

721

Zdravotechnika - vnitřní kanalizace

16 044,00

31	R	721210023x	Prostup kanalizačního potrubí s integrovaným límcem z EPDM fólie s asfaltovou hmotou pro napojení (horkovzdušné navaření) na asfaltové pásy, DN 110. Potrubí je z hladkého polypropylenu (PP) o celkové délce 500 mm. Délku si může zákazník zkrátit na požadov	kus	19,000	2 340,00	44 460,00
----	---	------------	---	-----	--------	----------	-----------

dle PD 19

skutečnost 38

38-19

19,000

32	R	721210024x	Prostup kanalizačního potrubí s integrovaným límcem z EPDM fólie s asfaltovou hmotou pro napojení (horkovzdušné navaření) na asfaltové pásy, DN 125. Potrubí je z hladkého polypropylenu (PP) o celkové délce 500 mm. Délku si může zákazník zkrátit na požadov	kus	-12,000	2 368,00	-28 416,00
----	---	------------	---	-----	---------	----------	------------

dle PD 22

skutečnost 10

10-22

-12,000

Celkem

17 512,13

ZMĚNOVÝ LIST č. 7

Objednatel: Královehradecký kraj
Pivovarské náměstí 1245
Hradec Králové

Zhotovitel: VALC spol. s r.o.

Název stavby: DD Borohrádek – „Domky Na Květné“

Smlouva o dílo č.:

Datum vydání ZL: 27.07.2021

Název části stavby dotčené změnou
(včetně čísla SO, PS, či IO):

SO 01 DOMOV DŮCHODCŮ
ZL 7 Úprava skladeb střechy

Na základě oznámení zhotovitele o skutečnostech, které vyžadují provést změnu smluvní ceny díla ve smyslu článku 6, bod 6.4 a 6.5. smlouvy o dílo. Změna se týká technického řešení díla s dopadem na jeho smluvní cenu.

Popis změny, technického řešení, zdůvodnění navrhované změny:

Tato změna řeší skladbu tepelné izolace střechy nad ocelovou k-cí chodeb, vlivem uzpůsobení OK již do spádu, není potřeba dělat izolační klíny a vrstvy se navrhly tak, aby splňovaly požadované tepelně technické vlastnosti.

Původní řešení dle smluvní dokumentace:

PULTOVÁ STŘECHA

Výkaz výměr

MW100+MW80+klín MW 20-80

Technická zpráva

Skladby

MW200+MW80+klín

Detail

MW140+MW80

Nové řešení:

MW 200

Zdůvodnění změny:

Viz. popis změny.

Vliv změny na výkresovou dokumentaci díla:

Má vliv.

Přílohy:

Samostatný položkový rozpočet, který je nedílnou přílohou tohoto ZL a rekapitulace ZL.

Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, resp. cenu díla:

Bez vlivu na termín.

Změna ceny díla:

Cena méněprací : -153.050,18 Kč bez DPH

Cena víceprací : 93.097,17 Kč bez DPH

Snížení celkové ceny díla o -59.953,01 Kč bez DPH .

Změnový list vyhotovil: Ing. Pavel Škrabal

Datum: 30.07.2021

Podpis:

Vyjádření zástupce zhotovitele - stavbyvedoucího: S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že realizací změny nedojde ke změně smluvního termínu pro dokončení díla a nebude dotčena kvalita díla dle SOD.

Datum: 30.07.2021

Jméno: Ing. Pavel Valc / Ing. Tomáš Bárta (hlavní stavbyvedoucí)

Podpis:

Vyjádření zástupce projektanta vykonávajícího autorský dozor - S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a není dotčena kvalita díla dle SOD.

Datum: 30.07.2021

Jméno: Libor Klubal

Podpis:

Vyjádření technického dozoru objednatele - S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech.

Datum: 30.07.2021

Jméno: Ing. Lukáš Oma / Ing. Tomáš Pazdera

Podpis:

Vyjádření zástupce objednatele - S realizací změny souhlasím.

Datum: 30.07.2021

Jméno: Ing. Václav Nýč / Ing. Marek Pavlík

Podpis:

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Novostavba Domova důchodců Borohrádek

Objekt: Dodatek č.3

Část: ZL7 - Úprava skladeb střechy

Objednatel: Královéhradecký kraj

Zhotovitel: VALC, s.r.o.

Místo:

Zpracoval:

Datum:

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

PSV

Práce a dodávky PSV

-59 953,01

713

Izolace tepelné

-59 953,01

272	R	713141135	Montáž tepelné izolace střech plochých rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) přilepenými za studena bodově, jednovrstvá	m2	-182,828	80,00	-14 626,24
-----	---	-----------	--	----	----------	-------	------------

Izolace tepelné střech

DOMOV DŮCHODCŮ

- střešní konstrukce - střecha nad chodbami:

2,85*22,15*2+2,85*19,85

182,828

Mezisoučet

182,828

IT_STCH_MIN80

Součet

182,828

-182,828

-182,828

273		63151468M	deska izolační minerální plochých střech nepochozích, pevnost 70 kPa, $\lambda=0,039 \text{ W/(m.K)}$ tl. 80 mm	m2	-186,485	288,00	-53 707,68
-----	--	-----------	---	----	----------	--------	------------

deska minerální

(ztratiné: 2%)

Izolace tepelné střech

IT_STCH_MIN80*1,02

186,485

Mezisoučet

186,485

Součet

186,485

-186,485

-186,485

274	R	713141135	Montáž tepelné izolace střech plochých rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) přilepenými za studena bodově, jednovrstvá	m2	182,828	85,00	15 540,38
-----	---	-----------	--	----	---------	-------	-----------

Izolace tepelné střech

DOMOV DŮCHODCŮ

- střešní konstrukce - střecha nad chodbami:

2,85*22,15*2+2,85*19,85

182,828

Mezisoučet

182,828

IT_STCH_MIN100

Součet

182,828

275		63151470M	deska izolační minerální plochých střech nepochozích, pevnost 50 kPa, $\lambda=0,038 \text{ W/(m.K)}$ tl. 100 mm	m2	186,485	414,00	77 204,79
-----	--	-----------	--	----	---------	--------	-----------

deska minerální

(ztratiné: 2%)

Izolace tepelné střech

IT_STCH_MIN100*1,02

186,485

Mezisoučet

186,485

Součet

186,485

280	R	713141335	Montáž tepelné izolace střech plochých spádovými klíny v ploše přilepenými za studena bodově	m2	-182,828	88,00	-16 088,86
-----	---	-----------	--	----	----------	-------	------------

Montáž izolace střech

DOMOV DŮCHODCŮ

- střešní konstrukce - střecha nad chodbami:

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Novostavba Domova důchodců Borohrádek

Objekt: Dodatek č.3

Část: ZL7 - Úprava skladeb střechy

Objednatel: Královéhradecký kraj

Zhotovitel: VALC, s.r.o.

Místo:

Zpracoval:

Datum:

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
			2,85*22,15*2+2,85*19,85		182,828		
			Mezisoučet		182,828		
		S	Součet		182,828		
			-182,828		-182,828		
281		28376132M	klin izolační z desky minerální plochých střech spádový tl. od 20 mm - průměr 80 mm	m3	-14,919	4 600,00	-68 627,40
			deska minerální				
			(ztrátové: 2%)				
			-				
			Izolace tepelné střech				
			IT_STCH_MIN_KS*0,08*1,02		14,919		
			Mezisoučet		14,919		
			Součet		14,919		
			-14,919		-14,919		
284	R	998713102	Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 m do 12 m	t	0,080	4 400,00	352,00

Celkem

-59 953,01

ZMĚNOVÝ LIST č. 8

Objednatel: Královehradecký kraj
Pivovarské náměstí 1245
Hradec Králové

Zhotovitel: VALC spol. s.r.o.

Název stavby: DD Borohrádek – „Domky Na Květné“

Smlouva o dílo č.:

Datum vydání ZL: 27.07.2021

Název části stavby dotčené změnou
(včetně čísla SO, PS, či IO):

SO 01 DOMOV DŮCHODCŮ
ZL 8 Roletové překlady

Na základě oznámení **zhotovitele** o skutečnostech, které vyžadují provést změnu smluvní ceny díla ve smyslu článku 6, bod 6.4 a 6.5. smlouvy o dílo. Změna se týká technického řešení díla s dopadem na jeho smluvní cenu.

Popis změny, technického řešení, zdůvodnění navrhované změny:

Doplnění chybějících roletových překladů pro venkovní žaluzie v přízemí na domku „C“ ve štítové stěně ozn.P104 a P105.

Původní řešení dle smluvní dokumentace:

Standardní keramické překlady.

Nové řešení:

Roletové překlady.

Zdůvodnění změny:

Viz. popis změny.

Vliv změny na výkresovou dokumentaci díla:

Má vliv.

Přílohy:

Samostatný položkový rozpočet, který je nedílnou přílohou tohoto ZL a rekapitulace ZL.

Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, resp. cenu díla:

Bez vlivu na termín.

Změna ceny díla:

Cena méněprací : - Kč bez DPH

Cena víceprací : 16.448 Kč bez DPH

Zvýšení celkové ceny díla o 16.448,00 Kč bez DPH .

Změnový list vyhotovil: Ing. Pavel Škrabal

Datum: 30.07.2021

Podpis:

Vyjádření zástupce zhotovitele - stavbyvedoucího: S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že realizací změny nedojde ke změně smluvního termínu pro dokončení díla a nebude dotčena kvalita díla dle SOD.

Datum: 30.07.2021

Jméno: Ing. Pavel Valc / Ing. Tomáš Bárta (hlavní stavbyvedoucí)

Podpis:

Vyjádření zástupce projektanta vykonávajícího autorský dozor - S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a není dotčena kvalita díla dle SOD.

Datum: 30.07.2021

Jméno: Libor Klubal

Podpis:

Vyjádření technického dozoru objednatele - S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech.

Datum: 30.07.2021

Jméno: Ing. Lukáš Oma / Ing. Tomáš Pazdera

Podpis:

Vyjádření zástupce objednatele - S realizací změny souhlasím.

Datum: 30.07.2021

Jméno: Ing. Václav Nýč / Ing. Marek Pavlík

Podpis:

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Novostavba Domova důchodců Borohrádek

Objekt: Dodatek č.3

Část: ZL8 - Roletové překlady

Objednatel: Královéhradecký kraj

Zhotovitel: VALC, s.r.o.

Místo:

Zpracoval:

Datum:

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

HSV Práce a dodávky HSV 16 448,00

3 Svislé a kompletní konstrukce 16 448,00

31 Zdi pozemních staveb 16 448,00

68	R	31716002R	Překlady keramické roletové osazené do maltového lože, výšky překladu 238 mm pro tloušťku zdiva přes 400 mm, délky 1750 mm včetně schránky, veškeré výroby, vedlejších a pomocných kcí, spojovacích, kotvicích materiálů a povrchové úpravy, kompletní dodávka	kus	1,000	6 128,00	6 128,00
----	---	-----------	--	-----	-------	----------	----------

Překlady keramické

DOMOV DŮCHODCŮ

- stropní konstrukce nad 1. NP - překlady:

"P104" 1

1,000

Součet

1,000

70	R	31716004R	Překlady keramické roletové osazené do maltového lože, výšky překladu 238 mm pro tloušťku zdiva přes 400 mm, délky 3000 mm včetně betonu, vyztužení, schránky, veškeré výroby, vedlejších a pomocných kcí, spojovacích, kotvicích materiálů a povrchové úpravy,	kus	1,000	10 320,00	10 320,00
----	---	-----------	---	-----	-------	-----------	-----------

Překlady keramické

DOMOV DŮCHODCŮ

- stropní konstrukce nad 1. NP - překlady:

"P105" 1

1,000

Součet

1,000

Celkem 16 448,00

ZMĚNOVÝ LIST č. 9

Objednatel: Královehradecký kraj
Pivovarské náměstí 1245
Hradec Králové

Zhotovitel: VALC spol. s.r.o.

Název stavby: DD Borohrádek – „Domky Na Květné“

Smlouva o dílo č.:

Datum vydání ZL: 27.07.2021

Název části stavby dotčené změnou
(včetně čísla SO, PS, či IO):

SO 01 DOMOV DŮCHODCŮ
ZL 9 Výztuž monolitických konstrukcí 1.NP

Na základě oznámení **zhotovitele** o skutečnostech, které vyžadují provést změnu smluvní ceny díla ve smyslu článku 6, bod 6.4 a 6.5. smlouvy o dílo. Změna se týká technického řešení díla s dopadem na jeho smluvní cenu.

Popis změny, technického řešení, zdůvodnění navrhované změny:

Z důvodů dopracování dílenské dokumentace žb k-cí došlo k navýšení celkové hmotnosti betonářské výztuže oproti odhadovanému stupni vyztužení.

Původní řešení dle smluvní dokumentace:

Přepokládané množství výztuže na základě odhadu vyztužení v kg/m3.

Nové řešení:

Dílenská dokumentace žb k-cí 1.NP.

Zdůvodnění změny:

Skutečné množství výztuže na základě zpracované dílenské dokumentace.

Vliv změny na výkresovou dokumentaci díla:

Má vliv.

Přílohy:

Samostatný položkový rozpočet, který je nedílnou přílohou tohoto ZL a rekapitulace ZL.

Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, resp. cenu díla:

Bez vlivu na termín.

Změna ceny díla:

Cena méněprací : - Kč bez DPH

Cena víceprací : 33.904,20 Kč bez DPH

Zvýšení celkové ceny díla o 33.904,20 Kč bez DPH .

Změnový list vyhotovil: Ing. Pavel Škrabal

Datum: 30.07.2021

Podpis:

Vyjádření zástupce zhotovitele - stavbyvedoucího: S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že realizací změny nedojde ke změně smluvního termínu pro dokončení díla a nebude dotčena kvalita díla dle SOD.

Datum: 30.07.2021

Jméno: Ing. Pavel Valc / Ing. Tomáš Bárta (hlavní stavbyvedoucí)

Podpis:

Vyjádření zástupce projektanta vykonávajícího autorský dozor - S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a není dotčena kvalita díla dle SOD.

Datum: 30.07.2021

Jméno: Libor Klubal

Podpis:

Vyjádření technického dozoru objednatele - S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech.

Datum: 30.07.2021

Jméno: Ing. Lukáš Oma / Ing. Tomáš Pazdera

Podpis:

Vyjádření zástupce objednatele - S realizací změny souhlasím.

Datum: 30.07.2021

Jméno: Ing. Václav Nýč / Ing. Marek Pavlík

Podpis:

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Novostavba Domova důchodců Borohrádek

Objekt: Dodatek č.3

Část: ZL9 - Výztuž monolitických konstrukcí 1.NP

Objednatel: Královéhradecký kraj

Zhotovitel: VALC, s.r.o.

Místo:

Zpracoval:

Datum:

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
HSV			Práce a dodávky HSV				33 904,20
3			Svislé a kompletní konstrukce				12 567,83
33			Sloupy a pilíře, rámové konstrukce				12 567,83
1	R	331361821	Výztuž sloupů, pilířů, rámových stojek, táhel nebo vzpěr hranatých svislých nebo šikmých (odkloněných) z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500	t	0,446	28 179,00	12 567,83
			Výztuž sloupů S1				
			445,73*0,001		0,446		
			Součet		0,446		
4			Vodorovné konstrukce				21 190,61
41			Stropy a stropní konstrukce pozemních staveb				21 190,61
2	R	413361821	Výztuž nosníků včetně stěnových i jeřábových drah, volných trámů, průvlaků, rámových příčí, ztužidel, konzol, vodorovných táhel apod. tyčových konstrukcí lemujících nebo vyztužujících stropní a podobné střešní konstrukce z betonářské oceli 10 505 (R) neb	t	0,752	28 179,00	21 190,61
			Výztuž nosníků P3				
			751,8*0,001		0,752		
			Součet		0,752		
998			Přesun hmot				145,76
3	R	998011002	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky přes 6 do 12 m	t	1,262	115,50	145,76
Celkem							33 904,20

ZMĚNOVÝ LIST č. 10

Objednatel: Královehradecký kraj
Pivovarské náměstí 1245
Hradec Králové

Zhotovitel: VALC spol. s.r.o.

Název stavby: DD Borohrádek – „Domky Na Květné“

Smlouva o dílo č.:

Datum vydání ZL: 27.07.2021

Název části stavby dotčené změnou
(včetně čísla SO, PS, či IO):

SO 01 DOMOV DŮCHODCŮ
ZL 10 Příčky 2.NP – tl.14 a tl.17,5cm

Na základě oznámení **zhotovitele** o skutečnostech, které vyžadují provést změnu smluvní ceny díla ve smyslu článku 6, bod 6.4 a 6.5. smlouvy o dílo. Změna se týká technického řešení díla s dopadem na jeho smluvní cenu.

Popis změny, technického řešení, zdůvodnění navrhované změny:

Tato změna řeší změnu zdiva příček 2.NP, z původně navržených vápenopískových cihel tl.150 mm se přešlo na keramické zdivo tl.140 a tl.175 mm.

Původní řešení dle smluvní dokumentace:

Vápenopískové cihly tl. 150mm

Nové řešení:

Keramické cihly tl. 140mm bez požadavků na akustické vlastnosti (příčky mezi hygienickým zázemím a pokojem) a tl. 175mm AKU (příčky mezi pokoji a chodbou).

Zdůvodnění změny:

Na základě statického posouzení stropních panelů 1NP v rámci zpracování výrobní dokumentace konstatováno, že zatížení od původních příček z vápenopískových cihel je vyšší než na jaké jsou navržené panely tl. 265mm dimenzovány. Příčky z keramických cihel při zachování požadovaných akustických vlastností vyvozují nižší zatížení stropních panelů a ty tak není třeba předimenzovat.

Vliv změny na výkresovou dokumentaci díla:

Má vliv.

Přílohy:

Samostatný položkový rozpočet, který je nedílnou přílohou tohoto ZL a rekapitulace ZL.

Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, resp. cenu díla:

Ano, má vliv na termín, prodloužení termínu o 6.týdnů.

Změna ceny díla:

Cena méněprací : -581.487,86 Kč bez DPH

Cena víceprací : 864.532,89 Kč bez DPH

Zvýšení celkové ceny díla o 283.045,03 Kč bez DPH .

Změnový list vyhotovil: Ing. Pavel Škrabal

Datum: 30.07.2021

Podpis:

Vyjádření zástupce zhotovitele - stavbyvedoucího: S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že realizací změny nedojde ke změně smluvního termínu pro dokončení díla a nebude dotčena kvalita díla dle SOD.

Datum: 30.07.2021

Jméno: Ing. Pavel Valc / Ing. Tomáš Bárta (hlavní stavbyvedoucí)

Podpis:

Vyjádření zástupce projektanta vykonávajícího autorský dozor - S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a není dotčena kvalita díla dle SOD.

Datum: 30.07.2021

Jméno: Libor Kluba

Podpis:

Vyjádření technického dozoru objednatele - S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech.

Datum: 30.07.2021

Jméno: Ing. Lukáš Oma / Ing. Tomáš Pazdera

Podpis:

Vyjádření zástupce objednatele - S realizací změny souhlasím.

Datum: 30.07.2021

Jméno: Ing. Václav Nýč / Ing. Marek Pavlík

Podpis:

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Novostavba Domova důchodců Borohrádek

Objekt: Dodatek č.3

Část: ZL10 - Příčky 2.NP - tl.14 a tl.17,5cm

Objednatel: Královéhradecký kraj

Zhotovitel: VALC, s.r.o.

Místo:

Zpracoval:

Datum:

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
55	R	317141446	Překlady ploché prefabrikované z pórobetonu osazené do tenkého maltového lože, včetně slepení dvou překladů vedle sebe po celé délce boční plochy, výšky překladu do 200 mm šířky 150 mm, délky překladu přes 2000 do 2300 mm	kus	-12,000	584,00	-7 008,00
Překlady ploché - DOMOV DŮCHODCŮ - stropní konstrukce nad 2. NP - překlady: "P210" 1*3 3,000 "P211" 1*3 3,000 "P212" 1*3 3,000 "P213" 1*3 3,000 Mezisoučet 12,000 Součet 12,000 -12 -12,000							
59	R	317168052	Překlady keramické vysoké osazené do maltového lože, šířky překladu 70 mm výšky 238 mm, délky 1250 mm	kus	6,000	422,94	2 537,64
Překlady keramické - stropní konstrukce nad 2. NP - překlady: "P206" 2*3 6,000 Součet 6,000							
60	R	317168053	Překlady keramické vysoké osazené do maltového lože, šířky překladu 70 mm výšky 238 mm, délky 1500 mm	kus	18,000	487,53	8 775,54
Překlady keramické Překlady keramické - stropní konstrukce nad 2. NP - překlady: "P207" 2*3 6,000 "P208" 2*3 6,000 "P209" 2*3 6,000 Součet 18,000							
62	011	317168055	Překlad keramický vysoký v 238 mm dl 2000 mm	kus	24,000	762,92	18 310,08
Překlady keramické - stropní konstrukce nad 2. NP - překlady: "P210" 2*3 6,000 "P211" 2*3 6,000 "P212" 2*3 6,000 "P213" 2*3 6,000 Součet 24,000							
2		3624507421	Zárubeň ocelová DEK YH DV 150 L/P, protipožární, šířka 800 mm	kus	-3,000	1 440,00	-4 320,00
Typ: YH - do zdiva , šířka: 800 mm , materiál: ocel , orientace: levé , výška: 1970 mm , tloušťka: 150 mm , tloušťka plechu: 1,5 mm , těsnění: ano Ocelová zárubeň s hranatým profilem a těsněním, protipožární.							
3		3624507421.TD202	Zárubeň ocelová YH DV 200 L/P, protipožární, šířka 800 mm	kus	3,000	2 840,00	8 520,00
Typ: YH - do zdiva , šířka: 800 mm , materiál: ocel , orientace: levé , výška: 1970 mm , tloušťka: 150 mm , tloušťka plechu: 1,5 mm , těsnění: ano Ocelová zárubeň s hranatým profilem a těsněním, protipožární.							
4		3624507463	Zárubeň ocelová DEK YH DV 150 L/P, protipožární, šířka 1100 mm	kus	-21,000	1 550,00	-32 550,00

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Novostavba Domova důchodců Borohrádek

Objekt: Dodatek č.3

Část: ZL10 - Příčky 2.NP - tl.14 a tl.17,5cm

Objednatel: Královéhradecký kraj

Zhotovitel: VALC, s.r.o.

Místo:

Zpracoval:

Datum:

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

HSV

Práce a dodávky HSV

283 045,03

3

Svislé a kompletní konstrukce

278 134,20

1	011	311236.HLZ.R	Zdivo jednovrstvé zvukově izolační z cihel HELUZ AKU 17,5 P15 na maltu M10 tloušťky 175 mm	m2	539,229	1 301,07	701 574,68
---	-----	--------------	--	----	---------	----------	------------

Změna příček 2.NP

3,35*(1,98*2+0,14+1,925*2+1,05+1,45*2+0,8+4,05+2,2+1

3,2+3,175*3+1,45*2+1,1+1,98*2+0,14+1,925*2+4,025+4,

9)

209,543

-0,8*2,0*1-1,6*2,0*4-1,1*2,0*7

-29,800

Mezisoučet

179,743

179,743*3

539,229

83	R	342244221	Příčky jednoduché z cihel děrovaných broušených, na tenkovrstvou maltu, pevnost cihel do P15, tl. příčky 140 mm	m2	94,668	590,00	55 854,12
----	---	-----------	---	----	--------	--------	-----------

Změna příček 2.NP

3,35*(1,925+1,94*2+1,8*2+1,925)-1,6*2,0*2

31,556

3,35*(1,925+1,94*2+1,8*2+1,925)-1,6*2,0*2

31,556

3,35*(1,925+1,94*2+1,8*2+1,925)-1,6*2,0*2

31,556

Součet

94,668

31

Zdi pozemních staveb

50 541,72

53	R	317141441	Překlady ploché prefabrikované z pórobetonu osazené do tenkého maltového lože, včetně slepení dvou překladů vedle sebe po celé délce boční plochy, výšky překladu do 200 mm šířky 150 mm, délky překladu do 1200 mm	kus	-3,000	584,00	-1 752,00
----	---	-----------	---	-----	--------	--------	-----------

Překlady ploché

DOMOV DŮCHODCŮ

- stropní konstrukce nad 2. NP - překlady:

"P206" 1*3

3,000

Mezisoučet

3,000

Součet

3,000

-3

-3,000

54	R	317141443	Překlady ploché prefabrikované z pórobetonu osazené do tenkého maltového lože, včetně slepení dvou překladů vedle sebe po celé délce boční plochy, výšky překladu do 200 mm šířky 150 mm, délky překladu přes 1300 do 1500 mm	kus	-9,000	669,06	-6 021,54
----	---	-----------	---	-----	--------	--------	-----------

Překlady ploché

DOMOV DŮCHODCŮ

- stropní konstrukce nad 2. NP - překlady:

"P207" 1*3

3,000

"P208" 1*3

3,000

"P209" 1*3

3,000

Mezisoučet

9,000

Součet

9,000

-9

-9,000

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Novostavba Domova důchodců Borohrádek

Objekt: Dodatek č.3

Část: ZL10 - Příčky 2.NP - tl.14 a tl.17,5cm

Objednatel: Královéhradecký kraj

Zhotovitel: VALC, s.r.o.

Místo:

Zpracoval:

Datum:

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

Typ: YH - do zdiva , šířka: 800 mm , materiál: ocel , orientace: levé , výška: 1970 mm , tloušťka: 150 mm , tloušťka plechu: 1,5 mm , těsnění: ano
Ocelová zárubeň s hranatým profilem a těsněním, protipožární.

5		3624507463,TD201	Zárubeň ocelová YH DV 200 L/P, protipožární, šířka 1100 mm	kus	21,000	3 050,00	64 050,00
---	--	------------------	--	-----	--------	----------	-----------

Typ: YH - do zdiva , šířka: 800 mm , materiál: ocel , orientace: levé , výška: 1970 mm , tloušťka: 150 mm , tloušťka plechu: 1,5 mm , těsnění: ano
Ocelová zárubeň s hranatým profilem a těsněním, protipožární.

34

Stěny a příčky

-529 836,32

85	R	34227001R	Příčky z tvárnic akustických vápenopiskových na tenkovrstvou maltu, na pero a drážku, rozměr 248 x 150 x 248 mm, tl. příčky 150 mm včetně veškeré výroby, vedlejších a pomocných kci, spojovacích, kotvicích materiálů a povrchové úpravy, kompletní dodávka a	m2	-669,831	791,00	-529 836,32
----	---	-----------	--	----	----------	--------	-------------

Příčka z tvárnic vápenopiskových

DOMOV DŮCHODCŮ

- 2. NP:

"A201"	(4,10+2,10)*3,35	20,770
"A202"	(3,20+13,25+1,30+1,06)*3,35	63,014
"A203"	(1,25+4,05+1,95)*3,35	24,288
"A204"	1,80*3,35	6,030
"A205"	1,95*3,35	6,533
"A206"	3,20*3,35	10,720
"A207"	(1,30+1,06)*3,35	7,906
"A208"	(2,10+4,10)*3,35	20,770
"A209"	(1,95+2,10)*3,35	13,568
"A210"	(3,00+1,30)*3,35	14,405
"A211"	4,05*3,35	13,568
"A214"	(4,90+4,05)*3,35	29,983
"A215"	1,30*3,35	4,355
"A216"	(1,95+2,10)*3,35	13,568
"B201"	(2,10+4,10)*3,35	20,770
"B202"	(3,20+13,25+1,30+1,06)*3,35	63,014
"B203"	(1,25+4,05+1,95)*3,35	24,288
"B204"	1,80*3,35	6,030
"B205"	1,95*3,35	6,533
"B206"	3,20*3,35	10,720
"B207"	(1,30+1,06)*3,35	7,906
"B208"	(2,10+4,10)*3,35	20,770
"B209"	(1,95+2,10)*3,35	13,568
"B210"	(3,00+1,30)*3,35	14,405
"B211"	4,05*3,35	13,568
"B214"	(4,05+4,90)*3,35	29,983
"B215"	1,30*3,35	4,355
"B216"	(1,95+2,10)*3,35	13,568
"C201"	(2,10+4,10)*3,35	20,770
"C202"	(13,25+3,20+1,30+1,06)*3,35	63,014
"C203"	(1,25+4,05+1,95)*3,35	24,288

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Novostavba Domova důchodců Borohrádek

Objekt: Dodatek č.3

Část: ZL10 - Příčky 2.NP - tl.14 a tl.17,5cm

Objednatel: Královéhradecký kraj

Zhotovitel: VALC, s.r.o.

Místo:

Zpracoval:

Datum:

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
		"C204"	1,80*3,35		6,030		
		"C205"	1,95*3,35		6,533		
		"C206"	3,20*3,35		10,720		
		"C207"	(1,30+1,06)*3,35		7,906		
		"C208"	(2,10+4,10)*3,35		20,770		
		"C209"	(1,95+2,10)*3,35		13,568		
		"C210"	(3,00+1,30)*3,35		14,405		
		"C211"	4,05*3,35		13,568		
		"C214"	(4,90+4,05)*3,35		29,983		
		"C215"	1,30*3,35		4,355		
		"C216"	(1,95+2,10)*3,35		13,568		
		- 2. NP - dveře					
		"A201"	-(0,80*1,97*2)		-3,152		
		"A202"	-(1,10*1,97*3)		-6,501		
		"A203"	-(0,80*1,97)		-1,576		
		"A205"	-(0,80*1,97)		-1,576		
		"A207"	-(1,10*1,97)		-2,167		
		"A208"	-(0,80*1,97*2)		-3,152		
		"A210"	-(1,10*1,97+0,80*1,97)		-3,743		
		"A214"	-(1,10*1,97)		-2,167		
		"A215"	-(1,10*1,97)		-2,167		
		"B201"	-(0,80*1,97*2)		-3,152		
		"B202"	-(1,10*1,97*3)		-6,501		
		"B203"	-(0,80*1,97)		-1,576		
		"B205"	-(0,80*1,97)		-1,576		
		"B207"	-(1,10*1,97)		-2,167		
		"B208"	-(0,80*1,97*2)		-3,152		
		"B210"	-(1,10*1,97+0,80*1,97)		-3,743		
		"B214"	-(1,10*1,97)		-2,167		
		"B215"	-(1,10*1,97)		-2,167		
		"C201"	-(0,80*1,97*2)		-3,152		
		"C202"	-(1,10*1,97*3)		-6,501		
		"C203"	-(0,80*1,97)		-1,576		
		"C205"	-(0,80*1,97)		-1,576		
		"C207"	-(1,10*1,97)		-2,167		
		"C208"	-(0,80*1,97*2)		-3,152		
		"C210"	-(1,10*1,97+0,80*1,97)		-3,743		
		"C214"	-(1,10*1,97)		-2,167		
		"C215"	-(1,10*1,97)		-2,167		
		Mezisoučet			669,831		
		Součet			669,831		
		-669,831			-669,831		

998

Přesun hmot

4 910,83

205	R	998011002	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky přes 6 do 12 m	t	42,518	115,50	4 910,83
-----	---	-----------	---	---	--------	--------	----------

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Novostavba Domova důchodců Borohrádek

Objekt: Dodatek č.3

Část: ZL10 - Příčky 2.NP - tl.14 a tl.17,5cm

Objednatel: Královéhradecký kraj

Zhotovitel: VALC, s.r.o.

Místo:

Zpracoval:

Datum:

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

Celkem

283 045,03

ZMĚNOVÝ LIST č. 11

Objednatel: Královehradecký kraj
Pivovarské náměstí 1245
Hradec Králové

Zhotovitel: VALC spol. s.r.o.

Název stavby: DD Borohrádek – „Domky Na Květné“

Smlouva o dílo č.:

Datum vydání ZL: 27.07.2021

Název části stavby dotčené změnou
(včetně čísla SO, PS, či IO):

SO 01 DOMOV DŮCHODCŮ
ZL 11 Vnitřní omítky

Na základě oznámení **zhotovitele** o skutečnostech, které vyžadují provést změnu smluvní ceny díla ve smyslu článku 6, bod 6.4 a 6.5. smlouvy o dílo. Změna se týká technického řešení díla s dopadem na jeho smluvní cenu.

Popis změny, technického řešení, zdůvodnění navrhované změny:

Tento změnový list řeší především záměnu omítek ve 2.NP vlivem změny zdiva příček.
Dále je změnovým listem řešeno navýšení tl. omítek v celém objektu

Původní řešení dle smluvní dokumentace:

Vápenopískové zdivo potažené sklovláknitým pletivem se štukem.

Nové řešení:

Keramické zdivo s vápenocementovou štukovou omítkou.

Zdůvodnění změny:

V souvislosti se změnou materiálu příček 2NP je vyvolána změna technologie provádění vnitřních omítek na těchto příčkách.
Na základě požadovaných tolerancí finálního povrchu omítek a tolerance vyzdívaných konstrukcí je třeba tento rozdíl kompenzovat v tl. vrstvy omítky.

Vliv změny na výkresovou dokumentaci díla:

Nemá vliv.

Přílohy:

Samostatný položkový rozpočet, který je nedílnou přílohou tohoto ZL a rekapitulace ZL.

Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, resp. cenu díla:

Bez vlivu na termín.

Změna ceny díla:

Cena méněprací : -383.823,25 Kč bez DPH

Cena víceprací : 669.802,82 Kč bez DPH

Zvýšení celkové ceny díla o 285.979,57 Kč bez DPH .

Změnový list vyhotovil: Ing. Pavel Škrabal

Datum: 30.07.2021

Podpis:

Vyjádření zástupce zhotovitele - stavbyvedoucího: S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že realizací změny nedojde ke změně smluvního termínu pro dokončení díla a nebude dotčena kvalita díla dle SOD.

Datum: 30.07.2021

Jméno: Ing. Pavel Valc / Ing. Tomáš Bárta (hlavní stavbyvedoucí)

Podpis:

Vyjádření zástupce projektanta vykonávajícího autorský dozor - S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a není dotčena kvalita díla dle SOD.

Datum: 30.07.2021

Jméno: Libor Kluba!

Podpis:

Vyjádření technického dozoru objednatele - S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech.

Datum: 30.07.2021

Jméno: Ing. Lukáš Oma / Ing. Tomáš Pazdera

Podpis:

Vyjádření zástupce objednatele - S realizací změny souhlasím.

Datum: 30.07.2021

Jméno: Ing. Václav Nýč / Ing. Marek Pavlík

Podpis:

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Novostavba Domova důchodců Borohrádek

Objekt: Dodatek č.3

Část: ZL11 - Vnitřní omítky

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Datum:

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

HSV

Práce a dodávky HSV

285 979,57

61

Úprava povrchů vnitřních

277 667,38

122	R	612121110	Zatření spár vnitřních povrchů vápennou maltou, ploch z tvárnic nebo kamene stěn	m2	-2 502,209	5,80	-14 512,81
-----	---	-----------	--	----	------------	------	------------

Zatření spár

-

Omítka jednovrstvá hrubá

OM_S_OH

2 502,209

Mezisoučet

2 502,209

Součet

2 502,209

-2502,209

-2 502,209

123	R	612131121	Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch penetrace akrylát-silikonová nanášená ručně stěn	m2	-3 807,788	6,30	-23 989,06
-----	---	-----------	---	----	------------	------	------------

124	R	612142001	Potažení vnitřních ploch pletivem v ploše nebo pruzích, na plněm podkladu sklovláknitým vtlačení do tmelu stěn	m2	-1 305,579	202,40	-264 249,19
-----	---	-----------	--	----	------------	--------	-------------

Potažení pletivem

-

DOMOV DŮCHODCŮ

- 2. NP:

"A201" 5,75*3,35

19,263

"A202" 9,90*3,35

33,165

"A203" 11,35*3,35

38,023

"A204" 7,20*3,35

24,120

"A205" 7,20*3,35

24,120

"A206" 11,35*3,35

38,023

"A207" 9,90*3,35

33,165

"A208" 5,75*3,35

19,263

"A209" 5,70*3,35

19,095

"A210" 12,76*3,35

42,746

"A211" 6,05*3,35

20,268

"A214" 8,00*3,35

26,800

"A215" 12,76*3,35

42,746

"A216" 5,70*3,35

19,095

"A217" 26,18*3,35

87,703

"B201" 5,75*3,35

19,263

"B202" 9,90*3,35

33,165

"B203" 11,35*3,35

38,023

"B204" 7,20*3,35

24,120

"B205" 7,20*3,35

24,120

"B206" 11,35*3,35

38,023

"B207" 9,90*3,35

33,165

"B208" 5,75*3,35

19,263

"B209" 5,70*3,35

19,095

"B210" 12,76*3,35

42,746

"B211" 6,05*3,35

20,268

"B214" 8,00*3,35

26,800

"B215" 12,76*3,35

42,746

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Novostavba Domova důchodců Borohrádek

Objekt: Dodatek č.3

Část: ZL11 - Vnitřní omítky

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Datum:

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
		"B216"	5,70*3,35		19,095		
		"B217"	26,18*3,35		87,703		
		"C201"	5,75*3,35		19,263		
		"C202"	9,90*3,35		33,165		
		"C203"	11,35*3,35		38,023		
		"C204"	7,20*3,35		24,120		
		"C205"	7,20*3,35		24,120		
		"C206"	11,35*3,35		38,023		
		"C207"	9,90*3,35		33,165		
		"C208"	5,75*3,35		19,263		
		"C209"	5,70*3,35		19,095		
		"C210"	12,76*3,35		42,746		
		"C211"	6,05*3,35		20,268		
		"C214"	8,00*3,35		26,800		
		"C215"	12,76*3,35		42,746		
		"C216"	5,70*3,35		19,095		
		"C217"	26,18*3,35		87,703		
		- 2. NP - dveře:					
		"A201"	-(0,80*1,97)		-1,576		
		"A202"	-(1,10*1,97+0,80*1,97)		-3,743		
		"A203"	-(1,10*1,97+0,80*1,97)		-3,743		
		"A204"	-(0,80*1,97)		-1,576		
		"A205"	-(0,80*1,97)		-1,576		
		"A206"	-(1,10*1,97+0,80*1,97)		-3,743		
		"A207"	-(1,10*1,97+0,80*1,97)		-3,743		
		"A208"	-(0,80*1,97)		-1,576		
		"A209"	-(0,80*1,97)		-1,576		
		"A210"	-(1,10*1,97+0,80*1,97)		-3,743		
		"A211"	-(0,80*1,97)		-1,576		
		"A214"	-(1,10*1,97)		-2,167		
		"A215"	-(1,10*1,97+0,80*1,97)		-3,743		
		"A216"	-(0,80*1,97)		-1,576		
		"A217"	-(0,80*1,97+1,10*1,97*7)		-16,745		
		"b201"	-(0,80*1,97)		-1,576		
		"B202"	-(1,10*1,97+0,80*1,97)		-3,743		
		"B203"	-(1,10*1,97+0,80*1,97)		-3,743		
		"B204"	-(0,80*1,97)		-1,576		
		"B205"	-(0,80*1,97)		-1,576		
		"B206"	-(1,10*1,97+0,80*1,97)		-3,743		
		"B207"	-(1,10*1,97+0,80*1,97)		-3,743		
		"B208"	-(0,80*1,97)		-1,576		
		"B209"	-(0,80*1,97)		-1,576		
		"B210"	-(1,10*1,97+0,80*1,97)		-3,743		
		"B211"	-(0,80*1,97)		-1,576		
		"B214"	-(1,10*1,97)		-2,167		
		"B215"	-(1,10*1,97+0,80*1,97)		-3,743		
		"B216"	-(0,80*1,97)		-1,576		
		"B217"	-(0,80*1,97+1,10*1,97*7)		-16,745		

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Novostavba Domova důchodců Borohrádek

Objekt: Dodatek č.3

Část: ZL11 - Vnitřní omítky

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Datum:

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
			"C201" -(0,80*1,97)		-1,576		
			"C202" -(1,10*1,97+0,80*1,97)		-3,743		
			"C203" -(1,10*1,97+0,80*1,97)		-3,743		
			"C204" -(0,80*1,97)		-1,576		
			"C205" -(0,80*1,97)		-1,576		
			"C206" -(1,10*1,97+0,80*1,97)		-3,743		
			"C207" -(1,10*1,97+0,80*1,97)		-3,743		
			"C208" -(0,80*1,97)		-1,576		
			"C209" -(0,80*1,97)		-1,576		
			"C210" -(1,10*1,97+0,80*1,97)		-3,743		
			"C211" -(0,80*1,97)		-1,576		
			"C214" -(1,10*1,97)		-2,167		
			"C215" -(1,10*1,97+0,80*1,97)		-3,743		
			"C216" -(0,80*1,97)		-1,576		
			"C217" -(0,80*1,97+1,10*1,97*7)		-16,745		
			Mezisoučet		1 305,579		
	OM_S_PP		Součet		1 305,579		
			-1305,579		-1 305,579		
125	R	612311131	Potažení vnitřních ploch štukem tloušťky do 3 mm svislých konstrukcí stěn	m2	-656,455	123,50	-81 072,19
			Potažení štukem				
			-				
			Potažení pletivem				
	OM_S_PP				1 305,579		
			Mezisoučet		1 305,579		
			-				
			Omítka jednovrstvá hrubá				
	OM_S_OH				2 502,209		
			Mezisoučet		2 502,209		
	OM_S_PS		Součet		3 807,788		
			-3807,788+3151,333		-656,455		
126	R	612321111	Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně jednovrstvá, tloušťky do 10 mm hrubá zatřená svislých konstrukcí stěn	m2	649,124	194,00	125 930,06
			Omítka jednovrstvá hrubá				
			-				
			DOMOV DŮCHODCŮ				
			- 1. NP:				
			"0102" 9,85*3,25*2+1,80*3,25*4		87,425		
			"0103" (8,70+21,55+4,90+8,70)*3,25		142,513		
			"A101" 17,20*3,25		55,900		
			"A102" 20,97*3,25		68,153		
			"A103" 8,20*3,25		26,650		
			"A104" 8,20*3,25		26,650		
			"A105" 17,10*3,25		55,575		
			"A106" 6,20*3,25		20,150		
			"A107" 6,50*3,65		23,725		
			"A108" 17,30*3,25		56,225		
			"A109" 6,90*3,65		25,185		

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Novostavba Domova důchodců Borohrádek

Objekt: Dodatek č.3

Část: ZL11 - Vnitřní omítky

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Datum:

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
		"A110"	33,00*3,25		107,250		
		"A111"	3,75*3,25		12,188		
		"A112"	9,80*3,25		31,850		
		"A113"	10,40*3,25		33,800		
		"B101"	9,35*3,25		30,388		
		"B102"	4,00*3,25		13,000		
		"B103"	3,85*3,25		12,513		
		"B104"	20,97*3,25		68,153		
		"B105"	8,20*3,25		26,650		
		"B106"	8,20*3,25		26,650		
		"B107"	17,10*3,25		55,575		
		"B108"	6,20*3,25		20,150		
		"B109"	6,50*3,65		23,725		
		"B110"	17,30*3,25		56,225		
		"B111"	6,90*3,65		25,185		
		"B112"	33,00*3,25		107,250		
		"B113"	3,75*3,25		12,188		
		"B114"	9,80*3,25		31,850		
		"B115"	10,40*3,25		33,800		
		"C101"	17,20*3,25		55,900		
		"C102"	20,97*3,25		68,153		
		"C103"	8,20*3,25		26,650		
		"C104"	8,20*3,25		26,650		
		"C105"	17,10*3,25		55,575		
		"C106"	6,20*3,25		20,150		
		"C107"	6,50*3,65		23,725		
		"C108"	17,30*3,25		56,225		
		"C109"	6,90*3,65		25,185		
		"C110"	33,00*3,25		107,250		
		"C111"	3,75*3,25		12,188		
		"C112"	9,80*3,25		31,850		
		"C113"	10,40*3,25		33,800		
		- 1. NP - dveře					
		"O102"	-(0,80*1,97*2+1,80*1,97*2)		-10,244		
		"O103"	-(0,80*1,97+1,80*1,97)		-5,122		
		"A101"	-(0,80*1,97)		-1,576		
		"A102"	-(1,80*1,97)		-3,546		
		"A103"	-(0,80*1,97)		-1,576		
		"A104"	-(0,80*1,97)		-1,576		
		"A105"	-(0,80*1,97*2)		-3,152		
		"A106"	-(0,80*1,97+0,70*1,70)		-2,766		
		"A108"	-				
		(2,50*2,10+1,80*1,97+0,80*1,97*3+1,50*3,25+0,90*2,10)		-20,289			
		"A109"	-(0,90*2,10)		-1,890		
		"A110"	-(1,80*1,97+0,80*1,97+7,10*2,45)		-22,517		
		"A111"	-(2,50*2,10)		-5,250		
		"A112"	-(0,80*1,97)		-1,576		
		"A113"	-(0,70*1,70)		-1,190		

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Novostavba Domova důchodců Borohrádek

Objekt: Dodatek č.3

Část: ZL11 - Vnitřní omítky

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Datum:

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
			"B101" -(0,80*1,97)		-1,576		
			"B104" -(1,80*1,97)		-3,546		
			"B105" -(0,80*1,97)		-1,576		
			"B106" -(0,80*1,97)		-1,576		
			"B107" -(0,80*1,97*2)		-3,152		
			"B108" -(0,80*1,97+0,70*1,70)		-2,766		
			"B110" -				
			(2,50*2,10+1,80*1,97+0,80*1,97*3+1,50*3,25+0,90*2,10)		-20,289		
			"B111" -(0,90*2,10)		-1,890		
			"B112" -(1,80*1,97+0,80*1,97+7,10*2,45)		-22,517		
			"B113" -(2,50*2,10)		-5,250		
			"B114" -(0,80*1,97)		-1,576		
			"B115" -(0,70*1,70)		-1,190		
			"C101" -(0,80*1,97)		-1,576		
			"C102" -(1,80*1,97)		-3,546		
			"C103" -(0,80*1,97)		-1,576		
			"C104" -(0,80*1,97)		-1,576		
			"C105" -(0,80*1,97*2)		-3,152		
			"C106" -(0,80*1,97+0,70*1,70)		-2,766		
			"C108" -				
			(2,50*2,10+1,80*1,97+0,80*1,97*3+1,50*3,25+0,90*2,10)		-20,289		
			"C109" -(0,90*2,10)		-1,890		
			"C110" -(1,80*1,97+0,80*1,97+7,10*2,45)		-22,517		
			"C111" -(2,50*2,10)		-5,250		
			"C112" -(0,80*1,97)		-1,576		
			"C113" -(0,70*1,70)		-1,190		
			- 1. NP - okna:				
			"O103" -(1,25*1,50*2+1,25*1,50*2+1,25*1,50*2)		-11,250		
			"A101" -(1,25*1,50*2)		-3,750		
			"A102" -(1,25*1,50*2)		-3,750		
			"A105" -(1,25*1,50)		-1,875		
			"A110" -(2,50*1,50*2+1,50*1,50)		-9,750		
			"A112" -(1,25*1,00)		-1,250		
			"B101" -(1,25*1,50)		-1,875		
			"B104" -(1,25*1,50*2)		-3,750		
			"B107" -(1,25*1,50)		-1,875		
			"B112" -(2,50*1,50*2+1,50*1,50)		-9,750		
			"B114" -(1,25*1,00)		-1,250		
			"C101" -(1,25*1,50*2)		-3,750		
			"C102" -(1,25*1,50*2)		-3,750		
			"C105" -(1,25*1,50)		-1,875		
			"C110" -(2,50*1,50*2+1,50*1,50)		-9,750		
			"C112" -(1,25*1,00)		-1,250		
			- 1. NP - ostění, nadpraží:				
			"O102" +(0,45*3,25*2+0,45*14,60*2)		16,065		
			"O103" +(0,15*1,25*2*6+0,15*1,50*2*6)		4,950		
			"A101"				
			+(0,30*1,00+0,30*2,10*2+0,20*1,25*2*2+0,20*1,50*2*2)		3,760		

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Novostavba Domova důchodců Borohrádek

Objekt: Dodatek č.3

Část: ZL11 - Vnitřní omítky

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Datum:

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
		"A102"					
			+(0,30*2,00+0,30*2,10*2+0,20*1,25*2*2+0,20*1,50*2*2)		4,060		
		"A105"	+(0,20*1,25*2+0,20*1,50*2)		1,100		
		"A108"	+(0,30*0,90+0,30*2,10*2)		1,530		
		"A110"					
			+(0,15*2,00+0,15*2,10*2+0,60*7,10+0,45*2,45*2+0,20*2,50*2*2+0,20*1,50*2*2+0,20*1,50*2+0,20*1,50*2)		11,795		
		"A111"	+(0,45*2,50+0,45*2,45*2)		3,330		
		"A112"	+(0,20*1,25*2+0,20*1,00*2)		0,900		
		"B101"					
			+(0,30*1,00+0,30*2,10*2+0,20*1,25*2+0,20*1,50*2)		2,660		
		"B104"					
			+(0,30*2,00+0,30*2,10*2+0,20*1,25*2*2+0,20*1,50*2*2)		4,060		
		"B107"	+(0,20*1,25*2+0,20*1,50*2)		1,100		
		"B110"	+(0,30*0,90+0,30*2,10*2)		1,530		
		"B112"					
			+(0,15*2,00+0,15*2,10*2+0,60*7,10+0,45*2,45*2+0,20*2,50*2*2+0,20*1,50*2*2+0,20*1,50*2+0,20*1,50*2)		11,795		
		"B113"	+(0,45*2,50+0,45*2,45*2)		3,330		
		"B114"	+(0,20*1,25*2+0,20*1,00*2)		0,900		
		"C101"					
			+(0,30*1,00+0,30*2,10*2+0,20*1,25*2*2+0,20*1,50*2*2)		3,760		
		"C102"					
			+(0,30*2,00+0,30*2,10*2+0,20*1,25*2*2+0,20*1,50*2*2)		4,060		
		"C105"	+(0,20*1,25*2+0,20*1,50*2)		1,100		
		"C108"	+(0,30*0,90+0,30*2,10*2)		1,530		
		"C110"					
			+(0,15*2,00+0,15*2,10*2+0,60*7,10+0,45*2,45*2+0,20*2,50*2*2+0,20*1,50*2*2+0,20*1,50*2+0,20*1,50*2)		11,795		
		"C111"	+(0,45*2,50+0,45*2,45*2)		3,330		
		"C112"	+(0,20*1,25*2+0,20*1,00*2)		0,900		
		Mezisoučet			1 672,604		
		- 2. NP					
		"A201"	1,85*3,35		6,198		
		"A202"	9,28*3,35		31,088		
		"A203"	4,95*3,35		16,583		
		"A206"	4,95*3,35		16,583		
		"A207"	9,28*3,35		31,088		
		"A208"	1,85*3,35		6,198		
		"A209"	1,80*3,35		6,030		
		"A210"	6,65*3,35		22,278		
		"A211"	9,95*3,35		33,333		
		"A212"	6,90*3,35		23,115		
		"A213"	11,40*3,35		38,190		
		"A214"	8,00*3,35		26,800		
		"A215"	6,65*3,35		22,278		
		"A216"	1,80*3,35		6,030		
		"A217"	5,55*3,35		18,593		
		"B201"	1,85*3,35		6,198		
		"B202"	9,28*3,35		31,088		

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Novostavba Domova důchodců Borohrádek

Objekt: Dodatek č.3

Část: ZL11 - Vnitřní omítky

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Datum:

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
		"B203"	4,95*3,35		16,583		
		"B206"	4,95*3,35		16,583		
		"B207"	9,28*3,35		31,088		
		"B208"	1,85*3,35		6,198		
		"B209"	1,80*3,35		6,030		
		"B210"	6,65*3,35		22,278		
		"B211"	9,95*3,35		33,333		
		"B212"	6,90*3,35		23,115		
		"B213"	11,40*3,35		38,190		
		"B214"	8,00*3,35		26,800		
		"B215"	6,65*3,35		22,278		
		"B216"	1,80*3,35		6,030		
		"B217"	5,55*3,35		18,593		
		"C201"	1,85*3,35		6,198		
		"C202"	9,28*3,35		31,088		
		"C203"	4,95*3,35		16,583		
		"C206"	4,95*3,35		16,583		
		"C207"	9,28*3,35		31,088		
		"C208"	1,85*3,35		6,198		
		"C209"	1,80*3,35		6,030		
		"C210"	6,65*3,35		22,278		
		"C211"	9,95*3,35		33,333		
		"C212"	6,90*3,35		23,115		
		"C213"	11,40*3,35		38,190		
		"C214"	8,00*3,35		26,800		
		"C215"	6,65*3,35		22,278		
		"C216"	1,80*3,35		6,030		
		"C217"	5,55*3,35		18,593		
		- 2. NP - dveře:					
		"A212"	-(0,90*2,10)		-1,890		
		"A217"	-(0,90*2,10+3,00*3,35)		-11,940		
		"B212"	-(0,90*2,10)		-1,890		
		"B217"	-(0,90*2,10+3,00*3,35)		-11,940		
		"C212"	-(0,90*2,10)		-1,890		
		"C217"	-(0,90*2,10+3,00*3,35)		-11,940		
		- 2. NP - okna:					
		"A202"	-(1,25*1,50*2)		-3,750		
		"A203"	-(1,25*1,50*2)		-3,750		
		"A206"	-(1,25*1,50*2)		-3,750		
		"A207"	-(1,25*1,50*2)		-3,750		
		"A210"	-(1,25*1,50*2)		-3,750		
		"A211"	-(1,25*1,50)		-1,875		
		"A213"	-(2,20*3,10)		-6,820		
		"A214"	-(1,25*1,50)		-1,875		
		"A215"	-(1,25*1,50*2)		-3,750		
		"B202"	-(1,25*1,50*2)		-3,750		
		"B203"	-(1,25*1,50*2)		-3,750		
		"B206"	-(1,25*1,50*2)		-3,750		

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Novostavba Domova důchodců Borohrádek

Objekt: Dodatek č.3

Část: ZL11 - Vnitřní omítky

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Datum:

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
			"B207" -(1,25*1,50*2)		-3,750		
			"B210" -(1,25*1,50*2)		-3,750		
			"B211" -(1,25*1,50)		-1,875		
			"B213" -(2,20*3,10)		-6,820		
			"B214" -(1,25*1,50)		-1,875		
			"B215" -(1,25*1,50*2)		-3,750		
			"C202" -(1,25*1,50*2)		-3,750		
			"C203" -(1,25*1,50*2)		-3,750		
			"C206" -(1,25*1,50*2)		-3,750		
			"C207" -(1,25*1,50*2)		-3,750		
			"C210" -(1,25*1,50*2)		-3,750		
			"C211" -(1,25*1,50)		-1,875		
			"C213" -(2,20*3,10)		-6,820		
			"C214" -(1,25*1,50)		-1,875		
			"C215" -(1,25*1,50*2)		-3,750		
			- 2. NP - ostění, nadpraží:				
			"A202" +(0,20*1,25*2*2+0,20*1,50*2*2)		2,200		
			"A203" +(0,20*1,25*2*2+0,20*1,50*2*2)		2,200		
			"A206" +(0,20*1,25*2*2+0,20*1,50*2*2)		2,200		
			"A207" +(0,20*1,25*2*2+0,20*1,50*2*2)		2,200		
			"A210" +(0,20*1,25*2*2+0,20*1,50*2*2)		2,200		
			"A211" +(0,20*1,25*2+0,20*1,50*2)		1,100		
			"A212" +(0,30*0,90+0,30*2,10*2)		1,530		
			"A213" +(0,20*2,20*2+0,20*3,10*2)		2,120		
			"A214" +(0,20*1,25*2+0,20*1,50*2)		1,100		
			"A215" +(0,20*1,25*2*2+0,20*1,50*2*2)		2,200		
			"B202" +(0,20*1,25*2*2+0,20*1,50*2*2)		2,200		
			"B203" +(0,20*1,25*2*2+0,20*1,50*2*2)		2,200		
			"B206" +(0,20*1,25*2*2+0,20*1,50*2*2)		2,200		
			"B207" +(0,20*1,25*2*2+0,20*1,50*2*2)		2,200		
			"B210" +(0,20*1,25*2*2+0,20*1,50*2*2)		2,200		
			"B211" +(0,20*1,25*2+0,20*1,50*2)		1,100		
			"B212" +(0,30*0,90+0,30*2,10*2)		1,530		
			"B213" +(0,20*2,20*2+0,20*3,10*2)		2,120		
			"B214" +(0,20*1,25*2+0,20*1,50*2)		1,100		
			"B215" +(0,20*1,25*2*2+0,20*1,50*2*2)		2,200		
			"C202" +(0,20*1,25*2*2+0,20*1,50*2*2)		2,200		
			"C203" +(0,20*1,25*2*2+0,20*1,50*2*2)		2,200		
			"C206" +(0,20*1,25*2*2+0,20*1,50*2*2)		2,200		
			"C207" +(0,20*1,25*2*2+0,20*1,50*2*2)		2,200		
			"C210" +(0,20*1,25*2*2+0,20*1,50*2*2)		2,200		
			"C211" +(0,20*1,25*2+0,20*1,50*2)		1,100		
			"C212" +(0,30*0,90+0,30*2,10*2)		1,530		
			"C213" +(0,20*2,20*2+0,20*3,10*2)		2,120		
			"C214" +(0,20*1,25*2+0,20*1,50*2)		1,100		
			"C215" +(0,20*1,25*2*2+0,20*1,50*2*2)		2,200		
			Mezisoučet		829,605		
	OM_S_OH		Součet		2 502,209		

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Novostavba Domova důchodců Borohrádek

Objekt: Dodatek č.3

Část: ZL11 - Vnitřní omítky

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Datum:

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
			-2502,209		-2 502,209		
			váppisk. příčkách 2np jen perlínka a štuk"				
			"102"(10,15*2+0,45*4)*3,05+(4,5+2,5)*2*0,25-1,8*1,97*2-0,8*1,97*2		77,131		
			"103"(8,6+8,6+2,55+10,30+8,55+2,45+2,45)*3,05-1,25*1,5*6-1,8*1,97-0,8*1,97		116,303		
			"A101"(4,55+4,05)*2*3,05-1,57-1,25*1,5*2+(1,0+2,1*2)*0,30+(1,25+1,5*2)*0,25*2		50,825		
			"A102"(5,65+5,20)*2*3,05-1,8*1,97-1,25*1,5*2+(2,0+2,1*2)*0,30+(1,25+1,5*2)*0,25*2		62,874		
			"A103"(2,3+1,8)*2*3,05-1,57		23,440		
			"A104"(2,3+1,8)*2*3,05-1,57		23,440		
			"A105"(3,35+5,45)*2*3,05-1,57*2-1,25*1,5+(1,25+1,5*2)*0,25		49,728		
			"A106"(1,35+1,75)*2*3,05-1,57-0,7*1,7		16,150		
			"A107+108"(3,45+5,2+2,3)*2*3,05-1,8*1,97*2-1,57*3		54,993		
			"A110"(9,85*2+7,1)*3,05-1,8*1,97-1,57-1,5*1,5-2,5*1,5*2+(1,5+2,5*2+1,5*6)*0,25		70,749		
			"A111"3,6*3,05-1,8*1,97+(2,5+2,1*2)*0,35		9,779		
			"A112"(3,1+1,8)*2*3,05-1,57-1,25*1,0+(1,25+1,0*2)*0,25		27,883		
			"A113"(3,0+2,45)*2*1,65-0,7*1,7		16,795		
			"B101"(2,65+4,05)*2*3,05-1,57*3-1,25*1,5+(1,0+2,1*2)*0,30+(1,25+1,5*2)*0,25		36,944		
			"B102"(1,75*2+0,9*2)*2*3,05-1,57-1,37*2		28,020		
			"B103"(1,75+1,95)*2*3,05-1,57		21,000		
			"B104"(5,65+5,20)*2*3,05-1,8*1,97-1,25*1,5*2+(2,0+2,1*2)*0,30+(1,25+1,5*2)*0,25*2		62,874		
			"B105"(2,3+1,8)*2*3,05-1,57		23,440		
			"B106"(2,3+1,8)*2*3,05-1,57		23,440		
			"B107"(3,35+5,45)*2*3,05-1,57*2-1,25*1,5+(1,25+1,5*2)*0,25		49,728		
			"B108"(1,35+1,75)*2*3,05-1,57-0,7*1,7		16,150		
			"B109+110"(3,45+5,2+2,3)*2*3,05-1,8*1,97*2-1,57*3		54,993		
			"B112"(9,85*2+7,1)*3,05-1,8*1,97-1,57-1,5*1,5-2,5*1,5*2+(1,5+2,5*2+1,5*6)*0,25		70,749		
			"B113"3,6*3,05-1,8*1,97+(2,5+2,1*2)*0,35		9,779		
			"B114"(3,1+1,8)*2*3,05-1,57-1,25*1,0+(1,25+1,0*2)*0,25		27,883		
			"B115"(3,0+2,45)*2*1,65-0,7*1,7		16,795		
			"C101"(4,55+4,05)*2*3,05-1,57-1,25*1,5*2+(1,0+2,1*2)*0,30+(1,25+1,5*2)*0,25*2		50,825		
			"C102"(5,65+5,20)*2*3,05-1,8*1,97-1,25*1,5*2+(2,0+2,1*2)*0,30+(1,25+1,5*2)*0,25*2		62,874		
			"C103"(2,3+1,8)*2*3,05-1,57		23,440		
			"C104"(2,3+1,8)*2*3,05-1,57		23,440		
			"C105"(3,35+5,45)*2*3,05-1,57*2-1,25*1,5+(1,25+1,5*2)*0,25		49,728		
			"C106"(1,35+1,75)*2*3,05-1,57-0,7*1,7		16,150		
			"C107+108"(3,45+5,2+2,3)*2*3,05-1,8*1,97*2-1,57*3		54,993		
			"C110"(9,85*2+7,1)*3,05-1,8*1,97-1,57-1,5*1,5-2,5*1,5*2+(1,5+2,5*2+1,5*6)*0,25		70,749		
			"C111"3,6*3,05-1,8*1,97+(2,5+2,1*2)*0,35		9,779		

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Novostavba Domova důchodců Borohrádek

Objekt: Dodatek č.3

Část: ZL11 - Vnitřní omítky

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Datum:

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
			"C112"(3,1+1,8)*2*3,05-1,57-1,25*1,0+(1,25+1,0*2)*0,25		27,883		
			"C113"(3,0+2,45)*2*1,65-0,7*1,7		16,795		
			Mezisoučet		-1 053,668		
			"A201"(1,95+1,85)*2*3,2-1,57		22,750		
			"A202"(5,675+4,2)*2*3,2-1,1*1,97-1,57-1,25*1,5*2+(1,25+1,5*2)*0,25*2		57,838		
			"A203"(4,95+3,2)*2*3,2-1,1*1,97-1,57-1,25*1,5*2+(1,25+1,5*2)*0,25*2		46,798		
			"A204"(1,8+1,8)*2*3,2-1,57		21,470		
			"A205"(1,8+1,8)*2*3,2-1,57		21,470		
			"A206"(4,95+3,2)*2*3,2-1,1*1,97-1,57-1,25*1,5*2+(1,25+1,5*2)*0,25*2		46,798		
			"A207"(5,675+4,2)*2*3,2-1,1*1,97-1,57-1,25*1,5*2+(1,25+1,5*2)*0,25*2		57,838		
			"A208"(1,95+1,85)*2*3,2-1,57		22,750		
			"A209"(1,95+1,80)*2*3,2-1,57		22,430		
			"A210"(4,95+5,05)*2*3,2-1,1*1,97-1,57-1,25*1,5*2+(1,25+1,5*2)*0,25*2		58,638		
			"A211"(3,95+4,05)*2*3,2-1,57-1,25*1,5+(1,25+1,5*2)*0,25		48,818		
			"A214"(3,95+4,05)*2*3,2-1,1*1,97-1,25*1,5+(1,25+1,5*2)*0,25		48,221		
			"A215"(4,95+5,05)*2*3,2-1,1*1,97-1,57-1,25*1,5*2+(1,25+1,5*2)*0,25*2		58,638		
			"A216"(1,95+1,80)*2*3,2-1,57		22,430		
			"A213+216CH"(14,95+1,8+4,2)*2*3,2-1,1*1,97*7-1,57-2,2*3,1+(2,2+3,1*2)*0,25		112,621		
			Mezisoučet		669,508		
			"část B dtto A"669,508		669,508		
			"část C dtto A"669,508		669,508		
			Mezisoučet		1 339,016		
			"odpočet obklad na zdivu-obk+obksdk-obkmoz" -451,487		-451,487		
			"výtah šachty"(1,65+1,8)*2*7,65*3-1,0*2,1*2*3		145,755		
			Součet		649,124		

1	R	612131101	Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch cementový postřík nanášený ručně celoplošně stěn	m2	3 807,788	60,93	232 008,52
2	R	612321191	Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 5 mm tloušťky omítky přes 10 mm stěn	m2	3 151,333	52,81	166 421,90

váppisk. příčkách 2np jen perlínka a štuk

"102"(10,15*2+0,45*4*4)*3,05+(4,5+2,5)*2*0,25-1,8*1,97*2-0,8*1,97*2

77,131

"103"(8,6+8,6+2,55+10,30+8,55+2,45+2,45)*3,05-1,25*1,5*6-1,8*1,97-0,8*1,97

116,303

"A101"(4,55+4,05)*2*3,05-1,57-1,25*1,5*2+(1,0+2,1*2)*0,30+(1,25+1,5*2)*0,25*2

50,825

"A102"(5,65+5,20)*2*3,05-1,8*1,97-1,25*1,5*2+(2,0+2,1*2)*0,30+(1,25+1,5*2)*0,25*2

62,874

"A103"(2,3+1,8)*2*3,05-1,57

23,440

"A104"(2,3+1,8)*2*3,05-1,57

23,440

"A105"(3,35+5,45)*2*3,05-1,57*2-1,25*1,5+(1,25+1,5*2)*0,25

49,728

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Novostavba Domova důchodců Borohrádek

Objekt: Dodatek č.3

Část: ZL11 - Vnitřní omítky

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Datum:

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
			"A106"(1,35+1,75)*2*3,05-1,57-0,7*1,7		16,150		
			"A107+108"(3,45+5,2+2,3)*2*3,05-1,8*1,97*2-1,57*3		54,993		
			"A110"(9,85*2+7,1)*3,05-1,8*1,97-1,57-1,5*1,5-2,5*1,5*2+(1,5+2,5*2+1,5*6)*0,25		70,749		
			"A111"3,6*3,05-1,8*1,97+(2,5+2,1*2)*0,35		9,779		
			"A112"(3,1+1,8)*2*3,05-1,57-1,25*1,0+(1,25+1,0*2)*0,25		27,883		
			"A113"(3,0+2,45)*2*1,65-0,7*1,7		16,795		
			"B101"(2,656+4,05)*2*3,05-1,57*3-1,25*1,5+(1,0+2,1*2)*0,30+(1,25+1,5*2)*0,25		36,944		
			"B102"(1,75*2+0,9*2)*2*3,05-1,57-1,37*2		28,020		
			"B103"(1,75+1,95)*2*3,05-1,57		21,000		
			"B104"(5,65+5,20)*2*3,05-1,8*1,97-1,25*1,5*2+(2,0+2,1*2)*0,30+(1,25+1,5*2)*0,25*2		62,874		
			"B105"(2,3+1,8)*2*3,05-1,57		23,440		
			"B106"(2,3+1,8)*2*3,05-1,57		23,440		
			"B107"(3,35+5,45)*2*3,05-1,57*2-1,25*1,5+(1,25+1,5*2)*0,25		49,728		
			"B108"(1,35+1,75)*2*3,05-1,57-0,7*1,7		16,150		
			"B109+110"(3,45+5,2+2,3)*2*3,05-1,8*1,97*2-1,57*3		54,993		
			"B112"(9,85*2+7,1)*3,05-1,8*1,97-1,57-1,5*1,5-2,5*1,5*2+(1,5+2,5*2+1,5*6)*0,25		70,749		
			"B113"3,6*3,05-1,8*1,97+(2,5+2,1*2)*0,35		9,779		
			"B114"(3,1+1,8)*2*3,05-1,57-1,25*1,0+(1,25+1,0*2)*0,25		27,883		
			"B115"(3,0+2,45)*2*1,65-0,7*1,7		16,795		
			"C101"(4,55+4,05)*2*3,05-1,57-1,25*1,5*2+(1,0+2,1*2)*0,30+(1,25+1,5*2)*0,25*2		50,825		
			"C102"(5,65+5,20)*2*3,05-1,8*1,97-1,25*1,5*2+(2,0+2,1*2)*0,30+(1,25+1,5*2)*0,25*2		62,874		
			"C103"(2,3+1,8)*2*3,05-1,57		23,440		
			"C104"(2,3+1,8)*2*3,05-1,57		23,440		
			"C105"(3,35+5,45)*2*3,05-1,57*2-1,25*1,5+(1,25+1,5*2)*0,25		49,728		
			"C106"(1,35+1,75)*2*3,05-1,57-0,7*1,7		16,150		
			"C107+108"(3,45+5,2+2,3)*2*3,05-1,8*1,97*2-1,57*3		54,993		
			"C110"(9,85*2+7,1)*3,05-1,8*1,97-1,57-1,5*1,5-2,5*1,5*2+(1,5+2,5*2+1,5*6)*0,25		70,749		
			"C111"3,6*3,05-1,8*1,97+(2,5+2,1*2)*0,35		9,779		
			"C112"(3,1+1,8)*2*3,05-1,57-1,25*1,0+(1,25+1,0*2)*0,25		27,883		
			"C113"(3,0+2,45)*2*1,65-0,7*1,7		16,795		
			Mezisoučet		1 448,541		
			"A201"(1,95+1,85)*2*3,2-1,57		22,750		
			"A202"(5,675+4,2)*2*3,2-1,1*1,97-1,57-1,25*1,5*2+(1,25+1,5*2)*0,25*2		57,838		
			"A203"(4,95+3,2)*2*3,2-1,1*1,97-1,57-1,25*1,5*2+(1,25+1,5*2)*0,25*2		46,798		
			"A204"(1,8+1,8)*2*3,2-1,57		21,470		
			"A205"(1,8+1,8)*2*3,2-1,57		21,470		
			"A206"(4,95+3,2)*2*3,2-1,1*1,97-1,57-1,25*1,5*2+(1,25+1,5*2)*0,25*2		46,798		
			"A207"(5,675+4,2)*2*3,2-1,1*1,97-1,57-1,25*1,5*2+(1,25+1,5*2)*0,25*2		57,838		

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Novostavba Domova důchodců Borohrádek

Objekt: Dodatek č.3

Část: ZL11 - Vnitřní omítky

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Datum:

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
			"A208"(1,95+1,85)*2*3,2-1,57		22,750		
			"A209"(1,95+1,80)*2*3,2-1,57		22,430		
			"A210"(4,95+5,05)*2*3,2-1,1*1,97-1,57- 1,25*1,5*2+(1,25+1,5*2)*0,25*2		58,638		
			"A211"(3,95+4,05)*2*3,2-1,57-1,25*1,5+(1,25+1,5*2)*0,25		48,818		
			"A214"(3,95+4,05)*2*3,2-1,1*1,97- 1,25*1,5+(1,25+1,5*2)*0,25		48,221		
			"A215"(4,95+5,05)*2*3,2-1,1*1,97-1,57- 1,25*1,5*2+(1,25+1,5*2)*0,25*2		58,638		
			"A216"(1,95+1,80)*2*3,2-1,57		22,430		
			"A213+216CH"(14,95+1,8+4,2)*2*3,2-1,1*1,97*7-1,57- 2,2*3,1+(2,2+3,1*2)*0,25		112,621		
			Mezisoučet		669,508		
			"část B dtto A"669,508		669,508		
			"část C dtto A"669,508		669,508		
			Mezisoučet		1 339,016		
			"odpočet obklad na zdivu-obk+obksdk-obkmoz" -451,487		-451,487		
			"výťah.šachty"(1,65+1,8)*2*7,65*3-1,0*2,1*2*3		145,755		
			Součet		3 151,333		
4	R	612331121	Omítka cementová vnitřních ploch nanášená ručně jednovrstvá, tloušťky do 10 mm hladká svislých konstrukcí stěn	m2	451,487	236,98	106 993,39
			"pod obklad na zdivu"				
			obk-obksdk+obkmoz				
			451,487		451,487		
			Součet		451,487		
5	011	612331191	Příplatek k cementové omítce vnitřních stěn za každých dalších 5 mm tloušťky ručně	m2	451,487	66,75	30 136,76
998			Přesun hmot				8 312,19
205	R	998011002	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky přes 6 do 12 m	t	71,967	115,50	8 312,19

Celkem

285 979,57

ZMĚNOVÝ LIST č. 12

Objednatel: Královehradecký kraj
Pivovarské náměstí 1245
Hradec Králové

Zhotovitel: VALC spol. s.r.o.

Název stavby: DD Borohrádek – „Domky Na Květné“

Smlouva o dílo č.:

Datum vydání ZL: 27.07.2021

Název části stavby dotčené změnou
(včetně čísla SO, PS, či IO):

SO 01 DOMOV DŮCHODCŮ
ZL 12 Zdivo tl.300 AKU

Na základě oznámení **zhotovitele** o skutečnostech, které vyžadují provést změnu smluvní ceny díla ve smyslu článku 6, bod 6.4 a 6.5. smlouvy o dílo. Změna se týká technického řešení díla s dopadem na jeho smluvní cenu.

Popis změny, technického řešení, zdůvodnění navrhované změny:

Změnovým listem dochází k narovnání výkazu výměr v souladu s projektovou dokumentací - stanovení položky pro nosné zdivo zdivo, ve smluvním výkazu výměr/rozpočtu je zdivo jednovrstvé z cihel děrovaných broušených na celoplošnou tenkovrstvou maltu, tl. zdiva 300 mm. V projektové dokumentaci je požadováno zdivo tl. 300mm s akustickými vlastnostmi.

Původní řešení dle smluvní dokumentace:

Vnitřní zeď tl. 300 mm z broušených cihelných akustických bloků 247x300x249mm.

Ve výkazu výměr uvedeno zdivo z cihel děrovaných broušených na celoplošnou tenkovrstvou maltu, které nesplňuje požadované akustické vlastnosti.

Nové řešení:

Zůstává dle projektové dokumentace.

Zdůvodnění změny:

Narovnání výkazu výměr v souladu s projektovou dokumentací - stanovení položky pro nosné zdivo tl 300mm s požadavkem na akustické vlastnosti

Vliv změny na výkresovou dokumentaci díla:

Nemá vliv.

Přílohy:

Samostatný položkový rozpočet, který je nedílnou přílohou tohoto ZL a rekapitulace ZL.

Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, resp. cenu díla:

Bez vlivu na termín.

Změna ceny díla:

Cena méněprací : -345.360,54 Kč bez DPH

Cena víceprací : 605.573,80 Kč bez DPH

Zvýšení celkové ceny díla o 260.213,26 Kč bez DPH .

Změnový list vyhotovil: Ing. Pavel Škrabal

Datum: 30.07.2021

Podpis:

Vyjádření zástupce zhotovitele - stavbyvedoucího: S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že realizací změny nedojde ke změně smluvního termínu pro dokončení díla a nebude dotčena kvalita díla dle SOD.

Datum: 30.07.2021

Jméno: Ing. Pavel Valc / Ing. Tomáš Bárta (hlavní stavbyvedoucí)

Podpis:

Vyjádření zástupce projektanta vykonávajícího autorský dozor - S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a není dotčena kvalita díla dle SOD.

Datum: 30.07.2021

Jméno: Libor Klubal

Podpis:

Vyjádření technického dozoru objednatele - S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech.

Datum: 30.07.2021

Jméno: Ing. Lukáš Oma / Ing. Tomáš Pazdera

Podpis:

Vyjádření zástupce objednatele - S realizací změny souhlasím.

Datum: 30.07.2021

Jméno: Ing. Václav Nýč / Ing. Marek Pavlík

Podpis:

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Novostavba Domova důchodců Borohrádek

Objekt: Dodatek č.3

Část: ZL12 - Zdivo tl.300 AKU

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Datum:

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

HSV

Práce a dodávky HSV

260 213,26

3

Svislé a kompletní konstrukce

256 522,80

1	R	311236151.HLZ	Zdivo jednovrstvé zvukově izolační z cihel HELUZ AKU 30/33,3 P20 na maltu M10 tloušťky 300 mm	m2	331,550	1 718,93	569 911,24
---	---	---------------	---	----	---------	----------	------------

Zdivo z cihel broušených

DOMOV DŮCHODCŮ

- 1. NP:

"0103" (2,55+2,45*2)*3,1

23,095

"A105" 4,20*3,1

13,020

"A107" 4,20*3,1

13,020

"A108" 7,60*3,1

23,560

"A109" 1,95*3,1

6,045

"A112" 1,95*3,1

6,045

"B107" 4,20*3,1

13,020

"B109" 4,20*3,1

13,020

"B110" 7,60*3,1

23,560

"B111" 1,95*3,1

6,045

"B114" 1,95*3,1

6,045

"C105" 4,20*3,1

13,020

"C107" 4,20*3,1

13,020

"C108" 7,60*3,1

23,560

"C109" 1,95*3,1

6,045

"C112" 1,95*3,1

6,045

- 1. NP - dveře:

"A108" -(2,00*2,10)

-4,200

"A109" -(0,90*2,10)

-1,890

"B110" -(2,00*2,10)

-4,200

"B111" -(0,90*2,10)

-1,890

"C108" -(2,00*2,10)

-4,200

"C109" -(0,90*2,10)

-1,890

Mezisoučet

189,895

- 2. NP:

"A211" (2,40+1,95)*3,25

14,138

"A212" 2,25*3,25

7,313

"A213" 4,20*3,25

13,650

"A214" 4,20*3,25

13,650

"B211" (2,40*1,95)*3,25

15,210

"B212" 2,25*3,25

7,313

"B213" 4,20*3,25

13,650

"B214" 4,20*3,25

13,650

"C211" (2,40+1,95)*3,25

14,138

"C212" 2,25*3,25

7,313

"C213" 4,20*3,25

13,650

"C214" 4,20*3,25

13,650

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Novostavba Domova důchodců Borohrádek

Objekt: Dodatek č.3

Část: ZL12 - Zdivo tl.300 AKU

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Datum:

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

- 2. NP - dveře:

"A212" -(0,90*2,10)

-1,890

"B212" -(0,90*2,10)

-1,890

"C212" -(0,90*2,10)

-1,890

Mezisoučet

141,655

Součet

331,550

2	R	311236151_HLZ.1	Zdivo jednovrstvé zvukově izolační z cihel HELUZ AKU 30/33,3 P20 na maltu M10 tloušťky 300 mm	m2	18,600	1 718,93	31 972,10
---	---	-----------------	---	----	--------	----------	-----------

Zdivo z cihel broušených

DOMOV DŮCHODCŮ

- stropní konstrukce nad 1. NP - překlady:

"P101" 1,50*0,24*11

3,960

"P103" 1,75*0,24*1

0,420

"P102" 3,00*0,24*4

2,880

Mezisoučet

7,260

- stropní konstrukce nad 2. NP - překlady:

"P201" 1,50*0,24*26

9,360

"P203" 2,75*0,24*3

1,980

Mezisoučet

11,340

Součet

18,600

31

Zdi pozemních staveb

-345 360,54

3	R	311235151	Zdivo jednovrstvé z cihel děrovaných broušených na celoplošnou tenkovrstvou maltu, pevnost cihel do P10, tl. zdiva 300 mm	m2	-318,033	1 005,10	-319 654,97
---	---	-----------	---	----	----------	----------	-------------

Zdivo z cihel broušených

DOMOV DŮCHODCŮ

- 1. NP:

"0103" (2,55+2,45*2)*3,00

22,350

"A105" 4,20*3,00

12,600

"A107" 4,20*3,00

12,600

"A108" 7,60*3,00

22,800

"A109" 1,95*3,00

5,850

"A112" 1,95*3,00

5,850

"B107" 4,20*3,00

12,600

"B109" 4,20*3,00

12,600

"B110" 7,60*3,00

22,800

"B111" 1,95*3,00

5,850

"B114" 1,95*3,00

5,850

"C105" 4,20*3,00

12,600

"C107" 4,20*3,00

12,600

"C108" 7,60*3,00

22,800

"C109" 1,95*3,00

5,850

"C112" 1,95*3,00

5,850

- 1. NP - dveře:

"A108" -(2,00*2,10)

-4,200

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Novostavba Domova důchodců Borohrádek

Objekt: Dodatek č.3

Část: ZL12 - Zdivo tl.300 AKU

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Datum:

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
			"A109" -(0,90*2,10)		-1,890		
			"B110" -(2,00*2,10)		-4,200		
			"B111" -(0,90*2,10)		-1,890		
			"C108" -(2,00*2,10)		-4,200		
			"C109" -(0,90*2,10)		-1,890		
			Mezisoučet		183,180		
			- 2. NP:				
			"A211" (2,40+1,95)*3,10		13,485		
			"A212" 2,25*3,10		6,975		
			"A213" 4,20*3,10		13,020		
			"A214" 4,20*3,10		13,020		
			"B211" (2,40*1,95)*3,10		14,508		
			"B212" 2,25*3,10		6,975		
			"B213" 4,20*3,10		13,020		
			"B214" 4,20*3,10		13,020		
			"C211" (2,40+1,95)*3,10		13,485		
			"C212" 2,25*3,10		6,975		
			"C213" 4,20*3,10		13,020		
			"C214" 4,20*3,10		13,020		
			- 2. NP - dveře:				
			"A212" -(0,90*2,10)		-1,890		
			"B212" -(0,90*2,10)		-1,890		
			"C212" -(0,90*2,10)		-1,890		
			Mezisoučet		134,853		
			Součet		318,033		
			-318,033		-318,033		
			Součet		-318,033		
4	R	311235151	Zdivo jednovrstvé z cihel děrovaných broušených na celoplošnou tenkovrstvou maltu, pevnost cihel do P10, tl. zdiva 300 mm	m2	-18,600	1 382,02	-25 705,57

Zdivo z cihel broušených

DOMOV DŮCHODCŮ

- stropní konstrukce nad 1. NP - překlady:

"P101" 1,50*0,24*11 3,960

"P103" 1,75*0,24*1 0,420

"P102" 3,00*0,24*4 2,880

Mezisoučet 7,260

- stropní konstrukce nad 2. NP - překlady:

"P201" 1,50*0,24*26 9,360

"P203" 2,75*0,24*3 1,980

Mezisoučet 11,340

Součet 18,600

-18,6 -18,600

Součet -18,600

998

Přesun hmot

3 690,46

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Novostavba Domova důchodců Borohrádek

Objekt: Dodatek č.3

Část: ZL12 - Zdivo tl.300 AKU

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Datum:

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
5	R	998011002	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky přes 6 do 12 m	t	31,952	115,50	3 690,46

Celkem

260 213,26

ZMĚNOVÝ LIST č. 13

Objednatel: Královehradecký kraj
Pivovarské náměstí 1245
Hradec Králové

Zhotovitel: VALC spol. s.r.o.

Název stavby: DD Borohrádek – „Domky Na Květné“

Smlouva o dílo č.:

Datum vydání ZL: 27.07.2021

Název části stavby dotčené změnou
(včetně čísla SO, PS, či IO):

SO 01 DOMOV DŮCHODCŮ
ZL 13 Zdivo obvodové tl.440

Na základě oznámení zhotovitele o skutečnostech, které vyžadují provést změnu smluvní ceny díla ve smyslu článku 6, bod 6.4 a 6.5. smlouvy o dílo. Změna se týká technického řešení díla s dopadem na jeho smluvní cenu.

Popis změny, technického řešení, zdůvodnění navrhované změny:

Nejedná se o změnu, ale o opravu výpočtu smluvního výkazu výměr/rozpočtu, kde je počítáno s výškou obvodového zdiva v 1.NP 3,0m.

Původní řešení dle smluvní dokumentace:

Výška zdiva 1.NP dle PD 3,1m, resp. 2.NP 3,25m (pod vyrovnávací betonový věnec). ve výkazu výměr počítáno s výškou 3,0m resp. 3,1m

Nové řešení:

Výškové úrovně zůstávají dle projektové dokumentace.

Zdůvodnění změny:

Narovnání výkazu výměr v souladu s projektovou dokumentací.

Vliv změny na výkresovou dokumentaci díla:

Nemá vliv.

Přílohy:

Samostatný položkový rozpočet, který je nedílnou přílohou tohoto ZL a rekapitulace ZL.

Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, resp. cenu díla:

Bez vlivu na termín.

Změna ceny díla:

Cena méněprací : - Kč bez DPH

Cena víceprací : 59.016,17 Kč bez DPH

Zvýšení celkové ceny díla o 59.016,17 Kč bez DPH .

Změnový list vyhotovil: Ing. Pavel Škrabal

Datum: 30.07.2021

Podpis:

Vyjádření zástupce zhotovitele - stavbyvedoucího: S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že realizací změny nedojde ke změně smluvního termínu pro dokončení díla a nebude dotčena kvalita díla dle SOD.

Datum: 30.07.2021

Jméno: Ing. Pavel Valc / Ing. Tomáš Bárta (hlavní stavbyvedoucí)

Podpis:

Vyjádření zástupce projektanta vykonávajícího autorský dozor - S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a není dotčena kvalita díla dle SOD.

Datum: 30.07.2021

Jméno: Libor Klubal

Podpis:

Vyjádření technického dozoru objednatele - S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech.

Datum: 30.07.2021

Jméno: Ing. Lukáš Oma / Ing. Tomáš Pazdera

Podpis:

Vyjádření zástupce objednatele - S realizací změny souhlasím.

Datum: 30.07.2021

Jméno: Ing. Václav Nýč / Ing. Marek Pavlík

Podpis:

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Novostavba Domova důchodců Borohrádek

Objekt: Dodatek č.3

Část: ZL13 - Zdivo obvodové tl.440

Objednatel: Královéhradecký kraj

Zhotovitel: VALC, s.r.o.

Místo:

Zpracoval:

Datum:

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

HSV Práce a dodávky HSV 59 016,17

3 Svislé a kompletní konstrukce 59 016,17

31 Zdi pozemních staveb 59 016,17

47	R	311235211	Zdivo jednovrstvé z cihel děrovaných broušených na celoplošnou tenkovrstvou maltu, pevnost cihel do P10, tl. zdiva 440 mm	m2	42,115	1 401,31	59 016,17
----	---	-----------	---	----	--------	----------	-----------

Zdivo z cihel broušených

DOMOV DŮCHODCŮ

- zdivo obvodové 1. NP - pohled od J:

9,80*3,10+3,10*1,78+7,20*3,10+7,20*3,10+3,10*1,78+9,80*3,10+10,30*3,10

148,366

- zdivo obvodové 1. NP - pohled od J - dveře:

-(1,00*2,10+2,00*2,10)

-6,300

- zdivo obvodové 1. NP - pohled od J - okna:

(2,50*1,50+1,25*1,00+1,25*1,50*3+1,25*1,50*2+1,25*1,00+2,50*1,50)

-19,375

- zdivo obvodové 1. NP - pohled od Z:

9,85*3,10+6,90*3,10+3,10*1,78+9,80*3,10+10,30*3,10

119,753

- zdivo obvodové 1. NP - pohled od Z - dveře:

-(2,00*2,10+1,00*2,10)

-6,300

- zdivo obvodové 1. NP - pohled od Z - okna:

-(2,50*1,50+1,50*1,50+1,25*1,50*3+1,25*1,00+2,50*1,50)

-16,625

- zdivo obvodové 1. NP - pohled od S:

12,00*3,10+9,85*3,10+12,00*3,10

104,935

- zdivo obvodové 1. NP - pohled od S - dveře:

-(2,50*2,10+2,50*2,10)

-10,500

- zdivo obvodové 1. NP - pohled od S - okna:

-(1,25*1,50*2+2,50*1,50+1,50*1,50+1,25*1,50*2)

-13,500

- zdivo obvodové 1. NP - pohled od V:

9,85*3,10+12,00*3,10+10,30*3,10

99,665

- zdivo obvodové 1. NP - pohled od V - dveře:

-(2,00*2,10+1,00*2,10+2,50*2,10)

-11,550

- zdivo obvodové 1. NP - pohled od V - okna:

-(2,50*1,50+1,50*1,50+1,25*1,50*2)

-9,750

Mezisoučet

378,819

- zdivo obvodové 2. NP - pohled od J:

9,80*3,25+3,25*4,68+9,80*3,25+9,80*3,25+3,25*4,68+9,80*3,25+9,40*2,30

179,440

- zdivo obvodové 2. NP - pohled od J - okna:

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Novostavba Domova důchodců Borohrádek

Objekt: Dodatek č.3

Část: ZL13 - Zdivo obvodové tl.440

Objednatel: Královéhradecký kraj

Zhotovitel: VALC, s.r.o.

Místo:

Zpracoval:

Datum:

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
			(1,25*1,50*3+2,20*3,10+1,25*1,50*3+1,25*1,50*3+2,20*3,10+1,25*1,50*3)		-36,140		
			- zdivo obvodové 2. NP - pohled od Z:				
			10,30*3,25+9,35*3,25+3,25*4,68+9,80*3,25+10,30*2,30		134,613		
			- zdivo obvodové 2. NP - pohled od Z - okna:				
			-(1,25*1,50*3+2,20*3,10+1,25*1,50*3)		-18,070		
			- zdivo obvodové 2. NP - pohled od S:				
			22,15*3,25+10,30*3,25+22,15*3,25		177,450		
			- zdivo obvodové 2. NP - pohled od S - okna:				
			-(1,25*1,50*8+1,25*1,50*8)		-30,000		
			- zdivo obvodové 2. NP - pohled od V:				
			10,30*3,25+22,15*3,25+10,30*2,30		129,153		
			- zdivo obvodové 2. NP - pohled od V - okna:				
			-(1,25*1,50*8)		-15,000		
			Mezisoučet		521,446		
			"PMnožství dle SOD ... 858,15m2"				
			-858,15		-858,150		
			Součet		42,115		

Celkem

59 016,17

ZMĚNOVÝ LIST č. 14

Objednatel: Královehradecký kraj
Pivovarské náměstí 1245
Hradec Králové

Zhotovitel: VALC spol. s.r.o.

Název stavby: DD Borohrádek – „Domky Na Květné“

Smlouva o dílo č.:

Datum vydání ZL: 27.07.2021

Název části stavby dotčené změnou
(včetně čísla SO, PS, či IO):

SO 01 DOMOV DŮCHODCŮ
ZL 14 Ocelová konstrukce chodeb

Na základě oznámení **zhotovitele** o skutečnostech, které vyžadují provést změnu smluvní ceny díla ve smyslu článku 6, bod 6.4 a 6.5. smlouvy o dílo. Změna se týká technického řešení díla s dopadem na jeho smluvní cenu.

Popis změny, technického řešení, zdůvodnění navrhované změny:

Na základě zpracované dílenské dokumentace ocelových konstrukcí chodeb vč. doplnění dílčích prvků nezbytných pro přípravu navazujících konstrukcí – ukotvení prvků slunolamů na ocelovou konstrukci je navýšena celková hmotnost ocelové konstrukce proti předpokládané výměře ze statického výpočtu zadávací PD. Jsou přidány překlady U100 a nosníky I120 ve styku chodeb domku „B“ a „C“ v rohu budovy. Je doplněn nosný prvek slunolamu na okraji střechy z plechu P10/120 na JEKL 250x100x6. Zároveň je změněn trapézový plech TR 150/280/0,75 na TR 50x0,88.

Původní řešení dle smluvní dokumentace:

Statický výpočet vč. schematického návrhu ocelové konstrukce vč. posouzení statickým výpočtem ocelového sloupku, krokve a vaznice.

Nové řešení:

Dle dílenské dokumentace – doplněny nosné prvky pro ukotvení slunolamu a překlady ve styku chodeb domku „B“ a „C“

Zdůvodnění změny:

Dopracování dílenské dokumentace a doplnění prvků viz výše.

Vliv změny na výkresovou dokumentaci díla:

Má vliv.

Přílohy:

Samostatný položkový rozpočet, který je nedílnou přílohou tohoto ZL a rekapitulace ZL.

Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, resp. cenu díla:

Bez vlivu na termín.

Změna ceny díla:


Cena méněprací : - Kč bez DPH
Cena víceprací : 118.034,40 Kč bez DPH

Zvýšení celkové ceny díla o 118.034,40 Kč bez DPH .

Změnový list vyhotovil: Ing. Pavel Škrabal

Datum: 30.07.2021

Podpis:



Vyjádření zástupce zhotovitele - stavbyvedoucího: S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že realizací změny nedojde ke změně smluvního termínu pro dokončení díla a nebude dotčena kvalita díla dle SOD.

Datum: 30.07.2021

Jméno: Ing. Pavel Valc / Ing. Tomáš Bárta (hlavní stavbyvedoucí)

Podpis:



Vyjádření zástupce projektanta vykonávajícího autorský dozor - S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a není dotčena kvalita díla dle SOD.

Datum: 30.07.2021

Jméno: Libor Klubal

Podpis:



Vyjádření technického dozoru objednatele - S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech.

Datum: 30.07.2021

Jméno: Ing. Lukáš Oma / Ing. Tomáš Pazdera

Podpis:



Vyjádření zástupce objednatele - S realizací změny souhlasím.

Datum: 30.07.2021

Jméno: Ing. Václav Nýč / Ing. Marek Pavlík

Podpis:



ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Novostavba Domova důchodců Borohrádek

Objekt: Dodatek č.3

Část: ZL14 - OK chodeb

Objednatel: Královéhradecký kraj

Zhotovitel: VALC, s.r.o.

Místo:

Zpracoval:

Datum:

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

PSV

Práce a dodávky PSV

118 034,40

767

Konstrukce zámečnické

118 034,40

1	R	505.511.515	OK chodeb Z103,109,113 - dopočet dle výrobní dokumentace	kg	1 578,000	74,80	118 034,40
---	---	-------------	--	----	-----------	-------	------------

Výpis dle dílenské dokumentace

Sloupy ... U100 - 2,85m 36ks, P10x200x250 18ks

1159

1 159,000

Překlady ... U100 - 21,96m 2ks, 19,8m 4ks

1315

1 315,000

Atika ... Jekl 250x100x6 19,6m 2ks, 22,25m 1ks

1856

1 856,000

P15x150x320 42ks

1524

1 524,000

Prořez, svary + kotevní materiál 8%

468

468,000

TR 50x088 178m2

1531

1 531,000

Prořez 20%

306

306,000

Mezisoučet

8 159,000

Množství OK chodeb dle VV

6581

6 581,000

Mezisoučet

6 581,000

Množství nad rámec smluvního rozpočtu

1578

1 578,000

Celkem

118 034,40

ZMĚNOVÝ LIST č. 15

Objednatel: Královehradecký kraj
Pivovarské náměstí 1245
Hradec Králové

Zhotovitel: VALC spol. s r.o.

Název stavby: DD Borohrádek – „Domky Na Květné“

Smlouva o dílo č.:

Datum vydání ZL: 27.07.2021

Název části stavby dotčené změnou
(včetně čísla SO, PS, či IO):

SO 01 DOMOV DŮCHODCŮ
ZL 15 Vlepovaná výztuž

Na základě oznámení **zhotovitele** o skutečnostech, které vyžadují provést změnu smluvní ceny díla ve smyslu článku 6, bod 6.4 a 6.5. smlouvy o dílo. Změna se týká technického řešení díla s dopadem na jeho smluvní cenu.

Popis změny, technického řešení, zdůvodnění navrhované změny:

Na základě zpracované dílenské dokumentace monolitické části stropní konstrukce a stropních panelů 1NP pro zajištění spolupůsobení mezi stropním panelem a monolitickou deskou v 1.NP ~~bylo je~~ navrženo do střední třetiny rozpětí stropního panelu navrtat vlepovanou výztuž – tj. trny Ø 12 mm, po 300 mm, délka trnu 300 mm. Spoj mezi monolitickou deskou a panelem bude bez dilatace.

Původní řešení dle smluvní dokumentace:

V PD neřešeno

Nové řešení:

Provedení spřažení monolitické stropní konstrukce a stropních panelů vlepovanou výztuží.

Zdůvodnění změny:

Požadováno spolupůsobení stropních konstrukcí vč. zajištění shodného dotvarování.

Vliv změny na výkresovou dokumentaci díla:

Nemá vliv.

Přílohy:

Samostatný položkový rozpočet, který je nedílnou přílohou tohoto ZL a rekapitulace ZL.

Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, resp. cenu díla:

Bez vlivu na termín.

Změna ceny díla:

Cena méněprací : - Kč bez DPH

Cena víceprací : 14.148,77 Kč bez DPH

Zvýšení celkové ceny díla o 14.148,77 Kč bez DPH .

Změnový list vyhotovil: Ing. Pavel Škrabal

Datum: 30.07.2021

Podpis: 

Vyjádření zástupce zhotovitele - stavbyvedoucího: S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že realizací změny nedojde ke změně smluvního termínu pro dokončení díla a nebude dotčena kvalita díla dle SOD.

Datum: 30.07.2021

Jméno: Ing. Pavel Valc / Ing. Tomáš Bárta (hlavní stavbyvedoucí)

Podpis: 

Vyjádření zástupce projektanta vykonávajícího autorský dozor - S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a není dotčena kvalita díla dle SOD.

Datum: 30.07.2021

Jméno: Libor Klubal

Podpis: 

Vyjádření technického dozoru objednatele - S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech.

Datum: 30.07.2021

Jméno: Ing. Lukáš Oma / Ing. Tomáš Pazdera

Podpis: 

Vyjádření zástupce objednatele - S realizací změny souhlasím.

Datum: 30.07.2021

Jméno: Ing. Václav Nýč / Ing. Marek Pavlík

Podpis: 

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Novostavba Domova důchodců Borohrádek

Objekt: Dodatek č.3

Část: ZL15 - Vlepovaná výztuž stropní k-ce

Objednatel: Královéhradecký kraj

Zhotovitel: VALC, s.r.o.

Místo:

Zpracoval:

Datum:

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

HSV

Práce a dodávky HSV

14 148,77

9

Ostatní konstrukce a práce, bourání

14 148,77

1	005	985331213	Dodatečné vlepování betonářské výztuže D 12 mm do chemické malty včetně vyvrtání otvoru 3*(12*0,3)	m	10,800	1 205,40	13 018,32
			Součet		10,800		
2	130	13021013	tyč ocelová žebírková jakost BSt 500S (10 505) výztuž do betonu D 12mm	t	0,010	18 286,00	182,86
			Hmotnost: 0,89 kg/m				
			10,8 * 0,00091		0,010		
3	005	985331912	Příplatek k dodatečnému vlepování betonářské výztuže za délku do 1 m jednotlivě	m	10,800	87,74	947,59

Celkem

14 148,77

ZMĚNOVÝ LIST č. 16

Objednatel: Královehradecký kraj
Pivovarské náměstí 1245
Hradec Králové

Zhotovitel: VALC spol. s.r.o.

Název stavby: DD Borohrádek – „Domky Na Květné“

Smlouva o dílo č.:

Datum vydání ZL: 27.07.2021

Název části stavby dotčené změnou
(včetně čísla SO, PS, či IO):

SO 01 DOMOV DŮCHODCŮ
ZL 16 EI silnoproud – přívody pro venkovní žaluzie 1.NP

Na základě oznámení **zhotovitele** o skutečnostech, které vyžadují provést změnu smluvní ceny díla ve smyslu článku 6, bod 6.4 a 6.5. smlouvy o dílo. Změna se týká technického řešení díla s dopadem na jeho smluvní cenu.

Popis změny, technického řešení, zdůvodnění navrhované změny:

Jedná se o elektro přívody pro venkovní žaluzie, které nebyly součástí projektové dokumentace. Přívody doplněny na základě požadavku uživatele.

Původní řešení dle smluvní dokumentace:

V PD. část elektro - neřešeno

Nové řešení:

Elektroinstalace pro elektrické ovládání venkovních žaluzií

Zdůvodnění změny:

Doplnění elektroinstalace pro ovládání a pohon venkovních žaluzií, nebylo v PD zahrnuto.

Vliv změny na výkresovou dokumentaci díla:

Má vliv.

Přílohy:

Samostatný položkový rozpočet, který je nedílnou přílohou tohoto ZL a rekapitulace ZL.

Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, resp. cenu díla:

Bez vlivu na termín.

Změna ceny díla:

Cena méněprací : - Kč bez DPH

Cena víceprací : 43.292,15 Kč bez DPH

Zvýšení celkové ceny díla o 43.292,15 Kč bez DPH .

Změnový list vyhotovil: Ing. Pavel Škrabal


Datum: 30.07.2021

Podpis: 

Vyjádření zástupce zhotovitele - stavbyvedoucího: S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že realizací změny nedojde ke změně smluvního termínu pro dokončení díla a nebude dotčena kvalita díla dle SOD.

Datum: 30.07.2021


Jméno: Ing. Pavel Valc / Ing. Tomáš Bárta (hlavní stavbyvedoucí)

Podpis: 

Vyjádření zástupce projektanta vykonávajícího autorský dozor - S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a není dotčena kvalita díla dle SOD.

Datum: 30.07.2021


Jméno: Libor Klubal

Podpis: 

Vyjádření technického dozoru objednatele - S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech.

Datum: 30.07.2021

Jméno: Ing. Lukáš Oma / Ing. Tomáš Pazdera

Podpis: 

Vyjádření zástupce objednatele - S realizací změny souhlasím.

Datum: 30.07.2021

Jméno: Ing. Václav Nýč / Ing. Marek Pavlík

Podpis: 

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Novostavba Domova důchodců Borohrádek

Objekt: Dodatek č.3

Část: ZL16 El silnoprúd - přívody pro venkovní žaluzie 1.NP

Objednatel: Královéhradecký kraj

Zhotovitel: VALC, s.r.o.

Místo:

Zpracoval:

Datum:

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

M Práce a dodávky M 43 292,15

21-M Elektromontáže 8 050,00

1	R	210000001	elektromontáže	h	23,000	350,00	8 050,00
---	---	-----------	----------------	---	--------	--------	----------

Materiály Materiály 8 362,00

2	R	M1	kabel s Cu jádrem 3Cx1,5mm2	m	182,000	11,00	2 002,00
3	R	M2	žaluziový spínač TANGO bílý komplet	ks	24,000	199,00	4 776,00
4	R	M3	Svorka WAGO 4x1,5	ks	72,000	4,00	288,00
5	R	M4	krabice instalační hluboká o 68 mm	ks	72,000	18,00	1 296,00

HZS Práce v HZS 16 100,00

6	R	H1	Úklid pracoviště	hod	1,000	350,00	350,00
7	R	H2	Pomocné a přípravné práce	hod	2,000	350,00	700,00
8	R	H3	Kontrola obvodů	hod	1,000	350,00	350,00
9	R	H4	Sekací a bourací práce	hod	42,000	350,00	14 700,00

VRN Vedlejší rozpočtové náklady 10 780,15

10	R		Podružný materiál	%	1,000	83,62	83,62
11	R		PPV	%	6,000	306,50	1 839,00
12	R		Doprava	%	3,600	83,62	301,03
13	R		Ostatní	%	1,000	306,50	306,50
14	R	114	HZS	hod	5,000	350,00	1 750,00
15	R	21-01-100	Doprojektování přívodů elektro silnoprúd pro venkovní žaluzie v 1.NP	soub	1,000	6 500,00	6 500,00

Celkem 43 292,15

ZMĚNOVÝ LIST č. 17

Objednatel: Královehradecký kraj
Pivovarské náměstí 1245
Hradec Králové

Zhotovitel: VALC spol. s.r.o.

Název stavby: DD Borohrádek – „Domky Na Květné“

Smlouva o dílo č.:

Datum vydání ZL: 27.07.2021

Název části stavby dotčené změnou
(včetně čísla SO, PS, či IO):

SO 01 DOMOV DŮCHODCŮ
ZL 17 SIL,SLP sensorová podlaha

Na základě oznámení **zhotovitele** o skutečnostech, které vyžadují provést změnu smluvní ceny díla ve smyslu článku 6, bod 6.4 a 6.5. smlouvy o dílo. Změna se týká technického řešení díla s dopadem na jeho smluvní cenu.

Popis změny, technického řešení, zdůvodnění navrhované změny:

Jedná se o dodatečné požadavky budoucího provozovatele týkající se uživatelských funkcí sensorové podlahy blíže popsanych v zápisu z KD č.31, tj. doplnění elektroinstalace pro ovládání osvětlení pokoje a spínaných zásuvek na základě impulsu od sensorové podlahy, umístění klíčového spínače, doplnění datových zásuvek k ovládacím prvkům sensorové podlahy.

Změnový list zároveň řeší úpravu elektroinstalace v koupelnách pokojů klientů vzhledem k požadavkům ČSN pro tyto prostory.

Původní řešení dle smluvní dokumentace:

V PD neřešeno

Nové řešení:

Doplnění elektroinstalace pro ovládání osvětlení pokoje a spínaných zásuvek na základě impulsu od sensorové podlahy, umístění klíčového spínače, doplnění datových zásuvek k ovládacím prvkům sensorové podlahy.

Nové umístění zásuvek vč. požadavku na krytí IP, dtto osvětlení, v koupelnách pokojů klientů.

Zdůvodnění změny:

Viz. popis.

Vliv změny na výkresovou dokumentaci díla:

Má vliv.

Přílohy:

Samostatný položkový rozpočet, který je nedílnou přílohou tohoto ZL a rekapitulace ZL.

Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, resp. cenu díla:

Ano, má vliv na termín, prodloužení termínu o 2.týdny.

Změna ceny díla:

Cena méněprací : -49.494,00 Kč bez DPH

Cena víceprací : 361.664,10 Kč bez DPH

Zvýšení celkové ceny díla o 312.170,10 Kč bez DPH .

Změnový list vyhotovil: Ing. Pavel Škrabal

Datum: 30.07.2021

Podpis:

Vyjádření zástupce zhotovitele - stavbyvedoucího: S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že realizací změny nedojde ke změně smluvního termínu pro dokončení díla a nebude dotčena kvalita díla dle SOD.

Datum: 30.07.2021

Jméno: Ing. Pavel Valc / Ing. Tomáš Bárta (hlavní stavbyvedoucí)

Podpis:

Vyjádření zástupce projektanta vykonávajícího autorský dozor - S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a není dotčena kvalita díla dle SOD.

Datum: 30.07.2021

Jméno: Libor Klubal

Podpis:

Vyjádření technického dozoru objednatele - S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech.

Datum: 30.07.2021

Jméno: Ing. Lukáš Oma / Ing. Tomáš Pazdera

Podpis:

Vyjádření zástupce objednatele - S realizací změny souhlasím.

Datum: 30.07.2021

Jméno: Ing. Václav Nýč / Ing. Marek Pavlík

Podpis:

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Novostavba Domova důchodců Borohrádek

Objekt: Dodatek č.3

Podčást: 17.1 Doplnění koupelny

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Datum:

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

M Práce a dodávky M 15 543,54

21-M Elektromontáže 9 100,00

1	R	210000001	elektromontáže	h	26,000	350,00	9 100,00
---	---	-----------	----------------	---	--------	--------	----------

21-M Materiály -66,00

2	R	05015	svítidlo LED 18W bílé kulaté přisazené o 210 mm, 4000K, 1260lm, IP54	ks	30,000	500,00	15 000,00
3	R	05021	svítidlo LED 6W bílé kulaté vestavné o 120 mm, 2700K, 420lm, IP44	ks	21,000	500,00	10 500,00
4	R	09041	zásuvka na povrch IP44 bílá s víčkem	ks	18,000	256,00	4 608,00
5	R	11200	sádra stavební	kg	6,000	9,00	54,00
6	R	05027	svítidlo "C"	ks	-30,000	540,00	-16 200,00
7	R	05193	svítidlo "H"	ks	-21,000	540,00	-11 340,00
8	R	09101	zásuvka dvojitá komplet	ks	-21,000	128,00	-2 688,00

HZS Práce v HZS 3 850,00

9	R	H1	Úklid pracoviště	hod	1,000	350,00	350,00
10	R	H2	Pomocné a přípravné práce	hod	8,000	350,00	2 800,00
11	R	H3	Kontrola obvodů	hod	2,000	350,00	700,00

VRN Vedlejší rozpočtové náklady 2 659,54

12	R		Podružný materiál	%	1,000	0,66	0,66
13	R		PPV	%	6,000	129,50	777,00
14	R		Doprava	%	3,600	0,66	2,38
15	R		Ostatní	%	1,000	129,50	129,50
16	R	114	HZS	hod	5,000	350,00	1 750,00

Celkem 15 543,54

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Novostavba Domova důchodců Borohrádek

Objekt: Dodatek č.3

Podčást: 17.2 Doplnění podlahy

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Datum:

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
M Práce a dodávky M							251 173,16
21-M Elektromontáže							11 200,00
1	R	210000001	elektromontáže	h	32,000	350,00	11 200,00
21-M Stavební práce - výseky, kapsy, rýhy							1 533,60
2	R	97403-1121	vysek.rýh cihla do hl.30mm š.do 30mm	m	24,000	63,90	1 533,60
21-M Rozvaděče NP							187 386,00
3	R	A-0111-0	plastová rozvodnice na povrch 2/24 modulů	ks	18,000	1 340,00	24 120,00
4	R	B-1501-1	připojení jednožil. vodiče do 60A	ks	54,000	400,00	21 600,00
5	R	B-1524-1	propojovací lišta 63A 3P	m	9,000	650,00	5 850,00
6	R	B-9000-1	propojení pomocných obvodů	ks	18,000	1 000,00	18 000,00
7	R	B-9010-1	technologicky složité zapojení	ks	18,000	2 000,00	36 000,00
8	R	B-9030-1	drobný spojovací materiál	ks	18,000	1 000,00	18 000,00
9	R	E-0002-1	jistič B10/1	ks	18,000	90,00	1 620,00
10	R	H-0922-1	relé instalační cívka AC24V	ks	60,000	655,00	39 300,00
11	R	S-0100-1	svorkovnice N- 7p modrá	ks	18,000	35,00	630,00
12	R	S-0101-1	svorkovnice PE- 7p zelená	ks	18,000	35,00	630,00
13	R	T-0076-1	trafo 100VA AC 230/24V	ks	18,000	1 150,00	20 700,00
14	R	V-4040-1	vývodka plastová do o 42 mm	ks	78,000	12,00	936,00
21-M Dozbrojení rozvaděčů RS4 - RS6							306,00
15	R	E-0003-1	jistič B16/1	ks	3,000	90,00	270,00
16	R	V-4040-1	vývodka plastová do o 42 mm	ks	3,000	12,00	36,00
21-M Materiály							9 258,00
17	R	00040	krabice instalační o 68 mm hluboká	ks	18,000	18,00	324,00
18	R	00202	trubka ohebná instalační o 20 mm	m	72,000	6,00	432,00
19	R	00624	kabel s Cu jádrem 3Cx2,5mm2	m	282,000	19,00	5 358,00
20	R	09100	zásuvka jednoduchá barevná komplet	ks	24,000	128,00	3 072,00
21	R	11200	sádra stavební	kg	8,000	9,00	72,00
HZS Práce v HZS							3 850,00
22	R	H1	Úklid pracoviště	hod.	1,000	350,00	350,00
23	R	H2	Pomocné a přípravné práce	hod.	8,000	350,00	2 800,00
24	R	H3	Kontrola obvodů	hod.	2,000	350,00	700,00
VRN Vedlejší rozpočtové náklady							37 639,56
25	R		Podružný materiál	%	1,000	328,60	328,60
26	R		PPV	%	6,000	1 454,00	8 724,00
27	R		Doprava	%	3,600	328,60	1 182,96
28	R		Ostatní	%	1,000	1 454,00	1 454,00
29	R	114	HZS	hod.	5,000	350,00	1 750,00
30	R	21-01-100	Doprojektování silnoproudé a slaboproudé elektroinstalace+ koordinace	soub	1,000	24 200,00	24 200,00

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Novostavba Domova důchodců Borohrádek

Objekt: Dodatek č.3

Podčást: 17.2 Doplnění podlahy

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Datum:

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

Celkem

251 173,16

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Novostavba Domova důchodců Borohrádek

Objekt: Dodatek č.3

Podčást: 17.3 SKS

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Datum:

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

21-M

Elektromontáže

32 330,80

1

RD01

22 335,10

1	R	2	19" patchpanel kompaktní, 24xRJ-45 UTP Cat.6 (třída E) 250 MHz, 1U, RAL 7035 šedá, zářezové svorkovnice typu KRONE LSA, pro kabely s průměrem vodiče AWG 26 – AWG 22, zapojení TIA 568 A/B, montážní sada součástí balení, normy ISO/IEC 11801, ČSN EN 50173-1	ks	1,000	1 199,00	1 199,00
2	R	3	Patch panel	ks	1,000	29,00	29,00
3	R	4	Vypáskování kabelů v rozvaděči	ks	20,000	9,10	182,00
4	R	5	Kabelová forma UTP - včetně odstranění pláště kabelu, očištění, vyformování, zapojení, prozvonění a značení kabelu.	ks	20,000	73,10	1 462,00
5	R	6	Měření do protokolu	ks	20,000	78,10	1 562,00
6	R	7	Propojovací kabel, Cat.6 250MHz, nestíněný U/UTP, 2xRJ-45, délka 1m, barva šedá, PVC plášť	ks	20,000	32,50	650,00
7	R	8	Propojovací kabel, Cat.6 250MHz, nestíněný U/UTP, 2xRJ-45, délka 2m, barva šedá, PVC plášť	ks	20,000	46,00	920,00
8	R	9	Kabel U/UTP Cat.6 4x2xAWG23 300 MHz, LS0H modrý, Eca	m	690,000	9,40	6 486,00
9	R	10	Kabel UTP kat.6 v trubkách	m	20,000	7,70	154,00
10	R	11	UTP,FTP,SEKU,SYKY do 7 mm vně prům. volně ve žlabu	m	670,000	7,70	5 159,00
11	R	12	Keystone modul RJ45 nestíněný, Cat.6 de-embedded, beznástrojové provedení, zářezová svorkovnice typu 110, IDC, třída E dle ISO/IEC 11801 a ČSN EN50173-1, průměr vodiče AWG 24/1 – AWG 22/1, zapojení TIA 568 A/B	ks	20,000	63,10	1 262,00
12	R	13	Kryt zásuvky komunikační s popisovým polem, s kovovým upevňovacím třmenem, barva bílá / bílá	ks	1,000	58,20	58,20
13	R	14	Maska nosná s 1 otvorem pro 1 komunikační zásuvku Modular Jack RJ s otvory dle ČSN EN 60 603-7	ks	18,000	24,50	441,00
14	R	15	Rámeček jednonásobný, barva bílá / bílá	ks	1,000	26,00	26,00
15	R	16	Průmyslový modul na DIN lištu pro jeden keystone šedý	ks	18,000	71,50	1 287,00
16	R	17	Zásuvka 1xRJ45 UTP kat.6 pod omítku	ks	18,000	20,80	374,40
17	R	18	Zásuvka 2xRJ45 UTP kat.6 pod omítku	ks	1,000	24,50	24,50
18	R	19	Kabelová forma UTP - včetně odstranění pláště kabelu, očištění, vyformování, zapojení, prozvonění a značení kabelu.	ks	20,000	52,95	1 059,00

20

Ostatní materiál

9 995,70

19	R	21	vnější průměr 28,5 mm, vnitřní průměr 22,9 mm, 320N, pro přímé zalévání při monolitické betonáži nebo pod omítku	m	10,000	11,20	112,00
20	R	22	Trubka ohebná pod omítku, vnější průměr 32 mm	m	10,000	40,10	401,00
21	R	23	Kabelový svazkový držák, kovový, vnitřní rozměr 33x60	ks	40,000	13,80	552,00
22	R	24	Skupinový držák GRIP M 15	ks	40,000	12,40	496,00
23	R	25	Krabice přístrojová - hloubka 66mm, průměr 73mm, vnitřní hloubka 65mm, spojení v souvislou řadu s roztečí 71 mm, pro přístroje s velkou hloubkou, materiál plast	ks	1,000	23,80	23,80
24	R	26	Krabice KP 68 pod omítku + vysekání	ks	1,000	53,90	53,90
25	R	27	Přirážka za podružný materiál M 21, M 22 - 3%	%	3,000	1 264,00	3 792,00

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Novostavba Domova důchodců Borohrádek

Objekt: Dodatek č.3

Podčást: 17.3 SKS

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Datum:

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
26	R	28	Podíl přidružených výkonů - 1%	%	1,000	565,00	565,00
27	R	29	Mimostaveništní doprava individual.	kpl.	1,000	2 000,00	2 000,00
28	R	30	Dokumentace skutečného provedení	sbr	1,000	1 000,00	1 000,00
29	R	31	Koordinační činnost	sbr	1,000	1 000,00	1 000,00

Celkem

32 330,80

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Novostavba Domova důchodců Borohrádek

Objekt: Dodatek č.3

Podčást: 17.4 Aktivní prvky

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Datum:

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

1 Switch, Wifi

13 122,60

	R	2	24-Port Gigabit L2 Managed PoE Switch with 4 Combo SFP Slots 24 10/100/1000Mbps RJ45 Ports (Auto Negotiation/Auto MDI/MDIX) 4 1000Mbps SFP Slots 1 Console Port 1 Micro-USB Console Port Supports 24 ports of 802.3at/af-compliant Power over Ethernet with a t	ks	-2,000	9 633,00	-19 266,00
	R	3	48portový gigabitový chytrý PoE+ Switch JetStream se 4 SFP sloty: T1600G-52PS (TL-SG2452P) Podporuje port PoE+ (napájené po ethernetových kabelech) vyhovující normě 48 802.3at/af s celkovým 384W napájením Funkce L2+-statické směrování, pomáhá směřovat to	ks	2,000	16 194,30	32 388,60

Celkem

13 122,60

Rekapitulace změnových listů č.6-17

Stavba: Novostavba Domova důchodců Borohrádek

Objednatel: Královéhradecký kraj

Zhotovitel: VALC, s.r.o.

Místo:

Zpracoval:

Datum:

Kód	Zakázka	Cena bez DPH	DPH snížené	DPH základní	Cena s DPH
DOD3	Dodatek č.3	1 383 810,77	207 571,62	0,00	1 591 382,39
ZL6	ZL6 - Prostupové tvarovky	17 512,13	2 626,82	0,00	20 138,95
ZL7	ZL7 - Úprava skladeb střechy	-59 953,01	-8 992,95	0,00	-68 945,96
ZL8	ZL8 - Roletové překlady	16 448,00	2 467,20	0,00	18 915,20
ZL9	ZL9 - Výztuž monolitických konstrukcí 1.NP	33 904,20	5 085,63	0,00	38 989,83
ZL10	ZL10 - Příčky 2.NP - tl.14 a tl.17,5cm	283 045,03	42 456,75	0,00	325 501,78
ZL11	ZL11 - Vnitřní omítky	285 979,57	42 896,94	0,00	328 876,51
ZL12	ZL12 - Zdivo tl.300 AKU	260 213,26	39 031,99	0,00	299 245,25
ZL13	ZL13 - Zdivo obvodové tl.440	59 016,17	8 852,43	0,00	67 868,60
ZL14	ZL14 - OK chodeb	118 034,40	17 705,16	0,00	135 739,56
ZL15	ZL15 - Vleповaná výztuž stropní k-ce	14 148,77	2 122,32	0,00	16 271,09
ZL16	ZL16 EI silnoproud - přívody pro venkovní žaluzie 1.NP	43 292,15	6 493,82	0,00	49 785,97
ZL17	ZL17 SIL,SLP sensorová podlaha	312 170,10	46 825,52	0,00	358 995,62
ZL17.1	17.1 Doplnění koupelny	15 543,54	2 331,53	0,00	17 875,07
ZL17.2	17.2 Doplnění podlahy	251 173,16	37 675,97	0,00	288 849,13
ZL17.3	17.3 SKS	32 330,80	4 849,62	0,00	37 180,42
ZL17.4	17.4 Aktivní prvky	13 122,60	1 968,39	0,00	15 090,99
Celkem		1 383 810,77	207 571,62	0,00	1 591 382,39

ZMĚNY ZÁVAZKŮ ZE SMLOUVY

(ve smyslu § 222 zákona č. 134/2016 Sb. - Zákona o zadávání veřejných zakázek)

Název veřejné zakázky:

DD Borohrádek - "Domky Na Květné"

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI 4

Původní smluvní cena (vstupní)	57 440 000,00 Kč bez DPH		
Vyhradil si zadavatel právo na vyhrazené změny závazku (opce)?	NE		
Druh veřejné zakázky	stavební práce		
Vícepráce (k odst. 4)	+ 0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 1	ANO
Méněpráce (k odst. 4)	– 0,00 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 4)	+ 0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 2	ANO
Méněpráce (k odst. 4)	– 0,00 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 4)	+ 2 925 442,60 Kč bez DPH	Dodatek č. 3	ANO
Méněpráce (k odst. 4)	– 1 541 631,83 Kč bez DPH		
		Dodatek č. 4	NE
Součet všech víceprací (k odst. 4)	+ 2 925 442,60 Kč bez DPH	POSOUZENÍ:	
Součet všech méněprací (k odst. 4)	– 1 541 631,83 Kč bez DPH		
Změna závazku ze smlouvy (absolutní hodnota)	4 467 074,43 Kč bez DPH	Nejedná se o podstatnou změnu závazku.	
a) (Změna ZzS) ≤ (limit nadlimitní VZ)	4 467 074 Kč ≤ 137 366 000 Kč		
b) (Změna ZzS / Smluvní cena) ≤ 15 %	7,78 % ≤ 15,00 %		

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI 5

Smluvní cena	57 440 000,00 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 5)	+ 2 639 618,48 Kč bez DPH	Dodatek č. 1	ANO
Méněpráce (k odst. 5)	- 1 186 120,62 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 5)	+ 0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 2	ANO
Méněpráce (k odst. 5)	- 0,00 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 5)	+ 0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 3	ANO
Méněpráce (k odst. 5)	- 0,00 Kč bez DPH		
Součet všech víceprací (k odst. 5)	+ 2 639 618,48 Kč bez DPH	POSOUZENÍ:	
Součet všech méněprací (k odst. 5)	- 1 186 120,62 Kč bez DPH		
Změna závazku ze smlouvy (absolutní hodnota)	3 825 739,10 Kč bez DPH	Nejedná se o podstatnou změnu závazku.	
c) (Změna ZzS / Smluvní cena) ≤ 50 %	6,66 % ≤ 50,00 %		

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI 6

Smluvní cena	57 440 000,00 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 6)	+ 4 016 542,68 Kč bez DPH	Dodatek č. 1	ANO
Méněpráce (6) související s vícepracemi	- 90 197,54 Kč bez DPH		
Méněpráce (6) nesouvisející s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 2	ANO
Vícepráce (k odst. 6)	+ 2 471 328,10 Kč bez DPH		
Méněpráce (6) související s vícepracemi	- 3 053 128,09 Kč bez DPH		

Méněpráce (6) nesouvisející s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 3	ANO
Vícepráce (k odst. 6)	+ 0,00 Kč bez DPH		
Méněpráce (6) související s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH		
Méněpráce (6) nesouvisející s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH		
Součet všech víceprací (k odst. 6)	+ 6 487 870,78 Kč bez DPH		
Součet všech méněprací (k odst. 6) souvisejících s vícepracemi	- 3 143 325,63 Kč bez DPH		
Součet všech méněprací (k odst. 6) nesouvisejících s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH		
Změna závazku ze smlouvy (absolutní hodnota)	9 631 196,41 Kč bez DPH	POSOUZENÍ: Nejedná se o podstatnou změnu závazku.	
c) (Změna ZsS / Smluvní cena) ≤ 50 %	16,77 % ≤ 50,00 %		

§ 222 - NAVÝŠENÍ = SOUHRN Z ODSŤ. 5 A 6			
Smluvní cena		57 440 000,00 Kč bez DPH	
(5)	Všechny vícepráce (k odst. 5)	+ 2 639 618,48 Kč bez DPH	
	Všechny méněpráce (k odst. 5) související s vícepracemi	- 1 186 120,62 Kč bez DPH	
(6)	Všechny vícepráce (k odst. 6)	+ 6 487 870,78 Kč bez DPH	
	Všechny méněpráce (k odst. 6) související s vícepracemi	- 3 143 325,63 Kč bez DPH	
Navýšení - souhrn z odst. 5, 6 (vícepráce po odečtení méněprací)		4 798 043,01 Kč bez DPH	POSOUZENÍ: Navýšení nepřekročí 30 %.
(9)	(Navýšení / Smluvní cena) ≤ 30 %	8,35 % ≤ 30,00 %	

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI 7			
Cena původních (nahraz.) položek	0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 1	ANO
Cena nových položek	0,00 Kč bez DPH		
POSOUZENÍ:	0 Kč ≥ 0 Kč		
Rozdíl (méněpráce) (k odst. 7)	- 0,00 Kč bez DPH		
Cena původních (nahraz.) položek	0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 2	ANO
Cena nových položek	0,00 Kč bez DPH		
POSOUZENÍ:	0 Kč ≥ 0 Kč		
Rozdíl (méněpráce) (k odst. 7)	- 0,00 Kč bez DPH		
Cena původních (nahraz.) položek	0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 3	ANO
Cena nových položek	0,00 Kč bez DPH		
POSOUZENÍ:	0 Kč ≥ 0 Kč		
Rozdíl (méněpráce) (k odst. 7)	- 0,00 Kč bez DPH		
Součet všech méněprací (k odst. 7)	- 0,00 Kč bez DPH		

SOUHRNNÁ TABULKA AKTUÁLNÍHO DODATKU	
Číslo aktuálního dodatku	3
Celková hodnota všech víceprací (aktuálního dodatku)	+ 2 925 442,60 Kč bez DPH
Celková hodnota všech méněprací (aktuálního dodatku)	- 1 541 631,83 Kč bez DPH

SOUHRNNÁ TABULKA VŠECH DODATKŮ

Původní smluvní cena (vstupní)	57 440 000,00 Kč bez DPH
Cena po navýšení z dodatku č. 1	62 819 843,00 Kč bez DPH
Cena po navýšení z dodatku č. 2	62 238 043,01 Kč bez DPH
Cena po navýšení z dodatku č. 3	63 621 853,78 Kč bez DPH
Současná cena se zahrnutím všech změn (bez DPH)	63 621 853,78 Kč bez DPH

Výpočet provedl/a: Marek Pavlík

