

DODATEK č. 2
ke Smlouvě o dílo ze dne 6. 11. 2018
(dále jen „Dodatek“)

MEZI:

- (1) Královéhradecký kraj
Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové
IČO: 708 89 546
DIČ: CZ70889546
zastoupený hejtmánem Mgr. Martinem Červíčkem
bankovní spojení: [REDAKCE]

(dále jen „Objednatel“) na straně jedné

Zástupce objednatele odpovědný ve věcech technických a veškerých činnostech vyplývajících z plné moci KUKHK – 1808/INV/2021 ze dne 14. 1. 2021:
ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s.
Kutnohorská 59, 500 04 Hradec Králové
IČO: 275 02 988
osoba pověřená jednat jménem zástupce ve věcech technických:
[REDAKCE]

a

- (2) M-PROJEKCE s.r.o.
Resslova 956/13, 500 02 Hradec Králové
IČO: 050 61 415
DIČ: CZ05061415
Zastoupený/jednající Mgr. Michalem Kropáčem, Ing. Václavem Kučerou
zapsaný u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 37094
bankovní spojení: [REDAKCE]
(dále jen „Zhotovitel“) na straně druhé

uzavřené v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. Občanského zákoníku ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) na:

Vypracování projektové dokumentace a výkon autorského dozoru stavební akce „III/3036 Kramolna, silnice a chodník“

Na základě vzájemných dohod ve smyslu Evidenčního listu změny stavby č. 1, který je přílohou a nedílnou součástí tohoto dodatku, sjednaly smluvní strany následující změny výše uvedené smlouvy o dílo:

- 1) Cena díla, jak byla původně rozepsána ve Smlouvě o dílo, Souhrnu smluvních dohod, článek I. Základní ustanovení, bod 1 a ve smyslu článku II. Obsah Smlouvy o dílo odst. 1 písm. c) se tedy tímto dodatkem č. 1 mění takto:
- | | |
|--|----------------------|
| Cena dle Smlouvy o dílo ze dne 6. 11. 2018 | 1 080 000,00 Kč |
| Navýšení ceny dle dodatku č. 1 | 143 000,00 Kč |
| Navýšení ceny dle dodatku č. 2 | 128 000,00 Kč |

Číslo stavby: 34183

Cena celkem	1 351 000,00 Kč
Cena DPH (21%)	283 710,00 Kč
Cena včetně DPH	1 634 710,00 Kč

- 2.) Tabulka Rekapitulace nabídkové ceny ve smyslu článku II. Obsah Smlouvy o dílo odst. 1 písm. e) se nahrazuje novou tabulkou Rekapitulace nabídkové ceny, která je přílohou a nedílnou součástí tohoto dodatku.

Ostatní ustanovení Smlouvy, nedotčená tímto dodatkem, zůstávají v platnosti beze změny.

Dodatek je vyhotoven v 6 stejnopisech, každý v síle originálu, z nichž Objednatel obdrží 4 vyhotovení a Zhotovitel obdrží 2 vyhotovení.

Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran. Účinností tento dodatek nabývá dnem uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Předmětná smlouva se mění dnem účinnosti tohoto dodatku.

Tento dodatek je uzavírán na základě rozhodnutí hejtmána Královéhradeckého kraje učiněného v souladu s usnesením Rady Královéhradeckého kraje č. RK/35/1966/2020 ze dne 7. 12. 2020.

V Hradci Králové dne 13 -12- 2021

V Hradci Králové dne 30. 11. 2021

.....
Objednatel
Mgr. Martin Červíček
hejtman

.....
Zhotovitel
Ing. Petr Hájek
jednatel

.....
Zhotovitel
Mgr. Michal Kropáč
jednatel

EVIDENČNÍ LIST ZMĚNY PD

Číslo změny:

1

Číslo stavby/JU:

34183

Název akce:

Vypracování dokumentace a výkon autorského dozoru stavební akce "III/3036 Kramolna, silnice a chodník"

Objednatel:

Královéhradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové, IČ 70889546

Zástupce objednatele:

ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s., Kutnohorská 59, 500 04 Hradec Králové, IČ 27502988

Zhotovitel:

M-PROJEKCE s.r.o., Resslerova 956/16, 500 02 Hradec Králové, IČ 05061415

Datum uzavření Smlouvy o dílo:

06.11.2018

Datum uzavření posledního Dodatku a jeho označení:

12.08.2020

Popis a zdůvodnění změny:

Na základě nutnosti rozdělení stavebních prací, kdy obec Kramolna na rok 2022 obdržela dotaci, bude projektová dokumentace PDPS rozdělena na více objektů. Z toho plyne úprava TZ, KOOR, přerozdělení výkazu výměr, přerozdělení soupisu prací ASPE. Další víceprací je opakované řešení a projednávání problematického majitele pozemku pan [REDAKCE]. Kdy majitelé bylo předloženo několik variant řešení, včetně projednání na úřadech, bez kladného vyřešení. Vícepráce 128 000,- Kč bez DPH. Termíny se nemění.

Ceny uvedeny c Kč bez DPH:

Cena dle SoD:	Cena dle posledního dodatku:	Méněpráce:	Vícepráce:	Nová cena po změně:
1 080 000,00 Kč	1 223 000,00 Kč	0,00 Kč	128 000,00 Kč	1 351 000,00 Kč

Termíny:

Popis částí Díla	Termín dle SoD nebo posledního dodatku:	Termíny po změně:
DUR v konceptu (Královéhradecký kraj, Obec Kramolna)	do 4 měsíců od nabytí účinnosti smlouvy o dílo	
DUR v zěistopise (Královéhradecký kraj, Obec Kramolna)	do 14 dnů od protokolárního předání všech připomínek ke konceptu DUR od objednatele	
Záborový elaborát v konceptu (Královéhradecký kraj, Obec Kramolna)	do 5 měsíců od nabytí účinnosti smlouvy o dílo	
Doplnění diagnostického průzkumu o část laboratorních rozborů a zatřídění asfaltových směsí (PAU)	Do 1 měsíce od nabytí účinnosti Dodatku č. 1	
DSP + PDPS včetně soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr včetně ocenění (Královéhradecký kraj, Obec Kramolna) – vše v konceptu	do 90 dnů od vydání pravomocného územního rozhodnutí	

Přílohy evidenčního listu :

1.	Příloha rozpočet a odůvodnění M-projekce
2.	

Odsouhlasení změny :

	Název firmy :	Jméno a příjmení :	Datum :	Podpis :
Zástupce objednatele:	ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s.	Ing. Irena Vaněčková	09.11.2021	
Zástupce objednatele:	ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s.	Ing. Jiří Koutník		

Vypracování projektové dokumentace a výkon autorského dozoru stavební akce „III/3036 Kramolna, silnice a chodník“

Rekapitulace nabídkové ceny

rekapitulace nabídkové ceny musí být provedena podle jednotlivých objednatelů samostatně

Rekapitulace pro objednatele Královéhradecký kraj

ČÁST	NÁZEV	M - PROJEKCE s.r.o.
a.	Zeměměřické práce, mapový podklad	50 000,00
b.	Diagnostický průzkum	210 000,00
c.	Doplnění diagnostického průzkumu o část laboratorních rozborů a zařídění asfaltových směsí (PAU)	44 000,00
d.	PD ve stupni DUR (nové) dešťové kanalizace	40 000,00
e.	PD ve stupni DSP + PDPS (nové) dešťové kanalizace	80 000,00
f.	PD ve stupni DSP + PDPS	377 000,00
g.	PD DSP + PDPS přeložek inženýrských sítí	120 000,00
h.	Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr včetně jeho ocenění	80 000,00
i.	Záborový elaborát (včetně seznamu sousedních pozemků)	34 000,00
j.	DIO a PD objízdných tras	45 000,00
k.	Výkon koordinátora BOZP na staveništi ve fázi přípravy stavby vč. plánu BOZP	12 000,00
l.	Kamerový průzkum odvodnění komunikace	75 000,00
m.	Rozdělení projektové dokumentace ve stupni PDPS	128 000,00
Cena za vypracování projektové dokumentace		1 295 000,00
Cena za výkon autorského dozoru 70 hod x 800 Kč/hod		56 000,00
NABÍDKOVÁ CENA CELKEM bez DPH		1 351 000,00
DPH (21 %)		283 710,00
NABÍDKOVÁ CENA CELKEM vč. DPH		1 634 710,00



Odesílatel: M – PROJEKCE s.r.o. Resslova 956/16 500 02, Hradec Králové IČO: 050 61 415	Adresát: ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s. Kutnohorská 59 500 04 Hradec Králové
---	--

Vaše zn.:

Naše zn.: **N-198/2021**

Datum: **04.11.2021**

Vyřizuje/tel: [REDACTED]

Věc: Cenová nabídka na přerozdělení PDPS a IČ

Akce: III/3036 Kramolna, silnice a chodník

Vážení,

na základě předchozí dohody si Vám dovoluujeme předložit cenovou nabídku na **přerozdělení dokumentace PDPS** a na provedení **inženýrské činnosti při návrhu variantního řešení křižovatky u pana [REDACTED]**.

Nabídková cena:

Popis	Cena
Přerozdělení dokumentace PDPS	
I. etapa (ZÚ-0,830)	
II. etapa (0,830-KÚ)	
- úprava v TZ, KOOR, PP v původní dokumentaci, 1 PD zůstává jako celek	44 000
- přerozdělení výkazu výměr	24 000
- přerozdělení soupisu prací ASPE	36 000
Inženýrská činnost	
Opakovné řešení - [REDACTED]	
- variantní řešení, včetně rozhledů	16 000
- projednání	8 000

Celkem	128 000,00
DPH 21%	26 880,00
Celkem včetně DPH	154 880,00

M – PROJEKCE s.r.o.
Resslova 956/13, 500 02 Hradec Králové
pracoviště:
Pardubice - Husova 1697, 530 03 Pardubice
Praha - Freyova 82/27, 190 00 Praha 9
Liberec - Lípová 665/1, 460 01 Liberec IV-Perštýn

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném
Krajským soudem v Hradci Králové v oddílu C, vložka č. 37094
IČ: 050 61 415, DIČ: CZ05061415
bankovní spojení: ČSOB, a.s., pobočka Hradec Králové
číslo účtu: 274779891/0300

tel.: +420 495 842 111
e-mail: m-projekce@m-projekce.cz
web: www.m-projekce.cz

Termín:

Do 30.11.2021 (jinak dle dohody)

Fakturace:

Ihned po předání díla objednateli. Splatnost faktury je 30 dní.

Platnost nabídky je 2 měsíce.

S díky a pozdravem,

— — — —

.....
Ing. Petr Hájek
M – PROJEKCE s.r.o.
Jednatel

M – PROJEKCE s.r.o.
Resslova 956/13, 500 02 Hradec Králové
pracoviště:
Pardubice - Husova 1697, 530 03 Pardubice
Praha - Freyova 82/27, 190 00 Praha 9
Liberec - Lípová 665/1, 460 01 Liberec IV-Perštýn

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném
Krajským soudem v Hradci Králové v oddílu C, vložka č. 37094
IČ: 050 61 415, DIČ: CZ05061415
bankovní spojení: ČSOB, a.s., pobočka Hradec Králové
číslo účtu: 274779891/0300

tel.: +420 495 842 111
e-mail: m-projekce@m-projekce.cz
web: www.m-projekce.cz

ZMĚNY ZÁVAZKŮ ZE SMLOUVY

(ve smyslu § 222 zákona č. 134/2016 Sb. - Zákona o zadávání veřejných zakázek)

Název veřejné zakázky:

Vypracování projektové dokumentace a výkon autorského dozoru stavební akce „III/3036 Kramolna, silnice a chodník“

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI 4

Původní smluvní cena (vstupní)	1 080 000,00 Kč bez DPH		
Vyhradil si zadavatel právo na vyhrazené změny závazku (opce)?	NE		
Druh veřejné zakázky	služby nebo dodávky		
Vícepráce (k odst. 4)	+ 0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 1	ANO
Méněpráce (k odst. 4)	- 0,00 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 4)	+ 0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 2	ANO
Méněpráce (k odst. 4)	- 0,00 Kč bez DPH		
		Dodatek č. 3	NE
Součet všech víceprací (k odst. 4)	+ 0,00 Kč bez DPH	POSOUZENÍ:	
Součet všech méněprací (k odst. 4)	- 0,00 Kč bez DPH		
Změna závazku ze smlouvy (absolutní hodnota)	0,00 Kč bez DPH		
a) $(Změna\ ZzS) \leq (\text{limit}\ \text{nadlimitní}\ VZ)$	0 Kč ≤ 5 494 000 Kč		
b) $(Změna\ ZzS / \text{Smluvní}\ \text{cena}) \leq 10\ %$	0,00 % ≤ 10,00 %		

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI 5

Smluvní cena	1 080 000,00 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 5)	+ 143 000,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 1	ANO
Méněpráce (k odst. 5)	- 0,00 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 5)	+ 128 000,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 2	ANO
Méněpráce (k odst. 5)	- 0,00 Kč bez DPH		
Součet všech víceprací (k odst. 5)	+ 271 000,00 Kč bez DPH	POSOUZENÍ:	
Součet všech méněprací (k odst. 5)	- 0,00 Kč bez DPH		
Změna závazku ze smlouvy (absolutní hodnota)	271 000,00 Kč bez DPH		
c) $(Změna\ ZzS / \text{Smluvní}\ \text{cena}) \leq 50\ %$	25,09 % ≤ 50,00 %		

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI 6

Smluvní cena	1 080 000,00 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 6)	+ 0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 1	ANO
Méněpráce (6) související s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH		
Méněpráce (6) nesouvisející s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 6)	+ 0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 2	ANO
Méněpráce (6) související s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH		
Méněpráce (6) nesouvisející s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH		
Součet všech víceprací (k odst. 6)	+ 0,00 Kč bez DPH	POSOUZENÍ:	
Součet všech méněprací (k odst. 6) souvisejících s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH		
Součet všech méněprací (k odst. 6) nesouvisejících s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH		

Změna závazku ze smlouvy (absolutní hodnota)	0,00 Kč bez DPH	Nejedná se o podstatnou změnu závazku.
c) (Změna ZzS / Smluvní cena) ≤ 50 %	0,00 % ≤ 50,00 %	

§ 222 - NAVÝŠENÍ = SOUHRN Z ODST. 5 A 6		
Smluvní cena	1 080 000,00 Kč bez DPH	
(5) Všechny vícepráce (k odst. 5)	+ 271 000,00 Kč bez DPH	
Všechny méněpráce (k odst. 5) související s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH	
(6) Všechny vícepráce (k odst. 6)	+ 0,00 Kč bez DPH	POSOUZENÍ:
Všechny méněpráce (k odst. 6) související s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH	
Navýšení - souhrn z odst. 5, 6 (vícepráce po odečtení méněprací)	271 000,00 Kč bez DPH	Navýšení nepřekročí 30 %.
(9) (Navýšení / Smluvní cena) ≤ 30 %	25,09 % ≤ 30,00 %	

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI 7			
Cena původních (nahraz.) položek	0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 1	ANO
Cena nových položek	0,00 Kč bez DPH		
POSOUZENÍ:	0 Kč ≥ 0 Kč		
Rozdíl (méněpráce) (k odst. 7)	- 0,00 Kč bez DPH		
Cena původních (nahraz.) položek	0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 2	ANO
Cena nových položek	0,00 Kč bez DPH		
POSOUZENÍ:	0 Kč ≥ 0 Kč		
Rozdíl (méněpráce) (k odst. 7)	- 0,00 Kč bez DPH		
Součet všech méněprací (k odst. 7)	- 0,00 Kč bez DPH		

SOUHRNNÁ TABULKA AKTUÁLNÍHO DODATKU	
Číslo aktuálního dodatku	2
Celková hodnota všech víceprací (aktuálního dodatku)	+ 128 000,00 Kč bez DPH
Celková hodnota všech méněprací (aktuálního dodatku)	- 0,00 Kč bez DPH
Celkové navýšení smluvní ceny (aktuálního dodatku)	128 000,00 Kč bez DPH

SOUHRNNÁ TABULKA VŠECH DODATKŮ	
Původní smluvní cena (vstupní)	1 080 000,00 Kč bez DPH
Cena po navýšení z dodatku č. 1	1 223 000,00 Kč bez DPH
Cena po navýšení z dodatku č. 2	1 351 000,00 Kč bez DPH
Současná cena se zahrnutím všech změn (bez DPH)	1 351 000,00 Kč bez DPH

Výpočet provedl/a: XXXXXXXXXX