

Dodatek č. 6 ke Smlouvě o dílo

uzavřený v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

Smluvní strany

Objednatel **Královéhradecký kraj**
se sídlem: Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové
IČO: 708 89 546
DIČ: CZ 708 89 546
zástupce: Mgr. Martin Červíček, hejtmán kraje
bankovní spojení: ██████████
č. účtu: ██████████
dále též „objednatel“ a

Zhotovitel **VALC, s.r.o.**
společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové pod spisovou značkou C1677
se sídlem: Pražská třída 13/84, Kukleny, 500 04 Hradec Králové
IČO: 45537151
DIČ: CZ45537151
Zastoupený: Ing. Pavlem Valcem, jednatelem společnosti
bankovní spojení: ██████████
číslo účtu: ██████████
dále též „zhotovitel“ nebo „dodavatel“;
objednatel a zhotovitel také dále společně jako „smluvní strany“

Shora uvedené smluvní strany se dohodly na uzavření dodatku č. 6 (dále též jen „dodatek“) ke Smlouvě o dílo ze dne 1. 9. 2020 ve znění dodatku č. 1 ze dne 20. 10. 2020, dodatku č. 2 ze dne 29. 1. 2021, dodatku č. 3 ze dne 6. 5. 2021, dodatku č. 4 ze dne 5. 8. 2021 a dodatku č. 5 ze dne 8.10.2021, která byla uzavřena se zhotovitelem jako vybraným dodavatelem veřejné zakázky nazvané: „**Pobytové služby pro seniory v objektu č.p.431 na st.p.č.453 v areálu nemocnice Opočno**“. Veřejná zakázka byla oznámena ve Věstníku veřejných zakázek pod evidenčním číslem Z2020-008327 (dále jen „veřejná zakázka“).

I.

Účel dodatku

1. Tento dodatek je uzavírán dle čl. 7 odst. 6, 7, 8 a čl. 16 odst. 2 původní smlouvy o dílo a ve smyslu příslušných ustanovení zákona č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek ve znění pozdějších předpisů (dále též jen „ZZVZ“ nebo „zákon“), v souvislosti se vznikem dodatečných stavebních prací tzv. víceprací, dále tzv. méněprací – tedy stavebních prací, které nebudou realizovány a nutných změn z důvodů uvedených ve změnových listech č. 31 až č. 36, které jsou přílohou tohoto dodatku:

a) Jedná se o změny, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky a jejich hodnota je nižší než 15% původní hodnoty závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku na stavební práce, dle ustanovení § 222 odst. 4 písm. b) ZZVZ; práce dle Změnových listů č. 31 až č.33, č. 35 až č. 36.

vícepráce: 1 532 507,17 Kč bez DPH

méněpráce: - 44 122,60 Kč bez DPH

b) Jedná se o změny, jejichž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky, a jejichž hodnota nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku, podle ustanovení § 222 odst. 6 ZZVZ; a dále změny, spočívající ve stavebních pracích a s nimi souvisejícími dodávkami a službami, které nebudou realizovány s ohledem na změny podle tohoto odstavce, a které proto zadavatel, jednající s náležitou péčí nemohl předvídat a nemění celkovou povahu veřejné zakázky, a jejichž hodnota nepřekročí 50% původní ceny veřejné zakázky, podle § 222 odst. 6 ZZVZ; práce dle Změnového listu č. 34.

vícepráce: 176 186,00 Kč bez DPH

méněpráce: - 66 909,00 Kč bez DPH

2. Celkový cenový nárůst v souvislosti se změnami podle odst. 1 písm. b) tohoto článku nepřesáhne 30 % původní ceny závazku.

3. Podkladem pro uzavření tohoto dodatku jsou Změnové listy č. 31 až č. 36. Přehled veškerých změnových listů, obsahující stručný popis změny a vliv na cenu díla, je nedílnou součástí a přílohou tohoto dodatku.

4. Celkové změny podle odst. 1 tohoto článku činí:

vícepráce: 1 708 693,17 Kč bez DPH

méněpráce: - 111 031,60 Kč bez DPH

5. Celková smluvní cena se tedy **navyšuje o částku: 1 597 661,57 Kč bez DPH.**

II.

Vymezení rozsahu změn

Článek 7 odst. 2 původní smlouvy o dílo **se mění a nově zní** takto:

Cena za provedení díla dle článku 5 této smlouvy, v podrobném členění uvedeném v položkovém rozpočtu, jehož úplnost je zaručena, činí:

celková cena 88 888 231,97 Kč bez DPH (slovy: osmdesát osm milionů osm set osmdesát osm tisíc dvě set třicet jedna koruna česká devadesát sedm haléřů);

výše DPH (15%) 12 949 128,32 Kč (slovy: dvanáct milionů devět set čtyřicet devět tisíc sto dvacet osm korun českých třicet dva haléře);

výše DPH (21%) 537 749,09 Kč (slovy: pět set třicet sedm tisíc sedm set čtyřicet devět korun českých devět haléřů);

celková cena 102 375 109,38 Kč s DPH (slovy: jedno sto dva miliony tři sta sedmdesát pět tisíc sto devět korun českých třicet osm haléřů).

III.

Ustanovení přechodná a závěrečná

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami (až podpisem druhé ze smluvních stran), účinnosti dnem uveřejnění v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění dodatku zajistí objednatel.

2. Smluvní strany shodně prohlašují, že se seznámily s celým obsahem tohoto dodatku včetně jeho příloh a s celým obsahem tohoto dodatku souhlasí. Zároveň prohlašují, že tento dodatek uzavřely svobodně, vážně, určitě a srozumitelně, nikoliv v tísní či nápadně nevýhodných podmínkách a na důkaz tohoto připojují svoje podpisy.

3. Tento dodatek je v souladu s § 211 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, ve spojení se zákonem č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů, uzavřen v elektronické podobě, přičemž obě smluvní strany obdrží její elektronický originál.

4. Smluvní strany jsou povinny zajistit, aby v případě jejich rozdělení, sloučení, jakékoliv jiné přeměně nebo převodu práv na dceřiné společnosti byl právní nástupce zavázán stejně jako smluvní strana této smlouvy a aby v takovém případě nedošlo ke zkrácení práv druhé strany.


5. O uzavření tohoto dodatku rozhodl na základě usnesení Rady Královéhradeckého kraje č. RK/35/1966/2020 hejtman Královéhradeckého kraje.

Přílohy tohoto dodatku:

Příloha č. 1: Změnové listy č. 31 až č. 36

Příloha č. 2: Změny závazků ze smlouvy

Za objednatele



Mgr. Martin Červíček

hejtman Královéhradeckého kraje

Za zhotovitele



Ing. Pavel Valc

jednatel společnosti



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 31
Název projektu:	Pobytové služby pro seniory v objektu č.p.431 areálu nemocnice Opočno	
Zhotovitel:	VALC, s.r.o., Pražská třída 13/84, Hradec Králové	
Objednatel:	Královehradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245, Hradec Králové	
Změnový list vystavil:	Iveta Vohralíková	
Datum:	13.10.2021	
Předmět změny: Parkové komunikace – zámková dlažba Popis a zdůvodnění změny: Na základě požadavku architekta MěÚ Opočno, prostřednictvím investora, bude provedena změna dispozice a zrealizováno tvarové zakřivení linie parkových chodníků. Změnový list řeší dodatečné vyčíslení prací vyplývajících z předmětných změn - např. odstranění stávajících kolizních dřevin, záměna dlažby odstavné plochy vozidel HZS – detailně viz položkový rozpočet přílohou tohoto ZL. Přílohy změnového listu: rozpočet, CN, PD		
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
- 10 742,60 Kč	558.841,51 Kč 537.356,31 Kč chyba součtu - opr. proved	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
548 098,91 Kč	-	
Níže podepsané osoby potvrzují uvedenou změnu rozsahu díla:		
Za objednatele:	Za zhotovitele:	
		
Datum:	Datum:	
		
Za autorský dozor: vz. PAWILK	Za technický dozor stavebníka:	
		
Datum:	Datum:	

KRYCI LIST ROZPOCTU

Název stavby

Pobytové služby pro seniory v areálu nemocnice Opočno -
Dodatek č.6

JKSO

Název objektu

ZL31 - Parkové komunikace - zámková dlažba

EČO

Místo

č.p. 431, areál nemocnice Opočno

IČO

DIČ

Objednatel

KÚ Královéhradeckého kraje, Pivovarské nám. 1245

Projektant

Projecticon s.r.o., A. Kopeckého 151, Nový Hrádek

Zhotovitel

VALC, s.r.o., Pražská třída 13/84, hradeč Králové

Zpracoval

Rozpočet číslo

Dne

CZ-CPV

CZ-CPA

13.10.2021

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A	Základní rozp. náklady			B	Doplňkové náklady			C	Náklady na umístění stavby		
1	HSV	Dodávky	52 591,40	8	Práce přesčas		0,00	13	Zařízení staveniště		0,00
2		Montáž	495 507,51	9	Bez pevné podl.		0,00	14	Projektové práce		0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka		0,00	15	Územní vlivy		0,00
4		Montáž	0,00	11			0,00	16	Provozní vlivy		0,00
5	"M"	Dodávky	0,00					17	Jiné VRN		0,00
6		Montáž	0,00					18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (ř. 1-6)		548 098,91	12	DN (ř. 8-11)			19	VRN (ř. 13-18)		0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost		0,00	22	Ostatní náklady		0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel

D Celkem bez DPH

548 098,91

DPH	%	Základ daně	DPH celkem
snížená	15,0	548 098,91	82 214,84
základní	21,0	0,00	0,00

Cena s DPH

630 313,75

E Přípočty a odpočty

Dodá zadavatel	0,00
Klouzavá doložka	0,00
Zvýhodnění	0,00

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Pobytové služby pro seniory v areálu nemocnice Opočno - Dodatek č.6
Objekt: ZL31 - Parkové komunikace - zámková dlažba

Objednatel: KÚ Královéhradeckého kraje, Pivovarské nám. 1245

Zhotovitel: VALC, s.r.o., Pražská třída 13/84, hradeč Králové

Místo: č.p. 431, areál nemocnice Opočno

Zpracoval:

Datum: 13. 10. 2021

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

HSV Práce a dodávky HSV 523 098,91

1 Zemní práce 329 772,10

1	R	112101R001	Odstranění stromů listnatých průměru kmene do 500 mm vč. odstranění pařezu a likvidace	kus	8,000	11 290,00	90 320,00	CN
2	R	112101R002	Odstranění stromů listnatých průměru kmene do 900 mm vč. likvidace - odborná výšková práce	kus	1,000	25 460,00	25 460,00	CN
3	R	112101R003	Ochrana stávajících stromů před poničením	kpl	1,000	6 540,00	6 540,00	CN
4	R	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypání z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	167,500	131,04	21 949,20	URS 2019/01 x0,72
5	001	167101102	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3	m3	167,500	39,00	6 532,50	SOD
6	001	167101103	Skládání nebo překládání výkopku z horniny tř. 1 až 4	m3	167,500	89,28	14 954,40	URS 2019/01 x0,72
7	001	182311125	Rozprostření ornice ve svahu přes 1:5 tl vrstvy do 300 mm ručně	m2	670,000	244,80	164 016,00	URS 2020/01 x0,72

5 Komunikace pozemní 127 666,40

8	R	596211211	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěši s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 80 mm skupiny A, pro plochy pře	m2	180,000	250,00	45 000,00	SOD
9	592	59245030	dlažba skladebná betonová 200x200x80mm přírodní	m2	145,000	265,00	38 425,00	SOD
10	R	596991R003	Řezání betonové, kameninové a kamenné dlažby do oblouku tl do 60 mm	m	129,000	295,00	38 055,00	CN
11	592	59246016	dlažba plošná betonová vegetační 600x400x80mm	m2	-41,800	257,00	-10 742,60	SOD
12		5924R001	Dlažba vegetační 200x200mm	m2	41,800	405,00	16 929,00	CN Dítton

8 Trubní vedení 5 414,40

13	R	899331111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením poklopu	kus	3,000	1 310,40	3 931,20	URS 2019/01 x0,72
14	R	899431111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením krycího hrnce, šoupěte nebo hydrantu	kus	2,000	741,60	1 483,20	URS 2019/01 x0,72

9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 57 997,50

15	R	935R001	Osazení liniového žlabu délky 1,5m	m	1,500	785,00	1 177,50	CN
16	592	592R002	liniový žlab délky 1,5m	ks	1,000	7 980,00	7 980,00	CN
17	R	R-566	Příplatek za pokládku obrub v obloucích	m	185,000	264,00	48 840,00	CN

998 Přesun hmot 2 248,51

18	R	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	40,882	55,00	2 248,51	SOD
----	---	-----------	--	---	--------	-------	----------	-----

VRN Vedlejší rozpočtové náklady 25 000,00

19	R	012103R00	Geodetické práce před výstavbou	Kč	1,000	25 000,00	25 000,00	CN
----	---	-----------	---------------------------------	----	-------	-----------	-----------	----

Celkem 548 098,91

CENOVÁ NABÍDKA

Stavba: Pobytové služby pro seniory v areálu nemocnice Opočno

Objekt: zámková dlažba

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

HSV Práce a dodávky HSV 235 301,50

1 Zemní práce 122 320,00

1	R	112101R001	Odstranění stromů listnatých průměru kmene do 500 mm vč. odstranění pařezu a likvidace	kus	8,000	11 290,00	90 320,00
2	R	112101R002	Odstranění stromů listnatých průměru kmene do 900 mm vč. likvidace - odborná výšková práce	kus	1,000	25 460,00	25 460,00
3	R	112101R003	Ochrana stávajících stromů před poničením	kpl	1,000	6 540,00	6 540,00

5 Komunikace pozemní 54 984,00

10	R	596991R003	Řezání betonové, kameninové a kamenné dlažby do oblouku tl do 60 mm	m	129,000	295,00	38 055,00
12		5924R001	Dlažba vegetační 200x200mm	m2	41,800	405,00	16 929,00

9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 57 997,50

15	R	935R001	Osazení liniového žlabu délky 1,5m	m	1,500	785,00	1 177,50
16	592	592R002	liniový žlab délky 1,5m	ks	1,000	7 980,00	7 980,00
17	R	R-566	Příplatek za pokládku obrub v obloucích	m	185,000	264,00	48 840,00

VRN Vedlejší rozpočtové náklady 25 000,00

19	R	012103R00	Geodetické práce před výstavbou	Kč	1,000	25 000,00	25 000,00
----	---	-----------	---------------------------------	----	-------	-----------	-----------

Celkem 260 301,50





DLAŽBY VEGETAČNÍ

Vysypávání příjezdových cest šterkem či stavební navážkou je rychlou záplatou, která však v průběhu času neobstojí z hlediska estetiky ani kvalitou. Ekonomickým a z dlouhodobého hlediska výhodným řešením je DLAŽBA VEGETAČNÍ. Přírodním odstínem na sebe nestrhává pozornost. Díky svému tvaru pomáhá k rychlejšímu odvodnění dlážděných ploch.



PŘÍRODNÍ

[Detail povrchu](#)

PŘÍRODNÍ

[Detail povrchu](#)

ČERVENÁ

[Detail povrchu](#)

ČERNÁ

[Detail povrchu](#)

MARMO

[Detail povrchu](#)

MARMO

[Detail povrchu](#)

Popis	Ceník a technické parametry		Tvary produktů	Související produkty		Související dokumenty		Inspirace		
Název	Rozměr	Měrná jednotka	Hmotnost kg/m ² , (ks)	Spotřeba ks/m ²	Vrstva m ² , (ks)	Paleta m ² , (ks)	Hmotnost kg/balení	Povrch	Barva	Cen (be DPH)
DLAŽBA VEGETAČNÍ 20 / 20 / 8	20 × 20 × 8	m ²	148	25	0,96	9,6	1421	STANDARD	PŘÍRODNÍ	405 490
DLAŽBA VEGETAČNÍ 20 / 20 / 8	20 × 20 × 8	m ²	148	25	1,2	9,6	1421	STANDARD	ČERVENÁ	462 559
DLAŽBA VEGETAČNÍ 20 / 20 / 8	20 × 20 × 8	m ²	148	25	1,2	9,6	1421	STANDARD	ČERNÁ	462 559
DLAŽBA VEGETAČNÍ 20 / 20 / 8	20 × 20 × 8	m ²	148	25	1,2	9,6	1421	STANDARD	MARMO	499 604
DLAŽBA VEGETAČNÍ 30 / 15 / 8	30 × 15 × 8	m ²	122	22,22	1,08	10,8	1318	STANDARD	PŘÍRODNÍ	405 490
DLAŽBA VEGETAČNÍ 30 / 15 / 8	30 × 15 × 8	m ²	122	22,22	1,08	10,8	1318	STANDARD	MARMO	499 604



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 32
Název projektu:	Pobytové služby pro seniory v objektu č.p.431 areálu nemocnice Opočno	
Zhotovitel:	VALC, s.r.o., Pražská třída 13/84, Hradec Králové	
Objednatel:	Královehradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245, Hradec Králové	
Změnový list vystavil:	Iveta Vohralíková	
Datum:	09.11.2021	
Předmět změny: Interiérové dveře D113		
Popis a zdůvodnění změny: Na žádost budoucího provozovatele MěÚ Opočno dojde k rozšíření uživatelských funkcí vnitřních dveří 1. NP - pozice D113 (k ostatním funkcím nad rámec doplněno o ovládání dveří el. otvíračem pomocí čtečky a napojení dveří na funkci EPS). Z uvedených důvodů je nutná materiálová změna dveří z původní dřevotřísky (v rozšířené funkci nelze vyrobit) na nově v hliníkovém provedení (viz vyjádření výrobce dřevotřískových dveřních křídel SAPELI). Změnový list řeší dodatečné vyčíslení materiálové změny výrobku.		
Přílohy změnového listu: rozpočet, CN, vyjádření výrobce		
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
- 33 380,00 Kč	89 635,00 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
56 255,00 Kč	-	
Níže podepsané osoby potvrzují uvedenou změnu rozsahu díla:		
Za objednatele:	Za zhotovitele:	
		
Datum:	Datum:	
Za autorský dozor: v2. JINDŘICH PAVLÍČEK	Za technický dozor stavebníka:	
		
Datum:	Datum:	

KRYCI LIST ROZPOCTU

Název stavby

Pobytové služby pro seniory v areálu nemocnice Opočno -
Dodatek č.6

JKSO

Název objektu

ZL32 - interiérové dveře D113

EČO

Místo

č.p. 431, areál nemocnice Opočno

IČO

DIČ

Objednatel

KÚ Královohradeckého kraje, Pivovarské nám. 1245

Projektant

Projecticon s.r.o., A. kopeckého 151, Nový Hrádek

Zhotovitel

VALC, s.r.o., Pražská třída 13/84, hradeč Králové

Zpracoval

Rozpočet číslo

Dne

CZ-CPV

CZ-CPA

09.11.2021

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A				B				C			
Základní rozp. náklady				Doplňkové náklady				Náklady na umístění stavby			
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práce přesčas	0,00	13	Zařízení staveniště		0,00	
2		Montáž	0,00	9	Bez pevné podl.	0,00	14	Projektové práce		0,00	
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka	0,00	15	Územní vlivy		0,00	
4		Montáž	56 255,00	11		0,00	16	Provozní vlivy		0,00	
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Jiné VRN		0,00	
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu		0,00	
7	ZRN (ř. 1-6)		56 255,00	12	DN (ř. 8-11)		19	VRN (ř. 13-18)		0,00	
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost	0,00	22	Ostatní náklady		0,00	

Projektant, Zhotovitel, Objednatel

D Celkem bez DPH

56 255,00

DPH	%	Základ daně	DPH celkem
snížená	15,0	56 255,00	8 438,25
základní	21,0	0,00	0,00

Cena s DPH

64 693,25

E Přípočty a odpočty

Dodá zadavatel	0,00
Klouzavá doložka	0,00
Zvýhodnění	0,00

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Pobytové služby pro seniory v areálu nemocnice Opočno - Dodatek č.6
Objekt: ZL32 - interiérové dveře D113

Objednatel: KÚ Královéhradeckého kraje, Pivovarské nám. 1245
Zhotovitel: VALC, s.r.o., Pražská třída 13/84, hradeč Králové
Místo: č.p. 431, areál nemocnice Opočno

Zpracoval:
Datum: 9. 11. 2021

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

PSV **Práce a dodávky PSV** **56 255,00**

766 **Konstrukce truhlářské** **56 255,00**

1	R	766/D113/L	D+M vnitřní dřevěné dveře, jednokřídlé, částečně prosklené, požární odolnost EI30DP3SmC2, vč. ocelové zárubně, rozměr 1100x1970 mm - specifikace dle PD	kus	-1,000	33 380,00	-33 380,00	SOD
2	R	766R001	D+M vnitřní hliníkové dveře - dle CN	kpl	1,000	89 635,00	89 635,00	CN

Celkem **56 255,00**

Iveta Vohralíková
přípravář realizace
VALC, s.r.o.
Pražská třída 13/84
Hradec Králové – Kukleny 500 04

_____9

_____7

Cenová nabídka

ALUPROF

Dveře D113

Vaše č. zakázky :

Naše č. Zakázky : 21 00 20

Zakázka: „Pobytové služby pro seniory Opočno“

Zpracoval: Milan Jirman
Datum zpracování: 9. 11. 2021

1. Předmět nabídky

Předmětem nabídky je dodávka a montáž prosklených hliníkových konstrukcí ze systému **ALUPROF**. Nabídka je zpracována na základě Vámi předaných podkladů

Hliníkové konstrukce

jsou ze systému:

- ALUPROF MB-78EI – protipožární systém s přerušeným tepelným mostem

D113/L

profilový systém: ALUPROF MB-78EI

požární odolnost: EI30 DP1

zasklení: Horní část čiré jednoduché sklo EI 30

Spodní část do výšky 400mm panel RAL 7016

kování dveře: klika-paniková hrazda nerez, jednobodový mechanický zámek Assa

Abloy EL460 (možný přístup z obou stran, lze ovládat čtečkou), kabelová

průchodka, závěsy třídičné viditelné elox, samozavírač stříbrný Assa Abloy

DC 500, kouřotěsný práh

Barevné provedení: standard RAL 7016 oboustranně

2. Nabídková cena:

Pozice	šířka	výška	ks	plocha	cena celkem
D113/L (průch.rozměr 1100x2040)	1400	2120	1	2,97	89 635 Kč
CELKEM				2,97	89 635 Kč

3. Termín realizace

Nástup na montáž 4-5 týdnů od odsouhlasené/připomínkové dokumentace

4. Platnost nabídky

Nabídka má platnost 1 měsíc.

5. Záruka


Záruku na dílo poskytujeme 60 měsíců od předání díla. Na mechanické části kování a elektrosoučásti poskytujeme záruku 24 měsíců, případně dle záruk výrobců (např. samozavírače, el. pohony). Záruka se nevztahuje na vady způsobené neodbornými zásahy a manipulací.

6. Součástí nabídky je:

- zaměření konstrukcí
- zpracování dílenské dokumentace a výroba konstrukce v rozsahu předané dokumentace
- povrchová úprava profilů
- dodávka výrobků na stavbu
- montáž výrobků a zasklení

7. V nabídce není zahrnuto:

- DPH
- výstražná páska pro slabozraké
- čtečka a napojení na čtečku, přívod
- Ocelové a jiné nosné podkladní konstrukce
- vodorovná madla pro invalidy
- Bez systému generálního klíče, čtečky, kartového systému
- napojení na EPS, EZS
- Začištění prvků oplechováním
- Elektrorozvody, instalační krabice, systém ovládání (tlačítka, řídicí jednotky, bezdrátové ovládání)


Ilona Nývltová[REDACTED]
ALUFRONT s.r.o.
[REDACTED]

Dobrý den.

Akce : Pobytové služby pro seniory - Opočno

Dle dodatečného požadavku je u dřevěných vnitřních dveří pol. D113/L požadováno umístění BEFO (el.otvírače) do ocelové zárubně.

D113/L 1 100/1 970 1 400/2 120



HLOUBKA 100 mm
OTOČNÉ, JEDNOKŘÍDLÉ, LEVÉ
ČÁSTEČNÉ PROSKLENÍ
OBJEKTOVÉ KOVÁNÍ-KLIKA/KLIKA, ZÁMEK MECHANICKÝ VLOŽKOVÝ, SAMOZAVÍRAČ
KŘÍDLO POLODRÁŽKOVÉ, DŘEVĚNÉ, HPL LAMINÁT
ZÁRUBEŇ OCELOVÁ, JEDNORÁMOVÁ, NÁTĚR
MADLO VE VÝŠCE 800 - 900 mm NA OPAČNÉ STRANĚ NEŽ JSOU ZÁVĚSY KŘÍDLA
RW = 32 dB
EI30DP3SmC2

Jedná se o požární kouřotěsné dveře, kde je dle atestace na tyto rozměry povolen pouze tříbodový zámek KfV 2750 (viz základní přehled níže).

Tento typ zámku ale není pro kombinaci s el. otevíračem odzkoušený. Teoreticky by pro správnou funkci byly potřeba 3 protipožární el. otevírače, protože zámek má 3 střelky.

Požadovanou kombinaci s BEFO tedy nelze použít.

Navíc vzhledem ke kompatibilitě (a atestům !) by bylo vhodné, aby dveře i zárubeň vyráběl jeden výrobce.

Vzhledem k výše uvedenému doporučujeme tento požární komplet realizovat v hliníkovém (ocelovém) provedení, které bude navíc subtilnější – dveře budou při šíři 1100 mm lehčí, než původně navržené dřevěné.

S pozdravem

Ing. Karel Kinzel, za MOINT s.r.o.

		požární odolnost	
		zárubně ocelové	zárubně obložkové
1 křídlo	plné	1100 x 2500*	900 x 2100
1 křídlo	prosklené	1100 x 2200*	900 x 2100
2 křídla	plné	900+900x1970	nelze
2 křídla	prosklené	900+900x1970	nelze
prosklená stěna 280x280 nebo 150x300 + 1 křídlo	plné	nelze	nelze
prosklená stěna 280x280 nebo 150x300 + 1 křídlo	prosklené	nelze	nelze
prosklená stěna 280x280 nebo 150x300 + 2 křídla	plné	nelze	nelze
prosklená stěna 280x280 nebo 150x300 + 2 křídla	prosklené	nelze	nelze

* dveře širší než 900 nebo vyšší než 2100 musí být osazeny tříbodovým zámkem KfV AS 2750



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 33
Název projektu:	Pobytové služby pro seniory v objektu č.p.431 areálu nemocnice Opočno	
Zhotovitel:	VALC, s.r.o., Pražská třída 13/84, Hradec Králové	
Objednatel:	Královehradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245, Hradec Králové	
Změnový list vystavil:	Iveta Vohralíková	
Datum:	10.11.2021	
Předmět změny: Vodovodní přípojka k místu olejového hospodářství Popis a zdůvodnění změny: Na žádost budoucího provozovatele MěÚ Opočno bude areál doplněn o rezervní venkovní vodovodní přípojku ke stáv. objektu Olejového hospodářství. Změnový list řeší dodatečné vyčíslení dodávky a realizace předmětné instalace. Přílohy změnového listu: rozpočet, CN		
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
- 0,00 Kč	39 167,32 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
39 167,32 Kč	-	
Níže podepsané osoby potvrzují uvedenou změnu rozsahu díla:		
Za objednatele:	Za zhotovitele:	
		
Datum:	Datum:	
		
Za autorský dozor: VZ. JINDŘICH PAVLÍK	Za technický dozor stavebníka:	
Datum:	Datum: 30.11.21	

KRYCI LIST ROZPOCTU

Název stavby

Pobytové služby pro seniory v areálu nemocnice Opočno -
Dodatek č.6

JKSO

Název objektu

ZL33 - vodovodní přípojka k místu olejového hospodařství

EČO

Místo

č.p. 431, areál nemocnice Opočno

IČO

DIČ

Objednatel

KÚ Královéhradeckého kraje, Pivovarské nám. 1245

Projektant

Projecticon s.r.o., A. Kopeckého 151, Nový Hrádek

Zhotovitel

VALC, s.r.o., Pražská třída 13/84, hradeč Králové

Zpracoval

Rozpočet číslo

Dne

CZ-CPV

CZ-CPA

10.11.2021

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady				B Doplnkové náklady				C Náklady na umístění stavby			
1	HSV	Dodávky	6 427,51	8	Práce přesčas		0,00	13	Zařízení staveniště		0,00
2		Montáž	32 739,81	9	Bez pevné podl.		0,00	14	Projektové práce		0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka		0,00	15	Územní vlivy		0,00
4		Montáž	0,00	11			0,00	16	Provozní vlivy		0,00
5	"M"	Dodávky	0,00					17	Jiné VRN		0,00
6		Montáž	0,00					18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (ř. 1-6)		39 167,32	12	DN (ř. 8-11)			19	VRN (ř. 13-18)		0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost		0,00	22	Ostatní náklady		0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel

D Celkem bez DPH

39 167,32

DPH	%	Základ daně	DPH celkem
snížená	15,0	39 167,32	5 875,10
základní	21,0	0,00	0,00

Cena s DPH

45 042,42

E Přípočty a odpočty

Dodá zadavatel	0,00
Klouzavá doložka	0,00
Zvýhodnění	0,00

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Pobytové služby pro seniory v areálu nemocnice Opočno - Dodatek č.6
Objekt: ZL33 - vodovodní přípojka k místu olejového hospodařství

Objednatel: KÚ Královéhradeckého kraje, Pivovarské nám. 1245

Zhotovitel: VALC, s.r.o., Pražská třída 13/84, hradec Králové

Místo: č.p. 431, areál nemocnice Opočno

Zpracoval:

Datum: 10. 11. 2021

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

HSV Práce a dodávky HSV

39 167,32

1 Zemní práce

19 858,09

1	001	130001101	Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení	m3	12,960	336,96	4 367,00	URS x 0,72
2	R	132201202	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 přes 100 do 1 000 m3	m3	12,960	199,00	2 579,04	SOD
			18*0,6*1,2		12,960			
			Součet		12,960			
3	R	132201209	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3	m3	12,960	17,00	220,32	SOD
4	R	151201201	Zřízení pažení stěn výkopu bez rozepření nebo vzepření zátažné, hloubky do 4 m	m2	43,200	58,20	2 514,24	SOD
			18*1,2*2		43,200			
			Součet		43,200			
5	R	151201211	Odstranění pažení stěn výkopu s uložením pažin na vzdálenost do 3 m od okraje výkopu zátažné, hloubky do 4 m	m2	43,200	17,40	751,68	SOD
6	R	161101102	Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z horniny tř. 1 až 4, při hloubce výkopu přes 2,5 do 4 m	m3	12,960	7,50	97,20	SOD
			12,96		12,960			
			Součet		12,960			
7	R	162201102	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 20 do 50 m	m3	12,960	29,00	375,84	SOD
8	R	162701109	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m	m3	90,720	6,00	544,32	SOD
			12,96*7		90,720			
			Součet		90,720			
9	R	167101102	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství přes 100 m3, z hornin tř. 1 až 4	m3	12,960	39,00	505,44	SOD
10	R	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	12,960	3,60	46,66	SOD
11	R	171201211	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 504	t	23,328	110,00	2 566,08	SOD
			12,96*1,8		23,328			
			Součet		23,328			
12	R	174101101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	9,720	127,00	1 234,44	SOD
			"zásyp stabilizační zeminou " 18*0,4*0,9		6,480			
			Mezisoučet		6,480			
			"zásyp štěrkodrtí " 18*0,2*0,9		3,240			
			Mezisoučet		3,240			
			Součet		9,720			
13	103	10364100	zemina pro terénní úpravy - tříděná	t	11,016	115,50	1 272,35	SOD
			6,48*1,7 "Přepočtené koeficientem množství		11,016			

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Pobytové služby pro seniory v areálu nemocnice Opočno - Dodatek č.6
 Objekt: ZL33 - vodovodní přípojka k místu olejového hospodařství

Objednatel: KÚ Královéhradeckého kraje, Pivovarské nám. 1245

Zhotovitel: VALC, s.r.o., Pražská třída 13/84, hradec Králové

Místo: č.p. 431, areál nemocnice Opočno

Zpracoval:

Datum: 10. 11. 2021

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	
Součet					11,016			
14	583	58344197	šterkodrt' frakce 0/63	t	5,832	187,00	1 090,58	SOD
3,24*1,8					5,832			
Součet					5,832			
15	R	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných hornin tř. 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny	m3	3,240	188,00	609,12	SOD
18*0,2*0,9					3,240			
Součet					3,240			
16	583	58331200	šterkopísek netříděný zásypový	t	4,860	223,00	1 083,78	SOD
3,24*1,5 "Přepočtené koeficientem množství					4,860			
Součet					4,860			
8 Trubní vedení							19 309,23	
17	R	R001	D+M trubního vedení - viz CN	kpl	1,000	19 309,23	19 309,23	CN
Celkem							39 167,32	

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Opočno Domov pro seniory

Objekt: přípojka vody altán

Objednatel: VALC s.r.o.

Zhotovitel: Plynospol spol. s r.o.

Místo:

Zpracoval:

Datum: 9. 11. 2021

Č.	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

Trubní vedení

14 309,23

1	Montáž potrubí z PE100 SDR 11 otevřený výkop svařovaných na tupo D 32 x 3,0 mm	m	19,000	58,08	1 103,52
2	potrubí vodovodní PE100 PN 16 SDR11 6m 100m 32x3,0mm	m	19,285	37,56	724,34
3	Montáž elektrospojek na vodovodním potrubí z PE trub d 32	kus	2,000	231,60	463,20
4	elektrospojka SDR11 PE 100 PN16 D 32mm	kus	1,000	115,20	115,20
5	elektrozáslepka d32	kus	1,000	132,29	132,29
6	Montáž vodovodní přípojky na potrubí DN 32	kus	1,000	526,80	526,80
7	tvarovka T-kus navrtávací s ventilem, s odbočkou 360° D 110-32mm	kus	1,000	5 041,20	5 041,20
8	souprava zemní pro navrtávací pas s kohoutem Rd 1,25m	kus	1,000	950,40	950,40
9	Osazení poklopů litinových šoupátkových	kus	1,000	520,80	520,80
10	poklop litinový šoupátkový pro zemní soupravy osazení do terénu a do vozovky	kus	1,000	906,00	906,00
11	deska podkladová uličního poklopu plastového ventilového a šoupátkového	kus	1,000	207,60	207,60
12	Výstražná folie	m	19,000	20,64	392,16
13	Signalizační vodič	m	19,000	11,88	225,72
14	Geodetické zaměření	kpl	1,000	3 000,00	3 000,00

Přesun hmot

5 000,00

15	Přesun hmot, dopravné	soub	1,000	5 000,00	5 000,00
----	-----------------------	------	-------	----------	----------

Celkem

19 309,23





EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 34
Název projektu:	Pobytové služby pro seniory v objektu č.p.431 areálu nemocnice Opočno	
Zhotovitel:	VALC, s.r.o., Pražská třída 13/84, Hradec Králové	
Objednatel:	Královehradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245, Hradec Králové	
Změnový list vystavil:	Iveta Vohralíková	
Datum:	24.11.2021	
Předmět změny: Hlavní přípojné skříně		
Popis a zdůvodnění změny: Na základě zjištěné nepředvídatelné skutečnosti výskytu vedení stáv. kabeláže v zemi (vzájemné kabelové propojení sousedních objektů areálu vč. napojení na dieselagregát) v kolizi s dispozicí nové bet. patky venkovního únikového schodiště dojde k přeložce, prospojkování a nastavení kabeláže stáv. přípojných el. skříní – viz zápis z KD č. 54, bod č. C25. Z uvedených důvodů je dále nutná typová záměna nové hlavní přípojné a elektroměrové skříně objektu.		
Přílohy změnového listu: rozpočet, CN		
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
- 66 909,00 Kč	176 186,00 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
109 277,00 Kč	-	
Níže podepsané osoby potvrzují uvedenou změnu rozsahu díla:		
Za objednatele:	Za zhotovitele:	
		
Datum:	Datum:	
		
Za autorský dozor:	Za technický dozor stavebníka:	
		
Datum:	Datum:	

KRYCI LIST ROZPOCTU

Název stavby

Pobytové služby pro seniory v areálu nemocnice Opočno -
Dodatek č.6

JKSO

Název objektu

ZL34 - Hlavní přípojně skříně

EČO

Místo

č.p. 431, areál nemocnice Opočno

IČO

DIČ

Objednatel

KÚ Královohradeckého kraje, Pivovarské nám. 1245

Projektant

Projecticon s.r.o., A. Kopeckého 151, Nový Hrádek

Zhotovitel

VALC, s.r.o., Pražská třída 13/84, Hradec Králové

Zpracoval

Rozpočet číslo

Dne

CZ-CPV

CZ-CPA

24.11.2021

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A				B				C			
Základní rozp. náklady				Doplňkové náklady				Náklady na umístění stavby			
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práce přesčas	0,00	13	Zařízení staveniště		0,00	
2		Montáž	109 277,00	9	Bez pevné podl.	0,00	14	Projektové práce		0,00	
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka	0,00	15	Územní vlivy		0,00	
4		Montáž	0,00	11		0,00	16	Provozní vlivy		0,00	
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Jiné VRN		0,00	
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu		0,00	
7	ZRN (ř. 1-6)		109 277,00	12	DN (ř. 8-11)		19	VRN (ř. 13-18)		0,00	
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost	0,00	22	Ostatní náklady		0,00	

Projektant, Zhotovitel, Objednatel

D Celkem bez DPH

109 277,00

DPH	%	Základ daně	DPH celkem
snížená	15,0	109 277,00	16 391,55
základní	21,0	0,00	0,00

Cena s DPH

125 668,55

E Přípočty a odpočty

Dodá zadavatel	0,00
Klouzavá doložka	0,00
Zvýhodnění	0,00

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Pobytové služby pro seniory v areálu nemocnice Opočno - Dodatek č.6

Objekt: ZL34 - Hlavní přípojně skříně

Objednatel: KÚ Královehradeckého kraje, Pivovarské nám. 1245

Zhotovitel: VALC, s.r.o., Pražská třída 13/84, hradeč Králové

Místo: č.p. 431, areál nemocnice Opočno

Zpracoval:

Datum: 24. 11. 2021

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

D1 SILNOPROUDÉ ROZVÁDĚČE

109 277,00

1	R		S101V- kab.skříň s přepětovou ochranou	ks	-1,000	33 130,00	-33 130,00	SOD
2	R		Rozvaděč RE.1	ks	-1,000	33 779,00	-33 779,00	SOD
3	R	R001	D+M Hlavní přípojně skříně - viz. CN	kpl	1,000	176 186,00	176 186,00	CN

Celkem

109 277,00

STAVBA: Pobytové služby pro seniory v objektu č. p. 431 areálu nemocnice Opočno

INVESTOR: Krajský úřad Královéhradeckého kraje

REKAPITULACE		materiál	montáž	celkem
VCP - Hlavní přípojně skříně		124 636,00	41 044,00	165 680,00
Mezisoučet		124 636,00	41 044,00	165 680,00
Podružný materiál	1,0%			1 246,36
PPV	6,0%			2 462,64
Doprava	3,6%			4 486,90
Ostatní	1,0%			410,44
HZS	hod.	5,00	380,00	1 900,00
Mezisoučet				10 506,34
CENA bez DPH				176 186
Daňový základ	15,0%	0		0
Daňový základ	21,0%	176 186		36 999
Daň celkem				36 999
CENA s DPH				213 185




NAZEV	MJ	JC mat.	JC mont.	materiál	montáž	JC celkem	Celkem	
Vícepráce VCP 7				124 363 Kč	41 044 Kč		165 406,50	
Elektromontáže								
Koordinace s projektantem	hod.	5,00	0,00	380,00	0,00	1900,00	380,00	1 900,00
Koordinace se stavbou	hod.	4,00	0,00	380,00	0,00	1520,00	380,00	1 520,00
Přemístění a proviz. zprovoznění stáv. RIS	hod.	18,00	0,00	380,00	0,00	6840,00	380,00	6 840,00
Demontáž (odpojení) stáv. RIS	hod.	5,00	0,00	380,00	0,00	1900,00	380,00	1 900,00
Spojkování stáv.kabelů AYKY 3x185+95	ks	2,00	970,5	1122	1941,00	2244,00	2092,50	4 185,00
Spojkování stáv.kabelů AYKY 3x120+70	ks	2,00	680,5	1122	1361,00	2244,00	1802,50	3 605,00
Spojkování stáv.kabelů AYKY 4x70	ks	1,00	640,5	1122	640,50	1122,00	1762,50	1 762,50
Kabel AYKY 3x185+95	m	5,00	429,5	51,7	2147,50	258,50	481,20	2 406,00
Kabel AYKY 3x120+70	m	5,00	258,6	51,7	1293,00	258,50	310,30	1 551,50
Kabel AYKY 4x70	m	5,00	203,4	48,5	1017,00	242,50	251,90	1 259,50
Folie s bleskem	m	20,00	5,4	9,5	108,00	190,00	14,90	298,00
Rozvaděč s přep.ochr. DCK SB101/NKF1D/V	ks	1,00	27958	4158	27958,00	4158,00	32116,00	32 116,00
Rozvaděč pro nepřímé měření DCK NS 212/NKD7D (hl.jistič 200A)	ks	1,00	70938	7260	70938,00	7260,00	78198,00	78 198,00
Rozpojovací jističí skříň DCK SR302/NKW1 (KOMPAKTI	ks	2,00	8124,5	1518	16249,00	3036,00	9642,50	19 285,00
Trubka kopoflex pr.63	m	25,00	28,4	24,4	710,00	610,00	52,80	1 320,00
Revize	ks	1,00	0,00	7260	0,00	7260,00	7260,00	7 260,00



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 35
Název projektu:	Pobytové služby pro seniory v objektu č.p.431 areálu nemocnice Opočno	
Zhotovitel:	VALC, s.r.o., Pražská třída 13/84, Hradec Králové	
Objednatel:	Královehradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245, Hradec Králové	
Změnový list vystavil:	Iveta Vohralíková	
Datum:	01.12.2021	
Předmět změny: Kuchyňské linky		
Popis a zdůvodnění změny: Na základě požadavku investora a budoucího provozovatele MěÚ Opočno bude provedena nad rámec rozpočtové dokumentace dodávka a montáž kuchyňských linek objektu – viz zápis z KD č. 56, bod č. C30. Rozsah montáží a dispozic dodávky kuchyňských linek viz rozpočet přílohou tohoto Změnového listu.		
Přílohy změnového listu: rozpočet, CN		
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
- 0,00 Kč	589 718,40 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
589 718,40 Kč	-	
Níže podepsané osoby potvrzují uvedenou změnu rozsahu díla:		
Za objednatele:	Za zhotovitele:	
		
Datum:	Datum:	
		
Za autorský dozor: vz. PALUK	Za technický dozor stavebníka:	
Datum:	Datum: TJS - CE - MG	

KRYCI LIST ROZPOCTU

Název stavby	Pobytové služby pro seniory v areálu nemocnice Opočno - Dodatek č.6	JKSO	
Název objektu	ZL35 - Kuchyňské linky	EČO	
		Místo	č.p. 431, areál nemocnice Opočno
		IČO	DIČ
Objednatel	KÚ Královohradeckého kraje, Pivovarské nám. 1245		
Projektant	Projecticon s.r.o., A. Kopeckého 151, Nový Hrádek		
Zhotovitel	VALC, s.r.o., Pražská třída 13/84, hradeč Králové		
Zpracoval			
	Rozpočet číslo	Dne	CZ-CPV
		01.12.2021	
			CZ-CPA

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A	Základní rozp. náklady	B	Doplňkové náklady	C	Náklady na umístění stavby
1	HSV	8	Práce přesčas	13	Zařízení staveniště
2	Montáž	9	Bez pevné podl.	14	Projektové práce
3	PSV	10	Kulturní památka	15	Územní vlivy
4	Montáž	11		16	Provozní vlivy
5	"M"			17	Jiné VRN
6	Montáž			18	VRN z rozpočtu
7	ZRN (ř. 1-6)	12	DN (ř. 8-11)	19	VRN (ř. 13-18)
20	HZS	21	Kompl. činnost	22	Ostatní náklady

Projektant, Zhotovitel, Objednatel	D	Celkem bez DPH	589 718,40
	DPH	%	Základ daně
	snížená	15,0	589 718,40
	základní	21,0	0,00
	Cena s DPH		678 176,16
	E	Přípočty a odpočty	
	Dodá zadavatel		0,00
	Klouzavá doložka		0,00
	Zvýhodnění		0,00

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Pobytové služby pro seniory v areálu nemocnice Opočno - Dodatek č.6

Objekt: ZL35 - Kuchyňské linky

Objednatel: KÚ Královéhradeckého kraje, Pivovarské nám. 1245

Zhotovitel: VALC, s.r.o., Pražská třída 13/84, hradec Králové

Místo: č.p. 431, areál nemocnice Opočno

Zpracoval:

Datum: 1. 12. 2021

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
PSV			Práce a dodávky PSV	589 718,40			
766			Konstrukce truhlářské	589 718,40			
1	R	766R001	D+M kuchyňské linky - viz CN	kpl	1,000	589 718,40	589 718,40
Celkem			589 718,40				

MOINT s.r.o.

Pavla Hanuše 252, 500 02 Hradec Králové
IČO: 48150878 DIČ: CZ48150878

společnost zapsána v obchodním rejstříku
Krajského soudu v Hradci Králové v oddílu C,
vložka 3259

V Hradci Králové 30.11.2021

VALC s.r.o.

paní Iveta Vohralíková

Cenová nabídka č. 184 KL - kuchyňské linky

Akce: Pobytové služby pro seniory v objektu č.p. 431, Nemocnice Opocno

Na základě Vaší poptávky Vám předkládáme cenovou nabídku - ceny uváděny bez DPH. Výše DPH bude účtována dle předpisů platných v době realizace.

Zadávací podklady: pouze rozpis

Současná cenová úroveň výrobků .

Uváděné ceny odpovídají popsanému předpokládanému provedení výrobků - po zaměření na místě případně upřesnění zadání mohou ceny doznat změn.

Předpokládané (ceněné) provedení kuchyňských linek

Kuchyňské linky oceněny dle předaného popisu ve výpisu vybavení nábytku a zakreslení v půdorysech jednotlivých pater.

Materiálové řešení dle upřesnění (var.č.1) - korpusy i dvířka 0197 chinchilla grey, pracovní desky K201 RS dark grey concrete, horní skřínky s plnými otočnými dvířky, zásuvky s kovovými bočnicemi, panty s dotahem, úchytky dle výběru, nerez dřez s odkapem.

Obklad mezi horními a spodními skřínkami neceněn - předpokládán keramický obklad

Neceněno zapojení ZT a dodávka dřezové baterie

Myčky a lednice neceněny - budou volně stojící - dodávka GL

1.	č. m. 006 D+M kuchyňské linky	kpl	1	36 103,20
2.	č. m. 012 D+M kuchyňské linky	kpl	1	43 982,40
3.	č. m. 016 D+M kuchyňské linky	kpl	1	43 262,10
4.	č. m. 017 D+M kuchyňské linky	kpl	1	43 262,10
5.	č. m. 104 D+M kuchyňské linky	kpl	1	45 187,80
6.	č. m. 105 D+M kuchyňské linky	kpl	1	37 661,40
7.	č. m. 110 D+M kuchyňské linky	kpl	1	47 187,00
8.	č. m. 204 D+M kuchyňské linky	kpl	1	45 187,80

9.	č. m. 205 D+M kuchyňské linky	kpl	1	37 661,40
10.	č. m. 210 D+M kuchyňské linky	kpl	1	47 187,00
11.	č. m. 304 D+M kuchyňské linky	kpl	1	45 187,80
12.	č. m. 305 D+M kuchyňské linky	kpl	1	37 661,40
13.	č. m. 309 D+M kuchyňské linky	kpl	1	47 187,00

Celkem dodávka a montáž 556 718,40 Kč

Zaměření, nákresy kuchyní - skladba skříněk 5 500,00 Kč

Dopravné, přesun kapacit, likvidace odpadu 27 500,00 Kč

CELKEM bez DPH **589 718,40 Kč**

S pozdravem

Kinzel
MOINT s.r.o.






EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 36
Název projektu:	Pobytové služby pro seniory v objektu č.p.431 areálu nemocnice Opočno	
Zhotovitel:	VALC, s.r.o., Pražská třída 13/84, Hradec Králové	
Objednatel:	Královehradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245, Hradec Králové	
Změnový list vystavil:	Iveta Vohralíková	
Datum:	08.12.2021	
Předmět změny: Frézování živiničného krytu Popis a zdůvodnění změny: Na základě požadavku architekta MěÚ Opočno, prostřednictvím investora, o změně dispozic komunikací a rozšíření travnatých ploch je nutné nad rámec rozpočtové dokumentace odstranit na stávající komunikaci živiničný povrch. Detailně viz položkový rozpočet přílohou tohoto ZL. Přílohy změnového listu: rozpočet		
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
- 0,00Kč	255 144,94 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
255 144,94 Kč	-	
Niže podepsané osoby potvrzují uvedenou změnu rozsahu díla:		
Za objednatele:	Za zhotovitele:	
		
Datum:	Datum:	
		
Za autorský dozor: <i>VZ. PAVEL</i>	Za technický dozor stavebníka:	
		
Datum:	Datum:	

KRYCI LIST ROZPOCTU

Název stavby	Pobytové služby pro seniory v areálu nemocnice Opočno - Dodatek č.6	JKSO		
Název objektu	ZL36 - Frézování živičného krytu	EČO		
		Místo		č.p. 431, areál nemocnice Opočno
		IČO		DIČ
Objednatel	KÚ Královohradeckého kraje, Pivovarské nám. 1245			
Projektant	Projecticon s.r.o., A. kopecského 151, Nový Hrádek			
Zhotovitel	VALC, s.r.o., Pražská třída 13/84, hradec Králové			
Zpracoval				
Rozpočet číslo		Dne		
		08.12.2021		
		CZ-CPV		
		CZ-CPA		

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A	Základní rozp. náklady			B	Doplňkové náklady			C	Náklady na umístění stavby		
1	HSV	Dodávky	24 012,60	8	Práce přesčas		0,00	13	Zařízení staveniště		0,00
2		Montáž	231 132,34	9	Bez pevné podl.		0,00	14	Projektové práce		0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka		0,00	15	Územní vlivy		0,00
4		Montáž	0,00	11			0,00	16	Provozní vlivy		0,00
5	"M"	Dodávky	0,00					17	Jiné VRN		0,00
6		Montáž	0,00					18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (ř. 1-6)		255 144,94	12	DN (ř. 8-11)			19	VRN (ř. 13-18)		0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost		0,00	22	Ostatní náklady		0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel				D	Celkem bez DPH			255 144,94
				DPH	%	Základ daně	DPH celkem	
				snižená	15,0	255 144,94	38 271,74	
				základní	21,0	0,00	0,00	
				Cena s DPH			293 416,68	
				E	Přípočty a odpočty			
				Dodá zadavatel			0,00	
				Klouzavá doložka			0,00	
				Zvýhodnění			0,00	

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Pobytové služby pro seniory v areálu nemocnice Opočno - Dodatek č.6

Objekt: ZL36 - Frézování živичného krytu

Objednatel: KÚ Královéhradeckého kraje, Pivovarské nám. 1245

Zhotovitel: VALC, s.r.o., Pražská třída 13/84, hradec Králové

Místo: č.p. 431, areál nemocnice Opočno

Zpracoval:

Datum: 8. 12. 2021

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

HSV

Práce a dodávky HSV

255 144,94

1

Zemní práce

194 727,48

1	R	113107162	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 200 mm strojně pl přes 50 do 200 m2	m2	240,000	35,06	8 414,40	URS 2019/01 x0,72
2	221	113154255	Frézování živичného krytu tl 200 mm pruh š 1 m pl do 1000 m2 s překážkami v trase	m2	240,000	150,48	36 115,20	URS 2019/01 x0,72
3	R	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypání z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	84,000	131,04	11 007,36	URS 2019/01 x0,72
4	001	167101101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3	m3	84,000	136,80	11 491,20	URS 2019/01 x0,72
5	001	167101103	Skládání nebo překládání výkopku z horniny tř. 1 až 4	m3	84,000	89,28	7 499,52	URS 2019/01 x0,72
6	001	182311125	Rozprostření ornice ve svahu přes 1:5 tl vrstvy do 300 mm ručně	m2	336,000	244,80	82 252,80	URS 2020/01 x0,72
7	R	181301112	Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 při souvislé ploše přes 500 m2, tl. vrstvy přes 100 do 150 mm	m2	336,000	43,50	14 616,00	SOD
8	103	10371500	substrát pro trávníky VL	m3	50,400	315,00	15 876,00	SOD
336*0,15					50,400			
Součet					50,400			
9	R	181411131	Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení parkového v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	336,000	18,70	6 283,20	SOD
10	005	00572410	osivo směs travní parková	kg	8,400	139,50	1 171,80	SOD
336*0,025					8,400			
Součet					8,400			

997

Přesun sutě

60 417,46

11	R	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	t	152,400	42,70	6 507,48	SOD
12	R	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů	t	1 066,800	9,82	10 475,98	SOD
152,4*7 "Přepočtené koeficientem množství					1 066,800			
Součet					1 066,800			
13	R	997221611	Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	152,400	75,00	11 430,00	SOD
14	R	997221873	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	152,400	210,00	32 004,00	SOD

Celkem

255 144,94

ZMĚNY ZÁVAZKŮ ZE SMLOUVY

(ve smyslu § 222 zákona č. 134/2016 Sb. - Zákona o zadávání veřejných zakázek)

Název veřejné zakázky:

Pobytové služby pro seniory v objektu č.p.431 na st.p.č.453 v areálu nemocnice Opočno

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI 4

Původní smluvní cena (vstupní)	82 426 090,59 Kč bez DPH		
Vyhradil si zadavatel právo na vyhrazené změny závazku (opce)?	NE		
Druh veřejné zakázky	stavební práce		
Vícepráce (k odst. 4)	+ 0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 1	ANO
Méněpráce (k odst. 4)	– 0,00 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 4)	+ 0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 2	ANO
Méněpráce (k odst. 4)	– 0,00 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 4)	+ 0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 3	ANO
Méněpráce (k odst. 4)	– 0,00 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 4)	+ 243 476,82 Kč bez DPH	Dodatek č. 4	ANO
Méněpráce (k odst. 4)	– 56 700,00 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 4)	+ 1 379 480,97 Kč bez DPH	Dodatek č. 5	ANO
Méněpráce (k odst. 4)	– 329 480,85 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 4)	+ 1 532 507,17 Kč bez DPH	Dodatek č. 6	ANO
Méněpráce (k odst. 4)	– 44 122,60 Kč bez DPH		
		Dodatek č. 7	NE
Součet všech víceprací (k odst. 4)	+ 3 155 464,96 Kč bez DPH	POSOUZENÍ:	
Součet všech méněprací (k odst. 4)	– 430 303,45 Kč bez DPH		
Změna závazku ze smlouvy (absolutní hodnota)	3 585 768,41 Kč bez DPH	Nejedná se o podstatnou změnu závazku.	
a) (Změna ZsS) ≤ (limit nadlimitní VZ)	3 585 768 Kč ≤ 137 366 000 Kč		
b) (Změna ZsS / Smluvní cena) ≤ 15 %	4,35 % ≤ 15,00 %		

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI 5

Smluvní cena	82 426 090,59 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 5)	+ 0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 1	ANO
Méněpráce (k odst. 5)	– 0,00 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 5)	+ 154 390,80 Kč bez DPH	Dodatek č. 2	ANO
Méněpráce (k odst. 5)	– 0,00 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 5)	+ 108 086,35 Kč bez DPH	Dodatek č. 3	ANO
Méněpráce (k odst. 5)	– 0,00 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 5)	+ 189 295,02 Kč bez DPH	Dodatek č. 4	ANO
Méněpráce (k odst. 5)	– 0,00 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 5)	+ 718 783,14 Kč bez DPH	Dodatek č. 5	ANO
Méněpráce (k odst. 5)	– 227 418,91 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 5)	+ 0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 6	ANO
Méněpráce (k odst. 5)	– 0,00 Kč bez DPH		
Součet všech víceprací (k odst. 5)	+ 1 170 555,31 Kč bez DPH	POSOUZENÍ:	
Součet všech méněprací (k odst. 5)	– 227 418,91 Kč bez DPH		

Změna závazku ze smlouvy (absolutní hodnota)	1 397 974,22 Kč bez DPH	Nejedná se o podstatnou změnu závazku.
c) (Změna ZzS / Smluvní cena) ≤ 50 %	1,70 % ≤ 50,00 %	

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI 6			
Smluvní cena	82 426 090,59 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 6)	+ 0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 1	ANO
Méněpráce (6) související s vícepracemi	– 0,00 Kč bez DPH		
Méněpráce (6) nesouvisející s vícepracemi	– 0,00 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 6)	+ 727 366,69 Kč bez DPH	Dodatek č. 2	ANO
Méněpráce (6) související s vícepracemi	– 0,00 Kč bez DPH		
Méněpráce (6) nesouvisející s vícepracemi	– 0,00 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 6)	+ 629 898,36 Kč bez DPH	Dodatek č. 3	ANO
Méněpráce (6) související s vícepracemi	– 36 856,30 Kč bez DPH		
Méněpráce (6) nesouvisející s vícepracemi	– 0,00 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 6)	+ 1 312 727,37 Kč bez DPH	Dodatek č. 4	ANO
Méněpráce (6) související s vícepracemi	– 219 627,80 Kč bez DPH		
Méněpráce (6) nesouvisející s vícepracemi	– 0,00 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 6)	+ 277 400,98 Kč bez DPH	Dodatek č. 5	ANO
Méněpráce (6) související s vícepracemi	– 6 342,83 Kč bez DPH		
Méněpráce (6) nesouvisející s vícepracemi	– 0,00 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 6)	+ 176 186,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 6	ANO
Méněpráce (6) související s vícepracemi	– 66 909,00 Kč bez DPH		
Méněpráce (6) nesouvisející s vícepracemi	– 0,00 Kč bez DPH		
Součet všech víceprací (k odst. 6)	+ 3 123 579,40 Kč bez DPH	POSOUZENÍ:	
Součet všech méněprací (k odst. 6) souvisejících s vícepracemi	– 329 735,93 Kč bez DPH		
Součet všech méněprací (k odst. 6) nesouvisejících s vícepracemi	– 0,00 Kč bez DPH		
Změna závazku ze smlouvy (absolutní hodnota)	3 453 315,33 Kč bez DPH	Nejedná se o podstatnou změnu závazku.	
c) (Změna ZzS / Smluvní cena) ≤ 50 %	4,19 % ≤ 50,00 %		

§ 222 - NAVÝŠENÍ = SOUHRN Z ODST. 5 A 6			
Smluvní cena	82 426 090,59 Kč bez DPH		
(5)	Všechny vícepráce (k odst. 5)	+ 1 170 555,31 Kč bez DPH	
	Všechny méněpráce (k odst. 5) související s vícepracemi	- 227 418,91 Kč bez DPH	
(6)	Všechny vícepráce (k odst. 6)	+ 3 123 579,40 Kč bez DPH	POSOUZENÍ:
	Všechny méněpráce (k odst. 6) související s vícepracemi	- 329 735,93 Kč bez DPH	
Navýšení - souhrn z odst. 5, 6 (vícepráce po odečtení méněprací)		3 736 979,87 Kč bez DPH	Navýšení nepřekročí 30 %.
(9) (Navýšení / Smluvní cena) ≤ 30 %		4,53 % ≤ 30,00 %	

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI 7

Cena původních (nahraz.) položek	0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 1	ANO
Cena nových položek	0,00 Kč bez DPH		
POSOUZENÍ:	0 Kč ≥ 0 Kč		
Rozdíl (méněpráce) (k odst. 7)	- 0,00 Kč bez DPH		
Cena původních (nahraz.) položek	0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 2	ANO
Cena nových položek	0,00 Kč bez DPH		
POSOUZENÍ:	0 Kč ≥ 0 Kč		
Rozdíl (méněpráce) (k odst. 7)	- 0,00 Kč bez DPH		
Cena původních (nahraz.) položek	0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 3	ANO
Cena nových položek	0,00 Kč bez DPH		
POSOUZENÍ:	0 Kč ≥ 0 Kč		
Rozdíl (méněpráce) (k odst. 7)	- 0,00 Kč bez DPH		
Cena původních (nahraz.) položek	0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 4	ANO
Cena nových položek	0,00 Kč bez DPH		
POSOUZENÍ:	0 Kč ≥ 0 Kč		
Rozdíl (méněpráce) (k odst. 7)	- 0,00 Kč bez DPH		
Cena původních (nahraz.) položek	0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 5	ANO
Cena nových položek	0,00 Kč bez DPH		
POSOUZENÍ:	0 Kč ≥ 0 Kč		
Rozdíl (méněpráce) (k odst. 7)	- 0,00 Kč bez DPH		
Cena původních (nahraz.) položek	0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 6	ANO
Cena nových položek	0,00 Kč bez DPH		
POSOUZENÍ:	0 Kč ≥ 0 Kč		
Rozdíl (méněpráce) (k odst. 7)	- 0,00 Kč bez DPH		
Součet všech méněprací (k odst. 7)	- 0,00 Kč bez DPH		

SOUHRNNÁ TABULKA AKTUÁLNÍHO DODATKU	
Číslo aktuálního dodatku	6
Celková hodnota všech víceprací (aktuálního dodatku)	+ 1 708 693,17 Kč bez DPH
Celková hodnota všech méněprací (aktuálního dodatku)	- 111 031,60 Kč bez DPH
Celkové navýšení smluvní ceny (aktuálního dodatku)	1 597 661,57 Kč bez DPH

SOUHRNNÁ TABULKA VŠECH DODATKŮ	
Původní smluvní cena (vstupní)	82 426 090,59 Kč bez DPH
Cena po navýšení z dodatku č. 1	82 426 090,59 Kč bez DPH
Cena po navýšení z dodatku č. 2	83 307 848,08 Kč bez DPH
Cena po navýšení z dodatku č. 3	84 008 976,49 Kč bez DPH
Cena po navýšení z dodatku č. 4	85 478 147,90 Kč bez DPH
Cena po navýšení z dodatku č. 5	87 290 570,40 Kč bez DPH
Cena po navýšení z dodatku č. 6	88 888 231,97 Kč bez DPH
Současná cena se zahrnutím všech změn (bez DPH)	88 888 231,97 Kč bez DPH

Výpočet provedl/a: Ing. Jiří Strnad