

DODATEK č. 1
ke Smlouvě o dílo ze dne 21. 10. 2021
(dále jen „Dodatek“)

MEZI:

- (1) Královéhradecký kraj
Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové
IČ: 708 89 546
DIČ: CZ70889546
zastoupený hejtmanem Mgr. Martinem Červíčkem
bankovní spojení: [REDAKCE]
č. účtu [REDAKCE]
(dále jen „objednatel“) na straně jedné

Zástupce objednatele odpovědný ve věcech technických a veškerých činnostech vyplývajících z plné moci KUKHK-1808/INV/2021 ze dne 14. 1. 2021:

ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s.

Kutnohorská 59, 500 04 Hradec Králové

IČO: 275 02 988

osoba pověřena jednat jménem zástupce ve věcech technických:

[REDAKCE] vedoucí přípravy a realizace staveb Rychnov nad Kněžnou

[REDAKCE]

[REDAKCE] technik přípravy a realizace staveb,

[REDAKCE]

a

- (2) M - PROJEKCE s.r.o.
Resslova 956/13, 500 02 Hradec Králové
IČ: 05061415
DIČ: CZ05061415
Zastoupeny/jednající Mgr. Michal Kropáč, Ing. Petrem Hájkem
zapsaný Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 37094
bankovní spojení: [REDAKCE]
(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé

uzavřené v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. Občanského zákoníku v platném znění (dále jen „občanský zákoník“) na:

Vypracování dokumentace a výkon autorského dozoru stavební akce
„Zajištění svahu II/319 Pěčín“

Na základě vzájemných dohod ve smyslu Evidenčního listu změny stavby č. 1, který je přílohou a nedílnou součástí tohoto dodatku, sjednaly smluvní strany následující změny výše uvedené smlouvy o dílo:

- 1) V dokumentu **Zvláštní obchodní podmínky (ZOP-D)**, který je součástí Smlouvy o dílo dle čl. II. Obsah Smlouvy o dílo odst. 1 písm. e) se mění termíny následujícím způsobem:

Upravuje se ujednání 22.1:

Popis části díla	Termín (lhůta) dokončení
Dokumentace ve stupni DUSP + PDPS včetně diagnostického průzkumu doplněného o část laboratorních rozborů a zařídění asfaltových směsí (PAU), záborový elaborát a soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr včetně ocenění – vše v konceptu	do 28 týdnů od nabytí účinnosti smlouvy o dílo
Dokumentace ve stupni DUSP + PDPS včetně diagnostického průzkumu doplněného o část laboratorních rozborů a zařídění asfaltových směsí (PAU), záborový elaborát a soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr včetně ocenění – vše v čístopise	do 2 týdnů od protokolárního předání všech připomínek objednatele ke konceptu DUSP + PDPS
Autorský dozor	v průběhu stavby (předpoklad do 5 let od předání a převzetí projektové dokumentace DUSP + PDPS)

*Koncept – úplná dokumentace/projektová dokumentace včetně záborového elaborátu a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr včetně ocenění dle zadávací dokumentace, ve které budou zapracovány veškeré připomínky projednané v průběhu přípravy.

Ostatní ustanovení Smlouvy, nedotčená tímto dodatkem, zůstávají v platnosti beze změny.

Dodatek je vyhotoven v 6 stejnopisech, každý v síle originálu, z nichž Objednatel obdrží 4 vyhotovení a Zhotovitel obdrží 2 vyhotovení.

Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran. Účinností tento dodatek nabývá dnem uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Předmětná smlouva se mění dnem účinnosti tohoto dodatku.

Číslo stavby: 35812

Tento dodatek je uzavírán na základě rozhodnutí hejtmána Královéhradeckého kraje učiněného v souladu s usnesením Rady Královéhradeckého kraje č. RK/35/1966/2020 ze dne 7. 12. 2020.

V Hradci Králové dne

V Hradci Králové dne

.....
Objednatel
Mgr. Martin Červíček
hejtman

.....
Zhotovitel
Ing. Petr Hájek
jednatel

.....
Zhotovitel
Mgr. Michal Kropáč
jednatel

EVIDENČNÍ LIST ZMĚNY PD

Číslo změny:

1

Číslo stavby/JU:

35812

Název akce:

Zajištění svahu II/319 Pěčín

Objednatel:

Královéhradecký Kraj, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové, IČ 70889546

Zástupce objednatele:

ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s., Kutnohorská 59, 500 04 Hradec Králové, IČ 27502988

Zhotovitel:

M-PROJEKCE s.r.o., Resslova 956/13, 500 02 Hradec Králové, IČO: 05061415

Datum uzavření Smlouvy o dílo:

21.10.2021

Datum uzavření posledního Dodatku a jeho označení:

-

Popis a zdůvodnění změny:

Při místním šetření konané dne 04. 11. 2021 za účasti objednatele bylo zjištěno, že v dotčeném úseku silnice je realizováno provizorní zajištění svahu a rekonstrukce propustku, který se nachází v km 12,320. Zhotoviteli PD byl sdělen předpokládaný termín dokončení stavby do konce listopadu. Zhotovitel PD předpokládal vyhotovení všech potřebných průzkumů, které by složily jako nezbytný podklad pro návrh jednotlivých konstrukcí a technologií na přelomu měsíce října a listopadu roku 2021, což se vzhledem k realizovanému provizornímu zajištění svahu a částečné uzavírce silnice II/319 nepodařilo a provádění části potřebných průzkumů je přesunuto, vzhledem k povětrnostním podmínkám, do I. kvartálu roku 2022.

V rámci místního šetření bylo dále zjištěno, že na 6-ti úsecích je nezpevněná krajnice na pravé straně silnice II/319 „utržená“ a za svodidlem není dodržena její šířka (1,00m). V dotčených úsecích navrhuje zhotovitel PD provést nízkoúzkou zídku s římsou, která bude kotvena pomocí mikropilot do skalního podloží. V jednom úseku doporučujeme provést opěrnou zeď. U propustku v km 12,320 se předpokládá zhotovení vyztuženého svahu. V případě neprovedení výše popsanych opatření, při rekonstrukci silnice II/319, by mohlo znovu dojít k trvalé výškové deformaci nezpevněné krajnice, ale i k poškození zpevněné krajnice či jízdního pruhu.

Ceny uvedeny c Kč bez DPH:

Cena dle SoD:	Cena dle posledního dodatku:	Méněpráce:	Vícepráce:	Nová cena po změně:
1 528 000,00 Kč	-	0,00 Kč	0,00 Kč	-

Termíny:

Popis částí Díla	Termín dle SoD nebo posledního dodatku:	Termíny po změně:
Dokumentace ve stupni DUSP + PDPS včetně diagnostického průzkumu doplněného o část laboratorních rozborů a zatřídění asfaltových směsí (PAU), záborový elaborát a soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr včetně ocenění – vše v konceptu	do 12 týdnů od nabytí účinnosti smlouvy o dílo	do 28 týdnů od nabytí účinnosti smlouvy o dílo
Dokumentace ve stupni DUSP + PDPS včetně diagnostického průzkumu doplněného o část laboratorních rozborů a zatřídění asfaltových směsí (PAU), záborový elaborát a soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr včetně ocenění – vše v čistopise	do 2 týdnů od protokolárního předání všech připomínek objednatele ke konceptu DUSP + PDPS	
Autorský dozor	v průběhu stavby (předpoklad do 5 let od předání a převzetí projektové dokumentace DUSP + PDPS)	

Přílohy evidenčního listu :

1.	Žádost dodavatele o dodatek

Odsouhlasení změny :

číslo evidenčního listu :

1.	Žádost dodavatele o dodatek
----	-----------------------------

Odsouhlasení změny :

	Název firmy :	Jméno a příjmení :	Datum :	Podpis :
Zástupce objednatele:	ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s.			
Zástupce objednatele:	ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s.			

ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s.

Kutnohorská 59

500 04 Hradec Králové

VÁŠ DOPIS ZNAČKY / ZE DNE

NAŠE ZNAČKA
823/2021

VYŘIZUJE / LINKA

PRAHA
19. 11. 2021

AKCE: Vypracování dokumentace a výkon autorského dozoru stavební akce „Zajištění svahu II/319 Pěčín“

VĚC: Žádost o termínový dodatek

Vážený objednateli,

dovolujeme si Vám požádat o termínový dodatek ke Smlouvě o dílo na stavbu číslo 35812, která dne 21.10.2021 nabyla účinnosti.

Předmětem vypracování PD je rekonstrukce silnice II/319 a zajištění svahů, kompletní rekonstrukci propustku v km 12,320 a opravu mostního objektu. Stavba se nachází v okrese Rychnov nad Kněžnou v k.ú. Pěčín u Rychnova nad Kněžnou. Začátek úseku je na vjezdu do obce Pěčín v km 11,500 a konec v km 12,635. Délka řešeného úseku silnice II/319 je 1,135 km.

Při místním šetření konané dne 04. 11. 2021 za účasti objednatele bylo zjištěno, že v dotčeném úseku silnice je realizováno provizorní zajištění svahu a rekonstrukce propustku, který se nachází v km 12,320. Zhotoviteli PD byl sdělen předpokládaný termín dokončení stavby do konce listopadu.

Zhotovitel PD předpokládal vyhotovení všech potřebných průzkumů, které by složily jako nezbytný podklad pro návrh jednotlivých konstrukcí a technologií na přelomu měsíce října a listopadu roku 2021, což se vzhledem k realizovanému provizornímu zajištění svahu a částečné uzavírce silnice II/319 nepodařilo a provádění části potřebných průzkumů je přesunuto, vzhledem k povětrnostním podmínkám, do I. kvartálu roku 2022.

V rámci místního šetření bylo dále zjištěno, že na 6-ti úsecích je nezpevněná krajnice na pravé straně silnice II/319 „utržená“ a za svodidlem není dodržena její šířka (1,00m). V dotčených úsecích navrhuje zhotovitel PD provést nízkou zídku s římsou, která bude kotvena pomocí mikropilot do skalního podloží. V jednom úseku doporučujeme provést opěrnou zeď. U propustku v km 12,320 se předpokládá zhotovení vyztuženého svahu. V případě neprovedení výše popsaných opatření, při rekonstrukci silnice II/319, by mohlo znovu dojít k trvalé výškové deformaci nezpevněné krajnice, ale i k poškození zpevněné krajnice či jízdního pruhu.

Provádění provizorního zajištění svahu a částečná uzavírka silnice II/319 je nepředvídanou skutečností, která nebyla uchazeči při výběrovém řízení známa a vyplynula až z podrobného místního šetření za účasti objednatele. Dále z místního šetření vyplynuly výše

popsané projekční práce na zajištění stability krajnic a svahů podél silnice II/319, které je nutné do PD podrobně zpracovat tak, aby v budoucnosti nedošlo k dalšímu vynaložení finančních prostředků na opravu tělesa silnice II/319. Technické řešení dotčených úseků, které vyplynulo z místního šetření, značně přesahuje předpokládaný časový rámec zakázky. V souvislosti s výše uvedeným si Vás dovoluujeme požádat termínový dodatek ke smlouvě o dílo.

Návrh dílčích termínů dle čl. 22.1 VOP

Původní znění smlouvy:

- *Dokumentace ve stupni DUSP + PDPS včetně diagnostického průzkumu doplněného o část laboratorních rozborů a zařídění asfaltových směsí (PAU), záborový elaborát a soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr včetně ocenění - vše v konceptu: do 12 týdnů od nabytí účinnosti smlouvy o dílo.*
- *Dokumentace ve stupni DUSP + PDPS včetně diagnostického průzkumu doplněného o část laboratorních rozborů a zařídění asfaltových směsí (PAU), záborový elaborát a soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr včetně ocenění - vše v čistopise: do 2 týdnů od protokolárního předání všech připomínek objednatele ke konceptu DUSP + PDPS*
- *Autorský dozor: v průběhu stavby (předpoklad do 5 let od předání a převzetí projektové dokumentace DUSP + PDPS)*

Nové znění smlouvy (změny červeně):

- *Dokumentace ve stupni DUSP + PDPS včetně diagnostického průzkumu doplněného o část laboratorních rozborů a zařídění asfaltových směsí (PAU), záborový elaborát a soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr včetně ocenění - vše v konceptu: do 40 týdnů od nabytí účinnosti smlouvy o dílo.*
- *Dokumentace ve stupni DUSP + PDPS včetně diagnostického průzkumu doplněného o část laboratorních rozborů a zařídění asfaltových směsí (PAU), záborový elaborát a soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr včetně ocenění - vše v čistopise: do 2 týdnů od protokolárního předání všech připomínek objednatele ke konceptu DUSP + PDPS*
- *Autorský dozor: v průběhu stavby (předpoklad do 5 let od předání a převzetí projektové dokumentace DUSP + PDPS)*

Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají beze změny.

Děkuji a jsem s pozdravem

Ing. Martin Stejskal

vedoucí pracoviště Pardubice