

DODATEK č. 3
ke Smlouvě o dílo ze dne 4. 4. 2018
(dále jen „Dodatek“)

MEZI:

- (1) Královéhradecký kraj
Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové
IČO: 708 89 546
DIČ: CZ70889546
zastoupený hejtmánem Mrg. Martinem Červíčkem
bankovní spojení: [REDACTED]
(dále jen „objednatel“) na straně jedné

Zástupce objednatele odpovědný ve věcech technických a veškerých činnostech vyplývajících z plné moci KUKHK-1808/INV/2021 ze dne 14. 1. 2021:

ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s.

Kutnohorská 59, 500 04 Hradec Králové

IČO: 275 02 988

osoba pověřená jednat jménem zástupce ve věcech technických:

[REDACTED] na adrese ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s.,
Kutnohorská 59, 500 04 Hradec Králové, oddělení přípravy a realizace staveb
Rychnov nad Kněžnou, [REDACTED]

a

- (2) ADVISIA s.r.o.
Pernerova 659/31a, 186 00 Praha 8 - Karlín
IČO: 246 68 613
DIČ: CZ24668613
Zastoupený/jednající Ing. Robertem Weiszem, jednatelem společnosti
zapsaný Městským soudem Praze oddíl C, vložka 164752
bankovní spojení: [REDACTED]
(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé

Uzavřené v souladu s ustanovením §2586 a násl. Zákona č. 89/2012 Sb. Občanského zákoníku ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) na:

Vypracování projektové dokumentace a výkon autorského dozoru
stavební akce „III/3195 Kameničná - Jaroslav“

Na základě vzájemných dohod ve smyslu Evidenčního listu změny stavby č. 3, který je přílohou a nedílnou součástí tohoto dodatku, sjednaly smluvní strany následující změny výše uvedené smlouvy o dílo:

- 1) Cena díla, jak byla původně rozepsána ve Smlouvě o dílo, Souhrnu smluvních dohod, článek I. Základní ustanovení, bod 1. a ve smyslu článku II. Obsah Smlouvy o dílo odst. 1 písm. c) a v souladu s Dodatky č. 1 a 2 se tedy tímto Dodatkem č. 3 mění takto:

Cena bez DPH (dle Smlouvy o dílo ze dne 4. 4. 2018)	3 171 000,- Kč
Navýšení ceny dle dodatku č. 1	350 000,- Kč
Navýšení ceny dle dodatku č. 2	315 700,- Kč
Navýšení ceny dle dodatku č. 3	52 000,- Kč
Cena celkem bez DPH	3 888 700,- Kč
DPH (21%)	816 627,- Kč
Cena celkem vč. DPH	4 705 327,- Kč

- 2.) Tabulka Rekapitulace nabídkové ceny, jako nedílná součást Přílohy A (Rozsah služeb) ZOP-D Zvláštní obchodní podmínky pro zeměměřičské a průzkumné práce a dokumentaci staveb, která je nedílnou součástí Smlouvy o dílo ve smyslu článku II. Obsah Smlouvy o dílo, odst. 1 písm. e) se doplňuje o novou tabulku Rekapitulace nabídkové ceny, která je přílohou a nedílnou součástí tohoto dodatku.

- 3.) Mění se **Zvláštní obchodní podmínky (ZOP-D)** následujícím způsobem:

Upravuje se ujednání 22.1:

Popis části díla	Termín (lhůta) dokončení
Záborový elaborát most ev. č. 3195-002 v konceptu	do 60 dnů od nabytí účinnosti smlouvy o dílo
DUR most ev. č. 3195-002 v konceptu*	do 90 dnů od nabytí účinnosti smlouvy o dílo
DUR most ev. č. 3195-002 v čístopise	do 7 dnů od protokolárního předání všech připomínek ke konceptu DUR od objednatele
DSP + PDPS most ev. č. 3195-002 včetně soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr včetně ocenění – vše v konceptu*	do 90 dnů od vydání pravomocného územního rozhodnutí
DSP + PDPS most ev. č. 3195-002 včetně záborového elaborátu včetně záborového elaborátu a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr včetně ocenění – vše v čístopise	do 7 dnů od protokolárního předání všech připomínek objednatele ke konceptu DSP + PDPS
Záborový elaborát v konceptu (kromě mostu ev. č. 3195-002)	do 90 dnů od nabytí účinnosti smlouvy o dílo
DSP + PDPS (kromě mostu ev. č. 3195-002) včetně soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr včetně ocenění – vše v konceptu*	do 500 dní od nabytí účinnosti smlouvy o dílo
DSP + PDPS (kromě mostu ev. č. 3195-002) včetně záborového elaborátu a soupisu stavebních prací,	do 10 dnů od protokolárního předání všech připomínek objednatele ke konceptu DSP + PDPS

dodávek a služeb s výkazem výměr včetně ocenění – vše v čistopise	
DSP + PDPS dvou nových mostních objektů včetně soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr včetně ocenění – vše v konceptu*	25. 8. 2019
DSP + PDPS dvou nových mostních objektů včetně záborového elaborátu a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr včetně ocenění – vše v čistopise	do 14 dnů od protokolárního předání všech přípomínek objednatele ke konceptu DSP + PDPS
Záborový elaborát v konceptu (samostatného objektu SO 104)	do 90 dnů od nabytí účinnosti smlouvy o dílo
DUSP + PDPS nového objektu SO 104 včetně soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr včetně ocenění – vše v konceptu*	do 6 měsíců od nabytí účinnosti dodatku č.2
DUSP + PDPS nového objektu SO 104 včetně záborového elaborátu a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr včetně ocenění – vše v čistopise	do 10 dnů od protokolárního předání všech přípomínek objednatele ke konceptu DUSP + PDPS
Aktualizace PD ve stupni DSP a PDPS záborového elaborátu	Do 3 týdnů od nabytí účinnosti dodatku č. 3
Autorský dozor	v průběhu stavby (předpoklad do 5 let od předání a převzetí aktualizované projektové dokumentace DUSP + PDPS)

Ostatní ustanovení Smlouvy, nedotčená tímto dodatkem, zůstávají v platnosti beze změny.

Dodatek je vyhotoven v šesti stejnopisech, každý v síle originálu, z nichž Objednatel obdrží čtyři vyhotovení a Zhotovitel obdrží dvě vyhotovení.

Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran. Účinností tento dodatek nabývá dnem uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Předmětná smlouva se mění dnem účinnosti tohoto dodatku.

Číslo stavby: 35959+35945

Tento Dodatek je uzavírán na základě rozhodnutí hejtmána Královéhradeckého kraje učiněného v souladu s usnesením Rady Královéhradeckého kraje č. RK/35/1966/2020 ze dne 7. 12. 2020.

V Hradci Králové dne

V Praze dne

Objednatel
Mgr. Martin Červíček.
hejtman

Zhotovitel
Ing. Robert Weisz
jednatel

EVIDENČNÍ LIST ZMĚNY PD

Číslo změny:

3

Číslo stavby/JU:

35959+35945

Název akce:

III/3195 Kameničná - Jaroslav

Objednatel:

Královéhradecký Kraj, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové, IČ 70889546

Zástupce objednatele:

ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s., Kutnohorská 59, 500 04 Hradec Králové, IČ 27502988

Zhotovitel:

ADVISIA s. r. o., Perneroва 659/31a, 186 00 Praha 8, IČ 24668613

Datum uzavření Smlouvy o dílo:

04.04.2018

Datum uzavření posledního Dodatku a jeho označení:

Dodatek č. 2 - 04.12.2019

Popis a zdůvodnění změny:

Po dokončení prací na projektové dokumentaci došlo v rámci projednání s vlastníky dotčených parcel a získávání souhlasů se stavbou ke změnám v řešení projektu. Jde konkrétně o úpravy v řešení v okolí mostů SO 205 a SO 206, kdy změny byly vyvolány podmínkami vlastníků k udělení souhlasů se stavbou. Dále v mezidobí od odevzádání PD došlo ke změnám vlastnických práv na části parcel dotčených stavbou. Z tohoto důvodu je pro další projednávání nezbytně nutná aktualizace projektové dokumentace a záborového elaborátu.

Ceny uvedeny c Kč bez DPH:

Cena dle SoD:	Cena dle posledního dodatku:	Méněpráce:	Vícepráce:	Nová cena po změně:
3 171 000,00 Kč	3 836 700,00 Kč	-	52 000,00 Kč	3 888 700,00 Kč

Termíny:

Popis částí Díla	Termín dle SoD nebo posledního dodatku:	Termíny po změně:
Záborový elaborát most ev. č. 3195-002 v konceptu	do 60 dnů od nabytí účinnosti smlouvy o dílo	
DUR most ev. č. 3195-002 v konceptu	do 90 dnů od nabytí účinnosti smlouvy o dílo	
DUR most ev. č. 3195-002 v čístopise	do 7 dnů od protokolárního předání všech připomínek ke konceptu DUR od objednavatele	
DSP + PDPS most ev. č. 3195-002 včetně soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr včetně ocenění - vše v konceptu	do 90 dnů od vydání pravomocného územního rozhodnutí	
DSP + PDPS most ev. č. 3195-002 včetně záborového elaborátu včetně záborového elaborátu a soupisu prací, dodávek a služeb s výkazem výměr včetně ocenění - vše v čístopise	do 7 dnů od protokolárního předání všech připomínek ke konceptu DSP + PDPS	
Záborový elaborát v konceptu (kromě mostu ev. č. 3195-002)	do 90 dnů od nabytí účinnosti smlouvy o dílo	

DSP + PDPS (kromě mostu ev. č. 3195-002) včetně soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr včetně ocenění - vše v konceptu	do 500 dnů od nabytí účinnosti smlouvy o dílo	
DSP + PDPS (kromě mostu ev. č. 3195-002) včetně záborového elaborátu a soupisu prací, dodávek a služeb s výkazem výměr včetně ocenění - vše v čístopise	do 10 dnů od protokolárního předání všech připomínek objednatele ke konceptu DSP + PDPS	
DSP + PDPS dvou nových mostních objektů včetně soupisu prací, dodávek a služeb s výkazem výměr včetně ocenění - vše v konceptu	25.08.2019	
DSP + PDPS dvou nových mostních objektů včetně záborového elaborátu a soupisu prací, dodávek a služeb s výkazem výměr včetně ocenění - vše v čístopise	do 14 dnů od protokolárního předání všech připomínek objednatele ke konceptu DSP + PDPS	
Záborový elaborát v konceptu (samostatného objektu SO 104)	do 90 dnů od nabytí účinnosti smlouvy o dílo	
DUSP + PDPS nového objektu SO 104 včetně soupisu prací, dodávek a služeb s výkazem výměr včetně ocenění - vše v konceptu	do 6 měsíců od nabytí účinnosti dodatku č. 2	
DUSP + PDPS nového objektu SO 104 včetně záborového elaborátu a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr včetně ocenění - vše v čístopise	do 10 dnů od protokolárního předání všech připomínek objednatele ke konceptu DUSP + PDPS	
Autorský dozor	v průběhu stavby (předpoklad do 5 let od předání a převzetí projektové dokumentace DUSP + PDPS)	
Dodatek č. 3 - aktualizace projektové dokumentace		do 3 týdnů od nabytí účinnosti Dodatku č. 3

Přílohy evidenčního listu :

1.	Rekapitulace nabídkové ceny
2.	Žádost dodavatele o dodatek

Odsouhlasení změny :

	Název firmy :	Jméno a příjmení :	Datum :	Podpis :
Zástupce objednatele:	ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s.			
Zástupce objednatele:	ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s.			

**Vypracování projektové dokumentace a výkon autorského dozoru
stavební akce
„III/3195 Kameničná - Jaroslav“**

Rekapitulace nabídkové ceny

ČÁST	NÁZEV	CENA BEZ DPH
a.	Zeměměřické práce, mapový podklad	377 000,00 Kč
b.	Diagnostický průzkum vozovky, propustků	423 000,00 Kč
c.	Doplnění diagnostického průzkumu o část laboratorních rozborů a zařídění asfaltových směsí	94 200,00 Kč
d.	Geotechnický průzkum (inženýrsko-geologický průzkum + hydrogeologický průzkum)	192 000,00 Kč
e.	PD ve stupni DSP+PDPS	713 000,00 Kč
f.	Mostní objekt ev.č. 3195-002 - PD ve stupni DUR včetně diagnostického průzkumu a statického přepočtu zatížitelnosti stávajícího mostu	412 000,00 Kč
g.	Mostní objekt ev.č. 3195-002 - PD ve stupni DSP+PDPS včetně diagnostického průzkumu a statického přepočtu zatížitelnosti stávajícího mostu	533 000,00 Kč
h.	Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr včetně jeho ocenění	201 000,00 Kč
i.	Záborový elaborát (včetně seznamu sousedních pozemků)	62 000,00 Kč
j.	DIO a PD objízdných tras	42 000,00 Kč
k.	Výkon koordinátora BOZP na staveništi ve fázi přípravy stavby vč. plánu BOZP	18 000,00 Kč
l.	Dendrologický průzkum	36 000,00 Kč
m.	Dva nové mostní objekty ve stupni DSP + PDPS	350 000,00 Kč
n.	Nový objekt ve stupni DUSP + PDPS	221 500,00 Kč
o.	Dodatek č. 3 - vícepráce spojené s aktualizací záboroého elaborátu a aktualizace DSP + PDPS	52 000,00 Kč
Cena za vypracování projektové dokumentace		3 726 700,00 Kč
Cena za výkon autorského dozoru 300 hod x 540 Kč/hod		162 000,00 Kč
NABÍDKOVÁ CENA CELKEM bez DPH		3 888 700,00 Kč
DPH (21%)		816 627,00 Kč
NABÍDKOVÁ CENA CELKEM vč. DPH		4 705 327,00 Kč

ÚS KHK a.s.
Kutnohorská 59
500 04 Hradec Králové
oddělení přípravy a realizace staveb
Rychnov nad Kněžnou

Vyřizuje

Telefon

Číslo jednací

18_009-ADV-VP-003

Datum

11. 11. 2021

Věc : Žádost o úpravu rozsahu služeb, aktualizace PD+ZE III/3195 Kameničná – Jaroslav, č. stavby 35959+35945

Dobrý den,
obracíme se na Vás se žádostí o úpravu rozsahu služeb k akci III/3195 Kameničná – Jaroslav, č. stavby 35959+35945

Po dokončení prací na projektu došlo v rámci projednávání s vlastníky dotčených parcel a získávání souhlasů se stavbou ke změnám v řešení projektu. Jde konkrétně o úpravy v řešení v okolí mostů SO 205 a SO 206, kdy změny byly vyvolány podmínkami vlastníků k udělení souhlasů se stavbou. Dále v mezidobí od odevzdání PD došlo ke změnám vlastnických práv na části parcel dotčených stavbou.
Z tohoto důvodu je pro další projednávání nezbytně nutná aktualizace projektové dokumentace a záborového elaborátu.

V rámci změn v projektu je nutné provést následující činnosti nad rámec SoD:

- aktualizace záborového elaborátu vč. aktualizace dat z ČUZK
- aktualizace projektu DSP/PDPS vč. soupisu prací - úpravy v okolí mostů SO 205,206 apod.

Současně s úpravou rozsahu plnění navrhujeme upravit termíny SoD následovně

- aktualizace projektu DSP/PDPS – do 3 týdnů od podpisu Dodatku SoD

Navazující termíny zůstávají v platnosti dle SoD

Cena plnění:

v souvislosti s navýšením rozsahu plnění a nutnosti aktualizace již odevzdané PD DUSP předkládáme vyčíslení víceprací, které nám vznikají nad rámec SoD:

- aktualizace projektu DSP /PDPS vč. soupisu prací ...36.000,- Kč + DPH
- aktualizace záborového elaborátu ...16.000,- Kč + DPH

Celkem

52.000,- Kč + DPH

S přátelským pozdravem

ZMĚNY ZÁVAZKŮ ZE SMLOUVY

(ve smyslu § 222 zákona č. 134/2016 Sb. - Zákona o zadávání veřejných zakázek)

Název veřejné zakázky:

**Vypracování projektové dokumentace a výkon autorského dozoru stavební akce
„III/3195 Kameničná - Jaroslav“**

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI 4

Původní smluvní cena (vstupní)	3 171 000,00 Kč bez DPH		
Vyhradil si zadavatel právo na vyhrazené změny závazku (opce)?	NE		
Druh veřejné zakázky	služby nebo dodávky		
Vícepráce (k odst. 4)	+ 0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 1	ANO
Méněpráce (k odst. 4)	- 0,00 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 4)	+ 0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 2	ANO
Méněpráce (k odst. 4)	- 0,00 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 4)	+ 52 000,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 3	ANO
Méněpráce (k odst. 4)	- 0,00 Kč bez DPH		
		Dodatek č. 4	NE
Součet všech víceprací (k odst. 4)	+ 52 000,00 Kč bez DPH	POSOUZENÍ:	
Součet všech méněprací (k odst. 4)	- 0,00 Kč bez DPH		
Změna závazku ze smlouvy (absolutní hodnota)	52 000,00 Kč bez DPH	Nejedná se o podstatnou změnu závazku.	
a) $(Změna\ ZzS) \leq (limit\ nadlimitní\ VZ)$	52 000 Kč ≤ 3 873 000 Kč		
b) $(Změna\ ZzS / Smluvní\ cena) \leq 10\ %$	1,64 % ≤ 10,00 %		

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI 5

Smluvní cena	3 171 000,00 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 5)	+ 350 000,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 1	ANO
Méněpráce (k odst. 5)	- 0,00 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 5)	+ 315 700,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 2	ANO
Méněpráce (k odst. 5)	- 0,00 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 5)	+ 0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 3	ANO
Méněpráce (k odst. 5)	- 0,00 Kč bez DPH		
Součet všech víceprací (k odst. 5)	+ 665 700,00 Kč bez DPH	POSOUZENÍ:	
Součet všech méněprací (k odst. 5)	- 0,00 Kč bez DPH		
Změna závazku ze smlouvy (absolutní hodnota)	665 700,00 Kč bez DPH	Nejedná se o podstatnou změnu závazku.	
c) $(Změna\ ZzS / Smluvní\ cena) \leq 50\ %$	20,99 % ≤ 50,00 %		

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI 6

Smluvní cena	3 171 000,00 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 6)	+ 0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 1	ANO
Méněpráce (6) související s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH		
Méněpráce (6) nesouvisející s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 6)	+ 0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 2	ANO
Méněpráce (6) související s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH		
Méněpráce (6) nesouvisející s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH		

Vícepráce (k odst. 6)	+ 0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 3	ANO
Méněpráce (6) související s vícepracemi	– 0,00 Kč bez DPH		
Méněpráce (6) nesouvisející s vícepracemi	– 0,00 Kč bez DPH		
Součet všech víceprací (k odst. 6)	+ 0,00 Kč bez DPH		
Součet všech méněprací (k odst. 6) souvisejících s vícepracemi	– 0,00 Kč bez DPH		
Součet všech méněprací (k odst. 6) nesouvisejících s vícepracemi	– 0,00 Kč bez DPH		
Změna závazku ze smlouvy (absolutní hodnota)	0,00 Kč bez DPH	POSOUZENÍ: Nejedná se o podstatnou změnu závazku.	
c) (Změna ZzS / Smluvní cena) ≤ 50 %	0,00 % ≤ 50,00 %		

§ 222 - NAVÝŠENÍ = SOUHRN Z ODST. 5 A 6			
Smluvní cena	3 171 000,00 Kč bez DPH		
(5) Všechny vícepráce (k odst. 5)	+ 665 700,00 Kč bez DPH		
	Všechny méněpráce (k odst. 5) související s vícepracemi		
(6) Všechny vícepráce (k odst. 6)	+ 0,00 Kč bez DPH	POSOUZENÍ:	
	Všechny méněpráce (k odst. 6) související s vícepracemi		
Navýšení - souhrn z odst. 5, 6 (vícepráce po odečtení méněprací)	665 700,00 Kč bez DPH	Navýšení nepřekročí 30 %.	
(9) (Navýšení / Smluvní cena) ≤ 30 %	20,99 % ≤ 30,00 %		

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI 7			
Cena původních (nahraz.) položek	0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 1	ANO
Cena nových položek	0,00 Kč bez DPH		
POSOUZENÍ:	0 Kč ≥ 0 Kč		
Rozdíl (méněpráce) (k odst. 7)	– 0,00 Kč bez DPH		
Cena původních (nahraz.) položek	0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 2	ANO
Cena nových položek	0,00 Kč bez DPH		
POSOUZENÍ:	0 Kč ≥ 0 Kč		
Rozdíl (méněpráce) (k odst. 7)	– 0,00 Kč bez DPH		
Cena původních (nahraz.) položek	0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 3	ANO
Cena nových položek	0,00 Kč bez DPH		
POSOUZENÍ:	0 Kč ≥ 0 Kč		
Rozdíl (méněpráce) (k odst. 7)	– 0,00 Kč bez DPH		
Součet všech méněprací (k odst. 7)	– 0,00 Kč bez DPH		

SOUHRNNÁ TABULKA AKTUÁLNÍHO DODATKU	
Číslo aktuálního dodatku	3
Celková hodnota všech víceprací (aktuálního dodatku)	+ 52 000,00 Kč bez DPH
Celková hodnota všech méněprací (aktuálního dodatku)	- 0,00 Kč bez DPH
Celkové navýšení smluvní ceny (aktuálního dodatku)	52 000,00 Kč bez DPH

SOUHRNNÁ TABULKA VŠECH DODATKŮ

Původní smluvní cena (vstupní)	3 171 000,00 Kč bez DPH
Cena po navýšení z dodatku č. 1	3 521 000,00 Kč bez DPH
Cena po navýšení z dodatku č. 2	3 836 700,00 Kč bez DPH
Cena po navýšení z dodatku č. 3	3 888 700,00 Kč bez DPH
Současná cena se zahrnutím všech změn (bez DPH)	3 888 700,00 Kč bez DPH

Výpočet provedl/a:

