

Dodatek č. 2

smlouvy o dílo uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v účinném znění

Smluvní strany

Objednatel **Královéhradecký kraj**
se sídlem Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové
IČO 708 89 546
DIČ CZ 708 89 546
zástupce Mgr. Martin Červíček, hejtmán

dále jako „objednatel“ a

Zhotovitel: **M - PROJEKCE s.r.o.**
společnost zapsaná v obchodním rejstříku pod spisovou značkou C 37094 vedená u
Krajského soudu v Hradci Králové
IČO 05061415
DIČ CZ05061415
se sídlem Resslova 956/13, 500 02 Hradec Králové
zástupce Ing. Petr Hájek, Mgr. Michal Kropáč, jednatelé

dále jako „zhotovitel“, objednatel a zhotovitel společně také jako „smluvní strany“.

Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 10. 8. 2021 na základě výsledku výběrového řízení veřejné zakázky nazvané **Nová OK na I/14 v místě napojení účelových komunikací Rychnov nad Kněžnou – dokončení projektové dokumentace** v rámci projektu „Rozšíření strategické průmyslové zóny Solnice – Kvasiny a zlepšení veřejné infrastruktury v Královéhradeckém regionu“, zahájeného uveřejněním výzvy k podání nabídek dne 23. 7. 2021 (tato smlouva ve znění pozdějších změn dále jako „smlouva o dílo“ nebo „SOD“).
2. Z důvodů uvedených ve změnovém listu č. 2, který je přílohou tohoto dodatku, dochází ke změně smlouvy o dílo v souladu s § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v účinném znění (dále jen „zákon“) spočívající ve změně rozsahu díla o příslušné vícepráce a k přiměřené změně termínu plnění. Vzhledem k tomu, že potřeba této změny vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, změna nemění celkovou povahu veřejné zakázky a změna nemá dopad na cenu díla, nejedná se o podstatnou změnu závazku ve smyslu § 222 odst. 6 zákona.

Předmět dodatku

1. Termíny plnění dle článku 4 odst. 2 smlouvy o dílo se mění následujícím způsobem:

Činnost	Termín
Termín odevzdání projektové dokumentace ve stupni PDPS je nejpozději	Do 12. 11. 2021
Termín pro získání stavebního povolení s nabytím právní moci	Do 28. 3. 2022
Součinnost při zadávacím řízení	Neprodluženo od výzvy objednatele, případně osoby objednatelem určené, do uzavření smlouvy na základě výsledku zadávacího řízení veřejné zakázky na realizaci předmětné stavby nebo její části

Výkon autorského dozoru

Ode dne předání a převzetí staveniště předmětné stavby objednatel od dne, kdy kolaudační souhlas předmětné stavby nabude právní moci a mimořádně i mimo tyto termíny na pokyn objednatel

2. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají tímto dodatkem nedotčena.
3. Je-li tento dodatek uzavřen v listinné podobě, je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Po uzavření dodatku dva stejnopisy obdrží zhotovitel, dva objednatel.
4. Tento dodatek nabývá platnosti podpisem smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv v souladu s § 5 a násl. zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
5. Smluvní strany si tento dodatek přečetly a prohlašují, že ujednání v tomto dodatku obsažená jsou jim jasná a srozumitelná a byla učiněna na základě jejich pravé a svobodné vůle. Na důkaz tohoto tvrzení připojují své podpisy.
6. O uzavření dodatku rozhodl hejtman Královéhradecké kraje v souladu s usnesením Rady Královéhradeckého kraje č. RK/35/1966/2020 ze dne 7. 12. 2020.

Za objednatele v Hradci Králové dne **25. 02. 2022**

Za zhotovitele

.....
Mgr. Martin Červíček
hejtman

.....
Ing. Petr Hájek, jednatel

.....
Mgr. Michal Kropáč, jednatel

Královéhradecký kraj
Královský úřad
Přívovarské náměstí 1245
500 02 Hradec Králové

M - PROJEKCE s.r.o.

Resslova 956/13, 500 02 Hradec Králové
IČ: 050 61 415 - DIČ: CZ 050 61 415

Smlouva o dílo:

Smlouva o dílo ze dne 10. 08. 2021

Změnový list číslo a název:

ZL č. 2

Název akce:

„Nová OK na I/14 v místě napojení účelových komunikací Rychnov nad Kněžnou – dokončení projektové dokumentace“.

Podrobný technický popis změny:

Z důvodu časových posunů při zajištění inženýrské a majetkoprávní činnosti, které nebyly zaviněny ani jednou smluvní stranou není možné ze strany Zhotovitele zajistit nabytí právní moci stavebního povolení do 28.2.2022, a to z následujících důvodů:

- 1) Více kolové projednání s vlastníkem fotovoltaické elektrárny („FVE“), která má v blízkosti stavby přípojku k distribuční soustavě pomocí VN přípojky a v jejíž blízkosti se nachází kabelové vedení veřejného osvětlení.
- 2) Složitě projednání s Odborem správy nemovitostí města Rychnov nad Kněžnou, které si podmiňovalo vydání stanoviska k projektové dokumentaci a udělení souhlasu na situaci stavby, který je nezbytnou přílohou žádosti o stavební povolení (Zákon č. 183/2006 §184a), uzavřením smluv budoucích.

Zdůvodnění změny:

Z důvodu časových posunů při zajištění inženýrské a majetkoprávní činnosti, které nebyly zaviněny ani jednou smluvní stranou není možné ze strany Zhotovitele zajistit nabytí právní moci stavebního povolení, které bylo vydáno dne 17. 02. 2022, v původním termínu do 28.02.2022.

Tyto posuny jsou způsobeny opětovným projednáním některých stavebních objektů.

Tyto změny mají významný vliv na úpravu termínu plnění Díla.

V návaznosti na výše uvedené je nezbytné upravit dílčí termín plnění.

1. V článku 4 – Termín plnění - se tímto ruší odst. 2 a nahrazuje se následujícím zněním:

Zhotovitel provede dílo v následujících termínech

Činnost	Termín
<i>Termín odevzdání projektové dokumentace ve stupni PDPS je nejpozději</i>	<i>Do 12.11.2021</i>
<i>Termín pro získání stavebního povolení s nabytím právní moci</i>	<i>Do 28.3.2022</i>
<i>Součinnost při zadávacím řízení</i>	<i>Neprodleně od výzvy objednatele, případně osoby objednatelem určené, do uzavření smlouvy na základě výsledku zadávacího řízení veřejné zakázky na realizaci předmětné stavby nebo její části</i>
<i>Výkon autorského dozoru</i>	<i>Ode dne předání a převzetí staveniště předmětné stavby objednatelem ode dne, kdy kolaudační souhlas předmětné stavby nabude právní moci a mimořádně i mimo tyto termíny na pokyn objednatele</i>


Změna projednána na výrobním výboru dne 21. 02. 2022.

Vyjádření zástupce zhotovitele oprávněného jednat ve věcech technických - S realizací změny souhlasím.

Datum

Jméno: Ing. Petr Hájek

Podpis:


.....

Vyjádření zástupce objednatele (KHK) - S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech. Všechna ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají realizací změny nedotčena.

Datum: ... 23. 02. 2022 ...

Jméno: Ing. Jana Jiráňová

Podpis:


.....