

Dodatek č. 1
ke Kupní smlouvě ze dne 26. 5. 2021

Smluvní strany

Kupující	Královéhradecký kraj
se sídlem:	Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové
IČO	708 89 546
DIČ	CZ 708 89 546
zástupce	Mgr. Martin Červíček, Ph.D., hejtman kraje
bankovní spojení:	██████████
č. účtu:	██████████

dále jako „*kupující*“ a

Prodávající	Sun Drive s.r.o.
společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném KOS v Brně pod spisovou značkou oddíl C, vložka 41326	
se sídlem	Chudčice 28, 664 71 Veverská Bítýška
IČO	262 73 896
DIČ	CZ 26273896
zastoupený	Ing. Petr Petkovský, jednatel
bankovní spojení	██████████
číslo účtu	██████████

dále jako „*prodávající*“; kupující a prodávající společně také jako „*smluvní strany*“

Shora uvedené smluvní strany se dohodly na uzavření dodatku č. 1 (dále jen „dodatek“) ke Kupní smlouvě ze dne 26. 5. 2021, která byla uzavřena s prodávajícím jako vybraným dodavatelem veřejné zakázky nazvané: **Revitalizace a zatraktivnění pevnosti Dobrošov - dodávka a montáž interiérů** (dále jen „veřejná zakázka“), zadané v otevřeném řízení dle § 56 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v účinném znění (dále jen „ZZVZ“).

I.
Účel dodatku

1. Tento dodatek je dále uzavírán dle čl. 15 odst. 1 původní kupní smlouvy a v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek ve znění pozdějších předpisů (dále též jako „zákon“) v souvislosti se vznikem dodatečných dodávek – víceprací a méněprací dle změnového listu č. 1 až č. 12:

a) Jedná se o změny dle § 222 odst. 4 zákona dle změnového listu č. 2 až č. 12, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy a jsou nezbytné pro zhotovení předmětu koupě:

vícepráce: + 152 953,50 Kč bez DPH

méněpráce: - 27 884,-- Kč bez DPH

b) Dále se jedná o změny, jejichž potřeba vznikla v důsledku okolností, které kupující jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky, a jejichž hodnota nepřekročí 50 % původní ceny veřejné zakázky, podle § 222 odst. 6 zákona – dodávky podle Změnového listu č. 1:

vícepráce: + 162 102,- Kč bez DPH

méněpráce: - 156 820,- Kč bez DPH

2. Podkladem pro uzavření tohoto dodatku jsou změnové listy č. 1 až č. 12, které jsou nedílnou součástí tohoto dodatku.
3. Celková smluvní cena se tedy zvyšuje o 130 351,50 Kč bez DPH.

II.

Vymezení rozsahu změn

Čl. 7 odst. 1 původní smlouvy se mění a nově zní takto:

Celková cena v Kč bez DPH 2 446 112,50

dvamilionyčtyřistačtyřicetšesttisícstodvanáct korun českých a padesát haléřů

DPH v Kč samostatně 513 683,63

pětsettrinácttisícšestsetosmdesát tři korun českých a šedesát tři haléře

Celková cena v Kč včetně DPH 2 959 796,13

dvamilionydevětsetpadesátdevěttisícšedemsetdevadesátšestkorun českých třináct haléřů

III.

Ustanovení přechodná a závěrečná

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran, účinnosti nabývá uveřejněním v registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
2. Smluvní strany shodně prohlašují, že se seznámily s celým obsahem tohoto dodatku včetně jeho příloh a s celým obsahem tohoto dodatku souhlasí. Zároveň prohlašují, že tento dodatek uzavřely svobodně, vážně, určitě a srozumitelně, nikoliv v tísní či nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz tohoto připojují svoje podpisy.
3. Tento dodatek je v souladu § 211 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek ve znění pozdějších předpisů ve spojení se zákonem č. 300/2008 Sb. o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů, uzavřen elektronicky.
4. Smluvní strany jsou povinny zajistit, aby v případě jejich rozdělení, sloučení, jakékoliv jiné přeměny nebo převodu práv na dceřiné společnosti byl právní nástupce zavázán stejně jako smluvní strana této smlouvy a aby v takovém případě nedošlo ke zkrácení práv druhé strany.

5. O uzavření tohoto dodatku rozhodla Rada Královéhradeckého kraje na základě usnesení Rady Královéhradeckého kraje č. RK/35/1966/2020 ze dne 7. 12. 2020.


Přílohy tohoto dodatku:

Příloha č. 1: Změnový list č. 1 až č. 12

Příloha č. 2: Změny závazků ze smlouvy

Kupující::

V Hradci Králové




Mgr. Martin Červíček

hejtman Královéhradeckého kraje

Prodávající:

V Brně



Ing. Petr Petkovský

Sun Drive s. r. o., jednatel

ZMĚNY ZÁVAZKŮ ZE SMLOUVY

(ve smyslu § 222 zákona č. 134/2016 Sb. - Zákona o zadávání veřejných zakázek)

Název veřejné zakázky:

Revitalizace a zatraktivnění pevnosti Dobrošov - dodávka a montáž interiérů

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI 4

Původní smluvní cena (vstupní)	2 315 761,00 Kč bez DPH		
Vyhradil si zadavatel právo na vyhrazené změny závazku (opce)?	NE		
Druh veřejné zakázky	služby nebo dodávky		
Vícepráce (k odst. 4)	+ 152 953,50 Kč bez DPH	Dodatek č. 1	ANO
Méněpráce (k odst. 4)	– 27 884,00 Kč bez DPH		
		Dodatek č. 2	NE
Součet všech víceprací (k odst. 4)	+ 152 953,50 Kč bez DPH	POSOUZENÍ:	
Součet všech méněprací (k odst. 4)	– 27 884,00 Kč bez DPH		
Změna závazku ze smlouvy (absolutní hodnota)	180 837,50 Kč bez DPH	Nejedná se o podstatnou změnu závazku.	
a) (Změna ZzS) ≤ (limit nadlimitní VZ)	180 838 Kč ≤ 5 494 000 Kč		
b) (Změna ZzS / Smluvní cena) ≤ 10 %	7,81 % ≤ 10,00 %		

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI 5

Smluvní cena	2 315 761,00 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 5)	+ 0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 1	ANO
Méněpráce (k odst. 5)	– 0,00 Kč bez DPH		
Součet všech víceprací (k odst. 5)	+ 0,00 Kč bez DPH	POSOUZENÍ: Nejedná se o podstatnou změnu závazku.	
Součet všech méněprací (k odst. 5)	– 0,00 Kč bez DPH		
Změna závazku ze smlouvy (absolutní hodnota)	0,00 Kč bez DPH		
c) (Změna ZzS / Smluvní cena) ≤ 50 %	0,00 % ≤ 50,00 %		

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI 6

Smluvní cena	2 315 761,00 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 6)	+ 162 102,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 1	ANO
Méněpráce (6) související s vícepracemi	- 156 820,00 Kč bez DPH		
Méněpráce (6) nesouvisející s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH		
Součet všech víceprací (k odst. 6)	+ 162 102,00 Kč bez DPH	POSOUZENÍ:	
Součet všech méněprací (k odst. 6) souvisejících s vícepracemi	- 156 820,00 Kč bez DPH		
Součet všech méněprací (k odst. 6) nesouvisejících s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH		
Změna závazku ze smlouvy (absolutní hodnota)	318 922,00 Kč bez DPH	Nejedná se o podstatnou změnu závazku.	
c) (Změna ZzS / Smluvní cena) ≤ 50 %	13,77 % ≤ 50,00 %		

§ 222 - NAVÝŠENÍ = SOUHRN Z ODST. 5 A 6

Smluvní cena	2 315 761,00 Kč bez DPH	
(5) Všechny vícepráce (k odst. 5)	+ 0,00 Kč bez DPH	
(5) Všechny méněpráce (k odst. 5) související s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH	
(6) Všechny vícepráce (k odst. 6)	+ 162 102,00 Kč bez DPH	
(6) Všechny méněpráce (k odst. 6) související s vícepracemi	- 156 820,00 Kč bez DPH	POSOUZENÍ:
Navýšení - souhrn z odst. 5, 6 (vícepráce po odečtení méněprací)	5 282,00 Kč bez DPH	Navýšení nepřekročí 30 %.
(9) (Navýšení / Smluvní cena) ≤ 30 %	0,23 % ≤ 30,00 %	

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI 7

Cena původních (nahraz.) položek	0,00 Kč bez DPH		
Cena nových položek	0,00 Kč bez DPH		
POSOUZENÍ:	0 Kč ≥ 0 Kč	Dodatek č. 1	ANO
Rozdíl (méněpráce) (k odst. 7)	- 0,00 Kč bez DPH		
Součet všech méněprací (k odst. 7)	- 0,00 Kč bez DPH		

SOUHRNNÁ TABULKA AKTUÁLNÍHO DODATKU

Číslo aktuálního dodatku	1
Celková hodnota všech víceprací (aktuálního dodatku)	+ 315 055,50 Kč bez DPH
Celková hodnota všech méněprací (aktuálního dodatku)	- 184 704,00 Kč bez DPH
Celkové navýšení smluvní ceny (aktuálního dodatku)	130 351,50 Kč bez DPH

SOUHRNNÁ TABULKA VŠECH DODATKŮ

Původní smluvní cena (vstupní)	2 315 761,00 Kč bez DPH
Cena po navýšení z dodatku č. 1	2 446 112,50 Kč bez DPH
Současná cena se zahrnutím všech změn (bez DPH)	2 446 112,50 Kč bez DPH

Výpočet provedl/a: Ing. Ladislav Satorie

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Revitalizace NKP vč depozitářů, expozic a rozšíření provozního objektu pevnosti
Dobrošov - Interier - ZL 02/2022

Objekt:

int - Interier návštěvnického centra - ZL únor 2022

Místo:

Dobrošov

Datum:

30. 11. 2020

Zadavatel:

Uchazeč:

Sun Drive s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

130 351,50

PSV - Práce a dodávky PSV

130 351,50

766 - Interier

130 351,50

ZL01 - vitrína pol. č. 18 změna tloušťky skla

5 282,00

ZL02 - otočná židle pol. č. 8 záměna sedáku

0,00

ZL03 - skříňka pro počítač - pol. č. 24 změna rozměru

1 030,00

ZL04 - doplnění vnitřních polic do skříněk pol. 11

4 690,00

ZL05 - nerealizované práce - interaktivní stůl

-6 892,00

ZL06 - příprava pro nápojový automat pol. č. 6

24 702,80

ZL07 - úprava elektroinstalace - recepční pult pol. č. 1

30 860,49

ZL08 - doplnění vnitřních polic - zápuť pol. č. 2

5 203,00

ZL09 - vypuštění parapetu - Model pana Šušlíka pol. č. 10

-2 492,00

ZL10 - doplnění osvětlení - Celoprosklená skříň vč stropu ozn 18 vel. 3480x2200x2200mm

7 467,21

ZL11 - Výstavní vitrína vel. 1600 / 600 / 150 mm - srub Jeřáb

25 200,00

ZL12 - Prosklená stěna 2790 / 1500 - Dělnický domek

35 300,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Revitalizace NKP vč depozitářů, expozic a rozšíření provozního objektu pevnosti
Dobrošov - Interier - ZL 02/2022

Objekt:

int - Interier návštěvnického centra - ZL únor 2022

Místo:

Dobrošov

Datum:

30. 11. 2020

Zadavatel:

Uchazeč:

Sun Drive s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

130 351,50

D PSV

Práce a dodávky PSV

130 351,50

D 766

Interier

130 351,50

D

ZL01 - vitrína pol. č. 18 změna tloušťky skla

5 282,00

1	K	766034	Celoprosklená skříň vč stropu ozn 18 vel. 3480x2200x2200mm	kus	1,000	-156 820,00	-156 820,00
---	---	--------	--	-----	-------	-------------	-------------

PP

dle int C4

P

Poznámka k položce:
PROSTOR SE ZÁSUVNÝMI SKLENĚNÝMI DVERMI A ZASKLENÝM STROPEM - dle VD
vel. 3480x2200x2200mm

2	K	766034	Celoprosklená skříň vč stropu ozn 18 vel. 3480x2200x2200mm - změna vrchního zakrytí stropu vitríny tl. skla z 6mm na 8mm	kus	1,000	162 102,00	162 102,00
---	---	--------	--	-----	-------	------------	------------

PP

dle int C4

P

Poznámka k položce:
PROSTOR SE ZÁSUVNÝMI SKLENĚNÝMI DVERMI A ZASKLENÝM STROPEM - dle VD vrchní zakrytí tl. skla 8 mm
vel. 3480x2200x2200mm

D

ZL02 - otočná židle pol. č. 8 záměna sedáku

0,00

3	K	7660110	Židle kancelářská ozn 8, INT D1	kus	2,000	-6 100,00	-12 200,00
---	---	---------	---------------------------------	-----	-------	-----------	------------

PP

Kancelářská židle s vysokou celočalouněnou záďovou opěrou a houpací mechanikou s nastavením protřásku záďové opěry. Židle je vybavena a pěvnými PU područkami.
Houpací mechanismus s nastavením protřásku záďové opěry v rozmezí cca 50 - 125 kg tělesné hmotnosti, s možností nastavení ve 6 polohách.
Rozměry: 68x68x125-138 cm, výška sedáku - 40-52 cm

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Revitalizace NKP vč. depozitářů, expozic a rozšíření provozního objektu pevnosti
Dobrošov - Interier - ZL 02/2022

Objekt:

int - Interier návštěvnického centra - ZL únor 2022

KSO:

Místo: Dobrošov

CC-CZ:

Datum: 30. 11. 2020

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Sun Drive s.r.o.

IČ:

26273896

DIČ:

CZ26273896

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

130 351,50

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH- základní	130 351,50	21,00%	27 373,82
snížená	0,00	15,00%	0,00
zákl. přenesená	0,00	21,00%	0,00
sníž. přenesená	0,00	15,00%	0,00
nulová	0,00	0,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

157 725,32

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

22. 2. 2022

Razítko

		Poznámka k položce: univerzální kolečka pro tvrdou podlahu i koberec						
4	K	7660110	Židle kancelářská ozn B, INT D1 - změna materiálu sedáku a záďové opěry za síťovinu	kus	2,000	6 100,00	12 200,00	
PP		Kancelářská židle s vysokou síťovanou záďovou opěrou a houpací mechanikou s nastavením profilu záďové opěry. Židle je vybavena s pevnými PU područkami. Houpací mechanismus s nastavením profilu záďové opěry v rozmezí cca 50 - 125 kg tělesné hmotnosti, s možností nastavení ve 6 polohách. Rozměry: 88x68x125-138 cm, výška sedáku - 40-52 cm						
P		Poznámka k položce: univerzální kolečka pro tvrdou podlahu i koberec						
D		ZL03 - skříňka pro počítač - pol. č. 24 změna rozměru						1 030,00
5	K	766045	Skříňka pro počítač ozn 24 vel. 800x800x720 mm	kus	1,000	-6 300,00	-6 300,00	
PP		Skříňka pro počítač						
P		Poznámka k položce: Křesílová konstrukce 800x800x720 s uzamykatelnými dvířky. DTD tl. 18 mm, laminace barva šedá						
6	K	766045	Skříňka pro počítač ozn 24 vel. 870x800x1320 mm	kus	1,000	7 330,00	7 330,00	
PP		Skříňka pro počítač						
P		Poznámka k položce: Křesílová konstrukce 870x800x1320 s uzamykatelnými dvířky. DTD tl. 18 mm, laminace barva šedá						
D		ZL04 - doplnění vnitřních polic do skříněk pol. 11						4 690,00
7	K		Police DTD tl. 18 mm - 1140 x 420 mm ve tvaru T	kus	7,000	670,00	4 690,00	
		viz. samostatná nabídka						
D		ZL05 - nerealizované práce - interaktivní stůl						-6 892,00
9	K	766037	Interaktivní stůl ozn 17 v.č. INT A7, INT B8	kus	1,000	-6 892,00	-6 892,00	
PP		Interaktivní stůl ozn 17 v.č. INT A7 vč. výrobní dokumentace						
P		Poznámka k položce: KONSTRUKCE LAMINO DESKY TL. 18 A24 MM NOHA CENTRÁLNÍ OBDĚLNÍKOVÁ s dvířky pro počítač						
D		ZL06 - příprava pro nápojový automat pol. č. 6						24 702,80
9	K	766037	Silnoproudá elektroinstalace	kpl	1,000	9 320,80	9 320,80	
PP		viz. samostatná nabídka						
10	K	766037	Potrubi plynového vodovodu	kpl	1,000	15 382,00	15 382,00	
PP		viz. samostatná nabídka						
D		ZL07 - úprava elektroinstalace - recepční pult pol. č. 1						30 860,49
11	K	766034	Silnoproudá elektroinstalace	kpl	1,000	20 468,79	20 468,79	
PP		viz. samostatná nabídka						
12	K	766034	Slaboproudá elektroinstalace	kpl	1,000	10 391,70	10 391,70	
PP		viz. samostatná nabídka						
D		ZL08 - doplnění vnitřních polic - záplutí pol. č. 2						5 203,00
13	K	766034	Police DTD zaoblené tl. 18 mm - 466 x 365 mm	kus	7,000	583,00	4 081,00	
PP		viz. samostatná nabídka						
14	K	766034	Police DTD tl. 18 mm - 763 x 347 mm	kus	2,000	561,00	1 122,00	
PP		viz. samostatná nabídka						
D		ZL09 - vypuštění parapetu - Model pana Šušlika pol. č. 10						-2 492,00
15	K	766034	Parapet kolem modelu Šušlika	kus	1,000	-2 492,00	-2 492,00	
PP		viz. samostatná nabídka						
D		ZL10 - doplnění osvětlení - Cejchovaná sklená skříň vč. stropu ozn 18 vel. 3480x2200x2200						7 467,21
16	K	766034	Silnoproudá elektroinstalace - osvětlení vnitřku vitríny ozn. 18	kpl	1,000	7 467,21	7 467,21	
PP		viz. samostatná nabídka						
D		ZL11 - Výstavní vitrina vel. 1600 / 600 / 150 mm - srub Jeráb						25 200,00
17	K	766041	Výstavní vitrina vel. 1600 / 600 / 150 mm	kus	1,000	25 200,00	25 200,00	
P		Poznámka k položce: rozměr: 1500 / 600 / 150 materiál: bezpečnostní sklo bezrámkové, plynotěsné stěny: bezpečnostní sklo bezrámkové, plynotěsné součástí ceny je zpracování výrobní dokumentace						
D		ZL12 - Prosklená stěna 2790 / 1500 - Dělnický domek						35 300,00
18	K	766041	Prosklená stěna 2790 / 1500	kus	1,000	35 300,00	35 300,00	
P		Poznámka k položce: rozměr: 2790 / 1500 materiál: bezpečnostní sklo bezrámkové, uzamykatelné dvířka součástí ceny je zpracování výrobní dokumentace						

Akce:	Revitalizace NKP vč. depozitářů, expozic a rozšíření provozního objektu pevnosti Dobrošov - dodávka a montáž interiérů				
	Rekapitulace změnových listů dle dodatku č. 1				
	popis ZL - §6	vícepráce	méněpráce	výsledná hodnota	
1	místnost 1.03 - vitrína pol. č.18 změna tl. skla	162 102,00	156 820,00	5 282,00	
	§6 ZMĚNA FINANČNÍHO PLNĚNÍ	162 102,00	156 820,00	5 282,00	
p.č.	popis ZL - §4				
2	místnost 1.01 - židle pol. č. 8 - 2ks záměna sedáku	12 200,00	12 200,00	0,00	
3	místnost 1.04 - vitrína pol. č. 24 změna rozměru skříňky	7 330,00	6 300,00	1 030,00	
4	místnost 1.02 - doplnění vnitřních polic do skříněk 7ks	4 690,00	0,00	4 690,00	
5	místnost 1.03 - interaktivní stůl (nerealizované práce)	0,00	6 892,00	-6 892,00	
6	místnost 1.01 - Připojovací potrubí pitného vodovodu a úprava zásuvky – nápojový automat pol. č. 6	24 702,80	0,00	24 702,80	
7	místnost 1.01 - Úprava elektroinstalace – recepční pult pol. č. 1	30 860,49	0,00	30 860,49	
8	místnost 1.01 - doplnění vnitřních polic do skříněk 9ks	5 203,00	0,00	5 203,00	
9	místnost 1.02 - vypuštění parapetu – vitrína pro model od pana Šušlíka pol. č. 10	0,00	2 492,00	-2 492,00	
10	místnost 1.03 - vitrína pol. č.18 doplnění osvětlení	7 467,21	0,00	7 467,21	
11	srub Jeřáb - vitrína	25 200	0,00	25 200,00	
12	dělnický domek - prosklená stěna	35 300	0,00	35 300,00	
	§4 ZMĚNA FINANČNÍHO PLNĚNÍ	152 953,50	27 884,00	125 069,50	
	CELKOVÁ ZMĚNA FINANČNÍHO PLNĚNÍ	315 055,50	184 704,00	130 351,50	

TDS





EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 1
Název projektu:	Revitalizace a zatraktivnění pevnosti Dobrošov, - dodávka a montáž interiérů, reg. číslo: CZ.06.3.33/0.0/0.0/15 015/0000323	
Prodávající:	Sun Drive s.r.o.	
Kupující:	Královéhradecký kraj, Pivovarské nám. 1245, 500 03 HK, IČO 70889546	
Změnový list vystavil:	Ing. Jeništa Jaroslav	
Datum:	13. 12. 2021	
Předmět změny: Místnost č. 103 - Záměna tloušťky skla vrchního zakrytí vitríny – pol. č.18		
ozn. č. 18 Popis a zdůvodnění změny:		
Na základě doporučení dodavatele je navrhována změna tloušťky vrchního zasklení pol. 18 – velkoprostorová vitrina z bezpečnostního lepeného skla VSG tloušťky 6 mm (33.2) na bezpečnostní lepené sklo VSG tloušťky 8 mm (44.2). Důvod navrhované záměny je, že vzhledem k velkému rozponu a zkrutu konstrukce může dojít ke značnému průhybu skla, což bude mít vliv minimálně estetický. Zásadnější je ale riziko, prasknutí skla například při čištění stropu shora. Zde vidíme riziko možného vážného úrazu. Stanovisko technického dozoru stavby: Na základě konzultace s projektantem (p. Kadečka a p. Jandl) a osobní návštěvy u sklenáře kde jsem o problému diskutoval a skla si nechal předvést v navrhovaných rozměrech a podepsaných souhlasíme s argumenty dodavatele ohledně bezpečnosti. Slabší sklo vykazuje v navrhovaném rozměru značný průhyb oproti silnějšímu, kde průhyb není okem pozorovatelný. Cenový rozdíl v nákupu jednotlivých tloušťek skla 1153 Kč/m² 3.3.2 oproti 1839 Kč/m² 4.4.2 tedy 686 Kč/m² při ploše skla 2,2*3,5 (7,7 m²) ... 5282,00 Kč. Navýšení navrhované ze strany dodavatele je tedy akceptovatelné. Stanovisko projektanta stavby: Bod 1: Projektant se seznámil s vyjádřením sklenářských odborníků na tloušťku zasklení vitríny. V jejich vyjádření se doporučuje tloušťka skla 8 mm. Bod 2: Projektant se seznámil s výsledkem praktické kontroly TDI o zjištěné významné rozdílnosti v ohybové tuhosti skleněných tabulí tloušťky 6 a/nebo 8 mm příslušné plošné velikosti. Bod 3: Projektant souhlasí se záměnou tloušťky skla vitríny ze 6 na 8 mm. Změna vznikla v důsledku okolností, které zadavatel (kupující) jednající s náležitou péčí nemohl v době přípravy PD předvídat. Přílohy změnového listu: změnový rozpočet		
Důvodem vícepráce / méněpráce Záměr kupujícího ☒ Chyba v PD ☐	chyba prodávajícího ☐ vyšší moc ☐ jiné okolnosti ☒ Záměr uživatele ☐	
Cena méněpráci bez DPH: 156 820,00	Cena vícepráci bez DPH: 162 102,00	
Výsledná cena změny bez DPH: 5 282,00 Kč	Nově sjednaná lhůta dokončení díla: Nemění se	
Níže podepsané osoby potvrzují uvedenou změnu rozsahu díla:		
Za technický dozor stavebníka: Souhlasí: Jan Čejchan, ing. Jaroslav Jeništa	Za prodávajícího: Souhlasí: ing. Petr Petkovský	
Datum:  13.12.2021	Datum:  13.12.21	
Za uživatele: Souhlasí: Mgr. Jan Tůma 	Za objednatele: Souhlasí: Ing. Ladislav 	
Datum: 13.12.2021	Datum: 13.12.21	

.....

I.T.S. Praha s.r.o.
664 42 Modřice
Brněnská 537
tel./fax : 54721 6234, 602 / 703 290
OR KOS v Brně oddíl C, vložka 46551

ITS Praha s.r.o.

13. února 2022

Sun Drive s.r.o., Chudčice 28, 664 71, Ing. Petr Petkovský

Vážený pane,

na základě obdržené dokumentace (místnost 1.03 - vitrína pol. č. 18) a Vaší poptávky
si Vám dovoluji zaslat nabídku na akci „Revitalizace a zatraktivnění pevnosti Dobrošov,-
dodávka a montáž interiérů“

Položka č. 1 – změna tl. skla:
Celková plocha skla = 7,7 m²


VSG tloušťky 6 mm (33.2) = 1.153 Kč/m²
VSG tloušťky 8 mm (44.2) = 1.839 Kč/m²
Rozdíl = 686 Kč/m² x 7,7 m² = 5.282 Kč
Celková cena za provedenou změnu činí 5.282 Kč.

Cena nezahrnuje dopravu a DPH.

Nabídka je platná 30 kalendářních dnů.

s pozdravem

Ing. Vladimír MICHAJLOV
jednatel společnosti



.....



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 2																	
Název projektu:	Revitalizace a zatraktivnění pevnosti Dobrošov,- dodávka a montáž interiérů, reg. číslo: CZ.06.3.33/0.0/0.0/15_015/0000323																		
Prodávající:	Sun Drive s.r.o.																		
Kupující:	Královéhradecký kraj, Pivovarské nám. 1245, 500 03 HK, IČO 70889546																		
Změnový list vystavil:	Ing. Jeništa Jaroslav																		
Datum:	13. 12. 2021																		
Předmět změny: Místnost č. 101 -Záměna materiálu sedáku a opěradla kancelářské otočné židle pol. č. 10 - ozn. č. 8 – 2ks Popis a zdůvodnění změny: Na základě požadavku uživatele objektu byla provedena změna materiálu opěradla z čalouněného provedení za opěradlo se síťovinou, a to zejména z důvodu prodyšnosti a dále aby bylo možné vzhledem k většímu počtu shodných kancelářských židlí v majetku uživatele možné provádět opravy a údržbu. Záměna nemá vliv na cenu. Změna vznikla v důsledku okolností, které zadavatel (kupující) jednající s náležitou péčí nemohl v době přípravy PD předvídat. Přílohy změnového listu: změnový rozpočet – cena se nemění <table border="1"><tr><td>Důvodem vícepráce / méněpráce</td><td>chyba prodávajícího ☐</td><td>vyšší moc ☐</td></tr><tr><td>Záměr kupujícího ☐</td><td>jiné okolnosti ☒</td><td></td></tr><tr><td>Chyba v PD ☐</td><td>Záměr uživatele ☒</td><td></td></tr></table> <table border="1"><tr><td>Cena méněprací bez DPH: 12 200,-</td><td>Cena víceprací bez DPH: 12 200,-</td></tr><tr><td>Výsledná cena změny bez DPH: 0,-</td><td>Nově sjednaná lhůta dokončení díla: Nemění se</td></tr></table> Níže podepsané osoby potvrzují uvedenou změnu rozsahu díla: <table border="1"><tr><td>Za technický dozor stavebníka: Souhlasí: Jan Čejchan, ing. Jaroslav Jeništa Datum: 13.12.2021</td><td>Za prodávajícího: Souhlasí: ing. Petr Petkovský Datum: 13.12.2021</td></tr><tr><td>Za uživatele: Souhlasí: Mgr. Jan Tůma Datum: 13.12.2021</td><td>Za objednatele: Souhlasí: Ing. Ladislav Satorie Datum: 13.12.2021</td></tr></table>			Důvodem vícepráce / méněpráce	chyba prodávajícího ☐	vyšší moc ☐	Záměr kupujícího ☐	jiné okolnosti ☒		Chyba v PD ☐	Záměr uživatele ☒		Cena méněprací bez DPH: 12 200,-	Cena víceprací bez DPH: 12 200,-	Výsledná cena změny bez DPH: 0,-	Nově sjednaná lhůta dokončení díla: Nemění se	Za technický dozor stavebníka: Souhlasí: Jan Čejchan, ing. Jaroslav Jeništa Datum: 13.12.2021	Za prodávajícího: Souhlasí: ing. Petr Petkovský Datum: 13.12.2021	Za uživatele: Souhlasí: Mgr. Jan Tůma Datum: 13.12.2021	Za objednatele: Souhlasí: Ing. Ladislav Satorie Datum: 13.12.2021
Důvodem vícepráce / méněpráce	chyba prodávajícího ☐	vyšší moc ☐																	
Záměr kupujícího ☐	jiné okolnosti ☒																		
Chyba v PD ☐	Záměr uživatele ☒																		
Cena méněprací bez DPH: 12 200,-	Cena víceprací bez DPH: 12 200,-																		
Výsledná cena změny bez DPH: 0,-	Nově sjednaná lhůta dokončení díla: Nemění se																		
Za technický dozor stavebníka: Souhlasí: Jan Čejchan, ing. Jaroslav Jeništa Datum: 13.12.2021	Za prodávajícího: Souhlasí: ing. Petr Petkovský Datum: 13.12.2021																		
Za uživatele: Souhlasí: Mgr. Jan Tůma Datum: 13.12.2021	Za objednatele: Souhlasí: Ing. Ladislav Satorie Datum: 13.12.2021																		



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 3										
Název projektu:	Revitalizace a zatraktivnění pevnosti Dobrošov,- dodávka a montáž interiérů, reg. číslo: CZ.06.3.33/0.0/0.0/15_015/0000323											
Prodávající:	Sun Drive s.r.o.											
Kupující:	Královéhradecký kraj, Pivovarské nám. 1245, 500 03 HK, IČO 70889546											
Změnový list vystavil:	Ing. Petkovský Petr											
Datum:	13. 12. 2021											
Předmět změny: Místnost č. 104 - Změna vnějšího dekoru a rozměrů skříňky pro počítač pol. č. 24 - ozn. č. 24 - 1 ks Popis a zdůvodnění změny: Na základě doporučení dodavatele audiovizuální techniky a požadavku uživatele Muzea Náchodska byla provedena změna v rozměrech skříňky pro počítač (600/600/720 mm) na 870/600/1250. Větší rozměr skříňky je navržen na základě požadavku umístění všech přístrojů AV techniky potřebných pro projekci. Dále bude z důvodu celkové kompozice místnosti provedena změna dekoru z šedého lamina na dřevo dekor dle ostatních dodávaných interiérových prvků. Změna vznikla v důsledku okolností, které zadavatel (kupující) jednající s náležitou péčí nemohl v době přípravy PD předvídat. Přílohy změnového listu: změnový rozpočet <table border="1"><tr><td>Důvodem vícepráce / méněpráce Záměr kupujícího ☐ Chyba v PD ☐</td><td>chyba prodávajícího ☐ vyšší moc ☐ jiné okolnosti ☒ Záměr uživatele ☒</td></tr><tr><td>Cena méněprací bez DPH: 6 300,-</td><td>Cena víceprací bez DPH: 7 330,-</td></tr><tr><td>Výsledná cena změny bez DPH: 1 030,- Kč</td><td>Nově sjednaná lhůta dokončení díla: Nemění se</td></tr></table> Níže podepsané osoby potvrzují uvedenou změnu rozsahu díla: <table border="1"><tr><td>Za technický dozor stavebníka: Souhlasí: Jan Čejchan, Ing. Jaroslav Jeništa Datum: 13.12.2021</td><td>Za prodávajícího: Souhlasí: Ing. Petr Petkovský. Datum: 13.12.2021</td></tr><tr><td>Za uživatele: Souhlasí: Mgr. Jan Tůma Datum: 13.12.2021</td><td>Za objednatele: Souhlasí: Ing. Ladislav Satorie Datum: 13.12.2021</td></tr></table>			Důvodem vícepráce / méněpráce Záměr kupujícího ☐ Chyba v PD ☐	chyba prodávajícího ☐ vyšší moc ☐ jiné okolnosti ☒ Záměr uživatele ☒	Cena méněprací bez DPH: 6 300,-	Cena víceprací bez DPH: 7 330,-	Výsledná cena změny bez DPH: 1 030,- Kč	Nově sjednaná lhůta dokončení díla: Nemění se	Za technický dozor stavebníka: Souhlasí: Jan Čejchan, Ing. Jaroslav Jeništa Datum: 13.12.2021	Za prodávajícího: Souhlasí: Ing. Petr Petkovský. Datum: 13.12.2021	Za uživatele: Souhlasí: Mgr. Jan Tůma Datum: 13.12.2021	Za objednatele: Souhlasí: Ing. Ladislav Satorie Datum: 13.12.2021
Důvodem vícepráce / méněpráce Záměr kupujícího ☐ Chyba v PD ☐	chyba prodávajícího ☐ vyšší moc ☐ jiné okolnosti ☒ Záměr uživatele ☒											
Cena méněprací bez DPH: 6 300,-	Cena víceprací bez DPH: 7 330,-											
Výsledná cena změny bez DPH: 1 030,- Kč	Nově sjednaná lhůta dokončení díla: Nemění se											
Za technický dozor stavebníka: Souhlasí: Jan Čejchan, Ing. Jaroslav Jeništa Datum: 13.12.2021	Za prodávajícího: Souhlasí: Ing. Petr Petkovský. Datum: 13.12.2021											
Za uživatele: Souhlasí: Mgr. Jan Tůma Datum: 13.12.2021	Za objednatele: Souhlasí: Ing. Ladislav Satorie Datum: 13.12.2021											

Zakázka: Revitalizace a zatraktivnění pevnosti Dobrošov - dodávka a montáž interiérů

Položka: 24

Pro klienta: Sun Drive s.r.o., Chudčice 28, 664 71, IČ: 26273896

Datum: 13. února 2022

Dobrý den,

Tímto Vám posílám kalkulaci na změnu rozměrů skříňky pro počítač z původního rozměru 600/600/720 mm na nový rozměr 870/600/1250

600/600/720 mm = 6.300,- Kč

870/600/1250 = 7.330,- Kč

Cena změny celkem činí bez DPH: 1.030,- Kč

Děkuji Vám.

S přátelským pozdravem


Karel Beran

montexpo

Padělký 117

664 83 Domašov

IČ: 85294858





EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 4
Název projektu:	Revitalizace a zatraktivnění pevnosti Dobrošov, - dodávka a montáž interiérů, reg. číslo: CZ.06.3.33/0.0/0.0/15 015/0000323	
Prodávající:	Sun Drive s.r.o.	
Kupující:	Královéhradecký kraj, Pivovarské nám. 1245, 500 03 HK, IČO 70889546	
Změnový list vystavil:	Ing. Petkovský Petr	
Datum:	7. 2. 2022	
Předmět změny: místnost č. 102 - Doplnění polic do vitríny ozn. č. 11 – 7 ks - 1140mmx 420 mm Popis a zdůvodnění změny: Na základě požadavku uživatele bude dodáno 7 ks polic ve tvaru T (1ks 670,- Kč) do spodních skříněk u vitríny č.11. Uživatel bude používat tento prostor pro skladování exponátů a potřebuje provést horizontální rozdělení skříňky policí uprostřed. Změna vznikla v důsledku okolností, které zadavatel (kupující) jednající s náležitou péčí nemohl v době přípravy PD předvídat. Přílohy změnového listu: změnový rozpočet		
Důvodem vícepráce / méněpráce Záměr kupujícího ☐ Chyba v PD ☐	chyba prodávajícího ☐ vyšší moc ☐ jiné okolnosti ☒ Záměr uživatele ☒	
Cena méněprací bez DPH: 0,-	Cena víceprací bez DPH: 4 690,-	
Výsledná cena změny bez DPH: 4 690,-	Nově sjednaná lhůta dokončení díla: Nemění se	
Níže podepsané osoby potvrzují uvedenou změnu rozsahu díla:		
Za technický dozor stavebníka: Souhlasí: Jan Čejchan, Ing. Jaroslav Jeništa [Signature] Datum: [Signature]	Za prodávajícího: Souhlasí: Ing. Petr Petkovský. Datum: [Signature]	
Za uživatele: Souhlasí: Mgr. Jan Tůma [Signature] Datum: 7.2.2022	Za objednatele: Souhlasí: Ing. Ladislav Satorník Datum: 7.2.2022	



Sun Drive s.r.o.
Chudčice 28
664 71
IČ: 26273896, DIČ: CZ26273896

Revitalizace a zatraktivnění pevnosti Dobrošov - dodávka a montáž interiérů

Nabídka na doplnění polic do vitríny č. 11

Položka	Rozměr, upřesnění	Množství	Cena bez DPH za kus	Cena bez DPH celkem
Police ve tvaru T	1140 x 420 mm	7 ks	670,- Kč	4.690,- Kč

Pzn: platnost nabídky je 60 dnů

V Brně dne 14. 2. 2022



.....
David Kučera
DAJAN SERVIS, spol. s r.o.
jednatel

DS



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 5
Název projektu:	Revitalizace a zatraktivnění pevnosti Dobrošov, - dodávka a montáž interiérů, reg. číslo: CZ.06.3.33/0.0/0.0/15_015/0000323	
Prodávající:	Sun Drive s.r.o.	
Kupující:	Královéhradecký kraj, Pivovarské nám. 1245, 500 03 HK, IČO 70889546	
Změnový list vystavil:	Ing. Petkovský Petr	
Datum:	7. 2. 2022	
Předmět změny: Dodávka a montáž interiéru – místnost 103 - interaktivní stůl pol. č. 19 - ozn. č. 17- méněpráce Popis a zdůvodnění změny: Na základě zjištění, že interaktivní stůl je dodávkou AV techniky, nebude tato položka součástí dodávky interiérů. Změna vznikla v důsledku okolností, které zadavatel (kupující) jednající s náležitou péčí nemohl v době přípravy PD předvídat. Přílohy změnového listu: změnový rozpočet		
Důvodem vícepráce / méněpráce Záměr kupujícího ☒ Chyba v PD ☐	chyba zhotovitele ☐ jiné okolnosti ☒ vyšší moc ☐	
Cena méněprací bez DPH: 6 892,-	Cena víceprací bez DPH: 0,-	
Výsledná cena změny bez DPH: - 6 892,- Kč	Nově sjednaná lhůta dokončení díla: Nemění se	
Níže podepsané osoby potvrzují uvedenou změnu rozsahu díla:		
Za technický dozor stavebníka: Souhlasí: Jan Čejchan, Ing. Jaroslav Jeništa 	Za prodávajícího: Souhlasí: Ing. Petr Petkovský. 	
Datum: 7. 2. 2022	Datum: 7. 2. 2022	
Za uživatele: Souhlasí: Mgr. Jan Tůma 	Za objednatele: Souhlasí: Ing. Ladislav Satorník 	
Datum: 7. 2. 2022	Datum: 7. 2. 22	



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 6
Název projektu:	Revitalizace a zatraktivnění pevnosti Dobrošov – dodávka a montáž interiérů, reg. číslo: CZ.06.3.33/0.0/0.0/15 015/0000323	
Prodávající:	Sun Drive s.r.o.	
Kupující:	Královéhradecký kraj, Pivovarské nám. 1245, 500 03 HK, IČO 70889546	
Změnový list vystavil:	Ing. Petkovský Petr	
Datum:	7. 2. 2022	
Předmět změny: Místnost č. 101 - Připojovací potrubí pitného vodovodu a úprava zásuvky k nápojovému automatu pol. č. 7– ozn. č. 5 Popis a zdůvodnění změny: V rámci koordinačních porad konaných z důvodu dodávky nábytku bylo prodávajícím upozorněno, že v místě plánované instalace nápojového automatu není k dispozici přípojka pitné vody, která nebyla v projektu stavebních prací navržena. Uživatel požaduje dodat automat na nápoje s připojením na vodovodní řád z důvodu jednoduší obsluhy a tím vyloučení manipulace s kanystry vody. Z těchto důvodů předložil prodávající akceptovatelnou cenovou nabídku na jejímž základě předmětné práce provede. Ze stejného důvodu musí být doplněna zásuvka a bude nutné provést úpravy v rozvaděči elektroinstalace rozšířením zásuvkového okruhu o proudový chránič. Dále bude provedena i změna původně navržené jednoduché zásuvky za dvojitou pro automat na potraviny. Dodávka Elektro 9 320,80 Dodávka ZTI 15 382,- Změna vznikla v důsledku okolností, které zadavatel (kupující) jednající s náležitou péčí nemohl v době přípravy PD předvídat. Přílohy změnového listu: změnový rozpočet		
Důvodem vícepráce / méněpráce Záměr kupujícího ☐ Chyba v PD ☐	chyba zhotovitele ☐ vyšší moc ☐ jiné okolnosti ☒ záměr uživatele ☒	
Cena méněprací bez DPH: 0,-	Cena víceprací bez DPH: 24 702,80	
Výsledná cena změny bez DPH: 24 702,80 Kč	Nově sjednaná lhůta dokončení díla: Nemění se	
Níže podepsané osoby potvrzují uvedenou změnu rozsahu díla:		
Za technický dozor stavebníka: Souhlasí: Jan Čejchan, Ing. Jaroslav Jeništa Datum: [redacted]	Za prodávajícího: Souhlasí: Ing. Petr Petkovský Datum: 7.2.2022 [redacted]	
Za uživatele: Souhlasí: Mgr. Jan Tůma Datum: 7.2.2022 [redacted]	Za objednatele: Souhlasí: Ing. Ladislav Ša Datum: 7.2.22 [redacted]	

Investor: Královéhradecký kraj

Akce: Pevnost Dobrošov
Zásuvky pro automaty

Název provozních jednotek	Dodávka	Montáž
Demontáže zařízení	0,00	196,01
Vnitřní silnoproudé rozvody	1 611,42	0,00
Práce - silnoproudé rozvody	0,00	6 889,25

Celkem za oddíl	1 611,42	7 085,26
------------------------	----------	----------

spojovací materiál	5,0 %	80,57
prořez materiálu	0,0 %	0,00
	0,0 %	0,00

Elektromontáže celkem	1 691,99	7 085,26
------------------------------	----------	----------

Přehled vedlejších nákladů

Dodávka				1 691,99
Montáž				7 085,26
Doprava	6,0	% z pol. 1		101,52
Přesun z pol.	1,0	% z pol. 1		16,92
PPV z pol.	6,0	% z pol. 2		425,12
	0,0	% z pol. 1		0,00
	0,0	% z pol. 1		0,00

Dodávka celkem, vedlejší náklady	9 320,80
---	-----------------

Celkem bez DPH	9 320,80
-----------------------	-----------------

Základ daně	15 %	0,00	Daň	0,00	Částka s DPH	0,00
Základ daně	21 %	9 320,80	Daň	1 957,37	Částka s DPH	11 278,17

Celkem s DPH	11 278,17 Kč
---------------------	---------------------

Vypracoval: Žák Jan
Datum: 06.02.2022

Cenová nabídka

Montáž přívodu vody pro nápojový automat
Pevnost Dobrošov, Dobrošov 97

Obsah činnosti - materiál	Měrná jednotka	Počet jednotek	Cena za jednotku	Cena celkem
potrubí PPR 20 včetně fitinek	m	28	53,30 Kč	1 492 Kč
Pozinkované žlábký - podpora potrubí	m	28	45,50 Kč	1 274 Kč
Izolace potrubí Miralon 20/13	m	28	10,65 Kč	298 Kč
Kulový kohout 1/2"	ks	2	85,80 Kč	172 Kč
Dvířka do sádkokartonu 300x300	ks	2	916,50 Kč	1 833 Kč
Dvířka do sádkokartonu 400x400	ks	1	1 072,50 Kč	1 073 Kč
Pomocný materiál	sou	1	1 000,00 Kč	1 000 Kč
Montážní práce	hod	20	360,00 Kč	7 200 Kč
Doprava 2x cesta	km	80	13,00 Kč	1 040 Kč
Celkem				15 382 Kč

Nabídka obsahuje:

Dodávku a montáž PPR potrubí, včetně uložení a připojení na rozvod vody

V Dobrušce dne 2. února 2022

Platnost nabídky 90 dní

TDS



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 7															
Název projektu:	Revitalizace a zatraktivnění pevnosti Dobrošov – dodávka a montáž interiérů, reg. číslo: CZ.06.3.33/0.0/0.0/15_015/0000323																
Prodávající:	Sun Drive s.r.o.																
Kupující:	Královéhradecký kraj, Pivovarské nám. 1245, 500 03 HK, IČO 70889546																
Změnový list vystavil:	Ing. Petkovský Petr																
Datum:	7. 2. 2022																
Předmět změny: Místnost č. 101 - Úprava elektroinstalace pro recepční pult ozn č. 1 Popis a zdůvodnění změny: Na základě dodatečných požadavků ze strany provozovatele bude provedena úprava silnoproudé elektroinstalace v oblasti recepčního pultu spočívající v přesunu zásuvek umístěných v podlahových krabicích do parapetního žlabu pod recepčním pultem v množství 7 (počítač, monitor, tiskárna vstupenek, pokladna, detektor padělků, platební terminál + 1x rezerva) a 2 ks nad recepční pult (nabíječka mobilního telefonu a osobního NTB). Změna vznikla v důsledku okolností, které zadavatel (kupující) jednající s náležitou péčí nemohl v době přípravy PD předvídat. Přílohy změnového listu: změnový rozpočet <table border="1"><tr><td>Důvodem vícepráce / méněpráce Záměr kupujícího ☒ Chyba v PD ☐</td><td>chyba zhotovitele ☐ jiné okolnosti ☒</td><td>vyšší moc ☐</td></tr><tr><td>Cena méněprací bez DPH: 0,-</td><td colspan="2">Cena víceprací bez DPH: 30 860,49</td></tr><tr><td>Výsledná cena změny bez DPH: 30 860,49 Kč</td><td colspan="2">Nově sjednaná lhůta dokončení díla: Nemění se</td></tr></table> Níže podepsané osoby potvrzují uvedenou změnu rozsahu díla: <table border="1"><tr><td>Za technický dozor stavebníka: Souhlasí: Jan Čejchan, Ing. Jaroslav Jeništa [Signature]</td><td>Za prodávajícího: Souhlasí: Ing. Petr Petkovský [Signature]</td></tr><tr><td>Datum: [Signature] Za uživatele: Souhlasí: Mgr. Jan Tůma [Signature]</td><td>Datum: 7.2.2022 Za objednatele: Souhlasí: Ing. Ladislav Satorie [Signature]</td></tr><tr><td>Datum: 7.2.2022</td><td>Datum: 7.2.22</td></tr></table>			Důvodem vícepráce / méněpráce Záměr kupujícího ☒ Chyba v PD ☐	chyba zhotovitele ☐ jiné okolnosti ☒	vyšší moc ☐	Cena méněprací bez DPH: 0,-	Cena víceprací bez DPH: 30 860,49		Výsledná cena změny bez DPH: 30 860,49 Kč	Nově sjednaná lhůta dokončení díla: Nemění se		Za technický dozor stavebníka: Souhlasí: Jan Čejchan, Ing. Jaroslav Jeništa [Signature]	Za prodávajícího: Souhlasí: Ing. Petr Petkovský [Signature]	Datum: [Signature] Za uživatele: Souhlasí: Mgr. Jan Tůma [Signature]	Datum: 7.2.2022 Za objednatele: Souhlasí: Ing. Ladislav Satorie [Signature]	Datum: 7.2.2022	Datum: 7.2.22
Důvodem vícepráce / méněpráce Záměr kupujícího ☒ Chyba v PD ☐	chyba zhotovitele ☐ jiné okolnosti ☒	vyšší moc ☐															
Cena méněprací bez DPH: 0,-	Cena víceprací bez DPH: 30 860,49																
Výsledná cena změny bez DPH: 30 860,49 Kč	Nově sjednaná lhůta dokončení díla: Nemění se																
Za technický dozor stavebníka: Souhlasí: Jan Čejchan, Ing. Jaroslav Jeništa [Signature]	Za prodávajícího: Souhlasí: Ing. Petr Petkovský [Signature]																
Datum: [Signature] Za uživatele: Souhlasí: Mgr. Jan Tůma [Signature]	Datum: 7.2.2022 Za objednatele: Souhlasí: Ing. Ladislav Satorie [Signature]																
Datum: 7.2.2022	Datum: 7.2.22																

Investor: Královéhradecký kraj

Akce: Pevnost Dobrošov
Úpravy recepčního pultu

Název provozních jednotek	Dodávka	Montáž
Vnitřní silnoproudé rozvody	6 664,05	0,00
Práce - silnoproudé rozvody	0,00	12 246,91

Celkem za oddíl	6 664,05	12 246,91
------------------------	----------	-----------

spojovací materiál	5,0 %	333,20
prořez materiálu	0,0 %	0,00
	0,0 %	0,00

Elektromontáže celkem	6 997,26	12 246,91
------------------------------	----------	-----------

Přehled vedlejších nákladů

Dodávka				6 997,26
Montáž				12 246,91
Doprava	6,0	% z pol.	1	419,84
Přesun z pol.	1,0	% z pol.	1	69,97
PPV z pol.	6,0	% z pol.	2	734,81
	0,0	% z pol.	1	0,00
	0,0	% z pol.	1	0,00

Dodávka celkem, vedlejší náklady	20 468,79
---	------------------

Celkem bez DPH	20 468,79
-----------------------	------------------

Základ daně	15 %	0,00	Daň	0,00	Částka s DPH	0,00
Základ daně	21 %	20 468,79	Daň	4 298,45	Částka s DPH	24 767,23

Celkem s DPH	24 767,23 Kč
---------------------	---------------------

Vypracoval: Žák Jan
Datum: 06.02.2022



SLP - více práce úprava Recepce
RZ202200320

Dodavatel:

Odběratel:

BOIS Opava a.s.

Muzeum Náchodská - Dobrošov

ulice: Olomoucká 267/29
město: Opava
PSČ: 74601
tel:
email:

zástupce:
ulice:
město:
PSČ:
tel:
email:

Rekapitulace rozpočtu

Základní rozpočtové náklady	
Dodávka materiál	3 399,70 Kč
Doprava	700,00 Kč
Montážní práce a služby celkem	5 952,00 Kč
Spotřební materiál	ze základu 3399.7 Kč 340,00 Kč
Celkem	10 391,70 Kč
Celkem bez DPH	10 391,70 Kč

Daň z přidané hodnoty

	21%	21 %	2 182,26 Kč
DPH celkem			2 182,26 Kč
Celkem s DPH			12 573,96 Kč

Rozpočet

Dodávka materiál

Obj. číslo	Popis položky	Počet	MJ	Jedn. cena	Celkem
	Kabel datový cat.6	45	m	9,50 Kč	427,50 Kč
	Kabel SLP - pro zabezpečovací systémy	30	m	11,70 Kč	351,00 Kč
	Spojka datového kabelu cat.6	8	ks	65,80 Kč	526,40 Kč
	Datová zásuvka cat.6 2 x RJ 45	4	ks	263,20 Kč	1 052,80 Kč
	Trubka ohebná 25	30	m	13,00 Kč	390,00 Kč
	Nouzové tlačítko výklopné	1	ks	652,00 Kč	652,00 Kč
	Celkem bez DPH				3 399,70 Kč

Montážní práce

Obj. číslo	Popis položky	Počet	MJ	Jedn. cena	Celkem
	Montážní práce	1	kpl	5 952,00 Kč	5 952,00 Kč
	Celkem bez DPH				5 952,00 Kč



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 8
Název projektu:	Revitalizace a zatraktivnění pevnosti Dobrošov – dodávka a montáž interiérů, reg. číslo: CZ.06.3.33/0.0/0.0/15 015/0000323	
Prodávající:	Sun Drive s.r.o.	
Kupující:	Královéhradecký kraj, Pivovarské nám. 1245, 500 03 HK, IČO 70889546	
Změnový list vystavil:	Ing. Petkovský Petr	
Datum:	7. 2. 2022	
Předmět změny: Místnost č. 101 - Doplnění polic do vitřiny ozn. č. 3 – 2 ks - 763mm x 347 mm (1ks 561,-Kč) Doplnění zaoblených polic do vitřiny ozn. . 2 – 7 ks – 466 mm x 365mm (1 ks 583,- Kč)		
Popis a zdůvodnění změny: Na základě požadavku uživatele bude dodáno 2 ks polic 763mm x 347 mm do spodních skříněk u vitřiny č.3 (celkem 1122,- Kč) a 7 ks zaoblených polic 466 mm x 365 mm do vitřiny č. 2 (celkem 4 081,- Kč). Uživatel bude používat tento prostor pro skladování exponátů a potřebuje provést horizontální rozdělení skříňky policí uprostřed. Změna vznikla v důsledku okolností, které zadavatel (kupující) jednající s náležitou péčí nemohl v době přípravy PD předvídat.		
Přílohy změnového listu: změnový rozpočet		
Důvodem vícepráce / méněpráce Záměr kupujícího ☒ Chyba v PD ☐	chyba zhotovitele ☐ jiné okolnosti ☒	vyšší moc ☐
Cena méněprací bez DPH: 0,-	Cena víceprací bez DPH: 5 203,00	
Výsledná cena změny bez DPH: 5 203,00 Kč	Nově sjednaná lhůta dokončení díla: Nemění se	
Níže podepsané osoby potvrzují uvedenou změnu rozsahu díla:		
Za technický dozor stavebníka: Souhlasí: Jan Čejchan / Ing. Jarosláv Jeníštný	Za prodávajícího: Souhlasí: Ing. Petr Petkovský	
Datum: 7.2.2022	Datum: [redacted]	
Za uživatele: Souhlasí: Mgr. Jan Tůma	Za objednatele: Souhlasí: Ing. Ladislav Satorie	
Datum: 7.2.2022	Datum: 7.2.22	

.....

I.T.S. Praha s.r.o.
664 42 Modřice
Brněnská 537
tel./fax : 54721 6234, 602 / 703 290
OR KOS v Brně oddíl C, vložka 46551

ITS Praha s.r.o.

7. února 2022

Sun Drive s.r.o., Chudčice 28, 664 71, Ing. Petr Petkovský

Vážený pane,

na základě obdržené dokumentace a Vaší poptávky si Vám dovoluji zaslat nabídku na akci „Revitalizace a zatraktivnění pevnosti Dobrošov,- dodávka a montáž interiérů“

- 1) Doplnění polic do vitríny ozn. č. 3 – 2 ks
Rozměr police: 763 mm x 347 mm
Počet ks: 2
Cena za 1ks: 561,- Kč
Cena za 2ks: 1.122,- Kč
- 2) Doplnění zaoblených polic do vitríny ozn. č. 2 – 7 ks
Rozměr police: 466 mm x 365 mm
Počet ks: 7
Cena za 1ks: 583,- Kč
Cena za 2ks: 4.081,- Kč

Celková cena za doplnění polic činí 5.203 Kč.

Cena nezahrnuje dopravu a DPH.

Nabídka je platná 30 kalendářních dnů.

s pozdravem

Ing. Vladimír MICHAJLOV
jednatel společnosti



ITS:







.....



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 9																	
Název projektu:	Revitalizace a zatraktivnění pevnosti Dobrošov – dodávka a montáž interiérů, reg. číslo: CZ.06.3.33/0.0/0.0/15 015/0000323																		
Prodávající:	Sun Drive s.r.o.																		
Kupující:	Královéhradecký kraj, Pivovarské nám. 1245, 500 03 HK, IČO 70889546																		
Změnový list vystavil:	Ing. Petkovský Petr																		
Datum:	7. 2. 2022																		
Předmět změny: místnost č. 102 - vypuštění parapetu u vitríny pro model od pana Šušlíka ozn.. č. 10 Popis a zdůvodnění změny: Na žádost uživatele Muzea Náchodska bude vynechán obvodový parapet a tlačítka s popisky budou umístěny přímo do konstrukce opláštění vitríny. Popis nad tlačítky bude v českém jazyce a pro větší přehlednost budou doplněny popisky ve třech jazycích k jednotlivým skupinám vojáků a budou umístěny na vnitřní stěny jednotlivých pater vitríny. Tato úprava bude provedena z důvodu lepšího přístupu k exponátu a pro větší přehlednost celého dioramatu. Ovládací prvky po obvodu prachotěsné vitríny budou umístěny přímo do konstrukce nepravidelného tvaru z ohýbané MDF včetně popisků. Tlačítko volby scény bude zapuštěno do korpusu vitríny, a nikoliv do konzole, která by bránila k přístupu k exponátu a lepší interakci pro menší návštěvníky. Změna vznikla v důsledku okolností, které zadavatel (kupující) jednající s náležitou péčí nemohl v době přípravy PD předvídat. Přílohy změnového listu: změnový rozpočet <table border="1"><tr><td>Důvodem vícepráce / méněpráce Záměr kupujícího ☐ Chyba v PD ☐</td><td>chyba zhotovitele ☐ jiné okolnosti ☐ záměr uživatele ☐</td><td>vyšší moc ☐</td></tr><tr><td>Cena méněprací bez DPH: 2 492,-</td><td colspan="2">Cena víceprací bez DPH: 0,-</td></tr><tr><td>Výsledná cena změny bez DPH: - 2 492,- Kč</td><td colspan="2">Nově sjednaná lhůta dokončení díla: Nemění se</td></tr></table> Níže podepsané osoby potvrzují uvedenou změnu rozsahu díla: <table border="1"><tr><td>Za technický dozor stavebníka: Souhlasí: Jan Čejchan, Ing. Jaroslav Jeništa </td><td>Za prodávajícího: Souhlasí: Ing. Petr Petkovský. </td></tr><tr><td>Datum: 7. 2. 2022</td><td>Datum: 7. 2. 2022</td></tr><tr><td>Za uživatele: Souhlasí: Mgr. Jan Tůma </td><td>Za objednatele: Souhlasí: Ing. Ladislav Satorie </td></tr><tr><td>Datum: 7. 2. 2022</td><td>Datum: 7. 2. 2022</td></tr></table>			Důvodem vícepráce / méněpráce Záměr kupujícího ☐ Chyba v PD ☐	chyba zhotovitele ☐ jiné okolnosti ☐ záměr uživatele ☐	vyšší moc ☐	Cena méněprací bez DPH: 2 492,-	Cena víceprací bez DPH: 0,-		Výsledná cena změny bez DPH: - 2 492,- Kč	Nově sjednaná lhůta dokončení díla: Nemění se		Za technický dozor stavebníka: Souhlasí: Jan Čejchan, Ing. Jaroslav Jeništa 	Za prodávajícího: Souhlasí: Ing. Petr Petkovský. 	Datum: 7. 2. 2022	Datum: 7. 2. 2022	Za uživatele: Souhlasí: Mgr. Jan Tůma 	Za objednatele: Souhlasí: Ing. Ladislav Satorie 	Datum: 7. 2. 2022	Datum: 7. 2. 2022
Důvodem vícepráce / méněpráce Záměr kupujícího ☐ Chyba v PD ☐	chyba zhotovitele ☐ jiné okolnosti ☐ záměr uživatele ☐	vyšší moc ☐																	
Cena méněprací bez DPH: 2 492,-	Cena víceprací bez DPH: 0,-																		
Výsledná cena změny bez DPH: - 2 492,- Kč	Nově sjednaná lhůta dokončení díla: Nemění se																		
Za technický dozor stavebníka: Souhlasí: Jan Čejchan, Ing. Jaroslav Jeništa 	Za prodávajícího: Souhlasí: Ing. Petr Petkovský. 																		
Datum: 7. 2. 2022	Datum: 7. 2. 2022																		
Za uživatele: Souhlasí: Mgr. Jan Tůma 	Za objednatele: Souhlasí: Ing. Ladislav Satorie 																		
Datum: 7. 2. 2022	Datum: 7. 2. 2022																		



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 10
Název projektu:	Revitalizace a zatraktivnění pevnosti Dobrošov, - dodávka a montáž interiérů, reg. číslo: CZ.06.3.33/0.0/0.0/15 015/0000323	
Prodávající:	Sun Drive s.r.o.	
Kupující:	Královéhradecký kraj, Pivovarské nám. 1245, 500 03 HK, IČO 70889546	
Změnový list vystavil:	Ing. Jeništa Jaroslav	
Datum:	7. 2. 2022	
Předmět změny: Místnost 103 – Doplnění osvětlení pro vitrínu ozn. č. 18		
Popis a zdůvodnění změny:		
Na základě požadavku uživatele bylo provedeno osvětlení vitríny pol. č. 18 tak, aby vyhovovalo k nasvícení exponátů vystavovaných ve vitríně a zároveň neoslňovalo návštěvníky. Bude nutné provést posun vývodů silnoproudé elektroinstalace pro navržené osvětlení. Osvětlení se bude skládat ze 3 segmentů LED pásků umístěných ve vrchní části vitríny.		
Změna vznikla v důsledku okolností, které zadavatel (kupující) jednající s náležitou péčí nemohl v době přípravy PD předvídat.		
Přílohy změnového listu: změnový rozpočet		
Důvodem vícepráce / méněpráce Záměr kupujícího ☒ Chyba v PD ☐	chyba prodávajícího ☐ jiné okolnosti ☒ Záměr uživatele ☐	vyšší moc ☐
Cena méněprací bez DPH: 0,-	Cena víceprací bez DPH: 7 467,21	
Výsledná cena změny bez DPH: 7 467,21 Kč	Nově sjednaná lhůta dokončení díla: Nemění se	
Níže podepsané osoby potvrzují uvedenou změnu rozsahu díla:		
Za technický dozor stavebníka: Souhlasí: Jan Čejchan, ing. Jaroslav Jeništa Datum: 7.2.2022	Za prodávajícího: Souhlasí: ing. Petr Petkovský. Datum: 7.2.2022	
Za uživatele: Souhlasí: Mgr. Jan Tůma Datum: 7.2.2022	Za objednatele: Souhlasí: Ing. Ladislav Satorie Datum: 7.2.22	

Investor: Královéhradecký kraj**Akce:** Pevnost Dobrošov
Posun vývod pro skleněnou vitrínu

Název provozních jednotek	Dodávka	Montáž
Vnitřní silnoproudé rozvody	281,19	0,00
Práce - silnoproudé rozvody	0,00	6 746,50

Celkem za oddíl	281,19	6 746,50
------------------------	--------	----------

spojovací materiál	5,0 %	14,06
prořez materiálu	0,0 %	0,00
	0,0 %	0,00

Elektromontáže celkem	295,25	6 746,50
------------------------------	--------	----------

Přehled vedlejších nákladů

Dodávka				295,25
Montáž				6 746,50
Doprava	6,0	% z pol.	1	17,71
Přesun z pol.	1,0	% z pol.	1	2,95
PPV z pol.	6,0	% z pol.	2	404,79
	0,0	% z pol.	1	0,00
	0,0	% z pol.	1	0,00

Dodávka celkem, vedlejší náklady	7 467,21
---	-----------------

Celkem bez DPH	7 467,21
-----------------------	-----------------

Základ daně	15 %	0,00	Daň	0,00	Částka s DPH	0,00
Základ daně	21 %	7 467,21	Daň	1 568,11	Částka s DPH	9 035,32

Celkem s DPH	9 035,32 Kč
---------------------	--------------------

Vypracoval: Žák Jan
Datum: 06.02.2022



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 11													
Název projektu:	Revitalizace a zatraktivnění pevnosti Dobrošov, - dodávka a montáž interiérů, reg. číslo: CZ.06.3.33/0.0/0.0/15_015/0000323														
Prodávající:	Sun Drive s.r.o.														
Kupující:	Královéhradecký kraj, Pivovarské nám. 1245, 500 03 HK, IČO 70889546														
Změnový list vystavil:	Ing. Petkovský Petr														
Datum:	11.2. 2022														
Předmět změny: srub Jeřáb pevnostní objekt - Doplnění vitríny pro ceduli - 1 ks rozměr 1600 x 600 x hl. 150 mm se soklem 100 mm Popis a zdůvodnění změny: Na základě požadavku uživatele Muzea Náchodska bude provedena vitrína pro ochranu exponátu z muzejní sbírky a ta bude vystavena v pevnostním srubu Jeřáb. Jedná se zákazovou historickou tabulí německé střelnice. Změna vznikla v důsledku okolností, které zadavatel (kupující) jednající s náležitou péčí nemohl v době přípravy PD předvídat. Přílohy změnového listu: změnový rozpočet <table border="1"><tr><td>Důvodem vícepráce / méněpráce Záměr kupujícího ☐ Chyba v PD ☐</td><td>chyba prodávajícího ☐ jiné okolnosti ☒ Záměr uživatele ☒</td><td>vyšší moc ☐</td></tr><tr><td>Cena méněprací bez DPH: 0,00</td><td colspan="2">Cena víceprací bez DPH: 25 200,-</td></tr><tr><td>Výsledná cena změny bez DPH: 25 200,- Kč</td><td colspan="2">Nově sjednaná lhůta dokončení díla: Nemění se</td></tr></table> Níže podepsané osoby potvrzují uvedenou změnu rozsahu díla: <table border="1"><tr><td>Za technický dozor stavebníka: Souhlasí: Jan Čejchan / Ing. Jaroslav Jeništa Datum: 11.2.2022</td><td>Za prodávajícího: Souhlasí: Ing. Petr Petkovský Datum: 11/2/22</td></tr><tr><td>Za uživatele: Souhlasí: Mgr. Jan Tůma Datum: 11.2.2022</td><td>Za objednatele: Souhlasí: Ing. Ladislav Satorie Datum: 11.2.22</td></tr></table>			Důvodem vícepráce / méněpráce Záměr kupujícího ☐ Chyba v PD ☐	chyba prodávajícího ☐ jiné okolnosti ☒ Záměr uživatele ☒	vyšší moc ☐	Cena méněprací bez DPH: 0,00	Cena víceprací bez DPH: 25 200,-		Výsledná cena změny bez DPH: 25 200,- Kč	Nově sjednaná lhůta dokončení díla: Nemění se		Za technický dozor stavebníka: Souhlasí: Jan Čejchan / Ing. Jaroslav Jeništa Datum: 11.2.2022	Za prodávajícího: Souhlasí: Ing. Petr Petkovský Datum: 11/2/22	Za uživatele: Souhlasí: Mgr. Jan Tůma Datum: 11.2.2022	Za objednatele: Souhlasí: Ing. Ladislav Satorie Datum: 11.2.22
Důvodem vícepráce / méněpráce Záměr kupujícího ☐ Chyba v PD ☐	chyba prodávajícího ☐ jiné okolnosti ☒ Záměr uživatele ☒	vyšší moc ☐													
Cena méněprací bez DPH: 0,00	Cena víceprací bez DPH: 25 200,-														
Výsledná cena změny bez DPH: 25 200,- Kč	Nově sjednaná lhůta dokončení díla: Nemění se														
Za technický dozor stavebníka: Souhlasí: Jan Čejchan / Ing. Jaroslav Jeništa Datum: 11.2.2022	Za prodávajícího: Souhlasí: Ing. Petr Petkovský Datum: 11/2/22														
Za uživatele: Souhlasí: Mgr. Jan Tůma Datum: 11.2.2022	Za objednatele: Souhlasí: Ing. Ladislav Satorie Datum: 11.2.22														

.....

I.T.S. Praha s.r.o.
664 42 Modřice
Brněnská 537
tel./fax : 54721 6234, 602 / 703 290
OR KOS v Brně oddíl C, vložka 46551

ITS Praha s.r.o.

10. února 2022

Sun Drive s.r.o., Chudčice 28, 664 71, Ing. Petr Petkovský

Vážený pane,

na základě obdržené dokumentace a Vaší poptávky si Vám dovoluji zaslat nabídku na akci „Revitalizace a zatraktivnění pevnosti Dobrošov,- dodávka a montáž interiérů“

1) Doplnění vitríny pro ceduli

Umístění: srub Jeřáb, pevnostní objekt

Rozměr vitríny: 1600 x 600x 150 mm, výška soklu 100 mm

Počet ks: 1

Cena za 1ks: 25.200,- Kč

Cena celkem: 25.200,- Kč

Celková cena za činí 25.200 Kč.

Cena nezahrnuje dopravu a DPH.

Nabídka je platná 30 kalendářních dnů.

s pozdravem

Ing. Vladimír MICHAJLOV
jednatel společnosti



TDS



.....



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 12
Název projektu:	Revitalizace a zatraktivnění pevnosti Dobrošov, - dodávka a montáž interiérů, reg. číslo: CZ.06.3.33/0.0/0.0/15_015/0000323	
Prodávající:	Sun Drive s.r.o.	
Kupující:	Královéhradecký kraj, Pivovarské nám. 1245, 500 03 HK, IČO 70889546	
Změnový list vystavil:	Ing. Petkovský Petr	
Datum:	11. 2. 2022	
Předmět změny: Dělnický domek – Prosklená zástěna 2790 mm x 1500 mm – 1 ks		
Popis a zdůvodnění změny:		
Na základě požadavku uživatele Muzea Náchodska bude dodána prosklená stěna do dělnického domku, která bude sloužit pro zabezpečení a oddělení exponátů od návštěvníků. Prostor je volně přístupný a je nutné oddělit výstavní plochu od prostoru, kde je povolen volný pohyb návštěvníků.		
Změna vznikla v důsledku okolností, které zadavatel (kupující) jednající s náležitou péčí nemohl v době přípravy PD předvídat.		
Přílohy změnového listu: změnový rozpočet		
Důvodem vícepráce / méněpráce Záměr kupujícího ☐ Chyba v PD ☐	chyba prodávajícího ☐ vyšší moc ☐ jiné okolnosti ☒ Záměr uživatele ☒	
Cena méněprací bez DPH: 0,00	Cena víceprací bez DPH: 35 300,00	
Výsledná cena změny bez DPH: 35 300,- Kč	Nově sjednaná lhůta dokončení díla: Nemění se	
Níže podepsané osoby potvrzují uvedenou změnu rozsahu díla:		
Za technický dozor stavebníka: Souhlasí: Jan Čejchan, Ing. Jaroslav Jeništa Datum: 11. 2. 2022	Za prodávajícího: Souhlasí: Ing. Petr Petkovský Datum: 11/2/22	
Za uživatele: Souhlasí: Mgr. Jan Tůma Datum: 11. 2. 2022	Za objednatele: Souhlasí: Ing. Ladislav Satorník Datum: 11. 2. 22	

.....

I.T.S. Praha s.r.o.
664 42 Modřice
Brněnská 537
OR KOS v Brně oddíl C, vložka 46551

ITS Praha s.r.o.

10. února 2022

Sun Drive s.r.o., Chudčice 28, 664 71, Ing. Petr Petkovský

Vážený pane,

na základě obdržené dokumentace a Vaší poptávky si Vám dovoluji zaslat nabídku na akci „Revitalizace a zatraktivnění pevnosti Dobrošov,- dodávka a montáž interiérů“

1) Doplnění prosklené zástěny
Umístění: Dělnický domek
Rozměr prosklené zástěny: 2790 x 1500 mm
Počet ks: 1
Cena za 1ks: 35.300,- Kč
Cena celkem: 35.300,- Kč

Celková cena za činí 35.300 Kč.

Cena nezahrnuje dopravu a DPH.

Nabídka je platná 30 kalendářních dnů.

s pozdravem

Ing. Vladimír MICHAJLOV
jednatel společnosti



ITS
[Redacted]

.....