

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo

Smluvní strany

Královéhradecký kraj

se sídlem: Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové
zastoupený: Mgr. Martinem Červíčkem, hejtmánem kraje
DIČ: CZ 70889546
IČO: 708 89 546
Bankovní spojení: ██████████
Číslo účtu: ██████████
dále též „objednatel“

a

Společnost / podnikatel

Obchodní projekt Hradec Králové v.o.s.
se sídlem: Zemědělská 880/1, Slezské Předměstí, 500 03 Hradec Králové
zastoupený: Ing. Zděnkem Balcarem - jednatelem společnosti
IČO: 252 97 066
DIČ: CZ 25297066
zapsaná v OR vedeném Krajským soudem v Hradci Králové pod spisovou značkou A 7554
Bankovní spojení: ██████████
Číslo účtu: ██████████

(dále též „zhotovitel“ nebo „dodavatel“)
(objednatel a zhotovitel také dále společně jako „smluvní strany“)

Shora uvedené smluvní strany se dohodly na uzavření dodatku č. 1 (dále jen „dodatek“) ke Smlouvě o dílo ze dne 13. 10. 2021, která byla uzavřena se zhotovitelem jako vybraným dodavatelem veřejné zakázky: „**Dětský domov a školní jídelna, Sedloňov – stavební úpravy objektu – II. etapa (PD)**“.

I.

Účel dodatku

1. Tento dodatek je uzavírán dle čl. 7 a čl. 16 smlouvy o dílo a v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, v účinném znění (dále též jen „ZZVZ“ nebo „zákon“), na základě požadavku objednatele na provedení nezbytných dodatečných služeb (tzv. víceprací), jejichž potřeba vznikla v průběhu zpracování díla a které nebyly zahrnuty v původním závazku. Vzhledem ke vzniku těchto víceprací je nutné provést úpravu a doplnění zadání projektové dokumentace, která bude navíc nově řešit:
 - a. úpravu splaškové kanalizace, která není napojená na stávající ČOV včetně instalace nového odlučovače tuků z gastro provozu, vodoprávní řízení
 - b. úpravu dispozice v 1. NP – vytvoření nové dispozice pro samostatnou III. Rodinnou
 - c. úpravu gastro provozu (stávající kuchyň bude rozdělena na kuchyň a jídelnu) – vytvoření nové dispozice a provedení nového technologického návrhu gastro
 - d. provedení stavebních úprav v objektu na základě aktualizovaného soupisu stavebních úprav objektu – II. etapa (viz příloha)

Hodnota výše uvedených nezbytných dodatečných víceprací nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, ve smyslu ust. § 222 odst. 5, písm. c) ZZVZ, a zároveň případná změna v osobě dodavatele není možná z ekonomických anebo technických důvodů spočívajících zejména v požadavcích na slučitelnost nebo interoperabilitu se stávajícími službami pořízenými zadavatelem

v původním zadávacím řízení, ve smyslu ust. § 222 odst. 5, písm. a), a zároveň by případná změna v osobě dodavatele zadavateli způsobila obtíže nebo výrazné zvýšení nákladů, ve smyslu ust. § 222 odst. 5 písm. b).

Z důvodů výše uvedených dochází ke změně závazku ve smyslu § 222 odst. 5 zákona.

2. Celkový cenový nárůst v souvislosti se změnami dle § 222 odstavců 5 a 6 zákona dle změn uvedených v odst. 1 tohoto článku nepřesáhne 30% původní ceny závazku.
3. Změny podle odst. 1. tohoto článku činí celkem:
 Změny dle § 222 odst. 5 zákona:
 vícepráce: 145 000,- Kč bez DPH
 méněpráce: 0,- Kč bez DPH
4. **Celková smluvní cena se tedy navyšuje o:**
145 000,- Kč bez DPH.
5. V souvislosti se vznikem změn dle odst. 1 se rovněž prodlužují termíny pro zpracování a předání projektové dokumentace pro stavební povolení (DSP), a to o 5 týdnů oproti původnímu termínu a projektové dokumentace pro provádění stavby (DPS), a to o 1 týden oproti původnímu termínu. Prodloužení termínů vymezuje dále podrobně článek II odst. 1 tohoto dodatku.

II. Vymezení rozsahu změn

1. Článek 6, odstavec 2 smlouvy o dílo se mění a nově zní takto:

Předpokládaný termín zahájení plnění		září 2021
Termíny plnění pro zpracování a předání projektové dokumentace:		
a)	Předání min. 2 variant návrhů dispozičního a technického řešení prostor ve 3.NP – prostor půdní přístavby	<u>nejpozději do 4 týdnů</u> od zahájení plnění
b)	Předání DSP a řádné podání žádosti o vydání stavebního povolení, případně jiného opatření stavebního úřadu (včetně propočtu nákladů, včetně dokladové části a kladných stanovisek dotčených orgánů)	<u>nejpozději do 15 týdnů</u> od stanovení optimální varianty řešení (stanovení optimální varianty musí být objednatelem učiněno písemnou formou, za písemnou formu se považuje také e-mail)
c)	Předání DPS a PD interiérů, včetně oceněného i neoceněného soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, včetně zpracovaných připomínek stavebního úřadu	<u>nejpozději do 7 týdnů</u> od nabytí právní moci stavebního povolení, případně jiného opatření stavebního úřadu
Termín plnění pro autorský dozor:		
d)	Poskytování autorského dozoru	<u>zahájení plnění:</u> na základě samostatné písemné výzvy objednatele, <u>dokončení plnění:</u> po dokončení a předání všech dodávek, služeb a stavebních prací, předpokládaných příslušnou projektovou dokumentací a po kolaudaci

	vlastní stavby, realizované na základě zpracované PD
--	--

2. Článek 7, odstavec 2 smlouvy o dílo se mění a nově zní takto:

Celková cena za realizaci předmětu díla je vzhledem k uvedenému rozsahu dílčích částí následující:

- a) cena za realizaci předmětu díla dle článku 5 odst. 2 písm. a) (**zpracování min. 2 variant návrhů řešení**) činí:

cena bez DPH	50 000,- Kč (slovy padesát tisíc korun českých)
DPH samostatně	10 500,- Kč (slovy deset tisíc pět set korun českých)
cena s DPH	60 500,- Kč (slovy šedesát tisíc pět set korun českých)

- b) cena za realizaci předmětu díla dle článku 5 odst. 2 písm. b) (**zpracování DSP včetně inženýrské činnosti**) činí:

cena bez DPH	330 000,- Kč (slovy tři sta třicet tisíc korun českých)
DPH samostatně	69 300,- Kč (slovy šedesát devět tisíc tři sta korun českých)
cena s DPH	399 300,- Kč (slovy tři sta devadesát devět tisíc tři sta korun českých)

- c) cena za realizaci předmětu díla dle článku 5 odst. 2 písm. c) (**zpracování DPS a spolupráce, PD interiérů**) činí:

cena bez DPH	210 000,- Kč (slovy dvě stě deset tisíc korun českých)
DPH samostatně	44 100,- Kč (slovy čtyřicet čtyři tisíc jedno sto korun českých)
cena s DPH	254 100,- Kč (slovy dvě stě padesát čtyři tisíc jedno sto korun českých)

- d) cena za realizaci předmětu díla dle článku 5 odst. 2 písm. d) (**autorský dozor**) činí:

cena bez DPH	43 000,- Kč (slovy čtyřicet tři tisíc korun českých)
DPH samostatně	9 030,- Kč (slovy devět tisíc třicet korun českých)
cena s DPH	52 030,- Kč (slovy padesát dva tisíc třicet korun českých)

-
- e) **celková cena, tj. součet dílčích cen** výše uvedených dle písm. a), b), c), d) činí:

cena celkem bez DPH	633 000,- Kč (slovy šest set třicet tři tisíc korun českých)
DPH samostatně	132 930,- Kč (slovy sto třicet dva tisíc devět set třicet korun českých)
cena celkem s DPH	765 930,- Kč (slovy sedm set šedesát pět tisíc devět set třicet korun českých)

3. Ostatní ustanovení smlouvy se nemění.

III. Ustanovení přechodná a závěrečná

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v účinné znění. Uveřejnění dodatku zajistí objednatel.
2. Smluvní strany shodně prohlašují, že se seznámily s celým obsahem tohoto dodatku včetně jeho příloh a s celým obsahem tohoto dodatku souhlasí. Zároveň prohlašují, že tento dodatek uzavřely svobodně, vážně, určitě a srozumitelně, nikoliv v tísní či nápadně nevýhodných podmínkách a na důkaz tohoto připojují svoje podpisy.
3. Tento dodatek je v souladu § 211 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek ve znění pozdějších předpisů ve spojení se zákonem č. 300/2008 Sb. o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů, uzavřen elektronicky.
4. Smluvní strany jsou povinny zajistit, aby v případě jejich rozdělení, sloučení, jakékoliv jiné přeměně nebo převodu práv na dceřiné společnosti byl právní nástupce zavázán stejně jako smluvní strana této smlouvy a aby v takovém případě nedošlo ke zkrácení práv druhé strany.
5. O uzavření tohoto dodatku rozhodl na základě usnesení Rady Královéhradeckého kraje RK/35/1966/2020 hejtman Královéhradeckého kraje.

Přílohy:

Cenová nabídka na vypracování projektové dokumentace č. OP – 4/2022/vos-bal
Stavební úpravy objektu – II. etapa (aktualizované – I.2022)
Změny závazků ze smlouvy

Objednatel:



V Hradci Králové dne

Zhotovitel:

V Hradci Králové dne

.....
Mgr. Martin Červíček, hejtman
Královéhradecký kraj

.....
Ing. Zděnek Balcar, jednatel
Obchodní projekt Hradec Králové v.o.s.





OBCHODNÍ PROJEKT Hradec Králové v. o. s.
Projektový ateliér Hradec Králové 3, Zemědělská 880
████████████████████, *web: www.ophk.cz*

CENOVÁ NABÍDKA NA VYPRACOVÁNÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE č. OP - 4 /2022/vos-bal

Titl.

Královehradecký kraj

Ing. Roman Čapek

Pivovarské náměstí 1245

Hradec Králové, 500 03

DĚTSKÝ DOMOV A ŠKOLNÍ JÍDELNA, SEDLOŇOV – STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU – II. ETAPA (PD) – doplnění předmětu plnění SOD

Na základě Vašeho požadavku si Vám dovoluujeme zaslat cenovou nabídku provedení doplnění a aktualizaci dokumentace výše uvedené akce.

1) Úprava a doplnění zadání projektové dokumentace

Projektová dokumentace bude navíc řešit:

- a) oprava splaškové kanalizace, která není napojená na stávající ČOV včetně instalace nového odlučovače tuků z gastro provozu, vodoprávní řízení
- b) úprava dispozice v 1.NP – vytvoření nové dispozice pro samostatnou III. Rodinnou
- c) úprava gastro provozu (stávající kuchyň rozdělená na kuchyň a jídelnu) – vytvoření nové dispozice a provedení nového technologického návrhu gastro
- d) provedení stavebních úprav v objektu na základě aktualizovaného soupisu stavebních úprav objektu – II.etapa (viz příloha)

Cenová kalkulace nabídkové ceny

Pol.	Název dokumentace	cena
1.	Dopracování dokumentace pro stavební povolení – navýšení původní částky o	80 000,-
2.	Dopracování dokumentace pro provedení stavby – navýšení původní částky o	60 000,-
3.	Navýšení výkonu Autorského dozoru o částku	5 000,-
	Celkem bez DPH	145 000,-
	DPH 21%	30 450,-
	Celkem s DPH	175 450,-

2) Termín vyhotovení


a) Dokumentace pro stavební povolení

Posun termín oproti původnímu o 5 týdnů

b) Dokumentace pro provedení stavby

Posun termín oproti původnímu o 1 týden

V případě, že Vás naše nabídka zaujala, budeme se těšit na spolupráci.



V Hradci Králové dne 10.2.2022

Vypracoval: Ing. Zděnek Balcar



www.ddsedlonov.cz,

Stavební úpravy objektu – II. etapa (aktualizované – I.2022)

1. NP

Zádveří m. č. 101

- výměna podlahové krytiny (dlažba),
- jednotné zásuvky a vypínače,
- výměna stěny oddělující m. č. 101 a m. č. 102
- oškrabání stěn, penetrace, výmalba, omyvatelný sokl.

Chodba m. č. 102

- výměna podlahové krytiny (dlažba),
- výměna topného tělesa,
- jednotné zásuvky a vypínače,
- oškrabání stěn, penetrace, výmalba, omyvatelný sokl.

Předsíň m. č. 103

- výměna dveří do hygienického zařízení m. č. 110,
- změna otvírání dveří do m. č. 108,
- výměna topného tělesa,
- jednotné zásuvky a vypínače,
- oškrabání stěn, penetrace, výmalba, omyvatelný sokl.

Školní kuchyň m. č. 104

Jídelna m. č. 105

Herna (tělocvična) m. č. 106

Keramická dílna m. č. 107



www.ddsedlonov.cz,

Zádveří m. č. 108

- nová dispozice pro samostatnou III. rodinnou skupinu.

Dílna údržby m. č. 111

- rekonstrukce schodů včetně madla ve směru do m. č. 112 dle požadavku stavebního úřadu.

Přezouvárna bot m. č. 115

- odvětrané botníky pro klienty DD,
- 5 ks uzamykatelných skříní pro pedagogické pracovníky,
- keramické obložení stěn dlažbou,
- výměna topného tělesa,
- jednotné zásuvky a vypínače,
- oškrabání stěn, penetrace, výmalba,
- výměna dveří do chodby m. č. 122, včetně kování a obložek.

Sklad potravin m. č. 116 (případně dle projektu gastro)

- 4 ks nerezových regálů,
- výměna topného tělesa,
- keramické obložení stěn,
- protiskluzová dlažba,
- jednotné zásuvky a vypínače,
- oškrabání stěn, penetrace, výmalba,
- výměna dveří, včetně kování a obložek.

Šatna m. č. 117

- zbudování hrubé přípravný brambor a zeleniny (obložení stěn, protiskluzová dlažba, výmalba),



www.ddsedlonov.cz,

- výměna topného tělesa,
- jednotné zásuvky a vypínače,
- výměna 2 ks dveří, včetně kování a obložek.

Prádelna m. č. 119

- zrušení hrubé přípravný brambor a zeleniny,
- vybourání vany a instalace umyvadla,
- betonový podklad pod keramickou pec,
- obložení celé dílny kachlemi,
- položení protiskluzové dlažby,
- osvětlení nad pracovní stůl
- výměna topného tělesa,
- oškrábání stěn, penetrace, výmalba
- jednotné zásuvky a vypínače,
- výměna dveří, včetně kování a obložek.

Chodba m. č. 122

- vysoušeče obuvi.

Mezipodesta mezi 1. NP a 2. NP

- obklad potrubí,
- jednotné zásuvky a vypínače,
- výměna podlahové krytiny (dlažba).

Venkovní schodiště s madlem ze zádveří m. č. 121



www.ddsedlonov.cz,

2. NP

Schodiště m. č. 201

- výměna podlahové krytiny (dlažba),
- výměna topného tělesa,
- jednotné zásuvky a vypínače,
- oškrabání stěn, penetrace, výmalba, omyvatelný sokl.

I. rodinná skupina

Klubovna m. č. 217

- úprava datových rozvodů počítačové sítě (zabudování do zdi),
- sádrokartonový podhled, včetně instalace svítidel,
- výměna topných těles,
- výměna podlahové krytiny (vinyl),
- omyvatelný deskový obklad do výše 1,5 m,
- jednotné zásuvky a vypínače,
- škrabání, penetrace, výmalba,
- instalace vestavěných skříní, 2x psací stůl, 4x polohovatelné židle, skříň, knihovna, stolek pod televizi, sedací souprava.

Chodba m. č. 218

- výměna podlahové krytiny (dlažba),
- výměna všech dveří, včetně kování a obložek,
- výměna topného tělesa,
- jednotné zásuvky a vypínače.



www.ddsedlonov.cz,

WC m. č. 221

- celková rekonstrukce WC,
- vzduchotechnika,
- výměna sádrokartonového podhledu, včetně instalace svítidel,
- nové obklady, protiskluzová podlaha, záchodová mísa (typ Geberit),
- jednotné zásuvky a vypínače,
- výmalba.

Koupelna m. č. 222

- celková rekonstrukce stávajícího sociálního zařízení, včetně nových odpadů a rozvodů vody (WC typ Geberit),
- vzduchotechnika,
- instalace vzděného sprchového koutu s nízkou vaničkou,
- výměna zařizovacích předmětů, včetně ohříváče vody na 120 l,
- nové obklady, protiskluzová podlaha,
- instalace nového topného tělesa (topný žebřík), který bude součástí topné soustavy,
- sádrokartonový podhled včetně svítidel,
- jednotné zásuvky a vypínače,
- výmalba.

Kuchyňka m. č. 223

- sádrokartonový podhled, včetně instalace svítidel,
- výměna podlahové krytiny (dlažba),
- výměna topného tělesa,
- jednotné zásuvky a vypínače,
- výmalba.



www.ddsedlonov.cz,

Pokoj m. č. 224

- sádrokartonový podhled, včetně instalace svítidel,
- výměna podlahové krytiny (vinyl),
- jednotné zásuvky a vypínače,
- výměna topného těles,
- výmalba.

Kuchyňský kout m. č. 225

- funkční kuchyňka i s elektrospotřebiči (trouba, varná deska, digestoř, lednice),
- sádrokartonový podhled, včetně instalace svítidel,
- výměna topného tělesa,
- jednotné zásuvky a vypínače,
- výmalba.

Hygienické zařízení m. č. 226

- celková rekonstrukce stávajícího sociálního zařízení, včetně nových odpadů a rozvodů vody a nového ohřívače vody na 160 l,
- vzduchotechnika,
- výměna zařizovacích předmětů,
- oddělení WC (typ Geberit),
- nové obklady, protiskluzová podlaha,
- výměna topného tělesa,
- instalace topného žebříku, který bude součástí topné soustavy,
- sádrokartonový podhled včetně svítidel,
- jednotné zásuvky a vypínače,
- výmalba.



www.ddsedlonov.cz,

Pokoj m. č. 227

- výměna topných těles,
- sádrokartonový podhled včetně svítidel,
- výměna podlahové krytiny - vinyl,
- jednotné zásuvky a vypínače,
- výmalba,
- 3x šatní skříň, 3x dřevěná postel, 1x psací stůl, 2x polohovatelná židle.

Zádveří m. č. 231

- výměna podlahové krytiny (dlažba),
- botníky pro klienty.

II. rodinná skupina

Hala + kk m. č. 202

- výměna podlahové krytiny – vinyl jednotné barvy s m. č. 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213,
- podhled sádrokartonový, včetně instalace svítidel,
- jednotné zásuvky a vypínače,
- výměna topného tělesa,
- oprava dřevěného obložení.

Hygienické zařízení m. č. 203

- celková rekonstrukce,
- sádrokartonový podhled, včetně instalace svítidel,
- nový rozvod elektřiny ve zdech,



www.ddsedlonov.cz,

- výměna zařizovacích předmětů,
- nové obklady a protiskluzová dlažba,
- jednotné zásuvky a vypínače,
- zbudování WC a sprchy pro zaměstnance,
- topný žebřík, který bude součástí topné soustavy,
- výmalba,
- výměna dveří, včetně kování a obložek.

Místnosti m. č. 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213

- lehké dělicí stěny zřejmě z dřevotřísky nahradit novou konstrukcí,
- nový rozvod elektřiny a jednotné zásuvky a vypínače,
- instalace dveří, včetně kování a obložek,
- instalace nových podlahových krytin (vinyl do všech místností v jednom dekoru),
- výměna topných těles,
- sádrokartonové podhledy, včetně instalace svítidel,
- obložení stěn dle hygienických požadavků,
- výmalba.

Klubovna m. č. 208

- 2x psací stůl, 4x polohovatelné židle, skříň, knihovna, stolek pod televizi, sedací souprava.

Klubovna m. č. 213

- 2x psací stůl, 4x polohovatelné židle, skříň, knihovna, stolek pod televizi, sedací souprava.

Pokoj m. č. 214

- funkční kuchyňka i s elektrospotřebiči (trouba, varná deska, digestoř, lednice),



www.ddsedlonov.cz,

- sádrokartonový podhled, včetně instalace svítidel,
- nová omyvatelná podlahová krytina (vinyl),
- výměna topného tělesa,
- odstranění vedení instalací po povrchu,
- výmalba,
- výměna dveří včetně kování a obložek.

Pokoj m. č. 215

- sádrokartonový podhled, včetně instalace svítidel,
- výměna topného tělesa,
- odstranění vedení instalací po povrchu,
- nová omyvatelná podlahová krytina (vinyl),
- výmalba,
- jednotné zásuvky a vypínače,
- výměna dveří, včetně kování a obložek.

Venkovní schodiště s madlem ze zádveří m. č. 231

3. NP

Prostor původní přístavby

- vytvoření prostoru herny se sociálním zázemím,
- nová elektroinstalace, včetně osvětlení,
- nové rozvody topení a topná tělesa.

Podkroví

- potřebné úpravy pro schválení užívání 17 školních kabinetů.



www.ddsedlonov.cz,

Střecha

- sjednocení střešního pláště (nad prostorem půdní přístavby),
- doplnění záchytného systému na sních.

Objekt

- rekonstrukce používaných komínů (z kotlů na peletky),
- revize ČOV – veškerá splašková kanalizace na ČOV, výměna lapolu.

Zahrada

- oplocení pozemku a zbudování vstupní brány a branky,
- instalace herních prvků.

Vypracovala: Mgr. Michalíková Šárka

Aktualizováno dne 31. 01. 2022

ZMĚNY ZÁVAZKŮ ZE SMLOUVY

(ve smyslu § 222 zákona č. 134/2016 Sb. - Zákona o zadávání veřejných zakázek)

Název veřejné zakázky:

Dětský domov a školní jídelna, Sedloňov - stavební úpravy objektu - II. etapa (PD)

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI 4

Původní smluvní cena (vstupní)	488 000,00 Kč bez DPH		
Vyhradil si zadavatel právo na vyhrazené změny závazku (opce)?	NE		
Druh veřejné zakázky	služby nebo dodávky		
Vícepráce (k odst. 4)	+ 0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 1	ANO
Méněpráce (k odst. 4)	- 0,00 Kč bez DPH		
		Dodatek č. 2	NE
Součet všech víceprací (k odst. 4)	+ 0,00 Kč bez DPH	POSOUZENÍ:	
Součet všech méněprací (k odst. 4)	- 0,00 Kč bez DPH		
Změna závazku ze smlouvy (absolutní hodnota)	0,00 Kč bez DPH	Nejedná se o podstatnou změnu závazku.	
a) <i>(Změna ZzS) ≤ (limit nadlimitní VZ)</i>	0 Kč ≤ 5 494 000 Kč		
b) <i>(Změna ZzS / Smluvní cena) ≤ 10 %</i>	0,00 % ≤ 10,00 %		

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI 5

Smluvní cena	488 000,00 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 5)	+ 145 000,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 1	ANO
Méněpráce (k odst. 5)	- 0,00 Kč bez DPH		
Součet všech víceprací (k odst. 5)	+ 145 000,00 Kč bez DPH	POSOUZENÍ:	
Součet všech méněprací (k odst. 5)	- 0,00 Kč bez DPH		
Změna závazku ze smlouvy (absolutní hodnota)	145 000,00 Kč bez DPH	Nejedná se o podstatnou změnu závazku.	
c) <i>(Změna ZzS / Smluvní cena) ≤ 50 %</i>	29,71 % ≤ 50,00 %		

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI 6

Smluvní cena	488 000,00 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 6)	+ 0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 1	ANO
Méněpráce (6) související s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH		
Méněpráce (6) nesouvisející s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH		
Součet všech víceprací (k odst. 6)	+ 0,00 Kč bez DPH	POSOUZENÍ:	
Součet všech méněprací (k odst. 6) souvisejících s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH		
Součet všech méněprací (k odst. 6) nesouvisejících s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH		
Změna závazku ze smlouvy (absolutní hodnota)	0,00 Kč bez DPH	Nejedná se o podstatnou změnu závazku.	
c) <i>(Změna ZzS / Smluvní cena) ≤ 50 %</i>	0,00 % ≤ 50,00 %		

§ 222 - NAVÝŠENÍ = SOUHRN Z ODST. 5 A 6

Smluvní cena		488 000,00 Kč bez DPH	
(5)	Všechny vícepráce (k odst. 5)	+ 145 000,00 Kč bez DPH	
	Všechny méněpráce (k odst. 5) související s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH	
(6)	Všechny vícepráce (k odst. 6)	+ 0,00 Kč bez DPH	
	Všechny méněpráce (k odst. 6) související s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH	
Navýšení - souhrn z odst. 5, 6 (vícepráce po odečtení méněprací)		145 000,00 Kč bez DPH	POSOUZENÍ: Navýšení nepřekročí 30 %.
(9)	(Navýšení / Smluvní cena) ≤ 30 %	29,71 % ≤ 30,00 %	

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI 7

Cena původních (nahraz.) položek	23 514,25 Kč bez DPH	Dodatek č. 1	POSUDEK OK
Cena nových položek	23 514,25 Kč bez DPH		
POSOUZENÍ:	23 514 Kč ≥ 23 514 Kč		
Rozdíl (méněpráce) (k odst. 7)	- 0,00 Kč bez DPH		
Součet všech méněprací (k odst. 7)	- 0,00 Kč bez DPH		

SOUHRNNÁ TABULKA AKTUÁLNÍHO DODATKU

Číslo aktuálního dodatku	1
Celková hodnota všech víceprací (aktuálního dodatku)	+ 145 000,00 Kč bez DPH
Celková hodnota všech méněprací (aktuálního dodatku)	- 0,00 Kč bez DPH
Celkové navýšení smluvní ceny (aktuálního dodatku)	145 000,00 Kč bez DPH

SOUHRNNÁ TABULKA VŠECH DODATKŮ

Původní smluvní cena (vstupní)	488 000,00 Kč bez DPH
Cena po navýšení z dodatku č. 1	633 000,00 Kč bez DPH
Současná cena se zahrnutím všech změn (bez DPH)	633 000,00 Kč bez DPH

Výpočet provedl/a: Roman Čapek