

Dodatek č. 2

smlouvy o dílo uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v účinném znění

Smluvní strany

Objednatel	Střední průmyslová škola stavební a Obchodní akademie arch. Jana Letzela, Náchod, příspěvková organizace
se sídlem:	Pražská 931, 547 01 Náchod
IČO	06668275
zástupce	RNDr. Věra Svatošová, ředitelka

dále jako „objednatel“ a

Zhotovitel	Obchodní projekt Hradec Králové v.o.s.
	Obchodní společnost zapsaná v obchodním rejstříku pod spisovou značkou A 7554 vedenou u Krajského soudu v Hradci Králové
se sídlem	Zemědělská 880/1, Slezské Předměstí, 500 03 Hradec Králové
IČO	25297066
DIČ	CZ25297066
zastoupený	Ing. Zdeňkem Balcarem, jednatelem

dále jako „zhotovitel“; objednatel a zhotovitel společně také jako „smluvní strany“

Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 6. 9. 2018 na základě výsledku výběrového řízení veřejné zakázky nazvané „*Snížení energetické náročnosti budovy dílen VOŠS a SPŠS v Náchodě – zpracování EP a PD II*“ (dále jen „veřejná zakázka“) smlouvu o dílo (tato smlouva ve znění pozdějších změn dále jako „smlouva o dílo“ nebo „smlouva“).
2. Tímto dodatkem dochází ke změně závazku spočívající ve změně rozsahu díla ve smyslu článku 3 smlouvy o dílo.
3. V rámci stavebního řízení nebylo možné včas získat souhlas vlastníků pozemků č. 1134/5, 887 a 2950/1 k. ú. Náchod, které sousedí se stavbou, jež je předmětem projektové dokumentace dle smlouvy o dílo. V návaznosti na to bylo stavební řízení ukončeno. Z tohoto důvodu je nezbytné opětovně vyžádat vyjádření dotčených orgánů a upravit projektovou dokumentaci ve stupni DSP. Hodnota změny závazku byla stanovena na základě cenové nabídky zhotovitele, která je přílohou tohoto dodatku.
4. Změna závazku ze smlouvy v rozsahu víceprací není podstatnou změnou závazku ve smyslu § 222 odst. 6 zákona. V návaznosti na tuto změnu dochází ke stanovení dílčích termínů plnění.

Předmět dodatku

1. Rozsah předmětu díla dle článku 3 smlouvy o dílo se upravuje o vícepráce dle nabídky zhotovitele, která je přílohou č. 1 tohoto dodatku.

strana 1 (celkem 3)



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Operační program Životní prostředí

Projekt je spolufinancován ze zdrojů Evropské unie v rámci Operačního programu Životní prostředí.

2. V článku 5 odst. 2 písm. b) smlouvy o dílo se doplňuje další termín plnění v následujícím znění:

- předání upravené projektové dokumentace objektu ve stupni DSP spolu s žádostí o stavební povolení potvrzené stavebním úřadem včetně všech příloh této žádosti dle části B přílohy č. 9 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, a kladných závazných stanovisek dotčených orgánů včetně zajištění inženýrské činnosti dle čl. 3 odst. 5 písm. o) až s)

nejpozději do 30. 4. 2021

3. Tabulka dle článku 6 odst. 2 smlouvy o dílo se mění následujícím způsobem:

<i>Dílčí část plnění</i>	<i>Cena v Kč bez DPH</i>	<i>DPH v Kč samostatně</i>	<i>Cena v Kč včetně DPH</i>
<i>Cena A – Cena za energetický posudek dle článku 3 odst. 1 písm. a)</i>	<i>45.000,00</i>	<i>9.450,00</i>	<i>54.450,00</i>
<i>Cena B – Cena za zpracování posouzení ZCHD dle článku 3 odst. 1 písm. b)</i>	<i>10.000,00</i>	<i>2.100,00</i>	<i>12.100,00</i>
<i>Cena C – Cena za realizaci činností dle článku 3 odst. 1 písm. c) - DSP</i>	<i>128.223,14</i>	<i>26.926,86</i>	<i>155.150,00</i>
<i>Cena C – vícepráce dle dodatku č. 2</i>	<i>45.000,00</i>	<i>9.450,00</i>	<i>54.450,00</i>
<i>Cena D – Cena za realizaci činností dle článku 3 odst. 1 písm. c) – DPS a ostatní činnosti</i>	<i>180.000,00</i>	<i>37.800,00</i>	<i>217.800,00</i>
<i>Cena E – Cena za realizaci činností dle článku 3 odst. 1 písm. e) – autorský dozor v předpokládaném rozsahu 60 hodin</i>	<i>19.000,00</i>	<i>3.990,00</i>	<i>22.990,00</i>
Součet dílčích cen	427.223,14	89.716,86	516.940,00

4. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají tímto dodatkem nedotčena.

5. V listinné podobě je dodatek vyhotoven v pěti stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Po uzavření dodatku dva stejnopisy obdrží zhotovitel, tři objednatel.

6. Tento dodatek nabývá platnosti podpisem smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv v souladu s § 5 a násl. zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.

strana 2 (celkem 3)



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Operační program Životní prostředí

Projekt je spolufinancován ze zdrojů Evropské unie v rámci Operačního programu Životní prostředí.

7. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek ke smlouvě přečetly a že nebyl uzavřen v tísní nebo za jednostranně nevýhodných podmínek.

Příloha č. 1 Nabídka zhotovitele

Za objednatele v Náchodě dne

Za zhotovitele v Hradci Králové dne

.....

RNDr. Věra Svatošová

ředitelka

.....

Ing. Zdeněk Balcar

jednatel

strana 3 (celkem 3)



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Operační program Životní prostředí

Projekt je spolufinancován ze zdrojů Evropské unie v rámci Operačního programu Životní prostředí.