

DODATEK č. 1

ke Smlouvě o dílo ze dne 29. 8. 2016

(dále jen „Dodatek“)

MEZI:

- (1) Královéhradecký kraj
Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové
IČO: 708 89 546
DIČ: CZ70889546
zastoupený hejtnanem Mgr. Martinem Červíčkem
bankovní spojení: [REDAKCE]

[REDAKCE]
(dále jen „Objednatel“) na straně jedné

Zástupce objednatele odpovědný ve věcech technických a veškerých činnostech vyplývajících z plné moci KUKHK-1808/INV/2021 ze dne 14. 1. 2021:

ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s.

Kutnohorská 59, 500 04 Hradec Králové

IČO: 275 02 988

osoba pověřená jednat jménem zástupce ve věcech technických:

a

- (2) M – PROJEKCE s.r.o.
Resslova 956/13, 500 02 Hradec Králové
IČO: 050 61 415
DIČ: CZ05061415
Zastoupený/jednající Mgr. Michalem Kropáčem, Ing. Petrem Hájkem
zapsaný Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 37094
bankovní spojení: [REDAKCE]
(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé

uzavřené v souladu s ustanovením §2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. Občanského zákoníku ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) na:

**Vypracování projektové dokumentace ve stupni dokumentace pro vydání územního rozhodnutí (DUR) + dokumentace pro vydání stavebního povolení (DSP) + dokumentace pro provádění stavby (PDPS), soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr včetně jeho ocenění a výkon autorského dozoru stavební akce
„Most ev.č. 29925-1 Žireč“**

Na základě vzájemných dohod ve smyslu Evidenčního listu změny stavby č. 1, který je přílohou a nedílnou součástí tohoto dodatku, sjednaly smluvní strany následující změny výše uvedené smlouvy o dílo:

Číslo stavby: 36543

- 1.) Cena díla, jak byla původně rozepsána ve Smlouvě o dílo, Souhrnu smluvních dohod, článek I. Základní ustanovení, bod 1 a ve smyslu článku II. Obsah Smlouvy o dílo odst. 1 písm. c) se tedy tímto dodatkem č. 1 mění takto:

| | |
|--|----------------------|
| Cena dle Smlouvy o dílo ze dne 29. 8. 2016 | 647 800,00 Kč |
| Navýšení ceny dle dodatku č. 1 | 98 000,00 Kč |
| Cena celkem | 745 800,00 Kč |
| Cena DPH (21%) | 156 618,00 Kč |
| Cena včetně DPH | 902 418,00 Kč |

- 2) Tabulka Rekapitulace nabídkové ceny ve smyslu článku II. Obsah Smlouvy o dílo odst. 1 písm. e) se nahrazuje novou tabulkou Rekapitulace nabídkové ceny, která je přílohou a nedílnou součástí tohoto dodatku.

- 3) Mění se Zvláštní obchodní podmínky (ZOP-D) následujícím způsobem:

Upravuje se ujednání 22.1 a zní následovně:

Článek 22.1 VOP se upřesňuje o následující dílčí termíny nebo lhůty pro dokončení částí díla:

| Popis části díla | Termín (lhůta) dokončení |
|--|---|
| koncept DÚR | do 75 dnů od podpisu smlouvy o dílo |
| čistopis DÚR | do 14 dnů od protokolárního předání všech připomínek ke konceptu DÚR od objednatele |
| koncept záborového elaborátu | do 45 dnů od podpisu smlouvy o dílo |
| koncept DSP + PDPS včetně soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr včetně ocenění | do 30 dnů od vydání pravomocného územního rozhodnutí |
| čistopis DSP + PDPS včetně záborového elaborátu a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr včetně ocenění | do 14 dnů od protokolárního předání všech připomínek objednatele ke konceptu DSP + PDPS |
| aktualizace projektové dokumentace ve stupni DSP + PDPS, biologické posouzení lokality, vliv stavby na odtokové poměry včetně soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr včetně ocenění – vše v čistopisu | do 60 dnů od nabytí účinnosti dodatku č. 1 |
| Autorský dozor | v průběhu stavby (předpoklad do 5 let od předání a převzetí aktualizované projektové dokumentace DSP + PDPS) |

Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají v platnosti beze změny.

Dodatek je vyhotoven v šesti stejnopisech, z nichž Objednatel obdrží čtyři vyhotovení a Zhotovitel obdrží dvě vyhotovení.

Číslo stavby: 36543

Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran. Účinnosti tento dodatek nabývá dnem uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Předmětná Smlouva se mění dnem účinnosti tohoto dodatku.

Tento dodatek je uzavírán na základě rozhodnutí hejtmána Královéhradeckého kraje učiněného v souladu s usnesením Rady Královéhradeckého kraje č. RK/35/1966/2020 ze dne 7. 12. 2020.

V Hradci Králové dne 29. 03. 2022

V Hradci Králové dne 7.3.2022

.....
Objednatel
Mgr. Martin Červíček
hejtman

.....
Zhotovitel
Mgr. Michal Kropáč
jednatel

.....
Zhotovitel
Ing. Petr Hájek
jednatel

EVIDENČNÍ LIST ZMĚNY PD

Číslo změny:

1

Číslo stavby/JU:

36543

Název akce:

Vypracování projektové dokumentace a výkon autorského dozoru stavební akce " Most ev.č. 29925-1 Žireč"

Objednatel:

Královéhradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové, IČ 70889546

Zástupce objednatele:

ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s., Kutnohorská 59, 500 04 Hradec Králové, IČ 27502988

Zhotovitel:

M - Projekce s.r.o, Resslova 956/13, 500 02 Hradec Králové, IČ 05061415

Datum uzavření Smlouvy o dílo:

29.08.2016

Datum uzavření posledního Dodatku a jeho označení:

-

Popis a zdůvodnění změny:

Změna projektové dokumentace spočívá v aktualizaci a doplnění dílčích částí dokumentace. Doplnění dílčích částí vyplývá z dopracování posudku na posouzení vlivu stavby na odtokové poměry vodního toku řeky Labe v místě stavby nového mostu ev.č. 29925-1 a navazujícího úseku převáděné komunikace a dále v biologickém posouzení výskytu živočichů a rostlin v předmětném úseku stavby.

Ceny uvedeny v Kč bez DPH:

| Cena dle SoD: | Cena dle posledního dodatku: | Méněpráce: | Vícepráce: | Nová cena po změně: |
|---------------|------------------------------|------------|--------------|---------------------|
| 647 800,00 Kč | | 0,00 Kč | 98 000,00 Kč | 745 800,00 Kč |

Termíny:

| Popis částí Díla | Termín dle SoD nebo posledního dodatku: | Termíny po změně: |
|--|---|--|
| Aktualizace projektové dokumentace, biologické posouzení lokality, vliv stavby na odtokové poměry včetně soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr včetně ocenění – vše v čistopisu | | do 60 dnů od nabytí účinnosti dodatku č. 1 |

Přílohy evidenčního listu :

| | |
|----|-----------------------------|
| 1. | Cenová nabídka |
| 2. | Rekapitulace nabídkové ceny |

Odsouhlasení změny :

| | Název firmy : | Jméno a příjmení : | Datum : | Podpis : |
|-----------------------|---|--------------------|---------|----------|
| Zástupce objednatele: | ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s. | | | |
| Zástupce objednatele: | ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s. | | | |

Vypracování projektové dokumentace ve stupni dokumentace pro vydání územního rozhodnutí (DUR) + dokumentace pro vydání stavebního povolení (DSP) + dokumentace pro provádění stavby (PDPS), soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr včetně jeho ocenění a výkon autorského dozoru stavební akce „Most ev.č. 29925-1 Žireč“

Rekapitulace nabídkové ceny

| ČÁST | NÁZEV | M - PROJEKCE s.r.o. |
|-------------|--|----------------------------|
| a. | Zeměměřické práce, mapový podklad | 30 250,00 Kč |
| b. | Geotechnický průzkum | 60 000,00 Kč |
| c. | PD ve stupni DUR | 52 250,00 Kč |
| d. | PD ve stupni DSP + PDPS | 364 000,00 Kč |
| | Aktualizace PD ve stupni DSP + PDPS | 34 000,00 Kč |
| e. | Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr včetně jeho ocenění | 20 800,00 Kč |
| f. | Záborový elaborát (včetně seznamu sousedních pozemků) | 15 600,00 Kč |
| g. | DIO a PD objízdných tras | 15 600,00 Kč |
| h. | Plán BOZP | 20 800,00 Kč |
| i. | Dendrologický průzkum | 10 000,00 Kč |
| | Ostatní průzkumy (Biologické posouzení lokality, Odborné posouzení vlivu stavby na odtokové poměry) | 64 000,00 Kč |
| | Cena za vypracování projektové dokumentace | 687 300,00 Kč |
| | Cena za výkon autorského dozoru 90 hod x Kč/hod | 58 500,00 Kč |
| | NABÍDKOVÁ CENA CELKEM bez DPH | 745 800,00 Kč |
| | DPH 21% | 156 618,00 Kč |
| | NABÍDKOVÁ CENA CELKEM vč. DPH | 902 418,00 Kč |

ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s.

technicko-obchodní náměstek

Kutnohorská 59, 500 04 Hradec Králové-Plačice

ČÍSLO STAVBY
36543

NAŠE ZNAČKA
16-065-02/D-01

VYŘIZUJE / LINKA

LIBEREC
25.02.2022

Akce: Vypracování projektové dokumentace a výkon autorského dozoru stavební akce „Most ev.č. 29925-1 Žireč“

Věc: Žádost o Dodatek č. 1

Vážený objednateli,

na základě závěrů z projednávání projektové dokumentace s dotčenými orgány státní správy, Vás tímto žádáme o Dodatek č. 1, finanční dodatek, k uzavřené Smlouvě o dílo na vypracování dokumentace a výkon autorského dozoru stavební akce „Most ev.č. 29925-1 Žireč“, číslo stavby 36543.

Na základě požadavků Městského úřadu Dvůr Králové nad Labem odboru životního prostředí je nutné doplnit:

- Odborné posouzení vlivu stavby na odtokové poměry.
- Biologické zhodnocení lokality – ve vztahu k výskytu zvláště chráněných druhů živočichů a rostlin v toku Labe.

Rozpis ceny:

- *Odborné posouzení vlivu stavby na odtokové poměry*
cena 36 000,- Kč bez DPH
- *Biologické posouzení lokality*
cena 28 000,- Kč bez DPH
- *Úprava projektové dokumentace*
cena 34 000,- Kč bez DPH

Smlouva o dílo se mění následovně:

Dle čl. I. odstavec 1. bod I.:

| | |
|--|---------------------|
| <i>Nabídková cena celkem bez DPH dle uzavřené SoD</i> | 647 800,- Kč |
| <i>Navýšení nabídkové ceny celkem dle Dodatku č. 1</i> | 98 000,- Kč |
| <i>Nabídková cena celkem bez DPH dle Dodatku č. 1</i> | 745 800,- Kč |
| <i>DPH (21 %)</i> | 156 618,- Kč |
| <i>Nabídková cena celkem vč. DPH dle Dodatku č. 1</i> | 902 418,- Kč |

M - PROJEKCE s.r.o.
Ressova 956/13, 500 02 Hradec Králové
pracoviště
Pardubice - Husova 1697, 530 03 Pardubice
Praha - Freyova 82/27, 190 00 Praha 9
Liberec - Lipová 665/1, 460 01 Liberec IV-Perštýn

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové v oddílu C, vložka č. 37094
IČ: 050 61 415, DIČ: CZ05061415
bankovní spojení: ČSOB, a.s. pobočka Hradec Králové
číslo účtu: 274779891/0300

telefon: + 420 495 842 111
e-mail: m-projekce@m-projekce.cz
web: www.m-projekce.cz

Rekapitulace nabídkové ceny dle Přílohy C ZOP-D viz příloha č. 1 této žádosti.
Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají beze změny.

| ČÁST | NÁZEV | CENA BEZ DPH |
|--|---|----------------|
| a. | Zeměměřické práce, mapový podklad | 30 250 |
| b. | Diagnostický průzkum spodní stavby mostu | 60 000 |
| c. | Inženýrsko geologický průzkum | 52 250 |
| d. | PD ve stupni DSP+PDPS | 398 000 |
| e. | Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr včetně jeho ocenění | 20 800 |
| f. | Záborový elaborát (včetně seznamu sousedních pozemků) | 15 600 |
| g. | DIO a PD objízdných tras | 15 600 |
| h. | Plán BOZP | 20 800 |
| i. | Dendrologický průzkum | 10 000 |
| j. | Ostatní průzkumy (Biologické posouzení lokality, Odborné posouzení vlivu stavby na odtokové poměry) | 64 000 |
| Cena za vypracování projektové dokumentace | | 687 300 |
| Cena za výkon autorského dozoru 80 hod x 650 Kč/hod | | 58 500 |
| NABÍDKOVÁ CENA CELKEM bez DPH (pro hodnocení nabídek) | | 745 800 |
| DPH 21 % | | 156 618 |
| NABÍDKOVÁ CENA CELKEM vč. DPH | | 902 418 |

Děkuji a jsem s pozdravem

ZMĚNY ZÁVAZKŮ ZE SMLOUVY

(ve smyslu § 222 zákona č. 134/2016 Sb. - Zákona o zadávání veřejných zakázek)

Název veřejné zakázky:

Most ev.č. 29925-1 Žireč

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI 4

| | | | |
|--|------------------------|--|-----|
| Původní smluvní cena (vstupní) | 647 800,00 Kč bez DPH | | |
| Vyhradil si zadavatel právo na vyhrazené změny závazku (opce)? | NE | | |
| Druh veřejné zakázky | služby nebo dodávky | | |
| Vícepráce (k odst. 4) | + 0,00 Kč bez DPH | Dodatek č. 1 | ANO |
| Méněpráce (k odst. 4) | - 0,00 Kč bez DPH | | |
| | | Dodatek č. 2 | NE |
| | | | |
| Součet všech víceprací (k odst. 4) | + 0,00 Kč bez DPH | POSOUZENÍ: | |
| Součet všech méněprací (k odst. 4) | - 0,00 Kč bez DPH | | |
| Změna závazku ze smlouvy (absolutní hodnota) | 0,00 Kč bez DPH | | |
| a) (Změna ZzS) ≤ (limit nadlimitní VZ) | 0 Kč ≤ 5 494 000 Kč | Nejedná se o podstatnou změnu závazku. | |
| b) (Změna ZzS / Smluvní cena) ≤ 10 % | 0,00 % ≤ 10,00 % | | |

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI 5

| | | | |
|---|-----------------------------|--|-----|
| Smluvní cena | 647 800,00 Kč bez DPH | | |
| Vícepráce (k odst. 5) | + 98 000,00 Kč bez DPH | Dodatek č. 1 | ANO |
| Méněpráce (k odst. 5) | - 0,00 Kč bez DPH | | |
| Součet všech víceprací (k odst. 5) | + 98 000,00 Kč bez DPH | POSOUZENÍ: | |
| Součet všech méněprací (k odst. 5) | - 0,00 Kč bez DPH | | |
| Změna závazku ze smlouvy (absolutní hodnota) | 98 000,00 Kč bez DPH | | |
| c) (Změna ZzS / Smluvní cena) ≤ 50 % | 15,13 % ≤ 50,00 % | Nejedná se o podstatnou změnu závazku. | |

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI 6

| | | | |
|--|------------------------|--|-----|
| Smluvní cena | 647 800,00 Kč bez DPH | | |
| Vícepráce (k odst. 6) | + 0,00 Kč bez DPH | Dodatek č. 1 | ANO |
| Méněpráce (6) související s vícepracemi | - 0,00 Kč bez DPH | | |
| Méněpráce (6) nesouvisející s vícepracemi | - 0,00 Kč bez DPH | | |
| Součet všech víceprací (k odst. 6) | + 0,00 Kč bez DPH | POSOUZENÍ: | |
| Součet všech méněprací (k odst. 6) souvisejících s vícepracemi | - 0,00 Kč bez DPH | | |
| Součet všech méněprací (k odst. 6) nesouvisejících s vícepracemi | - 0,00 Kč bez DPH | | |
| Změna závazku ze smlouvy (absolutní hodnota) | 0,00 Kč bez DPH | Nejedná se o podstatnou změnu závazku. | |
| c) (Změna ZzS / Smluvní cena) ≤ 50 % | 0,00 % ≤ 50,00 % | | |

§ 222 - NAVÝŠENÍ = SOUHRN Z ODST. 5 A 6

| | | | |
|---|---|------------------------------|--|
| Smluvní cena | | 647 800,00 Kč bez DPH | |
| (5) | Všechny vícepráce (k odst. 5) | + 98 000,00 Kč bez DPH | |
| | Všechny méněpráce (k odst. 5) související s vícepracemi | - 0,00 Kč bez DPH | |
| (6) | Všechny vícepráce (k odst. 6) | + 0,00 Kč bez DPH | |
| | Všechny méněpráce (k odst. 6) související s vícepracemi | - 0,00 Kč bez DPH | |
| Navýšení - souhrn z odst. 5, 6 (vícepráce po odečtení méněprací) | | 98 000,00 Kč bez DPH | POSOUZENÍ: Navýšení nepřekročí 30 %. |
| (9) | (Navýšení / Smluvní cena) ≤ 30 % | 15,13 % ≤ 30,00 % | |

| § 222 - TABULKA K ODSTAVCI 7 | | | |
|---|--------------------------|---------------------|------------|
| Cena původních (nahraz.) položek | 0,00 Kč bez DPH | Dodatek č. 1 | ANO |
| Cena nových položek | 0,00 Kč bez DPH | | |
| POSOUZENÍ: | 0 Kč ≥ 0 Kč | | |
| Rozdíl (méněpráce) (k odst. 7) | - 0,00 Kč bez DPH | | |
| Součet všech méněprací (k odst. 7) | - 0,00 Kč bez DPH | | |

| SOUHRNNÁ TABULKA AKTUÁLNÍHO DODATKU | |
|---|-------------------------------|
| Číslo aktuálního dodatku | 1 |
| Celková hodnota všech víceprací (aktuálního dodatku) | + 98 000,00 Kč bez DPH |
| Celková hodnota všech méněprací (aktuálního dodatku) | - 0,00 Kč bez DPH |
| Celkové navýšení smluvní ceny (aktuálního dodatku) | 98 000,00 Kč bez DPH |

| SOUHRNNÁ TABULKA VŠECH DODATKŮ | |
|--|------------------------------|
| Původní smluvní cena (vstupní) | 647 800,00 Kč bez DPH |
| Cena po navýšení z dodatku č. 1 | 745 800,00 Kč bez DPH |
| Současná cena se zahrnutím všech změn (bez DPH) | 745 800,00 Kč bez DPH |

Výpočet provedl/a: XXXXXXXXXX