

Dodatek č. 1

smlouvy o dílo uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v účinném znění

Smluvní strany

Objednatel **Královéhradecký kraj**
se sídlem: Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové
IČO 708 89 546
DIČ CZ 708 89 546
zástupce Mgr. Martin Červíček, Ph.D.

dále jako „objednatel“ a

Zhotovitel **STRIX Chomutov, a.s.**
společnost zapsaná v obchodním rejstříku pod spisovou značkou B 1620 vedenou u
Krajského soudu v Ústí nad Labem
se sídlem 28. října 1081/19, 430 01 Chomutov
IČO 27274535
DIČ CZ27274535
zastoupený Petrem Sedláčkem, členem představenstva
bankovní spojení KB, a.s.
číslo účtu 43-4942070297/0100

dále jako „zhotovitel“, objednatel a zhotovitel společně také jako „smluvní strany“.

I.

Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 16. 8. 2021 na základě výsledku zadávacího řízení veřejné zakázky s názvem „**III/32549 Černná, skalní masiv u Mlýna – stavební práce**“ (dále jen „veřejná zakázka“), smlouvu o dílo (tato smlouva o dílo ve znění pozdějších změn souhrnně jako „smlouva o dílo“ nebo „smlouva“).
2. Z důvodů uvedených ve změnovém listu (ZL) č. 1, který je přílohou tohoto dodatku, dochází ke změně smlouvy o dílo v souladu s § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v účinném znění (dále jen „zákon“) spočívající ve změně rozsahu díla o příslušné méněpráce a vícepráce.
3. Vlivem válečného konfliktu na Ukrajině došlo k neočekávatelnému zdržení dodání betonových směsí týkajících se položek č. 16, 18 a 19 v SO 251. Z tohoto důvodu se prodlužuje termín plnění o 14 dnů.
4. Změna závazku ze smlouvy v rozsahu víceprací a méněprací dle ZL č. 1 není podstatnou změnou závazku ve smyslu § 222 odst. 4 zákona.
5. Změna termínu plnění není podstatnou změnou závazku ve smyslu § 222 odst. 6 zákona.

II.

Předmět dodatku

1. Rozsah předmětu díla dle článku 4 a 5 smlouvy se upravuje o vícepráce a méněpráce v souladu se změnovým listem č. 1, který tvoří přílohu tohoto dodatku.
2. Termín dokončení díla dle článku 6 odst. 3 smlouvy o dílo se mění následujícím způsobem:

strana 1 (celkem 2)



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Operační program Životní prostředí

Zhotovitel řádně zhotoví a předá dílo objednateli **do 4. 6. 2022.**

3. Cena díla dle článku 7 odst. 2 se mění následujícím způsobem:

Cena za provedení díla dle článku 5 této smlouvy, v podrobném členění uvedeném v položkovém rozpočtu, jehož úplnost je zaručena, činí:

| Ceny dle původní smlouvy o dílo | | | | |
|---------------------------------|---------------------------------------|-------------------|---------------------|-----------------|
| | Dílčí část plnění | Cena v Kč bez DPH | DPH v Kč samostatně | Cena v Kč s DPH |
| A | Stavební práce | 5.506.618,09 | 1.156.389,80 | 6.663.007,89 |
| C | Publicita | 2.000,00 | 420,00 | 2.420,00 |
| | Celková cena díla (součet A+B) | 5.508.618,09 | 1.156.809,80 | 6.665.427,89 |
| Ceny dle dodatku č. 1 | | | | |
| | Dílčí část plnění | Cena v Kč bez DPH | DPH v Kč samostatně | Cena v Kč s DPH |
| A | Stavební práce | 5.415.943,65 | 1.137.348,17 | 6.553.291,82 |
| C | Publicita | 2.000,00 | 420,00 | 2.420,00 |
| | Celková cena díla (součet A+B) | 5.417.943,65 | 1.137.768,17 | 6.555.711,82 |

4. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají tímto dodatkem nedotčena.

III. Závěrečná ustanovení

1. Pokud je dodatek uzavřen v listinné podobě, je vyhotoven v pěti stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Po uzavření dodatku dva stejnopisy obdrží zhotovitel, tři objednatel.
2. Tento dodatek nabývá platnosti podpisem smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv v souladu s § 5 a násl. zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.

Za objednatele v Hradci Králové dne

Za zhotovitele v Chomutově

.....
Mgr. Martin Červíček
hejtman

.....
Petr Sedláček
člen představenstva

strana 2 (celkem 2)







EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Operační program Životní prostředí



| | | | |
|---|--|--|--|
| OZNÁMENÍ ZMĚNY OPŽP 2014+ | | číslo OZ: 1 | |
| Zhotovitel: | STRIX Chomutov, a.s., Polní 4795, CHOMUTOV 430 01 | | |
| Investor: | Královéhradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245 500 03 Hradec Králové | Datum: 5.3.2022 | |
| Název akce: III/32549 Čermná, skalní masiv u Mlýna | | | |
| Způsob odeslání / předání datum: | poštou <input type="checkbox"/> | e-mailem <input type="checkbox"/> | faxem <input type="checkbox"/> osobně <input type="checkbox"/> |
| Odkazy na specifikaci: | XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | | |
| na výkresy: | XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | | |
| na rozpočtové podklady: | -položkový rozpočet změny | | |
| na jinou část smlouvy: | XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | | |
| Předmět změny: Kácení rizikových stromů a další změny na stavbě | | | |
| Popis a zdůvodnění změny: | | | |
| <p>Z bezpečnostních důvodů provozu dopravy na vlastní komunikaci III/32549 a polohy objektu čp. 207 na St. 292 v k.ú. Čermná v Krkonoších je u silnice v úseku nové opěrné zdi nezbytné realizovat kácení rizikových stromů ohrožujících jak provoz na vlastní komunikaci, tak obytnou stavbu čp. 207 v rozsahu přiloženého soupisu prací. Jedná se o stromy na strmém terénu nad hranou těžného svahu, které vlivem srážek, mrazových cyklů a následné eroze se staly nestabilními a ohrožují i průběh stavby. Jejich stav se od zpracování projektové dokumentace pro stavbu zhoršil. Rozpočet víceprací je rozdělen na kácení podle vlastních pozemků na SO.01 – Vícepráce kácení ŘF a SO.02 - Vícepráce kácení KHK. Další vícepráce jsou uvedeny s označením SO.03 - Vícepráce reprofilace příkopů. Na obou koncích opěrné zdi bude provedena úprava stávajícího terénu, mimo záměr původního plošného rozsahu stavby, aby byl zajištěn bezpečný odvod dešťové vody z terénu do odvodňovacích příkopů až k dalším odvodňovacím prvkům a úprava terénu u vyústění drenáží zpoza rubu zdi, tak aby přechod mezi neupraveným terénem a provedenou stavební úpravou ukončení zdi plynule navazoval. Dále jsou ve změnovém listu uvedeny odpočty za neprovedené práce SO 000 Všeobecné položky, pol. č.3 vyhotovení geometrického oddělovacího plánu vzhledem k tomu, že stavba nebude zasahovat do cizích pozemků. V rámci SO 000 bylo dále se souhlasem objednatele upuštěno od položky č.10 Pamětní deska. Dále dojde u objektu SO 251 Zárubní zeď k odečtení položky č.21 a použití nové položky č.35, vzhledem k použití jiného materiálu a postupu v ukončení opěrné zdi, v rámci schválené RDS, položka č.24 nebude provedena výztužná síť z důvodu pozice prováděné rýhy v místě sanace vozovky na patě opěrné zdi, vzhledem ke sklonu vozovky, dle vyjádření AD. Podklad pro ukotvení na stávající obnažené vrstvě ACL není kompaktní a kvalitní zakotvení sítě do narušené vrstvy ACL není možné. Tyto změny byly projednány s AD a TDS.</p> <p>Zhotovitel dále požádal o přiměřené prodloužení Termínu dokončení Díla na základě Claimu ze dne 4.3.2022, z důvodu okolností zakládající Vyšší moc na základě válečného konfliktu, který dne 24. 02. 2022 vypukl na území Ukrajiny představující globální Událost, která může negativně ovlivnit práce na Díle nebo zpozdit provádění Díla a o změnu ceny Díla (resp. o navýšení ceny Díla o náklady související s uvedenými změnami. Doba realizace Díla se z výše uvedených důvodů prodlužuje o 14 dní, z důvodu neočekávatelného zdržení dodání betonových směsí týkajících se položek č.16, č.18 a č.19 v SO 251 na základě vyjádření dodavatele betonových směsí viz. příloha Claimu. Jedná se o dodatečné stavební práce, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy o dílo, jejich potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, a tato změna nemění celkovou povahu zakázky.</p> | | | |
| Počet připojených listů specifikací: | 6 listů | | |
| Důvod vícepráce / méněpráce: | | | |
| odstavec 4, § 222 <input checked="" type="checkbox"/> | odstavec 5, § 222 <input type="checkbox"/> | odstavec 6, § 222 <input type="checkbox"/> | odstavec 7, § 222 <input type="checkbox"/> |
| Oznámení vydává: | STRIX Chomutov a.s. | | |
| Stanovisko technického dozoru stavby: SOUHLASÍM | Ing. Daniel Jakwerth | | |
| Stanovisko projektanta stavby: SOUHLASÍM | Ing. Ivan Šír | | |
| Příloha: |  <p>ING. IVAN ŠÍR PROJEKTOVÁNÍ DOPRAVNÍCH STAVEB CZ s.r.o. Haškova 1714/2, 500 02 Hradec Králové IČ: 259 62 914 DIČ: CZ25962914 sir@sirivan.cz +420 603 181 473</p> | | |
| Změnový list č.1 včetně příloh | | | |



| ZMĚNOVÝ LIST OPŽP 2014+ | | číslo ZL: 1 |
|--|--|--|
| Zhotovitel: | STRIX Chomutov, a.s., Polní 4795, CHOMUTOV 430 01 | |
| Změnový list vystavil: | STRIX Chomutov, a.s., Polní 4795, CHOMUTOV 430 01 | |
| Datum: | 5.3.2022 | |
| Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla: | | |
| Předmět změny: Kácení rizikových stromů a další změny na stavbě | | |
| Popis a zdůvodnění změny: | | |
| <p>Z bezpečnostních důvodů provozu dopravy na vlastní komunikaci III/32549 a polohy objektu čp. 207 na St. 292 v k.ú. Čermná v Krkonoších je u silnice v úseku nové opěrné zdi nezbytné realizovat kácení rizikových stromů ohrožujících jak provoz na komunikaci tak obytnou stavbu čp. 207 v rozsahu přiloženého soupisu prací. Jedná se o stromy na strmém terénu nad hranou těženého svahu, které vlivem srážek, mrazových cyklů a následné eroze se staly nestabilními a ohrožují i průběh stavby. Jejich stav se od zpracování projektové dokumentace pro stavbu zhoršil. Rozpočet víceprací je rozdělen na kácení podle vlastníků pozemků na SO.01 – Vícepráce kácení ŘF a SO.02 - Vícepráce kácení KHK. Další vícepráce jsou uvedeny s označením SO.03 - Vícepráce reprofilace příkopů. Na obou koncích opěrné zdi bude provedena úprava stávajícího terénu, mimo záměr původního plošného rozsahu stavby, aby byl zajištěn bezpečný odvod dešťové vody z terénu do odvodňovacích příkopů až k dalším odvodňovacím prvkům a úprava terénu u vyústění drenáží zpoza rubu zdi, tak aby přechod mezi neupraveným terénem a provedenou stavební úpravou ukončení zdi plynule navazoval. Dále jsou ve změnovém listu uvedeny odpočty za neprovedené práce SO 000 Všeobecné položky, pol. č.3 vyhotovení geometrického oddělovacího plánu vzhledem k tomu, že stavba nebude zasahovat do cizích pozemků. V rámci SO 000 bylo dále se souhlasem objednatele upuštěno od položky č.10 Pamětní deska. Dále dojde u objektu SO 251 Zárubní zeď k odečtení položky č.21 a použití nové položky č.35, vzhledem k použití jiného materiálu a postupu v ukončení opěrné zdi, v rámci schválené RDS, položka č.24 nebude provedena výztužná síť z důvodu pozice prováděné rýhy v místě sanace vozovky na patě opěrné zdi, vzhledem ke sklonu vozovky, dle vyjádření AD. Podklad pro ukotvení na stávající obnažené vrstvě není kompaktní a kvalitní zakotvení sítě do narušené vrstvy ACL není možné. Tyto změny byly projednány s AD a TDS. Zhotovitel dále požádal o přiměřené prodloužení Termínu dokončení Díla na základě Claimu ze dne 4.3.2022, z důvodu okolností zakládající Vyšší moc na základě válečného konfliktu, který dne 24. 02. 2022 vypukl na území Ukrajiny představující globální Událost, která může negativně ovlivnit práce na Díle nebo zpozdit provádění Díla a o změnu ceny Díla (resp. o navýšení ceny Díla o náklady související s uvedenými změnami. Doba realizace Díla se z výše uvedených důvodů prodlužuje o 14 dní z důvodu neočekávatelného zdržení dodání betonových směsí týkajících se položek č.16, č.18 a č.19 v SO 251 na základě vyjádření dodavatele betonových směsí, viz. příloha Claimu. Jedná se o dodatečné stavební práce, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy o dílo, jejich potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, a tato změna nemění celkovou povahu zakázky.</p> | | |
| Počet připojených listů specifikací: | Počet připojených výkresů: 0 | |
| Cena méněprací bez DPH: | Cena víceprací bez DPH: | |
| 175.518,44 Kč | 84.844,00 Kč | |
| Výsledná cena změny bez DPH: | Nově sjednaná lhůta dokončení díla: | |
| -90.674,44 Kč | 4.6.2022 | |
| Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo. | | |
| Podpis zmocněnce objednatele: | Podpis zmocněnce zhotovitele: | |
|  |  | |
| Datum:  | Datum: 5.3.2022 | |
| | | STRIX Chomutov, a.s. Polní 4795, 430 01 Chomutov IČO: 27274535 DIČ: CZ27274535  |

Rekapitulace**III/32549 Čermná, skalní masív u č. p. 207, aktualizace 2021**

| Název | Cena |
|---------------|---------------------|
| SO 000 | 444 500,00 |
| SO 251 | 4 529 286,09 |
| SO 901 | 532 832,00 |
| Publicita | 2000,00 |
| Celkem | 5 508 618,09 |

| Název | Cena |
|--------------------------------------|-------------------|
| SO.01 - Vícepráce ŘF | 33 800,00 |
| SO.02 - Vícepráce SÚS | 46 400,00 |
| SO.03 - Vícepráce - příkop | 4 644,00 |
| SO 251 - Méněpráce koruna zdi a sítě | -122 518,44 |
| SO 000 - Méněpráce pamětní deska | -53 000,00 |
| Celkem | -90 674,44 |

Celková cena**5 417 943,65**


ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s.
Kutnohorská 59 500 04 Hradec Králové
IČO: 27502988, DIČ: CZ27502988 (72)


ING. IVAN ŠÍR
PROJEKTOVÁNÍ DOPRAVNÍCH STAVEB CZ s.r.o.
Haškova 1714/3, 500 02 Hradec Králové
IČ: 259 62 914 DIČ: CZ25962914
sir@sirivan.cz +420 603 181 473

STRIX Chomutov, a.s.

Polní 4795, 430 01 Chomutov

IČ: 27274535 DIČ: CZ27274535

21



Firma: ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s.

Soupis prací objektu

Stavba: 36602 III/32549 Čermná, skalní masív u č. p. 207, aktualizace 2021

SO 251

33 800,00

Rozpočet: SO.01 Zárubní zeď v km 5,293-5,392-Vícepráce Římskokatolická farnost

| Poř. číslo | Kód položky | Varianta | Název položky | MJ | Množství | Jednotková cena | |
|------------|-------------|----------|---|-----|----------|-----------------|------------------|
| | | | | | | Jednotková | Celkem |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 9 | 10 |
| 1 | | | Zemní práce | | | | 33 800,00 |
| N5 | 11214.R1 | | Rizikové kácení stromu d kmene do 0,3m Kácení stromů se měří v [ks] poražených stromů (průměr stromů se měří ve výšce 1,3m nad terénem) a zahrnuje zejména: - poražení stromu a osekání větví - spálení větví na hromadách nebo štěpkování - dopravu a uložení kmenů, případně další práce s nimi dle pokynů zadávací dokumentace | KUS | 10,000 | 1 400,00 | 14 000,00 |
| N6 | 11211.R1 | | Rizikové kácení stromu d kmene do 0,5m Kácení stromů se měří v [ks] poražených stromů (průměr stromů se měří ve výšce 1,3m nad terénem) a zahrnuje zejména: - poražení stromu a osekání větví - spálení větví na hromadách nebo štěpkování - dopravu a uložení kmenů, případně další práce s nimi dle pokynů zadávací dokumentace | KUS | 5,000 | 3 960,00 | 19 800,00 |



Firma: ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s.

Soupis prací objektuStavba: 36602 III/32549 Čermná, skalní masív u č. p. 207, aktualizace 2021
Rozpočet: SO.02 Zárubní zeď v km 5,293-5,392-Vícepráce KHK

SO 251 46 400,00

| Poř. číslo | Kód položky | Varianta | Název položky | MJ | Množství | Jednotková cena | |
|----------------------|-------------|----------|---|-----|----------|------------------|-----------|
| | | | | | | Jednotková | Celkem |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 9 | 10 |
| 1 Zemní práce | | | | | | 46 400,00 | |
| N5 | 11214.R1 | | Rizikové kácení stromu d kmene do 0,3m Kácení stromů se měří v [ks] poražených stromů (průměr stromů se měří ve výšce 1,3m nad terénem) a zahrnuje zejména: - poražení stromu a osekání větví - spálení větví na hromadách nebo štěpkování - dopravu a uložení kmenů, případně další práce s nimi dle pokynů zadávací dokumentace | KUS | 19,000 | 1 400,00 | 26 600,00 |
| N6 | 11211.R1 | | Rizikové kácení stromu d kmene do 0,5m Kácení stromů se měří v [ks] poražených stromů (průměr stromů se měří ve výšce 1,3m nad terénem) a zahrnuje zejména: - poražení stromu a osekání větví - spálení větví na hromadách nebo štěpkování - dopravu a uložení kmenů, případně další práce s nimi dle pokynů zadávací dokumentace | KUS | 5,000 | 3 960,00 | 19 800,00 |



Firma: ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s.

Soupis prací objektu

Stavba: 36602 III/32549 Černná, skalní masív u č. p. 207, aktualizace 2021

| | |
|--------|----------|
| SO 251 | 4 644,00 |
|--------|----------|

Rozpočet: SO.03 Zárubní zeď v km 5,293-5,392-Vícepráce reprofilace příkopů

| Poř. číslo | Kód položky | Varianta | Název položky | MJ | Množství | Jednotková cena | |
|------------|-------------|----------|--|----|----------|-----------------|-----------------|
| | | | | | | Jednotková | Celkem |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 9 | 10 |
| 5 | | | Komunikace | | | | 4 644,00 |
| 23 | 567303 | | VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY ZE ŠTĚRKODRTI | M3 | 6,000 | 774,00 | 4 644,00 |

Obnova kraji silnice po reprofilaci příkopů
(10*0,6*0,25=1,5m3)+(30*0,6*0,25=4,5m3)=6m3

Navýšení původní položky SO 251



Firma: ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s.

Soupis prací objektu

Stavba: 36602 III/32549 Čermná, skalní masív u č. p. 207, aktualizace 2021

SO 251 -122 518,44

Rozpočet: SO 251 Zárubní zeď v km 5,293-5,392-Méněpráce ukončení opěrné stěny

| Poř. číslo | Kód položky | Varianta | Název položky | MJ | Množství | Jednotková cena | |
|------------|-------------|----------|--|----|----------|-----------------|--------------------|
| | | | | | | Jednotková | Celkem |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 9 | 10 |
| 4 | | | Vodorovné konstrukce | | | | -142 065,00 |
| 21 | 46591 | | DLAŽBY Z KAMENICKÝCH VÝROBKŮ | M2 | 49,500 | 2 870,00 | -142 065,00 |
| | | | Ukončení opěrné zdi - koruna - řezané kamenné desky kotvené pomocí ocelových kotev 99*0,5=49,500 [A] | | | | |
| | | | položka zahrnuje: - nutné zemní práce (svahování, úpravu pláně a pod.) - úpravu podkladu - zřízení spojovací vrstvy - zřízení lože dlažby z předepsaného materiálu - dodávku a uložení dlažby z předepsaných kamenických výrobků do předepsaného tvaru - spárování, těsnění, tmelení a vyplnění spar případně s vykĺínováním - úprava povrchu pro odvedení srážkové vody - nezahrnuje podklad pod dlažbu, vykazuje se samostatně položkami SD 45 | | | | |
| 5 | | | Komunikace | | | | -36 382,50 |
| 24 | 57473 | ** | VOZOVKOVÉ VÝZTUŽNÉ VRSTVY ZE SÍTÍ | M2 | 157,500 | 231,00 | -36 382,50 |
| | | | Vyztužení obnoveného asfaltového krytu (mezi ACL a ACO) 105*1,5=157,500 [A] | | | | |
| | | | - dodání sítě v požadované kvalitě a v množství včetně přesahů (přesahy započteny v | | | | |
| 3 | | | Svislé konstrukce | | | | 55 929,06 |
| N35 | 31719 | | ŘÍMSY Z KAMENE | M3 | 4,95 | 11 298,80 | 55 929,06 |
| | | | Ukončení opěrné zdi z kamene, dle schválené RDS | | | | |
| | | | Výpočet (99*0,5*0,10=4,95m3) | | | | |

OTSKP 2020
(koeficient 0,94 dle
SOD při nové
položce)



Firma: ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s.

Soupis prací objektu

Stavba: 36602 III/32549 Černná, skalní masív u č. p. 207, aktualizace 2021

SO 000 -53 000,00

Rozpočet: SO 000 Všeobecné a předběžné položky-Měněpráce geometrický plán a pamětní deska

| Poř. číslo | Kód položky | Varianta | Název položky | MJ | Množství | Jednotková cena | |
|------------|-------------|----------|---|-----|----------|-----------------|-------------------|
| | | | | | | Jednotková | Celkem |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 9 | 10 |
| 0 | | | Všeobecné konstrukce a práce | | | | -53 000,00 |
| 3 | 02911 | b | OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ | KPL | 1,000 | 15 000,00 | -15 000,00 |
| | | | Geometrický oddělovací plán pro majetkové vypořádání vlastnických vztahů a případných věcných břemen (12x tiskem) | | | | |
| | | | PEVNÁ CENA | | | | |
| | | | f=1,000 [A] | | | | |
| | | | zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi | | | | |
| 10 | 03101 | | PAMĚTNÍ DESKA | KPL | 1,000 | 38 000,00 | -38 000,00 |
| | | | Osazení na kamenném podstavci po dokončení stavby dle vzoru objednatele. | | | | |
| | | | PEVNÁ CENA | | | | |
| | | | f=1,000 [A] | | | | |
| | | | zahrnuje objednatelem povolené náklady na pořízení (event. pronájem), provozování, udržování a likvidaci zhotovitelova zařízení | | | | |

ZMĚNY ZÁVAZKŮ ZE SMLOUVY

(ve smyslu § 222 zákona č. 134/2016 Sb. - Zákona o zadávání veřejných zakázek)

Název veřejné zakázky:

III/32549 Čermná, skalní masiv u Mlýna – stavební práce

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI 4

| | | | |
|--|------------------------------|---|-----|
| Původní smluvní cena (vstupní) | 5 508 618,09 Kč bez DPH | | |
| Vyhradil si zadavatel právo na vyhrazené změny závazku (opce)? | NE | | |
| Druh veřejné zakázky | stavební práce | | |
| Vícepráce (k odst. 4) | + 84 844,00 Kč bez DPH | Dodatek č. 1 | ANO |
| Méněpráce (k odst. 4) | - 175 518,44 Kč bez DPH | | |
| | | Dodatek č. 2 | NE |
| | | | |
| Součet všech víceprací (k odst. 4) | + 84 844,00 Kč bez DPH | POSOUZENÍ: | |
| Součet všech méněprací (k odst. 4) | - 175 518,44 Kč bez DPH | | |
| Změna závazku ze smlouvy (absolutní hodnota) | 260 362,44 Kč bez DPH | Nejedná se o podstatnou změnu závazku. | |
| a) (Změna ZzS) ≤ (limit nadlimitní VZ) | 260 362 Kč ≤ 137 366 000 Kč | | |
| b) (Změna ZzS / Smluvní cena) ≤ 15 % | 4,73 % ≤ 15,00 % | | |

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI 5

| | | | |
|---|-------------------------|---|-----|
| Smluvní cena | 5 508 618,09 Kč bez DPH | | |
| Vícepráce (k odst. 5) | + 0,00 Kč bez DPH | Dodatek č. 1 | ANO |
| Méněpráce (k odst. 5) | - 0,00 Kč bez DPH | | |
| Součet všech víceprací (k odst. 5) | + 0,00 Kč bez DPH | POSOUZENÍ: | |
| Součet všech méněprací (k odst. 5) | - 0,00 Kč bez DPH | | |
| Změna závazku ze smlouvy (absolutní hodnota) | 0,00 Kč bez DPH | Nejedná se o podstatnou změnu závazku. | |
| c) (Změna ZzS / Smluvní cena) ≤ 50 % | 0,00 % ≤ 50,00 % | | |

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI 6

| | | | |
|--|-------------------------|---|-----|
| Smluvní cena | 5 508 618,09 Kč bez DPH | | |
| Vícepráce (k odst. 6) | + 0,00 Kč bez DPH | Dodatek č. 1 | ANO |
| Méněpráce (6) související s vícepracemi | - 0,00 Kč bez DPH | | |
| Méněpráce (6) nesouvisející s vícepracemi | - 0,00 Kč bez DPH | | |
| Součet všech víceprací (k odst. 6) | + 0,00 Kč bez DPH | POSOUZENÍ: | |
| Součet všech méněprací (k odst. 6) souvisejících s vícepracemi | - 0,00 Kč bez DPH | | |
| Součet všech méněprací (k odst. 6) nesouvisejících s vícepracemi | - 0,00 Kč bez DPH | | |
| Změna závazku ze smlouvy (absolutní hodnota) | 0,00 Kč bez DPH | Nejedná se o podstatnou změnu závazku. | |
| c) (Změna ZzS / Smluvní cena) ≤ 50 % | 0,00 % ≤ 50,00 % | | |

§ 222 - NAVÝŠENÍ = SOUHRN Z ODST. 5 A 6

| | | | |
|---|---|--------------------------------|--|
| Smluvní cena | | 5 508 618,09 Kč bez DPH | |
| (5) | Všechny vícepráce (k odst. 5) | + 0,00 Kč bez DPH | |
| | Všechny méněpráce (k odst. 5) související s vícepracemi | - 0,00 Kč bez DPH | |
| (6) | Všechny vícepráce (k odst. 6) | + 0,00 Kč bez DPH | |
| | Všechny méněpráce (k odst. 6) související s vícepracemi | - 0,00 Kč bez DPH | |
| Navýšení - souhrn z odst. 5, 6 (vícepráce po odečtení méněprací) | | 0,00 Kč bez DPH | POSOUZENÍ: Navýšení nepřekročí 30 %. |
| (9) | (Navýšení / Smluvní cena) ≤ 30 % | 0,00 % ≤ 30,00 % | |

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI 7

| | | | |
|---|--------------------------|--------------|-----|
| Cena původních (nahraz.) položek | 0,00 Kč bez DPH | Dodatek č. 1 | ANO |
| Cena nových položek | 0,00 Kč bez DPH | | |
| POSOUZENÍ: | 0 Kč ≥ 0 Kč | | |
| Rozdíl (méněpráce) (k odst. 7) | - 0,00 Kč bez DPH | | |
| Součet všech méněprací (k odst. 7) | - 0,00 Kč bez DPH | | |

SOUHRNNÁ TABULKA AKTUÁLNÍHO DODATKU

| | |
|---|--------------------------------|
| Číslo aktuálního dodatku | 1 |
| Celková hodnota všech víceprací (aktuálního dodatku) | + 84 844,00 Kč bez DPH |
| Celková hodnota všech méněprací (aktuálního dodatku) | - 175 518,44 Kč bez DPH |
| Celkové navýšení smluvní ceny (aktuálního dodatku) | -90 674,44 Kč bez DPH |

SOUHRNNÁ TABULKA VŠECH DODATKŮ

| | |
|--|--------------------------------|
| Původní smluvní cena (vstupní) | 5 508 618,09 Kč bez DPH |
| Cena po navýšení z dodatku č. 1 | 5 417 943,65 Kč bez DPH |
| Současná cena se zahrnutím všech změn (bez DPH) | 5 417 943,65 Kč bez DPH |

Výpočet provedl/a: Petra Matoušková

Číslo Smlouvy: č. RK/20/1115/2021

Dílo: III/32549 Čermná, skalní masiv u Mlýna

Věc: Oznámení o claimu – Válečný konflikt na Ukrajině

V Chomutově dne 4.3.2022

Oznámení o průběžném claimu – válečný konflikt na Ukrajině

Vážený pane Ing. Danieli Jakwerthe (TDS),

chceme Vám tímto oznámit okolnosti, které mohou negativně ovlivnit naše plnění zhotovitele a okolnosti zakládající Vyšší moc na základě válečného konfliktu, který dne 24. 02. 2022 vypukl na území Ukrajiny představující globální Událost, která může negativně ovlivnit práce na Díle, zvýšit Smluvní cenu nebo zpoždit provádění Díla (dále jen „Událost“).

Dostali jsem se do bezprecedentní situace, která byla vyvolána válečným konfliktem při vstupu ruských vojsk na území Ukrajiny. Čelíme dramatickému cenovému vývoji vstupních nákladů, zejména pak vývoji a nárustu cen pohonných hmot a s tím i spojených dodávek veškerých materiálů a tím i jejich nedostatek na trhu způsobený přímo i nepřímo válečným konfliktem na Ukrajině. Z charakteru námi prováděných činností při použití betonových a asfaltových směsí a také betonových výrobků, se nás to výrazně bezprostředně dotýká, z povahy věci jde o dominantní vstupní náklad naší podnikatelské činnosti. Dále tato situace může mít vliv i na absenci potřebných lidských zdrojů, jak při provádění vlastní stavby na místě, tak při výběru a přípravě zdícího materiálu v lomu.

Jako seriózní partner Vás chceme upozornit na nastalou situaci, která může vést k nedostatku vstupního materiálu potřebného pro dokončení Díla a možné prodloužení doby jeho dokončení. Vzniklou situaci jsme nebyli za žádných okolností schopni ovlivnit, jedná se globální Událost, Vám dobře známou, věříme, že naši situaci rozumíte.

Přílohou posíláme vyjádření stěžejního dodavatele betonových směsí pro položky č.16, č.18 a č.19 v SO 251, naší stavby.

S pozdravem

STRIX Chomutov, a.s.
Polní 4795, 430 01 Chomutov
IČ: 27274535 DIČ: CZ27274535


Pavel Seibt
Stavbyvedoucí
Tel.+420 725 537 823

STRIX Chomutov, a.s.
Polní 4795
430 01 Chomutov

Vyřizuje:
Lukáš Sucharda
Tel. +420 704 857 985
Lukas.Sucharda@frischbeton.eu

Naše značka:
1/2022

23.3.2022

Předmět: Průvodní dopis k vyjádření společnosti Frischbeton s.r.o. v souvislosti s válečným konfliktem na Ukrajině.

Vážené dámy, vážení pánové,

přílohou tohoto dopisu zasíláme vyjádření naší společnosti, pro Vaši stavbu „Černná u Hostinného“ – dodávky z betonárny v Nové Pace. Jedná se o vyjádření v souvislosti s válečným konfliktem na Ukrajině a nemožnému předvídáním cen a dodávek betonových směsí.

Lukáš Sucharda

S přátelským pozdravem

FRISCHBETON s.r.o.
Betonárna Nová Paka

FRISCHBETON s.r.o.
Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5
IČ: 40743187, DIČ: CZ40743187
provozovna NOVÁ PAKA
500 01 Nová Paka, Plzeňská ul. 11

Vyřizuje:
Petr Váňa
Tel. +420 222 868 182
Mobil +420 606 639 553
petr.vana@frischbeton.eu

Naše značka:

23.3.2022

Vážení obchodní partneři,

s ohledem na válečný konflikt na Ukrajině, který propukl dne 24.2.2022 (dále jen „Válka“), si Vám dovoluujeme sdělit následující.

Jak je Vám jistě známo, tak v důsledku Války dochází k nejrůznějším vnitrostátním, ale i mezinárodním opatřením, která již mají a/nebo budou mít přímý vliv na dostupnost zejména personálních a/nebo materiálních zdrojů, přičemž nelze vyloučit jiná omezení. Tato událost, která nepochybně naplňuje definiční znaky vyšší moci, resp. okolností vylučujících odpovědnost, je proto dle našeho názoru způsobilá mít bezprostřední dopad na naše schopnosti plnit dodávky betonových směsí a dalších produktů (dále jen „Zboží“) za sjednaných podmínek řádně a včas.

Zatím nedokážeme kvantifikovat s konečnou platností konkrétní vliv této události na závazek dodat Zboží z hlediska termínů plnění, kupní ceny, ceny dopravy a dalších nákladů, nicméně tak učiníme, co nejdříve to bude možné. Pro případ, kdy by nám bylo v příčinné souvislosti s Válkou bráněno v plnění jakýchkoli povinností, jsme připraveni postupovat v souladu s aplikovatelnými smluvními ujednáními a/nebo právními předpisy.

Nemůžeme vyloučit i další, v tomto okamžiku nepředvídatelné překážky, které souvisí s výše uvedeným, které by nám mohly bránit v plnění závazku dodat Vám Zboží dle uzavřené kupní smlouvy. Budeme Vás však bezodkladně informovat o všech takových skutečnostech, jakmile se o nich dozvíme a navrhne další postup, případně úpravu smluvních ujednání tak, aby dopady na splnění sjednaných povinností byly co nejmenší.

Situaci kolem Války a jejich dopadů průběžně monitorujeme a vyhodnocujeme a již jsme přijali a budeme dále přijímat přiměřená preventivní opatření pro zajištění plnění našich závazků a splnění sjednaných termínů.

S pozdravem

FRISCHBETON s.r.o.

Petr Váňa, jednatel


 FRISCHBETON s.r.o.
 KAČÍRKOVA 982/4
 CZ - 158 00 PRAHA 5

Ing. Jaroslav Talacko, jednatel

FRISCHBETON s.r.o.
Kačírkova 982/4
158 00 Praha 5/Česká republika
www.frischbeton.eu

Tel. +420 222 868 264
office@frischbeton.eu

UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
IBAN: CZ25 2700 0000 0050 0124 6048
BIC/SWIFT: BACXCZPPXXX

strana 1 z 2