

Dodatek č. 4

smlouvy o dílo uzavřené v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v účinném znění

Smluvní strany

Objednatel **Královéhradecký kraj**
se sídlem: Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové
IČO: 708 89 546
DIČ: CZ 708 89 546
zástupce: Mgr. Martin Červíček, hejtman

dále jen „objednatel“ a

Zhotovitel **M - PROJEKCE s.r.o.**
společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci
Králové, oddíl C, pod spisovou značkou 37094
se sídlem Resslerova 956/13, 500 02 Hradec Králové
IČO 050 61 415
DIČ CZ05061415
zastoupený Ing. Petr Hájek, Mgr. Michal Kropáč, jednatele společnosti
bankovní spojení ČSOB a.s.
číslo účtu 274779891/0300

dále jen „zhotovitel“; objednatel a zhotovitel také dále společně jako „smluvní strany“.

Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 5. 3. 2019 na základě výsledku zadávacího řízení veřejné zakázky „**Zpracování projektové dokumentace a výkon autorského dozoru komunikace III. třídy PZ Solnice – PZ Lipovka, vč. napojení žst. Lipovka**“ v rámci projektu „Rozšíření strategické průmyslové zóny Solnice – Kvasiny a zlepšení veřejné infrastruktury v Královéhradeckém regionu“ - evidenční číslo ve Věstníku veřejných zakázek **Z2018-042125**, smlouvu o dílo (tato smlouva o dílo ve znění pozdějších změn dále jako „smlouva o dílo“).
2. Z důvodů uvedených ve změnovém listu č. 4, který je přílohou tohoto dodatku, dochází ke změně rozsahu díla dle článku 1 a 2 smlouvy o dílo a k odpovídající změně ceny díla dle článku 5 odst. 3 smlouvy o dílo. Termín realizace se nemění.
3. Změny závazku dle odst. 2 jsou nezbytné a změna v osobě dodavatele není možná z ekonomických anebo technických důvodů spočívajících zejména v požadavcích na slučitelnost nebo interoperabilitu se stávajícími službami pořízenými zadavatelem v původním zadávacím řízení a změna v osobě dodavatele by způsobila zadavateli značné obtíže nebo výrazné zvýšení nákladů. Nejedná se tak o podstatnou změnu závazku ve smyslu § 222 odst. 5 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpis.

Předmět dodatku

1. Dílo dle článku 1 a 2 smlouvy o dílo se upravuje o méněpráce a vícepráce dle změnového listu č. 4, který je přílohou tohoto dodatku.
2. V článku 4 - Termín plnění – se tímto ruší odst. 2 a nahrazuje se následujícím zněním:

Zhotovitel provede dílo v následujících termínech:

Činnost	Termín
Termín odevzdání projektové dokumentace ve stupni konceptu DUR	do 6 měsíců od doručení výzvy k plnění
Termín odevzdání projektové dokumentace ve stupni čístopisu DÚR je nejpozději	do 1 týdne od protokolárního předání všech připomínek ke konceptu DÚR od objednatele
Termín odevzdání aktualizované projektové dokumentace ve stupni konceptu DUR	Do 13. 5. 2022
Termín odevzdání aktualizované projektové dokumentace ve stupni čístopisu DÚR je nejpozději	Do 1 týdne Od protokolárního předání všech připomínek ke konceptu DÚR od objednatele
Termín odevzdání projektové dokumentace ve stupni konceptu DSP je nejpozději	do 2 měsíců od právní moci územního rozhodnutí
Termín odevzdání projektové dokumentace ve stupni čístopisu DSP je nejpozději	do 1 měsíce od protokolárního předání všech připomínek ke konceptu DSP od objednatele
Termín pro zajištění územního rozhodnutí s nabytím právní moci nejpozději	do 3 měsíců od vydání pravomocného územního rozhodnutí stavby přeložky silnice I/14 města Rychnov nad Kněžnou, (resp. stavby dle ozn. ŘSD „I/14 Rychnov nad Kněžnou – obchvat“)
Termín pro zajištění stavebního povolení stavby s nabytím právní moci nejpozději	do 3 měsíců od vydání pravomocného stavebního povolení stavby přeložky silnice I/14 města Rychnov nad Kněžnou, (resp. stavby dle ozn. ŘSD „I/14 Rychnov nad Kněžnou – obchvat“)
Termín odevzdání projektové dokumentace ve stupni PDPS je nejpozději	do 4 měsíců od protokolárního předání všech připomínek ke konceptu DSP od objednatele

Součinnost při zadávacím řízení	neprodleně od výzvy objednatele, případně osoby objednatelem určené, do uzavření smlouvy na základě výsledku zadávacího řízení veřejné zakázky na realizaci předmětné stavby nebo její části
Výkon autorského dozoru	ode dne předání a převzetí staveniště předmětné stavby objednatelem do dne, kdy kolaudační souhlas předmětné stavby nabude právní moci a mimořádně i mimo tyto termíny, na pokyn objednatele

3. V článku 5 - Cena díla - se tímto ruší odst. 3 a nahrazuje se následujícím zněním:

V této ceně jsou obsaženy veškeré práce a činnosti potřebné pro řádnou realizaci díla, jakož i zisk zhotovitele, a to v členění:

#	Popis dílčí části	Cena v Kč bez DPH
č. 1	Mapový podklad včetně příloh	240.000,00
č. 2	Diagnostika a průzkumy	1.296.000,00
č. 3	PD ve stupni DUR	3.742.000,00
č. 4	Inženýrská činnost - územní řízení	528.000
č. 5	PD ve stupni DSP	2.165.800,00
č. 6	Inženýrská činnost - stavební povolení	133.500,00
č. 7	PD ve stupni PDPS	1.691.000,00
č. 8	Součinnost v zadávacím řízení	34.000,00
č. 9	Autorský dozor v rozsahu 356 hodin	267.000,00
	Hodinová sazba za autorský dozor	750,00
Celková cena díla v Kč bez DPH		10.097.300
DPH v Kč samostatně		2.120.433
Celková cena díla v Kč včetně DPH		12.217.733

4. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo se nemění.
5. Tento dodatek je platný dnem jeho podpisu smluvními stranami a účinný dnem uveřejnění ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
6. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel dvě vyhotovení.


7. Smluvní strany si tento dodatek přečetly a prohlašují, že ujednání v tomto dodatku obsažená jsou jim jasná a srozumitelná a byla učiněna na základě jejich pravé a svobodné vůle. Na důkaz tohoto tvrzení připojují své podpisy.
8. Tento dodatek je uzavřen na základě rozhodnutí hejtmána Královéhradeckého kraje učiněného v souladu s usnesením Rady Královéhradeckého kraje č. RK/13/514/2022 ze dne 28. 3. 2022.

Přílohy:

Změnový list č. 4


Za objednatele v Hradci Králové dne 20. 05. 2022

Za zhotovitele v Hradci Králové dne



Mgr. Martin Červíček
hejtman Královéhradeckého kraje

Královéhradecký kraj
Krajový úřad
Pivovarské náměstí 1245
500 01 Hradec Králové



Ing. Petr Hájek
jednatel společnosti

M - PROJEKCE s.r.o.
Resslova 956/13, 500 02 Hradec Králové
pracoviště:
Freyova 82/27, 190 00 Praha 9
IČ: 050 61 415 - DIČ: CZ 050 61 415



Mgr. Michal Kropáč
jednatel společnosti

Smlouva o dílo:

Smlouva o dílo ze dne 05. 03. 2019

Změnový list číslo a název:

ZL č. 4

Název akce:

Zpracování projektové dokumentace a výkon autorského dozoru komunikace III. třídy PZ Solnice – PZ Lipovka, vč. napojení žst. Lipovka

Podrobný technický popis změny:

Na základě požadavku města byla nutná úprava výškového řešení a změna konstrukce SO 110, a to z důvodu napojení cyklostezky na sousedící pozemky.

Z projednávání dokumentace dále vyplynulo, že uvažovaný přístup k obsluze retenční nádrže po navržené cyklostezce není možný, proto bylo nutné navrhnout novou samostatnou přístupovou komunikaci podél hrany násypového tělesa, směřující k retenční nádrži – SO 113.

Dále je nutné kompletně přepracovat SO 404 a SO 407.

Z toho důvodu dochází k dalším úpravám PD DÚR.

Dále bude nutné provést opětovné kompletní projednání dokumentace DUR a podat novou žádost o vydání ÚR.

Cena výše uvedených úprav:

Úprava PD DÚR 249 000,- Kč bez DPH

Úprava objektů řady 400 60 000,- Kč bez DPH

IČ pro ÚR 29 000,- Kč bez DPH

Cena celkem: 338 000,- Kč bez DPH

Doplnění DSP

Na základě požadavku města Rychnova nad Kněžnou bylo investorem stavby odsouhlaseno zpracování dalšího stupně projektové dokumentace SO 110 Stezka pro pěší a cyklisty, tedy DSP.

Vzhledem k výše uvedeným úpravám ve stupni DÚR bude nutné tyto změny zapracovat také do dalšího rozpracovaného stupně projektové dokumentace.

Cena výše uvedených úprav: 101 000,- Kč bez DPH

Cena víceprací celkem 439 000,- Kč bez DPH.

Zdůvodnění změny:

- 1) Na základě požadavku města Rychnova nad Kněžnou bylo odsouhlaseno zpracování dalšího stupně projektové dokumentace SO 110 Stezka pro pěší a cyklisty, tedy DSP. Dále byla na základě požadavku města nutná úprava výškového řešení a změna konstrukce SO 110, a to z důvodu napojení cyklostezky na sousedící pozemky. Dle dohody zástupců města a investora stavby dojde k rozdělení původní cyklostezky na dvě části, a to na část, která bude realizována Královéhradeckým krajem a zároveň bude sloužit jako přístup k retenční nádrži (SO 113), a na zbývající úsek, který bude realizován městem (SO 110).

Z těchto důvodů je nutno upravit a opětovně projednat PD a znovu požádat o vydání ÚR.
Nutné je také doplnění dalšího stupně PD – DSP

- 2) Tyto změny si vyžádají úpravu ceny Díla a termíny plnění Díla.

1. V článku 4 - Termín plnění – se tímto ruší odst. 2 a nahrazuje se následujícím zněním:

Zhotovitel provede dílo v následujících termínech:

Činnost	Termín
Termín odevzdání projektové dokumentace ve stupni konceptu DUR	do 6 měsíců od doručení výzvy k plnění
Termín odevzdání projektové dokumentace ve stupni čistopisu DÚR je nejpozději	do 1 týdne od protokolárního předání všech připomínek ke konceptu DÚR od objednatele
Termín odevzdání aktualizované projektové dokumentace ve stupni konceptu DUR	Do 13.5. 2022
Termín odevzdání aktualizované projektové dokumentace ve stupni čistopisu DÚR je nejpozději	Do 1 týdne Od protokolárního předání všech připomínek ke konceptu DÚR od objednatele
Termín odevzdání projektové dokumentace ve stupni konceptu DSP je nejpozději	do 2 měsíců od právní moci územního rozhodnutí
Termín odevzdání projektové dokumentace ve stupni čistopisu DSP je nejpozději	do 1 měsíce od protokolárního předání všech připomínek ke konceptu DSP od objednatele
Termín pro zajištění územního rozhodnutí s nabytím právní moci nejpozději	do 3 měsíců od vydání pravomocného územního rozhodnutí stavby přeložky silnice I/14 města Rychnov nad Kněžnou, (resp. stavby dle ozn. ŘSD „I/14 Rychnov nad Kněžnou – obchvat“)
Termín pro zajištění stavebního povolení stavby s nabytím právní moci nejpozději	do 3 měsíců od vydání pravomocného stavebního povolení stavby přeložky silnice I/14 města Rychnov nad Kněžnou, (resp. stavby dle ozn. ŘSD „I/14 Rychnov nad Kněžnou – obchvat“)
Termín odevzdání projektové dokumentace ve stupni PDPS je nejpozději	do 4 měsíců od protokolárního předání všech připomínek ke konceptu DSP od objednatele
Součinnost při zadávacím řízení	neprodleně od výzvy objednatele, případně osoby objednatelem určené, do uzavření smlouvy na základě výsledku zadávacího řízení veřejné zakázky na realizaci předmětné stavby nebo její části
Výkon autorského dozoru	ode dne předání a převzetí staveniště předmětné stavby objednatelem do dne, kdy kolaudační souhlas předmětné stavby nabude právní moci a mimořádně i mimo tyto termíny, na pokyn objednatele

Cena podle změny:**Článek 5, odstavec 3:**

#	Popis dílčí části	Cena v Kč bez DPH
č. 1	Mapový podklad včetně příloh	240 000
č. 2	Diagnostika a průzkumy	1 296 000
č. 3	PD ve stupni DUR	3 742 000
č. 4	Inženýrská činnost – územní řízení	528 000
č. 5	PD ve stupni DSP	2 165 800
č. 6	Inženýrská činnost – stavební povolení	133 500
č. 7	PD ve stupni PDPS	1 691 000
č. 8	Součinnost v zadávacím řízení	34 000
č. 9	Autorský dozor v rozsahu 356 hodin	267 000
	Hodinová sazba za autorský dozor	750
Celková cena díla v Kč bez DPH		10 097 300
DPH v Kč samostatně		2 120 433
Celková cena díla v Kč včetně DPH		12 217 733

Celková změna ceny dle Dodatku č.4:

Celková cena dle Dodatku č. 1 9 903 000,- Kč bez DPH

Celková cena dle Dodatku č. 3 9 658 300,- Kč bez DPH

Vícepráce dle Dodatku č. 4 439 000,- Kč bez DPH

Celková cena dle Dodatku č. 4 10 097 300,- Kč bez DPH


Změna projednána na výrobním výboru dne 20.04.2022

Vyjádření zástupce zhotovitele oprávněného jednat ve věcech technických – S realizací změny souhlasím.

Datum: 26. 4. 2022

Jméno: Ing. Petr Hájek

Podpis:



Vyjádření zástupce objednatele (KHK) - S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech. Všechna ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají realizací změny nedotčena.

Datum: 26. 4. 2022

Jméno: Ing. Jana Jiráňová

Podpis:

