

Dodatek č. 2

smlouvy o dílo uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v účinném znění

Smluvní strany

Objednatel **Královéhradecký kraj**
se sídlem: Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové
IČO 708 89 546
DIČ CZ 708 89 546
zástupce Mgr. Martin Červíček, Ph.D.

dále jako „objednatel“ a

Zhotovitel **STRIX Chomutov, a.s.**
společnost zapsaná v obchodním rejstříku pod spisovou značkou B 1620 vedenou u
Krajského soudu v Ústí nad Labem
se sídlem Polní 4795, 430 01 Chomutov
IČO 27274535
DIČ CZ27274535
zastoupený Petrem Sedláčkem, členem představenstva
bankovní spojení KB, a.s.
číslo účtu 43-4942070297/0100

dále jako „zhotovitel“, objednatel a zhotovitel společně také jako „smluvní strany“.

I. Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 16. 8. 2021 na základě výsledku zadávacího řízení veřejné zakázky s názvem „**III/32549 Černá, skalní masiv u Mlýna – stavební práce**“ (dále jen „veřejná zakázka“), smlouvu o dílo (tato smlouva o dílo ve znění pozdějších změn souhrnně jako „smlouva o dílo“ nebo „smlouva“).
2. Z důvodů uvedených ve změnovém listu (ZL) č. 2, který je přílohou tohoto dodatku, dochází ke změně smlouvy o dílo v souladu s § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v účinném znění (dále jen „zákon“) spočívající ve změně rozsahu díla o příslušné méněpráce.
3. Vzhledem k typu opěrné zdi, pro kterou byly určeny neopracované kameny nestejných rozměrů pro vyzdění dřívku opěrné zdi, nebylo možné dodržet v plném rozsahu teoretické výměry zdi dle PD. Tento dodatek vyčísluje změnu ceny způsobenou vypočtením objemu zdiva po zaměření skutečného provedení na dokončeném díle.
4. Změna závazku ze smlouvy v rozsahu víceprací a méněprací dle ZL č. 2 není podstatnou změnou závazku ve smyslu § 222 odst. 4 zákona.
5. Změna nemá vliv na termín plnění díla.

II. Předmět dodatku

1. Rozsah předmětu díla dle článku 4 a 5 smlouvy se upravuje o méněpráce v souladu se změnovým listem č. 2, který tvoří přílohu tohoto dodatku.

strana 1 (celkem 3)



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Operační program Životní prostředí

2. Cena díla dle článku 7 odst. 2 se mění následujícím způsobem:

Cena za provedení díla dle článku 5 této smlouvy, v podrobném členění uvedeném v položkovém rozpočtu, jehož úplnost je zaručena, činí:

Ceny dle původní smlouvy o dílo				
	Dílčí část plnění	Cena v Kč bez DPH	DPH v Kč samostatně	Cena v Kč s DPH
A	Stavební práce	5.506.618,09	1.156.389,80	6.663.007,89
C	Publicita	2.000,00	420,00	2.420,00
	Celková cena díla (součet A+B)	5.508.618,09	1.156.809,80	6.665.427,89
Ceny dle dodatku č. 1				
	Dílčí část plnění	Cena v Kč bez DPH	DPH v Kč samostatně	Cena v Kč s DPH
A	Stavební práce	5.415.943,65	1.137.348,17	6.553.291,82
C	Publicita	2.000,00	420,00	2.420,00
	Celková cena díla (součet A+B)	5.417.943,65	1.137.768,17	6.555.711,82
Ceny dle dodatku č. 2				
	Dílčí část plnění	Cena v Kč bez DPH	DPH v Kč samostatně	Cena v Kč s DPH
	Stavební práce	5.411.983,05	1.136.516,44	6.548.499,49
	Publicita	2.000,00	420,00	2.420,00
	Celková cena díla (součet A+B)	5.413.983,05	1.136.936,44	6.550.919,49

3. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají tímto dodatkem nedotčena.

III. Závěrečná ustanovení

1. Pokud je dodatek uzavřen v listinné podobě, je vyhotoven v pěti stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Po uzavření dodatku dva stejnopisy obdrží zhotovitel, tři objednatel.

strana 2 (celkem 3)



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Operační program Životní prostředí

2. Tento dodatek nabývá platnosti podpisem smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv v souladu s § 5 a násl. zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
3. O uzavření dodatku rozhodl hejtman Královéhradeckého kraje na základě usnesení Rady Královéhradeckého kraje č. RK/13/514/2022 ze dne 28. 3. 2022.

Za objednatele v Hradci Králové

Za zhotovitele v Chomutově

.....

Mgr. Martin Červíček
hejtman

.....

Petr Sedláček
člen představenstva

strana 3 (celkem 3)





EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Operační program Životní prostředí



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Životní prostředí

Ministerstvo životního prostředí

OZNÁMENÍ ZMĚNY OPŽP 2014+		číslo OZ: 2			
Zhotovitel:	STRIX Chomutov, a.s., Pošní 4795, CHOMUTOV 430 01				
Investor:	Královéhradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245 500 03 Hradec Králové	Datum: 28.5.2022			
Název akce: III/32549 Čermná, skalní masiv u Mlýna					
Způsob odeslání / předání datum:		poštou <input type="checkbox"/>	e-mailem <input type="checkbox"/>	faxem <input type="checkbox"/>	osobně <input type="checkbox"/>
Odkazy na specifikaci:	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX				
na výkresy:	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX				
na rozpočtové podklady:	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX				
na jinou část smlouvy:	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX				
Předmět změny: Změna rozměru zdi oproti PD					
Popis a zdůvodnění změny: Vzhledem k typu opěrné zdi, pro kterou byly určeny neopracované kameny nestejných rozměrů pro vyzdění dřívku opěrné zdi, nebylo možné dodržet v plném rozsahu teoretické výměry zdi dle PD. Tato změna nebude mít vliv na termín ukončení díla. Rozdíl výměry – doměrek - 0,69 m ³ v objemu zdiva byl vypočten po zaměření skutečného provedení na dokončeném dřívku zdi včetně zákrytové plochy.					
Počet připojených listů specifikací: 0 listů					
Důvod vícepráce / méněpráce:					
odstavec 4, § 222 <input checked="" type="checkbox"/>	odstavec 5, § 222 <input type="checkbox"/>	odstavec 6, § 222 <input type="checkbox"/>	odstavec 7, § 222 <input type="checkbox"/>		
Oznámení vydává:		STRIX Chomutov a.s.			
Stanovisko technického dozoru stavby: SOUHLASÍM	Ing. Daniel Jakwerth 				
Stanovisko projektanta stavby: SOUHLASÍM	Ing. Ivan Šír 				
Příloha: Změnový list č.2 včetně příloh					




ZMĚNOVÝ LIST OPŽP 2014+		číslo ZL: 2
Zhotovitel:	STRIX Chomutov, a.s., Polní 4795, CHOMUTOV 430 01	
Změnový list vystavil:	STRIX Chomutov, a.s., Polní 4795, CHOMUTOV 430 01	
Datum:	28.5.2022	
Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:		
Předmět změny: Změna rozměru zdi oproti PD		
Popis a zdůvodnění změny:		
Vzhledem k typu opěrné zdi, pro kterou byly určeny neopracované kameny nestejných rozměrů pro vyzdění dřívku opěrné zdi, nebylo možné dodržet v plném rozsahu teoretické výměry zdi dle PD. Tato změna nebude mít vliv na termín ukončení díla. Rozdíl výměry – doměrek - 0,69 m3 v objemu zdiva byl vypočten po zaměření skutečného provedení na dokončeném dřívku zdi včetně zákrytové plochy.		
Počet připojených listů specifikací: 0	Počet připojených výkresů: 0	
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
3.960,60 Kč	0,00 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
-3.960,60 Kč	Nemá vliv na termín.	
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
	 STRIX Chomutov, a.s. Polní 4795, 430 01 Chomutov IČ: 27274535 DIČ: CZ27274535	
Datum: 28.5.2022	Datum: 28.5.2022	

Rekapitulace**III/32549 Čermná, skalní masív u č. p. 207, aktualizace 2021**

Název	Cena
SO 000	444500,00
SO 251	4529286,09
SO 901	532832,00
Publicita	2000,00
Celkem	5 508 618,09

Název	Cena
ZL1 Kácení rizikových stromů a další změny na stavbě	-90 674,44
Celkem	-90 674,44

Název	Cena
ZL2 Změna rozměru zdi oproti PD	-3 960,60
Celkem	-3 960,60

Celková cena**5 413 983,05**

ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s.
Kutnohorská 59, 500 04 Hradec Králové
IČO: 27502988, DIČ: CZ27502988 (72)

STRIX Chomutov, a.s.
Palmi 4795, 430 01 Chomutov
IČ: 27274535 DIČ: CZ27274535





Firma: ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s.

Soupis prací objektu

Stavba: 38802 II/32549 Černná, skalní masiv u č. p. 207, aktualizace 2021

SO 251	-3 960,60
--------	-----------

Rozpočet: SO 251 Zárubní zeď v km 5,293-5,392_méně práce na rozměru zdi oproti PD

Por. číslo	Kód položky	Varianta	Název položky	MJ	Množství	Jednotková cena		
						Jednotková	Celkem	
1	2	3	4	5	6	9	10	
		3	Svislé konstrukce				-3 960,60	
16	327212R		ZDI OPĚRNÉ ZÁRUBNÍ NÁBŘEŽNÍ Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC dle specifikace v PD <i>odměřeno z AutoCADu, viz pohled 383,77=383,770 [A]</i> položka zahrnuje dodávku a osazení lomového kamene, jeho výběr a případnou úpravu, dodávku předepsané matky spárování.	M3	0,690	5 740,00	3 960,60	

ÚS

ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s.
Kulnhorská 10, 500 04 Hradec Králové
IČO: 225 02988, DIČ: CZ22502988 (72)

STRIX Chomutov, a.s.
Palmi 4795, 430 01 Chomutov
IČ: 27274535 DIČ: CZ27274535
21

ZMĚNY ZÁVAZKŮ ZE SMLOUVY

(ve smyslu § 222 zákona č. 134/2016 Sb. - Zákona o zadávání veřejných zakázek)

Název veřejné zakázky:

III/32549 Čermná, skalní masiv u Mlýna – stavební práce

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI 4

Původní smluvní cena (vstupní)	5 508 618,09 Kč bez DPH		
Vyhradil si zadavatel právo na vyhrazené změny závazku (opce)?	NE		
Druh veřejné zakázky	stavební práce		
Vícepráce (k odst. 4)	+ 84 844,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 1	ANO
Méněpráce (k odst. 4)	- 175 518,44 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 4)	+ 0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 2	ANO
Méněpráce (k odst. 4)	- 3 960,60 Kč bez DPH		
		Dodatek č. 3	NE
Součet všech víceprací (k odst. 4)	+ 84 844,00 Kč bez DPH	POSOUZENÍ:	
Součet všech méněprací (k odst. 4)	- 179 479,04 Kč bez DPH		
Změna závazku ze smlouvy (absolutní hodnota)	264 323,04 Kč bez DPH		
a) <i>(Změna ZzS) ≤ (limit nadlimitní VZ)</i>	264 323 Kč ≤ 137 366 000 Kč	Nejedná se o podstatnou změnu závazku.	
b) <i>(Změna ZzS / Smluvní cena) ≤ 15 %</i>	4,80 % ≤ 15,00 %		

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI 5

Smluvní cena	5 508 618,09 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 5)	+ 0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 1	ANO
Méněpráce (k odst. 5)	- 0,00 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 5)	+ 0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 2	ANO
Méněpráce (k odst. 5)	- 0,00 Kč bez DPH		
Součet všech víceprací (k odst. 5)	+ 0,00 Kč bez DPH	POSOUZENÍ:	
Součet všech méněprací (k odst. 5)	- 0,00 Kč bez DPH		
Změna závazku ze smlouvy (absolutní hodnota)	0,00 Kč bez DPH		
c) <i>(Změna ZzS / Smluvní cena) ≤ 50 %</i>	0,00 % ≤ 50,00 %	Nejedná se o podstatnou změnu závazku.	

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI 6

Smluvní cena	5 508 618,09 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 6)	+ 0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 1	ANO
Méněpráce (6) související s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH		
Méněpráce (6) nesouvisející s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 6)	+ 0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 2	ANO
Méněpráce (6) související s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH		
Méněpráce (6) nesouvisející s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH		
Součet všech víceprací (k odst. 6)	+ 0,00 Kč bez DPH		

Součet všech méněprací (k odst. 6) souvisejících s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH	
Součet všech méněprací (k odst. 6) nesouvisejících s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH	POSOUZENÍ:
Změna závazku ze smlouvy (absolutní hodnota)	0,00 Kč bez DPH	Nejedná se o podstatnou změnu závazku.
c) (Změna ZsS / Smluvní cena) ≤ 50 %	0,00 % ≤ 50,00 %	

§ 222 - NAVÝŠENÍ = SOUHRN Z ODST. 5 A 6		
Smluvní cena	5 508 618,09 Kč bez DPH	
(5) Všechny vícepráce (k odst. 5)	+ 0,00 Kč bez DPH	
(5) Všechny méněpráce (k odst. 5) související s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH	
(6) Všechny vícepráce (k odst. 6)	+ 0,00 Kč bez DPH	
(6) Všechny méněpráce (k odst. 6) související s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH	POSOUZENÍ:
Navýšení - souhrn z odst. 5, 6 (vícepráce po odečtení méněprací)	0,00 Kč bez DPH	Navýšení nepřekročí 30 %.
(9) (Navýšení / Smluvní cena) ≤ 30 %	0,00 % ≤ 30,00 %	

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI 7			
Cena původních (nahraz.) položek	0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 1	ANO
Cena nových položek	0,00 Kč bez DPH		
POSOUZENÍ:	0 Kč ≥ 0 Kč		
Rozdíl (méněpráce) (k odst. 7)	- 0,00 Kč bez DPH		
Cena původních (nahraz.) položek	0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 2	ANO
Cena nových položek	0,00 Kč bez DPH		
POSOUZENÍ:	0 Kč ≥ 0 Kč		
Rozdíl (méněpráce) (k odst. 7)	- 0,00 Kč bez DPH		
Součet všech méněprací (k odst. 7)	- 0,00 Kč bez DPH		

SOUHRNNÁ TABULKA AKTUÁLNÍHO DODATKU	
Číslo aktuálního dodatku	2
Celková hodnota všech víceprací (aktuálního dodatku)	+ 0,00 Kč bez DPH
Celková hodnota všech méněprací (aktuálního dodatku)	- 3 960,60 Kč bez DPH
Celkové navýšení smluvní ceny (aktuálního dodatku)	-3 960,60 Kč bez DPH

SOUHRNNÁ TABULKA VŠECH DODATKŮ	
Původní smluvní cena (vstupní)	5 508 618,09 Kč bez DPH
Cena po navýšení z dodatku č. 1	5 417 943,65 Kč bez DPH
Cena po navýšení z dodatku č. 2	5 413 983,05 Kč bez DPH

Současná cena se zahrnutím všech změn (bez DPH)

5 413 983,05 Kč bez DPH

Výpočet provedl/a:

Petra Matoušková