

Dodatek č. 18

smlouvy o dílo uzavřené v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

Smluvní strany

Královéhradecký kraj

se sídlem: Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové
IČO: 708 89 546
DIČ: CZ 708 89 546
zástupce: Mgr. Martin Červíček, hejtman

dále jen „objednatel“ a

PRAGOPROJEKT, a.s.

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, pod spisovou značkou 1434

se sídlem K Ryšánce 1668/16, 147 54 Praha 4
IČO 452 72 387
DIČ CZ45272387
zastoupený Ing. Markem Svobodou, předsedou představenstva
bankovní spojení KB a.s., Praha 4
číslo účtu 5904041/0100

jako správce **společnosti PRAGOPROJEKT/M-PROJEKCE – rozvoj centrální průmyslové zóny,**

M – PROJEKCE s.r.o.

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, pod spisovou značkou 37094

se sídlem Resslova 956/13, 500 02 Hradec Králové
IČO 050 61 415
DIČ CZ05061415
zastoupený Ing. Petrem Hájkem, Mgr. Michalem Kropáčem, jednatelem společnosti
bankovní spojení ČSOB a.s.
číslo účtu 274779891/0300

jako společník **společnosti PRAGOPROJEKT/M-PROJEKCE – rozvoj centrální průmyslové zóny**

správce a společník společnosti PRAGOPROJEKT/M-PROJEKCE – rozvoj centrální průmyslové zóny společně dále jako „zhotovitel“; objednatel a zhotovitel také dále společně jako „smluvní strany“.

Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 27. 09. 2017 na základě výsledku zadávacího řízení veřejné zakázky „**Rozvoj centrální průmyslové zóny a dopravní infrastruktury – zpracování projektové dokumentace a zajištění autorského dozoru**“ v rámci projektu „**Rozšíření strategické průmyslové zóny Solnice – Kvasiny a zlepšení veřejné infrastruktury v Královéhradeckém regionu**“- evidenční číslo ve Věstníku veřejných zakázek **Z2017-04572**, smlouvu o dílo, ve znění pozdějších změn (dále jen „smlouva o dílo“).
2. Z důvodu časových posunů při zajištění majetkoprávní činnosti, které nebyly zaviněny ani jednou ze smluvních stran, není možné ze strany zhotovitele zajistit nabytí právní moci stavebního povolení v části Solnice – jih do 31. 8. 2022. Podrobné odůvodnění změny je obsaženo ve změnovém listu č. 18.
3. V návaznosti na výše uvedené dochází k úpravě doby plnění dotčené části díla. Změna doby plnění dle změnového listu č. 18 není podstatnou změnou závazku ve smyslu § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“).

Předmět dodatku

1. V článku 6 - Doba plnění - se tímto ruší odst. 1 a nahrazuje se následujícím zněním:
 - a) *Termíny pro realizaci části díla dle článku 4 odst. 3 písm. a) smlouvy o dílo*
 - *Termín odevzdání projektové dokumentace ve stupni DUR:*
*nejpozději do **15. 4. 2018***
 - *Termín odevzdání projektové dokumentace ve stupni DUR aktualizované dle ZL č. 3:*
*nejpozději do **15. 7. 2018***
 - *Termín odevzdání projektové dokumentace ve stupni DUR aktualizované dle ZL č. 4:*
*nejpozději do **30. 11. 2018***
 - *Termín odevzdání projektové dokumentace ve stupni DSP aktualizované dle ZL č. 6:*
*nejpozději do **15. 7. 2019***
 - *Termín odevzdání projektové dokumentace ve stupni DUR aktualizované dle ZL č. 6:*
*nejpozději do **15. 06. 2019***
 - *Termín pro zajištění platného územního rozhodnutí dle ZL č. 12:*
*nejpozději do **30. 06. 2021***
 - *Termín odevzdání projektové dokumentace ve stupni DPS dle ZL č. 13:*
*nejpozději do **30. 06. 2021***
 - *Termín pro zajištění pravomocného stavebního povolení stavby dle ZL č. 18:*
*nejpozději do **31. 10. 2022***
 - *Realizace součinnosti v rámci zadávacího řízení:*

neprodleně od výzvy objednatele, případně osoby objednatelem určené, do uzavření smlouvy na základě výsledku zadávacího řízení veřejné zakázky na realizaci předmětné stavby nebo její části, není-li touto smlouvou stanoveno jinak

- Realizace činnosti autorského dozoru

na výzvu objednatele po zahájení stavebních prací

- Termín pro předání autorského deníku o autorském dozoru:

nejpozději do 30 dnů od vydání kolaudačního souhlasu se stavbou.

2. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo se nemění.
3. Tento dodatek je platný dnem jeho podpisu smluvními stranami a účinný dnem uveřejnění ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
4. Tento dodatek je vyhotoven v pěti stejnopisech, z nichž objednatel obdrží tři vyhotovení a zhotovitel dvě vyhotovení.
5. Smluvní strany si tento dodatek přečetly a prohlašují, že ujednání v tomto dodatku obsažená jsou jim jasná a srozumitelná a byla učiněna na základě jejich pravé a svobodné vůle. Na důkaz tohoto tvrzení připojují své podpisy.;
6. O uzavření dodatku rozhodl hejtman Královéhradeckého kraje v souladu s usnesením Rady Královéhradeckého kraje č. RK/13/514/2022 ze dne 28. 3. 2022.

Přílohy:

Změnový list č. 18

Za objednatele v Hradci Králové dne 25. 08. 2022 Za zhotovitele v Praze dne 19.8.2022

.....
Mgr. Martin Červíček
hejtman

.....
Ing. Marek Svoboda
PRAGOPROJEKT, a.s.
předseda představenstva
Na základě plné moci ze dne 12. 6. 2017

PRAGOPROJEKT, a.s.
K Ryšánce 1668/16, 147 54 Praha 4
IČO: 452 72 387, zapsán v OR
Měst. soudu v Praze odd.B, vl.1434

Královéhradecký kraj
Krajský úřad
Pivovarské náměstí 1245
500 09 Hradec Králové

Smlouva o dílo:

Smlouva o dílo ze dne 27. 09. 2017

Změnový list číslo a název:

ZL č. 18

Název akce:

„Rozvoj centrální průmyslové zóny a dopravní infrastruktury - zpracování projektové dokumentace a zajištění autorského dozoru“ v rámci projektu „Rozšíření strategické průmyslové zóny Solnice – Kvasiny a zlepšení veřejné infrastruktury v Královéhradeckém regionu“.

Podrobný technický popis změny:

Solnice, jih:

Z důvodu časového posunu při zajištění majetkoprávní činnosti, který nebyl zaviněn ani jednou ze smluvních stran, není možné ze strany Zhotovitele zajistit nabytí právní moci stavebních povolení v části Solnice – jih do termínu 31.08.2022.

K časovému posunu a nemožnosti včasného nabytí právní moci dochází z důvodu úmrtí dotčeného vlastníka pana Petra Beka, Tržní 153, Solnice. Jedná se o pozemek parc.č.: 5052/1 v k. ú. Solnice. Vzhledem k tomu, že je nutné vyhledat a písemně kontaktovat možné dědice, má tato událost vliv na získání stavebních povolení v kompetenci odboru výstavby a životního prostředí, odd. vodoprávní úřad, vyřizuje Ing. Dita Kunertová a odboru výstavby a životního prostředí, odd. silniční úřad, vyřizuje Lidmila Nováková.

Zdůvodnění změny:

Z důvodu časového posunu při zajištění majetkoprávní činnosti, který nebyl zaviněn ani jednou ze smluvních stran není možné ze strany Zhotovitele zajistit nabytí právní moci stavebních povolení v části Solnice – jih do 31.8.2022.

Tyto změny mají vliv na úpravu termínu plnění Díla.

V návaznosti na výše uvedené je nezbytné upravit dílčí termíny plnění pro realizaci díla dle smlouvy o dílo.

1. V článku 6 - Doba plnění - se tímto ruší odst. 1 a nahrazuje se následujícím zněním:

Zhotovitel realizuje dílo dle článku 4 a 5 smlouvy o dílo v následujících termínech:

a) Termíny pro realizaci části díla dle článku 4 odst. 3 písm. a) smlouvy o dílo

- Termín odevzdání projektové dokumentace ve stupni DUR:
nejpozději do **15. 4. 2018**
- Termín odevzdání projektové dokumentace ve stupni DUR aktualizované dle ZL č. 3:
nejpozději do **15. 7. 2018**
- Termín odevzdání projektové dokumentace ve stupni DUR aktualizované dle ZL č. 4:
nejpozději do **30. 11. 2018**
- Termín odevzdání projektové dokumentace ve stupni DSP aktualizované dle ZL č. 6:
nejpozději do **15. 7. 2019**
- Termín odevzdání projektové dokumentace ve stupni DUR aktualizované dle ZL č. 6:
nejpozději do **15. 06. 2019**
- Termín pro zajištění platného územního rozhodnutí dle ZL č. 12:
nejpozději do **30. 06. 2021**
- Termín odevzdání projektové dokumentace ve stupni DPS dle ZL č. 13:
nejpozději do **30. 06. 2021**
- Termín pro zajištění pravomocného stavebního povolení stavby dle ZL č.18:
nejpozději do **31. 10. 2022**

- *Realizace součinnosti v rámci zadávacího řízení:*

neprodleně od výzvy objednatele, případně osoby objednatelem určené, do uzavření smlouvy na základě výsledku zadávacího řízení veřejné zakázky na realizaci předmětné stavby nebo její části, není-li touto smlouvou stanoveno jinak

- *Realizace činnosti autorského dozoru*

na výzvu objednatele po zahájení stavebních prací

- *Termín pro předání autorského deníku o autorském dozoru:*

nejpozději do 30 dnů od vydání kolaudačního souhlasu se stavbou

Změna projednána na výrobním výboru dne 09. 08. 2022.

Vyjádření zástupce zhotovitele oprávněného jednat ve věcech technických - S realizací změny souhlasím.

Datum 19.8.2022

Jméno: Ing. Marek Svoboda

Podpis:

PRAGOPROJEKT, a.s.
K Ryšánce 1668/16, 147 54 Praha 4
IČO: 452 72 387, zapsán v OR
Měst. soudu v Praze odd.B, vl.143

Vyjádření zástupce objednatele (KHK) - S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech. Všechna ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají realizací změny nedotčena.

Datum: 22. 08. 2022

Jméno: Ing. Jana Jiráňová

Podpis: