

DODATEK č. 5

ke Smlouvě o dílo ze dne 13.01.2015 ve znění Dodatku č. 1 - 4
(dále jen „Dodatek“)

MEZI:

- 1) Královéhradecký kraj
Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové
IČO: 708 89 546
DIČ: CZ70889546
zastoupený hejtmánem Mgr. Martinem Červíčkem
bankovní spojení: [REDACTED]
č. účtu: [REDACTED]
(dále jen „objednatel“) na straně jedné

Zástupce objednatele odpovědný ve věcech technických a veškerých činnostech vyplývajících z plné moci KUKHK – 1808/INV/2021 ze dne 14.01.2021:

ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s.

Kutnohorská 59, 500 04 Hradec Králové

IČO: 275 02 988

DIČ: CZ27502988

osoba pověřená jednat jménem zástupce ve věcech technických:
[REDACTED]

a

- (2) AFRY CZ s.r.o.
Sídlo: Magistrů 1275/13, 140 00 Praha 4 - Michle
IČ: 453 06 605
DIČ: CZ45306605
Zastoupený/jednající Ing. Petrem Košanem, jednatelem
zapsaný u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 8073
bankovní spojení: [REDACTED]
(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé

Uzavřené v souladu s ustanovením §2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. Občanského zákoníku v platném znění (dále je „občanský zákoník“) na:

**Vypracování projektové dokumentace ve stupni dokumentace pro vydání územního rozhodnutí (DUR) + dokumentace pro vydání stavebního povolení (DSP) + dokumentace pro provádění stavby (PDPS), soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr včetně jeho ocenění a výkon autorského dozoru stavební akce
„II/502 Jičín – ulice Poděbradova a Ruská“**

Na základě vzájemných dohod ve smyslu Evidenčního listu změny stavby č. 5, který je přílohou a nedílnou součástí tohoto dodatku, sjednaly smluvní strany následující změny výše uvedené smlouvy o dílo:

Číslo stavby: 33121

- 1) Cena díla, jak byla původně rozepsána ve Smlouvě o dílo, Souhrnu smluvních dohod, ve smyslu článku II. Obsah smlouvy o dílo odst. 1 písm. c) a ve smyslu Dodatků č. 1 – 4, se tedy tímto Dodatkem č. 5 mění takto:

Nábidková cena bez DPH dle Smlouvy o dílo ze dne 13.01.2015	1.060.000 Kč
Navýšení ceny dle Dodatku č. 3	93.140 Kč
Navýšení ceny dle Dodatku č. 4	120.000 Kč
Navýšení ceny dle Dodatku č. 5	190.000 Kč
Cena celkem bez DPH	1.463.140 Kč
DPH (21%)	307.259,40 Kč
Cena celkem včetně DPH	1.770.399,40 Kč

- 2) Mění se Zvláštní obchodní podmínky (ZOP-D) následujícím způsobem:

Upravuje se ujednání 22.1

Zahájení služeb – dnem účinnosti smlouvy o dílo.

Termín nebo lhůta pro dokončení – 210 dní od nabytí právní moci územního rozhodnutí

Dílčí termíny nebo lhůty pro dokončení částí díla:

Popis části díla	Termín (lhůta) dokončení
Koncept dokumentace pro územní rozhodnutí (DUR)	180 dní od podpisu smlouvy
Dokumentace pro územní rozhodnutí (DUR)	do 30. 6. 2016
Aktualizace dokumentace pro územní rozhodnutí	3 měsíce od nabytí účinnosti Dodatku č. 3
Dokumentace pro stavební povolení (DSP) – koncept PD bez vyjádření DOSS	do 31.12.2022
Zajištění vyjádření DOSS a čistopis DSP	do 30.04.2023
Čistopis PDPS	do 2 měsíců od vydání stavebního povolení
Aktualizace modelu dopravních intenzit	do 18. října 2019
Aktualizace hlukové studie	do 8. listopadu 2019
Autorský dozor	Při realizaci stavby - kolaudace

Upravuje se v Příloze A. – Rozsah služeb ujednání:

Dělení díla a dílčí termíny:

Popis části díla	Termín (lhůta) dokončení
Koncept dokumentace pro územní rozhodnutí (DUR)	180 dní od podpisu smlouvy
Dokumentace pro územní rozhodnutí (DUR)	do 30. 6. 2016
Aktualizace dokumentace pro územní rozhodnutí	3 měsíce od nabytí účinnosti Dodatku č. 3
Dokumentace pro stavební povolení (DSP) – koncept PD bez vyjádření DOSS	do 31.12.2022
Zajištění vyjádření DOSS a čistopis DSP	do 30.04.2023
Čistopis PDPS	do 2 měsíců od vydání stavebního povolení

Číslo stavby: 33121

Popis části díla	Termín (lhůta) dokončení
Aktualizace modelu dopravních intenzit	do 18. října 2019
Aktualizace hlukové studie	do 8. listopadu 2019
Autorský dozor	Při realizaci stavby - kolaudace

Ostatní ustanovení Smlouvy, nedotčená tímto dodatkem, zůstávají v platnosti beze změny.

Dodatek je vyhotoven v šesti stejnopisech, z nichž Objednatel obdrží čtyři vyhotovení a Zhotovitel obdrží dvě vyhotovení.

Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran. Účinností tento dodatek nabývá dnem uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Předmětná Smlouva se mění dnem účinnosti tohoto dodatku.

Tento dodatek je uzavírán na základě rozhodnutí hejtmána Královéhradeckého kraje učiněného v souladu s usnesením Rady Královéhradeckého kraje č. RK/13/514/2022 ze dne 28.03.2022.

V Hradci Králové dne 25. 08. 2022

V Praze dne 29 -07- 2022

Objednatel
Mgr. Martin Červíček
hejtman

Zhotovitel
Ing. Petr Košan
jednatel

EVIDENČNÍ LIST ZMĚNY PD

Číslo změny:

5

Číslo stavby/JU:

33121

Název akce:

Vypracování projektové dokumentace ve stupni dokumentace pro vydání územního rozhodnutí (DUR) + dokumentace pro vydání stavebního povolení (DSP) + dokumentace pro provádění stavby (PDPS), soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr včetně jeho ocenění a výkon autorského dozoru stavební akce II/502 Jičín - ulice Poděbradova a Ruská

Objednatel:

Královéhradecký Kraj, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové, IČ 70889546

Zástupce objednatele:

ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s., Kutnohorská 59, 500 04 Hradec Králové, IČ 27502988

Zhotovitel:

AFRY CZ s.r.o., Magistrů 1275/13, 140 00 Praha 4, IČO 45306605

Datum uzavření Smlouvy o dílo:

13.01.2015

Datum uzavření posledního Dodatku a jeho označení:

10.10.2019, Dodatek č. 4

Popis a zdůvodnění změny:

Původní termín odevzdání dokumentace pro stavební povolení a dokumentace pro provádění stavby byl vázán na nabytí právní moci územního rozhodnutí. Územní rozhodnutí nabylo právní moci dne 6.1.2022, ale informace o tomto nabytí právní moci byla Stavebním úřadem předána objednateli až 22.03.2022 tj. se zpožděním 75 dní. Objednatel byl tato informace předána zpracovateli PD obratem, nicméně zdržení na SÚ významným způsobem ovlivnilo možnost plnění smluvních termínů. Zároveň, s ohledem na dobu projednávání PD pro ÚR, došlo k dalším nárokům na zpracování PD ze strany dotčených orgánů státní správy, které mohou mít významný vliv na finální podobu projektové dokumentace.

Jedním z těchto požadavků, který vyplynul z předjednání s Krajskou hygienickou stanicí, je zpracování aktualizace hlukové studie s novým sčítáním dopravy. Toto sčítání je možné provést v období mimo letní prázdniny a vzhledem ke skutečnosti, že se jedná o neočekávaný požadavek, bude možné provést požadované sčítání až v září tohoto roku. Případné změny projektové dokumentace, které vyplynou z aktualizace hlukové studie, bude možné zpracovat až v období říjen – prosinec roku 2022. Projektová dokumentace bude průběžně projednávána se všemi dotčenými orgány státní správy a správci technické infrastruktury, nicméně zajištění oficiálních vyjádření bude možné až po dokončení konceptu projektové dokumentace v období leden – duben roku 2023.

S ohledem na dobu získání územního rozhodnutí došlo v ulicích Ruská a Poděbradova k několika stavebním úpravám, které je nutné opětovně geodeticky zaměřit a změny zpracovat do projektové dokumentace tak, aby dokumentace pro stavební povolení reflektovala stávající stav v zájmovém území. Jedná se například o vysazené chodníkové plochy u základní školy, stavební úprava ulice nábr. Kpt. Jaroše a nově realizované rodinné domy.

Ceny uvedeny c Kč bez DPH:

Cena dle SoD:	Cena dle posledního dodatku:	Méněpráce:	Vícepráce:	Nová cena po změně:
1 060 000,00 Kč	1 273 140,00 Kč	0,00 Kč	190 000,00 Kč	1 463 140,00 Kč

Termíny:

Popis částí Díla	Termín dle SoD nebo posledního dodatku:	Termíny po změně:
Koncept dokumentace pro územní rozhodnutí (DUR)	180 dní od podpisu smlouvy	180 dní od podpisu smlouvy
Dokumentace pro územní rozhodnutí (DUR)	do 30.6.2016	do 30.6.2016
Aktualizace dokumentace pro územní rozhodnutí	3 měsíce od nabytí účinnosti Dodatku č.3	3 měsíce od nabytí účinnosti Dodatku č.3
Dokumentace pro stavební povolení (DSP) - koncept PD bez vyjádření DOSS	210 dní od nabytí právní moci územního rozhodnutí	do 31.12.2022

Zajištění vyjádření DOSS a čístopis DSP		do 30.4.2023
Vydání čístopisu PDPS		do 2 měsíců od vydání stavebního povolení
Aktualizace modelu dopravních intenzit	do 18. října 2019	do 18. října 2019
Aktualizace hlukové studie	do 8. listopadu 2019	do 8. listopadu 2019
Autorský dozor	při realizaci stavby - kolaudace	při realizaci stavby - kolaudace

Přílohy evidenčního listu :

1.	Žádost dodavatele o dodatek

Odsouhlasení změny :

	Název firmy :	Jméno a příjmení :	Datum :	Podpis :
Zástupce objednatele:	ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s.			
Zástupce objednatele:	ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s.			

**Vypracování projektové dokumentace ve stupni dokumentace pro vydání územního rozhodnutí (DUR) + dokumentace pro vydání stavebního povolení (DSP) + dokumentace pro provádění stavby (PDPS), soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr včetně jeho ocenění a výkon autorského dozoru stavební akce
„II/502 Jičín - ulice Poděbradova a Ruská“**

Rekapitulace pro objednatele č. 1 Královéhradecký kraj

ČÁST	NÁZEV	CENA CELKEM DLE SOD BEZ DPH	Změna č. 1		Změna č. 2		Změna č. 3		Změna č. 4		Změna č. 5		CENA CELKEM BEZ DPH
			Vícepráce	Méněpráce	Vícepráce	Méněpráce	Vícepráce	Méněpráce	Vícepráce	Méněpráce	Vícepráce	Méněpráce	
a.	Zaměření ve 3D	20 000,00	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	35 000,00 Kč	0,00 Kč	55 000,00 Kč
b.	Geologický a geotechnický průzkum	40 000,00	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	40 000,00 Kč
c.	DUR - dokumentace pro vydání územního rozhodnutí	400 000,00	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	400 000,00 Kč
d.	DSP - dokumentace pro vydání stavebního povolení	430 000,00	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	430 000,00 Kč
e.	PDPS - dokumentace pro provádění stavby	50 000,00	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	50 000,00 Kč
f.	Úpravy dokumentace DUR - dokumentace pro vydání územního rozhodnutí vč. dokladové části	0,00	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	93 140,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	93 140,00 Kč
g.	Vypracování aktualizace hlukové studie	0,00	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	120 000,00 Kč	0,00 Kč	50 000,00 Kč	0,00 Kč	170 000,00 Kč
h.	Nové sčítání dopravy a aktualizace dopravního modelu	0,00	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	105 000,00 Kč	0,00 Kč	105 000,00 Kč
Cena za vypracování projektové dokumentace		940 000,00	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	93 140,00 Kč	0,00 Kč	120 000,00 Kč	0,00 Kč	190 000,00 Kč	0,00 Kč	1 343 140,00 Kč
Cena za výkon autorského dozoru 300 hod x 400 Kč/hod		120 000,00	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	120 000,00 Kč
NABÍDKOVÁ CENA CELKEM bez DPH		1 060 000,00	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	93 140,00 Kč	0,00 Kč	120 000,00 Kč	0,00 Kč	190 000,00 Kč	0,00 Kč	1 463 140,00 Kč
DPH (21%)		222 600,00	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	19 559,40 Kč	0,00 Kč	25 200,00 Kč	0,00 Kč	39 900,00 Kč	0,00 Kč	307 259,40 Kč
NABÍDKOVÁ CENA CELKEM vč. DPH		1 282 600,00	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	112 699,40 Kč	0,00 Kč	145 200,00 Kč	0,00 Kč	229 900,00 Kč	0,00 Kč	1 770 399,40 Kč

Datum:
22. 7. 2022

Vaše značka:

Naše značka:

Odpovědná osoba / telefon:

Číslo projektu:

15-5-009

Adresa:

Údržba silnic Královéhradeckého kraje a.s.

Kutnohorská 59

500 04 Hradec Králové

Žádost o dodatek k SoD na akci „II/502 Jičín – ulice Poděbradova a Ruská“

Vážený pane náměstků,

na základě smlouvy o dílo ze dne 13. 1. 2015 ve znění dodatků č. 1-4 na stavební akci „Vypracování projektové dokumentace ve stupni dokumentace pro vydání územního rozhodnutí (DUR) + dokumentace pro vydání stavebního povolení (DSP) + dokumentace pro provádění stavby (PDPS), soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr včetně jeho ocenění a výkon autorského dozoru stavební akce II/502 Jičín – ulice Poděbradova a Ruská“ a jako nástupnická organizace firma AF-CITYPLAN s.r.o., na kterou přešly veškeré závazky vyplývající z předmětné smlouvy, se na vás obracíme s žádostí o posun termínu zajištění dokumentace pro stavební povolení (DSP) a dokumentace pro provádění stavby (PDPS) a zároveň Vás žádáme o odsouhlasení navýšení finančního plnění dle Rekapitulace nabídkové ceny..

Aktuální smluvní termíny dle ujednání 22.1 dle dodatku č. 4

Zahájení služeb – dnem účinnosti smlouvy o dílo.

Termín nebo lhůta pro dokončení – 210 dní od nabytí právní moci územního rozhodnutí

Dílčí termíny nebo lhůty pro dokončení částí díla:

Popis části díla	Termín (lhůta) dokončení
Koncept dokumentace pro územní rozhodnutí (DUR)	180 dní od podpisu smlouvy
Dokumentace pro územní rozhodnutí (DUR)	Do 30. 6. 2016
Aktualizace dokumentace pro územní rozhodnutí	3 měsíce od nabytí účinnosti Dodatku č.3
Dokumentace pro stavební povolení (DSP) a dokumentace pro provádění stavby (PDPS)	210 dní od nabytí právní moci územního rozhodnutí
Aktualizace modelu dopravních intenzit	do 18. října 2019
Aktualizace hlukové studie	do 8. listopadu 2019
Autorský dozor	Při realizaci stavby - kolaudace

S ohledem na nové skutečnosti, žádáme o úpravu smluvních termínů:

Popis části díla	Termín (lhůta) dokončení
Koncept dokumentace pro územní rozhodnutí (DUR)	180 dní od podpisu smlouvy
Dokumentace pro územní rozhodnutí (DUR)	Do 30. 6. 2016
Aktualizace dokumentace pro územní rozhodnutí	3 měsíce od nabytí účinnosti Dodatku č.3
Dokumentace pro stavební povolení (DSP) – koncept PD bez vyjádření DOSS	Do 31.12.2022
Zajištění vyjádření DOSS a čístopis DSP	Do 30.04.2023
Vydání čístopisu PDPS	Do 2 měsíců od vydání stavebního povolení
Aktualizace modelu dopravních intenzit	do 18. října 2019
Aktualizace hlukové studie	do 8. listopadu 2019
Autorský dozor	Při realizaci stavby – kolaudace

Aktuální Rekapitulace nabídkové ceny dle dodatku č.4

Rekapitulace nabídkové ceny musí být provedena podle jednotlivých objednatelů samostatně

Rekapitulace pro objednatele č. 1 Královéhradecký kraj

ČÁST	NÁZEV	CENA BEZ DPH
a.	Zaměření ve 3D	20 000,00
b.	Geologický a geotechnický průzkum	40 000,00
c.	DUR - dokumentace pro vydání územního rozhodnutí	400 000,00
d.	DSP - dokumentace pro vydání stavebního povolení	430 000,00
e.	PDPS - dokumentace pro provádění stavby	50 000,00
f.	Úpravy dokumentace DUR - dokumentace pro vydání územního rozhodnutí vč. dokladové části	93 140,00
g.	Vypracování aktualizace hlukové studie	120 000,00
Cena za vypracování projektové dokumentace		1 153 140,00
Cena za výkon autorského dozoru 300 hod x 400 Kč/hod		120 000,00
NABÍDKOVÁ CENA CELKEM bez DPH		1 273 140,00
DPH (21%)		267 359,40
NABÍDKOVÁ CENA CELKEM vč. DPH		1 540 499,40

S ohledem na nové skutečnosti, žádáme o úpravu smluvní ceny:

Rekapitulace nabídkové ceny

rekapitulace nabídkové ceny musí být provedena podle jednotlivých objednatelů samostatně

Rekapitulace pro objednatele č. 1 Královéhradecký kraj

ČÁST	NÁZEV	CENA BEZ DPH
a.	Zaměření ve 3D	20 000,00
b.	Geologický a geotechnický průzkum	40 000,00
c.	DUR - dokumentace pro vydání územního rozhodnutí	400 000,00
d.	DSP - dokumentace pro vydání stavebního povolení	430 000,00
e.	PDPS - dokumentace pro provádění stavby	50 000,00
f.	Úpravy dokumentace DUR - dokumentace pro vydání územního rozhodnutí vč. dokladové části	93 140,00
g.	Vypracování aktualizace hlukové studie	120 000,00
h.	Nové sčítání dopravy a aktualizace dopravního modelu	105 000,00
ch.	Opětovná aktualizace hlukové studie	50 000,00
i.	Aktualizace geodetického zaměření	35 000,00
Cena za vypracování projektové dokumentace		1 343 140,00
Cena za výkon autorského dozoru 300 hod x 400 Kč/hod		120 000,00
NABÍDKOVÁ CENA CELKEM bez DPH		1 463 140,00
DPH (21%)		307 259,40
NABÍDKOVÁ CENA CELKEM vč. DPH		1 770 399,40

Zdůvodnění žádosti o dodatek a navýšení ceny

Původní termín odevzdání dokumentace pro stavební povolení a dokumentace pro provádění stavby byl vázán na nabytí právní moci územního rozhodnutí. Územní rozhodnutí nabylo právní moci dne 6.1.2022, ale informace o tomto nabytí právní moci byla Stavebním úřadem předána objednateli až 22.03.2022 tj. se zpožděním 75 dní. Objednatel byl tato informace předána zpracovateli PD obratem, nicméně zdržení na SÚ významným způsobem ovlivnilo možnost plnění smluvních termínů. Zároveň, s ohledem na dobu projednávání PD pro ÚR, došlo k dalším nárokům na zpracování PD ze strany dotčených orgánů státní správy, které mohou mít významný vliv na finální podobu projektové dokumentace.

Jedním z těchto požadavků, který vyplynul z předjednání s Krajskou hygienickou stanicí, je zpracování aktualizace hlukové studie s novým sčítáním dopravy. Toto sčítání je možné provést v období mimo letní prázdniny a vzhledem ke skutečnosti, že se jedná o neočekávaný požadavek, bude možné provést požadované sčítání až v září tohoto roku. Případné změny projektové dokumentace, které vyplynou z aktualizace hlukové studie, bude možné zpracovat až v období říjen – prosinec roku 2022. Projektová dokumentace bude průběžně projednávána se všemi dotčenými orgány státní správy a správci technické infrastruktury, nicméně zajištění oficiálních vyjádření bude možné až po dokončení konceptu projektové dokumentace v období leden – duben roku 2023.

S ohledem na dobu získání územního rozhodnutí došlo v ulicích Ruská a Poděbradova k několika stavebním úpravám, které je nutné opětovně geodeticky zaměřit a změny zpracovat do projektové dokumentace tak, aby dokumentace pro stavební povolení reflektovala stávající stav v zájmovém území. Jedná se například o vysazené chodníkové plochy u základní školy, stavební úprava ulice nábrž. Kpt. Jaroše a nově realizované rodinné domy.

Z výše uvedených důvodů Vás žádáme o uzavření dodatku na prodloužení termínu plnění části Dokumentace pro stavební povolení (DSP) a dokumentace pro provádění stavby (PDPS) a jejího rozdělení na 2 samostatné části. Zároveň Vás žádáme o navýšení ceny díla, protože veškeré práce, která budou prováděny nad rámec původního rozsahu díla, případně opakovaně s ohledem na délku trvání projektu, jsme nebyli schopni při podání nabídky předvídat a zohlednit, proto v naší nabídkové ceně nebyly tyto práce zahrnuty.

S přátelským pozdravem

ZMĚNY ZÁVAZKŮ ZE SMLOUVY

(ve smyslu § 222 zákona č. 134/2016 Sb. - Zákona o zadávání veřejných zakázek)

Název veřejné zakázky:

Vypracování projektové dokumentace ve stupni dokumentace pro vydání územního rozhodnutí (DUR) + dokumentace pro vydání stavebního povolení (DSP) + dokumentace pro provádění stavby (PDPS), soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr včetně jeho ocenění a výkon autorského dozoru stavební akce „II/502 Jičín - ulice Poděbradova a Ruská“

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI 4

Původní smluvní cena (vstupní)	1 060 000,00 Kč bez DPH		
Vyhradil si zadavatel právo na vyhrazené změny závazku (opce)?	NE		
Druh veřejné zakázky	služby nebo dodávky		
Vícepráce (k odst. 4)	+ 0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 1	ANO
Méněpráce (k odst. 4)	- 0,00 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 4)	+ 0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 2	ANO
Méněpráce (k odst. 4)	- 0,00 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 4)	+ 93 140,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 3	ANO
Méněpráce (k odst. 4)	- 0,00 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 4)	+ 0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 4	ANO
Méněpráce (k odst. 4)	- 0,00 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 4)	+ 0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 5	ANO
Méněpráce (k odst. 4)	- 0,00 Kč bez DPH		
		Dodatek č. 6	NE
Součet všech víceprací (k odst. 4)	+ 93 140,00 Kč bez DPH	POSOUZENÍ:	
Součet všech méněprací (k odst. 4)	- 0,00 Kč bez DPH		
Změna závazku ze smlouvy (absolutní hodnota)	93 140,00 Kč bez DPH	Nejedná se o podstatnou změnu závazku.	
a) $(Změna\ ZsS) \leq (limit\ nadlimitní\ VZ)$	$93\ 140\ Kč \leq 5\ 494\ 000\ Kč$		
b) $(Změna\ ZsS / Smluvní\ cena) \leq 10\ %$	$8,79\ % \leq 10,00\ %$		

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI 5

Smluvní cena	1 060 000,00 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 5)	+ 0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 1	ANO
Méněpráce (k odst. 5)	- 0,00 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 5)	+ 0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 2	ANO
Méněpráce (k odst. 5)	- 0,00 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 5)	+ 0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 3	ANO
Méněpráce (k odst. 5)	- 0,00 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 5)	+ 120 000,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 4	ANO
Méněpráce (k odst. 5)	- 0,00 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 5)	+ 190 000,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 5	ANO
Méněpráce (k odst. 5)	- 0,00 Kč bez DPH		
Součet všech víceprací (k odst. 5)	+ 310 000,00 Kč bez DPH	POSOUZENÍ:	
Součet všech méněprací (k odst. 5)	- 0,00 Kč bez DPH		
Změna závazku ze smlouvy (absolutní hodnota)	310 000,00 Kč bez DPH	Nejedná se o podstatnou změnu závazku.	

c) (Změna Zs / Smluvní cena) ≤ 50 %	29,25 % ≤ 50,00 %	změnu závazku.
-------------------------------------	-------------------	----------------

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI 6			
Smluvní cena	1 060 000,00 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 6)	+ 0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 1	ANO
Méněpráce (6) související s vícepracemi	– 0,00 Kč bez DPH		
Méněpráce (6) nesouvisející s vícepracemi	– 0,00 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 6)	+ 0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 2	ANO
Méněpráce (6) související s vícepracemi	– 0,00 Kč bez DPH		
Méněpráce (6) nesouvisející s vícepracemi	– 0,00 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 6)	+ 0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 3	ANO
Méněpráce (6) související s vícepracemi	– 0,00 Kč bez DPH		
Méněpráce (6) nesouvisející s vícepracemi	– 0,00 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 6)	+ 0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 4	ANO
Méněpráce (6) související s vícepracemi	– 0,00 Kč bez DPH		
Méněpráce (6) nesouvisející s vícepracemi	– 0,00 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 6)	+ 0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 5	ANO
Méněpráce (6) související s vícepracemi	– 0,00 Kč bez DPH		
Méněpráce (6) nesouvisející s vícepracemi	– 0,00 Kč bez DPH		
Součet všech víceprací (k odst. 6)	+ 0,00 Kč bez DPH	POSOUZENÍ:	
Součet všech méněprací (k odst. 6) souvisejících s vícepracemi	– 0,00 Kč bez DPH		
Součet všech méněprací (k odst. 6) nesouvisejících s vícepracemi	– 0,00 Kč bez DPH		
Změna závazku ze smlouvy (absolutní hodnota)	0,00 Kč bez DPH	Nejedná se o podstatnou změnu závazku.	
c) (Změna Zs / Smluvní cena) ≤ 50 %	0,00 % ≤ 50,00 %		

§ 222 - NAVÝŠENÍ = SOUHRN Z ODST. 5 A 6			
Smluvní cena	1 060 000,00 Kč bez DPH		
(5)	Všechny vícepráce (k odst. 5)	+ 310 000,00 Kč bez DPH	
	Všechny méněpráce (k odst. 5) související s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH	
(6)	Všechny vícepráce (k odst. 6)	+ 0,00 Kč bez DPH	
	Všechny méněpráce (k odst. 6) související s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH	
Navýšení - souhrn z odst. 5, 6 (vícepráce po odečtení méněprací)		310 000,00 Kč bez DPH	POSOUZENÍ: Navýšení nepřekročí 30 %.
(9)	(Navýšení / Smluvní cena) ≤ 30 %	29,25 % ≤ 30,00 %	

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI 7			
Cena původních (nahraz.) položek	0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 1	ANO
Cena nových položek	0,00 Kč bez DPH		
POSOUZENÍ:	0 Kč ≥ 0 Kč		
Rozdíl (méněpráce) (k odst. 7)	- 0,00 Kč bez DPH		
Cena původních (nahraz.) položek	0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 2	ANO
Cena nových položek	0,00 Kč bez DPH		
POSOUZENÍ:	0 Kč ≥ 0 Kč		
Rozdíl (méněpráce) (k odst. 7)	- 0,00 Kč bez DPH		

Cena původních (nahraz.) položek	0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 3	ANO
Cena nových položek	0,00 Kč bez DPH		
POSOUZENÍ:	0 Kč ≥ 0 Kč		
Rozdíl (méněpráce) (k odst. 7)	– 0,00 Kč bez DPH		
Cena původních (nahraz.) položek	0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 4	ANO
Cena nových položek	0,00 Kč bez DPH		
POSOUZENÍ:	0 Kč ≥ 0 Kč		
Rozdíl (méněpráce) (k odst. 7)	– 0,00 Kč bez DPH		
Cena původních (nahraz.) položek	0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 5	ANO
Cena nových položek	0,00 Kč bez DPH		
POSOUZENÍ:	0 Kč ≥ 0 Kč		
Rozdíl (méněpráce) (k odst. 7)	– 0,00 Kč bez DPH		
Součet všech méněprací (k odst. 7)	– 0,00 Kč bez DPH		

SOUHRNNÁ TABULKA AKTUÁLNÍHO DODATKU	
Číslo aktuálního dodatku	5
Celková hodnota všech víceprací (aktuálního dodatku)	+ 190 000,00 Kč bez DPH
Celková hodnota všech méněprací (aktuálního dodatku)	- 0,00 Kč bez DPH
Celkové navýšení smluvní ceny (aktuálního dodatku)	190 000,00 Kč bez DPH

SOUHRNNÁ TABULKA VŠECH DODATKŮ	
Původní smluvní cena (vstupní)	1 060 000,00 Kč bez DPH
Cena po navýšení z dodatku č. 1	1 060 000,00 Kč bez DPH
Cena po navýšení z dodatku č. 2	1 060 000,00 Kč bez DPH
Cena po navýšení z dodatku č. 3	1 153 140,00 Kč bez DPH
Cena po navýšení z dodatku č. 4	1 273 140,00 Kč bez DPH
Cena po navýšení z dodatku č. 5	1 463 140,00 Kč bez DPH
Současná cena se zahrnutím všech změn (bez DPH)	1 463 140,00 Kč bez DPH

Výpočet provedl/a: XXXXXXXXXX