

Dodatek č. 1

smlouvy o dílo uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v účinném znění

Smluvní strany

Objednatel	Střední průmyslová škola stavební a Obchodní akademie arch. Jana Letzela, Náchod, příspěvková organizace
IČO	066 68 275
DIČ	CZ 066 68 275
se sídlem	Pražská 931, 547 01 Náchod
zástupce	RNDr. Věra Svatošová, ředitelka

dále jako „objednatel“ a

Zhotovitel	Petr Lupoměch
	Fyzická osoba podnikající
se sídlem	592 45, Bohuňov 60
IČO	45497923
DIČ	CZ5707202006
zástupce	Petr Lupoměch
bankovní spojení	Česká Spořitelna, a.s.
číslo účtu	1622022399/0800

dále jako „zhotovitel“; objednatel a zhotovitel společně také jako „smluvní strany“

Článek 1 Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 29. 3. 2022 na základě výsledku zadávacího řízení veřejné zakázky nazvané „Snížení energetické náročnosti budovy dílen SPŠS a OA Náchod“ (dále jen „veřejná zakázka“) smlouvu o dílo (tato smlouva ve znění pozdějších změn dále jako „smlouva o dílo“ nebo „smlouva“).
2. Z důvodů uvedených ve změnových listech (ZL) č. 1 - 5, které jsou přílohou tohoto dodatku, dochází ke změně smlouvy o dílo v souladu s § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v účinném znění (dále jen „zákon“) spočívající ve změně rozsahu díla o příslušné vícepráce a méněpráce.
3. Změna závazku ze smlouvy v rozsahu víceprací a méněprací dle změnového listu č. 1 není podstatnou změnou závazku ve smyslu § 222 odst. 4 zákona.
4. Změna závazku ze smlouvy v rozsahu víceprací a méněprací dle změnových listů č. 2 – 5 není podstatnou změnou závazku ve smyslu § 222 odst. 6 zákona.

Článek 2 Předmět dodatku

1. Rozsah předmětu díla dle článku 4 a 5 smlouvy o dílo se upravuje o vícepráce a méněpráce v souladu se změnovými listy č. 1 – 5, které tvoří přílohu tohoto dodatku.

strana 1 (celkem 3)



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Operační program Životní prostředí

Projekt je spolufinancován ze zdrojů Evropské unie v rámci Operačního programu Životní prostředí.

2. Článek 7 odst. 2 smlouvy o dílo – Cena díla – se mění následujícím způsobem:

Cena za provedení díla dle článku 5 této smlouvy, v podrobném členění uvedeném v položkovém rozpočtu, jehož úplnost je zaručena, a výkazu výměr činí:

Stavební práce – cena v Kč bez DPH	11.654.692,25
Vzduchotechnika - cena v Kč bez DPH	1.230.109,60
Prostředky povinné publicity – cena v Kč bez DPH	4.000,00
Celková cena díla v Kč bez DPH	12.888.801,85
Hodnoty po změně provedené dodatkem č. 1	
Vícepráce dle dodatku č. 1 v Kč bez DPH	850.785,89
Méněpráce dle dodatku č. 1 v Kč bez DPH	258.929,85
Stavební práce – cena v Kč bez DPH	12.246.548,29
Vzduchotechnika - cena v Kč bez DPH	1.230.109,60
Prostředky povinné publicity – cena v Kč bez DPH	4.000,00
Celková cena díla v Kč bez DPH	13.480.657,89
DPH v Kč samostatně	2.830.938,16
Celková cena díla v Kč včetně DPH	16.311.596,05

3. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají tímto dodatkem nedotčena.

Článek 3
Závěrečná ustanovení

1. Otázky dodatkem výslovně neupravené se řídí právním řádem České republiky, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
2. Je-li uzavřen v listinné podobě, je tento dodatek vyhotoven v pěti stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Po uzavření dodatku dva stejnopisy obdrží zhotovitel, tři objednatel.
3. Tento dodatek nabývá platnosti podpisem smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv v souladu s § 5 a násl. zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.

strana 2 (celkem 3)



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Operační program Životní prostředí

Projekt je spolufinancován ze zdrojů Evropské unie v rámci Operačního programu Životní prostředí.

4. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek ke smlouvě přečetly a že nebyl uzavřen v tísní nebo za jednostranně nevýhodných podmínek.

Příloha č. 1 Změnové listy č. 1 – 5 včetně rozpočtů

Za objednatele v Náchodě

Za zhotovitele v Bohuňově

.....

.....

RNDr. Věra Svatošová
ředitelka

Petr Lupoměch

strana 3 (celkem 3)



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Operační program Životní prostředí

Projekt je spolufinancován ze zdrojů Evropské unie v rámci Operačního programu Životní prostředí.



OZNÁMENÍ ZMĚNY OPŽP 2014+ PO5			číslo OZ: 1 (výplně)	
Zhotovitel:	Petr Lupoměch, Bohuňov 60, 593 01 Bystřice nad Pernštejnem			
Investor:	SPŠS a OA Pražská 931, Náchod	Datum: 1. 5. 2022		
Název akce: Snížení en. náročnosti budovy dílen VOŠS a SPŠS v Náchodě				
Způsob odeslání / předání datum:		poštou	e-mailem	faxem
				osobně X
Odkazy na specifikaci: na výkresy: na rozpočtové podklady: na jinou část smlouvy:		Rozpočet ZL1		
Předmět změny: Ocelová vrata a dveře D5 a D7				
Popis a zdůvodnění změny:				
Na základě požadavku objednatele byla provedena záměna původně navržených ocelových zateplených dvoukřídlých vrat pro vstup do dílen za sekční vrata s pohonem a stejnými tepelně izolačními vlastnostmi.				
Dále byla na základě podmínky stavebního povolení doplněna mléčná folie na pozici O2.				
Během realizace bylo zjištěno, že šířka vnitřních ocelových dveří D5 a D7 omezuje manipulaci s materiálem a v budoucnu by omezovala provádění servisních prací na dodávané rekuperační jednotce. Z tohoto důvodu bylo rozhodnuto o rozšíření vnitřních ocelových dveří na pozici D5 (ze světlé šířky 1500 mm na novou světlou šířku 1740 mm) a D7 (ze světlé šířky 800 mm na novou světlou šířku 1140 mm).				
Počet připojených listů specifikací:		-		
Důvod vícepráce / méněpráce:				
Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.				
odstavec 4, § 222	odstavec 5, § 222	odstavec 6, § 222	odstavec 7, § 222	
X				
Oznámení vydává:				

Stanovisko technického dozoru stavby: **SOUHLASÍM**

Stanovisko projektanta stavby: **SOUHLASÍM**

Stanovisko energetického specialisty: **SOUHLASÍM**

Příloha: položkový rozpočet

OBCHODNÍ PROJEKT

Hradec Králové v.o.s.

Zemědělská 880, 500 03 H. K.

tel.: 495 545 024

IČO: 25297066, DIČ: CZ25297066





ZMĚNOVÝ LIST OPŽP 2014+PO5

číslo ZL: 1 (výplně)

Zhotovitel:	Petr Lupoměch, Bohuňov 60, 593 01 Bystřice nad Pernštejnem
Změnový list vystavil:	Petr Lupoměch
Datum:	1.5.2022

Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:

Předmět změny: Ocelová vrata a dveře D5 a D7

Popis a zdůvodnění změny:

Na základě požadavku objednatele byla provedena záměna původně navržených ocelových zateplených dvoukřídlých vrat pro vstup do dílen za sekční vrata s pohonem a stejnými tepelně izolačními vlastnostmi.


Dále byla na základě podmínky stavebního povolení doplněna mléčná folie na pozici O2.

Během realizace bylo zjištěno, že šířka vnitřních ocelových dveří D5 a D7 omezuje manipulaci s materiálem a v budoucnu by omezovala provádění servisních prací na dodávané rekuperační jednotce. Z tohoto důvodu bylo rozhodnuto o rozšíření vnitřních ocelových dveří na pozici D5 (ze světlé šířky 1500 mm na novou světlou šířku 1740 mm) a D7 (ze světlé šířky 800 mm na novou světlou šířku 1140 mm).

Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:
48.000,- Kč	129.022,96,- Kč
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:
81.022,96,- Kč	Změna nemá vliv na termín dokončení.

Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.

Podpis zmocněnce objednatele:



Podpis zmocněnce zhotovitele:


LUPOMĚCH
ZATEPLOVACÍ A STAVEBNÍ PRÁCE
Petr Lupoměch
Bohuňov 60, 593 01 Bystřice nad Pernštejnem
IČO: 454 97 923 DIČ: CZ5707202006
Datum: 1. 5. 2022

Datum: 1. 5. 2022

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 092021
Název: ZL1 výplně

KSO:		CC-CZ:	
Místo:		Datum:	01.05.2022
Zadavatel:		IČ:	
		DIČ:	
Zhotovitel:		IČ:	
		DIČ:	
Projektant:		IČ:	
		DIČ:	
Zpracovatel:		IČ:	
		DIČ:	
Poznámka:			

Cena bez DPH			81 022,96
	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	0,00	17 014,82
snížená	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			98 037,78

Projektant

Zpracovatel

OBCHODNÍ PROJEKT
Hradec Králové v.o.s.
Zemědělská 880, 500 03 H. K.
tel: 495 545 024
IČO: 25297066, DIČ: CZ25297066

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel



Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Za odbor ochrany ovzduší a OZE Státního fondu životního prostředí ČR:

Ověřil souvislost s realizovaným projektem (PM projektu):

Posoudil způsobilost/nezpůsobilost výdajů (ředitel OOO a OZE):

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 092021

Stavba: ZL1 výplně

Místo: Datum: 01.05.2022

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		81 022,96	98 037,78
092021	ZL1 výplně	81 022,96	98 037,78

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ZL1 výplně

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

01.05.2022

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

81 022,96

DPH základní
snížená

Základ daně

0,00

0,00

Sazba daně

21,00%

15,00%

Výše daně

0,00

0,00

Cena s DPH

v CZK

98 037,78

Projektant

Zpracovatel

OBCHODNÍ PROJEKT
Hradec Králové v.o.s.
Zemědělská 820/500 03 H. K.
TEL.: 495 545 024
IČO: 25297066, DIČ: CZ25297066

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ZL1 výplně

Místo:

Datum: 01.05.2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

81 022,96

81 022,96

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
ZL1 výplně

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Datum:

Projektant:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

81 022,96

81 022,96

1	K	741-R300	dodávka a montáž mléčného skla nebo folie ozn. O2	kpl	1,000	2 860,00	2 860,00
34	VV	76662-R16	Dodávka a montáž nových vrat dvoukřídlých	kus	-1,000	48 000,00	-48 000,00
2	K	76662-R16	Dodávka a montáž nových vrat sekčních	ks	1,000	112 834,96	112 834,96
3	K	741-R300	rozšíření ocelových dveří D5 na š.1600 a D7 na š.1000	kpl	1,000	10 000,00	10 000,00
23	K	622212051	Montáž kontaktního zateplení vnějšího ostění hl. špalety do 400 mm z polystyrenu tl do 40 mm vč.	m	13,000	160,00	2 080,00
24	M	28376438	deska z polystyrénu XPS, hrana rovná a strukturovaný povrch tl 30mm	m2	3,900	320,00	1 248,00



OZNÁMENÍ ZMĚNY OPŽP 2014+ PO5			číslo OZ: 2 (střecha)	
Zhotovitel:	Petr Lupoměch, Bohuňov 60, 593 01 Bystřice nad Pernštejnem			
Investor:	SPŠS a OA Pražská 931, Náchod	Datum: 1. 7. 2022		
Název akce: Snížení en. náročnosti budovy dílen VOŠS a SPŠS v Náchodě				
Způsob odeslání / předání datum:	poštou	e-mailem	faxem	osobně X
Odkazy na specifikaci: na výkresy: na rozpočtové podklady: na jinou část smlouvy:	Rozpočet ZL2			
Předmět změny: Podsada střešních světlíků, atika a tepelná izolace EPS 200				
Popis a zdůvodnění změny:				
Na základě doporučení výrobce byla provedena záměna podsady střešních světlíků z původně navrženého podezdění z pórobetonu na systémový ocelový žárově zinkovaný prvek.				
Nad rámec výkazu výměr bylo prováděno částečné odbourání atiky na vnitřní straně, které přesahovalo nad úroveň podkladní betonové desky střešního pláště.				
Při zpracování kladečského plánu tepelné izolace střechy byl zjištěn rozpor v množství mezi výkazem výměr a skutečností, kdy v PD chybělo 91,366 m ³ EPS 200. Toto množství bude doúčtováno dle platné SoD. Naopak ve výkazu výměr přebývalo 26,8 m ³ klínů EPS 200.				
Počet připojených listů specifikací:	-			
Důvod vícepráce / méněpráce:				
Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.				
odstavec 4, § 222	odstavec 5, § 222	odstavec 6, § 222 X	odstavec 7, § 222	
Oznámení vydává:				

Stanovisko technického dozoru stavby: **SOUHLASÍM**

Stanovisko projektanta stavby: **SOUHLASÍM**


OBCHODNÍ PROJEKT
Hradec Králové v.o.s.
Zemědělská 880, 500 03 H. K.
tel.: 495 345 024
IČO: 25297066, DIČ: CZ25297066

Stanovisko energetického specialisty: **SOUHLASÍM**



Příloha: položkový rozpočet



ZMĚNOVÝ LIST OPŽP 2014+PO5		číslo ZL: 2 (střecha)
Zhotovitel:	Petr Lupoměch, Bohuňov 60, 593 01 Bystřice nad Pernštejnem	
Změnový list vystavil:	Petr Lupoměch	
Datum:	1. 7. 2022	
Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:		
Předmět změny: Podsada střešních světlíků, atika a tepelná izolace EPS 200		
Popis a zdůvodnění změny:		
Na základě doporučení výrobce byla provedena záměna podsady střešních světlíků z původně navrženého podezdění z pórobetonu na systémový ocelový žárově zinkovaný prvek. Nad rámec výkazu výměr bylo prováděno částečné odbourání atiky na vnitřní straně, které přesahovalo nad úroveň podkladní betonové desky střešního pláště. Při zpracování kladečského plánu tepelné izolace střechy byl zjištěn rozpor v množství mezi výkazem výměr a skutečností, kdy v PD chybělo 91,366 m³ EPS 200. Toto množství bude doúčtováno dle platné SoD. Naopak ve výkazu výměr přebývalo 26,8 m³ klínů EPS 200.		
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
100.463,02,- Kč	372.678,21,- Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
272.215,19,- Kč	Změna nemá vliv na termín dokončení.	
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
	 LUPOMĚCH ZATEPLOVACÍ A STAVEBNÍ PRÁCE Petr Lupoměch Bohuňov 60, 593 01 Bystřice nad Pernštejnem IČO: 454 97 923 DIČ: CZ5707202006	
Datum: 1. 7. 2022	Datum: 1. 7. 2022	

Sířední průmyslová škola stavební
2. ročník odborné akademie arch. Jana Letzela,
účetní, příspěvková organizace
Pražská 931, 547 01 Náchod
IČ: 066 68 275, DIČ: CZ06668275
tel. 491 426 243

Za odbor ochrany ovzduší a OZE Státního fondu životního prostředí ČR:

Ověřil souvislost s realizovaným projektem (PM projektu):

Posoudil způsobilost/nezpůsobilost výdajů (ředitel OOO a OZE):

REKAPITULACE STAVBY

Kód:

Název: ZL2 střecha

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 01.07.2022

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

272 215,19

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	0,00	57165,19
DPH snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH

v

CZK

329 380,38

Projektant

Zpracovatel

OBCHODNÍ PROJEKT

Hradec Králové v.o.s.

Zemědělská 880, 500 03 H. K.

tel.: 495 545 024

IČO: 25297066, DIČ: CZ25297066

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 0

Stavba: ZL2 střecha

Místo:

Datum: 01.07.2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	-------	--------------------	------------------

Náklady z rozpočtů

272 215,19 329 380,38

092021 ZL2 střecha

272 215,19 329 380,38

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ZL2 střecha

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 01.07.2022

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

272 215,19

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

329 380,38

Projektant

Zpracovatel

OBCHODNÍ PROJEKT
Hradecký Králové v.o.s.
Zemědělská 880, 500 03 H. K.
tel.: 495 543 024
IČ: 25297066, DIČ: CZ25297066

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ZL2 střecha

Místo:

Datum: 01.07.2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

272 215,19

0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

ZL2 střecha

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Datum:

Projektant:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

272 215,19

3	VV	981511116	Demolice konstrukcí objektů z betonu a cihel - demolice zdiva	m3	4,095	2 850,00	11 670,75
			S1 (37,2+37,2+11,55+11,55)x0,12*0,35				
			celkem 7,2 t				
4	VV	997013112	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 9 m s použitím mechanizace	t	7,200	250,00	1 800,00
7	VV	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	7,200	120,00	864,00
8	VV	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	180,000	8,00	1 440,00
10	VV	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu smíšeného kód odpadu 17 09 04	t	7,200	250,00	1 800,00
2	K	7131-R100	podezdění světlíků	ks	-7,000	2 291,86	-16 043,02
3	K	7131-R100	D+M hraněný profil pozink rš. 96-550	kpl	1,000	98 365,00	98 365,00
44	M	28376143	klín izolační z pěnového polystyrenu EPS 200 spádový	m3	-26,800	3 150,00	-84 420,00
40	M	28375926R	deska EPS 200 pro trvalé zatížení v tlaku (max. 3600 kg/m2) tl 100mm	m3	91,366	2 810,00	256 738,46



OZNÁMENÍ ZMĚNY OPŽP 2014+ PO5 číslo OZ: 3 (stoupačky)

Zhotovitel: Petr Lupoměch, Bohuňov 60, 593 01 Bystřice nad Pernštejnem

Investor: SPŠS a OA Pražská 931, Náchod Datum: 5. 8. 2022

Název akce:

Snížení en. náročnosti budovy dílen VOŠS a SPŠS v Náchodě

Způsob odeslání / předání
datum:

poštou

e-mailem

faxem

osobně

Odkazy na specifikaci:
na výkresy:
na rozpočtové podklady: **Rozpočet ZL3**
na jinou část smlouvy:

Předmět změny: Stoupací potrubí dešťové kanalizace

Popis a zdůvodnění změny:

Při demontáži střešní vpusti byly za přítomnosti TDI zjištěny podstatné nedostatky stoupacího potrubí dešťové kanalizace, kdy takto netěsnila zejména ve spojích. Z tohoto důvodu zhotovitel provede jeho výměnu.

Počet připojených listů specifikací: -

Důvod vícepráce / méněpráce:

Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.

odstavec 4, § 222	odstavec 5, § 222	odstavec 6, § 222	odstavec 7, § 222
		X	

Oznámení vydává:

Stanovisko technického dozoru stavby: **SOUHLASÍM**

Stanovisko projektanta stavby: **SOUHLASÍM**


Stanovisko energetického specialisty: **SOUHLASÍM**

OBCHODNÍ PROJEKT
Hradec Králové v.o.s.
Zemědělská 880, 500 03 H. K.
tel.: 495 545 024
IČO: 25297066, DIČ: CZ25297066



Příloha: položkový rozpočet



ZMĚNOVÝ LIST OPŽP 2014+PO5		číslo ZL: 3 (stoupačky)
Zhotovitel:	Petr Lupoměch, Bohuňov 60, 593 01 Bystřice nad Pernštejnem	
Změnový list vystavil:	Petr Lupoměch	
Datum:	5. 8. 2022	
Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:		
Předmět změny: Stoupací potrubí dešťové kanalizace		
Popis a zdůvodnění změny:		
Při demontáži střešní vpusti byly za přítomnosti TDI zjištěny podstatné nedostatky stoupacího potrubí dešťové kanalizace, kdy takto netěsnila zejména ve spojích. Z tohoto důvodu zhotovitel provede jeho výměnu.		
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
0,00 ,- Kč	95.439,88,- Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
95.439,88 ,- Kč	Změna nemá vliv na termín dokončení	
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
 Střední průmyslová škola stavební a Obchodní akademie arch. Jana Lázara Náchod, příspěvková organizace Náchod 931, 547 01 Náchod IČ: 066 68 275, DIČ: CZ06668275 tel. 491 426 243	 LUPOMĚCH ZATEPLOVACÍ A STAVEBNÍ PRÁCE Petr Lupoměch Bohuňov 60, 593 01 Bystřice nad Pernštejnem IČO: 454 97 923 DIČ: CZ5707202006	
Datum: 5. 8. 2022	Datum: 5. 8. 2022	

Za odbor ochrany ovzduší a OZE Státního fondu životního prostředí ČR:

Ověřil souvislost s realizovaným projektem (PM projektu):

Posoudil způsobilost/nezpůsobilost výdajů (ředitel OOO a OZE):

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 25052022
Stavba: Stoupačky

KSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum: 05.08.2022

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:

IČ:
DIČ:

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			95 439,88
DPH základní snížená	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
	21,00%	95 439,88	20 042,37
	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			115 482,25

Projektant

Zpracovatel

OBCHODNÍ PROJEKT
Hralec Králové v.o.s.
Zemědělská 880, 500 03 H. K.
tel.: 495 545 024
IČO: 25297066, DIČ: CZ25297066

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 25052022

Stavba: Stoupačky

Místo:

Datum: 05.08.2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	-------	--------------------	------------------

Náklady z rozpočtů

95 439,88 115 482,25

25052022 Stoupačky

95 439,88 115 482,25

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stoupačky

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 05.08.2022

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

95 439,88

DPH základní
snížená

Základ daně
95 439,88
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
20 042,37
0,00

Cena s DPH

v CZK

115 482,25

Projektant

Zpracovatel

OBCHODNÍ PROJEKT
Ing. Kralové v.o.s.
Zemědělská 880, 500 03 H. K.
tel.: 495 545 024
IČ: 25297066, DIČ: CZ25297066

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stoupačky

Místo:

Datum: 05.08.2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

95 439,88

HSV - Práce a dodávky HSV	70 334,16
3 - Svislé a kompletní konstrukce	18 624,00
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	15 304,80
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	7 296,00
997 - Přesun sutě	26 120,88
998 - Přesun hmot	2 988,48
PSV - Práce a dodávky PSV	20 105,72
721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	20 105,72
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	5 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Stoupačky

Místo:

Datum: 05.08.2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

95 439,88

D HSV Práce a dodávky HSV

70 334,16

D 3 Svislé a kompletní konstrukce

18 624,00

1	K	340271021	Zazdívka otvorů v příčkách nebo stěnách pl přes 0,25 do 1 m2 tvárnici pórobetonovými tl 100 mm	m2	24,000	776,00	18 624,00	CS ÚRS 2022 01
---	---	-----------	--	----	--------	--------	-----------	----------------

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

15 304,80

2	K	613131121	Penetrační disperzní nátěr vnitřních piliřů nebo sloupů nanášený ručně	m2	24,000	90,70	2 176,80	CS ÚRS 2022 01
3	K	613142001	Potažení vnitřních piliřů nebo sloupů sklovláknitým pletivem vtačeným do tenkovrstvé hmoty	m2	24,000	312,00	7 488,00	CS ÚRS 2022 01
4	K	613321131	Potažení vnitřních piliřů nebo sloupů vápenocementovým štukem tloušťky do 3 mm	m2	24,000	235,00	5 640,00	CS ÚRS 2022 01

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

7 296,00

5	K	971033531	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 1 m2 na MVC nebo MV tl do 150 mm	m2	24,000	304,00	7 296,00	CS ÚRS 2022 01
---	---	-----------	---	----	--------	--------	----------	----------------

D 997 Přesun sutě

26 120,88

6	K	997013213	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v přes 9 do 12 m ručně	t	6,480	2 090,00	13 543,20	CS ÚRS 2022 01
7	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	6,480	286,00	1 853,28	CS ÚRS 2022 01
8	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	64,800	12,50	810,00	CS ÚRS 2022 01
9	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04	t	6,480	1 530,00	9 914,40	CS ÚRS 2022 01

D 998 Přesun hmot

2 988,48

10	K	998018002	Přesun hmot ruční pro budovy v přes 6 do 12 m	t	1,698	1 760,00	2 988,48	CS ÚRS 2022 01
----	---	-----------	---	---	-------	----------	----------	----------------

D PSV Práce a dodávky PSV

20 105,72

D 721 Zdravotnicka - vnitřní kanalizace

20 105,72

11	K	721171915	Potrubí z PP propojení potrubí DN 110	kus	8,000	443,00	3 544,00	CS ÚRS 2022 01
12	K	721173315	Potrubí kanalizační z PVC SN 4 dešťové DN 110	m	32,000	515,00	16 480,00	CS ÚRS 2022 01
13	K	998721102	Přesun hmot tonážní pro vnitřní kanalizace v objektech v přes 6 do 12 m	t	0,062	765,00	47,43	CS ÚRS 2022 01
14	K	998721181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 721 prováděný bez použití mechanizace	t	0,062	553,00	34,29	CS ÚRS 2022 01

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady

5 000,00

15	K	030001000	Zařízení staveniště	Kč	1,000	5 000,00	5 000,00	CS ÚRS 2022 01
----	---	-----------	---------------------	----	-------	----------	----------	----------------



OZNÁMENÍ ZMĚNY OPŽP 2014+ PO5

číslo OZ: 4 (ÚT,
ELEKTRO)

Zhotovitel: Petr Lupoměch, Bohuňov 60, 593 01 Bystřice nad Pernštejnem

Investor: SPŠS a OA Pražská 931, Náchod Datum: 10.8.2022

Název akce:

Snížení en. náročnosti budovy dílen VOŠS a SPŠS v Náchodě

Způsob odeslání / předání
datum:

poštou

e-mailem

faxem

Osobně
X

Odkazy na

specifikaci:

na výkresy:

na rozpočtové podklady: **Rozpočet ZL4**

na jinou část smlouvy:

Předmět změny: Přeložení rozvodů elektroinstalace a ÚT

Popis a zdůvodnění změny:

Při provádění bouracích prací pro rozvody VZT byly ve stěnách zastiženy stávající rozvody silnoproudé elektroinstalace a ústředního topení bránící osazení těchto rozvodů. Vzhledem k tomu, že se jednalo o funkční rozvody, bylo nutné provést jejich přeložení a úpravu. Dále bylo nutné z důvodu provádění vnitřního zateplení upravit zavěšení otopných těles v místnostech 1.17 a 2.06.

Počet připojených listů specifikací:

-

Důvod vícepráce / méněpráce:

Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.

odstavec 4, § 222

odstavec 5, § 222

odstavec 6, § 222

odstavec 7, § 222

X

Oznámení vydává:

Stanovisko technického dozoru stavby: **SOUHLASÍM**

Stanovisko projektanta stavby: **SOUHLASÍM**

Stanovisko energetického specialisty: **NERELEVANTNÍ**

OBCHODNÍ PROJEKT
Hradec Králové v.o.s.
Zemědělská 880, 500 03 H. K.
tel.: 495 545 024
IČO: 25297066, DIČ: CZ25297066



Příloha: položkový rozpočet



ZMĚNOVÝ LIST OPŽP 2014+PO5		číslo ZL: 4 (ÚT, ELEKTRO)
Zhotovitel:	Petr Lupoměch, Bohuňov 60, 593 01 Bystřice nad Pernštejnem	
Změnový list vystavil:	Petr Lupoměch	
Datum:	10.8.2022	
Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla: Předmět změny: Přeložení rozvodů elektroinstalace a ÚT Popis a zdůvodnění změny: Při provádění bouracích prací pro rozvody VZT byly ve stěnách zastiženy stávající rozvody silnoproudé elektroinstalace a ústředního topení bránící osazení těchto rozvodů. Vzhledem k tomu, že se jednalo o funkční rozvody, bylo nutné provést jejich přeložení a úpravu. Dále bylo nutné z důvodu provádění vnitřního zateplení upravit zavěšení otopných těles v místnostech 1.17 a 2.06.		
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
0,00 ,- Kč	61.200,00 ,- Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
61.200,00 ,- Kč	Změna nemá vliv na termín dokončení	
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
	 LUPOMĚCH ZATEPLOVACÍ A STAVEBNÍ PRÁCE Petr Lupoměch Bohuňov 60, 593 01 Bystřice nad Pernštejnem IČO: 454 97 923 DIČ: CZ5707202006	
Datum: 10.8.2022	Datum: 10.8.2022	

Sířední průmyslová škola stavební
Obchodní akademie arch. Jana Letzela,
Národní příspěvková organizace
Pražská 931, 547 01 Náchod
IČ: 066 68 275, DIČ: CZ06668275
tel. 491 426 243

Za odbor ochrany ovzduší a OZE Státního fondu životního prostředí ČR:

Ověřil souvislost s realizovaným projektem (PM projektu):

Posoudil způsobilost/nezpůsobilost výdajů (ředitel OOO a OZE):

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 25052022
Stavba: VZT, ÚT, ELEKTRO

KSO:
Místo:
Zadavatel:
Zhotovitel:
Projektant:
Zpracovatel:
Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 10.08.2022
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			61 200,00
DPH základní	Sazba daně 21,00%	Základ daně 61 200,00	Výše daně 12 852,00
snížená	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			74 052,00

Projektant

Zpracovatel

OBCHODNÍ PROJEKT
Hradec Králové v.o.s.
Zemědělská 880, 500 03 H. K.
tel: 492 545 024
IČO: 25997066, DIČ: CZ25997066

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 25052022

Stavba: VZT, ÚT, ELEKTRO

Místo:

Datum: 10.08.2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		61 200,00	74 052,00
	elektro, ÚT	61 200,00	74 052,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

VZT, ÚT, ELEKTRO

KSC

Mís

CC-CZ:

Datum:

10.08.2022

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

61 200,00

DPH

Základ daně

61 200,00

0,00

Sazba daně

21,00%

15,00%

Výše daně

12 852,00

0,00

Cena s DPH

v CZK

74 052,00

Projektant

Zpracovatel

OBCHODNÍ PROJEKT

Křídlec Králové v.o.s.

Zemědělská 880, 500 03 H. K.

tel: 495 545 024

IČO: 25297066, DIČ: CZ25297066

Dat

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Dat

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: **Elektro vs VZT**

Místo:
Zadavat
Zhotovit

Datum: 10.08.2022
Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací		61 200,00
		elektro, ÚT
elektro		61 200,00
ÚT		18 200,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

VZT, ÚT, ELEKTRO

Místo:

Datum: 10.08.2022

Zadavat

Projektant:

Zhotovit

Zpracovatel:

PČ	Typ	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

61 200,00

61 200,00

61 200,00

1		přeložení a úprava silnoproudé elektroinstalace	kpl	1,000	43 000,00	43 000,00	
2		přeložení a úprava ústředního topení	kpl	1,000	18 200,00	18 200,00	



OZNÁMENÍ ZMĚNY OPŽP 2014+ PO5

číslo OZ: 5 (špalety)

Zhotovitel: Petr Lupoměch, Bohuňov 60, 593 01 Bystřice nad Pernštejnem

Investor: SPŠS a OA Pražská 931, Náchod Datum: 10.8.2022

Název akce:

Snížení en. náročnosti budovy dílen VOŠS a SPŠS v Náchodě

Způsob odeslání / předání
datum:

poštou

e-mailem

faxem

osobně

X

Odkazy na

specifikaci:

na výkresy:

na rozpočtové podklady:

na jinou část smlouvy:

Rozpočet ZL5

Předmět změny: Změna osazení oken

Popis a zdůvodnění změny:

Na základě dohody na kontrolním dni bylo rozhodnuto o změně osazení nových oken ze stávající pozice na vnější ostění.

Tato změna s sebou nese rozšíření výměry úpravy vnitřního ostění a snížení výměry ostění vnějšího.

Počet připojených listů specifikací:

Důvod vícepráce / méněpráce:

Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.

odstavec 4, § 222

odstavec 5, § 222

odstavec 6, § 222

odstavec 7, § 222

X

Oznámení vydává:

Stanovisko technického dozoru stavby: **SOUHLASÍM**

Stanovisko projektanta stavby: **SOUHLASÍM**

Stanovisko energetického specialisty: **SOUHLASÍM**

OBCHODNÍ PROJEKT
Hradec Králové v.o.s.
Zemědělská 880, 500 03 II. K.
tel.: 495 545 024
IČO: 25297066, DIČ: CZ25297066



Příloha: položkový rozpočet



ZMĚNOVÝ LIST OPŽP 2014+PO5

číslo ZL: 5 (špalety)

Zhotovitel: Petr Lupoměch, Bohuňov 60, 593 01 Bystřice nad Pernštejnem
Změnový list vystavil: Petr Lupoměch
Datum: 10.8.2022

Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:

Předmět změny: Změna osazení oken

Popis a zdůvodnění změny:

Na základě dohody na kontrolním dni bylo rozhodnuto o změně osazení nových oken ze stávající pozice na vnější ostění.

Tato změna s sebou nese rozšíření výměry úpravy vnitřního ostění a snížení výměry ostění vnějšího.

Počet připojených listů specifikací:

Počet připojených výkresů:

Cena méněprací bez DPH:

Cena víceprací bez DPH:

110.466,83,- Kč

192.444,84,- Kč

Výsledná cena změny bez DPH:

81.978,01,- Kč

Nově sjednaná lhůta dokončení díla:

Změna nemá vliv na termín dokončení.

Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.

Podpis zmocněnce objednatele:

Podpis zmocněnce zhotovitele:

Petr Lupoměch

Bohuňov 60, 593 01 Bystřice nad Pernštejnem

IČO: 454 97 923

DIČ: CZ5707202006

Datum: 10. 8. 2022

Datum: 10. 8. 2022

Sřední průmyslová škola stavební
akademie arch. Jana Letzela,
Náchod, příspěvková organizace
Pražská 931, 547 01 Náchod
IČ: 066 68 275, DIČ: CZ06668275
tel. 491 426 243

Ověřil souvislost s realizovaným projektem (PM projektu):

Posoudil způsobilost/nezpůsobilost výdajů (ředitel OOO a OZE):

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 22072022
Stavba: Úprava špalet

KSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum: 10.08.2022

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:

IČ:
DIČ:

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

81 978,01

DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
snížená	21,00%	81 978,01	17 215,38
	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH

v CZK

99 193,39

Projektant

OBCHODNÍ PROJEKT

Zpracovatel

Hradec Králové s.o.s.
Zemědělská 880, 500 03 H. K.
tel. 495 345 024
IČO: 25297066, DIČ: CZ25297066

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 22072022

Stavba: Úprava špalet

Místo: Datum: 10.08.2022

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		81 978,01	99 193,39
01	Vícepráce	192 444,84	232 858,26
02	Méněpráce	-110 466,83	-133 664,86

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Úprava špalet

Objekt:

01 - Vícepráce

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 10.08.2022

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

192 444,84

DPH základní
snížená

Základ daně

192 444,84

0,00

Sazba daně

21,00%

15,00%

Výše daně

40 413,42

0,00

Cena s DPH

v CZK

232 858,26

Projektant

Zpracovatel

OBCHODNÍ PROJEKT

Hradec Králové v.o.s.

Zemědělská 880, 500 03 H. K.

tel.: 495 545 024

IČO: 25297066, DIČ: CZ25297066

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Úprava špalet

Objekt:

01 - Vícepráce

Místo:

Datum: 10.08.2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

192 444,84

HSV - Práce a dodávky HSV

190 019,34

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

156 137,43

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

29 128,13

997 - Přesun sutě

3 961,03

998 - Přesun hmot

792,75

PSV - Práce a dodávky PSV

2 425,50

784 - Dokončovací práce - malby a tapety

2 425,50

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Úprava špalet

Objekt:

01 - Vícepráce

Místo:

Datum: 10.08.2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

192 444,84

D HSV

Práce a dodávky HSV

190 019,34

D 6

Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

156 137,43

1	K	612131121	Penetrační disperzní nátěr vnitřních stěn nanášený ručně	m2	110,250	70,70	7 794,68	CS ÚRS 2022 02
VV					367,5*0,3			
					110,250			
2	K	622212051	Montáž kontaktního zateplení vnějšího ostění, nadpraží nebo parapetu hl. špalety do 200 mm lepením desek z polystyrenu tl do 40 mm	m	367,500	160,00	58 800,00	CS ÚRS 2022 02
VV					367,5			
3	M	28376438	deska z polystyrenu XPS, hrana rovná a strukturovaný povrch tl 30mm	m2	121,275	320,00	38 808,00	CS ÚRS 2022 02
VV					367,5*0,3*1,1			
					121,275			
4	K	622252001	Montáž profilů kontaktního zateplení lepených	m	808,775	20,00	16 175,50	CS ÚRS 2022 02
VV					404,25+404,525			
VV					Součet			
					808,775			
5	M	59051476	profil začišťovací PVC 9mm s výztužnou tkaninou pro ostění ETICS	m	404,250	35,00	14 148,75	CS ÚRS 2022 02
VV					367,5*1,1			
					404,250			
6	M	59051486	lišta rohová PVC 10/15cm s tkaninou	m	404,250	35,00	14 148,75	CS ÚRS 2022 02
VV					367,5*1,1			
					404,250			
7	K	632451024	Vyrovnávací potěr tl přes 40 do 50 mm z MC 15 provedený v pásu	m2	18,975	330,00	6 261,75	CS ÚRS 2022 02

D 9

Ostatní konstrukce a práce, bourání

29 128,13

8	K	967041112	Přisekání rovných ostění v betonu	m2	18,975	925,00	17 551,88	CS ÚRS 2022 02
VV					" odstranění podkladního betonku			
VV					1,2*0,3*22			
VV					0,9*0,3*12		7,920	
VV					1,9*0,3		3,240	
VV					0,55*0,3*9		0,570	
VV					1,2*0,3*16		1,485	
VV					Součet		5,760	
					18,975			
9	K	978036191	Otlučení (osekání) cementových omítek vnějších ploch v rozsahu přes 50 do 100 %	m2	77,175	150,00	11 576,25	CS ÚRS 2022 02
VV					" otlučení ostění a nadpraží cca 70%			
VV					367,5*0,3*0,7			
VV					Součet		77,175	
					77,175			

D 997

Přesun sutě

3 961,03

10	K	997006002	Třídění stavebního odpadu na jednotlivé druhy	t	5,111	75,00	383,33	
11	K	997013112	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 9 m s použitím mechanizace	t	5,111	250,00	1 277,75	
12	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	5,111	120,00	613,32	
13	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	51,110	8,00	408,88	
VV					5,111*10 "Přepočtené koeficientem množství			
					51,110			
14	K	997013831	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 170 904	t	5,111	250,00	1 277,75	

P

Poznámka k položce: □

Poznámka k položce: v případě že se při realizaci zjistí jiný druh odpadu, bude po odsouhlasení účtováno dle skutečnosti

D 998

Přesun hmot

792,75

15	K	998017002	Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v do 12 m	t	3,171	250,00	792,75	
----	---	-----------	---	---	-------	--------	--------	--

D PSV

Práce a dodávky PSV

2 425,50

D 784

Dokončovací práce - malby a tapety

2 425,50

16	K	784181121	Hloubková jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80 m	m2	110,250	22,00	2 425,50	CS ÚRS 2022 02
----	---	-----------	---	----	---------	-------	----------	----------------

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Úprava špalet

Objekt:

02 - Měněpráce

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 10.08.2022

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

-110 466,83

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	-110 466,83	21,00%	-23 198,03
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

-133 664,86

Projektant

Zpracovatel

BECHOVNÝ PROJEKT
Hradec Králové v.o.s.
Česká 10, 500 03 H. K.
602 405 545 024
25090996, DIČ: CZ25297066

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Úprava špalet

Objekt:

02 - Měněpráce

Místo:

Datum: 10.08.2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

-110 466,83

HSV - Práce a dodávky HSV

-110 466,83

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

-110 466,83

998 - Přesun hmot

-137,75

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Úprava špalet

Objekt:

02 - Méněpráce

Místo:

Datum: 10.08.2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

-110 466,83

D HSV

Práce a dodávky HSV

-110 466,83

D 6

Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

-110 466,83

6	K	619995001	Začištění omítek kolem oken, dveří, podlah nebo obkladů	m	-367,500	250,00	-91 875,00	
---	---	-----------	---	---	----------	--------	------------	--

23	K	622212051	Montáž kontaktního zateplení vnějšího ostění hl. špalety do 400 mm z polystyrenu tl do 40 mm vč. systémových lišt	m	-61,350	160,00	-9 816,00	CS ÚRS 2021 02
----	---	-----------	---	---	---------	--------	-----------	----------------

VV		parapety						
VV		1,2*38			45,600			
VV		0,9*12			10,800			
VV		0,55*9			4,950			
VV		Součet			61,350			

24	M	28376438	deska z polystyrénu XPS, hrana rovná a strukturovaný povrch tl 30mm	m2	-26,994	320,00	-8 638,08	CS ÚRS 2021 02
----	---	----------	---	----	---------	--------	-----------	----------------

D 998

Přesun hmot

-137,75

25	K	998017002	Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v do 12 m	t	-0,551	250,00	-137,75	
----	---	-----------	---	---	--------	--------	---------	--