

DODATEK č. 2
ke Smlouvě o dílo ze dne 14. 2. 2014 ve znění dodatku č. 1
(dále jen „Dodatek“)

MEZI:

(1) **Královéhradecký kraj**

Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové

IČ: 708 89 546

DIČ: CZ70889546

zastoupený hejtnanem Bc. Lubomírem Francem

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové,

č. účtu: 43-1430860267/0100

(dále jen „Objednatel“) na jedné straně

a

(2) **EUROVIA CS, a.s.**

Národní 138/10, Nové Město, 110 00 Praha 1

IČ: 452 74 924

DIČ: CZ45274924

zastoupený Ing. Michalem Šumpíkem, ředitelem závodu Čechy východ, dle plné moci

zapsaný Městský soud Praha, oddíl B, vložka 1561

bankovní spojení: Komerční banka Praha, a.s.

č. účtu: 0141370152/0100

(dále jen „Zhotovitel“) na straně druhé

na zhotovení díla „**II/567 Rtyně – Zbečnick – Hronov včetně mostu**“.

Na základě vzájemných dohod ve smyslu Evidenčního listu změny stavby č. 5 sjednaly smluvní strany následující změny výše uvedené smlouvy o dílo:

1) V Souhrnu smluvních dohod v článku **I. Základní ustanovení** odst. 1 zní takto:

1. Objednatel přijímá nabídku Zhotovitele na provedení a dokončení stavby „**II/567 Rtyně – Zbečnick – Hronov včetně mostu**“, včetně změny č. 1 – 5 v dané lokalitě a určené lhůtě, specifikovaných v dokumentech v článku II. této Smlouvy (dále jen „Dílo“ nebo „Stavba“) a zároveň se zavazuje za zhotovení Díla zaplatit cenu ve výši **52 709 565,17 Kč vč. DPH** (slovy padesátdvamiliónůsedmsetdevěttisícpětšedesátpět Korun českých sedmnáct haléřů) v souladu se zněním nabídky (bod c článku II. Smlouvy).

2) Cena díla, jak byla původně rozepsána v Dopisu nabídky ve smyslu článku II. Obsah Smlouvy o dílo odst. 1 písm. (c), a posléze aktualizována předchozím dodatkem se tedy tímto dodatkem mění takto:

Cena bez DPH	43 561 624,11 korun českých
DPH (21%)	9 147 941,06 korun českých
Cena celkem	52 709 565,17 korun českých

3) Oceněný soupis prací SO 103.1 ve smyslu článku II. Obsah Smlouvy o dílo odst. 1 písm. (j) Související dokumenty se nahrazuje novým soupisem dle sjednané změny včetně tabulky rekapitulace nabídkové ceny. Tabulka rekapitulace nabídkové ceny a nový oceněný soupis prací SO 103.1 je přílohou a nedílnou součástí tohoto dodatku.

4) Mění se dále následující termíny takto:

Název článku	Článek	Údaje
Datum zahájení prací		31. 3. 2014
Přerušování stavby		1. 9. – 14. 9. 2014
Termín dokončení prací		23. 11. 2014
Termín pro dokončení stavby (6 týdnů po termínu dokončení prací)	1.1.3.3	4. 1. 2015
Doba realizace stavby (bez přerušování)		32 týdnů + 6 týdnů

5) Harmonogram postupu výstavby ve smyslu článku II. Obsah Smlouvy o dílo odst. 1 písm. (j) Související dokumenty se nahrazuje novým harmonogramem postupu výstavby dle sjednaných změn. Aktualizovaný harmonogram postupu výstavby je přílohou a nedílnou součástí tohoto dodatku.


Ostatní ustanovení smlouvy, nedotčená tímto dodatkem, zůstávají v platnosti beze změny.

Dodatek je vyhotoven v sedmi stejnopisech, z nichž Objednatel obdrží pět vyhotovení a Zhotovitel obdrží dvě vyhotovení.


Tento dodatek nabývá účinnosti a předmětná smlouva se mění dnem podpisu tohoto dodatku druhou podepisující stranou.

Dodatek je uzavřen na základě usnesení Rady Královéhradeckého kraje ze dne 6. 10. 2014.

V Hradci Králové dne - 7 -10- 2014
Objednatel


Bc. Lubomír Franc
hejtman

V Hradci Králové dne
Zhotovitel


Ing. Michal Šumpík
ředitel závodu

 **EUROVIA**
VINCI

EUROVIA CS, a.s.
odštěpný závod oblast Čechy střed
závod Čechy východ
Piletická 498, CZ-503 41 Hradec Králové
IČ: 45274924, DIČ: CZ45274924

Královéhradecký kraj
ve složení v
Hradci Králové
15



Název stavby:
" II/567 Rtyně - Zbečnick - Hronov včetně mostu "

Rekapitulace ceny

OBJEKT	NÁZEV	NABÍDKOVÁ CENA BEZ DPH (bez zaokrouhlení)		ZMĚNA Č. 1		ZMĚNA Č. 2		ZMĚNA Č. 3		ZMĚNA Č. 4		ZMĚNA Č. 5		CENA CELKEM BEZ DPH
		vícepráce	méněpráce	vícepráce	méněpráce	vícepráce	méněpráce	vícepráce	méněpráce	vícepráce	méněpráce	vícepráce	méněpráce	
SO 010	Všeobecné a předběžné položky		1 195 500,00											1 195 500,00
SO 103.1	Zbečnick – průtah komunikace	95 547,30	54 898,13	496 583,33	0,00					327 237,43	0,00	1 730 426,93	0,00	38 942 355,89
SO 103.2	Oprava objektu na Zbečnickém potoce		713 512,58					46 389,61	0,00					759 902,19
	Most ev.č. 567-004 Zbečnick, rekonstrukce													0,00
SO 001	Všeobecné a předběžné položky		305 000,00											305 000,00
SO 111	Dopravní opatření		37 000,00											37 000,00
SO 201	Rekonstrukce mostu ev.č.567-004		2 012 847,63					58 476,25	0,00					2 071 323,88
SO 501	Přeložka stl.plynovodu		250 542,15											250 542,15
	CENA CELKEM bez DPH	95 547,30	54 898,13	496 583,33	0,00	104 865,86	0,00	104 865,86	0,00	327 237,43	0,00	1 730 426,93	0,00	43 561 624,11
	DPH 21%	20 064,93	11 528,61	104 282,50	0,00	22 021,83	0,00	22 021,83	0,00	68 719,86	0,00	363 389,66	0,00	9 147 941,06
	CENA CELKEM	115 612,233	66 426,737	600 865,829	0,000	126 887,691	0,000	126 887,691	0,000	395 957,290	0,000	2 093 816,585	0,000	52 709 565,173

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba : 296dodatek5 - Dešťová kanalizace stoky S2 ve Zbečnicku
 číslo a název SO: SO 01 - II/567 Zbečnick - průtah s rozpadem
 číslo a název rozpočtu: 2 - SO 01 Dešťová kanalizace stoky S2 ve Zbečnicku

Poř. č. pol.	Kód položky	Varianta položky	Název položky	Jednotka	Počet jednotek	CENA		cena s t=0,8346
						jednotková	celkem	
1	2	3	4	5	6	7	8	
1			Zemní práce					
1	119001401		Dočasné zajištění potrubí ocelového nebo litinového DN do 200	M	7,200	185,00	1 332,00	1 332,00
2	119001412		Dočasné zajištění potrubí betonového, ŽB nebo kameninového DN do 500	M	12,000	291,00	3 492,00	3 492,00
3	119001421		Dočasné zajištění kabelů a kabelových trati ze 3 volně ložených kabelů	M	16,800	176,29	2 961,67	2 471,81
4	120001101		Příplatek za zřízení výkopů v blízkosti podzemního vedení	m3	79,200	278,06	22 022,35	18 379,85
5	132201202		Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 1000 m3	m3	199,850	191,53	38 277,27	31 946,21
6	132201209		Příplatek za lepičnost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3	m3	199,900	16,50	3 298,35	3 298,35
7	132301202		Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 objemu do 1000 m3	m3	199,900	402,18	80 395,78	67 098,32
8	132301112		Příplatek za lepičnost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4	m3	199,900	36,20	7 236,38	7 236,38
9	151831112		Osazení a odsíranění pažičního boxu lehkého hl výkopu do 3 m š do 2 m	m2	693,600	168,09	116 587,22	97 303,69
10	161101101		Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m	m3	199,875	90,10	18 008,74	18 008,74
11	162701105		Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4	m3	399,700	70,00	27 979,00	27 979,00
12	162701109		Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	799,400	6,30	5 036,22	5 036,22
13	171201201		Uložení sypání na skládky	m3	399,700	12,00	4 796,40	4 796,40
14	171201211		Příplatek za uložení odpadu ze sypání na skládce (skládkovné)	t	719,460	25,00	17 986,50	17 986,50
15	174101101a		Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypáním se ztuhnutím, v komunikaci	m3	152,200	62,20	9 466,84	9 466,84
16	583312000		kamenivo těžené zásypový materiál	t	258,740	270,00	69 859,80	69 859,80
17	175101101		Obsypání potrubí bez prohození sypání z hornin tř. 1 až 4 uloženým do 3 m od kraje výkopu	m3	172,800	242,00	41 817,60	41 817,60
18	583373310		šterkopísek frakce 0-22	t	293,760	235,00	69 033,60	69 033,60
2			Zakládání					
19	210800626a		Folie signální perforovaná šedá š. 25 cm, D+M	M	262,400	5,00	1 312,00	1 312,00
20	212752212		Trativod z drenážních trubek plastových flexibilních D do 100 mm včetně lože otevřený výkop	M	262,400	136,63	35 851,71	29 921,84
3			Svislé a kompletní konstrukce					
21	356315114		Bourání stoky kompletní nebo otvorů z prostého betonu plochy do 4 m2	M3	3,600	2 514,88	9 053,57	7 566,11
22	359901111		Vyčištění stok	M	262,400	22,64	5 940,74	4 958,14
4			Vodorovné konstrukce					
23	451573111		Lože pod potrubí otevřený výkop ze šterkopísku	m3	44,400	643,00	28 549,20	28 549,20
24	592241750		prstenec betonový vyrovnávací TBW-Q 625/60/120 62,5x6x12 cm	KUS	3,000	269,00	807,00	673,52

25	592241760		prstavec betonový vyrovnávací TBW-Q 62,5/80/120 62,5x8x12 cm	KUS	5,000	299,00	1 495,00	1 247,73	
26	452112111		Osazení betonových prstenců nebo rámtů v do 100 mm	KUS	8,000	113,00	904,00	904,00	
27	592241770		prstavec betonový vyrovnávací TBW-Q 62,5/100/120 62,5x10x12 cm	KUS	9,000	330,00	2 970,00	2 478,76	
28	592241780		prstavec betonový vyrovnávací TBW-Q 62,5/120/120 62,5x12x12 cm	KUS	8,000	360,00	2 880,00	2 403,65	
29	452112121		Osazení betonových prstenců nebo rámtů v do 200 mm	KUS	17,000	178,58	3 035,86	2 533,73	
6 Trubní vedení									
30	592243480a		těsnění elastometrové pro spojení šachetních dílů EMT DN 1000, D+M	KUS	17,000	171,00	2 907,00	2 426,18	
31	871350420		Montáž kanalizačního potrubí korugovaného SN 12 z polypropylenu DN 200	M	10,900	90,00	981,00	981,00	
32	871370420		Montáž kanalizačního potrubí korugovaného SN 12 z polypropylenu DN 300	M	43,000	134,00	5 762,00	5 762,00	
33	871390420		Montáž kanalizačního potrubí korugovaného SN 12 z polypropylenu DN 400	M	192,400	167,00	32 130,80	32 130,80	
34	871420420		Montáž kanalizačního potrubí korugovaného SN 12 z polypropylenu DN 500	M	16,100	238,86	3 845,65	3 209,58	
35	286147220		trubka kanalizační žebrovaná ULTRA RIB 2 DIN (PP) vnitřní průměr 200mm, dl. 5m	KUS	2,000	2 540,00	5 080,00	4 239,77	
36	286147200		trubka kanalizační žebrovaná ULTRA RIB 2 DIN (PP) vnitřní průměr 200mm, dl. 2m	KUS	1,000	1 150,00	1 150,00	959,79	
37	286147360		trubka kanalizační žebrovaná ULTRA RIB 2 DIN (PP) vnitřní průměr 500mm, dl. 2m	KUS	1,000	7 050,00	7 050,00	5 883,93	
38	286147300		trubka kanalizační žebrovaná ULTRA RIB 2 DIN (PP) vnitřní průměr 300mm, dl. 5m	KUS	9,000	5 020,00	45 180,00	37 707,23	
39	286147340		trubka kanalizační žebrovaná ULTRA RIB 2 DIN (PP) vnitřní průměr 400mm, dl. 5m	KUS	37,000	11 200,00	414 400,00	345 855,24	
40	286147380		trubka kanalizační žebrovaná ULTRA RIB 2 DIN (PP) vnitřní průměr 500mm, dl. 5m	KUS	3,000	17 000,00	51 000,00	42 564,60	
41	592243050		skruž betonová šachetní TBS-Q.1 100/25 D100x25x12 cm	KUS	6,000	1 010,00	6 060,00	5 057,68	
42	894401211		Osazení betonových dílců pro šachty skruží rovných	KUS	6,000	494,39	2 966,34	2 475,71	
43	286155020		reduktor ULTRA RIB UR-2 DIN 200/150 mm	KUS	1,000	165,00	165,00	137,71	
44	286147550		koleno 30st. URB 200mm pro potrubí kanalizační žebrované ULTRA RIB	KUS	1,000	225,00	225,00	187,79	
45	877355211		Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo z polypropylenu-systém KG 2000 jednoosé DN 200	KUS	2,000	140,00	280,00	280,00	
46	286147860		prechod na KG-hrdlo UR/KG-M 160/160mm pro potrubí kanalizační žebrované ULTRA RIB	KUS	1,000	255,00	255,00	212,82	
47	877315211		Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo z polypropylenu-systém KG 2000 jednoosé DN 150	KUS	1,000	141,89	141,89	118,42	
48	286147570		koleno 30st. URB 315mm pro potrubí kanalizační žebrované ULTRA RIB	KUS	2,000	1 550,00	3 100,00	2 587,26	
49	877375211		Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo z polypropylenu-systém KG 2000 jednoosé DN 300	KUS	2,000	252,19	504,38	420,96	
50	592243120		konus šachetní betonový TBR-Q.1 100-63/58/12 KPS 100x62,5x58 cm	KUS	5,000	2 160,00	10 800,00	9 013,68	
51	592243150		deska betonová zákrytová TZK-Q.1 100-63/17 100/63x16.5 cm	KUS	6,000	3 140,00	18 840,00	15 723,86	
52	894402211		Osazení betonových dílců pro šachty skruží přechodových	KUS	11,000	500,33	5 503,63	4 593,33	
53	592243370		dno betonové šachty kanalizační přímé TBZ-Q.1 100/60 V max. 40 100/60x40 cm	KUS	2,000	8 060,00	16 120,00	13 453,75	
54	592243380		dno betonové šachty kanalizační přímé TBZ-Q.1 100/80 V max. 50 100/80x50 cm	KUS	6,000	8 980,00	53 880,00	44 968,25	
55	592243390		dno betonové šachty kanalizační přímé TBZ-Q.1 100/100 V max. 60 100/100x60 cm	KUS	2,000	9 640,00	19 280,00	16 091,09	
56	592243390.1		dno betonové šachty kanalizační přímé TBZ-Q.1 100/733 KOM	KUS	1,000	9 640,00	9 640,00	8 045,54	
57	894403019		Osazení betonových dílců základových TBZ	KUS	11,000	5 250,00	57 750,00	48 198,15	
58	552414040		poklop šachtový s rámem DN600 třída D 400 samonivelační, plovoucí, s odvětráním, se zámkem	KUS	10,000	9 750,00	97 500,00	81 373,50	
59	899311112		Osazení poklopů s rámem hmotnosti nad 50 do 100 kg	KUS	10,000	264,51	2 645,10	2 207,60	
60	899202211		Demontáž mříží litinových včetně rámtů hmotností přes 50 do 100 kg	KUS	1,000	360,61	360,61	300,97	
61	R - 01.1.8.1		Zkouška těsnosti kanalizačního potrubí DN 200-500 mm	M	262,400	29,43	7 722,43	6 445,14	
62	R - 01.1.8.10		Přepojení stávajícího vyústění potrubí DN 150 u stoky S2.2	KPL	1,000	850,00	850,00	850,00	
63	R - 01.1.8.11		Přepojení stávajícího vyústění potrubí do DN 300 u stoky S2.1	KPL	1,000	1 500,00	1 500,00	1 500,00	

