

projektových prací vyprojektovat vstupní koridor a navazující předprostor včetně sadových a zpevněných ploch tak, aby v rámci realizace urgentního příjmu bylo finálně provedeno bez dalších budoucích úprav a provozních omezení při realizaci 2 etapy ON Náchod.

2. Předmětem dodatku č. 1 jsou níže uvedené vícepráce:

A) Přístupová hala (přístavba) hlavního vstupu před objektem B

B) Hlavní vstupní koridor v INP. pavilonu B centrálního vstupu do nemocnice zahrnující i přístup urgentního příjmu, dále zpevněné a sadové úpravy předprostoru mezi energocentrem a pavilony A, B, C, obchvatového chodníku kolem parkoviště s ozn. P1 a souvisejících úprav inženýrských sítí technického vybavení na podkladu komplexní provozně-dispoziční zjednodušené studie, řešící celkovou logistiku a přístup centrálního monobloku Oblastní nemocnice Náchod vypracované v rámci veřejné zakázky s názvem „Oblastní nemocnice Náchod – II. etapa modernizace a dostavby – projektové dokumentace“.

Kompletní zajištění inženýrské činnosti včetně všech souvisejících prací dále specifikovaných, tj. zajištění stavebního povolení stavby včetně dokladové části, soupisu stavebních prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr a položkového rozpočtu a zajištění koordinace se souběžně vznikajícím projektem s názvem Oblastní nemocnice Náchod – II. etapa modernizace a dostavby.

3. Cena za projektové vícepráce v odst. 2 písm. A): 115 000,- Kč bez DPH.

Cena za projektové vícepráce v odst. 2 písm. B): 350 000,- Kč bez DPH.

4. Celková smluvní cena se navyšuje o 465 000,- Kč bez DPH.

5. V souvislosti se změnou předmětu díla jsou prodlouženy termíny plnění uvedené v čl. 5 odst. 2 smlouvy o dílo u předání DSP a řádného podání žádosti o vydání stavebního povolení o 8 týdnů a u předání DPS a PD interiérů a vybavení, včetně zapracovaných podmínek, vyplývajících z příslušných rozhodnutí stavebního úřadu o 6 týdnů.

II.

Vymezení rozsahu změn

Článek 5 Termín plnění

Článek 5. odstavec 2 původní smlouvy o dílo se mění následovně:

2. Zhotovitel provede dílo v následujících termínech:

Termín pro zpracování a předání předmětu plnění:

Zahájení plnění:

- do 3 pracovních dnů od doručení výzvy objednatele

Dokončení plnění:

a) předání 3 návrhů dispozičního řešení nově umístěných nemocničních provozů urgentního a centrálního příjmu do 4 týdnů od zaslání výzvy objednatele k zahájení plnění (výzva č. 1).

b) předání stavebně architektonické studie do 3 týdnů ode dne odsouhlasení finálního návrhu dispozičního řešení nově umístěných nemocničních provozů urgentního a centrálního příjmu. Odsouhlasení musí být objednatelem učiněno písemnou formou, za písemnou formu se považuje i e-mail.

c) předání DSP a řádné podání žádosti o vydání stavebního povolení do 20 týdnů od předání a převzetí architektonické studie.

d) předání DPS a PD interiérů a vybavení, včetně zapracovaných podmínek, vyplývajících z příslušných rozhodnutí stavebního úřadu do 12 týdnů od vydání stavebního povolení.

Termín plnění pro autorský dozor:

Zahájení plnění:

Na základě písemné výzvy objednatele

Dokončení plnění:

po dokončení a předání všech dodávek, služeb a stavebních prací, předpokládaných příslušnou projektovou dokumentací a po kolaudaci vlastní stavby, realizované na základě zpracované PD.

Článek 6 Cena díla

Článek 6, odstavec 2 původní smlouvy o dílo se mění takto:

2. Celková cena za realizaci předmětu díla je vzhledem k dále uvedenému rozsahu dílčích částí následující:

a) cena za realizaci předmětu díla dle článku 4 odst. 2 písm. a) (zpracování stavebně architektonické studie) činí:

cena bez DPH	238 000 Kč
DPH samostatně	49 980 Kč
cena s DPH	287 980 Kč

b) cena za realizaci předmětu díla dle článku 4 odst. 2 písm. b) (zpracování DSP) činí:

cena bez DPH	800 000 Kč
DPH samostatně	168 000 Kč
cena s DPH	968 000 Kč

c) cena za realizaci předmětu díla dle článku 4 odst. 2 písm. c) (zpracování DPS a spolupráce, vč. PD interiérů a vybavení) činí:

cena bez DPH	535 000 Kč
DPH samostatně	112 350 Kč

cena s DPH **647 350 Kč**

d) cena za realizaci předmětu díla dle článku 4 odst. 2 písm. d) (**autorský dozor**) činí:

cena bez DPH **70 000 Kč**

DPH samostatně **14 700 Kč**

cena s DPH **84 700 Kč**

e) součet dílčích cen výše dle písm. a), b), c) a d):

cena celkem bez DPH 1 643 000 Kč (slovy milionšestsetčtyřicettřítisíc)

DPH samostatně **345 030 Kč (slovy třistačtyřicetpěttisícetřicet)**

cena s DPH **1 988 030 Kč (slovy miliondevětsetosmdesátosmtisícetřicet)**

III.


Ustanovení přechodná a závěrečná

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Smluvní strany souhlasí s uveřejněním dodatku v souladu s povinností stanovenou objednateli zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v účinném znění, v registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), případně dle dalších právních předpisů upravujících povinnost uveřejnění dokumentů vztahujících se k plnění díla.
2. Smluvní strany shodně prohlašují, že se seznámily s celým obsahem tohoto dodatku včetně jeho příloh a s celým obsahem tohoto dodatku souhlasí. Zároveň prohlašují, že tento dodatek uzavřely svobodně, vážně, určitě a srozumitelně, nikoliv v tísní či nápadně nevýhodných podmínkách a na důkaz tohoto připojují svoje podpisy.
3. Pokud bude tento dodatek v listinné podobě bude vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží tři vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení.
4. Smluvní strany jsou povinny zajistit, aby v případě jejich rozdělení, sloučení, jakékoliv jiné přeměně nebo převodu práv na dceřiné společnosti byl právní nástupce zavázán stejně jako smluvní strana této smlouvy a aby v takovém případě nedošlo ke zkrácení práv druhé strany.
5. O uzavření dodatku č. 1 rozhodl hejtmán Královéhradeckého kraje na základě usnesení č. RK/13/514/2022 ze dne 28. 3. 2022.

Přílohy:


- Nabídka Proxion s. r. o. ze dne 06.09.2022
- Změna závazků ze smlouvy

Za objednatele v Hradci Králové




Mgr. Martin Červíček
hejtman

Za zhotovitele v Náchodě



Ing. René Hubka
jednatel



Ing. Petr Tichý
jednatel

Královéhradecký kraj
Pivovarské náměstí 1245
500 03 Hradec Králové

V Náchodě 6. září 2022

Věc: **Cenová nabídka na vícepráce VZ s názvem: „Projektové práce + autorský dozor na akci: Realizace urgentního a centrálního příjmu Oblastní nemocnice Náchod“.**

Předmět projektových víceprací:

- A) Přístavba přístupové haly hlavního vstupu před objektem B
B) Hlavní vstupní koridor v 1NP. pavilonu B centrálního vstupu do nemocnice, zpevněné a sadové úpravy předprostorů mezi energocentrem a pavilony A, B, C včetně přístupového schodiště u energocentra, obchvatového chodníku kolem parkoviště sozn. P1, a souvisejících úprav inženýrských sítí technického vybavení dle komplexní provozně-dispoziční zjednodušené studie řešící celkovou logistiku a přístupu centrálního monobloku Oblastní nemocnice Náchod vypracované v rámci veřejné zakázky s názvem „Oblastní nemocnice Náchod – II. etapa modernizace a dostavby – projektové dokumentace“.

Předmětem nabídky pro výše uvedené vícepráce je kompletní zajištění inženýrské činnosti včetně všech souvisejících prací dále specifikovaných, tj. zajištění stavebního povolení stavby včetně dokladové části, soupisu stavebních prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr a položkového rozpočtu, zajištění koordinace se souběžně vznikajícím projektem s názvem *Oblastní nemocnice Náchod – II. etapa modernizace a dostavby*.

Cena za projektové vícepráce s. ozn. A:

- cena za realizaci předmětu projektové vícepráce zpracování DSP+DUR 50 000 Kč bez DPH, zpracování DPS 55 000 Kč bez DPH

Cena za projektové vícepráce s. ozn. B:

- cena za realizaci předmětu projektové vícepráce zpracování DSP+DUR 150 000 Kč bez DPH, zpracování DPS 180 000 Kč bez DPH

Cena za autorský dozor víceprací ozn. A 10.000Kč bez DPH; ozn.B: 20 000 Kč bez DPH

Celková cena projektových víceprací 465 000 Kč bez DPH

Termíny s ohledem na změnu předmětu díla:

- Prodloužení lhůty uvedené v čl. 5 odst. 2 smlouvy o dílo k předání DSP a řádné podání žádosti o vydání stavebního povolení o 8 týdnů;
- Prodloužení lhůty uvedené v čl. 5 odst. 2 smlouvy o dílo k předání DPS a PD interiérů a vybavení, včetně zapracovaných podmínek, vyplývajících z příslušných rozhodnutí stavebního úřadu o 6 týdnů.


René Hubka, jednatel společnosti

ZMĚNY ZÁVAZKŮ ZE SMLOUVY

(ve smyslu § 222 zákona č. 134/2016 Sb. - Zákona o zadávání veřejných zakázek)

Název veřejné zakázky:

Projektové práce + autorský dozor na akci: Realizace urgentního a centrálního příjmu Oblastní nemocnice Náchod

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI 4

Původní smluvní cena (vstupní)	1 178 000,00 Kč bez DPH		
Vyhradil si zadavatel právo na vyhrazené změny závazku (opce)?	NE		
Druh veřejné zakázky	služby nebo dodávky		
Vícepráce (k odst. 4)	+ 115 000,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 1	ANO
Méněpráce (k odst. 4)	- 0,00 Kč bez DPH		
		Dodatek č. 2	NE
Součet všech víceprací (k odst. 4)	+ 115 000,00 Kč bez DPH	POSOUZENÍ:	
Součet všech méněprací (k odst. 4)	- 0,00 Kč bez DPH		
Změna závazku ze smlouvy (absolutní hodnota)	115 000,00 Kč bez DPH		
a) $(Změna\ ZzS) \leq (\text{limit}\ \text{nadlimitní}\ VZ)$	115 000 Kč ≤ 5 494 000 Kč	Nejedná se o podstatnou změnu závazku.	
b) $(Změna\ ZzS / \text{Smluvní}\ \text{cena}) \leq 10\ %$	9,762 % ≤ 10,00 %		

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI 5

Smluvní cena	1 178 000,00 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 5)	+ 0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 1	ANO
Méněpráce (k odst. 5)	- 0,00 Kč bez DPH		
Součet všech víceprací (k odst. 5)	+ 0,00 Kč bez DPH	POSOUZENÍ:	
Součet všech méněprací (k odst. 5)	- 0,00 Kč bez DPH		
Změna závazku ze smlouvy (absolutní hodnota)	0,00 Kč bez DPH		
c) $(Změna\ ZzS / \text{Smluvní}\ \text{cena}) \leq 50\ %$	0,00 % ≤ 50,00 %	Nejedná se o podstatnou změnu závazku.	

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI 6

Smluvní cena	1 178 000,00 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 6)	+ 350 000,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 1	ANO
Méněpráce (6) související s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH		
Méněpráce (6) nesouvisející s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH		
Součet všech víceprací (k odst. 6)	+ 350 000,00 Kč bez DPH	POSOUZENÍ:	
Součet všech méněprací souvisejících s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH		
Součet všech méněprací nesouvisejících s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH		
Změna závazku ze smlouvy (absolutní hodnota)	350 000,00 Kč bez DPH	Nejedná se o podstatnou změnu závazku.	
c) $(Změna\ ZzS / \text{Smluvní}\ \text{cena}) \leq 50\ %$	29,71 % ≤ 50,00 %		

§ 222 - NAVÝŠENÍ = SOUHRN Z ODST. 5 A 6		
Smluvní cena	1 178 000,00 Kč bez DPH	
(5) Všechny vícepráce (k odst. 5)	+ 0,00 Kč bez DPH	POSOUZENÍ: Navýšení nepřekročí 30 %.
Všechny méněpráce (k odst. 5) související s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH	
(6) Všechny vícepráce (k odst. 6)	+ 350 000,00 Kč bez DPH	
Všechny méněpráce (k odst. 6) související s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH	
Navýšení - souhrn z odst. 5, 6 (vícepráce po odečtení méněprací)	350 000,00 Kč bez DPH	
(9) (Navýšení / Smluvní cena) ≤ 30 %	29,71 % ≤ 30,00 %	

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI 7			
Cena původních (nahraz.) položek	0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 1	ANO
Cena nových položek	0,00 Kč bez DPH		
POSOUZENÍ:	0 Kč ≥ 0 Kč		
Rozdíl (méněpráce) (k odst. 7)	- 0,00 Kč bez DPH		
Součet všech méněprací (k odst. 7)	- 0,00 Kč bez DPH		

SOUHRNNÁ TABULKA AKTUÁLNÍHO DODATKU	
Číslo aktuálního dodatku	1
Celková hodnota všech víceprací (aktuálního dodatku)	+ 465 000,00 Kč bez DPH
Celková hodnota všech méněprací (aktuálního dodatku)	- 0,00 Kč bez DPH
Celkové navýšení smluvní ceny (aktuálního dodatku)	465 000,00 Kč bez DPH

SOUHRNNÁ TABULKA VŠECH DODATKŮ	
Původní smluvní cena (vstupní)	1 178 000,00 Kč bez DPH
Cena po navýšení z dodatku č. 1	1 643 000,00 Kč bez DPH
Současná cena se zahrnutím všech změn (bez DPH)	1 643 000,00 Kč bez DPH

Výpočet provedl/a: Jméno a příjmení