

DODATEK č. 3
ke Smlouvě o dílo ze dne 18.07.2022 ve znění dodatku č. 1 a č. 2
(dále jen „Dodatek“)

MEZI:

- (1) **Královéhradecký kraj**
Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové
IČO: 708 89 546
DIČ: CZ70889546
zastoupený hejtnanem Mgr. Martinem Červíčkem
bankovní spojení: [REDAKCE]
č. účtu: [REDAKCE]

(dále jen „Objednatel“) na jedné straně

a

- (2) **COLAS CZ, a.s.**
Rubeška 215/1, 190 00 Praha 9 - Vysočany
IČO: 261 77 005
DIČ: CZ26177005
Zastoupený: Ing. Pavlem Kellerem, ředitelem oblasti Sever
zapsaný v OR vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 6556
Bankovní spojení: [REDAKCE]
Č. účtu: [REDAKCE]

(dále jen „Zhotovitel“) na straně druhé

uzavřené v souladu s ustanovením §2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. Občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „občanský zákoník“)

na zhotovení díla „**III/29931 Nemojov – Starobucké Debrné**“.

Na základě vzájemných dohod ve smyslu Evidenčního listu změny stavby č. 3, který je přílohou a nedílnou součástí tohoto dodatku, sjednaly smluvní strany následující změny výše uvedené smlouvy o dílo:

- 1) Ve formuláři Příloha k nabídce, který je součástí Smlouvy o dílo dle čl. II. Obsah Smlouvy odst. 1 písm. (c) Dopis nabídky vč. Přílohy k nabídce, se mění následující termíny takto:

Název Pod-článku	Číslo Pod-článku	Příslušné údaje
Datum zahájení prací	1.1.3.2	V termínu určeném zadavatelem (25.07.2022)
Doba pro dokončení Stavby (= prací)	1.1.3.3	14 týdnů od termínu určeného zadavatelem (13.11.2022)

Číslo stavby: 36560

Doba pro dokončení Díla (6 týdnů po termínu dokončení Stavby)		6 týdnů po termínu dokončení Stavby (25.12.2022)
Přerušení prací		28.09.2022 – 11.10.2022
Doba realizace Díla		14 týdnů + 6 týdnů

2) Harmonogram ve smyslu článku II. Obsah Smlouvy odst. 1 písm. (k) Formuláře a další dokumenty se nahrazuje novým harmonogramem dle sjednaných změn. Aktualizovaný harmonogram je přílohou a nedílnou součástí tohoto dodatku.

Ostatní ustanovení smlouvy, nedotčená tímto dodatkem, zůstávají v platnosti beze změny.

Dodatek je vyhotoven v 6 stejnopisech, z nichž Objednatel obdrží 4 vyhotovení a Zhotovitel obdrží 2 vyhotovení.

Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran. Účinnosti tento dodatek nabývá dnem uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Předmětná Smlouva se mění dnem účinnosti tohoto dodatku.

Tento dodatek je uzavírán na základě rozhodnutí hejtmána Královéhradeckého kraje učiněného v souladu s usnesením Rady Královéhradeckého kraje č. RK/13/514/2022 ze dne 28. 3. 2022.

V Hradci Králové dne

.....
Objednatel
Mgr. Martin Červíček
hejtman

.....
Zhotovitel
Ing. Pavel Keller
ředitel oblasti Sever

EVIDENČNÍ LIST ZMĚNY STAVBY

Císlo změny :

Číslo stavby :	36560
Registrační číslo projektu :	
Smlouva o dílo uzavřena dne :	18.07.2022

3

Název stavby :

„III/29931 Nemojov - Starobucké Debrné“

Název objektu :

SO 101 - Komunikace

Objednatel :

Královéhradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové, IČ 70889546

Správce stavby :

ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s., Kutnohorská 59, 500 04 Hradec Králové, IČ 27502988

Projektant stavby (autorský dozor) :

DI PROJEKT s.r.o., Chelčického 686, 533 51 Pardubice

Zhotovitel :

COLAS CZ, a.s., Rubeška 215/1, 190 00 PRAHA 9

Popis a zdůvodnění změny :

Rekonstrukce komunikace III/29931 Nemojov - Starobucké Debrné, jejímž zhotovitelem je společnost COLAS CZ, a.s., je prováděna v součinnosti s Obcí Nemojov, která v k. ú. Nemojov a Starobucké Debrné zajišťuje výstavbu chodníků a dešťové kanalizace. Při výstavbě dešťové kanalizace v km 1,100 - 1,573 došlo ke kolizi stavebních prací na objektu SO 101 Komunikace, jejímž investorem je Královéhradecký kraj a výstavbou dešťové kanalizace a chodníků, jejímž investorem je Obec Nemojov, která písemně požádala o přerušení prací na komunikaci na dobu 14 dnů od 28.09.2022 do 11.10.2022, aby mohla pokračovat se stavebními pracemi na svých objektech. Doba výstavby se nemění, cena stavby se nemění. Celková doba zhotovení stavby zůstává tj: 14 + 6 týdnů

Přílohy evidenčního listu :

- | | |
|----|---|
| 1. | Žádost o přerušení prací Obec Nemojov |
| 2. | Aktualizovaný harmonogram |
| 3. | Zápis ze stavebního deníku přerušení stavebních prací |

Ceny uvedeny v Kč včetně DPH :

Cena dle SML bez dodatků (základní):	Cena dle rozpočtu ze SML o dílo a dodatku č.2 (nezaokrouhlená):	Cena navrhovaných změn č. 2:		Nová cena stavby po změně č. 3:	Celková změna +/- oproti cen. nabídce:
		méněpráce	vícepráce		
23 852 717,90 Kč	24 394 467,55 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	24 394 467,55 Kč	0,00 Kč
Součet cen změn od počátku stavby vč. změny č. 2		313 670,42 Kč	855 420,06 Kč		

Odsouhlasení změny :

	Název firmy :	Jméno a příjmení :	Datum :
Zhotovitel:	COLAS CZ, a.s.	Jiří Kava	
Projektant (autorský dozor):	DI PROJEKT s.r.o.	Lukáš Třasák, DiS.	
Hlavní inženýr:	ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s.	Ing. Martin Jelínek	
Technický dozor stavebníka:	ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s.	Ing. Jaroslava Valentová	



O B E C N Í Ú Ř A D N E M O J O V
Dolní Nemojov 13, 544 61 N E M O J O V

Číslo jednací: 77/2022/Nyj , identifikátor: DX1Y3OP031CY_13332
Vyřizuje [REDACTED]

Nemojov 14.09.2022

ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s.,
IČO 27502988
Ing. Martin Jelínek, manažer projektů a staveb
Kutnohorská č. p. 59
Hradec Králové
500 04

Žádost o přerušení provádění prací na stavbě „III/29931 Nemojov – Starobucké Debrné, rekonstrukce komunikace“.

Z důvodu kolize stavebních prací na kanalizaci a přiléhajícím chodníku (investor obec Nemojov) a komunikace (investor KHK) žádáme o přerušení prací na realizaci komunikace o 14 dní, a to od 28.9.2022.

[REDACTED]
Josef Nypel
Místostarosta

Datum

Počasí: Jasně +10°C - +15°C, dešť přeháňky 27.9.22

Prac. doba: 6³⁰ - 16³⁰ (Polední přestávka 11⁰⁰ - 11³⁰) 4'15'

Pracovníci: TNP - Stránský Zdeněk, Stetl Marek, Fojtík Radek

D. Kříževník, Veselý Miroslav, Vlach Vladimír, Družík Roman, Růžička Milan, Svoboda Milan

Publikační PRA - 6D

Stroje: Klamper 5570, OKC Finišer VÖGELK, vatec 97, HAMM HD 13, kronle

Dřevina: 6x10cm, 2x10x6cm

Material: ACL 16

Prac. práce:

- Půlní odlu ACL 16 vtl. 5cm se zhrubněním 0,520 - 1,000
- Odlepy, rozložení a v'šurní zjevná vadavodních ušveru (teleskop)
- Odlepy ACL z rev. šachet kanalizace, očištění křepiček plochy
- zkušební stavby
- uklid stavby

ZÁPIS TDI - PŘERUŠENÍ PRACÍ NA KOMUNIKACI

Obec Komojot požádala o přerušeni stavebních prací se dovozu kolárny pro chodníka a na kanalizaci (viz jiná část) stavební práce se přerušují od 28.9. na 14 dní.

VALENTINOV, TDI

Leprník. Pelous

Počasí: Jasně +14°C - +18°C 28.10.22

Prac. doba: 6³⁰ - 16³⁰ (Polední přestávka 11⁰⁰ - 11³⁰) Slidka

Pracovníci: TNP - Stránský Zdeněk, Novotný Petr

D. Škřivák Roman, Rajec Vladimír, Fajfer Michal, Špičan Karel, Růžička Milan, Vavřík Jaroslav

Čistá Zdeněk, Šerš Roman, Svoboda Miroslav, Křiváček Josef, Mlýl Vladimír

Průša Roman, Svoboda Miroslav, Růžička Milan

Stroje: WACKER KLB 205, 2x WACKER OLS 5, WACKER RTSC 3, HAMM HD 12

Dřevina: 6x10cm, 10x10cm

Material: zemina 240kg, geotextilové, SD 0165, 0932

Prac. práce:

- Surovina kování vozovky k 1,530 - 1,640 a 1,702 - 1,818, 1,820 - 1,860 a rozšíření vozovky k 1,500 - 1,700
- Odlepy stropnic k vozovky z odvozu v'šurní h'ru ziskitky 11. 10.
- Uklidění, zrušení šlitav. zem. hr. jízdního pásu vtl. 5cm sedlána - na skládce