

Smlouva o dílo:

Smlouva o dílo ze dne 27. 02. 2018

Změnový list číslo a název:

ZL č. 2

Název akce:

Komunikace III. třídy PZ Solnice – PZ Lipovka, vč. napojení žst. Lipovka – zpracování investičního záměru a hodnocení ekonomické efektivity projektu“ v rámci projektu „Rozšíření strategické průmyslové zóny Solnice – Kvasiny a zlepšení veřejné infrastruktury v Královéhradeckém regionu“

**Podrobný technický popis změny:**

Zadání investičního záměru včetně ekonomického posouzení bylo koncipováno tak, že jediným investorem stavby bude Královéhradecký kraj. Během připomínkového řízení ke konceptu, vzhledem k předpokládaným stavebním nákladům akce, které vzešly z vypracovaného konceptu a rozsahu projektu, který zasahuje okružní křižovatkou do silnice I. třídy a musí být koordinován s budoucím obchvatem města Rychnov nad Kněžnou, který je také silnicí I. třídy, vznikl ze strany objednatele požadavek na zakomponování druhého investora stavby. Vlastní komunikace III. třídy mezi PZ Solnice a PZ Lipovka zůstane investicí KHK. Okružní křižovatka na silnici I/14 včetně všech vyvolaných přeložek a napojení na budoucí obchvat bude nově investicí ŘSD ČR. Tím, že investorem okružní křižovatky bude ŘSD ČR, stane se nově součástí investičního záměru také bypass na okružní křižovatce a s ním související vyvolaná přeložka VN. Výše uvedené skutečnosti si vyžádají úpravy technické (projektové) části investičního záměru i úpravu a přepočtení hodnocení ekonomické efektivity projektu. Z hlediska ekonomického posouzení zůstane IZ posuzován jako jeden celek pouze finanční zdroje budou rozděleny na vlastní a jiné.

**Zdůvodnění změny:**

Na základě projednání konceptu investičního záměru dne 19.7.2018 dochází k úpravě dokumentace IZ tak, aby zahrnovala místo původního jednoho investora stavby (KHK) investory dva (KHK a ŘSD ČR). Potřeba rozdělení investičního záměru vznikla ze strany objednatele v souvislosti se zjištěním rozsahu stavby a výše finančních nákladů stavby. Změna byla projednána na SFDI.

V návaznosti na výše uvedené, dochází k nutnosti realizovat práce nad rámec smlouvy o dílo. Tyto práce si vyžádají úpravu ceny díla dle smlouvy o dílo.

**Článek 7, odstavec 1:**

Číslo	Název	Cena v Kč bez DPH	DPH v Kč	Cena v Kč vč. DPH
1.	Mapový podklad	60.000	12.600	72.600
2.	Záborový elaborát	35.000	7.350	42.350
3.	<b>Projektová dokumentace v podrobnostech technické studie</b>	<b>414.000</b>	<b>86.940</b>	<b>500.940</b>
4.	<b>Propočet investičních nákladů, včetně odhadu nákladů na odnětí pozemků z půdního fondu a výkupy pozemků</b>	<b>57.000</b>	<b>11.970</b>	<b>68.970</b>
5.	Odhad nákladů na projektové dokumentace ve stupni DUR (včetně zajištění UR), DSP (včetně zajištění SP), PDPS (včetně rozpočtu, výkazu výměr a autorského dozoru.)	15.000	3.150	18.150
6.	Ověření stávajících sítí	25.000	5.250	30.250
7.	<b>Hodnocení ekonomické efektivity projektu</b>	<b>319.000</b>	<b>66.990</b>	<b>385.990</b>
8.	Podklady do Centrální komise MD ČR	30.000	6.300	36.300
9.	Kompletace (3 x paré + 1x CD)	25.000	5.250	30.250
<b>Celková nabídková cena v Kč bez DPH</b>				<b>980.000</b>
<b>DPH 21 %</b>				<b>205.800</b>
<b>Celková nabídková cena v Kč včetně DPH</b>				<b>1.185.800</b>

**Dochází tedy k navýšení ceny u bodu:**

- 3. Projektová dokumentace v podrobnostech technické studie – nová cena 414.000,- Kč bez DPH, cena navýšena o 59.000,-Kč bez DPH**
- 4. Propočet investičních nákladů, včetně odhadu nákladů na odnětí pozemků z půdního fondu a výkupy pozemků – nová cena 57.000,- Kč bez DPH, cena navýšena o 12.000,- Kč bez DPH**
- 7. Hodnocení ekonomické efektivnosti projektu – nová cena 319.000,- Kč bez DPH, cena navýšena o 59.000,- Kč bez DPH**

**Cena změny celkem je 130.000,- Kč bez DPH**

Změna projednána na výrobním výboru dne 19.7. 2018.

Vyjádření zástupce zhotovitele oprávněného jednat ve věcech technických - S realizací změny souhlasím.

Datum: 31. 7. 2018

Jméno:

Podpis: .....

Vyjádření zástupce objednatele (KHK) - S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech. Všechna ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají realizací změny nedotčena.

Datum: 31.7. 2018

Jméno:

Podpis: .....