

Dohoda o narovnání ke smlouvě o dílo

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ustanovení § 1903 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.,
Občanský zákoník, v platném znění (NOZ) (dále jen „Dohoda“)

1. Smluvní strany

Královéhradecký kraj

Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové

IČO: 708 89 546

DIČ: CZ70889546

zastoupený hejtmanem Mgr. Martinem Červíčkem

bankovní spojení: [REDACTED]

č. účtu: [REDACTED]

(dále jen „Objednatel“) na straně jedné

a

EUROVIA CS, a.s.

U Michelského lesa 1581/2, Michle, 140 00 Praha 4

IČO: 452 74 924

DIČ: CZ4527492

zastoupený Ing. Michalem Šumpíkem, ředitelem závodu Čechy východ, dle plné moci

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1561

bankovní spojení: [REDACTED]

č. účtu [REDACTED]

(dále jen „Zhotovitel“) na straně druhé

- 1.1 Smluvní strany prohlašují, že údaje, které uvedly v tomto článku smlouvy, jsou v souladu s platnými zápisy v Obchodním rejstříku (§ 126 odst. 1 Občanského zákoníku – dále jen NOZ), resp. v živnostenském rejstříku (§ 60 živnostenského zákona) nebo jiném obdobném veřejném seznamu, a že osoby zde uvedené jsou jejich oprávněnými zástupci. Smluvní strany se zavazují, že změny dotčených údajů oznámí bez prodlení druhé straně. Jestliže tak jedna strana neučiní, nahradí druhé straně veškerou škodu, která druhé straně vznikla opomenutím strany první.
- 1.2 Smluvní strany prohlašují, že jsou v souladu s obecně závaznými právními předpisy oprávněny ke sjednání a podpisu této Dohody.
- 1.3 Účastníci této Dohody, vedeni snahou narovnat svá sporná práva a povinnosti, vyplývající ze smlouvy o dílo mezi nimi uzavřené a jejich dodatků č. 1-3, jak níže specifikováno, uzavírají mezi sebou Dohodu ve znění dále uvedeném.

2. Úvodní ustanovení – nesporné skutečnosti

2.1. Mezi stranami je nesporné, že:

- Mezi Objednatel a Zhotovitelem byla na základě zadávacího řízení na veřejnou zakázku s názvem „**II/302 Broumov - Velká Ves, 1. etapa**“ (dále jen „Dílo“), č. ve VVZ Z2021-033135, uzavřena Smlouva o dílo ze dne 21.01.2022 na provedení a dokončení Díla „**II/302 Broumov - Velká Ves, 1. etapa**“ (dále jen „Smlouva o dílo“). Ke smlouvě o dílo byly uzavřeny tři dodatky ze dne 12.07.2022, 15.08.2022, 16.11.2022, po jejichž uzavření činí **konečná smluvní cena 44.101.695,38 Kč bez DPH**.
- Strany prohlašují, že Smlouva o dílo ve znění jejích dodatků č. 1-3 je jim dobře známa.
- Zhotovitel se Smlouvou o dílo zavázal provést Dílo a Objednatel se zavázal za Dílo zaplatit cenu dohodnutou ve Smlouvě o dílo, a to v souladu se smluvními podmínkami dohodnutými mezi stranami v dokumentech tvořících nedílnou součást Smlouvy o dílo, jimiž jsou zejména Smluvní podmínky pro výstavbu pozemních a inženýrských staveb projektovaných objednatelem - Obecné podmínky (které tvoří součást FIDIC „Smluvních podmínek pro výstavbu“, 1. vydání 1999, vydané v českém překladu Českou asociací konzultačních inženýrů (CACE) jako první vydání v roce 2015) (dále jen „Obecné podmínky“) a Smluvní podmínky pro výstavbu pozemních a inženýrských staveb projektovaných objednatelem - Zvláštní podmínky (dále jen „Zvláštní podmínky“).
- Objednatel vyzval Zhotovitele k plnění a Zhotovitel podle Smlouvy o dílo splnil. K předání a převzetí dokončeného Díla došlo 20.11.2022 podpisem předávacího protokolu oprávněnými zástupci obou stran.
- Objednatel uhradil Zhotoviteli cenu Díla ve výši a způsobem podle smlouvy o dílo a jejích dodatků na účet Zhotovitele.

3. Sporná práva a povinnosti

- 3.1. Mezi stranami je sporná výše ceny Díla, která náleží Zhotoviteli dle ustanovení Smlouvy o dílo – Souhrnu smluvních dohod výše uvedené za skutečně vynaložené náklady na stavební práce a další náklady, se zhotovením Díla související.

4. Narovnání

- 4.1. Smluvní strany konstatují, že došlo ke zcela neočekávatelnému a bezprecedentnímu nárůstu ceny stavebních prací v souvislosti s válečným konfliktem na území Ukrajiny a jeho důsledkům, jako je nedostatek pracovní síly, omezení zahraniční dopravy a oslabení měny, jakožto okolnostem, které smluvní strany nemohou ovládat ani jim nikterak předejít a které způsobily, že Zhotoviteli vzrostly náklady na provádění Díla. Strany proto vstoupily do jednání ve snaze předejít reálnému riziku spočívajícímu v možných komplikacích s řádným dokončením stavby.
- 4.2. Respektujícíce shora uvedené, nepředvídatelné a vůlí stran neovlivnitelné skutečnosti, dohodly se strany na finančním vypořádání k narovnání sporných práv a povinností následovně:
- **Objednatel** uhradí **Zhotoviteli** částku **celkem [REDAKCE] Kč vč. DPH (slovy jedenmiliontřistaosmnácttisícosmsetpadesát tři Korunčeských devadesátosm haléřů)**, vyčíslenou na podkladu Evidenčního listu změny stavby č. 4 včetně tabulky Změny závazků ze smlouvy, který je přílohou a nedílnou součástí této Dohody.
 - K úhradě shora uvedené částky vystaví Zhotovitel Objednateli fakturu, která bude mít náležitosti dle platných právních předpisů, zejména podle zákona o účetnictví a zákona o DPH, postupem podle platně uzavřené smlouvy shora uvedené, a to v termínu nejpozději do 30 dnů od účinnosti této Dohody o narovnání.
- 4.3. Obě smluvní strany se dohodly, že tím bude požadavek na navýšení ceny Díla ze strany Zhotovitele vypořádán zcela a Zhotovitel nevznese nyní ani v budoucnu žádné další požadavky na plnění nad rámec této Dohody. Strany se utvrzují o tom, že toto ujednání se týká výhradně ceny Díla. Záruka za jakost a další nároky z vad Díla a obdobná ujednání ze smlouvy o dílo nejsou touto Dohodou nikterak dotčena.

5. Odstoupení

- 5.1 Strany si sjednaly, že každá ze stran je oprávněna od této Dohody odstoupit v případě, že druhá strana nesplní, k čemu se zavázala z této Dohody ve smyslu čl. 4. ani v dodatečně přiměřené lhůtě k tomu poskytnuté stranou první. Odstoupení od dohody je třeba učinit písemnou formou a zaslat na adresu adresáta uvedenou v záhlaví Dohody formou doporučené zásilky.

Odstoupení nabývá účinnosti dnem doručení tohoto právního úkonu druhé smluvní straně.

6. Ostatní a závěrečná ujednání

- 6.1. Práva a povinnosti, založené touto Dohodou se vztahují i na případné právní nástupce obou smluvních stran. Každá ze stran se zavazuje případného právního nástupce informovat o povinnostech, ujednaných touto Dohodou.
- 6.2. Tato Dohoda nabude platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění této Dohody v registru smluv.
- 6.3. Touto Dohodou o narovnání není dotčen závazek smluvních stran zachovávat mlčenlivost podle Smlouvy o dílo ohledně veškerých informací vzájemně poskytnutých a vztahujících se ke Smlouvě o dílo, které se považují za důvěrné.
- 6.4. Zhotovitel si je vědom, že je ve smyslu ust. § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o finanční kontrole“) povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.
- 6.5. Dohoda se uzavírá v písemné formě, přičemž veškeré její změny je možno učinit jen v písemné formě na základě oběma smluvními stranami podepsaného a postupně číslovaného dodatku Dohody.
- 6.6. Je-li některé ustanovení této Dohody neplatné, odporovatelné nebo nevynutitelné či stane-li se takovým v budoucnu, nedotýká se to platnosti, případně vynutitelnosti ustanovení ostatních, pokud z povahy, obsahu nebo z okolností, za jakých bylo takové ustanovení přijato, nevyplývá, že tuto část nelze oddělit od ostatních ustanovení této Dohody. Smluvní strany se zavazují neprodleně zahájit jednání za účelem nové úpravy vzájemných vztahů tak, aby byl zachován původní záměr Dohody.
- 6.7. Doručovací adresou pro účely této Dohody se rozumí adresa sídla stran uvedená v záhlaví této smlouvy, nedohodnou-li se strany jinak. V pochybnostech se má za to, že písemnost byla druhé straně doručena třetí pracovní den po jejím prokazatelném předání k poštovní přepravě stranou první.
- 6.8. Dohoda se pořizuje v šesti vyhotoveních o síle originálu, z nichž objednatel obdrží čtyři vyhotovení a Zhotovitel obdrží dvě vyhotovení.
- 6.9. V otázkách, které nejsou touto Dohodou výslovně upraveny, se řídí právní vztahy smluvních stran ustanoveními Smlouvy o dílo, občanského zákoníku a dalšími obecně závaznými právními předpisy České republiky.
- 6.10. Případné spory mezi stranami projedná a rozhodne příslušný obecný soud České republiky v souladu s obecně závaznými předpisy České republiky.
- 6.11. Smluvní strany prohlašují, že si Dohodu přečetly, s jejím zněním bez výhrad souhlasí, Dohodu uzavřely svobodně, vážně, určitě a srozumitelně, nikoliv v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.
- 6.12. Nedílnou součástí Dohody jsou přílohy č. 1- 2 níže uvedené, které budou stranami při podpisu Dohody parafovány na znamení souhlasu s jejich výslovným zněním.
- 6.13. Smluvní strany prohlašují, že souhlasí s uveřejněním textu Dohody v Registru smluv, ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se zároveň dohodly, že povinnost uveřejnit dohodu ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů, má Objednatel.
- 6.14. Dohoda byla schválena Radou Královéhradeckého kraje dne 28.11.2022, číslo usnesení RK/38/1743/2022.

Přílohy: č.1 Evidenční list změny stavby č. 4
 č.2 Tabulka Změny závazků ze smlouvy

V Hradci Králové dne

V dne

.....
Objednatel
Mgr. Martin Červíček
hejtman

.....
Zhotovitel
Ing. Michal Šumpík
ředitel závodu Čechy východ
dle plné moci

EVIDENČNÍ LIST ZMĚNY STAVBY

Číslo změny :

Číslo stavby :	34154c, 34154h
Smlouva o dílo uzavřená dne :	21.01.2022

4.

Název stavby :

II/302 Broumov - Velká Ves, 1.etapa

Název objektu :

Objednatel :

Královéhradecký Kraj, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové, IČ 70889546

Správce stavby :

ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s., Kutnohorská 59, 500 04 Hradec Králové, IČ 27502988

Zadavatel objektu dešťové kanalizace

Město Broumov, třída Masarykova 239, 550 01 Broumov I

Projektant stavby (autorský dozor) :

AFRY CZ s.r.o., Magistrů 1275/13, 140 00 Praha 4

Projektant objektu dešťové kanalizace tř. Masarykova v Broumově:

AGROPROJEKCE LITOMYŠL spol. s r.o., Rokycanova 114/IV, 566 01 Vysoké Mýto

Zhotovitel :

EUROVIA CS, a.s., U Michelského lesa 1581/2, Michle, 140 00 Praha 4

Popis a zdůvodnění změny :

V důsledku válečného konfliktu na Ukrajině požádal zhotovitel o navýšení ceny za realizaci zakázky. Objednatel stanovil možnost navýšení cen u položek s následujícími komoditami: asfaltové směsi, štěrky, písky, kamenivo a ocel, železo, kde došlo ke skokovému navýšení cen materiálů po zahájení válečného konfliktu na Ukrajině, tj. po 24.02.2022. Zhotovitel své tvrzení, že u předložených položek došlo k navýšení ceny, doložil doklady, které dokládají toto navýšení. Následně byl posouzen nárok zhotovitele a provedeno výsledné navýšení u položek, které byly odsouhlaseny. Změna je provedena dle Postupu k problematice skokového nárůstu cen stavebních materiálů u uzavřených smluv na realizaci dopravních staveb, který Rada Královéhradeckého kraje vzala na vědomí dne 08.08.2022, č. usnesení RK/25/1114/2022. Změna nemění celkovou povahu zakázky a nejedná se o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.

Přílohy evidenčního listu :

1. Rekapitulační tabulka změny stavby č. 4
2. Soupis položek navýšení

Ceny uvedeny v Kč včetně DPH :

Cena dle SML bez dodatků (základní):	Cena dle rozpočtu ze SML o dílo a dodatků (nezaokrouhlená):	Cena navrhovaných změn č. 4:		Nová cena stavby po změně č. 4:	Celková změna +/- oproti cen. nabídky:
		Změna ceny			
42 369 803,67 Kč	53 363 051,41 Kč	0,00 Kč	1 318 853,98 Kč	54 681 905,38 Kč	12 312 101,71 Kč
Součet cen změn od počátku stavby včetně změny č.4:		2 730 367,87 Kč	15 042 469,58 Kč		

Odsouhlasení změny :

	Název firmy :	Jméno a příjmení :	Datum :
Zhotovitel :	EUROVIA CS, a.s.	Marek Buřval	22-11-2022
Správce stavby :	ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s.		
Hlavní inženýr a TDS :	ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s.	Ing. Jiří Koutník	22-11-2022

Název stavby:

II/302 Broumov - Velká Ves, 1.etapa

Rekapitulace ceny

OBJEKT	NÁZEV	NABÍDKOVÁ CENA BEZ DPH (bez zaokrouhlení)	ZMĚNA Č. 1				ZMĚNA Č. 2		ZMĚNA Č. 3		ZMĚNA Č. 4		CENA CELKEM BEZ DPH
			vícepráce	méněpráce	vícepráce	méněpráce	vícepráce	méněpráce	vícepráce	méněpráce	navýšení ceny		
II/302 Starostín – Broumov – hranice ČR-PR, Hejtm.-MěÚ													
SO 000 ZVV	Všeobecné práce	388 084,56							25 312,50		0,00		362 772,06
SO 105.2 NV	Broumov, km 9,488 – 10,098	69 437,39									8 383,60		77 820,99
SO 105.2 ZVH	Broumov, km 9,488 – 10,098	9 467 113,84			3 464 335,47	0,00					767 734,17		13 699 183,48
SO 105.2 ZVV	Broumov, km 9,488 – 10,098	388 395,04									41 798,25		430 193,29
SO 115.2 NV	Chodník 9,488 – 10,098	849 989,57							1 303,45		41 862,07		890 548,19
SO 115.2 ZVV	Chodník 9,488 – 10,098	86 347,94									4 717,74		91 065,68
SO 191.5.2 ZVH	Dopravní značení	196 881,18									0,00		196 881,18
SO 195.5.2 ZVV	DIO	139 458,13	414 614,70	26 339,38							0,00		527 733,45
II/302 Starostín – Broumov – hranice ČR-PR, křižovatka u MěÚ													
SO 000 ZVV	Všeobecné práce	270 562,50							33 187,50		0,00		237 375,00
SO 105.3 N	Broumov, km 10,098 – 10,232	318 046,43							79 340,53		0,00		238 705,90
SO 105.3 ZVH	Broumov, km 10,098 – 10,232	3 995 462,91							35 567,53		208 095,71		4 167 991,09
SO 105.3 ZVV	Broumov, km 10,098 – 10,232	117 669,91									9 102,20		126 772,11
SO 191.5.3 ZVH	Dopravní značení	120 296,29									0,00		120 296,29
SO 195.5.3 ZVV	DIO	63 630,09	993 092,83	12 926,34							0,00		1 043 796,58
Dešťová kanalizace tř. Masarykova v Broumově													
SO 101	Dešťová kanalizace CÚ 2021/02	18 184 032,39	6 377 788,07	2 032 400,14							8 268,23		22 537 688,55
VON	Vedlejší a ostatní náklady	360 958,50	92 000,00	0,00					10 125,00		0,00		442 833,50
CENA CELKEM bez DPH		35 016 366,67	7 877 495,60	2 071 665,86	3 464 335,47	0,00		0,00	184 836,51		1 089 961,97	0,00	45 191 657,34
DPH 21%		7 353 437,00	1 654 274,08	435 049,83	727 510,45	0,00		0,00	38 815,67		228 892,01	0,00	9 490 248,04
CENA CELKEM		42 369 803,67	9 531 769,676	2 506 715,691	4 191 845,919	0,000		0,000	223 652,177		1 318 853,984	0,000	54 681 905,38

Objekt	č. položky	Název položky	MJ	Množství	Jednotková cena	Celkem	Skutečně přiznáno
SO 101	577134211	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 (ABS) tř. II tl 40 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	185,97			
SO 105.2_NV	574A21R	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 85 CRmB TL 30MM ACO 85 CRmB tl. 30mm	m2	42			
SO 105.2_NV	574A34	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL 40MM ACO 11+ tl. 40mm	m2	70			
SO 105.2_NV	574C78	ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 22+, 22S TL 80MM ACL 22S tl. 80mm	m2	56			
SO 105.2_ZVH	574A21R	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 85 CRmB TL 30MM ACO 85 CRmB tl. 30mm	m2	4996,1			
SO 105.2_ZVH	574A34	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL 40MM ACO 11+ tl. 40mm	m2	4996,1			
SO 105.2_ZVH	574C78	ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 22+, 22S TL 80MM ACL 22S tl. 80mm	m2	4996,1			
SO 105.2_ZVV	574A21R	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 85 CRmB TL 30MM ACO 85 CRmB tl. 30mm	m2	209,4			
SO 105.2_ZVV	574A34	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL 40MM ACO 11+ tl. 40mm	m2	349			
SO 105.2_ZVV	574C78	ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 22+, 22S TL 80MM ACL 22S tl. 80mm	m2	279,20			
SO 105.3_ZVH	574A21R	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 85 CRmB TL 30MM ACO 85 CRmB tl. 30mm	m2	1271,5			
SO 105.3_ZVH	574A34	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL 40MM ACO 11+ tl. 40mm	m2	1271,5			
SO 105.3_ZVH	574C78	ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 22+, 22S TL 80MM ACL 22S tl. 80mm	m2	1271,5			
SO 105.3_ZVV	574A34	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL 40MM ACO 11+ tl. 40mm	m2	76			
SO 105.3_ZVV	574B21	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK ACO 8 TL 30MM ACO 85 CRmB tl. 30mm	m2	45,6			
SO 105.3_ZVV	574C78	ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 22+, 22S TL 80MM ACL 22S tl. 80mm	m2	60,8			
SO 115.2_NV	574A31	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 8 TL 40MM ACO 8	m2	1021,3			
SO 115.2_ZVV	574A41	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 8 TL 50MM ACO 8	m2	96,49			
		Celkem				7 360 417,89 Kč	1 041 877,28 Kč

CELKEM Asfaltové směsi a ostatní komodity	Celkem za objekt
SO 000 ZVV	0,00 Kč
SO 105.2 NV	8 383,60 Kč
SO 105.2 ZVH	767 734,17 Kč
SO 105.2 ZVV	41 798,25 Kč
SO 115.2 NV	41 862,07 Kč
SO 115.2 ZVV	4 717,74 Kč
SO 191.5.2 ZVH	0,00 Kč
SO 195.5.2 ZVV	0,00 Kč
SO 000 ZVV	0,00 Kč
SO 105.3 N	0,00 Kč
SO 105.3 ZVH	208 095,71 Kč
SO 105.3 ZVV	9 102,20 Kč
SO 191.5.3 ZVH	0,00 Kč
SO 195.5.3 ZVV	0,00 Kč
SO 101	8 268,23 Kč
VON	0,00 Kč
	1 089 961,97 Kč

Doklady: Dopis zhotovitele Předložení závěrečného vyčíslení nároku v souladu s pod-čl. 20.1. Smluvních podmínek ze dne 15.9.2022
Interní ceník obalovaných asfaltových směsí - platný od 01.04.2021 a 22.03.2022 (Liberecká obalovna s.r.o.)

II/302 Broumov - Velká Ves, 1. etapa - výpočet navýšení ceny **DALŠÍ KOMODITY**

Objekt	č. položky	Název položky	MJ	Množství SoD + dodatky	Je c
SO 105.2_ZVH	21452	SANACNÍ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO Do aktivní zóny dle ČSN 73 6133 tl. 500mm Špa 0/63	m3	2 530,00	nedoložen celý nakupovaný materiál (doloženo 1.815,8 t, tj. 1.066,86 m3)
SO 105.3_ZVH	21452	SANACNÍ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO Zemina min. podminečně vhodná do aktivní zóny dle ČSN 73 6133 tl. 500mm Čerpáno dle skutečnosti na pokyn TDI Plocha odečten digitálně ze situace	m3	1 144,400	nedoložen celý nakupovaný materiál (doloženo 1.056,3 t, tj. 620,62 m3)
SO 105.2_ZVH	56334	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM Špa 0/32	m2	5 060,00	ŠD fr. 0/32 - nedoložen celý nakupovaný materiál (doloženo 233,55 t, tj. 673,83 m2)
SO 105.2_ZVH	56330	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI Podkladní vrstva z špa 0/32 pod chodník z dlažby a z asfaltu	m3	—493,36	není požadováno
SO 105.2_ZVH	56330	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI Podkladní vrstva z špa 0/32 pod chodník z dlažby a z asfaltu	m3	—18,00	není požadováno
SO 105.2_ZVH	56330	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI Podkladní vrstva z špa 0/32 pod chodník z dlažby a z asfaltu	m3	—38,200	není požadováno
SO 105.3_ZVH	56330	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI Špa min. tl. 200mm Čerpáno dle skutečnosti na pokyn TDI Plocha odečtena digitálně ze situace	m3	254,300	ŠD fr. 0/32 - nedoložen celý nakupovaný materiál (doloženo 415,40 t, tj. 239,7 m3)
SO 105.3_ZVH	56330	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI Špa tl. min. 150mm sjezdů z kamenné a betonové dlažby Plocha odečtena digitálně ze situace	m3	—4,300	není požadováno
SO 105.3_ZVH	564861111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl. 200 mm	m2	—3 402,680	není požadováno
		CELKEM			

dle SoD (t)	doloženo (t)
množství fr. 0/63	6 253,83 Kč
množství fr. 0/32	3 810,34 Kč
	648,950

Vysvětlivky k výpočtu:

% materiálu v položce zhotovitel - stanoveno zhotovitelem
jednotková cena materiálu - jedná se o součin jednotkové ceny položky a % materiálu v položce zhotovitel nebo IBR podle toho, které procento je nižší
Dopis zhotovitele Navýšení ceny dlia ze dne 15.09.2022

Doklady:

- Kalkulace ceny jednotlivých položek
- Faktura společnosti Broumovské stavební sdružení s.r.o. Č. 22020078 + dodací listy
 - Faktura společnosti Broumovské stavební sdružení s.r.o. Č. 22020116 + dodací listy
 - Faktura společnosti Broumovské stavební sdružení s.r.o. Č. 22020117 + dodací listy
 - Faktura společnosti Broumovské stavební sdružení s.r.o. Č. 22020171 + dodací listy
 - Faktura společnosti Broumovské stavební sdružení s.r.o. Č. 22020200 + dodací listy
 - Faktura společnosti Broumovské stavební sdružení s.r.o. Č. 22020226 + dodací listy
 - Faktura společnosti Broumovské stavební sdružení s.r.o. Č. 22020253 + dodací listy
 - Nabídka kameniva včetně dopravy z roku 2021 a z roku 2022
 - Protokol o zkoušce kameniva - Tlumaczów - frakce 0/32
 - Protokol o zkoušce kameniva - Tlumaczów - frakce 0/63

ZMĚNY ZÁVAZKŮ ZE SMLOUVY

(ve smyslu § 222 zákona č. 134/2016 Sb. - Zákona o zadávání veřejných zakázek)

Název veřejné zakázky:

II/302 Broumov - Velká Ves, 1. etapa

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI 4

Původní smluvní cena (vstupní)	35 016 366,67 Kč bez DPH		
Vyhradil si zadavatel právo na vyhrazené změny závazku (opce)?	NE		
Druh veřejné zakázky	stavební práce		
Vícepráce (k odst. 4)	+ 0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 1	ANO
Méněpráce (k odst. 4)	– 0,00 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 4)	+ 0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 2	ANO
Méněpráce (k odst. 4)	– 0,00 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 4)	+ 0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 3	ANO
Méněpráce (k odst. 4)	– 184 836,51 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 4)	+ 1 089 961,97 Kč bez DPH	Dodatek č. 4	ANO
Méněpráce (k odst. 4)	– 0,00 Kč bez DPH		
		Dodatek č. 5	NE
Součet všech víceprací (k odst. 4)	+ 1 089 961,97 Kč bez DPH	POSOUZENÍ:	
Součet všech méněprací (k odst. 4)	– 184 836,51 Kč bez DPH		
Změna závazku ze smlouvy (absolutní hodnota)	1 274 798,48 Kč bez DPH	Nejedná se o podstatnou změnu závazku.	
a) (Změna ZzS) ≤ (limit nadlimitní VZ)	1 274 798 Kč ≤ 137 366 000 Kč		
b) (Změna ZzS / Smluvní cena) ≤ 15 %	3,64 % ≤ 15,00 %		

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI 5

Smluvní cena	35 016 366,67 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 5)	+ 0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 1	ANO
Méněpráce (k odst. 5)	– 0,00 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 5)	+ 0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 2	ANO
Méněpráce (k odst. 5)	– 0,00 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 5)	+ 0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 3	ANO
Méněpráce (k odst. 5)	– 0,00 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 5)	+ 0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 4	ANO
Méněpráce (k odst. 5)	– 0,00 Kč bez DPH		
Součet všech víceprací (k odst. 5)	+ 0,00 Kč bez DPH	POSOUZENÍ:	
Součet všech méněprací (k odst. 5)	– 0,00 Kč bez DPH		
Změna závazku ze smlouvy (absolutní hodnota)	0,00 Kč bez DPH	Nejedná se o podstatnou změnu závazku.	
c) (Změna ZzS / Smluvní cena) ≤ 50 %	0,00 % ≤ 50,00 %		

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI 6

Smluvní cena	35 016 366,67 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 6)	+ 7 877 495,60 Kč bez DPH	Dodatek č. 1	ANO
Méněpráce (6) související s vícepracemi	- 2 071 665,86 Kč bez DPH		
Méněpráce (6) nesouvisející s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH		

Vícepráce (k odst. 6)	+ 3 464 335,47 Kč bez DPH	Dodatek č. 2	ANO
Méněpráce (6) související s vícepracemi	– 0,00 Kč bez DPH		
Méněpráce (6) nesouvisející s vícepracemi	– 0,00 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 6)	+ 0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 3	ANO
Méněpráce (6) související s vícepracemi	– 0,00 Kč bez DPH		
Méněpráce (6) nesouvisející s vícepracemi	– 0,00 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 6)	+ 0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 4	ANO
Méněpráce (6) související s vícepracemi	– 0,00 Kč bez DPH		
Méněpráce (6) nesouvisející s vícepracemi	– 0,00 Kč bez DPH		
Součet všech víceprací (k odst. 6)		POSOUZENÍ:	
+ 11 341 831,07 Kč bez DPH			
Součet všech méněprací (k odst. 6) souvisejících s vícepracemi			
– 2 071 665,86 Kč bez DPH		Nejedná se o podstatnou změnu závazku.	
Součet všech méněprací (k odst. 6) nesouvisejících s vícepracemi			
– 0,00 Kč bez DPH			
Změna závazku ze smlouvy (absolutní hodnota)		13 413 496,93 Kč bez DPH	
c) (Změna ZsS / Smluvní cena) ≤ 50 %	38,31 % ≤ 50,00 %		

§ 222 - NAVÝŠENÍ = SOUHRN Z ODS. 5 A 6			
Smluvní cena	35 016 366,67 Kč bez DPH		
(5) Všechny vícepráce (k odst. 5)	+ 0,00 Kč bez DPH		
	- 0,00 Kč bez DPH		
(6) Všechny vícepráce (k odst. 6)	+ 11 341 831,07 Kč bez DPH	POSOUZENÍ:	
	- 2 071 665,86 Kč bez DPH		
Navýšení - souhrn z odst. 5, 6 (vícepráce po odečtení méněprací)	9 270 165,21 Kč bez DPH	Navýšení nepřekročí 30 %.	
(9) (Navýšení / Smluvní cena) ≤ 30 %	26,47 % ≤ 30,00 %		

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI 7			
Cena původních (nahraz.) položek	0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 1	ANO
Cena nových položek	0,00 Kč bez DPH		
POSOUZENÍ:	0 Kč ≥ 0 Kč		
Rozdíl (méněpráce) (k odst. 7)	– 0,00 Kč bez DPH		
Cena původních (nahraz.) položek	0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 2	ANO
Cena nových položek	0,00 Kč bez DPH		
POSOUZENÍ:	0 Kč ≥ 0 Kč		
Rozdíl (méněpráce) (k odst. 7)	– 0,00 Kč bez DPH		
Cena původních (nahraz.) položek	0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 3	ANO
Cena nových položek	0,00 Kč bez DPH		
POSOUZENÍ:	0 Kč ≥ 0 Kč		
Rozdíl (méněpráce) (k odst. 7)	– 0,00 Kč bez DPH		
Cena původních (nahraz.) položek	0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 4	ANO
Cena nových položek	0,00 Kč bez DPH		
POSOUZENÍ:	0 Kč ≥ 0 Kč		
Rozdíl (méněpráce) (k odst. 7)	– 0,00 Kč bez DPH		
Součet všech méněprací (k odst. 7)	– 0,00 Kč bez DPH		

SOUHRNNÁ TABULKA AKTUÁLNÍHO DODATKU	
Číslo aktuálního dodatku	4
Celková hodnota všech víceprací (aktuálního dodatku)	+ 1 089 961,97 Kč bez DPH
Celková hodnota všech méněprací (aktuálního dodatku)	– 0,00 Kč bez DPH
Celkové navýšení smluvní ceny (aktuálního dodatku)	1 089 961,97 Kč bez DPH

SOUHRNNÁ TABULKA VŠECH DODATKŮ	
Původní smluvní cena (vstupní)	35 016 366,67 Kč bez DPH
Cena po navýšení z dodatku č. 1	40 822 196,41 Kč bez DPH
Cena po navýšení z dodatku č. 2	44 286 531,88 Kč bez DPH
Cena po navýšení z dodatku č. 3	44 101 695,37 Kč bez DPH
Cena po navýšení z dodatku č. 4	45 191 657,34 Kč bez DPH
Současná cena se zahrnutím všech změn (bez DPH)	45 191 657,34 Kč bez DPH

Výpočet provedl/a:

