

Dohoda o narovnání ke smlouvě o dílo

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ustanovení § 1903 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.,
Občanský zákoník, v platném znění (NOZ) (dále jen „Dohoda“)

1. Smluvní strany

Královéhradecký kraj

Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové

IČO: 708 89 546

DIČ: CZ70889546

zastoupený hejtmanem Mgr. Martinem Červíčkem

bankovní spojení: [REDACTED]

č. účtu: [REDACTED]

(dále jen „Objednatel“) na straně jedné

a

EUROVIA CS, a.s.

U Michelského lesa 1581/2, Michle, 140 00 Praha 4

IČO: 452 74 924

DIČ: CZ4527492

zastoupený Ing. Michalem Šumpíkem, ředitelem závodu Čechy východ, dle plné moci

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1561

bankovní spojení: [REDACTED]

č. účtu [REDACTED]

(dále jen „Zhotovitel“) na straně druhé

- 1.1 Smluvní strany prohlašují, že údaje, které uvedly v tomto článku smlouvy, jsou v souladu s platnými zápisy v Obchodním rejstříku (§ 126 odst. 1 Občanského zákoníku – dále jen NOZ), resp. v živnostenském rejstříku (§ 60 živnostenského zákona) nebo jiném obdobném veřejném seznamu, a že osoby zde uvedené jsou jejich oprávněnými zástupci. Smluvní strany se zavazují, že změny dotčených údajů oznámí bez prodlení druhé straně. Jestliže tak jedna strana neučiní, nahradí druhé straně veškerou škodu, která druhé straně vznikla opomenutím strany první.
- 1.2 Smluvní strany prohlašují, že jsou v souladu s obecně závaznými právními předpisy oprávněny ke sjednání a podpisu této Dohody.
- 1.3 Účastníci této Dohody, vedeni snahou narovnat svá sporná práva a povinnosti, vyplývající ze smlouvy o dílo mezi nimi uzavřené a jejích dodatků č. 1-4, jak níže specifikováno, uzavírají mezi sebou Dohodu ve znění dále uvedeném.

2. Úvodní ustanovení – nesporné skutečnosti

2.1. Mezi stranami je nesporné, že:

Mezi Objednatelem a Zhotovitelem byla na základě zadávacího řízení na veřejnou zakázku s názvem „II/300 Trutnov – Babí – Prkenný Důl, rekonstrukce komunikace, I. etapa“ (dále jen „Dílo“), č. ve VVZ Z2021-033452, uzavřena Smlouva o dílo ze dne 28.01.2022 na provedení a dokončení Díla „II/300 Trutnov – Babí – Prkenný Důl, rekonstrukce komunikace, I. etapa“ (dále jen „Smlouva o dílo“). Ke smlouvě o dílo byly uzavřeny čtyři dodatky ze dne 02.05.2022, 05.09.2022, 24.10.2022 a 30.11.2022, po jejichž uzavření činí konečná smluvní cena 118.151.940,54 Kč bez DPH.

- Strany prohlašují, že Smlouva o dílo ve znění jejích dodatků č. 1-4 je jim dobře známa.
- Zhotovitel se Smlouvou o dílo zavázal provést Dílo a Objednatel se zavázal za Dílo zaplatit cenu dohodnutou ve Smlouvě o dílo, a to v souladu se smluvními podmínkami dohodnutými mezi stranami v dokumentech tvořících nedílnou součást Smlouvy o dílo, jimiž jsou zejména Smluvní podmínky pro výstavbu pozemních a inženýrských staveb projektovaných objednatelem - Obecné podmínky (které tvoří součást FIDIC „Smluvních podmínek pro výstavbu“, 1. vydání 1999, vydané v českém překladu Českou asociací konzultačních inženýrů (CACE) jako první vydání v roce 2015) (dále jen „Obecné podmínky“) a Smluvní podmínky pro výstavbu pozemních a inženýrských staveb projektovaných objednatelem - Zvláštní podmínky (dále jen „Zvláštní podmínky“).
- Objednatel vyzval Zhotovitele k plnění a Zhotovitel podle Smlouvy o dílo splnil. K předání a převzetí dokončeného Díla došlo 27.11.2022 podpisem předávacího protokolu oprávněnými zástupci obou stran.
- Objednatel uhradil Zhotoviteli cenu Díla ve výši a způsobem podle smlouvy o dílo a jejích dodatků na účet Zhotovitele.

3. Sporná práva a povinnosti

3.1. Mezi stranami je sporná výše ceny Díla, která náleží Zhotoviteli dle ustanovení Smlouvy o dílo – Souhrnu smluvních dohod výše uvedené za skutečně vynaložené náklady na stavební práce a další náklady, se zhotovením Díla související.

4. Narovnání

4.1. Smluvní strany konstatují, že došlo ke zcela neočekávatelnému a bezprecedentnímu nárůstu ceny stavebních prací v souvislosti s válečným konfliktem na území Ukrajiny a jeho důsledkům, jako je nedostatek pracovní síly, omezení zahraniční dopravy a oslabení měny, jakožto okolnostem, které smluvní strany nemohou ovládat ani jim nikterak předejít a které způsobily, že Zhotoviteli vzrostly náklady na provádění Díla. Strany proto vstoupily do jednání ve snaze předejít reálnému riziku spočívajícímu v možných komplikacích s řádným dokončením stavby.

4.2. Respektujícíe shora uvedené, nepředvídatelné a vůlí stran neovlivnitelné skutečnosti, dohodly se strany na finančním vypořádání k narovnání sporných práv a povinností následovně:

- **Objednatel uhradí Zhotoviteli částku celkem 5.340.176,04 Kč vč. DPH (slovy pět milionů tři sta čtyřicet tisíc sedm set šest Korun českých čtyři haléře)**, vyčíslenou na základě podkladu Evidenčního listu změny stavby č. 5 včetně tabulky Změny závazků ze smlouvy, který je přílohou a nedílnou součástí této Dohody.
- K úhradě shora uvedené částky vystaví Zhotovitel Objednateli fakturu, která bude mít náležitosti dle platných právních předpisů, zejména podle zákona o účetnictví a zákona o DPH, postupem podle platně uzavřené smlouvy shora uvedené, a to v termínu nejpozději do 30 dnů od účinnosti této Dohody o narovnání.

4.3. Obě smluvní strany se dohodly, že tím bude požadavek na navýšení ceny Díla ze strany Zhotovitele vypořádán zcela a Zhotovitel nevznese nyní ani v budoucnu žádné další požadavky na plnění nad rámec této Dohody. Strany se utvrzují o tom, že toto ujednání se týká výhradně ceny Díla. Záruka za jakost a další nároky z vad Díla a obdobná ujednání ze smlouvy o dílo nejsou touto Dohodou nikterak dotčena.

5. Odstoupení

- 5.1 Strany si sjednaly, že každá ze stran je oprávněna od této Dohody odstoupit v případě, že druhá strana nesplní, k čemu se zavázala z této Dohody ve smyslu čl. 4. ani v dodatečně přiměřené lhůtě k tomu poskytnuté stranou první. Odstoupení od Dohody je třeba učinit písemnou formou a zaslat na adresu adresáta uvedenou v záhlaví Dohody formou doporučené zásilky.

Odstoupení nabývá účinnosti dnem doručení tohoto právního úkonu druhé smluvní straně.

6. Ostatní a závěrečná ujednání

- 6.1. Práva a povinnosti, založené touto Dohodou se vztahují i na případné právní nástupce obou smluvních stran. Každá ze stran se zavazuje případného právního nástupce informovat o povinnostech, ujednaných touto Dohodou.
- 6.2. Tato Dohoda nabude platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění této Dohody v registru smluv.
- 6.3. Touto Dohodou o narovnání není dotčen závazek smluvních stran zachovávat mlčenlivost podle Smlouvy o dílo ohledně veškerých informací vzájemně poskytnutých a vztahujících se ke Smlouvě o dílo, které se považují za důvěrné.
- 6.4. Zhotovitel si je vědom, že je ve smyslu ust. § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o finanční kontrole“) povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.
- 6.5. Dohoda se uzavírá v písemné formě, přičemž veškeré její změny je možno učinit jen v písemné formě na základě oběma smluvními stranami podepsaného a postupně číslovaného dodatku Dohody.
- 6.6. Je-li některé ustanovení této Dohody neplatné, odporovatelné nebo nevynutitelné či stane-li se takovým v budoucnu, nedotýká se to platnosti, případně vynutitelnosti ustanovení ostatních, pokud z povahy, obsahu nebo z okolností, za jakých bylo takové ustanovení přijato, nevyplývá, že tuto část nelze oddělit od ostatních ustanovení této Dohody. Smluvní strany se zavazují neprodleně zahájit jednání za účelem nové úpravy vzájemných vztahů tak, aby byl zachován původní záměr Dohody.
- 6.7. Doručovací adresou pro účely této Dohody se rozumí adresa sídla stran uvedená v záhlaví této smlouvy, nedohodnou-li se strany jinak. V pochybnostech se má za to, že písemnost byla druhé straně doručena třetí pracovní den po jejím prokazatelném předání k poštovní přepravě stranou první.
- 6.8. Dohoda se pořizuje v šesti vyhotoveních o síle originálu, z nichž objednatel obdrží čtyři vyhotovení a Zhotovitel obdrží dvě vyhotovení.
- 6.9. V otázkách, které nejsou touto Dohodou výslovně upraveny, se řídí právní vztahy smluvních stran ustanoveními Smlouvy o dílo, občanského zákoníku a dalšími obecně závaznými právními předpisy České republiky.
- 6.10. Případné spory mezi stranami projedná a rozhodne příslušný obecný soud České republiky v souladu s obecně závaznými předpisy České republiky.
- 6.11. Smluvní strany prohlašují, že si Dohodu přečetly, s jejím zněním bez výhrad souhlasí, Dohodu uzavřely svobodně, vážně, určitě a srozumitelně, nikoliv v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.
- 6.12. Nedílnou součástí Dohody jsou přílohy č. 1- 2 níže uvedené, které budou stranami při podpisu Dohody parafovány na znamení souhlasu s jejich výslovným zněním.
- 6.13. Smluvní strany prohlašují, že souhlasí s uveřejněním textu dohody v Registru smluv, ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se zároveň dohodly, že povinnost uveřejnit Dohodu ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů, má Objednatel.
- 6.14. Dohoda byla schválena Radou Královéhradeckého kraje dne, číslo usnesení RK/./.../2022.

Přílohy: č.1 Evidenční list změny stavby č. 5
 č.2 Tabulka Změny závazků ze smlouvy

V Hradci Králové dne

V dne

.....
Objednatel

Mgr. Martin Červíček

hejtman

.....
Zhotovitel

Ing. Michal Šumpík

ředitel závodu Čechy východ
dle plné moci

EVIDENČNÍ LIST ZMĚNY STAVBY

Číslo stavby:	36527a
Registrační číslo projektu:	CZ.06.1.42/0.0/0.0/20_118/0015981
Smlouva o dílo uzavřena dne:	28.01.2022

Číslo změny :

5

Název stavby:

„II/300 Trutnov – Babí – Prkenný Důl, rekonstrukce komunikace I. etapa“

Název objektu:

SO.101.1, SO 101.2, SO 102, SO 103

Objednatel :

Královéhradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové, IČ 70889546

Správce stavby :

ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s., Kutnohorská 59, 500 04 Hradec Králové, IČ 27502988

Projektant stavby (autorský dozor):

DiK Janák, s.r.o., Nábřeží Václava Havla 207, Trutnov - Ing. Janák

Zhotovitel :

EUROVIA CS, a.s., Národní 1387/10, Nové Město, 110 00 Praha

Popis a zdůvodnění změny :

V důsledku válečného konfliktu na Ukrajině požádal zhotovitel o navýšení ceny za realizaci zakázky. Objednatel stanovil možnost navýšení cen u položek s následujícími komoditami: asfaltové směsi, štrčky, písky, kamenivo a ocel, železo, kde došlo ke skokovému navýšení cen materiálů po zahájení válečného konfliktu na Ukrajině, tj. po 24.02.2022. Zhotovitel své tvrzení, že u předložených položek došlo k navýšení ceny, doložil doklady, které dokládají toto navýšení. Následně byl posouzen nárok zhotovitele a provedeno výsledné navýšení u položek, které byly odsouhlaseny. Změna je provedena dle Postupu k problematice skokového nárůstu cen stavebních materiálů u uzavřených smluv na realizaci dopravních staveb", který Rada Královéhradeckého kraje vzala na vědomí dne 08.08.2022, č. usnesení RK/25/1114/2022.

Přílohy evidenčního listu :

1. Rekapitulační tabulka změny stavby č. 5
2. Soupis položek navýšení

Ceny uvedeny v Kč včetně DPH :

Cena dle SML bez dodatků (základní):	Cena dle rozpočtu ze SML o dílo a dodatku č. 1 - 4 (nezaokrouhlená):	Cena navrhovaných změn č. 5:		Nová cena stavby po změně č. 5:	Celková změna +/- oproti cen. nabídky:
		navýšení ceny			
140 937 974,12 Kč	142 963 848,05 Kč	0,00 Kč	5 340 176,04 Kč	148 304 024,10 Kč	7 366 049,99 Kč
Součet cen změn od počátku stavby včetně změny č.5:		5 984 292,58 Kč	13 350 342,57 Kč		

Odsouhlasení změny :

	Název firmy :	Jméno a příjmení :	Datum :
Zhotovitel:	EUROVIA CS, a.s., Národní 1387/10, Nové Město, 110 00	Marek Buřval	07-12-2022
Správce stavby:	ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s.		
Hlavní inženýr:	ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s.	Ing. Pavla Černá	07-12-2022

Název stavby:

„II/300 Trutnov – Babí – Prkenný Důl, rekonstrukce komunikace I. etapa“

Rekapitulace ceny po změně č. 5

OBJEKT	NÁZEV	NABÍDKOVÁ CENA BEZ DPH (bez zaokrouhlení)		ZMĚNA Č. 1		ZMĚNA Č. 2		ZMĚNA Č. 3		ZMĚNA Č. 4		ZMĚNA Č. 5		CENA CELKEM BEZ DPH
		vícepráce	méněpráce	vícepráce	méněpráce	vícepráce	méněpráce	vícepráce	méněpráce	vícepráce	méněpráce	navýšení ceny		
SO.000	VŠEOBECNÉ PŘEDBĚŽNÉ POLOŽKY - KHK		2 783 951,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 783 951,50
SO.101.1.	Vozovka - Km 4,500 - km 7,890 - KHK	566 570,00	74 792 990,87	1 939 896,86	1 129 414,56	244 682,70	0,00	0,00	0,00	117 303,22	0,00	2 873 781,56	0,00	78 879 209,20
SO.101.2.	2. ÚSEK - Km 7,890 - km 8,127	0,00	654 563,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 481,28	0,00	728 044,79
SO.102.1	Dopravně inženýrské opatření	0,00	287 600,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	287 600,50
SO.102.2	Oprava obj. tras - silnice II/30022 Lampertice - Bernartice	173 300,00	12 807 532,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	277 668,90	0,00	1 395 165,07	0,00	14 098 328,44
SO.103.1	Zpevnění svahu - ÚSEK 1	324 465,00	12 459 765,12	163 746,00	1 972 019,72	880 562,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 037,16	0,00	13 764 978,91
SO.103.2	Zpevnění svahu - ÚSEK 2	26 355,00	1 867 656,63	1 309,00	295 126,53	125 075,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 019,56	0,00	2 066 773,44
SO.103.3	Zpevnění svahu - ÚSEK 3	93 110,00	1 894 422,73	38 995,00	224 173,08	60 366,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 207,50	0,00	2 116 552,01
SO.103.4	Zpevnění svahu - ÚSEK 4	193 995,00	4 476 346,20	91 993,00	212 676,75	1 488 165,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 378,69	0,00	3 308 238,56
SO.103.5	Zpevnění svahu - ÚSEK 5	224 905,00	2 096 627,71	106 788,00	128 696,70	172 314,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 297,82	0,00	2 175 424,31
SO.501.1	Všeobecné a ostatní náklady	0,00	159 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159 500,00
SO.501.2	Silniční meteorologická stanice na silnici II/300 - Stachelberg	0,00	35 757,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 757,52
SO.501.3	Meteorostanice - OST	0,00	2 153 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 153 800,00
SO.101.1.n	SO.101.1.Vozovka - Km 4,500 - km 7,890 - KHK	0,00	7 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 150,00
CENA CELKEM bez DPH		1 602 700,00	116 477 664,56	694 826,00	4 772 589,64	244 682,70	0,00	0,00	0,00	394 972,12	0,00	4 413 368,63	0,00	122 565 309,17
DPH 21 %		336 567,00	24 460 309,56	145 913,46	1 002 243,82	51 383,37	0,00	0,00	0,00	82 944,15	0,00	926 807,41	0,00	25 738 714,93
CENA CELKEM		1 939 267,00	140 937 974,12	840 739,46	5 774 833,46	296 066,07	0,00	0,00	0,00	477 916,27	0,00	5 340 176,04	0,00	148 304 024,10

II/300 Trutnov – Babí – Príkenný Důl, rekonstrukce komunikace, I. etapa - výpočet navýšení ceny **ASFALTOVÉ SMĚSI**

objekt	č. položky	Název položky	MU	Množství	Skutečně příznáno	CELKEM Asfaltové směsi a ostatní komodity	Celkem za objekt
SO 101.1	574A34	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 40MM ACO 11 + výkresy C.1.1.3 a C.1.1.5	M2	22 910,100	705 681,48 Kč		
SO 101.1	574C06	ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S ACL 16 + - vyrovnávka výkresy C.1.1.3 a C.1.1.5	M3	4,200	3 103,77 Kč		
SO 101.1	574C56	ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 60MM ACL 16 + výkresy C.1.1.3 a C.1.1.5	M2	23 265,100	950 092,71 Kč		
SO 101.1	574E56	ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 60MM ACP 16 + výkresy C.1.1.3 a C.1.1.5	M2	60,000	2 568,24 Kč		
SO 101.1	574E58	ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 22+, 22S TL. 60MM ACP 22 + výkresy C.1.1.3 a C.1.1.5	M2	23 719,100	953 499,28 Kč		
SO 101.2	574A34	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 40MM ACO 11 + výkres C.2.2	M2	1 924,000	62 838,15 Kč		
SO 101.2	574C46	ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 50MM ACL 16 +	M2	289,000	10 244,89 Kč		
SO 102	574A34	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 40MM ACO 11 + výkres C.2.2	M2	28 350,000	935 777,93 Kč		
SO 102	574E46	ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 50MM ACP 16 + výkres C.2.2	M2	13 230,000	450 400,53 Kč		
		CELKEM			4 074 206,99 Kč		4 413 368,63 Kč
							Celkem v Kč bez DPH

Doklady: Dopis zhotovitele Předložení závěrečného vyčíslení nároku v souladu s pod-čl. 20.1. Smluvních podmínek ze dne 15.9.2022
Interní ceník obalovaných asfaltových směsí - platný od 01.04.2021 a 22.03.2022 (Liberecká obalovna s.r.o.)

ZMĚNY ZÁVAZKŮ ZE SMLOUVY

(ve smyslu § 222 zákona č. 134/2016 Sb. - Zákona o zadávání veřejných zakázek)

Název veřejné zakázky:

II/300 Trutnov - Babí - Prkenný Důl, rekonstrukce komunikace I. etapa

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI 4

Původní smluvní cena (vstupní)	116 477 664,56 Kč bez DPH		
Vyhradil si zadavatel právo na vyhrazené změny závazku (opce)?	NE		
Druh veřejné zakázky	stavební práce		
Vícepráce (k odst. 4)	+ 0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 1	ANO
Méněpráce (k odst. 4)	- 0,00 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 4)	+ 0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 2	ANO
Méněpráce (k odst. 4)	- 0,00 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 4)	+ 244 682,70 Kč bez DPH	Dodatek č. 3	ANO
Méněpráce (k odst. 4)	- 0,00 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 4)	+ 0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 4	ANO
Méněpráce (k odst. 4)	- 394 972,12 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 4)	+ 4 413 368,63 Kč bez DPH	Dodatek č. 5	ANO
Méněpráce (k odst. 4)	- 0,00 Kč bez DPH		
		Dodatek č. 6	NE
Součet všech víceprací (k odst. 4)	+ 4 658 051,33 Kč bez DPH	POSOUZENÍ:	
Součet všech méněprací (k odst. 4)	- 394 972,12 Kč bez DPH		
Změna závazku ze smlouvy (absolutní hodnota)	5 053 023,45 Kč bez DPH	Nejedná se o podstatnou změnu závazku.	
a) <i>(Změna ZzS) ≤ (limit nadlimitní VZ)</i>	5 053 023 Kč ≤ 137 366 000 Kč		
b) <i>(Změna ZzS / Smluvní cena) ≤ 15 %</i>	4,34 % ≤ 15,00 %		

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI 5

Smluvní cena	116 477 664,56 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 5)	+ 0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 1	ANO
Méněpráce (k odst. 5)	- 0,00 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 5)	+ 0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 2	ANO
Méněpráce (k odst. 5)	- 0,00 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 5)	+ 0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 3	ANO
Méněpráce (k odst. 5)	- 0,00 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 5)	+ 0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 4	ANO
Méněpráce (k odst. 5)	- 0,00 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 5)	+ 0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 5	ANO
Méněpráce (k odst. 5)	- 0,00 Kč bez DPH		
Součet všech víceprací (k odst. 5)	+ 0,00 Kč bez DPH	POSOUZENÍ:	
Součet všech méněprací (k odst. 5)	- 0,00 Kč bez DPH		
Změna závazku ze smlouvy (absolutní hodnota)	0,00 Kč bez DPH	Nejedná se o podstatnou změnu závazku.	
c) <i>(Změna ZzS / Smluvní cena) ≤ 50 %</i>	0,00 % ≤ 50,00 %		

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI 6

Smluvní cena		116 477 664,56 Kč bez DPH	
Vícepráce (k odst. 6)	+ 1 602 700,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 1	ANO
Méněpráce (6) související s vícepracemi	- 694 826,00 Kč bez DPH		
Méněpráce (6) nesouvisející s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 6)	+ 4 772 589,64 Kč bez DPH	Dodatek č. 2	ANO
Méněpráce (6) související s vícepracemi	- 3 855 898,23 Kč bez DPH		
Méněpráce (6) nesouvisející s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 6)	+ 0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 3	ANO
Méněpráce (6) související s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH		
Méněpráce (6) nesouvisející s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 6)	+ 0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 4	ANO
Méněpráce (6) související s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH		
Méněpráce (6) nesouvisející s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 6)	+ 0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 5	ANO
Méněpráce (6) související s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH		
Méněpráce (6) nesouvisející s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH		
Součet všech víceprací (k odst. 6)	+ 6 375 289,64 Kč bez DPH	POSOUZENÍ:	
Součet všech méněprací (k odst. 6) souvisejících s vícepracemi	- 4 550 724,23 Kč bez DPH		
Součet všech méněprací (k odst. 6) nesouvisejících s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH		
Změna závazku ze smlouvy (absolutní hodnota)	10 926 013,87 Kč bez DPH	Nejedná se o podstatnou změnu závazku.	
c) (Změna ZzS / Smluvní cena) ≤ 50 %	9,38 % ≤ 50,00 %		

§ 222 - NAVÝŠENÍ = SOUHRN Z ODST. 5 A 6			
Smluvní cena		116 477 664,56 Kč bez DPH	
(5)	Všechny vícepráce (k odst. 5)	+ 0,00 Kč bez DPH	POSOUZENÍ:
	Všechny méněpráce (k odst. 5) související s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH	
(6)	Všechny vícepráce (k odst. 6)	+ 6 375 289,64 Kč bez DPH	
	Všechny méněpráce (k odst. 6) související s vícepracemi	- 4 550 724,23 Kč bez DPH	
Navýšení - souhrn z odst. 5, 6 (vícepráce po odečtení méněprací)		1 824 565,41 Kč bez DPH	Navýšení nepřekročí 30 %.
(9)	(Navýšení / Smluvní cena) ≤ 30 %	1,57 % ≤ 30,00 %	

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI 7			
Cena původních (nahraz.) položek	0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 1	ANO
Cena nových položek	0,00 Kč bez DPH		
POSOUZENÍ:	0 Kč ≥ 0 Kč		
Rozdíl (méněpráce) (k odst. 7)	- 0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 2	ANO
Cena původních (nahraz.) položek	0,00 Kč bez DPH		
Cena nových položek	0,00 Kč bez DPH		
POSOUZENÍ:	0 Kč ≥ 0 Kč	Dodatek č. 3	ANO
Rozdíl (méněpráce) (k odst. 7)	- 0,00 Kč bez DPH		
Cena původních (nahraz.) položek	0,00 Kč bez DPH		
Cena nových položek	0,00 Kč bez DPH		
POSOUZENÍ:	0 Kč ≥ 0 Kč		
Rozdíl (méněpráce) (k odst. 7)	- 0,00 Kč bez DPH		
Cena původních (nahraz.) položek	0,00 Kč bez DPH		

Cena nových položek	0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 4	ANO
POSOUZENÍ:	0 Kč ≥ 0 Kč		
Rozdíl (méněpráce) (k odst. 7)	- 0,00 Kč bez DPH		
Cena původních (nahraz.) položek	0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 5	ANO
Cena nových položek	0,00 Kč bez DPH		
POSOUZENÍ:	0 Kč ≥ 0 Kč		
Rozdíl (méněpráce) (k odst. 7)	- 0,00 Kč bez DPH		
Součet všech méněprací (k odst. 7)	- 0,00 Kč bez DPH		

SOUHRNNÁ TABULKA AKTUÁLNÍHO DODATKU	
Číslo aktuálního dodatku	5
Celková hodnota všech víceprací (aktuálního dodatku)	+ 4 413 368,63 Kč bez DPH
Celková hodnota všech méněprací (aktuálního dodatku)	- 0,00 Kč bez DPH
Celkové navýšení smluvní ceny (aktuálního dodatku)	4 413 368,63 Kč bez DPH

SOUHRNNÁ TABULKA VŠECH DODATKŮ	
Původní smluvní cena (vstupní)	116 477 664,56 Kč bez DPH
Cena po navýšení z dodatku č. 1	117 385 538,56 Kč bez DPH
Cena po navýšení z dodatku č. 2	118 302 229,97 Kč bez DPH
Cena po navýšení z dodatku č. 3	118 546 912,67 Kč bez DPH
Cena po navýšení z dodatku č. 4	118 151 940,55 Kč bez DPH
Cena po navýšení z dodatku č. 5	122 565 309,18 Kč bez DPH
Současná cena se zahrnutím všech změn (bez DPH)	122 565 309,18 Kč bez DPH

Rozdíl v ceně oproti Rekapitulační tabulce způsoben zaokrouhlováním

Výpočet provedl/a: XXXXXXXXXX