

Dohoda o narovnání ke smlouvě o dílo

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ustanovení § 1903 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, v platném znění (NOZ) (dále jen „Dohoda“)

1. Smluvní strany

Královéhradecký kraj

Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové

IČO: 708 89 546

DIČ: CZ70889546

zastoupený hejtmanem Mgr. Martinem Červíčkem

bankovní spojení: [REDACTED]

č. účtu: [REDACTED]

(dále jen „Objednatel“) na straně jedné

a

**Společnost MADOS MT – M-SILNICE – M-STROJÍRNY – Polské mosty, Temný Důl
Lupenice 51, 517 41 Kostelec nad Orlicí**

Vedoucí společník:

MADOS MT s.r.o.

Lupenice 51, 517 41 Kostelec nad Orlicí

IČO: 25297899

DIČ: CZ25297899

Zastoupený: Ing. Ivo Muthsam, jednatel společnosti

Zapsaný u KS v Hradci Králové, oddíl C, vložka 13982

Bankovní spojení: [REDACTED]

č. účtu: [REDACTED]

Druhý společník:

M - SILNICE a.s.

Husova 1697, Bílé Předměstí, 530 03 Pardubice

IČO: 42196868

DIČ: CZ42196868

Zastoupený: Mgr. Michal Kropáč, předseda představenstva

Ing. Zdeněk Babka, místopředseda představenstva

Zapsaný u KS v Hradci Králové, oddíl B, vložka 430

Bankovní spojení: [REDACTED]

č. účtu: [REDACTED]

Třetí společník:

M - STROJÍRNY a.s.

Husova 1697, Bílé Předměstí, 530 03 Pardubice

IČO: 46505016

DIČ: CZ46505016

Zastoupený: Ing. Petr Dohnálek, předseda představenstva

Ing. Zdeněk Babka, místopředseda představenstva

Zapsaný u KS v Hradci Králové, oddíl B, vložka 666

Bankovní spojení: [REDACTED]

č. účtu: [REDACTED]

(dále jen „Zhotovitel“) na straně druhé

- 1.1 Smluvní strany prohlašují, že údaje, které uvedly v tomto článku smlouvy, jsou v souladu s platnými zápisy v Obchodním rejstříku (§ 126 odst. 1 Občanského zákoníku – dále jen NOZ), resp. v živnostenském rejstříku (§ 60 živnostenského zákona) nebo jiném obdobném veřejném seznamu, a že osoby zde uvedené jsou jejich oprávněnými zástupci. Smluvní strany se zavazují, že změny dotčených údajů oznámí bez prodlení druhé straně. Jestliže tak jedna strana neučiní, nahradí druhé straně veškerou škodu, která druhé straně vznikla opomenutím strany první.
- 1.2 Smluvní strany prohlašují, že jsou v souladu s obecně závaznými právními předpisy oprávněny ke sjednání a podpisu této Dohody.
- 1.3 Účastníci této Dohody, vedeni snahou narovnat svá sporná práva a povinnosti, vyplývající ze smlouvy o dílo mezi nimi uzavřené a jejích dodatků č. 1–4, jak níže specifikováno, uzavírají mezi sebou Dohodu ve znění dále uvedeném.

2. Úvodní ustanovení – nesporné skutečnosti

- 2.1. Mezi stranami je nesporné, že:

Mezi Objednatelem a Zhotovitelem byla na základě zadávacího řízení na veřejnou zakázku s názvem „II/296 Revitalizace „Polských mostů“ – ev. č. 269-009, 296-010, 296-011 Temný Důl“ (dále jen „Dílo“), č. ve VVZ Z2021-033452, uzavřena Smlouva o dílo ze dne 17.12.2021 na provedení a dokončení Díla „II/296 Revitalizace „Polských mostů“ – ev. č. 269-009, 296-010, 296-011 Temný Důl“ (dále jen „Smlouva o dílo“). Ke smlouvě o dílo byly uzavřeny čtyři dodatky ze dne 19.07.2022, 15.09.2022, 24.10.2022 a 14.12.2022, po jejichž uzavření činí konečná smluvní cena 155.117.790,71 Kč bez DPH.

- Strany prohlašují, že Smlouva o dílo ve znění jejích dodatků č. 1–4 je jim dobře známa.
- Zhotovitel se Smlouvou o dílo zavázal provést Dílo a Objednatel se zavázal za Dílo zaplatit cenu dohodnutou ve Smlouvě o dílo, a to v souladu se smluvními podmínkami dohodnutými mezi stranami v dokumentech tvořících nedílnou součást Smlouvy o dílo, jimiž jsou zejména Smluvní podmínky pro výstavbu pozemních a inženýrských staveb projektovaných objednatelem - Obecné podmínky (které tvoří součást FIDIC „Smluvních podmínek pro výstavbu“, 1. vydání 1999, vydané v českém překladu Českou asociací konzultačních inženýrů (CACE) jako první vydání v roce 2015) (dále jen „Obecné podmínky“) a Smluvní podmínky pro výstavbu pozemních a inženýrských staveb projektovaných objednatelem - Zvláštní podmínky (dále jen „Zvláštní podmínky“).
- Objednatel vyzval Zhotovitele k plnění a v současné době probíhá plnění dle Smlouvy o dílo a jejích dodatků. Stavební práce u této stavby byly zahájeny dne 22.12.2021. Termín pro dokončení Stavby (= prací) je 21.05.2023, termín pro dokončení Díla je 02.07.2023. Stavba je od 15.11.2022 v provozu v režimu předčasného užívání.
- Objednatel za dosud provedené práce uhradil Zhotoviteli cenu ve výši a způsobem podle Smlouvy o dílo a jejích dodatků na účet Zhotovitele.

3. Sporná práva a povinnosti

- 3.1. Mezi stranami je sporná výše ceny Díla, která náleží Zhotoviteli dle ustanovení Smlouvy o dílo – Souhrnu smluvních dohod výše uvedené za skutečně vynaložené náklady na stavební práce a další náklady, se zhotovením Díla související.

4. Narovnání

- 4.1. Smluvní strany konstatují, že došlo ke zcela neočekávatelnému a bezprecedentnímu nárůstu ceny stavebních prací v souvislosti s válečným konfliktem na území Ukrajiny a jeho důsledkům, jako je nedostatek pracovní síly, omezení zahraniční dopravy a oslabení měny, jakožto okolnostem, které smluvní strany nemohou ovládat ani jim nikterak předejít a které způsobily, že Zhotoviteli vzrostly náklady na provádění Díla. Strany proto vstoupily do jednání ve snaze předejít reálnému riziku spočívajícímu v možných komplikacích s řádným dokončením stavby.

- 4.2. Respektující shora uvedené, nepředvídatelné a vůlí stran neovlivnitelné skutečnosti, dohodly se strany na finančním vypořádání k narovnání sporných práv a povinností následovně:
- **Objednatel** uhradí **Zhotoviteli** částku **celkem 8.663.272,07 Kč vč. DPH (slovy osmmilionůšestsetšedesáttřítisícdvěstěsedmdesátdva Korunčeských sedm haléře)**, vyčíslenou na základě podkladu Evidenčního listu změny stavby č. 7 včetně tabulky Změny závazků ze smlouvy, který je přílohou a nedílnou součástí této Dohody.
 - K úhradě shora uvedené částky vystaví Zhotovitel Objednateli fakturu, která bude mít náležitosti dle platných právních předpisů, zejména podle zákona o účetnictví a zákona o DPH, postupem podle platně uzavřené smlouvy shora uvedené, a to v termínu nejpozději do 30 dnů od účinnosti této Dohody o narovnání.
- 4.3. Obě smluvní strany se dohodly, že tím bude požadavek na navýšení ceny Díla ze strany Zhotovitele vypořádán zcela a Zhotovitel nevznese nyní ani v budoucnu žádné další požadavky na plnění nad rámec této Dohody. Strany se utvrzují o tom, že toto ujednání se týká výhradně ceny Díla. Záruka za jakost a další nároky z vad Díla a obdobná ujednání ze smlouvy o dílo nejsou touto Dohodou nikterak dotčena.
- 4.4. Smluvní strany si dále vzájemně potvrzují, že tato Dohoda se vztahuje na práce provedené do data jejího uzavření. Práce, které budou v souladu se Smlouvou o dílo teprve provedeny, budou vyfakturovány a uhrazeny v souladu se Smlouvou o dílo.

5. Odstoupení

- 5.1 Strany si sjednaly, že každá ze stran je oprávněna od této Dohody odstoupit v případě, že druhá strana nesplní, k čemu se zavázala z této Dohody ve smyslu čl. 4. ani v dodatečně přiměřené lhůtě k tomu poskytnuté stranou první. Odstoupení od Dohody je třeba učinit písemnou formou a zaslat na adresu adresáta uvedenou v záhlaví Dohody formou doporučené zásilky.

Odstoupení nabývá účinnosti dnem doručení tohoto právního úkonu druhé smluvní straně.

6. Ostatní a závěrečná ujednání


- 6.1. Práva a povinnosti, založené touto Dohodou se vztahují i na případné právní nástupce obou smluvních stran. Každá ze stran se zavazuje případného právního nástupce informovat o povinnostech, ujednaných touto Dohodou.
- 6.2. Tato Dohoda nabude platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění této Dohody v registru smluv.
- 6.3. Touto Dohodou o narovnání není dotčen závazek smluvních stran zachovávat mlčenlivost podle Smlouvy o dílo ohledně veškerých informací vzájemně poskytnutých a vztahujících se ke Smlouvě o dílo, které se považují za důvěrné.
- 6.4. Zhotovitel si je vědom, že je ve smyslu ust. § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o finanční kontrole“) povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.
- 6.5. Dohoda se uzavírá v písemné formě, přičemž veškeré její změny je možno učinit jen v písemné formě na základě oběma smluvními stranami podepsaného a postupně číslovaného dodatku Dohody.
- 6.6. Je-li některé ustanovení této Dohody neplatné, odporovatelné nebo nevynutitelné či stane-li se takovým v budoucnu, nedotýká se to platnosti, případně vynutitelnosti ustanovení ostatních, pokud z povahy, obsahu nebo z okolností, za jakých bylo takové ustanovení přijato, nevyplývá, že tuto část nelze oddělit od ostatních ustanovení této Dohody. Smluvní strany se zavazují neprodleně zahájit jednání za účelem nové úpravy vzájemných vztahů tak, aby byl zachován původní záměr Dohody.
- 6.7. Doručovací adresou pro účely této Dohody se rozumí adresa sídla stran uvedená v záhlaví této smlouvy, nedohodnou-li se strany jinak. V pochybnostech se má za to, že písemnost byla druhé straně doručena třetí pracovní den po jejím prokazatelném předání k poštovní přepravě stranou první.
- 6.8. Dohoda se pořizuje v šesti vyhotoveních o síle originálu, z nichž objednatel obdrží čtyři vyhotovení a Zhotovitel obdrží dvě vyhotovení.

- 6.9. V otázkách, které nejsou touto Dohodou výslovně upraveny, se řídí právní vztahy smluvních stran ustanoveními Smlouvy o dílo, občanského zákoníku a dalšími obecně závaznými právními předpisy České republiky.
- 6.10. Případné spory mezi stranami projedná a rozhodne příslušný obecný soud České republiky v souladu s obecně závaznými předpisy České republiky.
- 6.11. Smluvní strany prohlašují, že si Dohodu přečetly, s jejím zněním bez výhrad souhlasí, Dohodu uzavřely svobodně, vážně, určitě a srozumitelně, nikoliv v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.
- 6.12. Nedílnou součástí Dohody jsou přílohy č. 1- 2 níže uvedené, které budou stranami při podpisu Dohody parafovány na znamení souhlasu s jejich výslovným zněním.
- 6.13. Smluvní strany prohlašují, že souhlasí s uveřejněním textu dohody v Registru smluv, ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se zároveň dohodly, že povinnost uveřejnit Dohodu ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů, má Objednatel.
- 6.14. Dohoda byla schválena Radou Královéhradeckého kraje dne 19.12.2022, číslo usnesení RK/ 40 / 1875 /2022.

Přílohy: č.1 Evidenční list změny stavby č. 7
 č.2 Tabulka Změny závazků ze smlouvy

V Hradci Králové dne

.....
Objednatel
Mgr. Martin Červíček
hejtman


Zhotovitel
Ing. Ivo Muthsam
jednatel společnosti MADOS MT s.r.o.
vedoucí společník
Společnosti MADOS MT – M-SILNICE – M-
STROJÍRNY – Polské mosty, Temný Důl

Společník 2:


Mgr. Michal Kropáč
předseda představenstva M-SILNICE a.s.


Ing. Zdeněk Babka
místopředseda představenstva M-SILNICE a.s.

Společník 3:


Ing. Petr Dohnálek
předseda představenstva M-STROJÍRNY a.s.


místopředseda představenstva M-STROJÍRNY a.s.

MADOS MT s.r.o.
Lupanice 51
317 41 Kostelec nad Orlicí
DIČ: CZ25297899

EVIDENČNÍ LIST ZMĚNY STAVBY

Číslo stavby	365354
Registrační číslo projektu	
Smlouva o dílo uzavřená dne	17.12.2021
Název stavby	

Číslo změny

7

II/296 Revitalizace "Polských mostů"-mosty ev.č. 296-009,296-010,296-011 Temný Důl

Název objektu

SO 101, SO 201, SO 901, SO 102, SO 202, SO 902, SO 103, SO 203, SO 903

Objednatel

Královéhradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové, IČ 70889546

Správce stavby

ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s., Kutnohorská 59, 500 04 Hradec Králové, IČ 27502988

Projektant stavby (autorský dozor)

Ing. Ivo Šir, projektování dopravních staveb a.s., Haškova 1714/3, 500 02 Hradec Králové

Zhotovitel

Společnost MADOS MT - M - SILNICE - M - STROJIRNY

Popis a zdůvodnění změny

V důsledku válečného konfliktu na Ukrajině požádal zhotovitel o navýšení ceny za realizaci zakázky. Objednatel stanovil možnost navýšení cen u položek s následujícími komoditami: asfaltové směsi, štěrky, písky, kamenivo a ocel, železo, kde došlo ke skokovému navýšení cen materiálů po zahájení válečného konfliktu na Ukrajině, tj. po 24.02.2022. Zhotovitel své tvrzení, že u předložených položek došlo k navýšení ceny, doložil doklady, které dokládají toto navýšení. Následně byl posouzen nárok zhotovitele a provedeno výsledné navýšení u položek, které byly odsouhlaseny. Změna je provedena dle Postupu k problematice skokového nárůstu cen stavebních materiálů u uzavřených smluv na realizaci dopravních staveb, který Rada Královéhradeckého kraje vzala na vědomí dne 08.08.2022, č. usnesení RK/25/1114/2022.

Přílohy evidenčního listu

1	Rekapitulující tabulka změny stavby č. 7
2	Seznam položek navýšení

Ceny uvedeny v Kč včetně DPH

Cena dle SML bez dodatků (základní):	Cena dle rozpočtu ze SML o dílo a dodatku č. 1 - 4 (nezaokrouhlená):	Cena navrhovaných změn č. 7		Nová cena stavby po změně č. 7:	Celková změna oproti cen. nabídce:
		navýšení ceny			
179 080 000,00 Kč	187 692 526,76 Kč	0,00 Kč	8 663 272,07 Kč	196 355 798,82 Kč	17 275 798,83 Kč
Součet cen změn od počátku stavby včetně změny č. 7		9 378 920,12 Kč	26 654 718,95 Kč		

Odsouhlasení změny

	Název firmy	Jméno a příjmení	Datum :
Zhotovitel	Společnost MADOS MT - M - SILNICE - M - STROJIRNY	Ing. Ivo Muthsam	07-12-2021
Správce stavby	ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s.		
Hlavní inženýr	ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s.	Ing. Jiří Koutník	07-12-2021

Název stavby:

II/296 Revitalizace „Polských mostů“ – ev. č. 296-009, 296-010, 296-011 Temný Důl

Rekapitulace ceny

OBJEKT	PODOBJEKT	NÁZEV	NABÍDKOVÁ CENA BEZ DPH (bez zaokrouhlení)	ZMĚNA Č. 1		ZMĚNA Č. 2		ZMĚNA Č. 3		ZMĚNA Č. 4		ZMĚNA Č. 5		ZMĚNA Č. 6		ZMĚNA Č. 7		CENA CELKEM BEZ DPH
				vícepráce	méněpráce	vícepráce	méněpráce	vícepráce	méněpráce	vícepráce	méněpráce	vícepráce	méněpráce	vícepráce	méněpráce	navýšení ceny		
DIO		Společná dopravně inženýrská opatření souboru staveb	1 822 487,72															1 822 487,72
S001		Stavba 01 - Most ev. č. 296-009	49 006 136,00															53 034 657,48
	SO 001	Všeobecné a předběžné položky	1 075 250,00															1 075 250,00
	SO 101	Silnice II/296 v km 8,455 - 8,643	3 918 792,84													137 298,14		4 056 090,98
	SO 201	Most ev. č. 296-009	37 878 261,48	4 739 013,51	-1 735 197,18					420 197,61	-1 819 908,79					2 240 463,11		41 722 829,74
	SO 461	Ochrana kabelů CETIN v místě mostu ev. č. 296-009	236 992,86															236 992,86
	SO 901	Provizorní most a komunikace v km 8,545	5 896 838,82													46 655,08		5 943 493,90
S002		Stavba 02 - Most ev. č. 296-010	47 334 194,93															55 494 969,71
	SO 002	Všeobecné a předběžné položky	1 025 225,00															1 025 225,00
	SO 102	Silnice II/296 v km 8,929 - 9,107	2 997 531,32													138 022,85		3 135 554,17
	SO 202	Most ev. č. 296-010	37 386 831,42					6 563 788,18	-1 350 823,21			479 784,00	-38 439,72			2 312 851,15		45 353 991,82
	SO 902	Provizorní most a komunikace v km 9,006	5 924 607,19													55 591,53		5 980 198,72
S003		Stavba 03 - Most ev. č. 296-011	49 837 181,35															51 925 404,80
	SO 003	Všeobecné a předběžné položky	1 079 275,00															1 079 275,00
	SO 103	Silnice II/296 v km 9,299 - 9,461	5 049 520,31													174 813,88		5 224 334,19
	SO 203	Most ev. č. 296-011	35 968 286,03			2 601 800,82	-2 806 804,75							64 380,25	0,00	2 012 877,94		37 840 540,29
	SO 903	Provizorní most a komunikace v km 9,403	7 740 100,01													41 155,31		7 781 255,32
CENA CELKEM bez DPH			148 000 000,00	4 739 013,51	-1 735 197,18	2 601 800,82	-2 806 804,75	6 563 788,18	-1 350 823,21	420 197,61	-1 819 908,79	479 784,00	-38 439,72	64 380,25	0,00	7 159 728,98	0,00	162 277 519,69
DPH 21%			31 080 000,00	995 192,84	-364 391,41	546 378,17	-589 429,00	1 378 395,52	-283 672,87	88 241,50	-382 180,85	100 754,64	-8 072,34	13 519,85	0,00	1 503 543,09	0,00	34 078 279,13
CENA CELKEM			179 080 000,00	5 734 206,347	-2 099 588,588	3 148 178,992	-3 396 233,748	7 942 183,698	-1 634 496,084	508 439,108	-2 202 089,636	580 538,640	-46 512,061	77 900,103	0,000	8 663 272,066	0,000	196 355 798,82

II/296 Revitalizace "Polských mostů"-mosty ev.č. 296-009,296-010,296-011 Temný Důl - výpočet navýšení ceny **ASFALTOVÉ SMĚSI**

Nárok zhotovitele - výpočet

Objekt	Č. položky	Název položky	MJ	Množství	
SO 101	574B34	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK ACO 11+, 11S TL. 40MM	M2	1087,920	
SO 101	574D56	ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY MODIFIK ACL 16+, 16S TL. 60MM	M2	1087,920	
SO 101	574E06	ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S	M3	24,683	
SO 901	574A34	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 40MM	M2	326,000	
SO 901	574E66	ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 70MM	M2	374,900	
SO 102	574B34	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK ACO 11+, 11S TL. 40MM	M2	1205,800	
SO 102	574D56	ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY MODIFIK ACL 16+, 16S TL. 60MM	M2	1205,800	
SO 102	574E06	ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S	M3	18,185	
SO 902	574A34	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 40MM	M2	396,000	
SO 902	574E66	ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 70MM	M2	455,400	
SO 103	574B34	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK ACO 11+, 11S TL. 40MM	M2	1331,400	
SO 103	574D56	ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY MODIFIK ACL 16+, 16S TL. 60MM	M2	1331,400	
SO 103	574E06	ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY MODIFIK ACL 16+, 16S TL. 60MM	M3	31,316	
SO 903	574A34	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 40MM	M2	276,500	
SO903	574E66	ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 70MM	M2	317,975	
				508 039,78 Kč	

CELKEM Asfaltové směsi a ostatní komodity	Celkem za objekt
SO 001	0,00 Kč
SO 101	137 298,14 Kč
SO 201	2 240 463,11 Kč
SO 461	0,00 Kč
SO 901	46 655,08 Kč
SO 002	0,00 Kč
SO 102	138 022,85 Kč
SO 202	2 312 851,15 Kč
SO 902	55 591,53 Kč
SO 003	0,00 Kč
SO 103	174 813,88 Kč
SO 203	2 012 877,94 Kč
SO 903	41 155,31 Kč
Celkem v Kč bez DPH	7 159 728,98 Kč
Celkem v Kč včetně DPH	8 663 272,07 Kč

Doklady: Dopis zhotovitele Sdělení z 02.09.2022
Interní ceníky obalovaných asfaltových směsí - platné od 01.04.2021, 21.03.2022 a 07.09.2022 (Obalovna Klášterská Lhota)

Skutečně přiznáno

objekt	č. položky	Název položky	MJ	Množství
SO 101	56330	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI	M3	180,97
	56333		M2	
SO 101		VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM		377,83
SO 201	17180	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	179,20
SO 201	22694	ZÁPOROVÉ PAŽENÍ Z KOVU DOČASNÉ	T	17,72
SO 201	272365	VÝZTUŽ ZÁKLADŮ Z OCELI 10505	T	29,73
SO 201	31717	KOVOVÉ KONSTRUKCE PRO KOTVENÍ ŘÍMSY	kg	880,00
SO 201	317365	VÝZTUŽ ŘÍMS Z OCELI 10505, B500B	T	9,33
	333213		M3	
SO 201		OBKLAD MOST OPĚR A KŘÍDEL Z LOM KAMENE		96,77
	333365		T	
SO 201		VÝZTUŽ MOSTNÍCH OPĚR A KŘÍDEL Z OCELI 10505, B500B		46,64
	420365		T	
SO 201		VÝZTUŽ PŘECHODOVÝCH DESEK MOSTNÍCH OPĚR Z OCELI 10505, B500B		6,08
	421365		T	
SO 201		VÝZTUŽ MOSTNÍ DESKOVÉ KONSTRUKCE Z OCELI 10505, B500B		19,03
SO 201	424179	MOSTNÍ NOSNÍKY Z OCELI JINÉ JAKOSTI	T	1,30
SO 201	42417A	MOSTNÍ NOSNÍKY Z OCELI S 235	T	1,66
SO 201	42417B	MOSTNÍ NOSNÍKY Z OCELI S 355	T	97,65
	451572		M3	
SO 201		VÝPLŇ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO, INDEX ZHUTNĚNÍ ID DO 0,8		172,80
	458522		M3	
SO 201		VÝPLŇ ZA OPĚRAMI A ZDMI Z KAM DRC, INDEX ZHUTNĚNÍ ID DO 0,8		402,75
	458523		M3	
SO 201		VÝPLŇ ZA OPĚRAMI A ZDMI Z KAMENIVA DRCENÉHO, INDEX ZHUTNĚNÍ ID DO 0,9		205,11
SO 201	46251	ZÁHOZ Z LOMOVÉHO KAMENE	M3	268,00
SO 201	56333	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM	M2	22,90
	9111A1		M	
SO 201		ZÁBRADLÍ SILNIČNÍ S VODOR MADLY - DODÁVKA A MONTÁŽ		5,00
	9112B1		M	
SO 201		ZÁBRADLÍ MOSTNÍ SE SVISLOU VÝPLNÍ - DODÁVKA A MONTÁŽ		64,90
	9117C1a		M	
SO 201		SVOD OCELI ZÁBRADEL ÚROVEŇ ZADRŽ H2 - DODÁVKA A MONTÁŽ		56,00
	9117C1b		M	
SO 201		SVOD OCELI ZÁBRADEL ÚROVEŇ ZADRŽ H2 - DODÁVKA A MONTÁŽ		55,00
	17180		M3	
SO 901		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ		72,00
SO 901	33417	MOSTNÍ PILÍŘE A STATIVA Z DÍLCŮ KOVOVÝCH	T	1,69
	45157		M3	
SO 901		PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO		16,65
	458523a		M3	
SO 901		VÝPLŇ ZA OPĚRAMI A ZDMI Z KAMENIVA DRCENÉHO, INDEX ZHUTNĚNÍ ID DO 0,9		30,60
SO 901	56330	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI	M3	148,20
SO 901	56933	ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM	M2	133,00
SO 102	56330	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI	M3	71,12
SO 102	56333	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM	M2	431,04
SO 102	56932	ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 100MM	M2	125,00
	17180		M3	
SO 202		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ		93,60
SO 202	22694	ZÁPOROVÉ PAŽENÍ Z KOVU DOČASNÉ	T	20,79
SO 202	272365	VÝZTUŽ ZÁKLADŮ Z OCELI 10505	T	24,70
SO 202	31717	KOVOVÉ KONSTRUKCE PRO KOTVENÍ ŘÍMSY	kg	612,15
SO 202	317365	VÝZTUŽ ŘÍMS Z OCELI 10505, B500B	T	9,55
	333213		M3	
SO 202		OBKLAD MOST OPĚR A KŘÍDEL Z LOM KAMENE		28,39
	333365		T	
SO 202		VÝZTUŽ MOSTNÍCH OPĚR A KŘÍDEL Z OCELI 10505, B500B		33,86
	420365		T	
SO 202		VÝZTUŽ PŘECHODOVÝCH DESEK MOSTNÍCH OPĚR Z OCELI 10505, B500B		5,27
	421365		T	
SO 202		VÝZTUŽ MOSTNÍ DESKOVÉ KONSTRUKCE Z OCELI 10505, B500B		27,75
SO 202	424179a	MOSTNÍ NOSNÍKY Z OCELI JINÉ JAKOSTI	T	1,53
SO 202	42417A	MOSTNÍ NOSNÍKY Z OCELI S 235	T	1,50
SO 202	42417B	MOSTNÍ NOSNÍKY Z OCELI S 355	T	122,87
	451572		M3	
SO 202		VÝPLŇ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO, INDEX ZHUTNĚNÍ ID DO 0,8		105,00
	458522		M3	
SO 202		VÝPLŇ ZA OPĚRAMI A ZDMI Z KAM DRC, INDEX ZHUTNĚNÍ ID DO 0,8		500,40
	458523		M3	
SO 202		VÝPLŇ ZA OPĚRAMI A ZDMI Z KAMENIVA DRCENÉHO, INDEX ZHUTNĚNÍ ID DO 0,9		133,05
SO 202	46251	ZÁHOZ Z LOMOVÉHO KAMENE	M3	159,32
SO 202	56333	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM	M2	40,50
	17180		M3	
SO 902		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ		72,00
SO 902	33417	MOSTNÍ PILÍŘE A STATIVA Z DÍLCŮ KOVOVÝCH	T	1,69
	45157		M3	
SO 902		PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO		18,00
	458523a		M3	
SO 902		VÝPLŇ ZA OPĚRAMI A ZDMI Z KAMENIVA DRCENÉHO, INDEX ZHUTNĚNÍ ID DO 0,9		15,72
SO 902	56330	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI	M3	182,13
SO 902	56333	ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM	M2	293,00
SO 103	56330	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI	M3	199,71
SO 103	56333	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM	M2	12,00
SO 103	56932	ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 100MM	M2	18,00
	9113B1		M	
SO 103		SVODIDLO OCELI SILNIC JEDNOSTŘ. ÚROVEŇ ZADRŽ H1 - DODÁVKA A MONTÁŽ		88,00
	17180		M3	
SO 203		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ		176,40
SO 203	22694	ZÁPOROVÉ PAŽENÍ Z KOVU DOČASNÉ	T	10,87
SO 203	272365	VÝZTUŽ ZÁKLADŮ Z OCELI 10505	T	24,97
SO 203	31717	KOVOVÉ KONSTRUKCE PRO KOTVENÍ ŘÍMSY	kg	672,00
SO 203	317365	VÝZTUŽ ŘÍMS Z OCELI 10505, B500B	T	11,01
	333213		M3	
SO 203		OBKLAD MOST OPĚR A KŘÍDEL Z LOM KAMENE		99,36
	333365		T	
SO 203		VÝZTUŽ MOSTNÍCH OPĚR A KŘÍDEL Z OCELI 10505, B500B		40,35
	420365		T	
SO 203		VÝZTUŽ PŘECHODOVÝCH DESEK MOSTNÍCH OPĚR Z OCELI 10505, B500B		6,11
	421365		T	
SO 203		VÝZTUŽ MOSTNÍ DESKOVÉ KONSTRUKCE Z OCELI 10505, B500B		19,80
SO 203	424179a	MOSTNÍ NOSNÍKY Z OCELI JINÉ JAKOSTI	T	1,02
SO 203	42417A	MOSTNÍ NOSNÍKY Z OCELI S 235	T	2,07
SO 203	42417B	MOSTNÍ NOSNÍKY Z OCELI S 355	T	88,91

oloženo
hyba výpočtu -
epřepočítáno z m2
a m3 - doloženo

oloženo
oloženo
oloženo
oloženo
oloženo
edoloženo celé
nnožství, pouze
1,9 t

oloženo
oloženo

oloženo
oloženo
oloženo
oloženo

oloženo

oloženo

oloženo
oloženo
oloženo

oloženo

oloženo

oloženo

oloženo

oloženo

oloženo

oloženo

oloženo

oloženo

oloženo

edoloženo celé
nnožství, pouze
5,250 t

oloženo

oloženo

oloženo

oloženo

oloženo

oloženo

oloženo

oloženo

oloženo

oloženo

oloženo

oloženo

oloženo

edoloženo celé
nnožství, pouze
48,864 t

oloženo

oloženo

oloženo

oloženo

SO 203	451572	VÝPLŇ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO, INDEX ZHUTNĚNÍ ID DO 0,8	M3	22,500		doloženo
SO 203	458522	VÝPLŇ ZA OPĚRAMI A ZDMI Z KAM DRC, INDEX ZHUTNĚNÍ ID DO 0,8	M3	177,800		doloženo
SO 203	458523	VÝPLŇ ZA OPĚRAMI A ZDMI Z KAMENIVA DRCENÉHO, INDEX ZHUTNĚNÍ ID DO 0,9	M3	752,040		doloženo
SO 203	46251	ZÁHOZ Z LOMOVÉHO KAMENE	M3	98,125		doloženo
SO 203	56333	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM	M2	12,000		doloženo
SO 203	9111A1	ZÁBRADLÍ SILNIČNÍ S VODOR MADLY - DODÁVKA A MONTÁŽ	M	18,000		doloženo
SO 203	9112B1	ZÁBRADLÍ MOSTNÍ SE SVISLOU VÝPLNÍ - DODÁVKA A MONTÁŽ	M	83,000		doloženo
SO 203	9117C1	SVOD OCEĽ ZÁBRADEL ÚROVEŇ ZADRŽ H2 - DODÁVKA A MONTÁŽ	M	88,000		doloženo
SO 903	17180	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	76,000		doloženo
SO 903	33417	MOSTNÍ PILÍŘE A STATIVA Z DÍLCŮ KOVOVÝCH	T	1,694		doloženo
SO 903	45157	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO	M3	18,000		doloženo
SO 903	458523a	VÝPLŇ ZA OPĚRAMI A ZDMI Z KAMENIVA DRCENÉHO, INDEX ZHUTNĚNÍ ID DO 0,9	M3	33,150		doloženo
SO 903	56330	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI	M3	105,300		doloženo
SO 903	56933	ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM	M2	195,000		doloženo

Skutečnost			Doloženo množství
ŠD	8694,907	t	9224,070
výztuž	314,222	t	315,115
ocel nosníky	323,635	t	332,460
svodidla	253,000	m	255,000
zábradlí	4,167	t	4,624
obklad	561,328	t	276,014
zához, dlažba	1103,435	t	1125,140
ocel pažení	49,388	t	56,231
kotvy říms	2164,150	kg	2934,350

Vysvětlivky k výpočtu:
% materiálu v položce zhotovitel - stanoveno zhotovitelem
jednotková cena materiálu - jedná se o součin jednotkové ceny položky a % materiálu v položce zhotovitel nebo IBR podle toho, které procento je nižší
Doklady: Dopis zhotovitele Sdělení ze dne 02.09.2022
Kalkulace ceny jednotlivých položek
Faktury, dodací listy a nabídky jednotlivých poddodavatelů

ZMĚNY ZÁVAZKŮ ZE SMLOUVY

(ve smyslu § 222 zákona č. 134/2016 Sb. - Zákona o zadávání veřejných zakázek)

Název veřejné zakázky:

II/296 Revitalizace "Polských mostů" - ev.č. 296-009, 296-010, 296-011 Temný Důl

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI 4

Původní smluvní cena (vstupní)	148 000 000,00 Kč bez DPH		
Vyhradil si zadavatel právo na vyhrazené změny závazku (opce)?	NE		
Druh veřejné zakázky	stavební práce		
Vícepráce (k odst. 4)	+ 0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 1	ANO
Méněpráce (k odst. 4)	– 0,00 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 4)	+ 0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 2	ANO
Méněpráce (k odst. 4)	– 0,00 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 4)	+ 420 197,61 Kč bez DPH	Dodatek č. 3	ANO
Méněpráce (k odst. 4)	– 1 819 908,79 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 4)	+ 544 164,25 Kč bez DPH	Dodatek č. 4	ANO
Méněpráce (k odst. 4)	– 38 439,72 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 4)	+ 7 159 728,98 Kč bez DPH	Dodatek č. 5	ANO
Méněpráce (k odst. 4)	– 0,00 Kč bez DPH		
		Dodatek č. 6	NE
Součet všech víceprací (k odst. 4)	+ 8 124 090,84 Kč bez DPH	POSOUZENÍ:	
Součet všech méněprací (k odst. 4)	– 1 858 348,51 Kč bez DPH		
Změna závazku ze smlouvy (absolutní hodnota)	9 982 439,35 Kč bez DPH	Nejedná se o podstatnou změnu závazku.	
a) (Změna ZzS) ≤ (limit nadlimitní VZ)	9 982 439 Kč ≤ 137 366 000 Kč		
b) (Změna ZzS / Smluvní cena) ≤ 15 %	6,74 % ≤ 15,00 %		

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI 5

Smluvní cena		148 000 000,00 Kč bez DPH			
Vícepráce (k odst. 5)	+ 0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 1	ANO		
Méněpráce (k odst. 5)	– 0,00 Kč bez DPH				
Vícepráce (k odst. 5)	+ 0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 2	ANO		
Méněpráce (k odst. 5)	– 0,00 Kč bez DPH				
Vícepráce (k odst. 5)	+ 0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 3	ANO		
Méněpráce (k odst. 5)	– 0,00 Kč bez DPH				
Vícepráce (k odst. 5)	+ 0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 4	ANO		
Méněpráce (k odst. 5)	– 0,00 Kč bez DPH				
Vícepráce (k odst. 5)	+ 0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 5	ANO		
Méněpráce (k odst. 5)	– 0,00 Kč bez DPH				
Součet všech víceprací (k odst. 5)		+ 0,00 Kč bez DPH		POSOUZENÍ:	
Součet všech méněprací (k odst. 5)		– 0,00 Kč bez DPH			
Změna závazku ze smlouvy (absolutní hodnota)		0,00 Kč bez DPH		Nejedná se o podstatnou změnu závazku.	
c)	(Změna ZzS / Smluvní cena) ≤ 50 %	0,00 % ≤ 50,00 %			

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI 6

Smluvní cena		148 000 000,00 Kč bez DPH			
Vícepráce (k odst. 6)	+ 4 739 013,51 Kč bez DPH	Dodatek č. 1	ANO		
Méněpráce (6) související s vícepracemi	– 1 735 197,18 Kč bez DPH				
Méněpráce (6) nesouvisející s vícepracemi	– 0,00 Kč bez DPH				
Vícepráce (k odst. 6)	+ 9 165 589,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 2	ANO		
Méněpráce (6) související s vícepracemi	– 4 157 627,96 Kč bez DPH				
Méněpráce (6) nesouvisející s vícepracemi	– 0,00 Kč bez DPH				
Vícepráce (k odst. 6)	+ 0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 3	ANO		
Méněpráce (6) související s vícepracemi	– 0,00 Kč bez DPH				
Méněpráce (6) nesouvisející s vícepracemi	– 0,00 Kč bez DPH				
Vícepráce (k odst. 6)	+ 0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 4	ANO		
Méněpráce (6) související s vícepracemi	– 0,00 Kč bez DPH				
Méněpráce (6) nesouvisející s vícepracemi	– 0,00 Kč bez DPH				
Vícepráce (k odst. 6)	+ 0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 5	ANO		
Méněpráce (6) související s vícepracemi	– 0,00 Kč bez DPH				
Méněpráce (6) nesouvisející s vícepracemi	– 0,00 Kč bez DPH				
Součet všech víceprací (k odst. 6)	+ 13 904 602,51 Kč bez DPH				
Součet všech méněprací (k odst. 6) souvisejících s vícepracemi	– 5 892 825,14 Kč bez DPH				
Součet všech méněprací (k odst. 6) nesouvisejících s vícepracemi	– 0,00 Kč bez DPH				
Změna závazku ze smlouvy (absolutní hodnota)	19 797 427,65 Kč bez DPH	POSOUZENÍ:			
		Nejedná se o podstatnou změnu závazku.			
c)	(Změna ZsS / Smluvní cena) ≤ 50 %	13,38 % ≤ 50,00 %			

§ 222 - NAVÝŠENÍ = SOUHRN Z ODST. 5 A 6			
Smluvní cena	148 000 000,00 Kč bez DPH		
(5)	Všechny vícepráce (k odst. 5)	+ 0,00 Kč bez DPH	
	Všechny méněpráce (k odst. 5) související s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH	
(6)	Všechny vícepráce (k odst. 6)	+ 13 904 602,51 Kč bez DPH	
	Všechny méněpráce (k odst. 6) související s vícepracemi	- 5 892 825,14 Kč bez DPH	
Navýšení - souhrn z odst. 5, 6 (vícepráce po odečtení méněprací)		8 011 777,37 Kč bez DPH	POSOUZENÍ: Navýšení nepřekročí 30 %.
(9)	(Navýšení / Smluvní cena) ≤ 30 %	5,41 % ≤ 30,00 %	

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI 7			
Cena původních (nahraz.) položek	0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 1	ANO
Cena nových položek	0,00 Kč bez DPH		
POSOUZENÍ:	0 Kč ≥ 0 Kč		
Rozdíl (méněpráce) (k odst. 7)	- 0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 2	ANO
Cena původních (nahraz.) položek	0,00 Kč bez DPH		
Cena nových položek	0,00 Kč bez DPH		
POSOUZENÍ:	0 Kč ≥ 0 Kč	Dodatek č. 3	ANO
Rozdíl (méněpráce) (k odst. 7)	- 0,00 Kč bez DPH		
Cena původních (nahraz.) položek	0,00 Kč bez DPH		
Cena nových položek	0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 3	ANO
POSOUZENÍ:	0 Kč ≥ 0 Kč		
Rozdíl (méněpráce) (k odst. 7)	- 0,00 Kč bez DPH		
Cena původních (nahraz.) položek	0,00 Kč bez DPH		

Cena nových položek	0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 4	ANO
POSOUZENÍ:	0 Kč ≥ 0 Kč		
Rozdíl (méněpráce) (k odst. 7)	- 0,00 Kč bez DPH		
Cena původních (nahraz.) položek	0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 5	ANO
Cena nových položek	0,00 Kč bez DPH		
POSOUZENÍ:	0 Kč ≥ 0 Kč		
Rozdíl (méněpráce) (k odst. 7)	- 0,00 Kč bez DPH		
Součet všech méněprací (k odst. 7)	- 0,00 Kč bez DPH		

SOUHRNNÁ TABULKA AKTUÁLNÍHO DODATKU	
Číslo aktuálního dodatku	5
Celková hodnota všech víceprací (aktuálního dodatku)	+ 7 159 728,98 Kč bez DPH
Celková hodnota všech méněprací (aktuálního dodatku)	- 0,00 Kč bez DPH
Celkové navýšení smluvní ceny (aktuálního dodatku)	7 159 728,98 Kč bez DPH

SOUHRNNÁ TABULKA VŠECH DODATKŮ	
Původní smluvní cena (vstupní)	148 000 000,00 Kč bez DPH
Cena po navýšení z dodatku č. 1	151 003 816,33 Kč bez DPH
Cena po navýšení z dodatku č. 2	156 011 777,37 Kč bez DPH
Cena po navýšení z dodatku č. 3	154 612 066,19 Kč bez DPH
Cena po navýšení z dodatku č. 4	155 117 790,72 Kč bez DPH
Cena po navýšení z dodatku č. 5	162 277 519,70 Kč bez DPH
Současná cena se zahrnutím všech změn (bez DPH)	162 277 519,70 Kč bez DPH

Rozdíl oproti Rekapitulační tabulce
způsoben zaokrouhlováním

Výpočet provedl/a:

