

Dohoda o narovnání ke smlouvě o dílo

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ustanovení § 1903 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.,
Občanský zákoník, v platném znění (NOZ) (dále jen „dohoda“)

1. Smluvní strany

Královéhradecký kraj

Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové

IČO: 708 89 546

DIČ: CZ70889546

zastoupený hejtmanem Mgr. Martinem Červíčkem

bankovní spojení: [REDACTED]

č. účtu: [REDACTED]

(dále jen „Objednatel“) na straně jedné

a

COLAS CZ, a.s.

Rubeška 215/1, 190 00 Praha 9 - Vysočany

IČO: 261 77 005

DIČ: CZ26177005

Jednatel: Ing. Tomášem Kronešem, předsedou představenstva a Arnaudem Martinem, členem představenstva
zapsaný v OR vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 6556

Bankovní spojení: [REDACTED]

Č. účtu: [REDACTED]

(dále jen „Zhotovitel“) na straně druhé

- 1.1 Smluvní strany prohlašují, že údaje, které uvedly v tomto článku smlouvy, jsou v souladu s platnými zápisy v Obchodním rejstříku (§ 126 odst. 1 Občanského zákoníku – dále jen NOZ), resp. v živnostenském rejstříku (§ 60 živnostenského zákona) nebo jiném obdobném veřejném seznamu, a že osoby zde uvedené jsou jejich oprávněnými zástupci. Smluvní strany se zavazují, že změny dotčených údajů oznámí bez prodlení druhé straně. Jestliže tak jedna strana neučiní, nahradí druhé straně veškerou škodu, která druhé straně vznikla opomenutím strany první.
- 1.2 Smluvní strany prohlašují, že jsou v souladu s obecně závaznými právními předpisy oprávněny ke sjednání a podpisu této smlouvy.
- 1.3 Účastníci této dohody, vedeni snahou narovnat svá sporná práva a povinnosti, vyplývající ze smlouvy o dílo mezi nimi uzavřené a jejich dodatků č. 1-3, jak níže specifikováno, uzavírají mezi sebou dohodu ve znění dále uvedeném.

2. Úvodní ustanovení – nesporné skutečnosti

2.1. Mezi stranami je nesporné, že:

- Mezi Objednatel a Zhotovitelem byla na základě zadávacího řízení na veřejnou zakázku s názvem „II/325 Chlum – Velký Vřešťov – Mostek, část II (km 17,788 – 18,470)“ (dále jen „Dílo“), č. ve VVZ Z2021-033138, uzavřena Smlouva o dílo ze dne 21.01.2022 na provedení a dokončení díla „II/325 Chlum – Velký Vřešťov – Mostek, část II (km 17,788 – 18,470)“ (dále jen „Smlouva o dílo“). Ke smlouvě o dílo byly uzavřeny tři dodatky ze dne 10.10.2022, 27.10.2022 a 14.12.2022, po jejichž uzavření činí **konečná smluvní cena 22.386.946,14 Kč bez DPH**.
- Strany prohlašují, že smlouva o dílo ve znění jejích dodatků č. 1-3 je jim dobře známa.
- Zhotovitel se Smlouvou o dílo zavázal provést Dílo a Objednatel se zavázal za Dílo zaplatit cenu dohodnutou ve Smlouvě o dílo, a to v souladu se smluvními podmínkami dohodnutými mezi stranami v dokumentech tvořících nedílnou součást Smlouvy o dílo, jimiž jsou zejména Smluvní podmínky pro výstavbu pozemních a inženýrských staveb projektovaných objednatelem - Obecné podmínky (které tvoří součást FIDIC „Smluvních podmínek pro výstavbu“, 1. vydání 1999, vydané v českém překladu Českou asociací konzultačních inženýrů (CACE) jako první vydání v roce 2015) (dále jen „Obecné podmínky“) a Smluvní podmínky pro výstavbu pozemních a inženýrských staveb projektovaných objednatelem - Zvláštní podmínky (dále jen „Zvláštní podmínky“).
- Objednatel vyzval Zhotovitele k plnění a Zhotovitel podle Smlouvy o dílo splnil. K předání a převzetí dokončeného díla došlo dne2022 podpisem předávacího protokolu oprávněnými zástupci obou stran.
- Objednatel uhradil Zhotoviteli cenu díla ve výši a způsobem podle smlouvy o dílo a jejích dodatků na účet Zhotovitele.

3. Sporná práva a povinnosti

- 3.1. Mezi stranami je sporná výše ceny díla, která náleží Zhotoviteli dle ustanovení Smlouvy o dílo – Souhrnu smluvních dohod výše uvedené za skutečně vynaložené náklady na stavební práce a další náklady, se zhotovením díla související.

4. Narovnání

- 4.1. Smluvní strany konstatují, že došlo ke zcela neočekávatelnému a bezprecedentnímu nárůstu ceny stavebních prací v souvislosti s válečným konfliktem na území Ukrajiny a jeho důsledkům, jako je nedostatek pracovní síly, omezení zahraniční dopravy a oslabení měny, jakožto okolnostem, které smluvní strany nemohou ovládat ani jim nikterak předejít a které způsobily, že Zhotoviteli vzrostly náklady na provádění Díla. Strany proto vstoupily do jednání ve snaze předejít reálnému riziku spočívajícímu v možných komplikacích s řádným dokončením stavby.
- 4.2. Respektujícíe shora uvedené, nepředvídatelné a vůlí stran neovlivnitelné skutečnosti, dohodly se strany na finančním vypořádání k narovnání sporných práv a povinností následovně:
- **Objednatel uhradí Zhotoviteli částku celkem 733.988,70 Kč vč. DPH (slovy sedmsetřicettřítisícdevětsetosmdesátosm Korunčeských sedmdesát haléře)**, vyčíslenou na podkladu Evidenčního listu změny stavby č. 4 včetně tabulky Změny závazků ze smlouvy, který je přílohou a nedílnou součástí této dohody.
 - K úhradě shora uvedené částky vystaví Zhotovitel Objednateli fakturu, která bude mít náležitosti dle platných právních předpisů, zejména podle zákona o účetnictví a zákona o DPH, postupem podle platně uzavřené smlouvy shora uvedené, a to v termínu nejpozději do 30 dnů od účinnosti této dohody o narovnání.
- 4.3. Obě smluvní strany se dohodly, že tím bude požadavek na navýšení ceny díla ze strany Zhotovitele vypořádán zcela a Zhotovitel nevznese nyní ani v budoucnu žádné další požadavky na plnění nad rámec této dohody. Strany se utvrzují o tom, že toto ujednání se týká výhradně ceny díla. Záruka za jakost a další nároky z vad díla a obdobná ujednání ze smlouvy o dílo nejsou touto dohodou nikterak dotčena.

5. Odstoupení

- 5.1 Strany si sjednaly, že každá ze stran je oprávněna od této dohody odstoupit v případě, že druhá strana nesplní, k čemu se zavázala z této dohody ve smyslu čl. 4. ani v dodatečně přiměřené lhůtě k tomu poskytnuté stranou první. Odstoupení od dohody je třeba učinit písemnou formou a zaslat na adresu adresáta uvedenou v záhlaví dohody formou doporučené zásilky.

Odstoupení nabývá účinnosti dnem doručení tohoto právního úkonu druhé smluvní straně.

6. Ostatní a závěrečná ujednání

- 6.1. Práva a povinnosti, založené touto dohodou se vztahují i na případné právní nástupce obou smluvních stran. Každá ze stran se zavazuje případného právního nástupce informovat o povinnostech, ujednaných touto dohodou.
- 6.2. Tato dohoda nabude platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění této dohody v registru smluv.
- 6.3. Touto dohodou o narovnání není dotčen závazek smluvních stran zachovávat mlčenlivost podle Smlouvy o dílo ohledně veškerých informací vzájemně poskytnutých a vztahujících se ke Smlouvě o dílo, které se považují za důvěrné.
- 6.4. Zhotovitel si je vědom, že je ve smyslu ust. § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o finanční kontrole“) povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.
- 6.5. Dohoda se uzavírá v písemné formě, přičemž veškeré její změny je možno učinit jen v písemné formě na základě oběma smluvními stranami podepsaného dodatku dohody.
- 6.6. Je-li některé ustanovení této dohody neplatné, odporovatelné nebo nevynutitelné či stane-li se takovým v budoucnu, nedotýká se to platnosti, případně vynutitelnosti ustanovení ostatních, pokud z povahy, obsahu nebo z okolností, za jakých bylo takové ustanovení přijato, nevyplývá, že tuto část nelze oddělit od ostatních ustanovení této dohody. Smluvní strany se zavazují neprodleně zahájit jednání za účelem nové úpravy vzájemných vztahů tak, aby byl zachován původní záměr dohody.
- 6.7. Doručovací adresou pro účely této dohody se rozumí adresa sídla stran uvedená v záhlaví této smlouvy, nedohodnou-li se strany jinak. V pochybnostech se má za to, že písemnost byla druhé straně doručena třetí pracovní den po jejím prokazatelném předání k poštovní přepravě stranou první.
- 6.8. Dohoda se pořizuje v šesti vyhotoveních o síle originálu, z nichž objednatel obdrží čtyři vyhotovení a Zhotovitel obdrží dvě vyhotovení.
- 6.9. V otázkách, které nejsou touto dohodou výslovně upraveny, se řídí právní vztahy smluvních stran ustanoveními Smlouvy o dílo, občanského zákoníku a dalšími obecně závaznými právními předpisy České republiky.
- 6.10. Případné spory mezi stranami projedná a rozhodne příslušný obecný soud České republiky v souladu s obecně závaznými předpisy České republiky.
- 6.11. Smluvní strany prohlašují, že si dohodu přečetly, s jejím zněním bez výhrad souhlasí, dohodu uzavřely svobodně, vážně, určitě a srozumitelně, nikoliv v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.
- 6.12. Nedílnou součástí dohody jsou přílohy č. 1- 2 níže uvedené, které budou stranami při podpisu dohody parafovány na znamení souhlasu s jejich výslovným zněním.
- 6.13. Smluvní strany prohlašují, že souhlasí s uveřejněním textu dohody v Registru smluv, ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se zároveň dohodly, že povinnost uveřejnit dohodu ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů, má Objednatel.
- 6.14. Dohoda byla schválena Radou Královéhradeckého kraje dne 12.12.2022, číslo usnesení RK/39/1775/2022.

Přílohy: č.1 Evidenční list změny stavby č. 4
 č.2 Tabulka Změny závazků ze smlouvy

V Hradci Králové dne

V Praze dne

.....
Objednatel
Mgr. Martin Červíček
hejtman

.....
Zhotovitel
Ing. Tomáš Krones
předseda představenstva

.....
Arnaud Martin
člen představenstva

EVIDENČNÍ LIST ZMENY STAVBY

Číslo změny :

Číslo stavby :	36525h
Registrační číslo projektu :	CZ.06.1.42/0.0/0.0/20 118/0015979
Smlouva o dílo uzavřena dne :	21.01.2022

4

II/325 Chlum - Velký Vřešťov – Mostek, část II (km 17,788 - 18,470)

Název objektu :

SO 101 SILNICE II/325 KM 17,788 - 18,470

SO 182 DIO

SO 301 Silniční kanalizace

Objednatel :

Královéhradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové, IČO 70889546

Správce stavby :

ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s., Kutnohorská 59, 500 04 Hradec Králové, IČO 27502988

Projektant stavby (autorský dozor) :

MDS PROJEKT s.r.o., Försterova 175, 566 01 Vysoké Mýto

Zhotovitel :

COLAS CZ, a.s., Rubeška 215/1, 190 00 Praha 9, IČO 261 77 005

Popis a zdůvodnění změny :

V důsledku válečného konfliktu na Ukrajině požádal zhotovitel o navýšení ceny za realizaci zakázky. Objednatel stanovil možnost navýšení cen u položek s následujícími komoditami: asfaltové směsi, štěrky, písky, kamenivo a ocel, železo, kde došlo ke skokovému navýšení cen materiálů po zahájení válečného konfliktu na Ukrajině, tj. po 24.02.2022. Zhotovitel své tvrzení, že u předložených položek došlo k navýšení ceny, doložil doklady, které dokládají toto navýšení. Následně byl posouzen nárok zhotovitele a provedeno výsledné navýšení u položek, které byly odsouhlaseny. Změna je provedena dle Postupu k problematice skokového nárůstu cen stavebních materiálů u uzavřených smluv na realizaci dopravních staveb, který Rada Královéhradeckého kraje vzala na vědomí dne 08.08.2022, č. usnesení RK/25/1114/2022. Změna nemění celkovou povahu zakázky a nejedná se o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.

Přílohy evidenčního listu :

1.	Rekapitulační tabulka změny stavby č.4
2.	Soupis položek navýšení
3.	
4.	

Ceny uvedeny v Kč včetně DPH :

Cena dle SML bez dodatků (základní):	Cena dle rozpočtu ze SML o dílo a dodatku č. 1, 2 a 3 (nezaokrouhlená):	Cena navrhovaných změn č. 4:		Nová cena stavby po změně č. 4:	Celková změna +/- oproti cen. nabídce:
		navýšení ceny			
25 535 817,03 Kč	27 088 204,83 Kč	733 988,70 Kč		27 822 193,53 Kč	2 286 376,50 Kč
Součet cen změn od počátku stavby vč. změny č. 4 - méněpráce/vícepráce:		1 601 886,29 Kč	3 154 274,09 Kč		

Odsouhlasení změny :

	Název firmy :	Jméno a příjmení :	Datum :
Zhotovitel :	COLAS CZ, a.s.	Ing. Jan Šilhán	05-12-2022
Správce stavby :	ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s.		
Hlavní inženýr :		Ing. Pavla Černá	06-12-2022

Název stavby:

„II/325 Chlum - Velký Vřešťov – Mostek, část II (km 17,788 - 18,470)“

Rekapitulace ceny po změně č. 4

OBJEKT	NÁZEV	NABÍDKOVÁ CENA BEZ DPH (bez zaokrouhlení)	ZMĚNA Č. 1		ZMĚNA Č. 2		ZMĚNA Č. 3		ZMĚNA Č. 4		CENA CELKEM BEZ DPH
			vícepráce	méněpráce	vícepráce	méněpráce	vícepráce	méněpráce	navýšení ceny		
SO 000	VŠEOBECNÉ A OSTATNÍ NÁKLADY	430 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430 450,00
001	Silnice II/325	12 861 359,58	1 811 466,84	657 460,80	565 477,20	0,00	0,00	275 195,83	471 983,77	0,00	14 305 646,99
001.1	Silnice II/325 - Přechodový úsek (10m)	174 015,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 364,15	0,00	174 015,41
002	Nástupiště a chodník v obci Doubravice	133 938,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 360,50	0,00	0,00	127 577,66
003	Sjezdy	396 527,53	0,00	0,00	22 723,03	0,00	0,00	6 156,00	4 062,24	0,00	413 094,56
001	Dopravně inženýrská opatření	297 497,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	297 497,00
002	Oprava silnic na objízdné trase	967 836,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119 378,69	0,00	967 836,80
001	Silniční kanalizace Doubravice	4 806 766,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113 044,06	0,00	0,00	4 693 722,70
002	Napojení kanalizace na vodoteč	734 854,25	0,00	0,00	207 171,02	0,00	0,00	95 611,69	4 813,38	0,00	846 413,58
SO 351	PŘELOŽKA VODOVODU DOUBRAVICE	300 735,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 044,09	0,00	0,00	130 691,44
CENA CELKEM bez DPH		21 103 981,02	1 811 466,84	657 460,80	795 371,25	0,00	0,00	666 412,17	606 602,23	0,00	22 993 548,37
DPH 21 %		4 431 836,01	380 408,04	138 066,77	167 027,96	0,00	0,00	139 946,56	127 386,47	0,00	4 828 645,16
CENA CELKEM		25 535 817,03	2 191 874,88	795 527,57	962 399,21	0,00	0,00	806 358,73	733 988,70	0,00	27 822 193,53

Skutečnost - dle koeficientu IBR

Objekt	č. položky	Název položky	MJ	Množství	Jednotková cena	C	Navýšení koeficientem 15,60%	Přízp
SO 101_001	574A44	Asfaltový beton pro ohrusné vrstvy ACO 11+, 11S tl. 50MM	M2	4 450,000			Kč 150 641,40	
	574C66	Asfaltový beton pro ložní vrstvy ACL 16+, 16S tl. 70MM	M2	4 580,000		1	Kč 183 621,36	
	574E46	Asfaltový beton pro podkladní vrstvy ACP 16+, 16S tl. 50MM	M2	4 721,000			Kč 137 721,01	
SO 101_001.1	574A44	Asfaltový beton pro ohrusné vrstvy ACO 11+, 11S tl. 50MM	M2	60,000			Kč 2 031,12	
	574C66	Asfaltový beton pro ložní vrstvy ACL 16+, 16S tl. 70MM	M2	61,800			Kč 2 477,69	
	574E46	Asfaltový beton pro podkladní vrstvy ACP 16+, 16S tl. 50MM	M2	63,600			Kč 1 855,34	
SO 101_003	574A44	Asfaltový beton pro ohrusné vrstvy ACO 11+, 11S tl. 50MM	M2	120,000			Kč 4 062,24	
SO 182_002	574A34	Asfaltový beton pro ohrusné vrstvy ACO 11+, 11S tl. 40MM	M2	2 200,000			Kč 63 148,80	
	574C66	Asfaltový beton pro ložní vrstvy ACL 16+, 16S	M3	88,000			Kč 56 229,89	
SO 301_002	574A44	Asfaltový beton pro ohrusné vrstvy ACO 11+, 11S tl. 50MM	M2	0,000			Kč 0,00	
	574C66	Asfaltový beton pro ložní vrstvy ACL 16+, 16S tl. 70MM	M2	0,000			Kč 0,00	
	574E46	Asfaltový beton pro podkladní vrstvy ACP 16+, 16S tl. 50MM	M2	165,000			Kč 4 813,38	
		Celkem					3 888 475,80 Kč	606 602,23

zaokrouhleno na 2 desetinná místa

Asfaltové směsi	Celkem za objekt
SO 101_001	471 983,77 Kč
SO 101_001.1	6 364,15 Kč
SO 101_003	4 062,24 Kč
SO 182_002	119 378,69 Kč
SO 301_002	4 813,38 Kč
	606 602,23 Kč

ZMĚNY ZÁVAZKŮ ZE SMLOUVY

(ve smyslu § 222 zákona č. 134/2016 Sb. - Zákona o zadávání veřejných zakázek)

Název veřejné zakázky:

II/325 Chlum - Velký Vřešťov - Mostek, část II (km 17,788 - 18,470)

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI 4

Původní smluvní cena (vstupní)	21 103 981,02 Kč bez DPH		
Vyhradil si zadavatel právo na vyhrazené změny závazku (opce)?	NE		
Druh veřejné zakázky	stavební práce		
Vícepráce (k odst. 4)	+ 0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 1	ANO
Méněpráce (k odst. 4)	– 0,00 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 4)	+ 0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 2	ANO
Méněpráce (k odst. 4)	– 0,00 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 4)	+ 0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 3	ANO
Méněpráce (k odst. 4)	– 666 412,17 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 4)	+ 606 602,23 Kč bez DPH	Dodatek č. 4	ANO
Méněpráce (k odst. 4)	– 0,00 Kč bez DPH		
		Dodatek č. 5	NE
Součet všech víceprací (k odst. 4)	+ 606 602,23 Kč bez DPH	POSOUZENÍ:	
Součet všech méněprací (k odst. 4)	– 666 412,17 Kč bez DPH		
Změna závazku ze smlouvy (absolutní hodnota)	1 273 014,40 Kč bez DPH	Nejedná se o podstatnou změnu závazku.	
a) $(Změna\ ZzS) \leq (limit\ nadlimitní\ VZ)$	1 273 014 Kč ≤ 137 366 000 Kč		
b) $(Změna\ ZzS / Smluvní\ cena) \leq 15\ %$	6,03 % ≤ 15,00 %		

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI 5

Smluvní cena	21 103 981,02 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 5)	+ 0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 1	ANO
Méněpráce (k odst. 5)	– 0,00 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 5)	+ 0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 2	ANO
Méněpráce (k odst. 5)	– 0,00 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 5)	+ 0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 3	ANO
Méněpráce (k odst. 5)	– 0,00 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 5)	+ 0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 4	ANO
Méněpráce (k odst. 5)	– 0,00 Kč bez DPH		
Součet všech víceprací (k odst. 5)	+ 0,00 Kč bez DPH	POSOUZENÍ:	
Součet všech méněprací (k odst. 5)	– 0,00 Kč bez DPH		
Změna závazku ze smlouvy (absolutní hodnota)	0,00 Kč bez DPH	Nejedná se o podstatnou změnu závazku.	
c) (Změna ZzS / Smluvní cena) ≤ 50 %	0,00 % ≤ 50,00 %		

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI 6

Smluvní cena	21 103 981,02 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 6)	+ 1 811 466,84 Kč bez DPH	Dodatek č. 1	ANO
Méněpráce (6) související s vícepracemi	- 657 460,80 Kč bez DPH		
Méněpráce (6) nesouvisející s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH		

Vícepráce (k odst. 6)	+ 795 371,25 Kč bez DPH	Dodatek č. 2	ANO
Méněpráce (6) související s vícepracemi	– 0,00 Kč bez DPH		
Méněpráce (6) nesouvisející s vícepracemi	– 0,00 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 6)	+ 0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 3	ANO
Méněpráce (6) související s vícepracemi	– 0,00 Kč bez DPH		
Méněpráce (6) nesouvisející s vícepracemi	– 0,00 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 6)	+ 0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 4	ANO
Méněpráce (6) související s vícepracemi	– 0,00 Kč bez DPH		
Méněpráce (6) nesouvisející s vícepracemi	– 0,00 Kč bez DPH		
Součet všech víceprací (k odst. 6)		POSOUZENÍ:	
Součet všech méněprací (k odst. 6) souvisejících s vícepracemi			
Součet všech méněprací (k odst. 6) nesouvisejících s vícepracemi			
Změna závazku ze smlouvy (absolutní hodnota)	3 264 298,89 Kč bez DPH	Nejedná se o podstatnou změnu závazku.	
c) (Změna ZzS / Smluvní cena) ≤ 50 %	15,47 % ≤ 50,00 %		

§ 222 - NAVÝŠENÍ = SOUHRN Z ODS. 5 A 6			
Smluvní cena	21 103 981,02 Kč bez DPH		
(5) Všechny vícepráce (k odst. 5)	+ 0,00 Kč bez DPH		
	- 0,00 Kč bez DPH		
(6) Všechny vícepráce (k odst. 6)	+ 2 606 838,09 Kč bez DPH	POSOUZENÍ:	
	- 657 460,80 Kč bez DPH		
Navýšení - souhrn z odst. 5, 6 (vícepráce po odečtení méněprací)	1 949 377,29 Kč bez DPH	Navýšení nepřekročí 30 %.	
(9) (Navýšení / Smluvní cena) ≤ 30 %	9,24 % ≤ 30,00 %		

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI 7			
Cena původních (nahraz.) položek	0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 1	ANO
Cena nových položek	0,00 Kč bez DPH		
POSOUZENÍ:	0 Kč ≥ 0 Kč		
Rozdíl (méněpráce) (k odst. 7)	– 0,00 Kč bez DPH		
Cena původních (nahraz.) položek	0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 2	ANO
Cena nových položek	0,00 Kč bez DPH		
POSOUZENÍ:	0 Kč ≥ 0 Kč		
Rozdíl (méněpráce) (k odst. 7)	– 0,00 Kč bez DPH		
Cena původních (nahraz.) položek	0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 3	ANO
Cena nových položek	0,00 Kč bez DPH		
POSOUZENÍ:	0 Kč ≥ 0 Kč		
Rozdíl (méněpráce) (k odst. 7)	– 0,00 Kč bez DPH		
Cena původních (nahraz.) položek	0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 4	ANO
Cena nových položek	0,00 Kč bez DPH		
POSOUZENÍ:	0 Kč ≥ 0 Kč		
Rozdíl (méněpráce) (k odst. 7)	– 0,00 Kč bez DPH		
Součet všech méněprací (k odst. 7)	– 0,00 Kč bez DPH		

SOUHRNNÁ TABULKA AKTUÁLNÍHO DODATKU	
Číslo aktuálního dodatku	4
Celková hodnota všech víceprací (aktuálního dodatku)	+ 606 602,23 Kč bez DPH
Celková hodnota všech méněprací (aktuálního dodatku)	– 0,00 Kč bez DPH
Celkové navýšení smluvní ceny (aktuálního dodatku)	606 602,23 Kč bez DPH

SOUHRNNÁ TABULKA VŠECH DODATKŮ	
Původní smluvní cena (vstupní)	21 103 981,02 Kč bez DPH
Cena po navýšení z dodatku č. 1	22 257 987,06 Kč bez DPH
Cena po navýšení z dodatku č. 2	23 053 358,31 Kč bez DPH
Cena po navýšení z dodatku č. 3	22 386 946,14 Kč bez DPH
Cena po navýšení z dodatku č. 4	22 993 548,37 Kč bez DPH
Současná cena se zahrnutím všech změn (bez DPH)	22 993 548,37 Kč bez DPH

Výpočet provedl/a:

