

Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo ze dne 23. 8. 2022

Smluvní strany

Královéhradecký kraj

se sídlem: Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové
zastoupený: Mgr. Martin Červíček, hejtman kraje
IČO: 708 89 546
DIČ: CZ70889546
bankovní spojení: [REDACTED]
č. účtu: [REDACTED]

(dále jen „objednatel“)

a

EUROVIA CS, a.s.

zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1561

se sídlem: U Michelského lesa 1581/2, Michle, 140 00 Praha 4
zastoupený: Ing. Michal Šumpík, ředitel závodu Čechy východ, dle plné moci
IČO: 452 74 924
DIČ: CZ45274924
bankovní spojení: [REDACTED]
číslo účtu: [REDACTED]

(dále jen „zhotovitel“ nebo „dodavatel“)

(objednatel a zhotovitel také dále společně jako „smluvní strany“)

Shora uvedené smluvní strany se dohodly na uzavření dodatku č. 2 (dále jen „dodatek“) ke Smlouvě o dílo ze dne 25. 8. 2022, ve znění dodatku č. 1, která byla uzavřena se zhotovitelem jako vybraným dodavatelem veřejné zakázky nazvané: **Výstavba PARKOVIŠTĚ v lokalitě DOMOV U BÍŘIČKY – stavební práce** (dále jen „veřejná zakázka“).

I. Účel dodatku

1. Tento dodatek je dále uzavírán dle čl. 6 odst. 6.3 a odst. 6.4 a čl. 16 odst. 2 původní smlouvy o dílo a v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek ve znění pozdějších předpisů (dále též jako „zákon“) v souvislosti se vznikem dodatečných stavebních prací – víceprací, méněprací a nutných změn:

Jedná se o změny dle § 222 odst. 4 zákona, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy a jsou nezbytné pro zhotovení díla – práce podle Změnového listu č. 11 až č. 17

vícepráce: 676 169,-- Kč bez DPH

méněpráce: - 153 191,76 Kč bez DPH

2. Podkladem pro uzavření tohoto dodatku jsou změnové listy č. 11 až č. 17, které jsou nedílnou součástí tohoto dodatku.
3. Celková smluvní cena se tedy navyšuje o 522 977,24 Kč bez DPH.
4. V souladu s čl. 5 odst. 5.5 smlouvy o dílo byly přerušeny práce na 57 dní z důvodu nepříznivých klimatických podmínek, tak jak je stanoveno v příloze č. 3 tohoto dodatku. Po dobu přerušení lhůta k plnění neběží.

II.

Vymezení rozsahu změn

1. **Čl. 6 odst. 6.2 původní smlouvy se mění a nově zní takto:**

Cena za provedení díla dle článku 4 této smlouvy, v podrobném členění uvedeném v položkovém rozpočtu, jehož úplnost je zaručena, činí

Celkem 13 133 933,16 Kč bez DPH

(slovy: třináct milionů sto třicet tři tisíc devět set třicet tři korun českých a šestnáct haléřů)

III.

Ustanovení přechodná a závěrečná


1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran, účinnosti nabývá uveřejněním v registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
2. Smluvní strany shodně prohlašují, že se seznámily s celým obsahem tohoto dodatku včetně jeho příloh a s celým obsahem tohoto dodatku souhlasí. Zároveň prohlašují, že tento dodatek uzavřely svobodně, vážně, určitě a srozumitelně, nikoliv v tísní či nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz tohoto připojují svoje podpisy.
3. Tento dodatek je ve smyslu § 211 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek ve znění pozdějších předpisů v souladu se zákonem č. 300/2008 Sb. o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů, uzavřen elektronicky.
4. Smluvní strany jsou povinny zajistit, aby v případě jejich rozdělení, sloučení, jakékoliv jiné přeměny nebo převodu práv na dceřině společnosti byl právní nástupce zavázán stejně jako smluvní strana této smlouvy a aby v takovém případě nedošlo ke zkrácení práv druhé strany.
5. Uzavření tohoto dodatku schválil hejtman Královéhradeckého kraje na základě usnesení Rady Královéhradeckého kraje č. RK/6/345/2023 ze dne 27. 2. 2023.

Přílohy tohoto dodatku:

Příloha č. 1: Změnové listy č. 11 až č. 17


Příloha č. 2: Změny závazků ze smlouvy
Příloha č. 3: Přerušení prací
Příloha č. 4: Plná moc Ing. Michal Šumpík

Za objednatele:
V Hradci Králové



Mgr. Martin Červíček
hejtman

Za zhotovitele:
V Praze



Ing. Michal Šumpík,
ředitel závodu Čechy východ,
dle plné moci

Stavba: Výstavba PARKOVIŠTĚ v lokalitě DOMOV U BIŘIČKY - stavební práce

Rekapitulace změnových listů k 28.2.2023

ZBV č.	SO	Popis	Kladné změny	Záporné změny	Změna celkem
11	101.2	Nové zpevněné plochy na pozemku města	67 405,68 Kč	-2 892,15 Kč	64 513,53 Kč
12	301.3	Vsakovací objekt	68 096,04 Kč	-139 080,13 Kč	-70 984,09 Kč
13	301.1	Trubní vedení	341 090,71 Kč	0,00 Kč	341 090,71 Kč
14	900	Ovládání branky a kamery	26 106,46 Kč	0,00 Kč	26 106,46 Kč
15	101.1	Komunikace a zpevněné plochy	83 301,21 Kč	0,00 Kč	83 301,21 Kč
16		Oprava komunikace zadního vjezdu	35 718,90 Kč	0,00 Kč	35 718,90 Kč
17	101.1	Pozinková branka	54 450,00 Kč	-11 219,48 Kč	43 230,52 Kč
§ 222	odst.4	CELKEM	676 169,00 Kč	-153 191,76 Kč	522 977,24 Kč
	odst.4	absolutní hodnota			829 360,76 Kč

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 011																		
Název projektu:	Výstavba PARKOVIŠTĚ v lokalitě DOMOV U BÍŘICKY – stavební práce																			
Zhotovitel:	EUROVIA CS, a.s																			
Objednatel:	Královéhradecký kraj, Pivovarské nám. 1245, 500 03 HK, IČO: 70889546																			
Změnový list vystavil:	Ing. Ivo Frank																			
Datum:	14.10.2022																			
Předmět změny: Objekt SO 101.2 – Nové zpevněné plochy na pozemku města Popis a zdůvodnění změny: Z důvodu návaznosti na stávající chodník u severozápadní strany parkoviště a požadavku TSHK aby nedocházelo ke stékání dešťových vod z chodníku ve správě TSHK (majetku MMHK) na parkoviště (majetek kraje) došlo k doplnění obruby (napojení na stávající vodící linii) a vyvýšení palisády na stejnou úroveň. Pruh mezi palisádou a obrubou (kde je osazeno zábradlí) je navržen jako zámková dlažba pro snadnou údržbu. Při výkopových pracích pro palisádu byl pod původním chodníkem objeven betonový základ, který bylo nutno odstranit. Změna vznikla v důsledku okolností, které zadavatel (objednatel) jednající s náležitou péčí nemohl v době přípravy PD předvídat. Přílohy změnového listu: změnový rozpočet <table border="1"> <tr> <td>Důvodem vícepráce / méněpráce</td> <td>chyba zhotovitele ☐</td> <td>vyšší moc ☐</td> </tr> <tr> <td>Záměr objednatele ☐</td> <td>jiné okolnosti ☒</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Chyba v PD ☐</td> <td></td> <td></td> </tr> </table> <table border="1"> <tr> <td>Cena méněprací bez DPH: -2 892,15,-</td> <td>Cena víceprací bez DPH: 67 405,68,-</td> </tr> <tr> <td>Výsledná cena změny bez DPH: 64 513,53,-</td> <td>Nově sjednaná lhůta dokončení díla: Prodloužení lhůty dokončení díla se nesjednává</td> </tr> </table> Níže podepsané osoby potvrzují uvedenou změnu rozsahu díla: <table border="1"> <tr> <td> Za technický dozor stavebníka: Souhlasí: Ing. Jaroslav Dolejší Datum: 15/10/2022 </td> <td> Za zhotovitele: Souhlasí: Ing. [redacted] Datum: 14.10.2022 </td> </tr> <tr> <td> Za autorský dozor: Souhlasí: Ing. Robert Weisz Datum: 30.11.22 </td> <td> Za objednatele: Souhlasí: Ing. Ladislav Satorie Datum: 30.11.22 </td> </tr> </table>				Důvodem vícepráce / méněpráce	chyba zhotovitele ☐	vyšší moc ☐	Záměr objednatele ☐	jiné okolnosti ☒		Chyba v PD ☐			Cena méněprací bez DPH: -2 892,15,-	Cena víceprací bez DPH: 67 405,68,-	Výsledná cena změny bez DPH: 64 513,53,-	Nově sjednaná lhůta dokončení díla: Prodloužení lhůty dokončení díla se nesjednává	Za technický dozor stavebníka: Souhlasí: Ing. Jaroslav Dolejší Datum: 15/10/2022	Za zhotovitele: Souhlasí: Ing. [redacted] Datum: 14.10.2022	Za autorský dozor: Souhlasí: Ing. Robert Weisz Datum: 30.11.22	Za objednatele: Souhlasí: Ing. Ladislav Satorie Datum: 30.11.22
Důvodem vícepráce / méněpráce	chyba zhotovitele ☐	vyšší moc ☐																		
Záměr objednatele ☐	jiné okolnosti ☒																			
Chyba v PD ☐																				
Cena méněprací bez DPH: -2 892,15,-	Cena víceprací bez DPH: 67 405,68,-																			
Výsledná cena změny bez DPH: 64 513,53,-	Nově sjednaná lhůta dokončení díla: Prodloužení lhůty dokončení díla se nesjednává																			
Za technický dozor stavebníka: Souhlasí: Ing. Jaroslav Dolejší Datum: 15/10/2022	Za zhotovitele: Souhlasí: Ing. [redacted] Datum: 14.10.2022																			
Za autorský dozor: Souhlasí: Ing. Robert Weisz Datum: 30.11.22	Za objednatele: Souhlasí: Ing. Ladislav Satorie Datum: 30.11.22																			

SOUPIS PRACÍ

chodník západ

Stavba:

Parkoviště - Domov U Biřičky

Objekt:

101.2

Soupis:

101.2 - Nové zpevněné plochy na pozemku města HK

Místo:

Město Hradec Králové

Datum:

14.10.2022

Zadavatel:

Královehradecký kraj

Projektant:

ADVISIA, s.r.o.

Uchazeč:

EUROVIA CS, a.s.

Zpracovatel:

TKMIS
VAZENTA

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							64 513,53
D	HSV		Práce a dodávky HSV				0,00
D	5		Komunikace pozemní				3 325,77
1	K	564851111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm	m2	7,500	178,89	1 341,68
	W		0,3*25		7,500		
	W		Součet		7,500		
2	K	596211112	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A pl do 50 m2	m2	7,500	342,83	2 571,23
	W		dlažba - 7,5m2		7,500		
	W		Součet		7,500		
3	M	59245018	dlažba tvar obdélník betonová 200x100x60mm přírodní	m2	7,875	292,70	2 305,01
	W		7,5		7,500		
	W		NOVÝ CHODNÍK				
	W		Součet		7,500		
	W		7,5*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		7,875		

4	K	577133111	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 8 (ABJ) tl. 40mm š do 3m z nemodifikovaného asfaltu	m2	-7,500	385,62	-2 892,15	
	VV		-7,5		-7,500			
	VV		Součet		-7,500			
	D	9	Ostatní práce				11 949,48	
5	K	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	25,000	321,46	8 036,50	SO101.1
	VV		25		25,000			
	VV		CHODNÍKOVÉ OBRUBY (TL. 8CM)		25			
	VV		Součet		25,000			
6	M	59217016	obrubník betonový chodníkový 1000x80x250mm	m	25,500	153,45	3 912,98	ÚRSx0,99
	VV		25*1,02 Přepočtené koeficientem množství		25,500	155x0,99		
	D	998	Přesun hmot				42 233,40	
7	K	961044111	Bourání základu z PB	m3	10,800	3 910,50	42 233,40	ÚRS*0,99
			Bourání základu z PB		10,800	3950*,099		
			součet		10,800			
	D	997	Přesun sutě				7 004,88	
8	K	997221569	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy sutí z kusových materiálů	t	216,000	5,98	1 291,68	SO 101.1
			21,6*10 Přepočtené koeficientem množství		216,000			
9	K	997221862	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z armovaného betonu pod kódem 17 01 01	t	21,600	264,50	5 713,20	SO 101.1
			bourání základu		21,600			



ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 012																		
Název projektu:	Výstavba PARKOVIŠTĚ v lokalitě DOMOV U BÍŘICKY – stavební práce																			
Zhotovitel:	EUROVIA CS, a.s																			
Objednatel:	Královéhradecký kraj, Pivovarské nám. 1245, 500 03 HK, IČO: 70889546																			
Změnový list vystavil:	Ing. Ivo Frank																			
Datum:	20.10.2022																			
Předmět změny: Objekt SO 301.3 – Vsakovací objekt Popis a zdůvodnění změny: Pro zbudování retenčního objektu bylo využito systémové řešení výrobce Frankisch. Tento systémový výrobek zahrnuje také vstupní plastové šachty a regulační objekt odtoku. Tento systémový výrobek byl posouzen AD a odsouhlasen jako plnohodnotná náhrada vyprojektovaného systému. Došlo tak k úspoře při nahrazení betonových objektů šachet při zachování sedimentačních prostorů v jednotlivých uličních vpustích. Zhotovitel zajistí dle doporučení výrobce na své náklady první vyčištění retenčního systému a kamerovou zkoušku na konci jednoletého provozu. Na základě tohoto vyčištění a kamerové zkoušky bude určena četnost čištění systému provozovatelem. Změna vznikla v důsledku okolností, které zadavatel (objednatel) jednající s náležitou péčí nemohl v době přípravy PD předvídat. Přílohy změnového listu: změnový rozpočet, vyjádření AD <table border="1"> <tr> <td>Důvodem vícepráce / méněpráce</td> <td>chyba zhotovitele ☐</td> <td>vyšší moc ☐</td> </tr> <tr> <td>Záměr objednatele ☐</td> <td>jiné okolnosti ☒</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Chyba v PD ☐</td> <td></td> <td></td> </tr> </table> <table border="1"> <tr> <td>Cena méněprací bez DPH: 139 080,13,-</td> <td>Cena víceprací bez DPH: 68 096,04</td> </tr> <tr> <td>Výsledná cena změny bez DPH: -70 984,09,-</td> <td>Nově sjednaná lhůta dokončení díla: Prodloužení lhůty dokončení díla se nesjednává</td> </tr> </table> Níže podepsané osoby potvrzují uvedenou změnu rozsahu díla: <table border="1"> <tr> <td> Za technický dozor stavebníka: Souhlasí: Ing. Jaroslav Dolejší  Datum: 20.10.2022 </td> <td> Za zhotovitele: EUROVIA (57) Souhlasí:  Datum: 20.10.2022 </td> </tr> <tr> <td> Za autorský dozor: Souhlasí: Ing. Robert Weisz  Datum: 20.10.2022 </td> <td> Za objednatele: Souhlasí: Ing. Ladislav Satorie  Datum: 1. 2. 2023 </td> </tr> </table>				Důvodem vícepráce / méněpráce	chyba zhotovitele ☐	vyšší moc ☐	Záměr objednatele ☐	jiné okolnosti ☒		Chyba v PD ☐			Cena méněprací bez DPH: 139 080,13,-	Cena víceprací bez DPH: 68 096,04	Výsledná cena změny bez DPH: -70 984,09,-	Nově sjednaná lhůta dokončení díla: Prodloužení lhůty dokončení díla se nesjednává	Za technický dozor stavebníka: Souhlasí: Ing. Jaroslav Dolejší  Datum: 20.10.2022	Za zhotovitele: EUROVIA (57) Souhlasí:  Datum: 20.10.2022	Za autorský dozor: Souhlasí: Ing. Robert Weisz  Datum: 20.10.2022	Za objednatele: Souhlasí: Ing. Ladislav Satorie  Datum: 1. 2. 2023
Důvodem vícepráce / méněpráce	chyba zhotovitele ☐	vyšší moc ☐																		
Záměr objednatele ☐	jiné okolnosti ☒																			
Chyba v PD ☐																				
Cena méněprací bez DPH: 139 080,13,-	Cena víceprací bez DPH: 68 096,04																			
Výsledná cena změny bez DPH: -70 984,09,-	Nově sjednaná lhůta dokončení díla: Prodloužení lhůty dokončení díla se nesjednává																			
Za technický dozor stavebníka: Souhlasí: Ing. Jaroslav Dolejší  Datum: 20.10.2022	Za zhotovitele: EUROVIA (57) Souhlasí:  Datum: 20.10.2022																			
Za autorský dozor: Souhlasí: Ing. Robert Weisz  Datum: 20.10.2022	Za objednatele: Souhlasí: Ing. Ladislav Satorie  Datum: 1. 2. 2023																			

SOUPIS PRACÍ šachty vsakovací objekt

Stavba:

Parkoviště - Domov U Bříčky

Objekt:

301.3 - Odvodnění

Soupis:

301.3 Vsakovací objekt

Místo: Město Hradec Králové

Datum: 20.10.2022

Zadavatel: Královehradecký kraj

Projektant: ADVISIA, s.r.o.

Uchazeč: EUROVIA CS, a.s.

Zpracovatel: Ing. Petr Koblenc

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							-70 984,09
D		HSV	Práce a dodávky HSV				0,00
D		8.2	Kanalizační šachty prefabrikované				-90 757,13
3	K	899104112	Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně rámů pro třídu zatížení D400, E600	kus	-3,000	1 242,00	-3 726,00
VV					FŠ1,FŠ2,RŠ	-3,000	
4	M	55241402	<i>poklop šachtový s rámem DN600 třída D 400, bez odvětrání</i>	kus	-3,000	3 259,96	-9 779,88
VV					FŠ1,FŠ2,RŠ	-3,000	
5	K	452112111	Osazení betonových prstenců nebo rámů v do 100 mm	kus	-6,000	558,90	-3 353,40
6	M	PFB.1120103OZ	<i>Prstenec šachtový vyrovnávací TBW-Q.1 63/10</i>	kus	-3,000	388,70	-1 166,10
P			Poznámka k položce: 625/120/100				
VV					FŠ1,FŠ2,RŠ	-3,000	
7	M	PFB.1120102OZ	<i>Prstenec šachtový vyrovnávací (OZ) TBW-Q.1 63/8</i>	kus	-3,000	338,10	-1 014,30
VV					FŠ1,FŠ2,RŠ	-3,000	

8	K	894411311	Osazení železobetonových dílců pro šachty skruží rovných	kus	-9,000	724,50	-6 520,50
9	M	PFB.1122123	Skruž výšky 1000 mm TBS-Q.1 100/100/12 PS	kus	-3,000	3 194,70	-9 584,10
	P	Poznámka k položce: 1000/1000/120					
	WV	FŠ1,FŠ2,RŠ			-3,000		
10	M	PFB.1122113	Skruž výšky 500 mm TBS-Q.1 100/50/12 PS	kus	-3,000	1 892,90	-5 678,70
	P	Poznámka k položce: 1000/500/120					
	WV	FŠ1,FŠ2,RŠ			-3,000		
11	M	PFB.1122103	Skruž výšky 250 mm TBS-Q.1 100/25/12 PS	kus	-3,000	1 291,45	-3 874,35
	P	Poznámka k položce: 1000/250/120					
	WV	FŠ1,FŠ2,RŠ			-3,000		
12	K	894412411	Osazení železobetonových dílců pro šachty skruží přechodových	kus	-1,000	744,05	-744,05
13	M	PFB.1121104	Konus TBR-Q.1 100-63/58/12 KPS	kus	-3,000	2 294,25	-6 882,75
	P	Poznámka k položce: 1000/625/580					
	WV	FŠ1,FŠ2,RŠ			-3,000		
14	K	894414111	Osazení železobetonových dílců pro šachty skruží základových (dno)	kus	-3,000	839,50	-2 518,50
15	M	PFB.1135107	Dno jednolitě šachtové	kus	-3,000	10 005,00	-30 015,00
	WV	FŠ1,FŠ2,RŠ			1,000		
16	M	59224348	těsnění elastomerové pro spojení šachetních dílů DN 1000	kus	-15,000	393,30	-5 899,50
	WV	FŠ1,FŠ2,RŠ			-15,000		
	D	8.3	Kanalizační šachty plastové				46 316,04
17		894812315	Revizní a čistící šachta z PP typ DN 600/200 šachtové dno průtočné	kus	2,000	6171,29	12342,58
			FŠ1,FŠ2		2,000		
18	K	894812332	Revizní a čistící šachta z PP DN 600 šachtová roura korugovaná světlé hloubky 2000 mm	kus	2,000	4 660,33	9 320,66
			FŠ1,FŠ2		2,000		
19		894812339	Příplatek k rourám revizní a čistící šachty z PP DN 600 za uříznutí šachtové roury	kus	3,000	138	414
			FŠ1,FŠ2,RŠ		3,000		
20		894812377	Revizní a čistící šachta z PP DN 600 poklop litinový pro třídu zatížení D400 s teleskopickým adaptérem	kus	3,000	8079,6	24238,8



m	0,000	0,00	0,00
---	-------	------	------



1

Vyjádření autorského dozoru ke změně systému retenčně – vsakovacího objektu a napojení dešťové kanalizace – objekt SO 301.

AKCE : Výstavba parkoviště Domov U Biřičky, Hradec Králové – provádění díla

Projektant: ADVISIA s. r. o.
Pernerova 659/31 a, 186 00 Praha 8
Zastoupený: Ing. Robertem Weiszem
Ve věcech technických: Ing. Miroslavem Větrovským
IČO 246 68 613 DIČ: CZ246 68 613

Zhotovitel: EUROVIA CS, a.s.
U Michelského lesa 1581/2, Michle, 140 00 Praha 4
Zastoupený: Ing. Michal Šumpík
Ve věcech technických: Ing. Ivo Frankem
IČO 452 74 924 DIČ: CZ452 74 924

Objednatel: Královéhradecký kraj
Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové
Ve věcech technických: Ing. Ladislavem Satorie
IČ: 708 89 546 DIČ: CZ 708 89 546

Technický dozor stavebníka: Ekologický rozvoj a výstavba s.r.o.
Nám. Československé armády 37, 551 01 Jaroměř
Zastoupený: Ivetou Nývtovou
Technický dozor stavebníka: Ing. Jaroslav Dolejší
IČ: 275 04 514 CZ275 04 514

Uživatel: Domov U Biřičky
K Biřičce 1240, Hradec Králové
Ve věcech technických: Ing. Danila Lusková, MPA

Dne 23/11/2022 – bylo technickým dozorem stavebníka konstatováno, že provedení retenční nádrže a návazných filtračních šachet není provedeno dle projektové dokumentace. Byl dodán vsakovací systém Fraenkische (bloky Rigofill), který odpovídá projektové dokumentaci.

Nebyly však provedeny betonové šachty o průměru 1000 mm, které slouží jako filtrační šachty FŠ1 a FŠ2 s usazovacím prostorem a filtračním košem a nebyla provedena betonová revizní šachta RŠ4 o průměru 1000 mm, kde je umístěn vřetový ventil pro regulaci odtoku 0,6l/s.

Betonové šachty FŠ1 a FŠ 2 (o průměru 1000 mm) byly nahrazeny plastovými šachtami o průměru 600 mm bez usazovacího prostoru a bez filtračního koše. Revizní betonová šachta RŠ4 (o průměru 1000 mm) byla nahrazena plastovou šachtou o průměru 600 mm a místo vřetového ventilu je v šachtě osazena kruhová škrtková clona.

Níže je vyjádření technického dozoru stavebníka:

Dobrý den.

V návaznosti na Zápis z kontrolního dne č.8 ze dne 16/11/2022, bod 8.2 v oddílu 4. Projektant - ADVISIA, s.r.o., a z důvodu řádného a včasného dokončení díla upozorňujeme, že šachty Š4, FŠ1, Š2 a RŠ jsou projektem a výkazem výměr definované jako betonové s průměrem 1000 mm. Šachta FŠ pak




Cenová nabídka

Číslo : N5102301037

Dodavatel:	U Velké ceny 413/4 623 00 Brno Krajský soud Brno, spis. zn. oddíl B vložka 4169 IČO: 25501143 DIČ: CZ25501143	Odběratel: EUROVIA CS, a.s. U Michelského lesa 1581/2 140 00 Praha 4 IČO: 45274924 DIČ:
Datum dokladu:	Platnost nabídky do:	Vystavil:
21.02.2023	07.03.2023	Lukášková Eva, Bc. (+420 952 517 037 , +420 720 040 209, eva.lukaskova@ptacek.cz)
Kód zakázky :	Název zakázky :	

Popis	Množství	Kód MJ	Kusová cena	Cena po slevě/MJ	Částka
Sachta drenážní Frankische Objektová škrticí sachta RigoLimit-V DN 600	1,00	KS	12 550,00	12 550,00	12 550,00
Nástavec šachtový RIGOFILL QuadroControl	1,00	KS	5 036,00	5 036,00	5 036,00
Kroužek těsnící RIGOFILL QuadroControl k bet. prstenci	1,00	KS	722,00	722,00	722,00
Sběrač pevných látek RIGOFILL QuadroControl velký	1,00	KS	692,00	692,00	692,00
Přepravné	1,00	KS	3 000,00	3 000,00	3 000,00
Celkem Kč:					22 000,00
DPH částka:					4 620,00
Celkem Kč vč. DPH:					26 620,00

Dodací, platební, sankční i záruční podmínky pro odběratele - podnikatele se řídí ustanoveními uzavřené Rámcové kupní smlouvy a Reklamačním řádem. V ostatních případech se řídí platnými právními předpisy. Záruční, dodací a další podmínky pro odběratele - spotřebitele jsou upraveny v Reklamačním řádu a obchodních podmínkách dostupných na <https://www.koupelny-ptacek.cz/reklamacni-rad>. Objednáním zboží odběratel potvrzuje, že se s reklamačním řádem seznámil a že s ním souhlasí. Odběratel potvrzuje, že byl seznámen s podmínkami zpracování osobních údajů. Podmínky jsou dostupné na každé pobočce dodavatele nebo na webové adrese <https://www.ptacek.cz/zpracovani-osobnich-udaju>.



TECAM
PCV

Nabídka NH/2023/180

Dodavatel:

TECAM PCV a.s.
Kotrčova 304/2
503 01 Hradec Králové - Platiště nad Labem
CZ

EUROVIA CS, a.s.
U Michelského lesa 1581/2
140 00 Praha 4
CZ

Platnost od: 15.02.2023 Platnost do: 01.03.2023 **Nabídka: NH/2023/180**
Datum vystavení: 10.02.2023
Způsob platby: -

Vypracoval: **Landovský Miloš**
Telefon do zaměstnání: [REDACTED]
Mobil do zaměstnání: [REDACTED]
Email do zaměstnání: [REDACTED]
Popis: **Hradec Králové - šachta Rigolimit**
Kontaktní osoba: **Žarnovský Zbyněk**
Mobil do zaměstnání: [REDACTED]
Email do zaměstnání: [REDACTED]

* v

Šachta Rigolimit:

- objektová škrtková šachta RigoLimit-V vč. profilového těsnícího kroužku a výměnné škrtkové clony, průměr přítoku DN 200 KG, rovný konec, průměr odtoku DN 250 KG, rovný konec, rozsah škrceného odtoku v závislosti na výšce vzdutí od 0,5 l/s do 80 l/s, objednání dle
objednávkového formuláře

- součástí nabídky není poklop - nebyly uvedeny parametry - materiál, zatížení, s odvětráním x bez odvětrání

*

Vzhledem k problémům s dostupností vstupních materiálů je termín platnosti naší nabídky pouze orientační. Může dojít k úpravě našich nabídkových cen a proto si vyhrazujeme právo změny. Konečné prodejní ceny a dodací lhůty budou zkontrolovány a případně upraveny v době podání objednávky.

*

Vzhledem k neustálému růstu cen pohonných hmot upozorňujeme, že při objednání a odběru zboží bude účtována cena dopravy, která bude aktuální v době vyskladnění a to v závislosti na vývoji cen.

*

Pro zaslání objednávky na materiál použijte, prosím, kontaktní adresu: objednavky.hradec@tecampcv.cz.

*

Nabízené položky	Množství	Cena/MJ	Celkem netto
Šachta regulační RigoLimit-V odtok DN 250 KG přítok DN 200 KG	1,00 Ks	13 068,00	13 068,00Kč
Nástavec šachtový RIGOFILL QuadroControl - speciální provedení	1,00 Ks	5 643,00	5 643,00Kč
Kroužek těsnící RIGOFILL QuatroControl k betonovému prstenci	1,00 Ks	487,08	487,08Kč
Sběrač pevných látek RIGOFILL QuatroControl velký	1,00 Ks	683,10	683,10Kč
Přepravné - přefakturační - PF/VF	1,00	3 200,00	3 200,00Kč

	Daň %	Netto	DPH	Brutto
Základní sazba DPH	21	23 081,18	4 847,05	27 928,23 Kč
Celkem		23 081,18	4 847,05	27 928,23 Kč

Platební podmínky: Při platbě do 60 dnů bez skonta (jednoduchá splatnost).

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 013													
Název projektu:	Výstavba PARKOVIŠTĚ v lokalitě DOMOV U BÍŘICKY – stavební práce														
Zhotovitel:	EUROVIA CS, a.s														
Objednatel:	Královéhradecký kraj, Pivovarské nám. 1245, 500 03 HK, IČO: 70889546														
Změnový list vystavil:	Ing. Ivo Frank														
Datum:	4.11.2022														
Předmět změny: Objekt SO 301.1 – Trubní vedení Popis a zdůvodnění změny: Při realizaci projekovaného páteřního odvodnění byly zastiženy stávající podzemní sítě (požární vodovod DN100, rozvody pitné vody DN100, přívod plynu do objektu DD, horkovodní kolektor, přípojky elektro, Cetin, kolektor UT atd....), které si vynutily změnu trasy směrovou i hloubkovou. Podchodem sítí se kanalizace dostala do hloubky, kde nebylo možné využít původní napojovací bod a kanalizace tak byla odkloněna a prodloužena do nového přípojného místa ve stávající šachtě. V lomech trasy byly osazeny šachty. Ve stávající konstrukci vozovky nad nově budovanou kanalizací byly zastiženy silniční panely, které bylo nutné odstranit a následně vyspravit asfaltovou vozovkou Změna vznikla v důsledku okolností, které zadavatel (objednatel) jednající s náležitou péčí nemohl v době přípravy PD předvídat. Přílohy změnového listu: změnový rozpočet <table border="1"> <tr> <td>Důvodem vícepráce / méněpráce Záměr objednatele ☐ Chyba v PD ☐</td> <td>chyba zhotovitele ☐ jiné okolnosti ☒</td> <td>vyšší moc ☐</td> </tr> <tr> <td>Cena méněprací bez DPH:</td> <td colspan="2">Cena víceprací bez DPH: 341 090,71,-</td> </tr> <tr> <td>Výsledná cena změny bez DPH: 341 090,71,-</td> <td colspan="2">Nově sjednaná lhůta dokončení díla: Prodloužení lhůty dokončení díla se nesjednává</td> </tr> </table> Níže podepsané osoby potvrzují uvedenou změnu rozsahu díla: <table border="1"> <tr> <td>Za technický dozor/stavebníka: Souhlasí: Ing. Jaroslav Dolejší Datum: 7.11.2022</td> <td>Za zhotovitele: Souhlasí: [podpis] Datum: 4.11.2022</td> </tr> <tr> <td>Za autorský dozor: Souhlasí: Ing. Robert Weisz Datum: 7.11.2022</td> <td>Za objednatele: Souhlasí: Ing. Ladislav Satorie Datum: 30.11.2022</td> </tr> </table>			Důvodem vícepráce / méněpráce Záměr objednatele ☐ Chyba v PD ☐	chyba zhotovitele ☐ jiné okolnosti ☒	vyšší moc ☐	Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH: 341 090,71,-		Výsledná cena změny bez DPH: 341 090,71,-	Nově sjednaná lhůta dokončení díla: Prodloužení lhůty dokončení díla se nesjednává		Za technický dozor/stavebníka: Souhlasí: Ing. Jaroslav Dolejší Datum: 7.11.2022	Za zhotovitele: Souhlasí: [podpis] Datum: 4.11.2022	Za autorský dozor: Souhlasí: Ing. Robert Weisz Datum: 7.11.2022	Za objednatele: Souhlasí: Ing. Ladislav Satorie Datum: 30.11.2022
Důvodem vícepráce / méněpráce Záměr objednatele ☐ Chyba v PD ☐	chyba zhotovitele ☐ jiné okolnosti ☒	vyšší moc ☐													
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH: 341 090,71,-														
Výsledná cena změny bez DPH: 341 090,71,-	Nově sjednaná lhůta dokončení díla: Prodloužení lhůty dokončení díla se nesjednává														
Za technický dozor/stavebníka: Souhlasí: Ing. Jaroslav Dolejší Datum: 7.11.2022	Za zhotovitele: Souhlasí: [podpis] Datum: 4.11.2022														
Za autorský dozor: Souhlasí: Ing. Robert Weisz Datum: 7.11.2022	Za objednatele: Souhlasí: Ing. Ladislav Satorie Datum: 30.11.2022														

SOUPIS PRACÍ

kanalizace

Stavba:

Parkoviště - Domov U Bříčky

Objekt:

301 - Odvodnění

Soupis:

01 - Trubní vedení + 03 Obnova povrchů po SO 301

Místo:

Město Hradec Králové

Datum:

04.11.2022

Zadavatel:

Královehradecký kraj

Projektant:

ADVISIA, s.r.o.

Uchazeč:

EUROVIA CS, a.s.

Zpracovatel:

TOMÁŠ
VACEK

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							341 090,71
D	HSV	Práce a dodávky HSV					0,00
	D	1	Zemní práce				17 198,22
1	K	113107243	Odstranění podkladu živičného tl 150 mm strojně pl přes 200 m2	m2	78,000	45,86	3 577,08
2	K	113106242	Rozebrání vozovek ze silničních dílců se spárami zalitými cementovou maltou strojně pl přes 200 m2	m2	78,000	65,38	5 099,64
3	K	167151101	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 do 100 m3	m3	3,850	43,47	167,36
VV		25,666*0,15			3,850		
VV		Součet - ornice			3,850		
4	K	162751117	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	3,850	98,87	380,65
5	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	3,850	3,62	

6	K	181351003	Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl do 100 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně	m2	26,000	38,81	1 009,06
7	M	10364100	<i>zemina pro terénní úpravy - tříděná</i>	t	6,930	146,41	1 014,62
	VV		25,666*0,15*1,8		6,930		
	VV		Součet		6,930		
8	K	181411131	Založení parkového trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	26,000	22,89	595,14
9	M	00572410	<i>osivo směs travní parková</i>	kg	0,513	138,00	70,79
	VV		25,666*0,02 *Přepočtené koeficientem množství		0,513		
10	K	185803112	Ošetření trávníku shrabáním ve svahu do 1:2	m2	26,000	7,94	206,44
11	K	185804312	Zaliti rostlin vodou plocha přes 20 m2	m3	2,400	677,35	1 625,64
12	K	113201112	Vytrhání obrub silničních	m	19,000	80,21	1 523,99
	VV						
	VV		OBRUBA SILNIČNÍ		19		
	VV		Součet		19,000		
13	K	113202111	Vytrhání obrub chodnikových (tl. 8cm)	m	27,000	70,88	1 913,87
	VV		27		27,000	71,6x0,99	
	VV		OBRUBA CHODNÍKOVÁ		27		
	VV		Součet		27,000		
	D	1.3	Výkopové práce				50 629,95
14	K	115101302	Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 1000 l/min	den	1,145	1 092,50	1 250,91
	VV		"odtok"22,9		22,900		
	VV		22,9/20		1,145		
15	K	132354204	Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti II, skupiny 4 objem do 500 m3	m3	59,631	626,75	37 373,73
	VV		"odtok"22,9*1,2*2,17		59,631		
	VV		Součet		59,631		
18	K	119001412	Dočasné zajištění potrubí betonového, ŽB nebo kameninového DN do 500 mm	m	2,400	503,70	1 208,88
	VV		"křížení kanalizačních přípojek"2*1,2		2,400		
19	K	119001421	Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně ložených kabelů	m	4,800	273,70	1 313,76
	VV		"křížení sdělovacího kabelu"4*1,2		4,800		
20	K	139001101	Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení	m3	16,200	585,35	9 482,67
	VV		(2,4+4,8)*1,5*1,5		16,200		

SO 102

ÚRSx0,99



D	1.4	Zemní práce - přesuny					38 980,17
21	K	162351124	Vodorovné přemístění do 1000 m výkopku/sypaniny z hornin třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5	m3	205,281	89,93	18 460,92
	VV		"výkopek na mezideponii"		102,219		
	VV		"zásyp výkopkem"		84,713		
	VV		"podsyp a obsyp potrubí"13,74+4,609		18,349		
	VV		Součet		205,281		
22	K	162751137	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5	m3	17,506	304,52	5 330,93
	VV		"odvoz výkopku na skládku"102,219-84,713		17,506		
23	K	162751139	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	175,060	17,71	3 100,31
	VV		"odvoz výkopku na skládku"((102,219-84,713)*10		175,060		
24	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	17,506	21,28	372,53
	VV		"odvoz výkopku na skládku"102,219-84,713		17,506		
25	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	35,012	166,75	5 838,25
	VV		"odvoz výkopku na skládku"((102,219-84,713)*2		35,012		
26	K	167151112	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5 přes 100 m3	m3	84,189	69,81	5 877,23
	VV		"zásyp výkopkem"48,334		48,334		
	VV		"podsyp a obsyp potrubí"13,74+4,609		18,349		
	VV		"odvoz výkopku na skládku"102,219-84,713		17,506		
	VV		Součet		84,189		
D	4	Vodorovné konstrukce					32 842,43
27	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	41,769	152,95	6 388,57
	VV		"odtok"22,9*1,2*(2,17-0,15-0,2-0,3)		41,769		
	VV		Součet		41,769		
28	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	13,740	224,25	3 081,20
	VV		"odtok"22,9*1,2*(0,2+0,3)		13,740		
	VV		Součet		13,740		
29	M	58341341	kamenivo drcené drobné frakce 0/4	t	27,480	549,59	

P			Poznámka k položce: včetně dopravy				
VV			13,74*2 'Přepočtené koeficientem množství		27,480		
30	K	451572111	Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těženého	m3	4,122	2 006,29	8 269,93
P			Poznámka k položce: včetně dopravy				
VV			"odtok"22,9*1,2*0,15		4,122		
VV			Součet		4,122		
D	8.1		Gravitační stoky				12 605,43
31	K	871355221	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC jednovrstvé tuhost třídy SN8 DN 200	m	22,900	171,35	3 923,92
VV			"odtok"22,9		22,900		
VV			Součet		22,900		
32	M	28611168	trubka kanalizační PVC DN 200x3000mm SN8	m	23,194	374,30	8 681,51
VV			"odtok"22,9		22,900		
VV			Součet		22,900		
VV			22,09*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		23,194		
D	5		Komunikace pozemní				109 845,90
33	K	564871111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 250 mm	m2	38,000	259,51	9 861,38
34	K	567120114	Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 1,5/2,0 (SC II) tl 150 mm	m2	38,000	245,10	9 313,80
35	K	573111111	Postřík živичný infiltrační s posypem z asfaltu množství 0,60 kg/m2	m2	38,000	24,04	913,52
			rýha		38,000		
36	K	565135101	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 50 mm š do 1,5 m	m2	38,000	463,08	17 597,04
37	K	577155132	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl 60 mm š do 3 m z modifikovaného asfaltu	m2	38,000	432,76	16 444,88
38	K	577134131	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š do 3 m z modifikovaného asfaltu	m2	38,000	405,00	15 390,00
39	K	564851111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm	m2	48,000	178,89	8 586,72
VV			48		48,000		
VV			Součet		48,000		
40	K	596211110	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A pl do 50 m2	m2	48,000	342,83	
VV			48		48,000		

SO102

VV		Součet			48,000		
41	M	59245018	dlažba tvar obdélník betonová 200x100x60mm přírodní	m2	48,000	292,70	14 049,60
VV		předláždění			48,000		
42	K	59245018	rozebírání dlažby	m2	48,000	25,69	1233,12
D		8.3	Kanalizační šachty plastové				7 308,97
43		894812006	Revizní a čistící šachta z PP typ DN 400/200 šachtové dno průtočné	kus	1,000	1663,2	1663,2
44		894812033	Revizní a čistící šachta z PP DN 400 šachtová roura korugovaná světlé hloubky 2000 mm	kus	1,000	1950,3	1950,3
45		894812041	Příplatek k rourám revizní a čistící šachty z PP DN 400 za uříznutí šachtové roury	kus	1,000	81,97	81,97
46		894812063	Revizní a čistící šachta z PP DN 400 poklop litinový pro třídu zatížení D400 s teleskopickým adaptérem	kus	1,000	3613,5	3613,5
D		8.4	Ostatní				790,06
47	K	359901211	Monitoring stoky jakékoli výšky na nové kanalizaci	m	22,900	24,15	553,04
VV		"odtok"22,9			22,900		
VV		Součet			22,900		
48	K	899722112	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 25 cm	m	22,900	10,35	237,02
VV		"odtok"22,9			22,900		
VV		Součet			22,900		
D		998	Přesun hmot				13 211,75
49	K	961055111	Bourání základu ze ŽB	m3	1,980	6 672,60	13 211,75
VV		bourání základu ze ŽB			1,980	6740*0,99	
		součet			1,980		
D		997	Přesun sutě				11 112,55
50	K	997221561	Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km	t	29,700	26,86	797,74
			bourání kolektoru		3,960		
			panely 39*2*0,15*2,2		25,740		
51	K	997221569	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů	t	297,000	5,98	1 776,06
			29,700*10 Přepočtené koeficientem množství		297,000		

52	K	997221862	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z armovaného betonu pod kódem 17 01 01	t	29,700	287,50	8 538,75	SO 101.1
	D	9	Ostatní práce				46 565,28	
53	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	11,000	457,94	5 037,34	SO 101.1
	VV		19		11,000			
	VV		SILNIČNÍ OBRUBY					
	VV		Součet		11,000			
54	M	59217031	obrubník betonový silniční 1000x150x250mm	m	11,220	164,93	1 850,51	SO 101.1
	VV		11*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		11,220			
55	K	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	27,000	321,46	8 679,42	SO 101.1
	VV		27		27,000			
	VV		CHODNÍKOVÉ OBRUBY (TL. 8CM)		27			
	VV		Součet		27,000			
56	M	59217016	obrubník betonový chodníkový 1000x80x250mm	m	27,540	153,45	4 226,01	ÚRSx0,99
	VV		27*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		27,540	155x0,99		
57	K	919121211	Těsnění spár zálivkou za studena pro komůrky do 800mm2	m	120,000	143,75	17 250,00	SO 101.1
58	K	919735111	Řezání stávajícího živичného krytu hl do 50 mm	m	120,000	79,35	9 522,00	SO 101.1

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 014	
Název projektu:	Výstavba PARKOVIŠTĚ v lokalitě DOMOV U BÍŘICKY – stavební práce		
Zhotovitel:	EUROVIA CS, a.s		
Objednatel:	Královéhradecký kraj, Pivovarské nám. 1245, 500 03 HK, IČO: 70889546		
Změnový list vystavil:	Ing. Ivo Frank		
Datum:	12.1. 2023		
Předmět změny: Objekt SO 900 – Ovládání branky a kamery – Protažení oplocení sever Popis a zdůvodnění změny: Na žádost provozovatele byla doplněna jedna kamera a propojení s vrátnicí kabelovým vedením. Změna vznikla v důsledku okolností, které zadavatel (objednatel) jednající s náležitou péčí nemohl v době přípravy PD předvídat.			
Přílohy změnového listu: změnový rozpočet			
Důvodem vícepráce / méněpráce Záměr objednatele ☐ Chyba v PD ☐		chyba zhotovitele ☐ vyšší moc ☐ jiné okolnosti ☐	
Cena méněprací bez DPH:		Cena víceprací bez DPH 26 106,46,-	
Výsledná cena změny bez DPH: 26 106,46,-		Nově sjednaná lhůta dokončení díla: Prodloužení lhůty dokončení díla se nesjednává	
Níže podepsané osoby potvrzují uvedenou změnu rozsahu díla:			
Za technický dozor stavebníka: Souhlasí: Ing. Jaroslav Dolejší  Datum: 13.1.2023		Za zhotovitele: Souhlasí:  Datum:	
Za autorský dozor: Souhlasí: Ing. Robert Weisz  Datum: 13.1.2023		Za objednatele: Souhlasí: Ing. Ladislav Satorie  Datum: 8.2.23	

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Parkoviště - Domov U Biřičky

Objekt:

900 - Ovládání branky a kamery

Místo: Město Hradec Králové

Datum: 12.01.2023

Zadavatel: Královehradecký kraj

Projektant: ADVISIA s.r.o.

Uchazeč: EUROVIA CS, a.s.

Zpracovatel: Tomáš Valenta

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							26 106,46
	D	D1	Materiál				0,00
	D	D2	Rozvaděč branka				2 935,95
1	M	Pol47	kabel CYKY-J 3x2,5	bm	37,000	39,10	1 446,70
2	M	Pol48	chránička KOPOFLEX 40	bm	37,000	40,25	1 489,25
	D	D4	wifi kamera				7 985,60
3	M	Pol50	WiFi Solar kamera, vč. SD karty Securia Pro IP 2MP WiFi Solar kamera N693T-200W	kus	1,000	7 354,25	7 354,25
4	M	Pol51	Třmen na sloup VO	kus	1,000	631,35	631,35
	D	D5	Práce				15 184,91
5	K	132251104	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem přes 100 m3 strojně	m3	3,700	267,38	989,31
			37m*0,25m*0,4m		3,700		
6	K	Pol53	uložení kabeláže, vč. Zatažení do chráničky	bm	37,000	67,85	2 510,45
7	K	Pol54	pískové lože	m3	2,500	1 219,00	3 047,50
8	K	Pol55	výstražná folie	bm	37,000	18,40	680,80
9	K	Pol56	zásyp výkopu	bm	37,000	215,05	7 956,85

DPH

základní

základní

základní

základní

so 101.1 základní

základní

základní

základní

základní

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 015
Název projektu:	Výstavba PARKOVIŠTĚ v lokalitě DOMOV U BÍŘICKY – stavební práce	
Zhotovitel:	EUROVIA CS, a.s	
Objednatel:	Královéhradecký kraj, Pivovarské nám. 1245, 500 03 HK, IČO: 70889546	
Změnový list vystavil:	Ing. Ivo Frank	
Datum:	14.2.2023	
Předmět změny: Objekt SO 101.1 – Komunikace a zpevněné plochy – Protažení oplocení sever Popis a zdůvodnění změny: Z důvodu požadavku majitele sousedního pozemku na oddělení provozu veřejného parkoviště od soukromých pozemků bylo provedeno prodloužení neprůhledného oplocení v severovýchodním rohu parkoviště. Toto opatření je podmínkou pro kladné stanovisko majitele sousedního pozemku k vydání kolaudačního souhlasu. Změna vznikla v důsledku okolností, které zadavatel (objednatel) jednající s náležitou péčí nemohl v době přípravy PD předvídat.		
Přílohy změnového listu: změnový rozpočet		
Důvodem vícepráce / méněpráce Záměr objednatele ☐ Chyba v PD ☐	chyba zhotovitele ☐ jiné okolnosti ☒	vyšší moc ☐
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH: 83 301,21,-	
Výsledná cena změny bez DPH: 83 301,21,-	Nově sjednaná lhůta dokončení díla: Prodloužení lhůty dokončení díla se nesjednává	
Níže podepsané osoby potvrzují uvedenou změnu rozsahu díla:		
Za technický dozor stavebníka: Souhlasí: Ing. Jaroslav Dolejší Datum: 14.2.2023	Za zhotovitele: Souhlasí: Ing. [redacted] Datum: 14.2.2023	
Za autorský dozor: Souhlasí: Ing. Robert Weisz Datum: 15.2.2023	Za objednatele: Souhlasí: Ing. Ladislav Satorie Datum: 22.2.2023	

SOUPIS PRACÍ

protažení oplocení sever

Stavba:

Parkoviště - Domov U Biřičky

Objekt:

101.1 - Komunikace a zpevněné plochy

Místo:

Město Hradec Králové

Datum:

14.02.2023

Zadavatel:

Královehradecký kraj

Projektant:

ADVISIA, s.r.o.

Uchazeč:

EUROVIA CS, a.s.

Zpracovatel:

TOMÁŠ VÁZELTA

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							83 301,21
D	HSV	Práce a dodávky HSV					0,00
D	1	Zemní práce					1 946,50
1	K	132251104	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem přes 100 m3 strojně	m3	2,700	267,38	721,93
2	K	129001101	Příplatek za ztížení odkopávky nebo prokopávky v blízkosti inženýrských sítí	m3	0,270	76,67	20,70
			5,4*0,05 přepočtené koeficientem množství				
4	K	162751117	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	2,700	98,87	266,95
5	K	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	2,700	9,89	26,70
6	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	2,700	3,62	9,77
7	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	5,400	166,75	900,45
			2,7*2 přepočtené koeficientem množství				
D	3	Svislé a kompletní konstrukce					69 438,56
8	K	34817114x	Montáž systémového plastového plotu	bm	4,650	1 442,77	6 708,88
9	M	3481810	deska plotová	kus	28,000	763,60	21 380,80

	W		28		28,000		
	W		Součet		28,000		
10	M	3481811	sloupek vč. krytky, konzoly, U profilu	kus	4,000	3 413,71	13 654,84
	W		5		5,000		
	W		Součet		5,000		
11	K	311113153	Nosná zeď tl do 250 mm z hladkých tvárnic ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. C 25/30	m2	5,500	1 418,74	7 803,07
	W		1,375/0,25		5,500		
	W		Součet		5,500		
12	K	311361821	Výztuž nosných zdí betonářskou ocelí 10 505	t	0,089	55 453,68	4 935,38
	W		vodorovná výztuž každá vrstva 2x D8		0,017		
	W		vodorovná výztuž 4x D10		0,013		
			svislá výztuž každá vrstva 2x D10		0,05		
	W		svislá výztuž každá vrstva 2x D8		0,009		
	W		Součet		0,089		
13	K	274313811	Základové pásy z betonu tř. C 25/30	m3	2,700	5 390,22	14 553,59
	W		2,7		2,700		
	W		podezdívka				
	W		Součet		2,700		
14	K	271532212	Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním z hrubého kameniva frakce 16 až 32 mm	m3	0,270	1 488,89	402,00
	W		0,27		0,270		
	W		podezdívka				
	W		Součet		0,270		
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				9 776,25
15	K	961044111	Bourání základu Z PB	m3	2,500	3 910,50	9 776,25
			Bourání základu Z PB		2,500	3950*0,99	
			součet		2,500		
	D	997	Přesun sutě				2 139,90
16	K	997221561	Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km	t	5,000	26,86	134,30
			bourání základu		5,000		

0,99


101,2

17	K	997221569	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů	t	95,000	5,98	568,10
			bourání základu		95,000		
			5*19 přepočtené koeficientem množství		95,000		
18	K	997221862	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z armovaného betonu pod kódem 17 01 01	t	5,000	287,50	1 437,50

SO 101.2

SO 101.1



ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 016
Název projektu:	Výstavba PARKOVIŠTĚ v lokalitě DOMOV U BÍŘICKY – stavební práce	
Zhotovitel:	EUROVIA CS, a.s	
Objednatel:	Královéhradecký kraj, Pivovarské nám. 1245, 500 03 HK, IČO: 70889546	
Změnový list vystavil:	Ing. Ivo Frank	
Datum:	22.2.2023	
Předmět změny: Oprava komunikace zadního vjezdu Popis a zdůvodnění změny: Po dobu výstavby parkoviště byl využíván zadní vjezd do areálu Domova u Biřičky s komunikací ve vlastnictví MMHK. Podmínkou užívání této komunikace bylo uvedení do původního stavu. Změna vznikla v důsledku okolností, které zadavatel (objednatel) jednající s náležitou péčí nemohl v době přípravy PD předvídat.		
Přílohy změnového listu: změnový rozpočet		
Důvodem vícepráce / méněpráce Záměr objednatele ☐ Chyba v PD ☐	chyba zhotovitele ☐ jiné okolnosti ☒	vyšší moc ☐
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH: 35 718,90,-	
Výsledná cena změny bez DPH: 35 718,90,-	Nově sjednaná lhůta dokončení díla: Prodloužení lhůty dokončení díla se nesjednává	
Níže podepsané osoby potvrzují uvedenou změnu rozsahu díla:		
Za technický dozor stavebníka: Souhlasí: Ing. Jaroslav Dolejš 	Za zhotovitele: Souhlasí: 	
Datum: 22.2.23	Datum: 22.2.23	
Za autorský dozor: Souhlasí: Ing. Robert Weisz 	Za objednatele: Souhlasí: Ing. Ladislav Satorie 	
Datum: 22.2.23	Datum: 22.3.23	

SOUPIS PRACÍ Oprava komunikace zadního vjezdu

Stavba:

Parkoviště - Domov U Biřičky

Objekt:

Oprava zadního vjezdu

Místo: Město Hradec Králové

Datum: 22.02.2023


Zadavatel: Královéhradecký kraj

Projektant: ADVISIA, s.r.o.

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel: Tomáš Valenta

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	
Náklady soupisu celkem							35 718,90	
D	HSV		Práce a dodávky HSV				35 718,90	
D	1		Zemní práce				13 442,22	
K		113107246	Odstranění podkladu živичného tl přes 250 do 300 mm strojně pl přes 200 m2	m2	73,000	184,14	13 442,22	ÚRS*0,99
W			"odstranění krytu provizorní komunikace z asf. recyklátu - náhrada za panely" 329					
W			Průjezd zadní stranou areálu 4*2,5					
W			Součet					
W			329					
W			Součet					
K		181152302	Úprava pláně pro silnice a dálnice v zářezích se zhučně	m2	73,00	15,340	1 119,82	
D	5		Komunikace pozemní				9 973,26	
K		564951413	Podklad z asfaltového recyklátu plochy přes 100 m2 tl 150 mm	m2	73,000	136,62	9 973,26	ÚRS*0,99
W								
D	997						12 303,42	
K		997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	t	27,375	18,19	497,95	
W			"vrstva z asfaltového recyklátu tl 15cm"73*0,15*2,5					
W								
W			Součet					
K		997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů	t	273,750	5,98	1 637,03	
W			27,375*10*Přepočtené koeficientem množství					
47	K	997221875	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	27,375	371,45	10 168,44	

ZMĚNOVÝ LIST		Číslo ZL: 017	
Název projektu:	Výstavba PARKOVIŠTĚ v lokalitě DOMOV U BÍŘICKY – stavební práce		
Zhotovitel:	EUROVIA CS, a.s		
Objednatel:	Královéhradecký kraj, Pivovarské nám. 1245, 500 03 HK, IČO: 70889546		
Změnový list vystavil:	Ing. Ivo Frank		
Datum:	23.2.2023		
Předmět změny: Objekt SO 101.1 - Pozinková branka Popis a zdůvodnění změny: Dle požadavku uživatele byla upravena vstupní branka a jedno plotové pole, aby odpovídalo stávajícímu provedení oplocení. Změna vznikla v důsledku okolností, které zadavatel (objednatel) jednající s náležitou péčí nemohl v době přípravy PD předvídat.			
Přílohy změnového listu: změnový rozpočet			
Důvodem vícepráce / méněpráce Záměr objednatele ☐ Chyba v PD ☐		chyba zhotovitele ☐ vyšší moc ☐ jiné okolnosti ☐	
Cena méněprací bez DPH: -11 219,48,-		Cena víceprací bez DPH: 54 450,-	
Výsledná cena změny bez DPH: 43 230,52,-		Nově sjednaná lhůta dokončení díla: Prodloužení lhůty dokončení díla se nesjednává	
Níže podepsané osoby potvrzují uvedenou změnu rozsahu díla:			
Za technický dozor stavebníka: Souhlasí: Ing. Jaroslav Dolejší 		Za zhotovitele: Souhlasí: Ing.  	
Datum: 23.2.2023 Za autorský dozor: Souhlasí: Ing. Robert Weisz 		Datum: 23.2.2023 Za objednatele: Souhlasí: Ing. Ladislav Satorie 	
Datum: 23.2.2023		Datum: 23.2.23	

SOUPIS PRACÍ

branka + oplocení

Stavba:

Parkoviště - Domov U Biřičky

Objekt:

101.1

Soupis:

101.1 - Komunikace a zpevněné plochy

Místo:

Město Hradec Králové

Datum:

23.2.2023

Zadavatel:

Královehradecký kraj

Projektant:

ADVISIA, s.r.o.

Uchazeč:

EUROVIA CS, a.s.

Zpracovatel:

TOMÁŠ
VALENTA

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							43 230,52
D	HSV		Práce a dodávky HSV				0,00
D	3		Svislé a kompletní konstrukce				43 230,52
1	M	55342335	branka plotová jednokřídlá Pz s PVC vrstvou	kus	-1,000	8 326,00	-8 326,00
2	M	55342180	plotový sloupek D 40-50mm dl 1,5-2,0m pro svařované pletivo v návlnu povrchová úprava Pz a komaxit	kus	-4,000	552,62	-2 210,48
3	M	31327502	pletivo drátěné plastifikované se čtvercovými oky 50/2,2mm v 1500mm	m	-5,000	136,60	-683,00
4	R - POLOŽKA		POZINKOVÁ BRANKA	kus	1	34 650	34 650,00
						35000*0,99	
5	R - POLOŽKA		POZINKOVANÉ OPLOCENÍ	kus	1	14 850	14 850,00
						15000*0,99	
6	R - POLOŽKA		MONTÁŽ	kus	1	4 950	4 950,00
						5000*0,99	

2*0,99

2*0,99

2*0,99

NABÍDKA BRANKA + OPLOCENÍ

Datum: 02.03.2023

Dodavatel :

M - STAV CZ s.r.o. Husova 1805, 530 03 Pardubice

Odběratel:

EUROVIA CS, a.s., U Michelského lesa 1581/2, 140 00 Praha 4

Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
				55 000,00
POZINKOVÁ BRANKA pozinkovaná branka 1,2 x 1,5 m, rám jechl 60x40, výplň jechl 25x25, sloupky jechl 60x60	kus	1	35 000	35 000,00
POZINKOVANÉ OPLOCENÍ nové pole 1,2 x 1,5 m, rám jechl 60x40, výplň jechl 25x25	kus	1	15 000	15 000,00
MONTÁŽ	kus	1	5 000	5 000,00



NABÍDKA BRANKA + OPLOCENÍ

Datum: 02.03.2023

Dodavatel :

SAMMIS s.r.o., Generála Svobody 339, 533 51 Pardubice - Rosice

Odběratel:

EUROVIA CS, a.s., U Michelského lesa 1581/2, 140 00 Praha 4

Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
				60 000,00
POZINKOVÁ BRANKA pozinkovaná branka 1,2 x 1,5 m, rám jekl 60x40, výplň jekl 25x25, sloupky jekl 60x60	kus	1	37 000	37 000,00
POZINKOVANÉ OPLOCENÍ nové pole 1,2 x 1,5 m, rám jekl 60x40, výplň jekl 25x25	kus	1	16 000	16 000,00
MONTÁŽ	kus	1	7 000	7 000,00



ZMĚNY ZÁVAZKŮ ZE SMLOUVY

(ve smyslu § 222 zákona č. 134/2016 Sb. - Zákona o zadávání veřejných zakázek)

Název veřejné zakázky:

Výstavba PARKOVIŠTĚ v lokalitě DOMOV U BÍŘIČKY - stavební práce

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI 4

Původní smluvní cena (vstupní)	13 194 102,75 Kč bez DPH		
Vyhradil si zadavatel právo na vyhrazené změny závazku (opce)?	NE		
Druh veřejné zakázky	stavební práce		
Vícepráce (k odst. 4)	+ 106 069,19 Kč bez DPH	Dodatek č. 1	ANO
Méněpráce (k odst. 4)	– 868 150,55 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 4)	+ 676 169,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 2	ANO
Méněpráce (k odst. 4)	– 153 191,76 Kč bez DPH		
		Dodatek č. 3	NE
Součet všech víceprací (k odst. 4)	+ 782 238,19 Kč bez DPH	POSOUZENÍ:	
Součet všech méněprací (k odst. 4)	– 1 021 342,31 Kč bez DPH		
Změna závazku ze smlouvy (absolutní hodnota)	1 803 580,50 Kč bez DPH	Nejedná se o podstatnou změnu závazku.	
a) $(Změna\ ZzS) \leq (limit\ nadlimitní\ VZ)$	1 803 581 Kč ≤ 137 366 000 Kč		
b) $(Změna\ ZzS / Smluvní\ cena) \leq 15\ %$	13,67 % ≤ 15,00 %		

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI 5

Smluvní cena	13 194 102,75 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 5)	+ 0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 1	ANO
Méněpráce (k odst. 5)	– 0,00 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 5)	+ 0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 2	ANO
Méněpráce (k odst. 5)	– 0,00 Kč bez DPH		
Součet všech víceprací (k odst. 5)	+ 0,00 Kč bez DPH	POSOUZENÍ:	
Součet všech méněprací (k odst. 5)	– 0,00 Kč bez DPH		
Změna závazku ze smlouvy (absolutní hodnota)	0,00 Kč bez DPH	Nejedná se o podstatnou změnu závazku.	
c) (Změna ZsS / Smluvní cena) ≤ 50 %	0,00 % ≤ 50,00 %		

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI 6

Smluvní cena	13 194 102,75 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 6)	+ 470 695,01 Kč bez DPH	Dodatek č. 1	ANO
Méněpráce (6) související s vícepracemi	– 291 760,48 Kč bez DPH		
Méněpráce (6) nesouvisející s vícepracemi	– 0,00 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 6)	Kč bez DPH	Dodatek č. 2	ANO
Méněpráce (6) související s vícepracemi	Kč bez DPH		
Méněpráce (6) nesouvisející s vícepracemi	– 0,00 Kč bez DPH		
Součet všech víceprací (k odst. 6)	+ 470 695,01 Kč bez DPH		

Součet všech méněprací (k odst. 6) souvisejících s vícepracemi	- 291 760,48 Kč bez DPH	POSOUZENÍ: Nejedná se o podstatnou změnu závazku.
Součet všech méněprací (k odst. 6) nesouvisejících s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH	
Změna závazku ze smlouvy (absolutní hodnota)	762 455,49 Kč bez DPH	
c) (Změna ZsS / Smluvní cena) ≤ 50 %	5,78 % ≤ 50,00 %	

§ 222 - NAVÝŠENÍ = SOUHRN Z ODS. 5 A 6		
Smluvní cena	13 194 102,75 Kč bez DPH	
(5) Všechny vícepráce (k odst. 5)	+ 0,00 Kč bez DPH	
	- 0,00 Kč bez DPH	
(6) Všechny vícepráce (k odst. 6)	+ 470 695,01 Kč bez DPH	
	- 291 760,48 Kč bez DPH	
Navýšení - souhrn z odst. 5, 6 (vícepráce po odečtení méněprací)	178 934,53 Kč bez DPH	POSOUZENÍ: Navýšení nepřekročí 30 %.
(9) (Navýšení / Smluvní cena) ≤ 30 %	1,36 % ≤ 30,00 %	

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI 7			
Cena původních (nahraz.) položek	24 663,24 Kč bez DPH	Dodatek č. 1	POSUDEK OK
Cena nových položek	24 663,24 Kč bez DPH		
POSOUZENÍ:	24 663 Kč ≥ 24 663 Kč		
Rozdíl (méněpráce) (k odst. 7)	– 0,00 Kč bez DPH		
Cena původních (nahraz.) položek	0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 2	ANO
Cena nových položek	0,00 Kč bez DPH		
POSOUZENÍ:	0 Kč ≥ 0 Kč		
Rozdíl (méněpráce) (k odst. 7)	– 0,00 Kč bez DPH		
Součet všech méněprací (k odst. 7)	– 0,00 Kč bez DPH		

SOUHRNNÁ TABULKA AKTUÁLNÍHO DODATKU	
Číslo aktuálního dodatku	2
Celková hodnota všech víceprací (aktuálního dodatku)	+ 676 169,00 Kč bez DPH
Celková hodnota všech méněprací (aktuálního dodatku)	- 153 191,76 Kč bez DPH
Celkové navýšení smluvní ceny (aktuálního dodatku)	522 977,24 Kč bez DPH

SOUHRNNÁ TABULKA VŠECH DODATKŮ	
Původní smluvní cena (vstupní)	13 194 102,75 Kč bez DPH
Cena po navýšení z dodatku č. 1	12 610 955,92 Kč bez DPH
Cena po navýšení z dodatku č. 2	13 133 933,16 Kč bez DPH

Současná cena se zahrnutím všech změn (bez DPH)	13 133 933,16 Kč bez DPH
---	--------------------------

Výpočet provedl/a:

Ing. Ladislav Satorie

PARKOVIŠTĚ - Domov U Biřičky

Přerušení prací

DEN	POČET DNÍ	DŮVOD PŘERUŠENÍ PRACÍ	počasí	přerušené práce
12.12.2022 - 18.12.2022	7	nepříznivé klimatické podmínky - mráz, sníh	-5/-1	pokládka ACO, obrub, dlažeb
19.12.2022 - 25.12.2022	7	nepříznivé klimatické podmínky - sníh	-2/7	pokládka ACO, obrub, dlažeb
26.12.2022 - 1.1.2023	7	nepříznivé klimatické podmínky - sníh	2/8	pokládka ACO, obrub, dlažeb
2.1.2023 - 8.1.2023	7	nepříznivé klimatické podmínky - déšť	4/10	pokládka ACO, obrub, dlažeb
9.1.2023 - 11.1.2023	3	nepříznivé klimatické podmínky - déšť	3/7	pokládka ACO, obrub, dlažeb
18.1.2023 - 22.1.2023	5	nepříznivé klimatické podmínky - mráz, sníh	-2/2	pokládka ACO, obrub, dlažeb
23.1.2023 - 29.1.2023	7	nepříznivé klimatické podmínky - mráz	-2/2	pokládka ACO, obrub, dlažeb
30.1.2023 - 5.2.2023	7	nepříznivé klimatické podmínky - mráz, sníh	-2/4	pokládka ACO, obrub, dlažeb
6.2.2023 - 12.2.2023	7	nepříznivé klimatické podmínky - mráz	-4/5	pokládka ACO, obrub, dlažeb
	57			

Za zhotovitele :



(21)

EUROVIA CS, a.s.
odštěpný závod, oblast Čechy střed
závod Čechy východ
Přátická 498, CZ-503 41 Hradec Králové
IČ: 45274924, DIČ: CZ45274924

Za TDI :

20.2.2023

29.2.2023

28.2.23

PLNÁ MOC

EUROVIA CS, a.s., IČ: 45274924,

se sídlem se U Michelského lesa 1581/2, Praha 4, 140 00,
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1561,
zastoupená Ing. Martinem Borovkou, předsedou správní rady a
Ing. Pavlem Jirouškem, členem správní rady
(dále jen „Společnost“)

uděluje plnou moc svému zaměstnanci,
který zastává funkci ředitele pobočky závod Čechy východ, EUROVIA CS, a.s.,

panu **Ing. Michalu Šumpíkovi**

rodné číslo 7412162582
(dále jen „Zmocněnec“)

k tomu, aby v plném rozsahu a bez omezení Společnost zastupoval, a to při právních jednáních týkajících se provozu pobočky **závod Čechy východ**, EUROVIA CS, a.s., která mohou být potřebná učinit v souvislosti s obchodním vedením a zajištěním běžné činnosti závodu, včetně právních jednání týkajících se zakládání, změn či rozvazování pracovněprávních vztahů, a to ve vztahu k zaměstnancům výše jmenovaného závodu.

Zmocněnec je zejména oprávněn jednat ve věcech, které souvisí se získáváním a realizací veřejných i ostatních zakázek, se zadavateli, dodavateli, zhotoviteli, objednateli, podepisovat žádosti o účast a nabídky, vč. předběžných tržních konzultací, nahlížet do souvisejících listin a převzít je, podávat vysvětlení, námitky, podněty, návrhy na zahájení řízení o přezkoumání úkonů zadavatelů, zastupovat Společnost ve správních a soudních řízeních apod.

V oblasti zakázek zajišťovaných Společností je Zmocněnec oprávněn pouze k těm právním jednáním, jejichž následkem vznikne Společnosti závazek v hodnotě nepřevyšující **50 milionů Kč** bez DPH v případě, že druhou stranou závazkového vztahu je **zadavatel** ve smyslu aplikovatelných právních předpisů upravujících veřejné zakázky a jejich zadávání; nebo závazek v hodnotě nepřevyšující **10 milionů Kč** bez DPH, je-li druhou stranou závazku **jiná osoba** než zadavatel.

Tato plná moc je účinná do **15. 1. 2024**.

V Praze dne

EUROVIA CS, a.s.

.....
Ing. Martin Borovka
předseda správní rady

.....
Ing. Pavel Jiroušek
člen správní rady