

Dodatek č. 1

smlouvy o dílo uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v účinném znění

Smluvní strany

Objednatel	Střední průmyslová škola stavební, Hradec Králové, Pospíšilova tř. 787
IČO	62690035
DIČ	Není plátcem DPH
sídlo	Hradec Králové, Pospíšilova 787/11
zástupce	Mgr. Jiří Bureš, ředitel

dále jako „objednatel“ a

Zhotovitel **Stavby-Eda s.r.o.**

společnost zapsaná v obchodním rejstříku pod spisovou značkou C 44671 vedená u Krajského soudu v Hradci Králové

se sídlem	8. května 428, Svítkov, 530 06 Pardubice
IČO	08600813
DIČ	CZ08600813
zástupce	Bc. Martin Petružálek
bankovní spojení	Československá obchodní banka, a. s.
číslo účtu	2127136/0300

dále jako „zhotovitel“, objednatel a zhotovitel společně také jako „smluvní strany“.

I.

Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 15. 3. 2022 na základě výsledku zadávacího řízení veřejné zakázky s názvem „**Snížení energetické náročnosti sportovní haly SPŠ stavební HK**“ (dále jen „veřejná zakázka“), smlouvu o dílo (tato smlouva o dílo ve znění pozdějších změn souhrnně jako „smlouva o dílo“ nebo „smlouva“).
2. Z důvodů uvedených ve změnových listech č. 1 a 2, které jsou přílohou tohoto dodatku, dochází ke změně smlouvy o dílo v souladu s § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v účinném znění (dále jen „zákon“), spočívající ve změně rozsahu díla o příslušné méněpráce a vícepráce. Termín plnění díla se nemění.
3. Změna závazku ze smlouvy dle ZL č. 1 a 2 není podstatnou změnou závazku ve smyslu § 222 odst. 4 zákona.

II.

Předmět dodatku

1. Rozsah předmětu díla dle článku 5 smlouvy se upravuje o vícepráce a méněpráce v souladu se změnovými listy č. 1 a 2, které tvoří přílohu tohoto dodatku.
2. Cena díla dle článku 7 odst. 2 se mění následujícím způsobem:

Cena za provedení díla dle článku 5 této smlouvy, v podrobném členění uvedeném v položkovém rozpočtu, jehož úplnost je zaručena, činí:

strana 1 (celkem 2)



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Operační program Životní prostředí

Ceny dle původní smlouvy o dílo	
Stavební práce – cena v Kč bez DPH	14.877.068,77
Vzduchotechnika – cena v Kč bez DPH	2.634.564,00
Prostředky povinné publicity – cena v Kč bez DPH	3.500,00
Ceny dle dodatku č. 1	
Vícepráce v Kč bez DPH	309.200,00
Méněpráce v Kč bez DPH	309.200,00
Stavební práce – cena v Kč bez DPH	14.877.068,77
Vzduchotechnika – cena v Kč bez DPH	2.634.564,00
Prostředky povinné publicity – cena v Kč bez DPH	3.500,00
Celková cena díla v Kč bez DPH	17.515.132,77
DPH v Kč samostatně	3.678.177,88
Celková cena díla v Kč včetně DPH	21.193.310,65


3. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají tímto dodatkem nedotčena.

III. Závěrečná ustanovení

1. Pokud je dodatek uzavřen v listinné podobě, je vyhotoven v pěti stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Po uzavření dodatku dva stejnopisy obdrží zhotovitel, tři objednatel.
2. Tento dodatek nabývá platnosti podpisem smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv v souladu s § 5 a násl. zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.

Příloha: Změnové listy č. 1 a 2

Za objednatele

15.9.2022

 Střední průmyslová škola stavební,
 Hradec Králové,
 Ústecká 787

Mgr. Jiří Bureš

ředitel

Za zhotovitele



Bc. Martin Petružálek

jednatel

Stavby Eda

Martin Petružálek

8 května 428 - 53006 Pardubice
 IČ: 08600813 • tel.: 727 901 509
 info@stavby-eda.cz



strana 2 (celkem 2)



EVROPSKÁ UNIE
 Fond soudržnosti
 Operační program Životní prostředí



OZNÁMENÍ ZMĚNY

číslo OZ: 1

Zhotovitel: Stavby-Eda s.r.o.

Investor: SPŠ Stavební HK

Datum: 15.6.2022

Název akce: Snížení energetické náročnosti sportovní haly SPŠ Stavební HK

Způsob odeslání / předání poštou e-mailem faxem osobně
datum:

X

Odkazy na specifikaci: Tělocvična 1.04, Učebna 2.04 a 2.05, Chodba 1.28
na výkresy: 1 a 2. NP
na rozpočtové podklady:
na jinou část smlouvy: Rozpočet ZL1

Předmět změny: 1 - Změna čtyř kusů z otevíravých plastových oken O07 na fixní okna

2 – Změna otevírání fixních hliníkových oken O03 na sklopná

3 – Změna vzhledu plastového okna O07

Popis a zdůvodnění změny:

1 – Během realizace bylo zjištěno, že k některým otevíravým oknům je špatný přístup z místnosti 1.04. Z tohoto důvodu, budou 4 ks otvíravých oken změněny za fixní.

2- Z důvodu možnosti přirozeného větrání a lepší výměny vzduchu v učebnách je navrženo u oken O03 změna spodní fixní části okna na sklopná.

3 – Během realizace bylo zjištěno, že okno neodpovídá vzhledu přilehlým oknům k dílnám, která nejsou předmětem projektu. Z tohoto důvodu došlo k sjednocení vzhledu v dané části objektu změnou členění předmětného okna.

Počet připojených listů specifikací: 1

Důvod vícepráce / méněpráce:

Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.

odstavec 4, § 222

odstavec 5, § 222

odstavec 6, § 222

odstavec 7, § 222

X

Oznámení vydává:

Stanovisko technického dozoru stavby: SOUHLASÍM

Stanovisko projektanta stavby: SOUHLASÍM

Stanovisko energetického specialisty: SOUHLASÍM



Příloha: 



ZMĚNOVÝ LIST

číslo ZL: 1

Zhotovitel: Stavby – Eda s.r.o.
Změnový list vystavil: Aleš Chaloupka
Datum: 15.6.2022

Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:

Předmět změny: 1 - Změna čtyř kusů z otevíravých plastových oken O07 na fixní okna
2 – Změna otevírání fixních hliníkových oken O03 na sklopná
3 – Změna vzhledu plastového okna O07

Popis a zdůvodnění změny:

- 1 – Během realizace bylo zjištěno, že k některým otevíravým oknům je špatný přístup z místnosti 1.04. Z tohoto důvodu, budou 4 ks otevíravých oken změněny za fixní.
- 2- Z důvodu možnosti přirozeného větrání a lepší výměny vzduchu v učebnách, je navrženo u oken O03 změna spodní fixní části okna na sklopná.
- 3 – Během realizace bylo zjištěno, že okno neodpovídá vzhledu přilehlým oknům k dílnám, která nejsou předmětem projektu. Z tohoto důvodu došlo k sjednocení vzhledu v dané části objektu změnou členění předmětného okna.

Počet připojených listů specifikací:
Cena méněprací bez DPH:

- 216.800,- Kč

Počet připojených výkresů:
Cena víceprací bez DPH:

216.800,- Kč

Výsledná cena změny bez DPH:

0,- Kč

Nově sjednaná lhůta dokončení díla:

Termín dokončení díla se nemění

Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.

Podpis zmocněnce objednatele:

Podpis zmocněnce zhotovitele:

Datum: 15.6.2022

Datum: 15.6.2022

Stavby Eda

Martin Petružálek

8. května 428 - 53006 Pardubice
C: 086 00 813 • tel.: 727 901 509
info@stavby-eda.cz



Za odbor ochrany ovzduší a OZE Státního fondu životního prostředí ČR:

Položky ke změnovému listu 1

205	K	766a O07	D+M sestavy plastového okna - otevřené+sklápěcí, rozměr stavebního otvoru 2400 x 1800 mm - specifikace dle PD Rozbor položky: Plastové okno dle PD : 23 200Kč Parapet : 800 Kč Pákový ovladač : 4200Kč	ks	-4,000	28 200,00	-112 800,00
249	K	766a O07	D+M sestavy plastového okna - fixní 2400 x 1800 mm Plastové okno fixní : 21 300Kč Parapet : 800 Kč	ks	4,000	22 100,00	88 400,00
212	K	767 O03	D+M sestavy hliníkového okna, FIX - specifikace dle PD Rozbor položky: Hliníkové okno : 17 850 Kč Parapet : 1 100 Kč	ks	-4,000	18 950,00	-75 800,00
250	K	767 O03	D+M sestavy hliníkového okna, sklápěcí Hliníkové okno : 17 850Kč Parapet : 1 180 Kč Kování okna : 5 250Kč Kličky : 850 Kč	ks	4,000	25 050,00	100 200,00
205	K	766a O07	D+M sestavy plastového okna - otevřené+sklápěcí, rozměr stavebního otvoru 2400 x 1800 mm - specifikace dle PD Rozbor položky: Plastové okno dle PD : 23 200Kč Parapet : 800 Kč Kování, otevírání : 4200Kč	ks	-1,000	28 200,00	-28 200,00
251	K	766a O07	D+M sestavy plastového okna - fixní 2400 x 1800 mm Plastové okno dle PD : 24 2700Kč Parapet : 800 Kč Kování, otevírání : 2700Kč	ks	1,000	28 200,00	28 200,00
Celkový rodíl ceny					kpl	1 0	0,00



OZNÁMENÍ ZMĚNY

číslo OZ: 2

Zhotovitel: Stavby-Eda s.r.o.

Investor: SPŠ Stavební HK

Datum: 15.6.2022

Název akce: Snížení energetické náročnosti sportovní haly SPŠ Stavební HK

Způsob odeslání / předání
datum:

poštou

e-mailem

faxem

osobně

X

Odkazy na specifikaci: Tělocvična 1.04,
na výkresy: Půdorys 1.NP, půdorys 2. NP
na rozpočtové podklady:
na jinou část smlouvy: Rozpočet ZL2

Předmět změny: Změna způsobu otevírání oken 001,002,007

Popis a zdůvodnění změny:

Během realizace bylo zjištěno, že vzhledem k délce pákových ovladačů oken a množství jejich lomů, hrozí jejich rychlé opotřebení. Z tohoto důvodu je navržena změna pákových ovladačů za elektromotory. Změna se netýká celých položek sestav oken (pol. 205, 210 a 211), ale pouze jejich částí pákový ovladač v hodnotě 4200 Kč bez DPH v každé položce.

Počet připojených listů specifikací: 1

Důvod vícepráce / méněpráce: dle požadavků investora

Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.

odstavec 4, § 222

odstavec 5, § 222

odstavec 6, § 222

odstavec 7, § 222

X

Oznámení vydává:

Stanovisko technického dozoru stavby: SOUHLASÍM

Stanovisko projektanta stavby: SOUHLASÍM

Stanovisko energetického specialisty: SOUHLASÍM



Příloha:



ZMĚNOVÝ LIST

číslo ZL: 2

Zhotovitel: Stavby – Eda s.r.o.
Změnový list vystavil: Aleš Chaloupka
Datum: 15.6.2022

Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:

Předmět změny: Změna otevírání oken tělocvičny 001,002, 007

Popis a zdůvodnění změny:

Během realizace bylo zjištěno, že vzhledem k délce pákových ovladačů oken a množství jejich lomů, hrozí jejich rychlé opotřebení. Z tohoto důvodu je navržena změna pákových ovladačů za elektromotory. Změna se netýká celých položek sestav oken (pol. 205, 210 a 211), ale pouze jejich částí pákový ovladač v hodnotě 4200 Kč bez DPH v každé položce.

Počet připojených listů specifikací:
Cena méněprací bez DPH:

- 92.400,- Kč

Počet připojených výkresů:
Cena víceprací bez DPH:

92.400,- Kč

Výsledná cena změny bez DPH:

0,- Kč

Nově sjednaná lhůta dokončení díla:

Termín dokončení díla se nemění

Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.

Podpis zmocněnce objednatele:

Podpis zmocněnce zhotovitele:

Stavby Eda

Martin Petružálek

8. května 428 - 53006 Pardubice
IČ: 086 00 813 • tel.: 727 901 509
info@stavby-eda.cz



Datum: 15.6.2022

Datum: 15.6.2022

Za odbor ochrany ovzduší a OZE Státního fondu životního prostředí ČR:

Ověřil souvislost s realizovaným projektem (PM projektu):

Posoudil způsobilost/nezpůsobilost výdajů (ředitel OOO a OZE):

Položky ke změnovému listu 2

205	K	766a O07	D+M sestavy plastového okna - otevírávé+sklápěcí, rozměr stavebního otvoru 2400 x 1800 mm - specifikace dle PD Rozbor položky: Plastové okno : 23 200Kč Parapet : 800 Kč Pákový ovladač : 4200Kč	ks	-2,00	28 200,00	-56 400,00
				ks	-2,00	4 200,00	-8 400,00
205	K	766a O07	D+M sestavy plastového okna - otevírávé+sklápěcí, rozměr stavebního otvoru 2400 x 1800 mm - specifikace dle PD Plastové okno : 23 200Kč Parapet : 800 Kč Elektromotor : 2580Kč Přívod elektro : 1620Kč Rozdíl ceny :0 Kč	ks	2,00	28 200,00	56 400,00
				ks	2,00	2 580,00	5 160,00
				ks	2,00	1 620,00	3 240,00
210	K	767 O01	D+M sestavy hliníkového okna, FIX/FIX/sklápěcí - specifikace dle PD Rozbor položky: Hliníkové okno : 87 972Kč Parapet : 1680 Kč Pákový ovladač : 4200Kč	ks	-10,00	93 852,00	-938 520,00
				ks	-10,00	4 200,00	-42 000,00
210	K	767 O01	D+M sestavy hliníkového okna, FIX/FIX/sklápěcí - specifikace dle PD Hliníkové okno : 87 972Kč Parapet : 1680 Kč Elektromotor : 2580 Kč Přívod elektro : 1620 Kč Rozdíl ceny :0 Kč	ks	10,00	93 852,00	938 520,00
				ks	10,00	2 580,00	25 800,00
				ks	10,00	1 620,00	16 200,00
211	K	767 O02	D+M sestavy hliníkového okna, sklápěcí - specifikace dle PD Rozbor položky: Hliníkové okno : 22 488Kč Parapet : 1680 Kč Pákový ovladač : 4200Kč	ks	-10,00	28 368,00	-283 680,00
				ks	-10,00	4 200,00	-42 000,00
211	K	767 O02	D+M sestavy hliníkového okna, sklápěcí - specifikace dle PD Hliníkové okno : 22 488Kč Parapet : 1680 Kč Elektromotor : 2580 Kč Přívod elektro : 1620 Kč Rozdíl ceny :0 Kč	ks	10,00	28 368,00	283 680,00
				ks	10,00	2 580,00	25 800,00
				ks	10,00	1 620,00	16 200,00
Celkový rodíl ceny				kpl	1	0	0,00